Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«5» октября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Ремстрой» в лице директора Б.Б.Миркамалов, Туркестанская область, Ордабасынский район, с Темирлановка, Кажымукан, 137 Государственная лицензия-№21025320 от 01.09.2021г, БИН: 970640002216.***

наименование организации, юридический адрес

в лице *Миркамалов Бауыржан Балтабаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»*

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Темирский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства» - Мыңжасар Жасұлан Дарханұлы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Сервис Строй» БИН 201140025302, ГСЛ №21022263 от 09.07.2021г. в лице директора Алшынбаева Н.Е. 2 ТОО «ORDA BUILD-2020» БИН 200940006746, ГСЛ №23018535 от 18.08.2023г. в лице директора Сатыбалды Ж.М.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО «Актам Инжиниринг», №86/2021-ГСВ ;*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Темирский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства» - Мыңжасар Жасұлан Дарханұлы*

наименование организации утвердившей (переутвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание имеет следующие показатели:

Наименование показателей	Единица измерения	Количество		Наименование показателей	
Количество газифицируемых домов	шт	329	Количество газифицируемых домов	шт	329
Количество газифицируемых соц.объектов	шт	14	Количество газифицируемых соц.объектов	шт	14
Стальной газопровод высокого давления I-ой кат.			Стальной газопровод высокого давления I-ой кат.		
Труба стальная Ø219х6 ГОСТ 10704-91	м	14	Труба стальная Ø219х6 ГОСТ 10704-91	м	14
Труба стальная Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91	м	3	Труба стальная Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91	м	3
Труба стальная Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91	м	906	Труба стальная Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91	м	906

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
ГРПШ-15-2Н-У1	шт	1	1
ГРПШ-6	шт	41	41
ГРПШ-10мс	шт	144	144

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Данный проект разработан на основании задания на проектирование выданное ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" и технических условий №25 от 19.01.2021г. выданных ТОО "Компания “Техногаз”.
Цель объекта - строительство внутриквартального газопровода в мкр. Сазды -2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области, для обеспечения нужд отопления и приготовления пищи для жилых домов и других социально-бытовыхобъектов.
Точка врезки – проектируемый подземный газопровод среднего давления Ø200мм. Для учета расхода газа проектом предусмотрена установка пункта узла учета расхода газа ПУУРГ-1000. Территория ПУУРГ размером 7,5х3м имеет металлическое ограждение высотой 1,6м.
Проектом после ПУУРГ-1000 предусмотрена подземная прокладка газопровода среднего давления. Проектируемый газопровод выполнить подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6, Ø63х3,8, Ø32х2,0 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Для понижения давления со среднего до низкого и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка ГРПШ-10МС на два дома и ГРПШ-6 на один дом.
Выходы газопровода из земли для социально-бытовых объектов выполнить из стальной трубы Ø57мм с установкой кранов шаровых фланцевого соединения Ø57мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *март 2023* ;
месяц, год
окончание работ *октябрь 2023* ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4* ;
фактически, месяц: *8* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

«_____» _____дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

«_____» _____дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

«_____» _____дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Миркамалов Бауыржан Балтабаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя