Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 8 " ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«КазЕвроСтрой», Экибастуз, Восточно Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, лицензия № 19007070 от 26.03.19года**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Мукаева Бахтияра Капановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания КГУ «Приреченская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел образования Актогайского района» Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина, 97 БИН 050340008272, руководитель Кунакова Ольга Анатольевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «СК ЭкоСтрой Групп» БИН 111040019283 Павлодарская область г.Экибастуз, директор Шакенов Н.Н., ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г.;**

ТОО «Story Company 2017» БИН 170840020928 г.Экибастуз, директор Шелекбаев Д.А., ГСЛ №17015742 от 11.09.2021г

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Респект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел образования**

Актогайского района» Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина, 97

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Конструктивные решения.

Здание двухэтажное бескаркасного типа с подвальным этажом (строение крупноблочное), прямоугольной конфигурации в плане, высота здания составляет - 7,5 м, высота этажа нежилых помещений составляет 3,0 м. Общая площадь нежилых помещений здания составляет - 2453,0 м^2, объем строения - 14073 м^3, площадь застройки нежилого здания составляет - 1876,4 м^2. В состав здания входят 63 (шестьдесят три) нежилых помещений (по данным технического паспорта от 06.03.2004 г). Здание отдельно стоящее, территория огорожена забором. Пространственная жёсткость и устойчивость нежилого строения представляет собой продольными несущими наружными блочными, внутренними несущими блочными и кирпичными стенами, сборными железобетонными балками перекрытия, лестничными клетками и жёстким диском перекрытия из сборных железобетонных плит перекрытий.

Фундаменты под стены — ленточные, сборные бетонные фундаментные блоки (ФБС);
колонны - кирпичные (силикатный кирпич);
наружные стены - сборные керамзитобетонные стеновые блоки;
наружные стены (спортзал) - кирпичные (силикатный кирпич);
внутренние стены - сборные железобетонные стеновые блоки, кирпичные (силикатный кирпич);
перегородки - кирпичные (силикатный кирпич);
балки - сборные железобетонные;
перемычки - сборные железобетонные;
перекрытие - сборные железобетонные плиты перекрытия (многопустотные), сборные железобетонные плиты покрытия (спортзал); железобетонные плиты перекрытия (многопустотные);
кровля строения - рулонная с внутренним организованным водостоком, часть с наружным организованным водостоком, утеплитель шлак котельный;
полы - дощатые конструкции, покрытие линолеум, масляная окраска, бетонные, покрытие керамическая плитка, линолеум, мозаичный бетон;
оконные блоки - металлопластиковые, индивидуального изготовления;
дверные блоки - МДФ изделия, деревянные, металлические, индивидуального изготовления;
внутренняя отделка - штукатурка цементно-песчаным раствором, шпатлёвка сухими смесями, известковая побелка, водоэмульсионная окраска, масляная окраска, облицовка стен керамической глазурованной плиткой;

наружная отделка здания – облицовка силикатным кирпичом, цоколь – облицовка рваный камень;
отмостка по периметру здания - бетонная.

Архитектурно-строительные решения.

Фундамент - бетонные блоки
ФБС
Стены - керамзитобетонные
панели;
Перегородки - кирпичные;
Перекрытия - ж.б. плиты перекрытия многопустотные, ж.б. ребристые плиты покрытия;
Крыша - жесткая с покрытием из
металлочерепицы;
Полы - керамогранит, линолеум;
Окна - пластиковые (сущ.);
Двери внутренние
деревянные;
Двери наружные - металлические утепленные;
Внутренняя отделка - водоэмульсионная окраска по выровненной поверхности, облицовка керамической плиткой.

Отопление и вентиляция.
Существующую системы вентиляции столовой восстановить.
Согласно технического заключения, система вентиляции здания естественная. Замена не требуется.

Электроосвещение.
Электроснабжение здания школы разработано на напряжение 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформаторов. Проект электроосвещения выполнен на основании архитектурно-строительной части проекта и задания на проектирование.
Учет потребляемой энергии предусматривается счетчиком, установленным в *ШВ*У типа ЩГ8809-0304-Н-УХЛ3.1.
Проектом предусмотрено рабочее освещение, выполненное светильниками с люминесцентными и ртутными лампами, а также ремонтное освещение переносным светильником на напряжении 36В. Аварийное освещение в электрощитовой выполняется переносным аккумуляторным фонарём. Типы светильников выбраны с учетом характеристик помещений и указаны на планах.
Светотехнический расчет произведен методом удельных мощностей.
Групповые линии рабочего освещения запитаны от автоматов *ШВ*У и

выполнены кабелем марки ВВГп-0,66кВ, прокладываемым открыто на скобах по потолку и стенам помещений и снаружи здания.
Высота установки над полом в метрах: выключателей-1,5м; розеток- 0,8 м.
Занулению подлежат все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением. Для зануления используются нулевые провода электросети и дополнительные защитные "РЕ"-проводники. Линии групповой сети, прокладываемой от щитка до светильников общего освещения, штепсельных розеток, выполняются 3-х проводными. Нулевой рабочий и защитный проводники подключаются в щитке под разные контактные зажимы.

Согласно СН РК 2.04-29-2005 данный объект относится к III категории по устройству молниезащиты. Молниеприёмником является металлическая кровля, токоотводами- ст.круглая 08мм, проложенными по углам здания к заземлителю, которым служат металлические элементы фундамента здания. Все металлические соединения выполнить сваркой.

Водопровод и канализация.

В здании школы предусмотрены следующие сети:
объединенный хозяйственно-питьевой трубопровод (В1);
трубопровод горячей воды (ГВ1);
бытовая канализация (К1).
Источником водоснабжения служит существующая сеть водопровода.
Располагаемый напор воды в точке подключения составляет 1.5 кгс/см^2.
Проектом предусматривается замена сантехнических приборов в туалетах и душевыхспортзала.
Горячее водоснабжение запроектировано для подачи воды в душевую от водонагревателя Thermex, объемом 100 л.
Бытовая канализация К1 существующая. Выполнить прочистку системы канализации.
Крепление трубопроводов вести в соответствии с серией 4.904-69 "Средствакрепления санитарно-техничеких систем и оборудования".
Монтаж систем водопровода и канализации вести в соответствии с требованиями СНРК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013.

Мероприятия по пожарной безопасности.

Проект выполнен с учетом требований "Противопожарная безопасность зданий и сооружений" и "Правил пожарной безопасности РК".
Все работники подрядной строительной организации проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима.
При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия проводится повторный инструктаж или организуются занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которого принимаются зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пожарной безопасности» возлагается на первых руководителей.

Для обеспечения пожаротушения на объекте (строительная, монтажная площадка) создается противопожарное формирование (дружина).

Места проведения ремонтно-строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения.

Пожарные щиты устанавливаются в удобном месте, и имеют свободный доступ.

Строительно-монтажные работы, огневые работы ведутся в строгом соответствии с требованиями нормативной документации

При эксплуатации электроустановок запрещается использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а так же эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

Не допускается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к пожару.

На территории строительной и монтажной площадок не допускается устраивать свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собираются на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывозятся.

Работники соблюдают на производстве и в быту требования пожарной безопасности, стандартов, норм и правил, а также соблюдают и поддерживают противопожарный режим, выполняют меры предосторожности при пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении огневых работ и работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами.

Охрана окружающей среды.

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утв. приказом Министра национальной экономики РК №237 от 20.03.2015 г.) объект не классифицируется и установление санитарно-защитной зоны не требуется.

В соответствии с Экологическим кодексом РК, данный объект относиться к IV категории воздействия на окружающую среду.

Общая толщина конструкции покрытия тротуара (Тип 1) – 0,25м. Общая толщина конструкции покрытия футбольного поля (Тип 2) -0,392 м. Основанием для футбольного поля является трехслойная щебеночная подушка, состоящая из слоев разной фракции, уложенный по принципу расклинки, что позволяет

выравнивать слои между собой. Слои щебня уплотнены с К=0,95. Щебеночное основание уложено на геотекстильное полотно на уплотненный грунт основания. Высота ворса искуственного травяного покрытия 0,04 м. Покрытие уложено рулонами шириной 4,0 м. Уложенное травяное покрытие засыпано слоем кварцевого песка и гранулята из резиновой крошки. Разметка шириной 0,12 м выполнена методом склеивания. Водоотвод выполнен открытым способом, поверхностный, по уклону 0,006. Схема уклона трапецевидная. Объемы земляных масс– 11387 м2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **07.07.2021 г**
месяц,год
окончание работ **8.11.2021 г**
месяц,год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;
фактически, месяц: **4** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт здания КГУ «Приреченская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области.**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «КазЕвроСтрой» Мукаев Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)

Шакенов Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)

Шелекбаев Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)