Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Наименование обьекта : "Строительство школы на 1500 мест мкр. Арай в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№1	11.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 1500 мест мкр. Арай в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"	425 687 164,00									
в.т.ч. с начало строительства	367 881 012,14	328 465 189,41								
в.т.ч. за отчетный месяц	223 531 030,13	199 581 276,90							23 949 753,23	223 531 030,13

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ А.Берікұлы

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» _____ К.Кадыркулов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Директор _____ Е. А. Танжарык

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Premium Tech-control": _____ Г. К. Абдихожаев

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство школы на 1500 мест мкр. Арай в городе Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г

Номер по поря	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**153920403**
	Раздел 1.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				**151852039**
		РАСШИРЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ЗДАНИЯ ЦРП-10кВ				
2	ПРАЙС *ЛИСТ*	**Блочно-модульное здание утеплённого типа из "Сэндвич" панелей с размерами 2000х7000мм, оснащенного внутренним освещением, вентиляцией, обогревом, кондиционированием ипожарно-охранной сигнализацией и узел силового трансформатора**	комплект	1	5 667 200	5667200
		КРУ-7-7М				
4	515-201-0601*РСНБ РК 2022*	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа К-7М**	шт.	2	14 007 803	28015606
		ШУОТ				
6	ПРАЙС*ЛИСТ*	**Шкаф управления оперативного тока ШУОТ-R-912**	комплек	1	10 826 996,75	10826997
		2КТПБ-10/0,4 кВ				
8	515-102-0720 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97**	комплект	1	48 090 134	48090134
9	515-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677- 85 типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА**	шт.	2	10 339 319	20678638
		ДЭС				
11	ПРАЙС*ЛИСТ*	**Дизельная электростанция ДЭС-0,4кВ 1200кВА**	комплек	1	38 573 464,29	38573464
		Раздел 2. КАБЕЛЬ, ПРОВОД, МУФТЫ				**750070**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /ЭС. Лист 12/				
12	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	25,4218	460	11694
13	1101-0205-0302*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами**	м^3 грунта	0,7862	6 917	5438
14	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	20,966	90	1887
15	1101-0205-0502*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов2**	м^3 грунта	5,242	3 609	18917
16	1101-0201-0501*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотне	20,966	578	12119

17	211-401-0101*РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,74	6 739	58872
18	1308-0201-0301*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	/Т-1/ Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	16	735	11760
19	1308-0201-0401*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	16	689	11024
20	1308-0201-0301*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	/Т-2/ Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	61	735	44688
21	1308-0201-0302*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	61	226	13741
22	1308-0201-0401*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	61	689	41891
23	1308-0201-0402*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	61	354	21523
24	213-101-0101*РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 ммГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,88	60 915	53849
		КАБЕЛЬ, ПРОВОД, МУФТЫ				
25	1133-0204-0202*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,454	390 359	442667
		Раздел 3. ФУНДАМЕНТ ПОД ЦРП				309242
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
39	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,395	338	1148
40	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,105	6 917	726
41	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,96	90	176
42	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,49	3 609	1768
43	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1,96	578	1133
		ФУНДАМЕНТ				
44	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основан	0,9	14 580	13122
45	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,67	30 586	20493
46	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных	4	5 312	21248
47	1107-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных	6	4 837	29022
48	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	3,622	52 815	191296
49	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,63	46 207	29110
		Раздел 4. ФУНДАМЕНТ ПОД 2КТПБ-10/0,4 кВ				677983
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
51	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	27,16	338	9180
52	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,84	6 917	5810

53	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,68	90	1411
54	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,92	3 609	14147
55	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотне	15,68	578	9063
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 - 12шт				
56	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм.и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрыти	9,72	8 601	83602
57	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,72	46 914	174520
58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 Д от 6 до 12 мм	т	0,0576	310 078	17860
59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504	327 343	16498
60	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	/С-1/ Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), Д от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0684	341 803	23379
61	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11124	1 401 764	155932
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				
64	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали № 12У-20У	т	0,18673	488 364	91192
65	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ширина полки от 40 до 125 мм,	т	0,00131	441 471	578
66	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80	т	0,02048	467 480	9574
68	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	4,0000	1 510 113	65237
		Раздел 5. ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС				331069
71	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство	$м^3$ основан	3,7	14 580	53946
72	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,7	29 765	50600
73	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	3	39 332	117996
74	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 Д от 6 до 12 мм	т	0,35	310 078	108527
		Наружные сети связи				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**372040**
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ				
1	1310-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 28*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,22952	605 272	138922
3	1310-0904-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	1	32 416	32416
4	1310-0904-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2	22 911	45822
		П/Э ТРУБЫ				
9	1310-0904-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	119	570	67830
12	1339-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопровод, Д 114 мм. Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа	стык	14	3 655	51170
13	1308-0206-2002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	897	35880
		Наружные сети теплоснабжении				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13726436**
	Раздел 1.	**ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**				**2869045**

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м3	582,1094	338	196753
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15*	м3	18,0034	7 955	143217
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	192,0361	90	17283
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	48,0090	3 609	173265
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	192,0361	578	110997
		ТРУБЫ ППУ				
6	1124-0108-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,227	5 112 131	1159431
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ				
10	1124-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопр	0,038	4 058 355	154217
		НЕПОДВИЖНЫЕ И СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ				
12	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т констру	3,27	235 919	770276
		ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ				
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
16	1124-0108-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоуса-живаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° Д 300	шт.	1	143 683	143683
18	1124-0108-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоуса-живаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° Д 200	шт.	7	105 741	740187
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1м, Н=4,04м- 2 ШТ				
24	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп. вып. 32*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	2,72	131 124	356657
		КРАНЫ ШАРОВЫЕ				
42	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам Д 200 мм. Приварка	шт	2	11 065	22130
44	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам Д 200 мм. Приварка	шт	4	4 704	18816
		ПРОКЛАДКА ТК НА СУЩ. ТЕПЛОСЕТЬЮ /П-ТС-1. Лист 10/				
48	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые, лотки для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,32	83 564	26740
50	225-203-0701 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	2	12 190	24380
51	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,34	21 737	50865
		Прокладка под пересекаемым водопроводом -5 шт /П-ТС-1. Лист 1/				
53	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые, лотки для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	12,50	83 564	1044550
		Прокладка теплосети электрокабелем напр до 35 кВ-2 шт /П-ТС-1. Лист7/				

57	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	52,0000	6 917	359684
58	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	36,4	3 609	131368
59	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	36,4	578	21039
68	211-203-0102 *РСНБ РК 2024*	Швеллер горячетаканный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали № 12У-20У	тн	0,88020	488 364	429858
69	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-II (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,07904	346 402	27380
70	214-209-0203 *РСНБ РК 2023*	Проволка стальная термически обработанная, оцинкованная Д 1 мм	кг	0,06750	566	38
		Прокладка теплосети электрокабелем напр до 35 кВ-2 шт /П-ТС-1. Лист7/				
76	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	14,0	6 917	96838
77	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	9,8	3 609	35368
78	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	9,8	578	5664
82	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Фундаменты-столбы бетонные. Укладка	м3	0,15	49 244	7387
84	1124-0207-0201 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 30*	Ковер стальной. Устройство	шт.	2	20 961	41922
86	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 30*	/Подушка под ковер/ Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,1	40 042	2082
89	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные Д 50 мм. Укладка	км	0,0030	1 773 225	5320
91	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,0040	31 162	125
		Раздел 2. КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				**10857391**
		КАНАЛ СБОРНЫЙ Ж/Б КЛ 152х78 - 364м /ТС.АС. Лист 2/				
102	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основан	14,123	13 453	189999
103	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных	20,999	34 648	727566
104	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015- 2012	$м^3$	45,714	75 094	3432847
105	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	59,28	89 386	5298802
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП VII - 1шт /ТС.АС. Лист 3,4/				
111	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместим 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	30	386	11580
112	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2	6 917	13834
113	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,5	90	585
114	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2	3 609	7218
115	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотне	6,5	578	3757
116	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм.и доп. вып. 26*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрыти	17,3	8 601	148797
123	225-202-0902 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6	шт.	4	48 195	192780
124	225-202-0407 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015- 2012 марки ПТ 75.180.14-6	шт.	4	21 001	84004

125	225-203-0709 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1 (1-8)	шт.	3	13 761	41283
126	225-203-0710 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2 (1-8)	шт.	1	25 029	25029
127	225-203-0720 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б12 (1-8)	шт.	1	139 572	139572
128	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6 870	54960
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП VI - 1шт /ТС.АС. Лист 5,6/				
139	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимос 0,4 м^3	м^3 грунта	30	386	11580
140	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2	6 917	13834
141	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,5	90	585
142	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2	3 609	7218
143	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотне	6,5	578	3757
149	225-202-0902 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6	шт.	4	48 195	192780
150	225-202-0407 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м^2 ГОСТ 13015- 2012 марки ПТ 75.180.14-6	шт.	2	21 001	42002
151	225-203-0709 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2 (1-8)	шт.	2	25 029	50058
152	225-203-0710 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7 (1-8)	шт.	1	108 003	108003
153	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6 870	54960
		Наружные сети водопровода и канализаций				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				299392
	Раздел 1.	**ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1**				85469
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимост 0,65 м^3	м^3 грунта	26,53547	338	8969
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	м^3 грунта	0,82069	6 917	5677
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	18,21635	90	1639
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4,55409	3 609	16436
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотне	18,21635	578	10529
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
6	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопр	0,0082	1 540 846	42219
		Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н				213923
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
42	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимос 0,65 м^3	м^3 грунта	104,6727	338	35379
43	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	3,2373	6 917	22392
44	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	71,26856	90	6414
45	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	17,81714	3 609	64302

46	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотне	17,81714	578	10298
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
47	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопр	0,055	1 313 171	71568
49	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопр	7	549	3569
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			168318270,59
		в том числе **ОБОРУДОВАНИЕ**				152522019,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			1042552,60
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	тенге			6653521,15
		ИТОГО	тенге			176014344,34
		Сметная прибыль 5%	тенге			841940,21
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			8800717,22
		ИТОГО	тенге			185657001,77
		в том числе **на 2024 год - 100 %**	тенге			185657001,77
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			199581276,90
		ИТОГО	тенге			199581276,90
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			23949753,23
		ИТОГО	тенге			223531030,13

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ А.Берікұлы

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» _____ К.Кадыркулов

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Premium Tech-control": _____ Г. К. Абдихожаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Директор _____ Е. А. Таңжарық