Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Наименование объекта : "Строительство школы на 1500 мест мкр. Арай в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

				код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
						номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
						№1	11.03.2024				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3		4	5	6	7	8		9	10
"Строительство школы на 1500 мест мкр. Арай в городе Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения"	425 687 164,00										
в.т.ч. с начало строительства	425 687 164,00	380 077 825,00									
в.т.ч. за отчетный месяц	57 806 151,86	51 612 635,59								6 193 516,27	57 806 151,86

Заказчик
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ А.Берікұлы

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
Авторский надзор ТОО «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» _____ К.Кадыркулов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы" _____ Е. А. Таңжарық

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Premium Tech-control" _____ Г. К. Абдихожаев

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынгыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство школы на 1500 мест мкр. Арай в городе Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г

Номер по поря	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ				10841699
		РАСШИРЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ЗДАНИЯ ЦРП-10кВ				10841699
1	1125-0130-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Здания из многобоксовых блоков. Установка	т блок-боксов	4,5	160 576	722592
		КРУ-7-7М				
3	1308-0103-3303*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Камера сборных распределительных устройств резервная. Монтаж оборудования	шт.	2	86 197	172394
5	1308-0104-0201*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	90 913	90913
7	1308-0101-2503*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	6 102 695	6102695
10	1337-0101-0108*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	505 228	505228
		Раздел 3. ФУНДАМЕНТ ПОД ЦРП				
50	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверх	6,8	4 672	31770
		Раздел 4. ФУНДАМЕНТ ПОД 2КТПБ-10/0,4 кВ				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				
62	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т констр	0,20852	595 514	124177
63	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т констр	0,20852	126 165	26308
67	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	592	14208
69	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,04708	250	1512
70	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	$м^2$	6,04708	391	2364
		Раздел 7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР				

127	1308-0208-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм /10 мм/. Монтаж в подливке пола	м	55	1 074	59070
128	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	45	7 086	318870
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР С РЛНД				
129	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	3,1719	460	1459
130	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,0981	6 917	679
131	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,592	90	233
132	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,648	3 609	2339
133	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 грунта	2,592	578	1498
134	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	/Т-1/ Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	18	735	13230
135	1308-0208-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	40	1 277	51080
136	1308-0208-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм /10 мм/. Монтаж в подливке пола	м	112	1 074	120288
		Наружные сети связи				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				610554
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ				
		КОРОБКИ				
5	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	2 450	2450
7	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	13 077	13077
		КОЛОДЦЫ-3шт				
15	1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	3	106 122	318366
18	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Колодцы. Установка консолей	шт.	3	4 553	13659
20	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверх	24	4 672	112128
		ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ				
21	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	31,1661	460	14336
22	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,9639	6 917	6667
23	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3	25,704	90	2313
24	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,426	3 609	23191
25	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 грунта	25,704	578	14857
26	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	/Т-1/ Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	119	735	87465
		ОРШ 21/07				
27	1311-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Проводки трубные из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм. Присоединение к приборам	соединение	7	292	2044
		Наружные сети теплоснабжении				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				24503776
	Раздел 1.	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				23822344

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	м3	970,1824	338	327922
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15*	м3	30,0056	7 955	238695
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	320,0602	90	28805
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	80,0150	3 609	288774
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	320,0602	578	184995
		ТРУБЫ ППУ				
6	1124-0108-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° Д труб 200 мм.	км труб	-0,227	5 112 131	-1159431
		П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ				
8	1124-0108-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° Д 200 мм. Установка	шт.	4	130 062	520248
		НЕПОДВИЖНЫЕ И СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ				
12	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т констр	3,27	235 919	770276
		ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ				
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
16	1124-0108-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	1	143 683	143683
18	1124-0108-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	7	105 741	740187
		КОНТРОЛЬ ТРУБ				
20	1339-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	134	1 142	153028
		КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИЙ СТЫКА				
		КЛАПАН-ЗАХЛОПКА				
22	1124-0106-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	кт	2	28 943	57886
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1м, Н=4,04м- 2 ШТ				
32	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп. вып. 34*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	м3	0,10	285 338	28534
33	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	22,2	4 672	103718
34	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	12	2 756	33072
35	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	/Отмостка/ Наброска или призма каменная. Устройство	м3	2	19 617	39234
		ПРОМЫВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТРУБ				
36	1122-0701-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км	0,756	128 077	96826
37	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм.и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	756	359	271404
		КРАНЫ ШАРОВЫЕ				
38	1124-0108-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм и доп. вып. 28*	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° Дн 200 мм. Установка	шт.	2	132 660	265320

40	1124-0108-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° Д 100 мм. Установка	шт.	4	71 008	284032
		ВРЕЗКА				
46	1122-1101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	92 556	370224
		ПРОКЛАДКА ТК НА СУЩ. ТЕПЛОСЕТЬЮ /П-ТС-1. Лист 10/				
47	1107-0202-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборны	2	24 539	49078
49	1107-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Балки. Укладка	шт. сборны	2	15 369	30738
		Прокладка под пересекаемым водопроводом -5 шт /П-ТС-1. Лист 1/				
52	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	12,5	34 648	433100
54	1122-0301-0108*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные Д 300 мм. Укладка	км	0,0325	5 138 994	167017
56	1122-0601-0208	Трубопроводы стальные Д 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м3	0,0325	10 637 124	345707
		Прокладка теплосети электрокабелем напр до 35 кВ-2 шт /П-ТС-1. Лист7/				
60	1107-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Балки. Укладка	шт. сборны	32	15 369	491808
61	225-203-0701 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	20	12 190	243800
62	225-203-0701 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2	шт.	12	21 403	256836
63	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	19,0	4 672	88768
64	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 29*	Щиты. Уклдака над подпольными каналами	м2	2,6	5 602	14565
65	1106-1401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 30*	Загрузка песком /щебень/	м3	3,2	8 367	26774
66	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м2	3,2	5 843	18698
67	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	тн	0,9593	204 337	196020
		Прокладка ТК над пересекаемый канализацией -1 шт /П-ТС-1№ Лист 3/				
71	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	2,5	34 648	86620
73	1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные Д 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0065	6 730 224	43746
75	1122-0601-0210	Трубопроводы стальные Д 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0065	14 367 741	93390
		Прокладка теплосети электрокабелем напр до 35 кВ-2 шт /П-ТС-1. Лист7/				
79	1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные Д 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,00622	6 730 224	41862
81	1122-0601-0210	Трубопроводы стальные Д 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00622	14 367 741	89367
83	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,0	4 672	4672
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ - 78 ^{2}				
92	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	114,0	9 994	1139316
93	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	148,20	254	37643

94	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузопод-ть свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1482,0	43	63726
95	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$	114,0	10 403	1185942
96	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$	114,0	9 562	1090068
97	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,85	210 925	601136
98	1127-0602-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп. вып. 28 К=2*	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см /12см/. Устройство	$м^2$	570	6 244	3559080
99	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покры	570	2 836	1616520
100	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602- 0303	$м^2$ покры	570	1 270	723900
101	1127-0602-0301 *СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покры	570	2 958	1686060
		Раздел 2. КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				
		КАНАЛ СБОРНЫЙ Ж/Б КЛ 152х78 - 364м /ТС.АС. Лист 2/				
102	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основа	42,370	13 453	569998
103	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборны	146,992	34 648	5092965
104	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015- 2012	$м^3$	-45,714	75 094	-3432847
105	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	-59,28	89 386	-5298802
106	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	13,104	40 042	524710
		Угол Поворота УПК 152х78-2 шт				
107	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборны	3,316	34 648	114893
110	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	0,578	43 716	25268
ТЕП						
117	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	/Днище/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	4,4	12 852	56549
118	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	4,466	22 518	100565
119	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметромот 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4202	341 803	143626
120	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ констр	12,47	113 931	1420720
121	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	/СТЕНЫ/ Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010F150, W4	$м^3$	12,47	22 518	280799
122	212-101-0413 *РСНБ РК 2022*	/ПОДГОТОВКА/ Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,73	20 377	35252
129	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплє	4	36 711	146844
130	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	32	785	25120
131	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	/Днище/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	11,25	1 814	20408
132	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	11,25	804	9045
133	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	$м^2$	17,29	4 538	78462
134	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверх	17,29	4 672	80779

135	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	/Покрытие/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	17,29	1 814	31364
136	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=6*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$	17,29	804	13901
137	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	17,29	1 820	31468
138	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металл	0,01436	1 398 394	20081
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП VI - 1шт /ТС.АС. Лист 5,6/				
144	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм.и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покры	16,0	8 601	137616
145	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	/Днище/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	3,6	12 852	46396
146	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	3,664	22 518	82509
147	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметромот 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34816	341 803	119002
148	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ констр	14,69	133 625	1962951
154	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	компле	4	71 199	284796
155	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	36	785	28260
156	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	/Днище/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	9,00	1 814	16326
157	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=6*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изм толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	9,00	804	7236
158	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштука	14,44	4 538	65529
159	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверх	14,44	4 672	67464
160	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	/Покрытие/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	14,44	1 814	26194
161	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=6*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измен толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	14,44	804	11610
162	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	14,44	1 820	26281
163	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металл	0,01900	1 398 394	26569
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н2 - 5шт /ТС.АС. Лист 5,6/				
164	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,30	30 190	69437
165	1106-1001-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	8,85	34 675	306874
166	212-101-0707 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	8,98275	22 527	202354
170	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверх	42,5	4 672	198560
		ШОВ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ 1520х780 - 13шт /ТС.АС. Лист 8/				
171	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,3	33 112	43046
172	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0637	327 343	20852

173	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	13,26	1 820	24133
174	1113-0501-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	$м^2$	45,24	7 868	355948
175	1107-0516-0101*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	90,48	455	41168
176	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверх	45,24	4 672	211361
177	1126-0301-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$	21,7152	17 902	388746
178	214-105-0103*РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,21333	538 333	114843
179	1113-0301-1906 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности. Шпатлевка составом битуминоль	$м^2$	45,24	4 890	221224
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б2 - 3шт				
180	1107-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм и доп. вып. 28*	Балки. Укладка	шт. сборны	5	15 369	76845
181	225-203-0702 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2	шт.	5	21 403	107015
		Раздел 3. СОДК				
182	1124-0108-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном.Монтаж	ковер	1	72 250	72250
183	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном.Монтаж	ковер	1	148 709	148709
184	1124-0108-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	термин ал	2	2 841	5682
		Наружные сети водопровода и канализаций				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2435297
	Раздел 1.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1				871242
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$	44,22579	338	14948
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	$м^3$	1,36781	6 917	9461
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$	30,36058	90	2732
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	7,59015	3 609	27393
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	30,36058	578	17548
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
6	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубоп	0,0137	1 540 846	42219
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ /для фасонных частей/				
8	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,003	3 016 890	9051
10	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км	0,003	7 980 133	23940
		ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
11	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	шт.	3	12 825	38475

13	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	11 065	44260
15	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	14	7 144	100016
17	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасони	0,0196	3 422 751	67086
20	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	7 385	29540
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ				
22	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверс тие	4	7 376	29504
23	1122-0301-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубоп	0,0012	6 152 186	7383
25	1122-0601-0309 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км трубоп	0,0012	18 026 469	21632
		ВРЕЗКА				
26	1122-1101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	54 537	109074
		КОЛОДЕЦ Д=1500мм - 1шт				
27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,005	26 894	134
28	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,52	72 913	110828
34	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6	785	4710
35	222-S03-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0203	1 145 627	23256
37	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверх	16,2495	7 232	117516
		ПРОМЫВКА, ИСПЫТАНИЕ, АНТИКОРРОЗИЯ				
38	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубоп	0,0274	301 926	8273
39	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм.*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубоп	27,4	359	9837
40	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5	250	1250
41	1113-0301-1418 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	$м^2$	5	235	1175
		Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ К1Н				1564055
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
42	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	104,6727	338	35379
43	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,2373	6 917	22392
44	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	71,26856	90	6414
45	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	17,81714	3 609	64302
46	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ грунта	17,81714	578	10298
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
47	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубоп	0,055	1 313 171	71568
49	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубоп	7	549	3569
		КОЛОДЕЦ ГАСИТЕЛЬ Д=1500мм - 1шт				

51	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,02	26 894	538
52	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$	1,07	85 109	91067
57	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0357	1 145 627	40899
58	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	компле	1	6 467	6467
59	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверх	12,246	7 232	88563
		СТЕНКИ РАСТЕКАТЕЛИ СР-11-03, СР12-01 - 2шт				
60	1107-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборны	2	4 308	8616
61	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	0,15	83 564	12535
62	1123-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основа	0,75	38 838	29129
64	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	/ПЕТЛЯ/ Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальн	0,0008	272 874	218
66	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0088	2 093 655	18424
		КОЛОДЕЦ СМОТРОВОЙ Д=1000мм - 1шт				
67	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,017	26 894	457
68	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ констр	0,49	113 110	55424
73	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0357	1 145 627	40899
74	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	компле	1	6 467	6467
75	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверх	7,222	7 232	52230
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ				
76	1122-1401-1202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10	55 955	559550
78	1122-0601-0310 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км трубоп	0,01	20 432 716	204327
79	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	2,67528	1 501	4016
		ВРЕЗКА				
80	1123-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети.Грунты сухие	врезка	1	88 254	88254
		ИСПЫТАНИЕ				
81	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Д до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубоп	109	343	37387
82	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Д до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубоп	13	359	4667
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			38391326,93
		в том числе ОБОРУДОВАНИЕ				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			2533827,58
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			2851508,65
		ИТОГО	тенге			43776663,15

		Сметная прибыль 5%	тенге			2046257,73
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			2188833,16
		ИТОГО	тенге			48011754,04
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			48011754,04
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			51612635,59
		ИТОГО	тенге			51612635,59
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			6193516,27
		ИТОГО	тенге			57806151,86

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ А.Берікұлы

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» _____ К.Кадыркулов

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Premium Tech-control": _____ Т.К. Абдыкожаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы" _____ Е. А. Таңжарық