Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«28» июня 2024 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шыңғыс құрылыс компаниясы», г. Кызылорда поселок Тасбогет, ул.Саяхат-34, дом 2 .**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Таңжарық Ермек Аманкелдіұлы** –
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

по объекту **«Строительство школы на 1500 мест мкр. Арай в городе Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Главный специалист КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» - Берікұлы Алмат**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ИП «Карамурзаев», ТОО «Нұрай-Ақжол РГ» .**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс »**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», №148- НҚ от 30.10.2023 года** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Электроснабжения ВЛ-10 кВ, в том числе:					
Линейная ячейка КРУ-К-07, 10 кВ	кт	2	2	2	2

Шкаф оператиного тока ШУОТ- R912	кт	1	1	1	1
БМК 2-хтрансформаторная подстанция 2КТПБ-10/0,4 кВ	кт	1	1	1	1
Дизельная электростанция ДЭС-0,4 кВ	кт	1	1	1	1
Кабель силовой марки АПвПу 3х95/16 -10	м	450	450	714	714
Провод СИП-3 1*70	м	3 402	3 402	2 538	2 538
Муфта концевая наружной установки	шт	8	8	8	8
Разъединитель РЛНД1-10/400 У1	шт	4	4	2	2
Стойка опора СВ 105-5	шт	8	8	4	4
Стойка опора СВ 110-55	шт	22	22	18	18
Изолятор композитный натяжной	шт	60	60	48	48
Наружные сети телефонизации, в том числе					
Кабель оптический марки ОКЛО 4	м	241	241	241	241
Колодцы железобетонные сборные ККС-2	шт	3	3	3	3
Труба полиэтиленовая Ø110*6,6 мм	м	115	115	115	115
Труба полиэтиленовая Ø63*6,6 мм	м	4	4	4	4
Труба полиэтиленовая Ø40 мм	м	40	40	40	40
Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-3,5M- LSZH Simplex	шт	5	5	5	5
Сплиттер оптоволоконный PLC А-Оптик 1х4 SC/APC 1,5m SM	шт	1	1	1	1
Наружные сети водоснабжении и канализации , в том числе:					
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR17 Ø110х6,6 мм	м	109	109	109	109
Труба полиэтиленовая PE 100 SDR17 Ø160*9,5 мм	м	27,4	27,4	27,4	27,4
Труба полиэтиленовая муфтовая SNB d200 мм	м	13	13	13	13
Втулка ПЭ Ø 160 мм	шт	4	4	4	4
Задвижка фланцевая DN 150,	шт	3	3	3	3
Фланец плоский приварной Ø150 мм / Ø 200 мм	шт	14/4	14/4	14/4	14/4
Кольцо колодцев марки КС 10-9	кт	1	1	1	1
Кольцо колодцев марки КС 15-9	кт	2	2	2	2
Люк полимерно-песчанный тип «Л»	шт	3	3	3	3
Наружные сети теплоснабжении, в том числе:					
Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном Д 219х6,0 мм	м	756	756	756	756
П-образный компенсатор изолированный пенополиуретаном Д 219 мм	шт	4	4	4	4
Труба стальная э/сварная прямошовная Д 108х4,0 мм	м	38	38	38	38
Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном тип 1 ППУ-ПЭ Д - 219-460х24-1	шт	10	10	10	10
Опора скользящая изолированная пенополиуретаном тип 1 ППУ-ПЭ Д - 219 мм	Шт	134	134	134	134
Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном тип 1 ППУ-ПЭ Д - 325х273 мм	шт	2	2	2	2
Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ПЭ Д-219х6,0 мм	шт	14	14	14	14
Муфта термоусаживаемая из полиэтилена Д- 315 мм	кт	134	134	134	134
Лоток ЛК 300.18.60-2	шт	114	114	114	114
Лоток ЛК 75.18.60-2	шт	38	38	38	38
Плита ПТ 300.18.14-9	шт	114	114	114	114
Плита ПТ 75.18.14-1,5	шт	38	38	38	38
Теплофикационная камера тип VII	кт	2	2	3	3

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1-комнатных, 2-хкомнатных 3-хкомнатных, 4-хкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Наружные сети электроснабжении, в том числе:**Линейная ячейка КРУ-К-07, 10 кВ наружного исполнения – 2 кт, Шкаф оператиного тока ШУОТ- R912 – 1 кт, БМК 2-хтрансформаторная подстанция 2КТПБ-10/0,4 кВ – 1 кт, Дизельная электростанция ДЭС-0,4 кВ – 1 кт, Кабель силовой марки АПвПу 3х95/16 -10 – 714 м, Провод СИП-3 1*70-2538 м, Муфта концевая наружной установки – 8 шт, Разъединитель РЛНД1-10/400 У1-2 шт, Стойка опора СВ 105-5-4 шт, Стойка опора СВ 110-5-18 шт, Изолятор композитный натяжной -12 шт, **Наружные сети телефонизации, в том числе** Кабель оптический марки ОКЛО 4 – 241 м, Колодцы железобетонные сборные ККС-2 – 3 шт, Труба полиэтиленовая Ø110*6,6 мм – 115 м, Труба полиэтиленовая Ø63*6,6 мм – 4 м, Труба полиэтиленовая Ø40 мм – 40 м, Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-3,5M- LSZH Simplex – 5 шт, Сплиттер оптоволоконный PLC А-Оптик 1х4 SC/APC 1,5m SM – 1 шт. **Наружные сети водоснабжении и канализации , в том числе:** Труба полиэтиленовая для в/с PE 100 SDR 17 Ø 110х6,6 мм – 109 м, Труба полиэтиленовая для в/с PE 100 SDR 17 Ø 160*9,5 мм -27,4 м, Труба полиэтиленовая муфтовая SNB d200 мм – 13 м, Втулка ПЭ Ø 160 мм -4 шт, Задвижка фланцевая DN 150-6 шт, Фланец плоский приварной Ø150 мм-14 шт, Фланец плоский приварной Ø 200 мм -4 шт, Кольцо колодцев марки КС 10-9 -1 кт, Кольцо колодцев марки КС 15-9 -2 кт, Люк полимерно-песчанный тип «Л» -3 шт. **Наружные сети теплоснабжении, в том числе:** Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном Д 219х6,0 мм-756 м, П-образный компенсатор изолированный пенополиуретаном Д 219 мм - 4 шт, Труба стальная электросварная прямошовная Д 108х4,0 мм – 38 м, Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном тип 1 ППУ-ПЭ Д - 219-460х24-1 – 10 шт, Опора скользящая изолированная пенополиуретаном тип 1 ППУ-ПЭ Д - 219 мм – 134 шт, Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном тип 1 ППУ-ПЭ Д - 325х273 мм – 2 шт, Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном тип 1 ППУ-ПЭ Д-219х6,0 мм – 14 шт, Муфта термоусаживаемая из полиэтилена Д- 315 мм-134 кт, Лоток ЛК 300.18.60-2 -114 шт, Лоток ЛК 75.18.60-2 – 38 шт, Плита ПТ 300.18.14-9 – 114 шт, Плита ПТ 75.18.14-1,5 – 38 шт, Теплофикационная камера тип VII - 3 кт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **16 апрель 2024 года**
месяц, год

окончание работ **«28» июня 2024 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2,5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5
фактически, месяц: 2,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 84 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Кызылординский ТЭЦ»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

ГКП на ПХВ «Қызылорда Су Жүйесі»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

Кызылординского ДЭСД АО «Казахтелеком»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

Кызылординская городская электростанция
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения отсутствует;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство школы на 1500 мест мкр. Арай в городе Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения»** наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Шыңғыс құрылыс компаниясы» Таңжарық Ермек Аманкелдіұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя) М.П. печати (при наличии