Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : "Строительство школы на 1500 мест мкр. СПМК-70 в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№4	11.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 1500 мест мкр. СПМК-70 в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"	390 327 879,20									
в.т.ч. с начало строительства	334 394 897,69	298 566 872,94							26 917 622,31	251 231 141,56
в.т.ч. за отчетный месяц	251 231 141,56	224 313 519,25								

Заказчик
ГКУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ А. Берікұлы

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
Авторский надзор ТОО «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» _____ К.Кадыркулов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Директор _____ Е. А. Таңжарық

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Premium Tech-control": _____ Г. К. Абдихожаев

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынгыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство школы на 1500 мест мкр.СПМК-70 в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**178902014**
	Раздел 1.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				**157011836**
		КРУ-К-07				
2	515-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВГОСТ 14693-90 типа К-7М**	шт.	2	14 007 803	28015606
		ШУОТ				
4	ПРАЙС *ЛИСТ*	**Шкаф управления оперативного тока ШУОТ-R-912**	шт	2	10 826 996,75	21653994
		2КТПБ-10/0,4 кВ				
6	515-102-0720 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97**	комплект	1	48 090 134	48090134
7	515-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677- 85 типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА**	шт.	2	10 339 319	20678638
		ДЭС				
9	ПРАЙС *ЛИСТ*	**Дизельная электростанция ДЭС-0,4кВ 1200кВА**	компле	1	38 573 464,29	38573464
	Раздел 2.	**КАБЕЛЬ, ПРОВОД, МУФТЫ**				**6513034**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /ЭС. Лист 12/				
10	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимос 0,25 м^3**	м^3	15,8450	460	7289
11	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3	0,4901	6 917	3390
12	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	13,068	90	1176
13	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3	3,267	3 609	11791
14	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3	13,068	578	7553
15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	5,45	6 739	36694
16	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**/Г-1/ Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	60,5	735	44468
17	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	60,5	689	41685

18	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,51	60 915	30762
		КАБЕЛИ				
19	1308-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1 057	1 965	2076023
20	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	121	1 810	219010
		МУФТЫ				
22	1308-0201-1820 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	11 132	44528
24	1308-0201-4306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	10	23 875	238750
		ТРУБЫ				
26	1308-0201-3418 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром до 160 мм. Прокладка в траншеях	м	139,5	308	42966
27	241-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	м	139,5	4 043	563999
		ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ				
28	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	58	21	1218
		ГНБ С ТРУБОЙ Д=125мм				
30	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм /125мм/ протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	158	14 111	2229538
31	241-201-0614 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599- 2001 размерами 125х7,4 мм	м	161,16	3 140	506042
32	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	3,14	1 501	4713
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ 2КТПБ-10/0,4 кВ и ДЭС				
33	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	9,991	460	4596
34	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,309	6 917	2137
35	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,24	90	742
36	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,06	3 609	7435
37	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотне	8,24	578	4763
38	1308-0208-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	14 117	254106
39	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	1 480	88800
40	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	2 118	21180
41	243-602-0109 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,01	1 768 264	17683

		Раздел 3. ФУНДАМЕНТ ПОД 2КТПБ-10/0,4 кВ				677985
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
42	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	27,16	338	9180
43	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,84	6 917	5810
44	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,68	90	1411
45	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,92	3 609	14147
46	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотне	15,68	578	9063
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 - 12шт				
47	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрыт	9,72	8 601	83602
48	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,72	46 914	174520
49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0576	310 078	17860
50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0504	327 343	16498
51	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	/С-1/ Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0684	341 803	23379
52	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11124	1 401 764	155932
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				
55	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,18673	488 364	91192
56	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00131	441 471	578
57	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02048	467 480	9574
59	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0432	1 510 113	65237
		Раздел 4. ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС				331069
62	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство	$м^3$ основан	3,7	14 580	53946
63	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,7	29 765	50601
64	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	3	39 332	117996
65	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35	310 078	108527
		Раздел 5. Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИЙ				14368090
66	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	899,77	338	304123
67	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	27,83	6 917	192486

68	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	519,46	90	46751
69	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	129,86	3 609	468679
70	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотне	519,46	578	300246
71	1127-0602-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	$м^2$ основан	329,9	1 586	523237
72	1127-0602-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5*	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	$м^2$ покрыт	329,9	1 129	372468
73	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборны	86,09	34 648	2982985
74	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	52,4	89 386	4680225
76	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015- 2012	$м^3$	59,88	75 094	4496889
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ				
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ				
1	1310-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 28*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,48	605 272	290531
3	1310-0904-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	м	1	32 416	32416
4	1310-0904-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2	22 911	45822
		П/Э ТРУБЫ				
9	1310-0904-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	30	570	17100
12	1339-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопровод, диаметр 114 мм. Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа	стык	4	3 655	14620
13	1308-0206-2002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.*	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	897	35880
		ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ				
21	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	5,238	460	2409
22	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,162	6 917	1121
23	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,32	90	389
24	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,08	3 609	3898
25	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	4,32	578	2497
26	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.*	/Т-1/ Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	30	735	22050
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4895693
		Раздел 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				1871327
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				

1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	100,41367	338	33940
2	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых*	$м^3$ грунта	44,96135	372	16726
3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	4,49614	9 546	42920
4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	59,96549	90	5397
5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,99137	3 609	54104
6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотне	59,96549	578	34660
7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основан	6,8360	12 139	82982
8	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,8360	160	1094
9	1101-0107-1311 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,8360	268	1832
10	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого	44,96135	4 114	184971
	ТРУБЫ ППУ					
11	1124-0108-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,099	5 112 131	506101
	ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1м, Н=4,04м- 1 ШТ					
36	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	25 905	25905
	КРАНЫ ШАРОВЫЕ					
44	242-202-0410 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	260 397	520794
46	242-202-0407 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	44 070	88140
	ПРОКЛАДКА ТК НА СУЩ. ТЕПЛОСЕТЬЮ /П-ТС-1. Лист 10/					
51	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые, лотки для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	0,32	83 564	26740
53	225-203-0701 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	2	12 190	24380
54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,34	21 737	50865
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ - 78 ^{2}					

55	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	15,6	9 994	155906
56	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	20,28	254	5151
57	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	202,8	43	8720
		Раздел 2. КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				3024367
		КАНАЛ СБОРНЫЙ Ж/Б КЛ 152х78 - 92м /ТС.АС. Лист 2/				
65	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основан	8,924	13 453	120055
66	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборны	28,486	34 648	986983
69	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	/МУ/ Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	3,51	40 042	140547
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП VII - 1шт /ТС.АС. Лист 3,4/				
70	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	15	386	5790
71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1	6 917	6917
72	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,25	90	293
73	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1	3 609	3609
74	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотне	3,25	578	1879
75	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрыт	8,7	8 601	74399
76	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	/Днище/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,2	12 852	28274
78	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4202	341 803	143626
79	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструк	6,24	113 931	710360
82	225-202-0902 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6	шт.	4	48 195	192780
83	225-202-0407 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015- 2012 марки ПТ 75.180.14-6	шт.	4	21 001	84004
84	225-203-0709 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1 (1-8)	шт.	3	13 761	41283
85	225-203-0710 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2 (1-8)	шт.	1	25 029	25029
86	225-203-0720 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б12 (1-8)	шт.	1	139 572	139572
88	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	компле	4	36 711	146844
89	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	32	785	25120
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 152х78 - 2шт /ТС.АС. Лист 7/				
106	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	0,78	83 564	65180
109	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0206	310 078	6388
		ШОВ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ 1520х780 - 7шт /ТС.АС. Лист 8/				

111	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0343	327 343	11228
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б2 - 3шт				
120	225-203-0702 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2	шт.	3	21 403	64209
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА и КАНАЛИЗАЦИЙ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1878019
	Раздел 1.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1				792812
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	375,584	338	126947
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	11,616	6 917	80348
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	264,9408	90	23845
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	66,2352	3 609	239043
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотне	264,9408	578	153136
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
6	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопр	0,11	1 540 846	169493
		КОЛОДЕЦ Д=1500мм - 1шт				
40	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	6	785	4710
41	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0203	1 145 627	23256
42	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	компле	1	6 467	6467
		Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1				1085208
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
50	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	488,2592	338	165032
51	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	15,1008	6 917	104452
52	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	375,6328	90	33807
53	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	93,9082	3 609	338915
54	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотне	375,6328	578	217116
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
55	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопр	0,058	1 313 171	75507
57	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопр	9	549	4941
		КОЛОДЕЦ ГАСИТЕЛЬ Д=1500мм - 1шт				
59	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,02	26 894	538

60	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструк	1,07	85 109	91067
65	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0357	1 145 627	40899
66	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	компле	1	6 467	6467
66	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	компле	1	6 467	6467
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			186144459,16
		В тои числе оборудование				157011836,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			1922753,13
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			9181330,59
		ИТОГО	тенге			197248542,88
		Сметная прибыль 5%	тенге			1552768,81
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			9862427,14
		ИТОГО	тенге			208663738,83
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			208663738,83
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			224313519,25
		ИТОГО	тенге			224313519,25
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			26917622,31
		ИТОГО	тенге			251231141,56

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ А. Берікұлы

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» _____ К.Кадыркулов

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Premium Tech-control": _____ Г. К. Абдихожаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы"

Директор _____ Е. А. Танжарык