Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : "Строительство школы на 1500 мест мкр. СПМК-70 в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источн.фин.: наименов.	Источн.фин.: код	организационно-правовая форма: наименов.	организационно-правовая форма: код
			№4	11.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 1500 мест мкр. СПМК-70 в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"	390 327 879,20									
в.т.ч. с начало строительства	390 327 879,20	124 193 515,75								
в.т.ч. за отчетный месяц	55 932 981,51	49 940 162,06							5 992 819,45	55 932 981,51

Заказчик
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ А.Берікұлы

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Директор _____ Е. А. Танжарык

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
Авторский надзор ТОО «Кызылорда Жоба Құрылыс» _____ К.Кадыркулов

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Premium Tech-control" _____ Г.К. Абдихожаев

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынгыс курылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство школы на 1500 мест мкр.СПМК-70 в городе Кызылорда Кызылординской области. Наружные инженерные сети и сооружения

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22753779**
	Раздел 1.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				**6962143**
		КРУ-К-07				
1	1308-0103-3303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Камера сборных распределительных устройств резервная. Монтаж оборудования	шт.	2	86 197	172394
		ШУОТ				
3	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	90 913	181826
		2КТПБ-10/0,4 кВ				
5	1308-0101-2503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	6 102 695	6102695
		ДЭС				
8	1337-0101-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	505 228	505228
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /ЭС. Лист 12/				3086803
10	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3	15,8450	460	7289
11	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3	0,4901	6 917	3390
12	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м^3	13,068	90	1176
13	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3	3,267	3 609	11791
14	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3	13,068	578	7553
15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	5,45	6 739	36694
16	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	/Т-1/ Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	60,5	735	44468
17	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	60,5	689	41685
18	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,51	60 915	30762
		КАБЕЛИ				
19	1308-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1 057	1 965	2076023
20	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	121	1 810	219010
		ТРУБЫ				
26	1308-0201-3418 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром до 160 мм. Прокладка в траншеях	м	139,5	308	42966
27	241-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	м	139,5	4 043	563999
		Раздел 3. ФУНДАМЕНТ ПОД 2КТПБ-10/0,4 кВ				168569
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				
53	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т	0,20852	595 514	124177

54	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т констру	0,20852	126 165	26308
58	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	592	14208
60	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,04708	250	1512
61	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	6,04708	391	2364
		Раздел 5. Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИЙ				
66	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2 099,47	338	709620
67	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	64,93	6 917	449135
68	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3	1 212,06	90	109086
69	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	303,02	3 609	1093585
70	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1 212,06	578	700573
71	1127-0602-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2	769,8	1 586	1220887
72	1127-0602-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5*	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрыт	769,8	1 129	869093
73	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	200,89	34 648	6960298
77	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,34	80 779	189023
79	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3	3,9	60 248	234967
		Наружные сети связи				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				313673
		КОРОБКИ				
5	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	2 450	2450
7	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	13 077	13077
		КОЛОДЦЫ-2шт				
15	1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части.	колодец	2	106 122	212244
18	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Колодцы. Установка консолей	шт.	2	4 553	9106
20	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	16	4 672	74752
		ОРШ 21/07				
27	1311-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Проводки трубные из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм. Присоединение к приборам	соедине	7	292	2044
		Наружные сети теплоснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				10009229
	Раздел 1.	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				5686638
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	100,41367	338	33940
2	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м3 грунта	44,96135	372	16726
3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м3 грунта	4,49614	9 546	42920
4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3	59,96549	90	5397
5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	14,99137	3 609	54104
6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	59,96549	578	34660
7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	6,8360	12 139	82982

8	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,8360	160	1094
9	1101-0107-1311 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,8360	268	1832
10	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи. Водоотлив	$м^3$	44,96135	4 114	184971
		ТРУБЫ ППУ				
11	1124-0108-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемы-ми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° Д труб 200 мм.	км труб	0,099	5 112 131	506101
		П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ				
13	1124-0108-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° Д 200 мм.	шт.	2	130 062	260124
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ				
15	1124-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С Д труб 100 мм. Прокладка	км	0,019	4 058 355	77109
		НЕПОДВИЖНЫЕ И СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ				
17	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т констру	2,01	235 919	474197
		ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ				
20	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	38	1 018	38684
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
21	1124-0108-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300	шт.	2	143 683	287366
23	1124-0108-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200	шт.	8	105 741	845928
		КОНТРОЛЬ ТРУБ				
25	1339-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	38	1 142	43396
		КЛАПАН-ЗАХЛОПКА				
27	1124-0106-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплек	1	28 943	28943
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1м, Н=4,04м- 1 ШТ				
29	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$	1,36	131 124	178329
37	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$	0,05	285 338	14267
38	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхн	11,1	4 672	51859
39	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрыт	6	2 756	16536
40	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	/Отмостка/ Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$	1	19 617	19617
		ПРОМЫВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТРУБ				
41	1122-0701-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км	0,198	128 077	25359
42	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубоп	198	359	71082
		КРАНЫ ШАРОВЫЕ				
43	1124-0108-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоуса-живаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200	шт.	2	132 660	265320
45	1124-0108-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоуса-живаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100	шт.	2	71 008	142016
		ВРЕЗКА				
49	1122-1101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	92 556	370224

		ПРОКЛАДКА ТК НА СУЩ. ТЕПЛОСЕТЬЮ /II-ТС-1. Лист 10/				
50	1107-0202-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Плиты покрытия. Укладка	шт.	2	24 539	49078
52	1107-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Балки. Укладка	шт.	2	15 369	30738
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ - 78 ^{2}				
58	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$	15,6	10 403	162287
59	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$	15,6	9 562	149167
60	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,39	210 925	82261
61	1127-0602-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=2*	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см /12см/. Устройство	$м^2$	78	6 244	487032
62	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрыт	78	2 836	221208
63	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602- 0303	$м^2$ покрыт	78	1 270	99060
64	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрыт	78	2 958	230724
		Раздел 2. КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				4230454
		КАНАЛ СБОРНЫЙ Ж/Б КЛ 152х78 - 92м /ТС.АС. Лист 2/				
65	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$	8,924	13 453	120055
66	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$	28,486	34 648	986983
69	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	/МУ/ Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	3,51	40 042	140547
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП VII - 1шт /ТС.АС. Лист 3,4/				
70	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$	15	386	5790
71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	1	6 917	6917
72	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	$м^3$	3,25	90	293
73	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	1	3 609	3609
74	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	3,25	578	1879
75	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$	8,7	8 601	74399
76	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	/Днище/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,2	12 852	28274
77	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	4,466	22 518	100565
79	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$	6,24	113 931	710360
80	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	/СТЕНЫ/ Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	12,47	22 518	280799
81	212-101-0413 *РСНБ РК 2022*	/ПОДГОТОВКА/ Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,73	20 377	35252
90	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	/Днище/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	11,25	1 814	20408
91	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$	11,25	804	9045
92	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукат	17,29	4 538	78462
93	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхн	17,29	4 672	80779
94	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	/Покрытие/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	17,29	1 814	31364
95	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=6*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$	17,29	804	13901
96	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	17,29	1 820	31468
97	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,01436	1 398 394	20081

		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н2 - 3шт /ТС.АС. Лист 5,6/				
98	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,38	30 190	41662
99	1106-1001-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	5,31	34 675	184124
100	212-101-0707 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	5,38965	22 527	121413
104	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхн	25,5	4 672	119136
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 152х78 - 2шт /ТС.АС. Лист 7/				
105	1107-0202-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Плиты покрытия. Укладка	шт.	6	24 539	147234
107	1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,64	32 526	20817
108	212-101-0707 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,6496	22 527	14634
		ШОВ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ 1520х780 - 7шт /ТС.АС. Лист 8/				
110	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,7	33 112	23178
112	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	7,14	1 820	12995
113	1113-0501-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	$м^2$	24,36	7 868	191664
114	1107-0516-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	48,72	455	22168
115	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхн	24,36	4 672	113810
116	1126-0301-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$	11,6928	17 902	209325
117	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11487	538 333	61838
118	1113-0301-1906 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности. Шпатлевка составом битуминоль	$_{эт}2$	24,36	4 890	119120
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б2 - 3шт				
119	1107-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Балки. Укладка	шт	3	15 369	46107
		Раздел 3. СОДК				92137
121	1124-0108-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	72 250	72250
122	1124-0108-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	термина л	7	2 841	19887
		Наружные сети водопровода и канализаций				
	Раздел 1.	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3017780
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1				1861180
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$	375,584	338	126947
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	11,616	6 917	80348
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	$м^3$	264,9408	90	23845
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	66,2352	3 609	239043
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	264,9408	578	153136
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
6	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	0,07	1 540 846	101696
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ /для фасонных частей/				
8	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0045	3 016 890	13576
10	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км	0,0045	7 980 133	35911
		ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				

11	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.ь и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	шт.	3	12 825	38475
13	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	шт.	6	11 065	66390
15	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	шт.	12	7 144	85728
17	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	тн	0,0552	3 422 751	188867
22	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	7 385	29540
24	1122-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм мм. Установка	тн	0,0997	193 334	19275
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ				
26	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	4	7 376	29504
27	1122-0301-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0012	6 152 186	7383
29	1122-0601-0309 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км	0,0012	18 026 469	21632
		Пожарный гидрант - 1 шт				
30	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Гидранты пожарные. Установка	шт	1	11 985	11985
		КОЛОДЕЦ Д=1500мм - 1шт				
27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,005	26 894	134
28	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,52	72 913	110828
43	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхн	16,2495	7 232	117516
		ВРЕЗКА				
44	1122-1101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	54 537	109074
		ПРОМЫВКА, ИСПЫТАНИЕ, АНТИКОРРОЗИЯ				
46	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,2200	301 926	66424
47	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Д до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопр	220,0	359	78980
48	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5	250	1250
49	1113-0301-1418 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	$м^2$	5	235	1175
		Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1				1156601
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
50	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$	488,2592	338	165032
51	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	15,1008	6 917	104452
52	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	$м^3$	375,6328	90	33807
53	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	93,9082	3 609	338915
54	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	375,6328	578	217116
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
55	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,058	1 313 171	75507
57	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопр	9	549	4941
		КОЛОДЕЦ ГАСИТЕЛЬ Д=1500мм - 1шт				
66	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплек	-1	6 467	-6467

67	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхн	12,246	7 232	88563
		Упор бетонный				
68	1123-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Основание под трубопроводы бетоное. Устройство	м3	0,016	35 876	574
		ВРЕЗКА				
80	1123-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	88 254	88254
		ИСПЫТАНИЕ				
81	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Д до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопр	115	343	39445
82	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Д до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопр	18	359	6462
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			36094461,42
		В том числе оборудование				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			2382234,45
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			3934856,42
		ИТОГО	тенге			42411552,30
		Сметная прибыль 5%	тенге			1923834,79
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			2120577,61
		ИТОГО	тенге			46455964,71
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			46455964,71
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			49940162,06
		ИТОГО	тенге			49940162,06
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			5992819,45
		ИТОГО	тенге			55932981,51

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ А. Берікұлы

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «ҚызылордаЖобаКұрылыс» _____ К.Кадыркулов

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Premium Tech-control" _____ Т. К. Абдихожаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шығыс құрылыс компаниясы" _____ Е. А. Таңқарық