Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченнойответственностью "Жиенбай", ГСЛ № 15022050, от 22.12.2015, I, 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,Казталовский район, с.Жалпактал,Михаил Егоров, 29,, БИН 021140004953, телефон 87771819999.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Карагойшин АлександрАхметкалиевич.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***"Строительствофельдшерско-акушерского пункта в с. Сайкудук Акжайикского района ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерныхсетей)", II уровень ответственности, технически не сложный.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116 БИН 060240004327, Тел.: 8 (7112) 50-42-01, Руководитель Антазиев Алибек Сайнович.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО"АксайСтройСервис"***
ТОО "АлЭм-Сервис" Лицензия № 14005327 от 15.04.2014 года

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью "СәттіСаулет", 0001699, БИН 050140004689 , Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, Мичуринский с.о., с.Асан , Мирная , 10 , 87014468730, в лице директора Беккалиев Сабит Рахметович, Лицензия № 09-ГСЛ № 0001699, от 01.06.2016 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***задание на проектирование от 06 ноября 2023 года, утвержденное руководителем ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области» Антазиев А.С.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
"Строительство	м2	261,80			

акушерского пункта в с. Сайкудук Акжайикского района ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"			261,80	261,80	261,80

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	261,80	261,80
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание фельдшерско-акушерского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении. В плане фельдшерско-акушерский пункт имеет прямоугольную форму с размерами в осях 22,0х12,2м. Высота этажа принята 3,00м в чистоте. В здании запроектированы основные и вспомогательные помещения медицинского назначения. Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус. Чердак перекрыт односкатной кровлей с неорганизованным водостком. В наружней отделке фасадов применяется декоративная штукатурка по утеплителю сокраской согласно утвержденного эскизного проекта ЭП. Конструктивные решения Конструктивная схема зданий с кирпичным заполнением. Основные конструкции зданий: Фундамент - ленточный высотой 300мм, из бетона кл.С 20/25, W6, F75 на сульфатостойком цементе. 1. ФБС блоки 3 ряда; 2. Плиты покрытия многопустотные 220 мм; 3. Наружные стены из керамического кирпича 510мм, утеплитель 100мм и декоративная штукатурка. Гидроизоляцию фундамента обмазать грячим битумом за два раза верх до отметки выше благоустройства. Наружные стены - кирпичные толщиной 510мм. Стены выполнить из полнотелого керамического кирпича согласно КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М100. Стены армировать через 4 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Утепление наружных стен - утеплитель 100мм плотность130 кг/м3 Внутренние несущая стена - из кирамического кирпича толщиной 380мм. Перегородки армировать через 4 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.

Внутренние перегородки - из кирамического кирпича толщиной 250мм и 120мм. Перегородки армировать через 4 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ш4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Перемычки -железобетонные. Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит. Кровля - скатная, из профилированных листов по деревянным стропилам. Оконные блоки - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99. Дверные блоки - деревянные, металлические.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2024г__;
месяц, год
окончание работ декабрь 2024г__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _99__% и фактически применено __99_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительствофельдшерско-акушерского пункта в с. Сайкудук Акжайикского района ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерныхсетей)».***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Жиенбай"Карагойшин А.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

ТОО "ЖИЕНБАЙ" ЖШС