Заказчик : ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-XXI"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли здания КГУ "Общеобразовательная школа села Карашилик отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140010605	010240008489			№119	от 23.02.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли зданияКГУ"Общеобразовательная школа села Карашилик отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"	113 548 961	113 548 961	65 267 618				7 832 114	73 099 732

Подрядчик:

ТОО "Нұр-XXI"

БИН 010240008489
Директор_____ **Абилов М.Г.**

Эксперт (ш) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
Эксперт_____ **Ахметжанов К.А.**
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068173 от 27.08.2021 года

Заказчик:

ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140010605
Руководитель_____ **Ахмеджанова А.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" 19220

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-ХХІ" Форма 2

Наименование строй Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли здания КГУ "Общеобразовательная школа села Карашилик отдела образования по Бурабайскому

Договор №119 от 23.02.2024 года

Акт №3

выполненных работ за июль месяц 2024 года

№2-1-1 Ремонтно-строительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фасад /АС-8/										
15	С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом** *СП - 8%*	$м^2$		349,2	57254,00 --	--	19993097 --	--	19993097 --	-- 1599448	21592545
17	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка.** *СП - 8%*	$м^2$		10,4	54905,00 --	--	571012 --	--	571012 --	-- 45681	616693
21	С1223-102-0104 223-102-0104 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой.** *СП - 8%*	$м^2$		12,9775	36335,00 --	--	471537 --	--	471537 --	-- 37723	509260
		Кровля /АС-25/										
40	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка с изготовлением.**	$м^3$ древесины в конструкции		14,1	267318,57	1761,95	3769192	24843	2977219	559675	4675176

		СП - 8%				--	--	--	--		45681	
		НР - 72%; СП - 8%				54406,36	723,14	767130	10196		346309	
41	Е11-100115-101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	146,9	13519,55	133,41	1986022	19598	1669342	220582	2383132
		НР - 72%; СП - 8%			2022,34	63,19	297082	9283		176528	
42	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.	$м^2$ кровли	2310	11436,28	47,42	26417807	109540	20413909	4261584	33133738
		НР - 72%; СП - 8%			2551,67	10,61	5894358	24509		2454347	
		АС-27									
44	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	м	245,7	2957,00	--	726535	--	726535	--	784658
		СП - 8%			--	--	--	--		58123	
45	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	81	1726,00	--	139806	--	139806	--	150990
		СП - 8%			--	--	--	--		11184	
46	С1224-106-0106 224-106-0106 РСНБ РК 2022	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	18	5965,00	--	107370	--	107370	--	115960
		СП - 8%			--	--	--	--		8590	
47	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	шт.	18	3299,00	--	59382	--	59382	--	64133
		СП - 8%			--	--	--	--		4751	
48	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая	шт.	18	3281,00	--	59058	--	59058	--	63783
		СП - 8%			--	--	--	--		4725	

		СП - 8%			--	--	--	--		45681	
49	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.**	м	118,8	3347,00	--	397624	--	397624	--	429434
		СП - 8%			--	--	--	--		31810	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								64519502
		Всего					64519502				
		Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	Тенге				774234				
		Итого	Тенге				65293736				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				1305875				
		Итого	Тенге				66599610				
		Пердоставляемая скидка (2%)	Тенге				1331992				
		Итого	Тенге				65267618				
		НДС (12%)	Тенге				7832114				
		Всего	Тенге				73099732				

Подрядчик:

ТОО "Нұр-XXI"

БИН 010240008489

Директор_____Абилов М.Т.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
Эксперт_____Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Директор ОШ с.Карашилик
Касенова М.Б _____

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140010605

Руководитель_____Ахметжанова А.М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "New group studio"

Эксперт_____Никишова Л.А.

Приказ №

Специалист ОО_____Сыздыков А.З.