Заказчик : ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-XXI"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли здания КГУ "Общеобразовательная школа села Карашилик отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140010605	010240008489			№119	от 23.02.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли зданияКГУ"Общеобразовательная школа села Карашилик отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"	171 826 590,88	171 826 590,88	52 033 598,11				6 244 031,77	58 277 629,88

Подрядчик:

ТОО "Нұр-XXI"

БИН 010240008489
Директор_____**Абилов М.Т.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
Эксперт_____**Шукуров А.Т.**
ИИН 950523350186
№ KZ18VJE00088312
№ KZ18VJE00088531

Заказчик:

ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140010605
Руководитель_____**Ахмеджанова А.М.**

Умирова М.В.
01.10.2024

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" **Форма 2**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-ХХ1"
Наименование стройки Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли здания КГУ "Общеобразовательная школа села Карашилик отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
Договор №119 от 19.02.2024 года

Акт выполненных работ №4
за сентябрь 2024 года
№1-1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Работы по основной смете											
				Демонтажные работы							
1	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка.	$м^2$	37,38	2436,62	348,05	91081	13011	–	61968	165293
					2088,57	213,90	78071	7996		12244	
2	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка.	$м^2$	359,9	4137,72	348,05	1489165	125264	–	1037437	2728729
					3789,67	213,90	1363902	76983		202127	
3	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка.	$м^2$	17,65	3820,37	348,05	67430	6143	–	46845	123417
					3472,32	213,90	61286	3775		9142	
4	Е11-80401-203 1108-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж проемов. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м.	$м^2$ проемов	29,32	1035,13	80,08	30350	2348	–	20655	55085
					955,05	23,37	28002	685		4080	
5	Е12-70101-207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.	$м^2$	37	1553,78	50,42	57490	1865	–	40875	106234
					1503,36	30,98	55624	1146		7869	
6	Е12-30101-201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	2,5	45643,50	8529,74	114109	21325	–	74223	203399
					37113,76	4121,43	92784	10304		15067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е12-70101-208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Отмостка.Разборка покрытия.	$м^2$	115	3487,21	1094,56	401029	125874	–	242179	694664
					2392,65	532,21	275155	61204		51457	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 076 821
		Итого по акту	тенге								4 076 821
		Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	тенге								48 922
		Итого	тенге								4 125 743
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								82 515
		Итого	тенге								4 208 258
		Итого со скидкой	тенге								4 124 093
		Налог на добавленую стоимость 12%	тенге								494 891
		Всего по акту	тенге								4 618 984

Подрядчик:

ТОО "Нұр-XXI"

БИН 010240008489

Директор_____ Абилов М.Т.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

Эксперт_____Шукуров А.Т.

ИИН 950523350186

№ KZ14VJE00088312

№ KZ18VJE00088531

Заказчик:

ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 050140010605

Руководитель_____ Ахмеджанова А.М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "New group studio"

Эксперт_____Никишова Л.А.

Приказ №

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" **Форма 2**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-ХХ1"
Наименование стройки Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли здания КГУ "Общеобразовательная школа села Карашилик отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
Договор №119 от 19.02.2024 года

Акт выполненных работ №5
за сентябрь 2024 года
2-1-1 Ремонтно-строительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ремонтно-строительные работы							
2	Е11-150109-501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов.	$м^2$ поверхности облицовки	1106	15493,07	25,85	17135335	28590	12324113	3448331	22230356
					4324,26	6,07	4782632	6713		1646690	
3	Е11-150109-502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов.	$м^2$ поверхности облицовки	2,65	8120,19	16,49	21519	44	13992	5395	29067
					2823,84	3,79	7483	10		2153	
		Отмостка /АС-16/									
4	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками.	$м^3$ подстилающего слоя	32,36	16741,80	3859,49	541765	124893	185412	206688	808330
					7152,65	1718,39	231460	55607		59876	
5	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	$м^3$ подстилающего слоя	6,48	42485,79	16,54	275308	107	222844	37697	338046
					8079,85	--	52357	--		25040	
		АС-17									
6	Е12-30101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом.	$м^3$ кладки	1,84	56601,53	3210,36	104147	5907	76718	16824	130648
					11696,55	1002,39	21522	1844		9678	
		Проемы /АС-18/									
8	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып.	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах.	$м^2$	18,585	6433,10	111,34	119559	2069	25602	66867	201340
					4944,18	52,88	91888	983		14914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах.	$м^2$	1,89	7070,71	105,28	13364	199	3121	7300	22317
					5314,55	49,64	10044	94		1653	
10	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.	$м^2$	18,585	70933,00	--	1318290	--	1318290	--	1423753
					--	--	--	--		105463	
11	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ	$м^2$	1,89	55871,00	--	105596	--	105596	--	114044
					--	--	--	--		8448	
13	С1223-203-0107 223-203-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный.	$м^2$	13,44	56081,00	--	753729	--	753729	--	814027
					--	--	--	--		60298	
19	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной.	$м^2$	2,4	65829,00	--	157990	--	157990	--	170629
					--	--	--	--		12639	
22	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство.	м	160,88	3264,05	8,52	525120	1371	365874	113980	690228
					981,32	2,68	157875	431		51128	
23	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка	$м^2$	112,68	5394,56	70,14	607859	7904	119977	349082	1033495
					4259,66	43,10	479978	4857		76555	
24	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	112,68	3167,16	32,93	356876	3711	139662	154750	552556
					1894,77	12,68	213503	1429		40930	
26	С1223-301-0108 223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла.	$м^2$	29,29	118454,00	--	3469518	--	3469518	--	3747079
					--	--	--	--		277561	
		АС-19									
27	Е12-30101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом.	$м^3$ кладки	0,46	56601,53	3210,36	26037	1477	19180	4206	32662
					11696,55	1002,39	5380	461		2419	
		АС-22									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып.	Кровли. Ограждение перилами.	м ограждения	241	3480,45	52,82	838788	12730	787782	30291	938605
					158,82	15,75	38276	3796		69526	
		Слуховое окно /АС24/									
36	Е11-100106-101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Окна слуховые. Устройство.	слуховое окно	6	52456,67	1918,64	314740	11512	210477	70590	416156
					15458,47	881,80	92751	5291		30826	
38	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная.	шт.	12	389,00	--	4668	--	4668	--	5041
					--	--	--	--		373	
39	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке.	пара	6	3506,00	--	21036	--	21036	--	22719
					--	--	--	--		1683	
		АС-27									
43	Е11-120101-707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып.	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей.	м труб	245,7	3320,01	204,29	815726	50194	26570	542982	1467405
					3007,58	61,78	738962	15179		108697	
45	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	26	-1726,00	--	-44876	--	-44876	--	-48466
					--	--	--	--		-3590	
46	С1224-106-0106 224-106-0106 РСНБ РК 2022	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	6	-5965,00	--	-35790	--	-35790	--	-38653
					--	--	--	--		-2863	
47	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	шт.	6	-3299,00	--	-19794	--	-19794	--	-21378
					--	--	--	--		-1584	
48	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	шт.	6	-3281,00	--	-19686	--	-19686	--	-21261
					--	--	--	--		-1575	
49	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	м	118,8	-3347,00	--	-397624	--	-397624	--	-429434
					--	--	--	--		-31810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АС-28									
50	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка.	м ограждения	20,38	25482,33	199,77	519330	4071	481041	25971	588925
					1679,02	90,89	34218	1852		43624	
51	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.	$м^2$ покрытия	72,99	7879,42	41,30	575119	3014	322279	180828	816422
					3422,73	18,15	249825	1325		60476	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36 034 659
		Итого по акту	тенге								36 034 659
		Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	тенге								432 416
		Итого	тенге								36 467 075
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								729 341
		Итого	тенге								37 196 416
		Итого со скидкой	тенге								36 452 488
		Налог на добавленую стоимость 12%	тенге								4 374.299
		Всего по акту	тенге								40 826 787

Подрядчик:

ТОО "Нұр-XXI"

БИН 010240008489
Директор_____Абилов М.Т.

Заказчик:

ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140010605
Руководитель_____Ахмеджанова А.М.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
Эксперт_____Шукуров А.Т.
ИИН 950523350186
№ KZ14VJE00088312
№ KZ18VJE00088531

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "New group studio"
Эксперт_____Никишова Л.А.

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-ХХ1"
Наименование стройки Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли здания КГУ "Общеобразовательная школа села Карашилик отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
Договор №119 от 19.02.2024 года

Акт выполненных работ №6
за сентябрь 2024 года
2-1-1 Ремонтно-строительные работы. Включить.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные работы									
		Фасад /АС-8/									
1	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка.	м² вертикальной проекции	300	1515,78	98,05	454734	29415	87744	253608	765009
					1125,25	48,86	337575	14658		56667	
2	Е11-150109-501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06)	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов.	м² поверхности облицовки	300	15493,07	25,85	4647921	7755	3342888	935352	6029934
					4324,26	6,07	1297278	1821		446661	
		Проемы /АС-18/									
3	Е11-100501-401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м.	м	200,2	6750,33	11,07	1351416	2216	1250247	72072	1537368
					494,27	5,73	98953	1147		113880	
4	Е11-100501-202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей.	м²	13,44	3191,97	400,23	42900	5380	11122	21077	69096
					1964,10	214,03	26398	2877		5118	
5	Е11-100501-108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-1, ОК-3/.	м²	349,2	5764,95	390,43	2013121	136338	932721	731658	2964363
					2703,50	206,56	944062	72131		219584	
6	Е11-100501-105	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков	м²	10,4	6789,90	391,04	70615	4066	35996	23527	101673
					2937,82	204,08	30553	2122		7531	
7	Е11-100501-103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-6/.	м²	2,4	8119,71	388,91	19487	933	10293	6296	27846
					3442,12	201,31	8261	483		2063	

8	Е11-100501-101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих /фармуги/.	м²	12,9775	7491,81	379,43	97225	4925	44915	35998	143881
					3651,34	201,31	47385	2613		10658	
9	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /внутренние/.	м² оштукатуриваемой поверхности	20	3167,16	32,93	63343	659	24789	27467	98075
					1894,77	12,68	37895	254		7265	
10	Е11-100501-501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып.	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ.	м²	29,29	3334,75	6,13	97675	180	20895	55152	165053
					2615,23	--	76600	--		12226	
11	прайс-лист	Витраж наружный из ПВХ профилей комбинированный,со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетоми глухим заполнением нижней части полотна.	м²	29,29	53000,00	--	1552370	--	1552370	--	1676560
					--	--	--	--		124190	
12	прайс-лист	Окна жалюзи.	м²	21,06	8500,00	--	179010	--	179010	--	193331
					--	--	--	--		14321	
		ИТОГО ВКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТ	Тенге				10589817	191867	7492990	2162207	13772189
							2904960	98106	--	1020164	
		Итого по акту	тенге								13 772 189,00
		Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	тенге								165 266,27
		Итого	тенге								13 937 455,27
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								278 749,11
		Итого	тенге								14 216 204,37
		Итого со скидкой	тенге								13 931 880,29
		Налог на добавленую стоимость 12%	тенге								1 671 825,63
		Всего по акту	тенге								15 603 705,92
		Итого без оплаты									2 771 847,04
		Итого к оплате									12 831 858,88

Подрядчик:

ТОО "Нұр-XXI"

БИН 010240008489

Директор **Абилов М.Т.**

Заказчик:

ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140010605

Руководитель **Ахмеджанова А.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

Эксперт **Шукуров А.Т.**

ИИН 950523350186

№ KZ14VJE00088312

№ KZ18VJE00088531

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "New group studio"

Эксперт **Никишова Л.А.**

Приказ №