Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",г.Актобе, Проспект Абилкайырхана, 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж",г. Актобе 12 микрорайон дом 64 кв.3** — **010740004475**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №106 от 29.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	23.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Жосалы, Кемпирсай Карагалинского района, Актюбинской области				1	26 000 000,00	26 000 000,00	2 785 714,29
				Итого	1	x	26 000 000,00	2 785 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2017

М.П.

форма кс3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Жосалы, Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области

Договор №106 от 29.11.2016 года

форма кс3

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ

за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		106	29.11.2016г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2016г.		
Всего по стройке	**31263172,80**		**9748651,00**	**27366223,05**		**547324,38**	**3349625,37**	**31263172,80**
в том числе (за июнь)		**26000000,00**	**8013318,00**	**22759104,00**		**455182,00**	**2785714,00**	**26000000,00**

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Руководителя

ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

Каржаубай Ибрайымулы

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Кулмаганбетов Н.Ж.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Жосалы, Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области
Договор №106 от 29.11.2016 года

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь 2017 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 6-1-2									
	Раздел 2 Трубопровод									
1	8-4-1007	Футляры-7шт Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-140x12,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 / *м*	43,091	1111		47874				
2	8-4-1005	Футляр-56шт.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 / *м*	484	678		328152				
3	8-4-5223	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / *шт*	3	19632		58896				
4	8-4-3070	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / *шт*	7	6020		42140				
5	8-4-3070	Тройник полиэтиленовый DN 225x63x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / *шт*	45	6020		270900				
6	8-4-3031	Тройник полиэтиленовый DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	105	1150		120750				

		шт							
7	8-4-5383	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	111	6915		767565			
		шт							
8	8-4-5376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	217	927		201159			
		шт							
9	8-4-5374	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	150	643		96450			
		шт							
10	9-4-629	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	150	3095		464250			
		шт							
11	9-4-78	Краны шаровые со штангой Ду 225мм	3	171295		513885			
		шт							
12	9-4-74	Краны шаровые со штангой PN 25, DN 110 ГОСТ 21345-2005	3	18117		54351			
		шт							

Локальная смета 6-2-1

Раздел 1 Земляные работы для прокладки газопровода Ду 63мм -25м в одну нить (глуб.траншеи-1,2м.ширина-0,7м.)

13	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21	35,29	33,19	741	697	229	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,13	44	192	97	0,0317	1
14	Е1-164-3	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4	467,1	–	1868	–	2111	2,976	12
		м3 грунта		467,1	–	1868	–	113	–	–
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ.10см	1,3	862,8	152,52	1122	198	356	1,02	1
		м3 основания		153,68	57,15	200	74	130	0,279	–
16	Е1-27-3	Послойная засыпка траншеи мягким грунтом	17	7,57	7,57	129	129	41	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	42	97	0,00942	–
17	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей грунтом	4	167,18	–	669	–	756	1,21	5
		м3 грунта		167,18	–	669	–	113	–	–

18	Е1-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	21	25,65	5,38	539	113	413	0,129	3
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	426	–	97	–	–
	Раздел 2 Строительные работы									
19	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,468	51202,26	20326,01	23963	9513	22010	179	84
		км трубопровода		30825	5353,43	14426	2505	130	20,64	10
20	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	468	231		108108				
		м								
21	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас 0,3%)	1,404	231		324				
		м								
22	Е25-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 63-90 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) (25%)	10	605,3	488,3	6053	4883	3510	0,47	5
		стык		108	184,5	1080	1845	120	1,18	12
23	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	468	78,92	–	36935	–	41783	0,333	156
		м газопровода		69,75	–	32643	–	128	–	–
24	Е25-120-1	Испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 63мм	0,468	211139,21	171127,46	98813	80088	23245	97	45
		км трубопровода		18225	23166,64	8529	10842	120	91,05	43
25	Е22-9-1	Укладка стальных труб диаметром 57 мм с пневматическим испытанием	0,01	121367,16	49858,78	1214	499	1043	336	3
		км трубопровода		61425	18834,75	614	188	130	91,99	1
26	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	10	212		2120				
		м								
27	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два разаК=2,000;	1,6	21,8	0,05	35	–	8	0,0295	–

		м2		5,81	0,02	9	–	90	0,0001	–
28	Е13-28-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16 в джва слояК=2,000;	1,6	53,39	0,09	85	–	4	0,0136	–
		м2		2,75	0,05	4	–	90	0,0002	–
29	Е22-9-3	Укладка стальных футляров 2шт.х0,8м диаметром 108 мм	0,0016	129222,58	54072,58	207	87	177	352	1
		км трубопровода		64575	20425,5	103	33	130	99,76	–
30	8-6-79	Футляры 2шт.х0,8м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,6	538		861				
		м								
31	Е16-30-1	Заделка сальников диаметром 108 мм	2	770,63	–	1541	–	772	1,8	4
		сальник		301,5	–	603	–	128	–	–
32	Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 108 мм	0,0016	221454,23	30337,38	354	49	98	204,8	–
		км трубопровода		35550	11459,25	57	18	130	55,97	–
33	Ц10-926-1	Прокладка полиэтиленовой ленты желтого цвета	0,468	21564,7	17195,84	10092	8048	4224	21	10
		км кабеля		4368,86	2415,6	2045	1131	133	14,1071	7
34	99-1-1(пл)ТО	Полиэтиленовая лента желтого цвета шириной 200мм	468	29		13572				
		м								
35	Ц8-141-1	Прокладка алюминиевого провода	472	26,4	3,1	12461	1463	8788	0,11	52
		м кабеля		19,1	0,5	9015	236	95	0,003	1
36	16-7-99	Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,472	3059		1444				
		км								
37	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов и тройников	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
38	8-4-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	514		514				
		шт								

39 8-4-2835	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	364		364				
	шт								
40 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 100 мм (отводов Ду 57мм-1шт)	0,001	247994,13	49389,75	248	49	107	312,7	–
	т фасонных частей		62775	18657	63	19	130	91,12	–
41 Е22-36-1	Установка стальных заглушек диаметром 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
	задвижка или клапан		186,75	6,75	187	7	130	0,03	–
42 8-10-15	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57x5,0 мм	1	190		190				
	шт								
43 Е22-36-1	Установка стальных задвижек диаметром 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
	задвижка или клапан		186,75	6,75	187	7	130	0,03	–
44 9-2-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	1	5994		5994				
	шт								
45 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
	фланец		63	–	126	–	130	–	–
46 8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	408		816				
	шт								
47 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,8	0,05	22	–	5	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	6	–	90	0,0001	–
48 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	2	20,35	0,02	41	–	7	0,0213	–
	м2		4,16	–	8	–	90	–	–

Локальная смета 6-2-2

Раздел 1 Земляные работы для прокладки газопровода:в одну нить Ду63мм и Ду 110мм протяженностью 1195м

49 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2422	35,29	33,19	85472	80386	26383	0,0146	35

	м3 грунта		2,1	9,13	5086	22113	97	0,0317	77
50 Е1-164-3	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	404	467,1	–	188708	–	213240	2,976	1202
	м3 грунта		467,1	–	188708	–	113	–	–
51 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ.10см	201,8	862,8	152,52	174113	30779	55310	1,02	206
	м3 основания		153,68	57,15	31013	11533	130	0,279	56
52 Е1-27-3	Послойная засыпка траншеи мягким грунтом	1801	7,57	7,57	13634	13634	4297	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	4430	97	0,00942	17
53 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	601	167,18	–	100475	–	113537	1,21	727
	м3 грунта		167,18	–	100475	–	113	–	–
54 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	2402	25,65	5,38	61611	12923	47228	0,129	310
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	48689	–	97	–	–
55 Е1-17-15	Разработка вытесненного грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	20	50,82	48,38	1016	968	319	0,0166	–
	м3 грунта		2,39	14,07	48	281	97	0,0481	1
56 Е9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	36	30	30	1080	1080	756	–	–
	т		–	21	–	756	100	0,0441	2
57 П8-10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	36	76,6	76,6	2758	2758	552	–	–
	т		–	15,32	–	552	100	0,03217	1
58 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	20	3,76	3,24	75	65	31	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	10	22	97	0,00371	–

Раздел 2 Трубопровод

59 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (721м минус протаскивание в футляр-13м)	0,708	58881,69	25695,31	41688	18192	36713	194	137
	км трубопровода								

			33075	6813,45	23417	4824	130	26,38	19
60 8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	721	474		341754				
	м								
61 8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас 0,3%)	2,163	474		1025				
	м								
62 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,917	51202,26	20326,01	46952	18639	43129	179	164
	км трубопровода		30825	5353,43	28267	4909	130	20,64	19
63 8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	917	158		144886				
	м								
64 8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (авар)ийный запас 0,3%)	2,751	158		435				
	м								
65 Е22-9-3	Укладка стальных труб диаметром 108 мм с пневматическим испытанием	0,008	129222,58	54072,58	1034	433	884	352	3
	км трубопровода		64575	20425,5	517	163	130	99,76	1
66 8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	8	538		4304				
	м								
67 Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с пневматическим испытанием	0,1365	121367,16	49858,78	16567	6806	14243	336	46
	км трубопровода		61425	18834,75	8385	2571	130	91,99	13
68 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	136,5	212		28938				
	м								
69 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (аварийный запас 0,3%)	0,4095	212		87				
	м								