Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",г.Актобе, Проспект Абилкайырхана, 40**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **061240003738**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж",г. Актобе 12 микрорайон дом 64 кв.3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010740004475

Договор (контракт) Договор №106 от 29.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000017	24.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Жосалы, Кемпирсай Карагалинского района, Актюбинской области			услуга	1	32 800 000,00	32 800 000,00	3 514 285,71
				Итого	1	x	32 800 000,00	3 514 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о руковод / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2017

М.П.

форма кс3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Жосалы, Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области

Договор №106 от 29.11.2016 года

форма кс3

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ

за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		106	29.11.2016г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС	К ОПЛАТЕ
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1					
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2016г.		
Всего по стройке	**64063172,80**		**19857759**	**56077707**		**1121555**	**6863911,08**	**64063172,80**
в том числе (за июль)		**32800000**	**10109108**	**28711484**		**574230**	**3514286**	**32800000**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Руководителя

ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

Каржаубай Ыбрайымұлы

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Кулмаганбетов Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Жосалы, Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области

Договор №106 от 29.11.2016 года

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2017 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 6-1-1									
	Раздел 1 Земляные работы для прокладки газопровода СД в одну нитку Ду63мм протяж.1378мм. (глуб.траншеи-1,2м.ширина-0,7м.)									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	1158	35,29	33,19	40866	38434	12615	0,0146	17
				2,1	9,13	2432	10573	97	0,0317	37
2	Е1-164-3	Зачистка в ручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: k1трр=1,2; k1зпр=1,2;								
		м3 грунта	193	467,1	–	90150	–	101870	2,976	574
				467,1	–	90150	–	113	–	–
3	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб								
		м3 грунта	46	389,25	–	17906	–	20234	2,48	114
				389,25	–	17906	–	113	–	–
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ.10см								
		м3 основания	70	862,8	152,52	60396	10676	19187	1,02	71
				153,68	57,15	10758	4001	130	0,279	20

5	Е1-17-15	Разработка вытесненного грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	14	50,82	48,38	711	677	223	0,0166	–
		м3 грунта		2,39	14,07	33	197	97	0,0481	1
6	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	25	30	30	750	750	525	–	–
		т		–	21	–	525	100	0,0441	1
7	П8-10-1	Вывоз вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	25	76,6	76,6	1915	1915	383	–	–
		т		–	15,32	–	383	100	0,03217	1
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	14	3,76	3,24	53	45	22	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	7	16	97	0,00371	–
	Раздел 2 Строительные работы									
9	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	810	466		377460				
		м								
10	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас 0,3%)	2,43	466		1132				
		м								
11	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	1,988	51202,26	20326,01	101790	40408	93500	179	356
		км трубопровода		30825	5353,43	61280	10643	130	20,64	41
12	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2008	231		463848				
		м								
13	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас 0,3%)	6,024	231		1392				
		м								

14	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	14,566	212		3088			
15	8-6-79	Футляры -3шт.х0,8м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	2,4	538		1291			
16	8-4-1230	Футляры из полиэтиленовых труб PE 100 ГАЗ SDR 11-160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 (2шт. по 10м и 1шт. по 8м) *м*	28	1468		41104			
17	8-4-1227	Футляры 2шт.дл.по 10,0м-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	20	692		13840			
18	99-1-1(пл)ТО	Полиэтиленовая лента желтого цвета ширина 200мм *м*	2818	29		81722			
19	16-7-99	Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	2,85	3059		8718			
20	8-4-3613	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	3	520		1560			
21	8-4-2835	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	364		364			
22	9-2-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм *шт*	3	5994		17982			
23	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	6	408		2448			
24	Е51-4-2	Рытье ям для установки опор	3	821,25	–	2464	–	2784	5,82	17

	яма								
			821,25	–	2464	–	113	–	–
25 Е9-62-6	Изготовление опор Ду 57мм под трубопроводы Н=2,562(3шт)	0,03375	15520,74	4123,67	524	139	348	54,9	2
	т конструкций								
			9882	1557	334	53	90	7,62	–
26 8-6-65	Стойки опор -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (стока Н=2562мм-3шт)	7,686	212		1629				
	м								
27 Е6-1-1	Обетонирование опор -3шт	0,057	5964,43	66,01	340	4	13	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	11	1	105	0,1218	–
28 Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов	24	59,75	0,42	1434	10	626	0,161	4
	болт								
			28,8	0,16	691	4	90	0,0008	–
29 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00192	149300		287				
	т								

Локальная смета 6-1-2 Газопровод низкого давления

Раздел 1. Земляные работы для прокладки газопровода:в одну нить Ду63мм110мм,225мм протяженностью 6161 м (глуб.траншеи-1,2м.ширина-0,7м.)

30 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5175	35,29	33,19	182626	171758	56373	0,0146	76
	м3 грунта								
			2,1	9,13	10868	47248	97	0,0317	164
31 Е1-164-3	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: k1тр=1,2; k1зп=1,2;	862	467,1	–	402640	–	454983	2,976	2565
	м3 грунта								
			467,1	–	402640	–	113	–	–
32 Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб в грунтах 3 группы	207	389,25	–	80575	–	91050	2,48	513
	м3 грунта								
			389,25	–	80575	–	113	–	–
33 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ.10см	314	862,8	152,52	270919	47891	86061	1,02	320
	м3 основания								
			153,68	57,15	48256	17945	130	0,279	88