Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за июнь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ СП-3/2-2023	11.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	8 736 390	7 800 348							936 042	8 736 390
Итого к оплате										**8 736 390**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____Мелдеев Ж.Ж.

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-3/2-2023 от 11.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-13-1 Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**206,61**	292,99	292,99	60535	60535	–	8677	74749
					–	58,33	–	12052	–	5537	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**6,39**	2025,1	–	12940	–	–	9317	24038

				2025,1	–	12940	–	–	1781	
3 1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**160**	2794,86	164,68	447178	26349	367346	59627	547349
				334,27	62,19	53483	9950	–	40544	
4 1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**142,784**	19,77	19,77	2823	2823	–	908	4029
				–	8,83	–	1261	–	298	
5 1101-0101-0337	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Засыпка под полы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (подсыпка под полы) НР=72 %**	**м3 грунта**	**46,2**	234,63	234,63	10840	10840	–	1554	13386
				–	46,71	–	2158	–	992	
6 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**4,416**	1056,56	–	4666	–	–	3360	8668
				1056,56	–	4666	–	–	642	
7 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**147,2**	339,69	236,66	50002	34836	–	20200	75818
				103,03	87,56	15166	12889	–	5616	
	Итого по разделу 1					**748 037**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					86 255				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					135 383				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 310				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					367 346				
	- накладные расходы, тенге					103 643				
	в т.ч. зарплата, тенге					9 328				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					55 410				
Раздел 2 Фундамент										
8 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 %**	**м3**	**5,3**	22856,96	1168,03	121142	6191	106795	8845	140386

				1539	294,98	8157	1563	–	10399	
9	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 НР=91 %**	**м3**	**43**	26746,96	2162,6	1150119	92992	833906	222979	1482946
					5191,2	507,22	223222	21810	–	109848	
10	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0525**	392348		20598		20598	–	22246
					–		–		–	1648	
11	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,20493**	386515		79209		79209	–	85546
					–		–		–	6337	
12	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,70802**	386515		273660		273660	–	295553
					–		–		–	21893	
13	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01632**	386515		6308		6308	–	6813
					–		–		–	505	
14	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08602**	392348		33750		33750	–	36450
					–		–		–	2700	
15	214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,24152**	373950		90316		90316	–	97541
					–		–		–	7225	

16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03038	392348 / –		11920 / –		11920 / –	– / 954	12874
17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15872	373950 / –		59353 / –		59353 / –	– / 4748	64101
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	134	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	125598 / 45509	2746 / 436	77343 / –	42729 / 13466	181793
	2.2 Фундамент под перегородки и котел										
19	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	3,6	27378,29 / 5191,2	2162,6 / 507,22	98562 / 18688	7785 / 1826	72088 / –	18668 / 9378	126608
20	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	0,2	22875,34 / 2437,98	1802,55 / 475,09	4575 / 488	361 / 95	3727 / –	531 / 409	5515
21	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004	450224 / –		1801 / –		1801 / –	– / 144	1945
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01216	392348 / –		4771 / –		4771 / –	– / 382	5153

23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07342	386515		28378	28378	–	30648
					–		–	–	2270	
		Итого по разделу 2					**2 596 118**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					296 064			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					110 075			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 730			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 703 923			
		- накладные расходы, тенге					293 752			
		в т.ч. зарплата, тенге					26 438			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					192 306			
		Раздел 3 Стены и перегородки								
		3.1 Рама РМ-1, РМ-2								
24	1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство В25 НР=91 %	м3	1,32	38578,93	5522,45	50924	7290	30840	13233	69290
					9692,75	1324,57	12794	1748	–	5133	
25	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР=91 %	м3	1,7	47555,2	6056,45	80844	10296	39832	30385	120127
					18068,26	1572,65	30716	2674	–	8898	
26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10712	392348		42028		42028	–	45390
					–		–		–	3362	
27	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2831	373950		105865		105865	–	114334
					–		–		–	8469	

28	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0248	513715		12740		12740	–	13759
					–		–		–	1019	
29	1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство В25 НР=91 %	м3	0,9	38578,93	5522,45	34721	4970	21027	9023	47243
					9692,75	1324,57	8723	1192	–	3499	
30	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР=91 %	м3	1	47555,2	6056,45	47555	6056	23430	17873	70662
					18068,26	1572,65	18068	1573	–	5234	
31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04826	392348		18935		18935	–	20450
					–		–		–	1515	
32	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14147	373950		52903		52903	–	57135
					–		–		–	4232	
33	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01488	513715		7644		7644	–	8256
					–		–		–	612	
	3.2 Стены										
34	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	27,1	1091,42	13,14	29577	356	15122	13277	46282
					520,28	6,51	14100	176	–	3428	

35	1108-0201-0502	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР=93 %**	**м3 кладки**	**43**	13689,21	2497,39	588636	107388	147371	338873	1001710
					7764,59	709,37	333877	30503	–	74201	
36	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=384,000;**	**1000 шт.**	**16,512**	53886		889766		889766	–	960947
					–		–		–	71181	
37	1108-0201-0502	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м (парапет) НР=93 %**	**м3 кладки**	**6,6**	13689,21	2497,39	90349	16483	22620	52013	153751
					7764,59	709,37	51246	4682	–	11389	
38	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=384,000;**	**1000 шт.**	**2,5344**	53886		136569		136569	–	147495
					–		–		–	10926	
39	1108-0201-0107	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м3 кладки**	**6,7**	14029,42	3077,51	93997	20619	23508	51813	157475
					7443,32	872,07	49870	5843	–	11665	
40	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=380,000;**	**1000 шт.**	**2,546**	53886		137194		137194	–	148170
					–		–		–	10976	
41	214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,24846**	450224		111863		111863	–	120812
					–		–		–	8949	

42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (соединительные детали)	т	0,0297	392348		11653		11653	–	12585
					–		–		–	932	
43	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (соединительные детали)	т	0,043	373950		16080		16080	–	17366
					–		–		–	1286	
44	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство В15 НР=91 %	м3	3,3	38977,41	5052,46	128625	16673	71986	39920	182029
					12111	1182,33	39966	3902	–	13484	
45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06394	392348		25087		25087	–	27094
					–		–		–	2007	
46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0232	386515		8967		8967	–	9684
					–		–		–	717	
47	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22394	386515		86556		86556	–	93480
					–		–		–	6924	
	3.3 Монолитный сердечник Мс-1 6шт										
48	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=6,000;	м3	2,4	33209,26	4987,87	79702	11971	50582	18295	105837
					7145,75	1230,98	17150	2954	–	7840	

49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,04158	402525		16737		16737	–	18076
					–		–		–	1339	
50	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=6,000;	т	0,07428	385992		28671		28671	–	30965
					–		–		–	2294	
3.4 Монолитный сердечник Мс-2 31шт											
51	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=31,000;	м3	6,2	33209,26	4987,87	205897	30925	130669	47262	273412
					7145,75	1230,98	44304	7632	–	20253	
52	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=31,000;	т	0,04774	402525		19217		19217	–	20754
					–		–		–	1537	
53	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=31,000;	т	0,19189	385992		74068		74068	–	79993
					–		–		–	5925	
3.5 Перемычка ПРм1 1шт											
54	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,29	50667,18	4669,86	14693	1354	8066	5089	21365
					18182,8	1098,29	5273	319	–	1583	
55	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00403	402525		1622		1622	–	1752
					–		–		–	130	

56	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00464	398962		1851		1851	–	1999
					–		–		–	148	
57	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00816	385992		3150		3150	–	3402
					–		–		–	252	
	3.6 Перемычка ПРм2 7шт										
58	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=7,000;	м3	1,89	50667,18	4669,86	95761	8826	52569	33161	139236
					18182,8	1098,29	34365	2076	–	10314	
59	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000;	т	0,02604	402525		10482		10482	–	11321
					–		–		–	839	
60	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000;	т	0,02982	398962		11897		11897	–	12849
					–		–		–	952	
61	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=7,000;	т	0,05264	385992		20319		20319	–	21945
					–		–		–	1626	
	3.7 Перемычка ПРм3 3шт										
62	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=3,000;	м3	0,51	50667,18	4669,86	25840	2382	14185	8948	37571
					18182,8	1098,29	9273	560	–	2783	

63	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,00744	402525		2995		2995	–	3235
					–		–		–	240	
64	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,01608	398962		6415		6415	–	6928
					–		–		–	513	
3.8 Перемычка ПРм4 2шт											
65	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=2,000;	м3	0,12	50667,18	4669,86	6080	560	3338	2106	8841
					18182,8	1098,29	2182	132	–	655	
66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00256	402525		1030		1030	–	1112
					–		–		–	82	
67	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00992	398962		3958		3958	–	4275
					–		–		–	317	
3.9 Перемычка ПРм5 1шт											
68	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,05	50667,18	4669,86	2533	233	1391	877	3683
					18182,8	1098,29	909	55	–	273	
69	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00112	402525		451		451	–	487
					–		–		–	36	
70	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00424	398962		1692		1692	–	1827

					–		–		–	135
3.10 Перегородки										
71 1108-0401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**89**	3410,86	282,76	303567	25166	61349	208363	552884
				2438,79	78,58	217052	6994	–	40954	
72 213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=50,400;**	**1000 шт.**	**4,4856**	53886		241711		241711	–	261048
				–		–		–	19337	
73 214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0204**	450224		9185		9185	–	9920
				–		–		–	735	
74 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (соединительные элементы)**	**т**	**0,01832**	386515		7081		7081	–	7647
				–		–		–	566	
75 214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,07446**	513715		38251		38251	–	41311
				–		–		–	3060	
76 1109-0306-0101	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж НР=69 %**	**м2**	**7,29**	5522,12	170,27	40256	1241	1628	26077	71640
				5128,58	55,69	37387	406	–	5307	

77 223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4	70899		382855		382855	–	413483
				–		–		–	30628	
78 223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	1,89	69930		132168		132168	–	142741
				–		–		–	10573	
79 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,04504	499908		22516		22516	–	24317
				–		–		–	1801	
80 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00342	513715		1757		1757	–	1898
				–		–		–	141	
3.11 Монолитный сердечник Мс-3 22шт										
81 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=22,000;	м3	1,32	33209,26	4987,87	43836	6584	27820	10062	58210
				7145,75	1230,98	9432	1625	–	4312	

82	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=22,000;	т	0,0077	402525		3099		3099	–	3347
					–		–		–	248	
83	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=22,000;	т	0,11308	398962		45115		45115	–	48724
					–		–		–	3609	
3.12 Перемычка ПРм6 2шт											
84	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=2,000;	м3	0,06	50667,18	4669,86	3040	280	1669	1053	4420
					18182,8	1098,29	1091	66	–	327	
85	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00046	402525		185		185	–	200
					–		–		–	15	
86	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00604	398962		2410		2410	–	2603
					–		–		–	193	
3.13 Перемычка ПРм7 1шт											
87	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,03	50667,18	4669,86	1520	140	834	526	2210
					18182,8	1098,29	545	33	–	164	
88	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0002	402525		81		81	–	87
					–		–		–	6	
89	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00266	398962		1061		1061	–	1146

				–		–		–	85	
3.14 Перемычка ПРм8 1шт										
90 1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство В15 НР=91 %**	**м3**	**0,03**	50667,18	4669,86	1520	140	834	526	2210
				18182,8	1098,29	545	33	–	164	
91 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00018**	402525		72		72	–	78
				–		–		–	6	
92 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00248**	398962		989		989	–	1068
				–		–		–	79	
3.15 Перемычка ПРм9 1 шт										
93 1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство В15 НР=91 %**	**м3**	**0,02**	50667,18	4669,86	1013	93	556	351	1473
				18182,8	1098,29	364	22	–	109	
94 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00015**	402525		60		60	–	65
				–		–		–	5	
95 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00212**	398962		846		846	–	914
				–		–		–	68	

Итого по разделу 3	**6 110 035**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	939 232
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	280 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 509 073
- накладные расходы, тенге	929 106
в т.ч. зарплата, тенге	83 620

- сметная прибыль (8 %), тенге	452 596
Итого по смете	**9 454 190**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 138 323
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	731 596
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	229 719
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 895 168
- накладные расходы, тенге	3 838 843
в т.ч. зарплата, тенге	345 496
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 728 313

ИТОГО по локальным сметам						**9 454 190**			
в том числе оборудование						0			
Временные здания и сооружения	0,9%					85 088			
Итого с временными						9 539 278			
Затраты на производство строительно-	1,8%					171 707			
Итого с зимним						9 710 985			
Непредвиденные работы и затраты	2%					194 220			
Итого с непредвиденными работами и затратами						9 905 204			
Итого в текущих ценах 2022 г=100 % с коэффициентом К=1,05	1,05					10 400 465			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						7 800 348			
НДС	12%					936 042			
Итого с НДС						**8 736 390**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DK CAPITAL»

_____Мелдеев Ж.Ж.