Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Ковалевка Успенского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 106 от 16.07.2024г.

СПРАВКА № 1 от 18.09.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		106	16.07.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в селе Ковалевка Успенского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	26 633 428,74	23 779 847,09							2 853 581,65	26 633 428,74
за месяц	26 633 428,74	23 779 847,09							2 853 581,65	26 633 428,74
удержание аванса 30%	7 990 028,62	7 133 954,13							856 074,50	7 990 028,62
удержание 5 %	1 331 671,44	1 188 992,35							142 679,08	1 331 671,44
К оплате:	17 311 728,68	15 456 900,61							1 854 828,07	17 311 728,68

Заказчик
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель _____ Ажмұрат А. К.

Подрядчик
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор_____ Икласов Р. Н.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Vector Vision"

Эксперт_____ Аипов А. М.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Павлодарская область Успенский район **Заказ** 97-15

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Ковалевка, Успенского района, Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) № 106 от 16.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 18.09.24г.

за сентябрь

на Медицинский пункт

Основание: ЛС № 2-01-01-01, ЛС № 2-01-02-02, ЛС № 2-01-03-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты						
			Раздел 1. Земляные работы (АС-3)					
1	**1**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**135,8**	**375**	**50 925**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**4,2**	**9455**	**39 711**	
3	**3**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**19**	**4112**	**78 128**	
4	**4**	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**171**	**67**	**11 457**	
5	**5**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**171**	**650**	**111 150**	
			Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6)					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4)					
6	**6**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**5,16**	**10397**	**53 649**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	5,2632	30591	161 007	Казахстан
7	**7**	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**11,65**	**30727**	**357 970**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	11,82475	39082	462 135	Казахстан

8	8	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,51504	318160	163 865	Казахстан
9	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2149	341021	73 285	Казахстан
10	10	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,72	4312	218 705	
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-5.2)					
11	11	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	17021	1 532	
12	12	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	130344	59 958	
13	13	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	421750	22 353	
14	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	331813	3 517	Казахстан
15	15	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1118699	9 509	
16	16	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	463181	3 492	
17	17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	341021	327	Казахстан
18	18	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	323962	11 954	
19	19	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	
20	20	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4312	14 747	
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-6)					
21	21	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5493	16 479	
22	22	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	14	6103	85 442	
23	23	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8137	81 370	
24	24	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	38	13208	501 904	
25	25	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	35,233	31563	1 112 059	Казахстан
26	26	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций (л.5, л.5.1)	т	0,04826	312560	15 084	
			неучтенные ресурсы					

26.1	26.1	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	421750	20 354	
27	**27**	**6103-0101-0105**	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м3**	**0,366**	**21102**	**7 723**	
			неучтенные ресурсы					
27.1	27.1	212-101-0411	Бетон тяжелый класса B10 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м3	0,37149	30823	11 450	Казахстан
28	**28**	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**154,56**	**4312**	**666 463**	
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС-10,11)					
29	**29**	**6103-0401-0201**	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**31,7**	**10533**	**333 896**	
30	**30**	**6103-0703-0201**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,533**	**86373**	**46 037**	
31	**31**	**6103-0301-0202**	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	**т**	**0,556**	**158536**	**88 146**	
32	**32**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,096**	**341021**	**32 738**	**Казахстан**
33	**33**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,437**	**331813**	**145 002**	**Казахстан**
34	**34**	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,023**	**318160**	**7 318**	**Казахстан**
35	**35**	**6103-0401-0203**	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**6,22**	**11734**	**72 985**	
			неучтенные ресурсы					
35.1	35.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	6,3133	31725	200 289	Казахстан
36	**36**	**6103-0401-0205**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**31,7**	**6594**	**209 030**	
37	**37**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-5)**	**м2**	**31,1**	**5214**	**162 155**	
			неучтенные ресурсы					
37.1	37.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	71,53	120	8 584	

			Итого:				**5 740 059**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 493 262**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**740 303**	

			машины и механизмы	Тенге			780 804	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			172 179	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 465 996	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			360	

Всего **5 740 059**

		ЛС № 2-01-02-02. Конструктивная часть здания						
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
38	**4**	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**1,34**	**312560**	**418 830**	
			неучтенные ресурсы					
38.1	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,34	333148	446 418	
			Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
39	**5**	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**6,3**	**30727**	**193 580**	
			неучтенные ресурсы					
39.1	5.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	28847	184 462	Казахстан
40	**6**	**214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**1 т**	**0,201**	**331837**	**66 699**	**Казахстан**
41	**7**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**15,2**	**5214**	**79 253**	
			неучтенные ресурсы					
41.1	7.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	34,96	120	4 195	
42	**8**	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,04992**	**308247**	**15 388**	
43	**9**	**222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,03584**	**1115764**	**39 989**	**Казахстан**
44	**10**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01408**	**331813**	**4 672**	**Казахстан**
			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-9)					
45	**11**	**6104-0301-0110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**64**	**1714**	**109 696**	

46	12	6104-0301-0111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7782	15 564	
47	13	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,264	164956	43 548	Казахстан
48	14	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,676	156130	105 544	Казахстан
49	15	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,214	145091	31 049	Казахстан
50	16	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	157393	69 253	Казахстан
51	17	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,228	148736	33 912	Казахстан
52	18	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,567	184787	104 774	Казахстан
53	19	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,227	165505	37 570	Казахстан
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
54	20	6104-0401-0106	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	21	9818	206 178	
55	21	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	150,0848	11102	1 666 241	Казахстан
56	22	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1503665	52 839	
57	23	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	31251	5 938	Казахстан

			Итого:				3 935 594	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			720 036	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			358 455	
			машины и механизмы	Тенге			166 536	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			32 612	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 049 022	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			161	

Всего	3 935 594

		ЛС № 2-01-03-03. Архитектурная часть здания						

			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
58	**10**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**79,12**	**407**	**32 202**	
			неучтенные ресурсы					
58.1	10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,03512	6528	26 341	Казахстан
59	**11**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**6,3296**	**52415**	**331 766**	
			Подраздел 2.2. Тип Б					
60	**18**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**50,97**	**407**	**20 745**	
			неучтенные ресурсы					
60.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,59947	6528	16 969	Казахстан
61	**19**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**4,0776**	**52415**	**213 727**	
			Подраздел 2.3. Тип В					
62	**23**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**12,25**	**407**	**4 986**	
			неучтенные ресурсы					
62.1	23.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,62475	6528	4 078	Казахстан
63	**24**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,225**	**52415**	**64 208**	

			Итого:				**715 033**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**232 665**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**116 946**	
			машины и механизмы	Тенге			**13 127**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 701**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**469 241**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**57**	

Всего	**715 033**
Всего по акту	**10 390 686**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	758 520
Итого с общеплощадочными затратами	**11 149 206**
Сметная прибыль (5%)	557 460
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**222 984**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**11 929 651**
Итого в прогнозных ценах 2024 г.	
2024 г. 2 квартал - 33% (Кпер = 1,036800000)	**4 081 658**

2024 г. 3 квартал - 67% (Кпер = 1,055700000)	8 438 068
Всего в прогнозных ценах 2024 г.	12 519 727
Итого по акту с понижающим коэффициентом	11 691 057,61
НДС (12%)	1 402 926,91
Итого	13 093 984,52

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **А.А. Таласпаев**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Т.Ж. Досанов**

Рассмотрен в составе спец

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____ **Р. Н. Икласов**

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **А. М. Аипов**

Авторский надзор:
ТОО "СК АБС Проект"
Эксперт авторского надзора

_____ **Е.М. Олейник**

Заказ 97-15

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Ковалевка, Успенского района, Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) № 106 от 16.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 18.09.24г.

за сентябрь

на Медицинский пункт. Корректировочная смета №1 . Добавить

Основание: Корректировочная смета №1 . Добавить

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Корректировочная смета №1 . Добавить						
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича пустотелого 250х120х88 мм, простой**	**м3**	**142**	**37009**	**5 255 278**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	30,672	25569	784 252	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	41,5492	83646	3 475 424	Казахстан
2	**2**	**6105-0201-0301**	**Кладка стены внутренней, из кирпича пустотелого 250х120х88 мм**	**м3**	**5,2**	**35496**	**184 579**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,1232	25569	28 719	Казахстан
2.2	2.2	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,52152	83646	127 269	Казахстан
3	**3**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, из кирпича пустотелого 250х120х88 мм**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**110,8**	**8020**	**888 616**	

			Итого:				**10 744 179**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 801 838**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 390 532**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 107 960**	

			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			242 519	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 834 381	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 086	

Всего	**10 744 179**
Всего по акту	**10 744 179**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	784 325
Итого с общеплощадочными затратами	**11 528 504**
Сметная прибыль (5%)	576 425
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**230 570**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**12 335 499**
Итого в прогнозных ценах 2024 г.	
2024 г. 2 квартал - 33% (Кпер = 1,036800000)	**4 220 517**
2024 г. 3 квартал - 67% (Кпер = 1,055700000)	**8 725 133**
Всего в прогнозных ценах 2024 г.	**12 945 650**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**12 088 789,48**
НДС (12%)	1 450 654,74
Итого	**13 539 444,22**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **А.А. Таласпаев**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Т.Ж. Досанов**

Рассмотрен вместе с ПСД

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____ **Р. Н. Икласов**

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **А. М. Аипов**

Авторский надзор:
ТОО "СК АБС Проект"
Эксперт авторского надзора

_____ **Е.М. Олейник**