Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер № СП-3/2-2023	Договор: дата 11.05.2023 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	10 941 167	1 090 279							130 834	1 221 113
Итого к оплате										**1 221 113**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-3/2-2023 от 11.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-13-2 Отопление									
		Раздел 1 Отопление									
1	1118-0101-0101	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР=98 %**	котел	1	45246,99	1712,18	45247	1712	3631	39819	91871
					39903,54	727,74	39904	728	–	6805	
2	580-101-0001 (пл) (об)	**Котел производительностью 12 кВт с кожухом**	шт	1	144571		144571		–	–	144571
					–		–		144571	–	
3	261-302-0214	**Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3**	шт.	1	10259		10259		10259	–	11080

				–		–		–	821	
4 511-403-0101 (об)	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	17417		17417		–	–	17417
				–		–		17417	–	
5 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98 %	кВт	13,52	17613,58	188,66	238136	2551	221643	14928	273309
				1031,21	95,51	13942	1291	–	20245	
6 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	32	1719,29	21,36	55017	684	38407	15887	76576
				497,72	8,89	15927	284	–	5672	
7 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	28	1416,72	21,36	39668	598	25134	13901	57855
				497,72	8,89	13936	249	–	4286	
8 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	34	2010,47	21,36	68356	726	50707	16880	92055
				497,72	8,89	16922	302	–	6819	
9 242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884		11768		11768	–	12709
				–		–		–	941	
10 242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	5465		54650		54650	–	59022
				–		–		–	4372	
11 242-204-0701	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5261		5261		5261	–	5682
				–		–		–	421	

12	245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	10	2621 / –		26210 / –		26210 / –	– / 2097	28307
13	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	278 / –		2780 / –		2780 / –	– / 222	3002
14	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	31,8	1072,07 / 931,53	1,25 / 0,63	34092 / 29623	40 / 20	4429 / –	23714 / 4624	62430
15	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	94	108,07 / 106,24	1,42 / –	10159 / 9987	133 / –	39 / –	9787 / 1596	21542
16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,82	101,11 / 54,49	2,71 / 0,32	83 / 45	2 / –	36 / –	31 / 9	123
17	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,82	223,8 / 47,84	7,02 / 0,98	184 / 39	6 / 1	139 / –	28 / 17	229
18	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	8	770,03 / 356,59	82,13 / 40,68	6160 / 2853	657 / 325	2650 / –	2415 / 686	9261
19	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	2,2	374 / –		823 / –		823 / –	– / 66	889

20 234-303-0307	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм К=1,100;**	м	3,3	366		1208	1208	–	1305
				–		–	–	97
21 234-303-0310	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1,100;**	м	3,3	437		1442	1442	–	1557
				–		–	–	115
22 241-101-0110	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм**	м	1,6	588		941	941	–	1016
				–		–	–	75
23 241-101-0118	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм**	м	1,9	1238		2352	2352	–	2540
				–		–	–	188
24 261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	6,9	537		3705	3705	–	4001
				–		–	–	296
25 241-102-0219	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	3,3	7062		23305	23305	–	25169
				–		–	–	1864
	Итого по разделу 1					**1 003 518**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					143 178			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 109			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 200			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					491 519			
	- оборудование, тенге					161 988			
	- накладные расходы, тенге					137 390			
	в т.ч. зарплата, тенге					12 365			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					62 334			

Раздел 2 Вентиляция

26 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодо в	8,9	6835,43	57,73	60835	514	40928	19222	86462
				2179,1	24,77	19394	220	–	6405	
27 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	5	2659,56	48,84	13298	244	10314	2765	17348
				547,92	16,27	2740	81	–	1285	
28 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %	решетка	4	1995,94	36,9	7984	148	1553	6221	15341
				1570,76	16,27	6283	65	–	1136	
29 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=98 %	решетка	1	2089,96	36,9	2090	37	482	1555	3937
				1570,76	16,27	1571	16	–	292	
30 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76 %	м3 изоляции	0,36	60384,77	1959,57	21739	705	12677	6614	30621
				23212	959,93	8356	346	–	2268	
31 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР=98 %	узел	5	3725,23	8,74	18626	44	1013	17234	38729
				3513,96	3,25	17570	16	–	2869	
32 246-308-0101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	5	24604		123020		123020	–	132862
				–		–		–	9842	

Итого по разделу 2	**325 300**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 914
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	189 987
- накладные расходы, тенге	53 611
в т.ч. зарплата, тенге	4 825
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 097

Итого по смете **1 328 818**

в том числе

- оборудование, тенге 161 988

ИТОГО по локальным сметам						**1 328 818**			
в том числе оборудование						161 988			
Временные здания и сооружения		0,9%				10 501			
Итого с временными						1 339 319			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в		1,8%				21 192			
Итого с зимним						1 360 511			
Непредвиденные работы и затраты		2%				23 970			
Итого с непредвиденными работами и затратами						1 384 482			
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05		1,05				1 453 706			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						1 090 280			
НДС		12%				130 834			
Итого с НДС						**1 221 113**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DK CAPITAL»

_____ Мелдеев Ж.Ж.