Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 5
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-3/2-2023	11.05.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	15 037 666	1 782 456							213 895	1 996 351
Итого к оплате										**1 996 351**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Корам Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-3/2-2023 от 11.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-13-1 Наружные сети водопровода и канализации									
		Раздел 1 Водоснабжение									
		1.1 Опорный пункт									
1	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**152,096**	271,98	271,98	41367	41367	–	5930	51081
					–	54,15	–	8236	–	3784	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**4,704**	2025,1	–	9526	–	–	6859	17696
					2025,1	–	9526	–	–	1311	

3 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	2,95	3874,36	183,68	11429	542	7129	3887	16541
				1273,98	56,95	3758	168	–	1225	
4 1101-0205-0501	Засыпка вручную.Мягкий местный грунт НР=72 %	м3 грунта	8,85	962	–	8514	–	–	6130	15816
				962	–	8514	–	–	1172	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	140,6985	37,57	37,57	5286	5286	–	1588	7424
				–	15,67	–	2205	–	550	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	4,3515	1056,56	–	4598	–	–	3311	8542
				1056,56	–	4598	–	–	633	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	145,05	186,35	83,32	27030	12086	–	15221	45631
				103,03	42,71	14945	6195	–	3380	
8 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,039	538606,49	76198,67	21006	2972	431	18610	42785
				451352	30628,63	17603	1195	–	3169	
9 241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм К=1,004;	м	27,108	854		23150		23150	–	25002
				–		–		–	1852	
10 241-108-0110	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х3,0 мм К=1,004;	м	12,048	1054		12699		12699	–	13715
				–		–		–	1016	

11	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,039	1016446,52	35938,56	39641	1402	25771	12350	56150
					319725	162,7	12469	6	–	4159	
12	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,059	347512,92	78642,84	20503	4640	53	17157	40673
					267977	25740,92	15811	1519	–	3013	
13	241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм К=1,010;	м	59,59	231		13765		13765	–	14866
					–		–		–	1101	
14	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3052		3052		3052	–	3296
					–		–		–	244	
15	242-301-0602	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3881		3881		3881	–	4191
					–		–		–	310	
16	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	–	927
					–		–		–	69	
17	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	2	93		186		186	–	201

					–		–		–	15
18	241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	518		518		518	–	559
					–		–		–	41
19	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	1	236		236		236	–	255
					–		–		–	19
20	241-116-0104	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	539		2156		2156	–	2328
					–		–		–	172
21	241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	852		3408		3408	–	3681
					–		–		–	273
22	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	2302		6906		6906	–	7458
					–		–		–	552
23	241-117-0302	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 32 мм	шт.	1	1044		1044		1044	–	1128
					–		–		–	84
24	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	0,12	174,95	3,04	21	–	16	3	26
					41,64	0,49	5	–	–	2	
25	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401		2802		2802	–	3026
					–		–		–	224

26	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм (футляр)	м	0,4	1304		522		522	–	564
					–		–		–	42	
27	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х38 мм	шт.	1	2997		2997		2997	–	3237
					–		–		–	240	
28	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	286		286		286	–	309
					–		–		–	23	
29	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	1	3175,28	206,67	3175	207	490	2548	6181
					2478,84	95,29	2479	95	–	458	
30	244-404-0102	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм	шт.	1	37852		37852		37852	–	40880
					–		–		–	3028	
31	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395		115395		115395	–	124627
					–		–		–	9232	
32	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42	25704,94	10295,22	36501	14619	4079	24069	65416
					12536,9	4584,49	17802	6510	–	4846	
33	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23889		23889		23889	–	25800
					–		–		–	1911	
34	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,15-9а	шт.	2	20375		40750		40750	–	44010
					–		–		–	3260	

35	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25686 / –		25686 / –		25686 / –	– / 2055	27741
36	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3023 / –		3023 / –		3023 / –	– / 242	3265
37	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03536	845594 / –		29900 / –		29900 / –	– / 2392	32292
38	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	887579 / –		15160 / –		15160 / –	– / 1213	16373
39	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935 / –		18935 / –		18935 / –	– / 1515	20450
40	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	17708 / 1539	1168,03 / 294,98	9739 / 846	642 / 162	8251 / –	917 / 852	11508
41	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	1	8593,62 / 3712,47	4537,19 / 1637,81	8594 / 3712	4537 / 1638	344 / –	5297 / 1111	15002
42	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,033	72373,64 / 70143	– / –	2388 / 2315	– / –	74 / –	2292 / 374	5054
43	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	6	3358,38 / 2004,15	1354,23 / 641,74	20150 / 12025	8125 / 3850	– / –	17145 / 2984	40279

44 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	20	306,02	264,8	6120	5296	–	2786	9618
				41,22	87,79	824	1756	–	712	
45 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=5,000;	м2 основания	100	10,45	10,45	1045	1045	–	387	1547
				–	3,58	–	358	–	115	
46 1127-0602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	20	1639,6	200,55	32792	4011	28233	1230	36744
				27,4	29,57	548	591	–	2722	
47 1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	80	176,49	0,02	14119	2	13925	208	15473
				2,41	–	193	–	–	1146	

48 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	20	1588,19	211,95	31764	4239	26977	1215	35617
				27,4	28,85	548	577	–	2638	
49 261-301-1809	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 250 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,5	2979		4469		4469	–	4827
				–		–		–	358	

Итого по разделу 1 **969 812**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 128 521
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 111 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 35 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге 509 298
- накладные расходы, тенге 149 140
  в т.ч. зарплата, тенге 13 423
- сметная прибыль (8 %), тенге 71 839

Итого по смете **1 785 690**

Локальная смета № 2-13-3
Водопровод

Раздел 1 Жилой дом

1.1 Водоснабжение

1 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%	счетчик (водомер)	1	697,14	32,85	697	33	19	649	1454
				645,75	16,27	646	16	–	108	
2 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451
				–		–		–	256	

3	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189
					–		–		–	88	
4	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686
					–		–		–	1458	
5	244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389		1389		1389	–	1500
					–		–		–	111	
6	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	15	1435,94	2,64	21539	40	179	20898	45832
					1421,35	0,24	21320	4	–	3395	
7	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	15	163		2445		2445	–	2641
					–		–		–	196	
8	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	6	1432,03	2,21	8592	13	66	8344	18291
					1418,74	0,36	8512	2	–	1355	

9 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	6	268		1608		1608	–	1737
				–		–		–	129	
10 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	858		6006		6006	–	6486
				–		–		–	480	
11 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1040		2080		2080	–	2246
				–		–		–	166	
12 242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2996		2996		2996	–	3236
				–		–		–	240	
13 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	1	21585,64	–	21586	–	21098	478	23829
				488,1	–	488	–	–	1765	
14 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	21	104,95	1,38	2204	29	9	2123	4673
				103,16	–	2166	–	–	346	
15 241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	8	137		1096		1096	–	1184
				–		–		–	88	

16 241-211-1404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2"	шт.	3	153		459		459	–	496
				–		–		–	37	
1.2 Горячее водоснабжение										
17 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	14	1432,03	2,21	20048	31	155	19470	42679
				1418,74	0,36	19862	5	–	3161	
18 241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	14	227		3178		3178	–	3432
				–		–		–	254	
19 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	858		4290		4290	–	4633
				–		–		–	343	
20 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98 %	комплект	2	12967,85	526,65	25936	1053	92	24794	54788
				12395,25	254,74	24791	509	–	4058	
21 513-106-0102 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	37951		37951		–	–	37951
				–		–		37951	–	

22	513-106-0202 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53722 / –		53722 / –		– / 53722	– / –	53722
23	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	14	104,95 / 103,16	1,38 / –	1469 / 1444	19 / –	6 / –	1415 / 231	3115

Раздел 2 Опорный пункт

2.1 Водоснабжение

54	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (ввод) НР=98 %	м трубопровода	5	1568,8 / 916,87	45,22 / 17,73	7844 / 4584	226 / 89	3034 / –	4580 / 994	13418
55	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,005	1016446,52 / 319725	35938,56 / 162,7	5082 / 1599	180 / 1	3304 / –	1584 / 533	7199
56	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (футляр) НР=98 %	м трубопровода	1	20958,71 / 3171,96	257,05 / 70,82	20959 / 3172	257 / 71	17530 / –	3178 / 1931	26068

57	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,001	3924082,87	284685,49	3924	285	3131	562	4845
					508725	58892,57	509	59	–	359	
58	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	0,02	22856,96	1168,03	457	23	403	34	530
					1539	294,98	31	6	–	39	
59	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	697,14	32,85	697	33	19	649	1454
					645,75	16,27	646	16	–	108	
60	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451
					–		–		–	256	
61	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189
					–		–		–	88	
62	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686
					–		–		–	1458	
63	244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389		1389		1389	–	1500
					–		–		–	111	

64	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	3	1435,94	2,64	4308	8	36	4180	9167
					1421,35	0,24	4264	1	–	679	
65	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	3	163		489		489	–	528
					–		–		–	39	
66	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	3	1432,03	2,21	4296	7	33	4172	9145
					1418,74	0,36	4256	1	–	677	
67	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	3	268		804		804	–	868
					–		–		–	64	
68	1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	6	1391,65	4,69	8350	28	65	8095	17761
					1376,12	0,56	8257	3	–	1316	
69	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	6	421		2526		2526	–	2728

70	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	858	–	2574	–	2574	–	2780
					–		–		–	202	
71	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457	–	1457	–	1457	–	1574
					–		–		–	206	
72	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2686	–	2686	–	2686	–	2901
					–		–		–	117	
73	241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	3	137	–	411	–	411	–	444
					–		–		–	215	
74	241-211-1406	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х1/2"	шт.	2	186	–	372	–	372	–	402
					–		–		–	33	
75	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	2	3034,43	82,13	6069	164	5191	603	7206
					356,59	40,68	713	81	–	534	
76	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	2,2	366		805		805	–	869