Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Наименование стройки: "Строительство ФАП в с. Аккистау мкр. Оркен Исатайского района"
Договор: № 563/4 от 17.09.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за сентябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	736 500,00	657 590,00						78 911,00	**736 500,00**
Итоге к оплате									**736 500,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ **Байыбаев Е. К.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Объект: "Строительство ФАП в с. Аккистау мкр. Оркен Исатайского района"

Договор: № 563/4 от 17.09.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 года (от 17.02.22г.)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
1	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**1,813**		**53619,92**	**2695,57**	**97213**	**4887**	**80829**	**11484**	**117393**
		НР - 91%; СП - 8%				**6341,33**	**619,53**	**11497**	**1123**		**8696**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,840195 (м3)									
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
2	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0817**		**29745,99**	**1287,17**	**2430**	**105**	**31**	**2123**	**4917**
		НР - 91%; СП - 8%				**28074,82**	**482,68**	**2294**	**39**		**364**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т									
		Состав работ:										
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки										
		2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских										
3	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0502**		**389901,00**	**--**	**19573**	**--**	**19573**	**--**	**21139**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1566	
4	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0315**	**391464,00**	--	**12331**	--	**12331**	--	**13317**
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
5	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**1,31**	**4379,24**	**10,00**	**5737**	**14**	**5298**	**398**	**6626**
		НР - 93%; СП - 8%			**324,19**	**2,69**	**425**	**4**		**491**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2								
	С1235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	3,013 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором									
		2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**137284**	**5006**	**118062**	**14005**	**163392**
							14216	**1166**	--	**12103**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**137284**				
	Материалы		Тенге				**86159**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15382**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31904**				
		Накладные расходы	Тенге				**14005**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12103**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**163392**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					**15382**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**163392**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					**15382**			
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
6	**Е11-080301-0205 1108-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,521**	**17093,94**	**3231,57**	**43094**	**8147**	**9803**	**25108**	**73658**
		НР - 93%; СП - 8%			**9973,97**	**735,26**	**25144**	**1854**		**5456**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0105	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	м3								
		Состав работ:									
		1. Кладка стен									
		2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей									
		3. Притеска камней									
		4. Отделка поверхности чистой кладки									
		5. Расшивка швов									
7	**Е11-080301-0203 1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены внутренние из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1,923**	**13136,39**	**3318,90**	**25261**	**6382**	**7477**	**11954**	**40192**
		НР - 93%; СП - 8%			**5929,09**	**755,14**	**11402**	**1452**		**2977**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-201-0105	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012 Состав работ: 1. Кладка стен 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Притеска камней 4. Расшивка швов	м3								
8	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**8,292**	**6930,64**	**391,10**	**57469**	**3243**	**32646**	**20810**	**84541**
		НР - 93%; СП - 8%			**2602,56**	**95,98**	**21580**	**796**		**6262**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0304 С1213-101-0101	Кирпич керамический или силикатный рядовой Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт, 0,4179168 (1000 шт.)								
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича									
9	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0733**	**558844,13**	**3344,66**	**40963**	**246**	**33435**	**6846**	**51633**
		НР - 93%; СП - 8%			**99347,47**	**1073,09**	**7282**	**79**		**3825**	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**166787**	**18018**	**83361**	**64718**	**250024**
							65408	**4181**	**--**	**18520**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**166787**				
	Материалы		Тенге				**83361**				
	Всего заработная плата		Тенге					**69589**			
		Накладные расходы	Тенге				**64718**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18520**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**250025**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**69589**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**250025**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**69589**			

РАЗДЕЛ 3. Покрытие

10	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1**	**4722,11**	**1080,40**	**4722**	**1080**	**2594**	**1522**	**6743**
		НР - 118%; СП - 8%			**1047,56**	**242,24**	**1048**	**242**		**500**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт,								
		Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
11	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**6390,65**	**1261,52**	**12781**	**2523**	**7718**	**3659**	**17755**
		НР - 118%; СП - 8%			**1269,85**	**280,39**	**2540**	**561**		**1315**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт,								
		Состав работ:									
		1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
		2. Подготовка растворной постели									
		3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
		4. Заделка швов плиты перекрытия									
		5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
12	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**									
		СП - 8%	**м2**	**6,16**	**9699,00**	**--**	**59746**	**--**	**59746**	**--**	**64526**
					--	**--**	**--**	**--**		**4780**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**77249**	**3603**	**70058**	**5181**	**89024**
							3588	**803**	**--**	**6595**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**77249**				
		Материалы	Тенге				**10313**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4391**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**59746**				
		Накладные расходы	Тенге				**5181**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6595**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**89025**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4391**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**89025**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4391**			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля									
13	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**5,814**	**1402,48**	**74,84**	**8154**	**435**	**3134**	**4316**	**13467**
		НР - 92%; СП - 8%			**788,66**	**18,20**	**4585**	**106**		**998**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Огрунтовка основания									
		3. Укладка плит на битумной мастике									
		4. Приготовление грунтовки									
14	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,814**	**1357,40**	**141,45**	**7892**	**822**	**5103**	**2016**	**10700**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**1967**	**224**		**793**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1212-401-0103 С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м3 0,0889542 (м3)								
15	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**м3 древесины в конструкции**	**0,0753**	**201362,17 35591,44**	**1095,73 435,43**	**15163 2680**	**83 33**	**12400**	**2442 1408**	**19013**
16	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м3 древесины в конструкции**	**0,0753**	**11808,32 1322,57**	**86,22 38,04**	**889 100**	**7 3**	**782**	**92 79**	**1060**
17	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-104-0103 Переплеты оконные деревянные Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками	**слуховое окно** м2	**1**	**32192,15 10112,26**	**1234,53 530,92**	**32192 10112**	**1235 531**	**20845**	**9579 3342**	**45113**
18	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-105-0104 Металлочерепица С1224-101-0302 Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы	**м2 кровли** м2 6,946786 (м2)	**6,281**	**7481,69 1669,18**	**29,79 6,39**	**46993 10484**	**187 40**	**36322**	**9682 4534**	**61209**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**111283 29928**	**2769 937**	**78586 --**	**28127 11154**	**150562**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**111283**				
	Материалы		Тенге				**78586**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					30865			
		Накладные расходы	Тенге				28127				
		Сметная прибыль	Тенге				11154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					30865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				150564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					30865			
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
тип пола 1											
19	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,063**	**46505,19**	**7,49**	**142445**	**23**	**125948**	**15486**	**170565**
		НР - 94%, СП - 8%			5378,44	--	16474	--		12634	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
20	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3,74**	**1302,70**	**32,89**	**4872**	**123**	**2895**	**1814**	**7221**
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	1854	76		535	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3								
	С1212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,076296 (м3)								
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
21	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,74**	**3646,13**	**58,61**	**13637**	**219**	**12024**	**1398**	**16237**
		НР - 94%; СП - 8%			372,70	24,84	1394	93		1203	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Приготовление клеевого состава 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума 6. Разглаживание линолеума									
тип пола 2											
22	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,512**	**4401,10**	**90,06**	**19858**	**406**	**11489**	**7694**	**29756**
		НР - 94%; СП - 8%			1764,94	49,08	7963	221		2204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	4,60224 (м2)								
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**180812**	**771**	**152356**	**26392**	**223779**
							27685	**390**	**--**	**16576**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**180812**				
	Материалы		Тенге				**152354**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28075**			
		Накладные расходы	Тенге				**26392**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16576**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**223780**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28075**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**223780**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28075**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**876786**
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								**657590**
		НДС-12%	**Тенге**								**78911**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**736500**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ **Байысбаев Е. К.**