Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Подрядчик: ТОО "АДС - 2001"
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Сериктес район Аксуат, области Абай

Договор: №33-8 от 15.03.2023.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№33-8	15.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Сериктес район Аксуат, области Абай	3 312 285,33	**2 957 397,62**		-	-	-	-	-	354 887,71	**3 312 285,33**

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"

Директор _____ **Уразбаев А.М**

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

Подрядчик: ТОО "АДС - 2001"

Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Сериктес район Аксуат, области Абай

Договор: №33-8 от 15.03.2023.

Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2024

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛС 2-1-1. Наружные поселковые сети водоснабжения												
Раздел 1 Земляные работы												
2	2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1287,94	256,08	256,08	329 816	329 816	-	60 378	421 410
						-	65,11	-	83 858	-	31 216	
3	3	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	45,089	349,09	349,09	15 740	15 740	-	2 881	20 111
						-	88,75	-	4 002	-	1 490	
4	4	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	72,141	690,00	-	49 777	-	-	-	53 759
						-	-	-	-	-	3 982	
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	45,089	42,72	37,40	1 926	1 686	14	528	2 650
						5,00	11,26	225	508	-	196	
7	7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	24,918	12 179,34	220,34	303 485	5 490	256 035	43 395	374 630
						1 683,90	75,22	41 959	1 874	-	27 750	
9	9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1452,394	56,93	56,93	82 685	82 685	-	18 112	108 861
						-	17,32	-	25 155	-	8 064	
10	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного	1452,394	257,39	121,31	373 832	176 190	-	201 302	621 145
						136,08	56,42	197 642	81 944	-	46 011	
11	11	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72%	м3 мокрого грунта	375,469	1 784,18	1 784,18	669 904	669 904	-	348 976	1 100 390
						-	1 290,89	-	484 689	-	81 510	
Раздел 2 Сети водоснабжения В1												
12	14	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99% :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=0,5;К1мат=0,5;	км трубопровода	0,703	47 391,12	-	33 316	-	755	32 235	70 795
						46 317,04	-	32 561	-	-	5 244	
13	15	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0116	5 550 205,38	164 473,94	64 382	1 908	55 090	8 077	78 256
						636 552,00	66 812,93	7 384	775	-	5 797	
14	16	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0116	2 089 400,42	55 364,67	24 237	642	18 646	4 903	31 471
						426 596,80	386,87	4 949	4	-	2 331	
			Всего по объекту									**2 883 478**
			в том числе оборудования									**0**
			Временные здания и сооружения 2%									57 670
			Итого									**2 941 148**
			Дополнительные затраты (зимние) 2,32%									**68 235**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска									**43 480**
			Итого									**3 052 862**

			Непредвиденные работы изатраты 2%									60 188
			Итого									**3 113 050**
			В т.ч. в текущих ценах									**3 113 050**
			С понижающим коэффициентом									**2 957 397,62**
			НДС (12 %)									354 887,71
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**3 312 285,33**

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"

Директор _____ **Уразбаев А.М**