Приложение 3 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"29" марта 2023 год.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Уральскстройинвест»
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, район ТЭЦ дом 2
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Безьянова Алексея Константиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Приемо-сдаточный пункт (ПСП) подачи товарной нефти от терминала ТОО "Жаикмунай" в МН АО "КТО" "Узень-Самара". Противопожарные резервуары», Республика Казахстан , Западно-Казахстанская область, район Байтерек
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Жаикмунай», генеральный директор Даркеев Жомарт Габдулкаирович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «КОНСТЕР СЕРВИС»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Гипрогаз Кампани», № 9-17595
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Жаикмунай», приказ № 57 от 05.08.2022 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	эт	1	-	1	-
Площадь застройки	$М^2$	234,1	-	234,1	-
Общая площадь здания	$М^2$	234	-	234	-

Полезная площадь	$М^2$	234	-	234	-
Строительный объем здания	$м^3$	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**

В состав проектируемого объекта входят следующие сооружения:
два полузаглубленных в грунт железобетонных резервуара, объемом по 300 $м^3$ каждый;
два технологических колодца с установкой запорно-регулирующей арматуры;
два мокрых колодца для приема воды с резервуаров, с устройством вокруг нее бетонной площадки габаритными размерами 4,0х4,0 м.
Вода техническая для нужд пожаротушения принимается привозная при помощи водовозов.
Заполнение емкостей водовозами выполняется отдельно для каждого резервуара посредством быстроразъемных соединений БРС-100 и трубной обвязки.
Время восстановления неприкосновенного запаса воды для противопожарных нужд (после тушения пожара, учений) не должно превышать 96 часов.
При сливе воды с водовозов открываются задвижки № 1 и №2. После наполнения водой обоих резервуаров задвижки № 1 и №2 закрываются.
При возникновении пожара, открыть задвижки №1 и №2 для заполнения мокрых колодцев № 25 и № 27 по ГП водой, которая далее откачивается пожарными автомашинами для тушения возможного пожара.
Не допускается использование воды для противопожарных нужд для других целей.

Противопожарная емкость (резервуар, 2шт.), V=300м^3 прямоугольная в плане с размерами в осях 6,0х15,0м, высотой до низа балки перекрытия 4,0 м.
Резервуары представляют собой емкости полузаглубленные в грунт, с земляной засыпкой и обваловкой на высоту 1,0 м над уровнем верха покрытия.
За условную отметку 0,000 принята отметка верха днища резервуара, что соответствует абсолютной отметке 53,650.
В соответствии с заданием на проектирование стены и днище резервуаров приняты из монолитного бетона, покрытие- сборные железобетонные плиты.
Монолитные конструкции выполнены из бетона В25 по ГОСТ 26633-2012, марка по водонепроницаемости W8 на сульфатостойком портландцементе.
Днище – монолитная железобетонная плита толщиной 0,25 м, армированная арматурными стержнями диаметром 12…20 АIII.
Покрытие резервуаров –сборные железобетонные плиты перекрытия по ГОСТ 27215-2013 с опиранием на стены. В местах опирания плит покрытий в монолитных стенах резервуара предусмотрены закладные детали по серии 1.400-15, к которым необходимо приварить плиты не менее чем в трех точках. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80-Н1-10.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2022 г;
месяц, год
окончание работ: март 2023 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, 7 месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;
фактически, месяц: 7 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____не требуется_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

____не требуется_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "«Приемо-сдаточный пункт (ПСП) подачи товарной нефти от терминала ТОО "Жаикмунай" в МН АО "КТО" "Узень-Самара". Противопожарные резервуары»" готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Уральскстройинвест» директор Безьянов А. К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)