Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Козыкеткен Успенского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 122 от 26.07.2024г.

СПРАВКА № 1 от 26.08.2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		122	26.07.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в селе Козыкеткен Успенского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	13 893 788,77	12 405 168,54							1 488 620,23	13 893 788,77
за месяц	13 893 788,77	12 405 168,54							1 488 620,23	13 893 788,77
удержание аванса 30%	4 168 136,63	3 721 550,56							446 586,07	4 168 136,63
удержание 5 %	694 689,44	620 258,43							74 431,01	694 689,44
К оплате:	9 030 962,70	8 063 359,55							967 603,15	9 030 962,70

Заказчик
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель _____ Ажмурат А. К.

Подрядчик
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор _____ Икласов Р. Н.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Qaz General Engineering"

Директор _____ Акжигитов Ж. М.

SANA 2024.3.1 от 29.03.2024 г. Цена региона Павлодарская область Успенский район **Заказ** 97-16

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О. АУЭЗОВА, 4В, 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Козыкеткен Успенского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) № 122 от 26.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.08.2024г.

за август

на Земляные работы, основания и фундаменты, Конструктивная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-01-01, ЛС № 2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 15.03.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты						
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**140,65**	**375**	**52 744**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**4,35**	**9455**	**41 129**	
3	**3**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**20**	**4112**	**82 240**	
4	**4**	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**180**	**67**	**12 060**	

5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	180	650	117 000	
			Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6)					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4)					
6	6	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	5,16	10397	53 649	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	212-101-0411	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м3	5,2632	30823	162 228	Казахстан
7	7	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	11,65	30727	357 970	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	212-101-0705	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м3	11,82475	32895	388 975	Казахстан
8	8	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,51504	318160	163 865	Казахстан
9	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2149	341021	73 285	Казахстан
10	10	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,72	4312	218 705	
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-5.2)					
11	11	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,045	10397	468	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0459	28847	1 324	Казахстан
12	12	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	130591	60 072	
13	13	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	421750	22 353	
14	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	331813	3 517	Казахстан
15	15	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1118699	9 509	
16	16	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	463181	3 492	
17	17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	341021	327	Казахстан
18	18	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	323962	11 954	

19	19	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	
20	20	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4312	14 747	
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-6)					
21	21	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5493	16 479	
22	22	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	14	6103	85 442	
23	23	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8137	81 370	
24	24	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	38	13208	501 904	
25	25	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	35,233	31563	1 112 059	Казахстан
26	26	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций (л.5, л.5.1)	т	0,04826	312560	15 084	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	421750	20 354	
27	27	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,366	21102	7 723	
			неучтенные ресурсы					
27.1	27.1	212-101-0411	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м3	0,37149	30823	11 450	Казахстан
28	28	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	154,56	4312	666 463	
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС-10,11)					
29	29	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	31,7	10533	333 896	
30	30	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	86373	46 037	
31	31	6103-0301-0202	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,556	158536	88 146	
32	32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,096	341021	32 738	Казахстан
33	33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,437	331813	145 002	Казахстан

34	**34**	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,023**	**318160**	**7 318**	**Казахстан**
35	**35**	**6103-0401-0203**	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**6,22**	**11734**	**72 985**	
			неучтенные ресурсы					
35.1	35.1	212-101-0611	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м3	6,3133	31969	201 830	Казахстан
36	**36**	**6103-0401-0205**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**31,7**	**6594**	**209 030**	
37	**37**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-5)**	**м2**	**31,1**	**5214**	**162 155**	
			неучтенные ресурсы					
37.1	37.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	71,53	120	8 584	

			Итого:				**5 683 834**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 502 302**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**744 653**	
			машины и механизмы	Тенге			**785 103**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**173 303**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 396 431**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**363**	

Всего **5 683 834**

		ЛС № 2-01-02-02. Конструктивная часть здания						
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**77,5**	**37009**	**2 868 198**	

			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	18,6	25569	475 583	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,45	67833	1 997 682	Казахстан

			Итого:				**5 341 534**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 288 032**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 139 095**	
			машины и механизмы	Тенге			**580 010**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**126 635**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 473 491**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**519**	

Всего	**5 341 534**
Всего по акту	**11 025 368**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	804 852
Итого с общеплощадочными затратами	**11 830 220**
Сметная прибыль (5%)	591 511
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**236 604**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**12 658 335**
Итого в прогнозных ценах 2024 г.	
2024 г. 2 квартал - 33% (Кпер = 1,036800000)	**4 330 973**

2024 г. 3 квартал - 67% (Кпер = 1,055700000)	**8 953 481**
Всего в прогнозных ценах 2024 г.	**13 284 454**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**12 405 168,54**
НДС (12%)	1 488 620,23
Итого	**13 893 788,77**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **А.А. Таласпаев**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Т.Ж. Досанов**

Рамазанов Р.Н.
слеп

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____ **Р. Н. Икласов**

Технический надзор:
ТОО "Qaz General Engineering"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **А.К. Апсалямов**

Авторский надзор:
ТОО "СК АБС Проект"
Эксперт авторского надзора

_____ **А.Б. Черкашин**