Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес : Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области.
Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.
Договор подряда (контракт): № 41 от 10.06.2022 года

Форма №3

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц от 24.11.2022 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 41 от 10.06.2022 года	Источник финансирования		организационно правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС	58 515 637,70	52 246 105,09							6 269 532,61	58 515 637,70
за месяц	58 515 637,70	52 246 105,09							6 269 532,61	58 515 637,70
аванс 30%	17 554 691,31	15 673 831,53							1 880 859,78	17 554 691,31
удержание 5 %	2 925 781,89	2 612 305,26							313 476,63	2 925 781,89
К оплате:	**38 035 164,50**	33 959 968,30							4 075 196,20	**38 035 164,50**

К оплате: Тридцать восемь миллионов тридцать пять тысяч сто шестьдесят четыре тенге, 50 тиын

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ **Конротбаев Н. З.**

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ 58VJE00036304)
_____ **Султанов С.М.**

Экз. подрядчика

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",РК Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041240006263**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",140000, Республика Казахстан, Павлодарская облать, город Павлодар, улица Бухар Жырау, дом № 349, к.4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050940013378**

Договор (контракт) 41 от 10.06.2022 г

Номер документа	Дата составления
300	29.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам по ул. Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Раздел: ГП, НВК, НСС, ТС			Одна услуга	1	58 515 637,70	58 515 637,70	6 269 532,61
				Итого	1	x	58 515 637,70	6 269 532,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шелекбаев Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2022

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская обл., г.Аксу, ул.Астана, 52**
(организация, адрес, телефон)

Подрядч **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Букар Жырау, 349, 4**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 41 от 10.06.2022 года

Акт выполненных работ № 1
за ноябрь месяц от 24.11.2022 г.
на Конструкции железобетонные (ТС)
Локальная смета 2-1-1

Основание РП
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Kmp и Kэм=1.12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3**	м3 грунта	478		169,34	160,63	80946	76781	--	15908	104603	
			НР - 72%; СП - 8%				8,71	37,51	4165	17930		7748		
2	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Kmp и Kэм=1.12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	29,8667		3079,94	--	91988	--	--	66231	170877	
			НР - 72%; СП - 8%				3079,94	--	91988	--		12658		
3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Kmp и Kэм=1.12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	478		268,64	257,16	128410	122922	263	25475	166196	
			НР - 72%; СП - 8%				10,93	63,09	5225	30157		12311		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	3.1	211-201-0707	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3**	м3	0,00012	0,05736	4608,00				264			
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Kmp и Kэм=1.12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	286,8		47,01	47,01	13482	13482	--	2879	17669	
			НР - 72%; СП - 8%				--	13,94	--	3996		1309		
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Kmp и Kэм=1.12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	23,9		1192,41	--	28499	--	--	20519	52939	
			НР - 72%; СП - 8%				1192,41	--	28499	--		3921		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%, СП - 8%			1192,41	–	28499	–		3921		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	310,7	244,50	116,89	75967	36318	–	40393	125668	
			НР - 72%, СП - 8%			127,61	52,95	39649	16452		9309		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				419292	249503	263	171405	637952	
								169526	68537	–	47256		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				419292					
		Материалы		тенге				263					
		Всего заработная плата		тенге					238063				
			Накладные расходы	тенге				171405					
			Сметная прибыль	тенге				47256					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				637953					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								162	
			Сметная заработная плата	тенге					238063				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				637953					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								162	
			Сметная заработная плата	тенге					238063				
			РАЗДЕЛ 2.Железобетонные работы										
7	8	225-203-0104 РСНБ РК 2022 прим.	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	31,8	71115,00	–	2261457	–	2261457	–	2442374	
			СП - 8%			–	–	–	–		180917		
8	9	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	21	35672,47	2967,94	749122	62326	551752	142445	962893	
			НР - 91%, СП - 8%			6430,67	1023,30	135044	21489		71325		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	8.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 21,315	24727,00				527056			
9	10	225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	21	110765,00	–	2326065	–	2326065	–	2512150	
			СП - 8%			–	–	–	–		186085		
10	11	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	409,2712	4478,93	6,60	1833096	2701	1755839	69961	2055302	
			НР - 93%, СП - 8%			182,17	1,64	74556	671		152245		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	11.1	212-401-0101	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,025 10,23178	17314,00				177153			
	11.2	235-201-0204	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	1,545 632,324004	862,00				545063			
	11.3	235-103-0505	**Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С. толщиной 5 мм**	м2	1,1 450,19832	2156,00				970628			
11	12	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,32	34453,69	13400,80	45479	17689	7278	27734	79070	
			НР - 99%, СП - 8%			15539,73	5682,90	20512	7501		5857		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	12.1	211-201-0706	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3**	м3	0,226 0,29832	4771,00				1423			
	12.2	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,133 0,17556	23074,00				4051			
	12.3	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 соот 3**	м3	0,004 0,00528	102092,00				539			
12	14	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	29165,00	–	58330	–	58330	–	62996	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				–	–	–	–		4666		
13	15	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	0,318		35672,47	2967,94	11344	943	8356	2157	14581	
			НР - 91%, СП - 8%				6430,67	1023,30	2045	325		1080		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,32277	24727,00				7981			
14	17	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Стремянка**	т	0,0322		1004968,00	–	32360	–	32360	–	34949	
			СП - 8%				–	–	–	–		2589		
15	18	244-202-0201 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л**	комплект	2		45988,00	–	91976	–	91976	–	99334	
			СП - 8%				–	–	–	–		7358		
16	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Монолитная вставка. Устройство**	м3	3,1		29473,69	1749,52	91368	5424	80033	6410	105601	
			НР - 91%, СП - 8%				1906,63	365,70	5911	1134		7822		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	20.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,162	23074,00				72960			
			Тепловая камера ТК1											
17	21	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	2,092		35672,47	2967,94	74627	6209	54965	14190	95923	
			НР - 91%, СП - 8%				6430,67	1023,30	13453	2141		7105		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	21.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,12338	24727,00				52505			
18	22	225-202-0105 РСНБ РК 2022 прим.	**Плита перекрытия каналов с отверстиями для лотков**	шт.	4		71275,00	–	285100	–	285100	–	307908	
			СП - 8%				–	–	–	–		22808		
19	23	225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	1,04		110765,00	–	115196	–	115196	–	124412	
			СП - 8%				–	–	–	–		9216		
20	24	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Лестницы**	т	0,18		1004968,00	–	180894	–	180894	–	195366	
			СП - 8%				–	–	–	–		14472		
21	25	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	15,3		8548,87	10,59	130798	162	125600	4722	146362	
			НР - 93%, СП - 8%				329,13	2,73	5036	42		10842		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	25.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,3825	17314,00				6623			
	25.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	47,277	862,00				40753			
	25.3	235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	м2	2,3	35,19	2156,00				75870			
22	28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,24		34752,69	13400,80	8341	3216	1395	5042	14454	
			НР - 99%, СП - 8%				15539,73	5682,90	3730	1364		1071		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	28.1	211-201-0806	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,226	0,05424	6094,00				331			
	28.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,03192	23074,00				737			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
	28.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,00096	102092,00				98			
23	29	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12		6269,00	–	75228	–	75228	–	81246	
			СП - 8%				–	–	–	–		6018		
24	30	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4		35152,00	–	140608	–	140608	–	151857	
			СП - 8%				–	–	–	–		11249		
25	31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,20084		1405158,01	1979,21	282212	398	208103	67233	377401	
			НР - 91%, СП - 8%				367012,80	855,69	73711	172		27956		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	31.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1	0,20084	1036166,00				208104			
26	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,45		4201,05	12,36	35499	104	19284	14661	54173	
			НР - 91%, СП - 8%				1906,63	–	16111	–		4013		
27	33	212-101-0717 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	м3	6,15		27660,00	–	170109	–	170109	–	183718	
			СП - 8%				–	–	–	–		13609		
28	34	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3		23074,00	–	53070	–	53070	–	57316	
			СП - 8%				–	–	–	–		4246		
29	35	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,2012		22870,51	2093,28	50343	4607	94	43347	101185	
			НР - 91%, СП - 8%				20735,23	904,67	45642	1991		7495		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	35.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,616336	150,00				92			
30	36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,728		389901,00	–	283848	–	283848	–	306556	
			СП - 8%				–	–	–	–		22708		
31	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02088		408502,00	–	8530	–	8530	–	9212	
			СП - 8%				–	–	–	–		682		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					9395000	103779	8895470	397902	10576339	
									395751	36830	–	783434		
		Стоимость общестроительных работ		тенге					9395000					
		Материалы		тенге					2812695					
		Всего заработная плата		тенге						432581				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					6082771					
			Накладные расходы	тенге					397902					
			Сметная прибыль	тенге					783434					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10576336					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277	
			Сметная заработная плата	тенге						432581				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					10576336					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277	
			Сметная заработная плата	тенге						432581				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									11214289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					565277					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						353282				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						105367				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							8895729			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Накладные расходы	тенге							569307		
			- Сметная прибыль	тенге							830690		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									11 214 289	
			Затраты на временные здания и сооружения 1,3%									145 786	
			Итого									11 360 075	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									227 202	
			Итого									**11 587 277**	
			тендерная скидка 4,99999984%									**579 363,83**	
			итого с тендерной скидкой									**11 007 913,17**	
			Налог на добавленную стоимость 12%									1 320 949,58	
			Всего по сметному расчету									**12 328 862,75**	

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор_____ **Шелекбаев Д.А.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель _____**Конротбаев Н. З.**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" (№ аттестата- KZ 58VJE00036304)
_____ **Султанов С.М.**

Авторский надзор:
ИП "ЦА НИПИ ТрансНефть" (ГСЛ № 010059)
_____ **Сарсенбаев А.А..**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская обл., г.Аксу, ул.Астана, 52**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Букар Жырау, 349, 4**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 41 от 10.06.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 2
за ноябрь месяц от 24.11.2022 г.
на Тепловые сети
Локальная смета 6-1-2

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети											
			Бесканальная прокладка тепловых сетей											
1	1	1124-0108-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,355		1729882,11	613242,41	614108	217701	10733	448885	1148033	
			НР - 99%, СП - 8%				1086406,33	190831,24	385674	67745		85039		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	1.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	47,8608	16,990584	158,00				2685			
	1.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0534	0,018957	278998,00				5289			
	1.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0034	0,001207	1031987,00				1246			
2	3	1124-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,005		1132155,39	375349,29	5661	1876	57	4296	10754	
			НР - 99%, СП - 8%				745644,85	122250,55	3728	611		797		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	21,388	0,10694	158,00				17			
	3.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0142	0,000071	278998,00				20			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
	3.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0016	0,000008	1031987,00				8			
3	4	241-402-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм / прим. Ст 133х4/250-2-ППУ-ПЭ с ОДК	м		563	17824,00	–	10034912	–	10034912	–	10837705	
			СП - 8%				–	–	–	–		802793		
4	5	241-402-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм /Ст 108х4/180-2-ППУ-ПЭ с ОДК	м		152,1	13203,00	–	2008176	–	2008176	–	2168830	
			СП - 8%				–	–	–	–		160654		
5	6	241-402-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм/Ст 45х3,5/140-2-ППУ-ПЭ с ОДК	м		6	6133,00	–	36798	–	36798	–	39742	
			СП - 8%				–	–	–	–		2944		
6	7	1124-0108-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.		4	29346,66	8568,76	117387	34275	1768	91419	225511	
			НР - 99%; СП - 8%				20335,99	2749,74	81344	10999		16704		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	7.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,8664	3,4656	158,00				548			
	7.2	261-107-0432	Ветошь	кг	0,44	1,76	119,00				209			
	7.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00064	0,00256	278998,00				714			
7	8	242-208-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП /прим. с воздушником Ст 200-32-2-ППУ-ПЭ-ПП, А=0,8	шт.		2	341756,00	–	683512	–	683512	–	738193	
			СП - 8%				–	–	–	–		54681		
8	9	242-208-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП / прим. с воздушником Ст 108х4/200-32-2-ППУ-ПЭ-ПП, Аст	шт.		2	341756,00	–	683512	–	683512	–	738193	
			СП - 8%				–	–	–	–		54681		
9	10	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.		4	21293,35	5333,64	85173	21334	1071	69193	166716	
			НР - 99%; СП - 8%				15691,98	1781,11	62768	7124		12349		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	10.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5064	2,0256	158,00				320			
	10.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00136	278998,00				379			
	10.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00004	0,00016	1031987,00				165			
10	11	242-208-0202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП/ прим. Ст45х3,5/140-2-ППУ-ПЭ-НП, А=1,6	шт.		2	65233,00	–	130466	–	130466	–	140903	
			СП - 8%				–	–	–	–		10437		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
11	12	242-208-0202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП/ прим. Ст45х3,5/140-2-ППУ-ПЭ-НП, А=0,7	шт.	2		65233,00	–	130466	–	130466	–	140903	
			СП - 8%				–	–	–	–		10437		
12	13	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	20		26494,34	2167,14	529887	43343	14278	481394	1092183	
			НР - 99%; СП - 8%				23613,28	699,54	472266	13991		80902		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	13.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,1332	22,664	158,00				3581			
	13.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00126	0,0252	278998,00				7031			
	13.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00008	0,0016	1031987,00				1651			
13	14	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	4		22704,18	1687,03	90817	6748	2178	83603	188374	
			НР - 99%; СП - 8%				20472,86	639,02	81891	2556		13954		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	14.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1	4	158,00				632			
	14.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00079	0,00316	278998,00				882			
	14.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00007	0,00028	1031987,00				289			
14	15	241-405-0205 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм /прим. 133х5мм с ОДК	шт.	16		43893,00	–	702288	–	702288	–	758471	
			СП - 8%				–	–	–	–		56183		
15	16	241-405-0204 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм/прим.108х5мм с ОДК	шт.	2		34191,00	–	68382	–	68382	–	73853	
			СП - 8%				–	–	–	–		5471		
16	19	1124-0105-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	4		23065,25	6279,96	92261	25120	3499	70195	175452	
			НР - 99%; СП - 8%				15910,50	1815,41	63642	7262		12996		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	19.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,09	0,36	7202,00				2593			
	19.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00046	0,00184	278998,00				513			
17	21	241-410-0108 РСНБ РК 2022	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм / прим. тип 2 с ОДК	шт.	4		76948,00	–	307792	–	307792	–	332415	
			СП - 8%				–	–	–	–		24623		
18	23	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	700		7,85	0,87	5492	609	–	3712	9941	
			НР - 73%; СП - 8%				6,98	0,39	4883	273		736		
19	24	249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	700		635,00	–	444500	–	444500	–	480060	
			СП - 8%				–	–	–	–		35560		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
20	25	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	238		26494,34	2167,14	6305654	515780	169912	5728588	12996981	
			НР - 99%; СП - 8%				23613,28	699,54	5619962	166491		962739		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	25.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,1332	269,7016	158,00				42613			
	25.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00126	0,29988	278998,00				83666			
	25.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00008	0,01904	1031987,00				19649			
21	26	241-407-0116 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм / прим. тип 2 с ОДК	шт.	2		25906,00	–	51812	–	51812	–	55957	
			СП - 8%				–	–	–	–		4145		
22	27	241-413-0108 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм / прим. тип 2	шт.	2		18491,00	–	36982	–	36982	–	39941	
			СП - 8%				–	–	–	–		2959		
23	28	241-414-0108 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм/ прим. тип 2	шт.	2		41470,00	–	82940	–	82940	–	89575	
			СП - 8%				–	–	–	–		6635		
24	29	241-414-0107 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм / прим. тип 2	шт.	4		34074,00	–	136296	–	136296	–	147200	
			СП - 8%				–	–	–	–		10904		
25	30	241-117-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Заглушка металлическая диаметром 45 мм	шт.	4		1368,00	–	5472	–	5472	–	5910	
			СП - 8%				–	–	–	–		438		
26	31	245-601-0801 РСНБ РК 2022 прим.	Защитный экран ф108	шт.	2		23394,00	–	46788	–	46788	–	50531	
			СП - 8%				–	–	–	–		3743		
27	32	245-601-0802 РСНБ РК 2022 прим.	Защитный экран ф133	шт.	2		27039,00	–	54078	–	54078	–	58404	
			СП - 8%				–	–	–	–		4326		
28	33	245-601-0801 РСНБ РК 2022 прим.	Защитный экран ф45	шт.	2		23394,00	–	46788	–	46788	–	50531	
			СП - 8%				–	–	–	–		3743		
29	34	1126-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов 133/250 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов	шт. арматуры и фланцевых соединений	94		34820,68	596,16	3273144	56039	2161323	809311	4409051	
			НР - 76%; СП - 8%				11231,72	96,82	1055782	9101		326596		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	34.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной	кг	3,547	333,418	6088,00				2029849			
	34.2	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,082	7,708	15739,00				121316			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
30	35	1126-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов 108/200 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов	шт. арматуры и фланцевых соединений	69		34820,68	596,16	2402627	41135	1586503	594069	3236431	
			НР - 76%; СП - 8%				11231,72	96,82	774989	6681		239736		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	35.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной	кг	3,547	244,743	6088,00				1489995			
	35.2	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,082	5,658	15739,00				89051			
31	36	1126-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов 45/140 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов	шт. арматуры и фланцевых соединений	8		24374,48	417,32	194996	3338	128760	48214	262667	
			НР - 76%; СП - 8%				7862,20	67,78	62898	542		19457		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	36.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной	кг	2,4829	19,8632	6088,00				120927			
	36.2	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,0574	0,4592	15739,00				7227			
32	37	241-704-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Т-образный ключ	шт.	1		5388,00	–	5388	–	5388	–	5819	
			СП - 8%				–	–	–	–		431		
33	38	234-204-0102 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	22		2100,00	–	46200	–	46200	–	49896	
			СП - 8%				–	–	–	–		3696		
34	39	241-704-0101 РСНБ РК 2022	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм/ прим.стенового ввода СВ-200	шт.	8		5388,00	–	43104	–	43104	–	46552	
			СП - 8%				–	–	–	–		3448		
35	40	241-704-0102 РСНБ РК 2022	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм/ прим.стенового ввода СВ-250	шт.	4		7304,00	–	29216	–	29216	–	31553	
			СП - 8%				–	–	–	–		2337		
36	44	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Краны крановые. Установка	шт.	2		386,27	–	773	–	279	484	1357	
			НР - 98%; СП - 8%				246,77	–	494	–		100		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	44.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2	120,00				240			
37	45	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2		12060,00	–	24120	–	24120	–	26050	
			СП - 8%				–	–	–	–		1930		
38	46	1116-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	6		10464,71	127,85	62788	767	49504	12604	81423	
			НР - 98%; СП - 8%				2086,11	57,35	12517	344		6031		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	46.1	261-301-0249	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	1	6	8205,00				49230			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
39	47	1116-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,06	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5		2547,02	16,44	16556	107	11720	4680	22935	
			НР - 98%; СП - 8%				727,47	7,25	4729	47		1699		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	47.1	261-301-0245	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	1	6,5	1798,00				11687			
40	48	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	6		5633,00	–	33798	–	33798	–	36502	
			СП - 8%				–	–	–	–		2704		
41	49	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	6,5		1480,00	–	9620	–	9620	–	10390	
			СП - 8%				–	–	–	–		770		
42	50	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	14		22704,18	1687,03	317859	23618	7621	292611	659307	
			НР - 99%; СП - 8%				20472,86	639,02	286620	8946		48838		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	50.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1	14	158,00				2212			
	50.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00079	0,01106	278998,00				3086			
	50.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00007	0,00098	1031987,00				1011			
43	51	241-405-0108 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм /прим. 133х5,0мм/	шт.	3		44447,00	–	133341	–	133341	–	144008	
			СП - 8%				–	–	–	–		10667		
44	55	241-116-0112 РСНБ РК 2022 прим.	Штуцер для ответвления 133х4-45х2,5-1,6-ТС-592-062	шт.	2		3657,00	–	7314	–	7314	–	7899	
			СП - 8%				–	–	–	–		585		
45	56	241-116-0107 РСНБ РК 2022 прим.	Штуцер для ответвления 45х2,5-45х2,5-1,6-ТС-592-057	шт.	2		1214,00	–	2428	–	2428	–	2622	
			СП - 8%				–	–	–	–		194		
			Клапаны для дренажных трубопроводов											
46	57	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		3040,17	157,68	6080	315	607	5129	12106	
			НР - 98%; СП - 8%				2578,82	38,18	5158	76		897		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	57.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	41747,00				167			
	57.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165506,00				364			
47	58	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2		1620,00	–	3240	–	3240	–	3499	
			СП - 8%				–	–	–	–		259		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					30150992	992105	20179542	8748387	42011329	
									8979345	302789	–	3111948		
		Стоимость монтажных работ		тенге					5492					
		Всего заработная плата		тенге						5156				
			Накладные расходы	тенге					3712					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	тенге				736					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				9940					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	тенге					5156				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				30059303					
		Материалы		тенге				4087701					
		Всего заработная плата		тенге					9253613				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				16029729					
			Накладные расходы	тенге				8721778					
			Сметная прибыль	тенге				3102485					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				41883566					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4550	
			Сметная заработная плата	тенге					9253613				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				86197					
		Материалы		тенге				62110					
		Всего заработная плата		тенге					23365				
			Накладные расходы	тенге				22897					
			Сметная прибыль	тенге				8727					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				117821					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13	
			Сметная заработная плата	тенге					23365				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				42011327					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4567	
			Сметная заработная плата	тенге					9282134				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								42011327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				8979345					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					992105				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					302789				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						20179540			
			- Накладные расходы	тенге							8748387		
			- Сметная прибыль	тенге							3111948		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									42 011 327	
			Затраты на временные здания и сооружения 1,3%									546 147	
			Итого									42 557 474	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									851 149	
			Итого									**43 408 623**	
			тендерная скидка 4,99999984%									**2 170 431,08**	
			итого с тендерной скидкой									**41 238 191,92**	
			Налог на добавленную стоимость 12%									4 948 583,03	
			Всего по сметному расчету									**46 186 774,95**	

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ **Конратбаев Н. З.**

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ 58VJE00036304)
_____ **Султанов С.М.**

Авторский надзор:
ГА ЦНИП "ТрансНефть" (ГСЛ № 010059)
_____ **Сарсенбаев А.А..**