Наименование строительства и его адрес : Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области.
Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.
Договор подряда (контракт): № 41 от 10.06.2022 года

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц от 28.07.2023 г.

			код заказчика	код подрядчика	Договор № 41 от 10.06.2022 года		Источник финансирования		организационно правовая форма	
									ТОО	
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.	152 891 000,39	19 345 992,88							2 321 519,15	21 667 512,03
за месяц	21 667 512,03	19 345 992,88							2 321 519,15	21 667 512,03
аванс 30%	6 500 253,61	5 803 797,87							696 455,74	6 500 253,61
удержание 5 %	1 083 375,60	967 299,64							116 075,96	1 083 375,60
К оплате:	**14 083 882,82**	12 574 895,37							1 508 987,45	**14 083 882,82**

К оплате: Четырнадцать миллионов восемьдесят три тысячи восемьсот восемдесят две тенге, 82 тиын

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ 04VJE00041641)
_____ **Даирбаев Ж.Р.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

И.О Руководитель _____ **Бекбергенов Р.К.**

Форма по приложению 3-1
индустрии и
инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская обл., г.Аксу, ул.Астана, 52**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, РК,Акмолинская область, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихана Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 41 от 10.06.2022 года

Акт выполненных работ № 9
за июль месяц от 28.07.2023 г.
на Благоустройство и озеленение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Асфальтовое покрытие подъездов, тратуаров											
			ТИП 1. ПРОЕЗД											
1	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1173,7		11,27	11,27	13228	13228	--	2408	16887	
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,85	--	3345		1251		
2	6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	176,055		5791,23	1480,74	1019575	260692	721004	109924	1219859	
			НР - 108%; СП - 8%				215,15	362,97	37879	63903		90360		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1		211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,22	214,7871	3355,00				720611			
2.2		217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,07	12,32385	32,00				394			
3	7	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	117,37		2563,51	2232,74	300879	262057	262	109963	443709	
			НР - 108%; СП - 8%				328,53	538,96	38560	63258		32867		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1		217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,07	8,2159	32,00				263			
4	8	211-201-0707 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3**	м3	117,37		4608,00	--	540841	--	540841	--	584108	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		43267		
5	9	1127-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (общ. толщ 6 см). Устройство**	м2 покрытия	1173,7		2540,89	52,39	2982248	61490	2708630	252029	3493019	
			НР - 108%; СП - 8%				180,73	18,09	212128	21232		258742		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1		212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,107	125,5859	20640,00				2592093			
5.2		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,70422	165488,00				116540			
6	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=3	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0103**	м2 покрытия	1173,7		897,34	--	1053212	--	896413	169343	1320359	
			НР - 108%; СП - 8%				133,59	--	156799	--		97804		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1		212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0363	42,60531	21040,00				896416			
7	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (общ. толщ 4 см). Устройство**	м2 покрытия	1173,7		1896,44	4,23	2225850	4964	1896430	352415	2784526	
			НР - 108%; СП - 8%				276,44	1,58	324456	1854		206261		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	5,8685	2844,00				16690			
7.2		212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0714	83,80218	21040,00				1763198			
7.3		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,70422	165488,00				116540			
8	12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	1173,7		598,23	--	702145	--	597612	112895	880243	
			НР - 108%; СП - 8%				89,06	--	104533	--		65203		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1		212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0242	28,40354	21040,00				597610			
			ТИП 2. ТРАТУАР											
9	13	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	428,1		11,27	11,27	4825	4825	--	878	6160	
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,85	--	1220		456		
10	14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	42,81		5791,23	1480,74	247923	63391	175321	26729	296625	
			НР - 108%; СП - 8%				215,15	362,97	9211	15539		21972		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	52,2282	3355,00				175226			
10.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	2,9967	32,00				96			
11	15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	21,405		1645,11	1428,36	35214	30574	35	13024	52097	
			НР - 108%; СП - 8%				215,15	348,24	4605	7454		3859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	1,07025	32,00				34			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
12	16	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	21,405		4171,00	--	89280	--	89280	--	96422	
			СП - 8%				--	--	--	--		7142		
13	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (общ. толщ. 40мм). Устройство	м2 стяжки	428,1		1005,42	34,86	430421	14923	203870	207095	688517	
			НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	211628	8686		51001		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	8,73324	23289,00				203388			
14	18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	428,1		523,37	23,85	224056	10210	203391	15228	258427	
			НР - 94%; СП - 8%				24,42	13,42	10455	5745		19143		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
14.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	8,73324	23289,00				203388			
15	19	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Дорожки и площадки из тратуарных плит. Устройство с подготовкой	м2	428,1		2709,88	248,17	1160100	106242	2016	963689	2293692	
			НР - 88%; СП - 8%				2457,00	101,05	1051842	43260		169903		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
15.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0016	0,68496	2844,00				1948			
16	20	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	436,662		2308,00	--	1007816	--	1007816	--	1088441	
			СП - 8%				--	--	--	--		80625		
			БОРДЮРЫ											
17	23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	725,5		2814,41	44,11	2041858	32002	1170449	920961	3199845	
			НР - 108%; СП - 8%				1157,00	18,38	839407	13335		237026		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	42,8045	24727,00				1058427			
18	24	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	20,3515		35502,00	--	722519	--	722519	--	780321	
			СП - 8%				--	--	--	--		57802		
19	25	1107-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 прим.	Бордюрные пандусы. Установка	шт. сборных конструкций	3		11486,62	5887,16	34460	17662	855	23208	62281	
			НР - 118%; СП - 8%				5314,40	1241,54	15943	3725		4613		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0052	0,0156	24727,00				386			
19.2		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,006	0,018	22413,00				403			
20	26	222-301-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Бордюрные пандусы	м2	4,5		29456,00	--	132552	--	132552	--	143156	
			СП - 8%				--	--	--	--		10604		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					14969002	882260	11069296	3279789	19708694	
									3017446	252556	--	1459901		
		Стоимость общестроительных работ		тенге					14969002					
		Материалы		тенге					8576289					
		Всего заработная плата		тенге						3270002				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2493008					
			Накладные расходы	тенге					3279789					
			Сметная прибыль	тенге					1459901					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					19708692					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2037	
			Сметная заработная плата	тенге						3270002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				19708692					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2037	
			Сметная заработная плата	тенге					3270002				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**19708692**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3017446					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					882260				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					252556				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11069297			
			- Накладные расходы	тенге							3279789		
			- Сметная прибыль	тенге							1459901		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**19 708 692**	
			Затраты на временные здания и сооружения 1,3%									256 213	
			Итого									**19 964 905**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									399 298	
			Итого									**20 364 203**	
			договорная скидка 4,99999984%									1 018 210,12	
			итого с договорной скидкой									**19 345 992,88**	
			Налог на добавленную стоимость 12%									2 321 519,15	
			Всего по сметному расчету									**21 667 512,03**	

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

И.О. Руководителя _____ **Бекбергенов Р.К.**

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ 04VJE00041641)
_____ **Даирбаев Ж.Р.**

Авторский надзор:
ПА НИПИ "ТрансНефть"
_____ **Сарсенбаев А.А..**