Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес : Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.
Договор подряда (контракт): № 41 от 10.06.2022 года

Форма №3

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц от 25.08.2023 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 41 от 10.06.2022 года	Источник финансирования		организационно правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.	175 446 969,74	20 139 258,35								
за месяц	22 555 969,35	20 139 258,35							2 416 711,00	22 555 969,35
аванс 30%	6 766 790,81	6 041 777,50							2 416 711,00	22 555 969,35
удержание 5 %	1 127 798,47	1 006 962,92							725 013,30	6 766 790,81
К оплате:	**14 661 380,07**	13 090 517,93							120 835,55	1 127 798,47
									1 570 862,14	**14 661 380,07**

К оплате: Четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят тенге, 07 тиын

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ **Бекбергенов Р.К.**

Технический надзор:
ГОО "Бестау-С" (№ аттестата- KZ 04VJE00041641)
_____ **Даирбаев Ж.Р.**

Форма по приложению 3-1
индустрии и
инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская обл., г.Аксу, ул.Астана, 52**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, РК,Акмолинская область, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихана Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 41 от 10.06.2022 года

Акт выполненных работ № 10
за август месяц от 25.08.2023 г.
на Система оперативно-дистанционного контроля, СОДК (ТС)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1124-0108-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля**											
			НР - 99%; СП - 8%	терминал	2		1051,67	0,89	2103	2	28	2053	4488	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1036,40	0,40	2073	1		332		
1.1	1.1	261-107-0961	**Бирки маркировочные**	100 шт.	0,01	0,02	1438,00				29			
2	2	245-403-0201 РСНБ РК 2022	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11**											
			СП - 8%	шт.	2		13371,00	--	26742	--	26742	--	28881	
							--	--	--	--		2139		
3	3	1124-0108-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля**											
			НР - 99%; СП - 8%	терминал	1		844,63	0,89	845	--	16	821	1800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				829,36	0,40	829	--		133		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
3.1	3.1	261-107-0961	**Бирки маркировочные**	100 шт.	0,01	0,01	1438,00				14			
4	4	245-403-0203 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1		22131,00	--	22131	--	22131	--	23901	
			СП - 8%				--	--	--	--		1770		
5	5	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2		97800,66	--	195601	--	187263	8254	220164	
			НР - 99%; СП - 8%				4168,88	--	8338	--		16308		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	5.1	245-403-0101	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	шт.	1	2	91288,00				182576			
6	6	1124-0108-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1		54899,53	5,08	54900	5	54419	471	59801	
			НР - 99%; СП - 8%				476,07	--	476	--		4430		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1	6.1	245-403-0102	**Ковер настенный КНС системы ОДК**	шт.	1	1	54404,00				54404			
7	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30		253,61	--	7608	--	1719	4240	12796	
			НР - 72%; СП - 8%				196,31	--	5889	--		948		
8	8	243-122-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,02		445041,00	--	8901	--	8901	--	9613	
			СП - 8%				--	--	--	--		712		
9	9	243-122-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66	км	0,01		680803,00	--	6808	--	6808	--	7353	
			СП - 8%				--	--	--	--		545		
10	10	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка	м	15		59,05	0,43	886	6	78	580	1583	
			НР - 72%; СП - 8%				53,50	0,20	802	3		117		
11	11	241-207-1001 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	15		277,00	--	4155	--	4155	--	4487	
			СП - 8%				--	--	--	--		332		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									374865	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					18407					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						13				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						4				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							312258			
			- Накладные расходы	тенге								16419		
			- Сметная прибыль	тенге								27766		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:										374 865	
			Затраты на временные здания и сооружения 1,3%										4 873	
			Итого										379 738	
			Непредвиденные работы и затраты 2%										7 595	
			Итого										387 333	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			договорная скидка 4,99999984%										19 366,65	
			итого с договорной скидкой										367 966,35	
			Налог на добавленную стоимость 12%										44 155,96	
			Всего по сметному расчету										412 122,31	

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____**Букенов Ж.Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель_____**Бекбергенов Р.К.**

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ.04VJE00041641)

_____**Даирбаев Ж.Р.**

Авторский надзор:
ПАО НИИ "ТрансНефть"

_____**Сарсенбаев А.А..**

Форма по приложению 3-1
индустрии и
инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская обл., г.Аксу, ул.Астана, 52**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, РК,Акмолинская область, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихана Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 41 от 10.06.2022 года

Акт выполненных работ № 11
за июль месяц от 25.08.2023 г.
на Благоустройство и озеленение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	1967		11,27	11,27	22168	22168	--	4037	28302	
							--	2,85	--	5606		2096		
2	2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1967		98,29	98,29	193336	193336	--	40802	252869	
							--	28,81	--	56669		18731		
3	3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1967		59,96	59,96	117941	117941	--	24883	154251	
							--	17,57	--	34560		11426		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1967		244,50	116,89	480937	229923	--	255720	795590	
							127,61	52,95	251014	104153		58933		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					814382	563368	--	325443	1231011	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					251014	200988	--	91186		
		Всего заработная плата		тенге					814382					
			Накладные расходы	тенге						452002				
			Сметная прибыль	тенге					325443					
									91186					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1231009					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									333	
			Сметная заработная плата	тенге						452002				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1231009					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									333	
			Сметная заработная плата	тенге						452002				

РАЗДЕЛ 2.Асфальтовое покрытие подъездов, тратуаров

ТИП 1. ПРОЕЗД

5	5	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		1173,7	11,27	11,27	13228	13228	--	2408	16887	
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,85	--	3345		1251		
6	6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		176,055	5791,23	1480,74	1019575	260692	721004	109924	1219859	
			НР - 108%; СП - 8%				215,15	362,97	37879	63903		90360		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
6.1		211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,22	214,7871	3355,00				720611			
6.2		217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,07	12,32385	32,00				394			
7	7	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		117,37	2563,51	2232,74	300879	262057	262	109963	443709	
			НР - 108%; СП - 8%				328,53	538,96	38560	63258		32867		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
7.1		217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,07	8,2159	32,00				263			
8	8	211-201-0707 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3**	м3		117,37	4608,00	--	540841	--	540841	--	584109	
			СП - 8%				--	--	--	--		43268		
9	9	1127-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (общ. толщ 6 см). Устройство**	м2 покрытия		1173,7	2540,89	52,39	2982248	61490	2708630	252029	3493019	
			НР - 108%; СП - 8%				180,73	18,09	212128	21232		258742		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
9.1		212-501-0103	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	0,107	125,5859	20640,00				2592093			
9.2		216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0006	0,70422	165488,00				116540			
10	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=3	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0103**	м2 покрытия		1173,7	897,34	--	1053212	--	896413	169343	1320359	
			НР - 108%; СП - 8%				133,59	--	156799	--		97804		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
10.1		212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	0,0363	42,60531	21040,00				896416			
11	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (общ. толщ 4 см). Устройство**	м2 покрытия		1173,7	1896,44	4,23	2225850	4964	1896430	352415	2784526	
			НР - 108%; СП - 8%				276,44	1,58	324456	1854		206261		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
11.1		211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,005	5,8685	2844,00				16690			
11.2		212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	0,0714	83,80218	21040,00				1763198			
11.3		216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0006	0,70422	165488,00				116540			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	1173,7		598,23	--	702143	--	597613	112895	880245	
			НР - 108%; СП - 8%				89,06	--	104530	--		65207		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1		212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I**	т	0,0242	28,40354	21040,00				597610			
			ТИП 2. ТРАТУАР											
13	13	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	234,82		11,27	11,27	2646	2646	--	481	3377	
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,85	--	669		250		
14	20	255-102-0201 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	698,6592		-2308,00	--	-1612505	--	-1612505	--	-1741505	
			СП - 8%				--	--	--	--		-129000		
			ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ											
15	21	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Дорожки и площадки из тактильных плит. Устройство с подготовкой**	м2	5,2272		2709,88	248,17	14165	1297	25	11767	28007	
			НР - 88%; СП - 8%				2457,00	101,05	12843	528		2075		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
15.1		211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0016	0,008364	2844,00				24			
16	22	251-104-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	м2	5,2272		8659,00	--	45262	--	45262	0	48884	
			СП - 8%				--	--	--	--		3622		
			БОРДЮРЫ											
17	23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	725,5		2814,41	44,11	2041854	32002	1170449	920960	3199844	
			НР - 108%; СП - 8%				1157,00	18,38	839404	13335		237029		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1		212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,059	42,8045	24727,00				1058427			
18	24	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	14,6485		-35502,00	--	-520051	--	-520051	0	-561656	
			СП - 8%				--	--	--	--		-41605		
19	26	222-301-0201 РСНБ РК 2022 прим.	**Бордюрные пандусы**	м2	7,74		-29456,00	--	-227989	--	-227989	--	-246228	
			СП - 8%				--	--	--	--		-18239		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					8581364	638376	6216384	2042185	11473436	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1726605	168124	--	849892		
		Материалы		тенге					8581364					
		Всего заработная плата		тенге					7990827					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						1894729				
			Накладные расходы	тенге					-1774442					
			Сметная прибыль	тенге					2042187					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					849884					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11473435					
			Сметная заработная плата	тенге									1163	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						1894729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11473435					
			Сметная заработная плата	тенге									1163	
										1894729				

РАЗДЕЛ 3.Озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	27	1147-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	м2	3215	17,01	17,01	54687	54688	--	14259	74462	
			НР - 88%; СП - 8%			--	5,04	--	16204		5516		
21	29	1147-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Участок для озеленения. Очистка участка от мусора**	м2	3215	55,23	--	177555	--	--	156249	360508	
			НР - 88%; СП - 8%			55,23	--	177555	--		26704		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				232242	54688	--	170508	434970	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				177555	16204	--	32220		
		Всего заработная плата		тенге				232242					
			Накладные расходы	тенге				170508	193759				
			Сметная прибыль	тенге				32220					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				434970					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150	
			Сметная заработная плата	тенге					193759				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				434970					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150	
			Сметная заработная плата	тенге					193759				
			РАЗДЕЛ 4.МАФы										
			Детская площадка										
22	35	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	385,11	11,27	11,27	4340	4340	--	789	5540	
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,85	--	1098		410		
23	36	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	57,7665	2563,51	2232,74	148085	128978	129	54121	218382	
			НР - 108%; СП - 8%			328,53	538,96	18978	31134		16176		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1		217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,07 4,043655	32,00				129			
24	37	211-201-0706 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3**	м3	57,7665	4771,00	--	275604	--	275604	--	297653	
			СП - 8%			--	--	--	--		22049		
25	41	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	385,11	14498,47	35,16	5583506	13540	5188229	417393	6480972	
			НР - 108%; СП - 8%			991,24	12,30	381736	4737		480073		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1		233-102-0302	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	1,02 392,8122	8723,00				3426501			
25.2		261-105-0650	**Клей двухкомпонентный из полиуретана**	кг	1,02 392,8122	4441,00				1744479			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				6011537	146860	5463962	472303	7002547	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				400716	36969	--	518709		
		Материалы		тенге				6011537					
		Всего заработная плата		тенге				5188358					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					437685				
			Накладные расходы	тенге				275604					
			Сметная прибыль	тенге				472304					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				518706					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7002547				288	
			Сметная заработная плата	тенге					437685				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				7002547					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288	
			Сметная заработная плата	тенге					437685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**20141964**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**2555890**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1403292**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**422285**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**11680347**			
			- Накладные расходы	тенге							**3010440**		
			- Сметная прибыль	тенге							**1491996**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**20 141 964**	
			Затраты на временные здания и сооружения 1,3%									261 846	
			Итого									**20 403 810**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									408 076	
			Итого									**20 811 886**	
			договорная скидка 4,99999984%									1 040 594,28	
			итого с договорной скидкой									**19 771 292,00**	
			Налог на добавленную стоимость 12%									2 372 555,04	
			Всего по сметному расчету									**22 143 847,04**	

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ **Бекбергенов Р.К.**

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата- KZ 04VJE00041641)
_____ **Данрбаев Ж.Р.**

Авторский надзор:
ЦА НИПИ "ТрансНефть"
_____ **Сарсенбаев А.А..**