Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес : Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области.
Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.
Договор подряда (контракт): № 41 от 10.06.2022 года

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц от 25.08.2023 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 41 от 10.06.2022 года	Источник финансирования		организационно правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.	195 967 103,91	18 321 548,37							2 198 585,80	20 520 134,17
за месяц	20 520 134,17	18 321 548,37							2 198 585,80	20 520 134,17
аванс 30%	6 156 040,25	5 496 464,51							659 575,74	6 156 040,25
удержание 5 %	1 026 006,71	916 077,42							109 929,29	1 026 006,71
К оплате:	**13 338 087,21**	11 909 006,44							1 429 080,77	**13 338 087,21**

К оплате: Тренадцать миллионовтриста тридцать восемь тысяч восемдесят семь тенге, 21 тиын

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378 "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

И.О Руководитель _____ **Бекбергенов Р.К.**

Технический надзор:
ТОО "Бостау - С" (№ аттестата- KZ 04VJE00041641)
_____ **Дайрбаев Ж.Р.**

Форма по приложению 3-1,
индустрии и
инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская обл., г.Аксу, ул.Астана, 52**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, РК,Акмолинская область, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихана Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам по ул.Донентаева, 44, 46 в городе Аксу Павлодарской области. Разделы: ГП, НВК, НСС, ТС.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 41 от 10.06.2022 года

Акт выполненных работ № 12
за август месяц от 25.08.2023 г.
на Корректировочная смета №2

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ДОБАВИТЬ											
			Асфальтовое покрытие подъездов, тратуаров											
			ТИП 1. ПРОЕЗД											
1	1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		410	11,27	11,27	4621	4620	--	841	5899	
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,85	--	1168		437		
2	2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		614,6	5791,23	1480,74	3559291	910062	2516997	383739	4258472	
			НР - 108%; СП - 8%				215,15	362,97	132232	223081		315442		
3	3	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		41	2563,51	2232,74	105104	91542	92	38412	154998	
			НР - 108%; СП - 8%				328,53	538,96	13470	22097		11481		
4	4	211-201-0707 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3**	м3		41	4608,00	--	188928	--	188928	--	204042	
			СП - 8%				--	--	--	--		15114		
5	5	211-201-0706 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3**	м3		555,779	4771,00	--	2651622	--	2651622	--	2863752	
			СП - 8%				--	--	--	--		212130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1127-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (общ. толщ 6 см). Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	410	2540,89 180,73	52,39 18,09	1041767 74101	21480 7417	946186	88039 90384	1220191	
7	7	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	410	897,34 133,59	-- --	367911 54773	-- --	313138	59155 34165	461232	
8	8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (общ. толщ 4 см). Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	410	1896,44 276,44	4,23 1,58	777540 113340	1734 648	662466	123107 72052	972698	
9	9	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	410	598,23 89,06	-- --	245275 36516	-- --	208759	39437 22777	307489	
		ТРОТУАР ИЗ АСФАЛЬТА											
10	10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Площадь. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	389,268	11,27 --	11,27 2,85	4387 --	4387 1109	--	799 415	5601	
11	11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	58,3901	5791,23 215,15	1480,74 362,97	338151 12563	86461 21194	239127	36457 29969	404577	
12	12	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	71,232	8987,27 4383,28	1413,91 572,72	640181 312230	100716 40796	227235	331844 77762	1049787	
13	13	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	38,9269	8369,59 328,53	2232,74 538,96	325802 12789	86914 20980	226099	36470 28982	391254	
14	14	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	389,268	1896,44 276,44	4,23 1,58	738223 107609	1647 615	628967	116882 68408	923513	
15	15	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	389,268	598,23 89,06	-- --	232873 34669	-- --	198204	37443 21625	291941	
		БОРДЮРЫ											
16	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	392	2814,41 1157,00	44,11 18,38	1103251 453546	17291 7205	632414	497611 128069	1728931	
17	17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	10,99	35502,00 --	-- --	390167 --	-- --	390167	-- 31213	421380	
					МАФы								
		Детская площадка											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	385,11	2275,49 33,95	241,77 36,65	876313 13073	93108 14114	770132	29363 72454	978130	
			ПЕРЕНОС КАБЕЛЯ										
			Земляные работы										
19	19	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ков шом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	114	247,93 --	247,93 99,06	28264 --	28264 11293	--	8131 2912	39306	
20	20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	95	54,83 --	54,83 16,26	5209 --	5209 1545	--	1112 506	6827	
21	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	95	244,50 127,61	116,89 52,95	23228 12123	11104 5030	--	12350 2846	38425	
22	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19	54,83 --	54,83 16,26	1042 --	1042 309	--	222 101	1366	
23	23	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	19	2844,00 --	-- --	54036 --	-- --	54036	-- 4323	58359	
			КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10кВ										
			ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБЕЛЯ										
24	24	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж существующего кабеля. Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	190	35,34 35,34	-- --	6714 6714	-- --	--	4834 924	12472	
			ПРОКЛАДКА НОВОГО КАБЕЛЯ										
25	25	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	190	177,41 117,79	-- --	33707 22379	-- --	11328	16113 3986	53806	
26	26	243-101-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10 *СП - 8%*	км	0,19	4324410,00 --	-- --	821638 --	-- --	821638	-- 65731	887369	
27	27	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Трубопровод полиэтиленовый для каб ельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	190	403,49 173,90	226,42 68,97	76663 33041	43019 13104	603	33224 8791	118678	
28	28	241-207-1305 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спира льная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, DN/OD 112 *СП - 8%*	м	190	2781,00 --	-- --	528390 --	-- --	528390	-- 42271	570661	
			ТРАНШЕЯ										
29	29	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Кабель проложенный в тран шее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	190	314,03 117,79	196,24 82,46	59665 22379	37285 15667	--	27394 6965	94023	
30	30	213-101-0301 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пуст отелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 м арки М100	1000 шт.	1,584	81757,00	--	129503	--	129503	--	139863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--	--	10360		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				15359466	1545885	12346031	1922979	18665042	
								1467547	407372	--	1382595		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				176749					
			Материалы	Тенге				11930					
			Всего заработная плата	Тенге					113284				
			Накладные расходы	Тенге				81565					
			Сметная прибыль	Тенге				20666					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				278980					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64	
			Сметная заработная плата	Тенге					113284				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15182717					
			Материалы	Тенге				7569818					
			Всего заработная плата	Тенге					1761635				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4764284					
			Накладные расходы	Тенге				1841414					
			Сметная прибыль	Тенге				1361929					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18386060					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1094	
			Сметная заработная плата	Тенге					1761635				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18665040					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1158	
			Сметная заработная плата	Тенге					1874919				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18665040	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1467547					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1545885				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					407372				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12346032			
			- Накладные расходы	Тенге							1922979		
			- Сметная прибыль	Тенге							1382595		

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									18 665 040	
			Затраты на временные здания и сооружения 1,3%									242 646	
			Итого									18 907 686	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									378 154	
			Итого									19 285 840	
			договорная скидка 4,99999984%									964 291,63	
			итого с договорной скидкой									18 321 548,37	
			Налог на добавленную стоимость 12%									2 198 585,80	
			Всего по сметному расчету									20 520 134,17	

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ **Бекбергенов Р.К.**

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С" (№ аттестата: KZ 04VJE00041641)
_____ **Дайрбаев Ж.Р.**

Авторский надзор:
ЦА НИПИ "ТрансНефть"
_____ **Сарсенбаев А.А..**