**Заказчик: ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"**
**Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"**
**Наименование объекта: Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области" г.Алга, улица Есет Батыра,24.**
**Договор: №236 от 23.08.2024 г.**

# СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
( по ресурсному методу)
**за ноябрь месяц 2024г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 236 | 23.08.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | | | | НДС | к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в текущих ценах | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области" г.Алга, улица Есет Батыра,24. | 123 004 486,09 | 34 621 492,68 | | | | | | | 4 154 579,12 | **38 776 071,80** |

***Всего к оплате: 38 776 071,80 (тридцать восемь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяча семьдесят одна) тенге 80 тиынов.***

**Заказчик:** **ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"**

**Руководитель** **Медеубаев Н.Т.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

**Подрядчик:** **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

**Руководитель** **Асан Н.Ж.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

**Технадзор:** **ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"**

**Кыдыралин Г.А.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

**Авторский надзор:** **ТОО "ASSER-PARTNER"**

**Жилибаев Б.Ш.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Есет батыра, 24** — **990140005008**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) № 236 от 23.08.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 45 | 20.11.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП на ПХВ «Алгинская районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» г.Алга, улица Есет Батыра, 24 | | | Работа | 1 | 38 776 071,80 | 38 776 071,80 | 4 154 579,12 |
| | | | | Итого | 1 | x | 38 776 071,80 | 4 154 579,12 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор — Асан Н.Ж.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2024

М.П.

Форма 4

Заказчик: ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор - №236 от 23.08.2024 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области" г.Алга, улица Есет Батыра,24.

# АКТ №7

## приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 год

Составлен(а) 2024.1.2.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 Конструктивные решения** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Крыльцо** | | | | | | | | | | | |
| **Крыльцо №1** | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 0,81 | 13 714,93 | 4 187,36 | 11109 | 3391 | 5994 | 2390 | 14579 |
| | | | | | 2 128,82 | 1 969,72 | 1724 | 1595 | | 1080 | |
| 40 | 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство | $м^3$ | 1,215 | 48 667,9 | 4 787,29 | 59131 | 5817 | 39584 | 10963 | 75702 |
| | | | | | 11 300,19 | 1 231,28 | 13730 | 1496 | | 5608 | |
| 41 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,02585 | 432 100 | – | 11170 | – | 11170 | – | 12064 |
| | | | | | – | – | – | – | | 894 | |
| 42 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | $м^2$ покрытия | 8,1 | 7 365,02 | 43,45 | 59657 | 352 | 29553 | 21535 | 87687 |
| | | | | | 3 673,12 | 19,48 | 29752 | 158 | | 6495 | |
| 43 | 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") | $м^2$ поверхности облицовки | 8,1 | 15 607,99 | 65,83 | 126425 | 533 | 64213 | 44628 | 184737 |
| | | | | | 7 614,68 | 37,64 | 61679 | 305 | | 13684 | |
| **Крыльцо №2** | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 0,54 | 13 714,93 | 4 187,36 | 7406 | 2262 | 3994 | 1594 | 9720 |
| | | | | | 2 128,82 | 1 969,72 | 1150 | 1064 | | 720 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство | $м^3$ | 0,81 | 48 667,9 | 4 787,29 | 39421 | 3877 | 26391 | 7308 | 50467 |
| | | | | | 11 300,19 | 1 231,28 | 9153 | 997 | | 3738 | |
| 46 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01737 | 432 100 | -- | 7506 | -- | 7506 | -- | 8106 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 600 | |
| 47 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | $м^2$ покрытия | 5,4 | 7 365,02 | 43,45 | 39771 | 234 | 19702 | 14357 | 58458 |
| | | | | | 3 673,12 | 19,48 | 19835 | 105 | | 4330 | |
| 48 | 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") | $м^2$ поверхности облицовки | 5,4 | 15 607,99 | 65,83 | 84283 | 355 | 42809 | 29752 | 123158 |
| | | | | | 7 614,68 | 37,64 | 41119 | 203 | | 9123 | |
| Крыльцо №3 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 0,18 | 13 714,93 | 4 187,36 | 2469 | 754 | 1332 | 531 | 3240 |
| | | | | | 2 128,82 | 1 969,72 | 383 | 355 | | 240 | |
| 50 | 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство | $м^3$ | 0,324 | 48 667,9 | 4 787,29 | 15768 | 1551 | 10556 | 2923 | 20186 |
| | | | | | 11 300,19 | 1 231,28 | 3661 | 399 | | 1495 | |
| 51 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00203 | 432 100 | -- | 877 | -- | 877 | -- | 947 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 70 | |
| 52 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | $м^2$ покрытия | 1,8 | 7 365,02 | 43,45 | 13257 | 78 | 6567 | 4786 | 19486 |
| | | | | | 3 673,12 | 19,48 | 6612 | 35 | | 1443 | |
| ОГ-1 | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 9,2 | 1 970,95 | 196,29 | 18133 | 1806 | 4274 | 9271 | 29596 |
| | | | | | 1 310,06 | 89,62 | 12053 | 825 | | 2192 | |
| 54 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,034732 | 1 146 761 | -- | 39829 | -- | 39829 | -- | 43015 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3186 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Пандус** | | | | | | | | | | | |
| **55** | **1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **м³ основания** | **5,32** | **13 714,93** | **4 187,36** | **72963** | **22277** | **39361** | **15699** | **95755** |
| | | | | | **2 128,82** | **1 969,72** | **11325** | **10479** | | **7093** | |
| **56** | **1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | **м³** | **7,98** | **36 938,16** | **3 846,97** | **294767** | **30698** | **225085** | **34016** | **355086** |
| | | | | | **4 885,19** | **1 035,14** | **38984** | **8260** | | **26303** | |
| **57** | **214-403-0101 РСНБ РК 2022** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,0574** | **432 100** | **--** | **24803** | **--** | **24803** | **--** | **26787** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1984** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **928745** | **73985** | **603600** | **199753** | **1218778** |
| | | | | | | | **251160** | **26276** | **--** | **90278** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 928745 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 519412 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 277436 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 84185 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 199753 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 90278 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1218776 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 118 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 277436 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1218776 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 118 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 277436 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Козырек** | | | | | | | | | |
| **Козырек-1,3** | | | | | | | | | | | |
| **58** | **1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32** | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **0,38408** | **209 206,64** | **44 171,67** | **80352** | **16966** | **1835** | **48580** | **139247** |
| | | | | | **160 255,64** | **15 415,73** | **61551** | **5921** | | **10315** | |
| **59** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м²** | **9,602** | **179,48** | **4,37** | **1723** | **42** | **689** | **719** | **2637** |
| | | | | | **103,34** | **0,67** | **992** | **6** | | **195** | |
| **60** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м²** | **9,602** | **305,46** | **6,51** | **2933** | **63** | **1710** | **844** | **4079** |
| | | | | | **120,77** | **1,34** | **1160** | **13** | | **302** | |
| **61** | **214-201-0102 РСНБ РК 2022** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **т** | **0,383** | **439 147** | **--** | **168193** | **--** | **168193** | **--** | **181648** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **13455** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00108 | 346 743 | – | 374 | – | 374 | – | 404 |
| | | | | | – | – | – | – | | 30 | |
| 63 | 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м² покрытия | 8 | 1 256,35 | 280,78 | 10051 | 2246 | 1550 | 5106 | 16370 |
| | | | | | 781,85 | 104,64 | 6255 | 837 | | 1213 | |
| 64 | 224-103-0913 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м² | 8 | 5 166 | – | 41328 | – | 41328 | – | 44634 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3306 | |
| 65 | 217-106-0102 РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 0,3408 | 1 372 | – | 468 | – | 468 | – | 505 |
| | | | | | – | – | – | – | | 37 | |
| 66 | 231-102-0301 РСНБ РК 2022 | Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления хризотилцементных плит размерами 4 х 18 мм | шт. | 0,06064 | 32 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 67 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 4,4 | 1 661,05 | 20,56 | 7309 | 91 | 3657 | 2589 | 10690 |
| | | | | | 809,25 | 7,85 | 3561 | 35 | | 792 | |
| 68 | 224-105-0112 РСНБ РК 2022 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 4,4 | 1 512 | – | 6653 | – | 6653 | – | 7185 |
| | | | | | – | – | – | – | | 532 | |
| 69 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 2,4 | 6 009,6 | 32,28 | 14423 | 78 | 7978 | 4600 | 20545 |
| | | | | | 2 652,75 | 9,57 | 6367 | 23 | | 1522 | |
| Козырек-2 | | | | | | | | | | | |
| 70 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,09602 | 209 206,64 | 44 171,67 | 20088 | 4241 | 459 | 12145 | 34812 |
| | | | | | 160 255,64 | 15 415,73 | 15388 | 1480 | | 2579 | |
| 71 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м² | 2,4005 | 179,48 | 4,37 | 431 | 11 | 172 | 180 | 660 |
| | | | | | 103,34 | 0,67 | 248 | 2 | | 49 | |
| 72 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м² | 2,4005 | 305,46 | 6,51 | 733 | 15 | 428 | 211 | 1020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 120,77 | 1,34 | 290 | 3 | | 76 | |
| 73 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,09575 | 439 147 | – | 42048 | – | 42048 | – | 45412 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3364 | |
| 74 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00027 | 346 743 | – | 94 | – | 94 | – | 101 |
| | | | | | – | – | – | – | | 7 | |
| 75 | 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | $м^2$ покрытия | 3,6 | 1 256,35 | 280,78 | 4523 | 1011 | 697 | 2298 | 7367 |
| | | | | | 781,85 | 104,64 | 2815 | 377 | | 546 | |
| 76 | 224-103-0913 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 3,6 | 5 166 | – | 18598 | – | 18598 | – | 20086 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1488 | |
| 77 | 217-106-0102 РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 0,0852 | 1 372 | – | 117 | – | 117 | – | 126 |
| | | | | | – | – | – | – | | 9 | |
| 78 | 231-102-0301 РСНБ РК 2022 | Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления хризотилцементных плит размерами 4 х 18 мм | шт. | 0,01516 | 32 | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 79 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 1,1 | 1 661,05 | 20,56 | 1827 | 23 | 914 | 647 | 2672 |
| | | | | | 809,25 | 7,85 | 890 | 9 | | 198 | |
| 80 | 224-105-0112 РСНБ РК 2022 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 1,1 | 1 512 | – | 1663 | – | 1663 | – | 1796 |
| | | | | | – | – | – | – | | 133 | |
| 81 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 0,9 | 6 009,6 | 32,28 | 5409 | 29 | 2993 | 1725 | 7705 |
| | | | | | 2 652,75 | 9,57 | 2387 | 9 | | 571 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 429341 | 24816 | 302621 | 79644 | 549701 |
| | | | | | | | 101904 | 8715 | – | 40719 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 314327 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 18542 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 15995 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 279538 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11515 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26066 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 351908 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15995 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 115014 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4542 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 94624 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 68129 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14653 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 197796 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 41 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 94624 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 549704 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 110619 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Пробивка проема/лист 21** | | | | | | | | | |
| 84 | 1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек | т металлоконструкций перемычек | 0,06243 | 415 396,14 | 4 057,04 | 25933 | 253 | 1298 | 17638 | 47057 |
| | | | | | 390 547,87 | 1 848,8 | 24382 | 115 | | 3486 | |
| 85 | 214-203-0102 РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У | т | 0,0464 | 483 533 | – | 22436 | – | 22436 | – | 24231 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1795 | |
| 86 | 214-101-0201 РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,00448 | 371 920 | – | 1666 | – | 1666 | – | 1799 |
| | | | | | – | – | – | – | | 133 | |
| 87 | 217-104-0101 РСНБ РК 2022 | Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная | кг | 10,26 | 1 165 | – | 11953 | – | 11953 | – | 12909 |
| | | | | | – | – | – | – | | 956 | |
| 88 | 261-107-0983 РСНБ РК 2022 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010 | кг | 0,86 | 1 022 | – | 879 | – | 879 | – | 949 |
| | | | | | – | – | – | – | | 70 | |
| 89 | 261-107-0986 РСНБ РК 2022 | Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,43 | 934 | – | 402 | – | 402 | – | 434 |
| | | | | | – | – | – | – | | 32 | |
| 90 | 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 0,64 | 4 665,67 | 73,02 | 2986 | 46 | 576 | 1721 | 5084 |
| | | | | | 3 693,98 | 41,17 | 2364 | 26 | | 377 | |
| 91 | 214-401-0110 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 35 мм | $м^2$ | 0,64 | 1 303 | – | 834 | – | 834 | – | 901 |
| | | | | | – | – | – | – | | 67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | $м^3$ кладки | 0,53 | 49 443,89 | 5 080,37 | 26205 | 2693 | 16265 | 5798 | 34563 |
| | | | | | 13 672,69 | 1 520,12 | 7247 | 806 | | 2560 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | 93294 | 2992 | 56309 | 25157 | 127927 |
| | | | | | | | 33993 | 947 | -- | 9476 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 93294 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 18139 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 34940 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 38170 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 25157 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9476 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 127927 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 34940 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 127927 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 34940 | | | |
| **РАЗДЕЛ 7.Вентканалы/лист 22** | | | | | | | | | | | |
| **Вентканал Р-1** | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 2,32 | 30 016,04 | 6 350,46 | 69637 | 14733 | 18425 | 29439 | 107002 |
| | | | | | 15 723,6 | 1 900,15 | 36479 | 4408 | | 7926 | |
| 94 | 213-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,8816 | 69 643 | -- | 61397 | -- | 61397 | -- | 66309 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4912 | |
| 95 | 1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо | $м^2$ | 19,2 | 2 194,47 | 26,02 | 42134 | 499 | 7570 | 24644 | 72120 |
| | | | | | 1 774,22 | 8,51 | 34065 | 163 | | 5342 | |
| 96 | 234-101-0107 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-60 | $м^3$ | 0,9792 | 27 395 | -- | 26825 | -- | 26825 | -- | 28971 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2146 | |
| 97 | 1120-0701-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами | зонт | 4 | 6 086,69 | 256,7 | 24347 | 1027 | 3456 | 14505 | 41960 |
| | | | | | 4 965,91 | 70,42 | 19864 | 282 | | 3108 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,0033572 | 740 611,51 | 194 511,67 | 2486 | 653 | 45 | 1316 | 4106 |
| | | | | | 532 535,82 | 11 951,37 | 1788 | 40 | | 304 | |
| 99 | 214-105-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0033572 | 561 903 | – | 1886 | – | 1886 | – | 2037 |
| | | | | | – | – | – | – | | 151 | |
| 100 | 214-208-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,03384 | 482 081 | – | 16314 | – | 16314 | – | 17619 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1305 | |
| 101 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,046 | 179,48 | 4,37 | 367 | 9 | 147 | 153 | 562 |
| | | | | | 103,34 | 0,67 | 211 | 1 | | 42 | |
| 102 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 2,046 | 152,74 | 3,26 | 313 | 6 | 183 | 90 | 435 |
| | | | | | 60,39 | 0,67 | 124 | 1 | | 32 | |
| Вентканал Р-2 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 2,64 | 30 016,04 | 6 350,46 | 79242 | 16765 | 20967 | 33499 | 121760 |
| | | | | | 15 723,6 | 1 900,15 | 41510 | 5016 | | 9019 | |
| 104 | 213-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 1,0032 | 69 643 | – | 69866 | – | 69866 | – | 75455 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5589 | |
| 105 | 1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо | $м^2$ | 21,6 | 2 194,47 | 26,02 | 47401 | 562 | 8516 | 27725 | 81136 |
| | | | | | 1 774,22 | 8,51 | 38323 | 184 | | 6010 | |
| 106 | 234-101-0107 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-60 | $м^3$ | 1,1016 | 27 395 | – | 30178 | – | 30178 | – | 32592 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2414 | |
| 107 | 1120-0701-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 3 | 8 741,52 | 471,9 | 26225 | 1416 | 3453 | 15713 | 45293 |
| | | | | | 7 118,76 | 155,93 | 21356 | 468 | | 3355 | |
| 108 | 1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,0095676 | 740 611,51 | 194 511,67 | 7086 | 1861 | 130 | 3751 | 11704 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 532 535,82 | 11 951,37 | 5095 | 114 | | 867 | |
| 109 | 214-105-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0095676 | 561 903 | – | 5376 | – | 5376 | – | 5806 |
| | | | | | – | – | – | – | | 430 | |
| 110 | 214-208-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,04512 | 482 081 | – | 21751 | – | 21751 | – | 23491 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1740 | |
| 111 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,028 | 179,48 | 4,37 | 364 | 9 | 145 | 152 | 557 |
| | | | | | 103,34 | 0,67 | 210 | 1 | | 41 | |
| 112 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 2,028 | 152,74 | 3,26 | 310 | 6 | 182 | 89 | 431 |
| | | | | | 60,39 | 0,67 | 122 | 1 | | 32 | |
| Вентканал Р-3 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 1,35 | 30 016,04 | 6 350,46 | 40522 | 8573 | 10722 | 17130 | 62264 |
| | | | | | 15 723,6 | 1 900,15 | 21227 | 2565 | | 4612 | |
| 114 | 213-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,513 | 69 643 | – | 35727 | – | 35727 | – | 38585 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2858 | |
| 115 | 1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо | $м^2$ | 7,8 | 2 194,47 | 26,02 | 17117 | 203 | 3075 | 10012 | 29299 |
| | | | | | 1 774,22 | 8,51 | 13839 | 66 | | 2170 | |
| 116 | 234-101-0107 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-60 | $м^3$ | 0,3978 | 27 395 | – | 10898 | – | 10898 | – | 11770 |
| | | | | | – | – | – | – | | 872 | |
| 117 | 1120-0701-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 10 394,31 | 492,3 | 10394 | 492 | 1176 | 6395 | 18132 |
| | | | | | 8 726,22 | 155,93 | 8726 | 156 | | 1343 | |
| 118 | 1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,0021821 | 740 611,51 | 194 511,67 | 1616 | 424 | 30 | 855 | 2669 |
| | | | | | 532 535,82 | 11 951,37 | 1162 | 26 | | 198 | |
| 119 | 214-105-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0021821 | 561 903 | – | 1226 | – | 1226 | – | 1324 |
| | | | | | – | – | – | – | | 98 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 214-208-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,01786 | 482 081 | – | 8610 | – | 8610 | – | 9299 |
| | | | | | – | – | – | – | | 689 | |
| 121 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м$^2$ | 0,7465 | 179,48 | 4,37 | 134 | 4 | 53 | 56 | 205 |
| | | | | | 103,34 | 0,67 | 77 | 1 | | 15 | |
| 122 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 0,7465 | 152,74 | 3,26 | 114 | 3 | 66 | 33 | 159 |
| | | | | | 60,39 | 0,67 | 45 | 1 | | 12 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 659863 | 47245 | 368395 | 185557 | 913054 |
| | | | | | | | 244223 | 13494 | – | 67632 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 587709 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 70050 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 198640 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 290054 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 143022 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 58457 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 789188 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 89 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 198640 | | | |
| | | Стоимость металлюмонтажных работ | Тенге | | | | 11188 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 206 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 8225 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5922 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1369 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ | Тенге | | | | 18479 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8225 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 60966 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 8085 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 50852 | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 2518 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 36613 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7806 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 105385 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 50852 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 913052 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 115 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 257717 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2809459 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 631280 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 149038 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 49432 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1330924 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 490111 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 208105 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО по Акту** | **Тенге** | | | | **2809459** | | | |
| **в том числе ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | **0,0** | | | |
| **Временные здание и сооружение 1,2%** | | | | | **33714** | | | |
| **ИТОГО с временным** | **Тенге** | | | | **2843173** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%** | **Тенге** | **25589** |
| **ИТОГО:** | **Тенге** | **2868761** |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | **57375** |
| **ИТОГО с непредвиденными затратами** | **Тенге** | **2926136,3** |
| **Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075** | **Тенге** | **3145596,50** |
| **Договорная стоимость К=0,97225872655** | **Тенге** | **3058333,65** |
| **НДС 12%** | **Тенге** | **367000,04** |
| **ВСЕГО по акту с НДС** | **Тенге** | **3425333,69** |

**ЗАКАЗЧИК**
**ГКП "Алгинская районная больница"**
**на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
**Инженер строитель** **Арынгазиев М.Т.**
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**

**ПОДРЯДЧИК**
**ТОО "Кварц-Спецсервис"**
**Руководитель** **Асан Н.Ж.**
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**

**Технадзор**
**ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"**
**Кыдыралин Г.А.**
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**

**Авторский надзор**
**ТОО "ASSER-PARTNER"**
**Жилибаев Б.Ш.**
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**

Форма 4

Заказчик: ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор - №236 от 23.08.2024 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области" г.Алга, улица Есет Батыра,24.

# АКТ №8
## приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 год

Составлен(а) 2024.1.2.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 Архитектурно-строительное решение** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Внутрениняя отделка** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 537,5 | 1 490,88 | 9,66 | 801348 | 5192 | 138299 | 475147 | 1378615 |
| | | | | | 1 223,92 | 3,85 | 657857 | 2069 | | 102120 | |
| 3 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 1 752,8 | 1 138,32 | 7,73 | 1995247 | 13550 | 634285 | 974024 | 3206813 |
| | | | | | 768,72 | 3,08 | 1347412 | 5399 | | 237542 | |
| 6 | 1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов | $м^2$ стен | 4,48 | 3 397,1 | 26,86 | 15219 | 121 | 9126 | 4340 | 21124 |
| | | | | | 1 333,11 | 12,4 | 5972 | 56 | | 1565 | |
| 7 | 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 4,48 | 748,2 | 2,98 | 3352 | 13 | 685 | 1915 | 5688 |
| | | | | | 592,49 | 1,1 | 2654 | 5 | | 421 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 2815166 | 18876 | 782395 | 1455426 | 4612240 |
| | | | | | | | 2013895 | 7529 | – | 341648 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2815166 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 782395 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2021424 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1455426 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 341648 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4612240 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 856 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2021424 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4612240 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 856 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2021424 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 2.Фасад** | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м² вертикальной проекции | 158,8 | 1 520,95 | 81,76 | 241527 | 12984 | 61389 | 125150 | 396011 |
| | | | | | 1 052,61 | 41,97 | 167154 | 6665 | | 29334 | |
| 10 | 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка | м² поверхности покрытия | 193,55 | 882,21 | 13,81 | 170752 | 2673 | 99527 | 50345 | 238785 |
| | | | | | 354,18 | 7,09 | 68552 | 1372 | | 17688 | |
| 11 | 1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо | м² | 193,55 | 1 957,85 | 20,82 | 378942 | 4030 | 76303 | 215947 | 642480 |
| | | | | | 1 542,8 | 6,81 | 298609 | 1318 | | 47591 | |
| 12 | 234-101-0110 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100 | м³ | 19,7421 | 39 491 | – | 779635 | – | 779635 | – | 842006 |
| | | | | | – | – | – | – | | 62371 | |
| 13 | 1115-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню | м² оштукатуриваемой | 193,55 | 4 755,16 | 67,51 | 920361 | 13066 | 136292 | 562630 | 1601630 |
| | | | | | 3 983,48 | 53,88 | 771003 | 10428 | | 118639 | |
| 14 | 1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности | м² окрашиваемой поверхности | 193,55 | 552,62 | 1,09 | 106960 | 211 | 47296 | 42881 | 161828 |
| | | | | | 307,17 | 0,54 | 59453 | 105 | | 11987 | |
| 15 | 1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") | м² поверхности облицовки | 16,45 | 7 166,6 | 52,66 | 117891 | 866 | 8102 | 78781 | 212406 |
| | | | | | 6 621,46 | 30,11 | 108923 | 495 | | 15734 | |
| 13 | 233-202-0302 РСНБ РК 2022 | Плитка керамогранитная полированная размерами 45х45х9мм | м² | 16,45 | 7 435 | – | 122306 | – | 122306 | – | 132090 |
| | | | | | – | – | – | – | | 9784 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 2838374 | 33830 | 1330850 | 1075734 | 4227236 |
| | | | | | | | 1473694 | 20383 | – | 313128 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 2838374 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 428908 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 1494077 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 901941 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1075734 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 313128 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 4227236 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 616 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1494077 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 4227236 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 616 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1494077 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Проемы** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах | м² | 12,6 | 7 577 | 110,59 | 95470 | 1394 | 22177 | 52251 | 159539 |
| | | | | | 5 706,24 | 53,3 | 71899 | 672 | | 11818 | |
| 24 | 223-207-0101 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м² | 12,6 | 58 830 | – | 741258 | – | 741258 | – | 800559 |
| | | | | | – | – | – | – | | 59301 | |
| 25 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м² | 54,18 | 4 149,17 | 191,09 | 224802 | 10353 | 64569 | 111486 | 363191 |
| | | | | | 2 766,33 | 91,57 | 149880 | 4961 | | 26903 | |
| 31 | 1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Ворота секционные площадью 9 м². Монтаж | м² | 58,8 | 2 415,45 | 6,81 | 142028 | 400 | – | 101972 | 263520 |
| | | | | | 2 408,64 | – | 141628 | – | | 19520 | |
| 32 | 223-401-0203 РСНБ РК 2022 | Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,0х2,8 | шт. | 7 | 394 671 | – | 2762697 | – | 2762697 | – | 2983713 |
| | | | | | – | – | – | – | | 221016 | |
| 33 | 1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 6 | 11 690,75 | 3,77 | 70144 | 23 | 53957 | 11638 | 88325 |
| | | | | | 2 693,98 | – | 16164 | – | | 6543 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 4036399 | 12170 | 3644658 | 277347 | 4658846 |
| | | | | | | | 379571 | 5633 | – | 345101 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3728757 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 64569 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 154841 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3503955 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 111486 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 307220 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4147463 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 154841 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 307642 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 76136 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 230363 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 165861 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 37881 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 511384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 230363 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 4658847 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 161 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 385204 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Полы

Тип 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м² стяжки | 287,5 | 1 459,71 | 60,26 | 419667 | 17324 | 172596 | 172795 | 639859 |
| | | | | | 799,12 | 35,64 | 229747 | 10246 | | 47397 | |
| Тип 1А | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м² стяжки | 4,7 | 1 459,71 | 60,26 | 6861 | 284 | 2821 | 2825 | 10461 |
| | | | | | 799,12 | 35,64 | 3756 | 168 | | 775 | |
| 37 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м² изолируемой поверхности | 4,7 | 4 335,41 | 136,81 | 20376 | 643 | 13342 | 4685 | 27066 |
| | | | | | 1 359,76 | 24,58 | 6391 | 116 | | 2005 | |
| 38 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м² изолируемой поверхности | 4,7 | 2 593,97 | 68,03 | 12192 | 320 | 8016 | 2824 | 16217 |
| | | | | | 820,43 | 14,02 | 3856 | 66 | | 1201 | |
| Тип 2 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м² стяжки | 21,7 | 1 459,71 | 60,26 | 31676 | 1307 | 13028 | 13042 | 48295 |
| | | | | | 799,12 | 35,64 | 17341 | 773 | | 3577 | |
| Тип 3 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Грунт. Уплотнение щебнем | м² площади уплотнения | 220,1 | 529,2 | 58,38 | 116477 | 12850 | 71127 | 27141 | 155107 |
| | | | | | 147,66 | 23,61 | 32500 | 5197 | | 11489 | |
| 43 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,407185 | 32 069,95 | 2 654,65 | 13058 | 1081 | 107 | 8919 | 23735 |
| | | | | | 29 151,26 | 1 271,99 | 11870 | 518 | | 1758 | |
| 44 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,407185 | 432 100 | – | 175945 | – | 175945 | – | 190021 |
| | | | | | – | – | – | – | | 14076 | |
| 45 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м² покрытия | 220,1 | 1 830,14 | 175,31 | 402814 | 38585 | 209133 | 123168 | 568061 |
| | | | | | 704,66 | 72,56 | 155096 | 15970 | | 42079 | |
| 46 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=14 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м² покрытия | 220,1 | 2 313,23 | 98,71 | 509142 | 21726 | 424875 | 54492 | 608725 |
| | | | | | 284,15 | 59,71 | 62541 | 13142 | | 45091 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 1708208 | 94120 | 1090990 | 409891 | 2287547 |
| | | | | | | | 523098 | 46196 | – | 169448 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 1708208 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 915045 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 569294 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 175945 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 409891 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 169448 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2287547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 297 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 569294 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2287547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 297 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 569294 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **15785870** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4390258 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 158996 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 79741 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6848894 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3218398 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1169325 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО по Акту** | **Тенге** | | | | 15785870 | | | | |
| **в том числе ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | 0,0 | | | | |
| **Временные здание и сооружение 1,2%** | | | | | 189430 | | | | |
| **ИТОГО с временным** | **Тенге** | | | | 15975300 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%** | **Тенге** | 143778 |
| **ИТОГО:** | **Тенге** | 16119078 |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | 322382 |
| **ИТОГО с непредвиденными затратами** | **Тенге** | 16441459,7 |
| **Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075** | **Тенге** | 17674569,18 |
| **Договорная стоимость К=0,97225872655** | **Тенге** | 17184254,13 |
| **НДС 12%** | **Тенге** | 2062110,50 |
| **ВСЕГО по акту с НДС** | **Тенге** | 19246364,62 |

**ЗАКАЗЧИК**
**ГКП "Алгинская районная больница"**
**на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"**
**Инженер строитель** **Арынгазиев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК**
**ТОО "Кварц-Спецсервис"**
**Руководитель** **Асан Н.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технадзор**
**ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"**
**Кыдыралин Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**
**ТОО "ASSER-PARTNER"**
**Жилибаев Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Заказчик: ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор - №236 от 23.08.2024 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области" г.Алга, улица Есет Батыра,24.

# АКТ №9
## приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 год

Составлен(а) 2024.1.2.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 Водопровод и канализация** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 98 | 1 149,86 | 41,52 | 112686 | 4069 | 2269 | 77744 | 205664 |
| | | | | | 1 085,18 | 16,63 | 106348 | 1630 | | 15234 | |
| 15 | 241-101-0401 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 34 | 813 | – | 27642 | – | 27642 | – | 29853 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2211 | |
| 16 | 241-101-0402 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 42 | 1 054 | – | 44268 | – | 44268 | – | 47809 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3541 | |
| 17 | 241-101-0403 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 22 | 1 357 | – | 29854 | – | 29854 | – | 32242 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2388 | |
| 18 | 1116-0603-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 34 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб | шт. | 35 | 438,34 | 1,57 | 15342 | 55 | 4649 | 7680 | 24864 |
| | | | | | 303,95 | 0,8 | 10638 | 28 | | 1842 | |
| 19 | 242-207-0401 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 28 | 5 984 | – | 167552 | – | 167552 | – | 180956 |
| | | | | | – | – | – | – | | 13404 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 242-207-0602 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 5 | 3 588 | – | 17940 | – | 17940 | – | 19375 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1435 | |
| 21 | 242-207-0603 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 2 | 5 588 | – | 11176 | – | 11176 | – | 12070 |
| | | | | | – | – | – | – | | 894 | |
| 22 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 7,4 | 708 | – | 5239 | – | 5239 | – | 5658 |
| | | | | | – | – | – | – | | 419 | |
| 23 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 98 | 1 188,79 | 138,11 | 116501 | 13535 | 42073 | 48846 | 178575 |
| | | | | | 621,36 | 70,9 | 60893 | 6948 | | 13228 | |
| 24 | 234-303-0208 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм | м | 37,4 | 238 | – | 8901 | – | 8901 | – | 9613 |
| | | | | | – | – | – | – | | 712 | |
| 25 | 234-303-0210 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм | м | 46,2 | 295 | – | 13629 | – | 13629 | – | 14719 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1090 | |
| 26 | 234-303-0212 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 24,2 | 341 | – | 8252 | – | 8252 | – | 8912 |
| | | | | | – | – | – | – | | 660 | |
| **Водомерный узел В1-1** | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 1 144,45 | 52,26 | 1144 | 52 | 27 | 786 | 2084 |
| | | | | | 1 064,63 | 26,83 | 1065 | 27 | | 154 | |
| 28 | 244-301-0413 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50° | шт. | 1 | 52 592 | – | 52592 | – | 52592 | – | 56799 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4207 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 2 356,1 | 263,8 | 2356 | 263 | 87 | 1511 | 4176 |
| | | | | | 2 005,91 | 92,37 | 2006 | 92 | | 309 | |
| 30 | 242-404-0603 РСНБ РК 2022 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 1 | 3 656 | – | 3656 | – | 3656 | – | 3948 |
| | | | | | – | – | – | – | | 292 | |
| 31 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 3 528,79 | – | 3529 | – | 2898 | 454 | 4302 |
| | | | | | 631,23 | – | 631 | – | | 319 | |
| 32 | 1116-0603-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 34 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб | шт. | 4 | 438,34 | 1,57 | 1753 | 6 | 531 | 878 | 2841 |
| | | | | | 303,95 | 0,8 | 1216 | 3 | | 210 | |
| 33 | 242-207-0603 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 3 | 5 588 | – | 16764 | – | 16764 | – | 18105 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1341 | |
| 34 | 242-207-0401 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 5 984 | – | 5984 | – | 5984 | – | 6463 |
| | | | | | – | – | – | – | | 479 | |
| 35 | 241-114-0101 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм | шт. | 2 | 323 | – | 646 | – | 646 | – | 698 |
| | | | | | – | – | – | – | | 52 | |
| **Водомерный узел В1-2** | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 1 144,45 | 52,26 | 1144 | 52 | 27 | 786 | 2084 |
| | | | | | 1 064,63 | 26,83 | 1065 | 27 | | 154 | |
| 37 | 244-301-0412 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м$^3$/ч, Tmax 50° | шт. | 1 | 43 373 | – | 43373 | – | 43373 | – | 46843 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3470 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 2 356,1 | 263,8 | 2356 | 263 | 87 | 1511 | 4176 |
| | | | | | 2 005,91 | 92,37 | 2006 | 92 | | 309 | |
| 39 | 242-404-0601 РСНБ РК 2022 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 1 | 1 614 | – | 1614 | – | 1614 | – | 1743 |
| | | | | | – | – | – | – | | 129 | |
| 40 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 3 528,79 | – | 3529 | – | 2898 | 454 | 4302 |
| | | | | | 631,23 | – | 631 | – | | 319 | |
| 41 | 1116-0603-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 34 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб | шт. | 4 | 438,34 | 1,57 | 1753 | 6 | 531 | 878 | 2841 |
| | | | | | 303,95 | 0,8 | 1216 | 3 | | 210 | |
| 42 | 242-207-0603 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 5 588 | – | 22352 | – | 22352 | – | 24140 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1788 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 743527 | 18301 | 537511 | 141528 | 955854 |
| | | | | | | | 187715 | 8850 | – | 70800 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 597935 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 42073 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 67841 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 481434 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 48846 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51740 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 698521 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67841 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 145592 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 14005 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 128724 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 168 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 92682 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19060 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 257334 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 128724 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 955855 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 196565 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 43 | 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 139 | 1 149,86 | 41,52 | 159831 | 5772 | 3219 | 110269 | 291708 |
| | | | | | 1 085,18 | 16,63 | 150840 | 2312 | | 21608 | |
| 44 | 241-101-0401 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 80 | 813 | – | 65040 | – | 65040 | – | 70243 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5203 | |
| 45 | 241-101-0402 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | м | 59 | 1 054 | – | 62186 | – | 62186 | – | 67161 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4975 | |
| 46 | 1116-0603-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 34 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб | шт. | 40 | 438,34 | 1,57 | 17534 | 63 | 5313 | 8777 | 28416 |
| | | | | | 303,95 | 0,8 | 12158 | 32 | | 2105 | |
| 47 | 242-207-0401 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 34 | 5 984 | – | 203456 | – | 203456 | – | 219732 |
| | | | | | – | – | – | – | | 16276 | |
| 48 | 242-207-0602 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 6 | 3 588 | – | 21528 | – | 21528 | – | 23250 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1722 | |
| 49 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 17,6 | 708 | – | 12461 | – | 12461 | – | 13458 |
| | | | | | – | – | – | – | | 997 | |
| 56 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 139 | 1 188,79 | 138,11 | 165242 | 19197 | 59676 | 69281 | 253285 |
| | | | | | 621,36 | 70,9 | 86369 | 9855 | | 18762 | |
| 57 | 234-303-0308 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 64,9 | 394 | – | 25571 | – | 25571 | – | 27617 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2046 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 234-303-0306 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм | м | 88 | 316 | -- | 27808 | -- | 27808 | -- | 30033 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2225 | |
| Водомерный узел ТЗ-1 | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 1 144,45 | 52,26 | 1144 | 52 | 27 | 786 | 2084 |
| | | | | | 1 064,63 | 26,83 | 1065 | 27 | | 154 | |
| 60 | 244-301-0105 РСНБ РК 2022 | Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90° | шт. | 1 | 22 265 | -- | 22265 | -- | 22265 | -- | 24046 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1781 | |
| 61 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 2 356,1 | 263,8 | 2356 | 263 | 87 | 1511 | 4176 |
| | | | | | 2 005,91 | 92,37 | 2006 | 92 | | 309 | |
| 62 | 242-404-0602 РСНБ РК 2022 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | 1 | 2 527 | -- | 2527 | -- | 2527 | -- | 2729 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 202 | |
| 63 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 3 528,79 | -- | 3529 | -- | 2898 | 454 | 4302 |
| | | | | | 631,23 | -- | 631 | -- | | 319 | |
| 64 | 1116-0603-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 34 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб | шт. | 4 | 438,34 | 1,57 | 1753 | 6 | 531 | 878 | 2841 |
| | | | | | 303,95 | 0,8 | 1216 | 3 | | 210 | |
| 65 | 242-207-0402 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 3 | 11 566 | -- | 34698 | -- | 34698 | -- | 37474 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2776 | |
| 66 | 242-207-0401 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 5 984 | -- | 5984 | -- | 5984 | -- | 6463 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 479 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 241-114-0101 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм | шт. | 2 | 323 | – | 646 | – | 646 | – | 698 |
| | | | | | – | – | – | – | | 52 | |
| Водомерный узел Т4-1 | | | | | | | | | | | |
| 68 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 1 144,45 | 52,26 | 1144 | 52 | 27 | 786 | 2084 |
| | | | | | 1 064,63 | 26,83 | 1065 | 27 | | 154 | |
| 69 | 244-301-0105 РСНБ РК 2022 | Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м$^3$/ч, Tmax 90° | шт. | 1 | 22 265 | – | 22265 | – | 22265 | – | 24046 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1781 | |
| 70 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 2 356,1 | 263,8 | 2356 | 263 | 87 | 1511 | 4176 |
| | | | | | 2 005,91 | 92,37 | 2006 | 92 | | 309 | |
| 71 | 242-404-0602 РСНБ РК 2022 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | 1 | 2 527 | – | 2527 | – | 2527 | – | 2729 |
| | | | | | – | – | – | – | | 202 | |
| 72 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 3 528,79 | – | 3529 | – | 2898 | 454 | 4302 |
| | | | | | 631,23 | – | 631 | – | | 319 | |
| 73 | 1116-0603-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 34 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб | шт. | 4 | 438,34 | 1,57 | 1753 | 6 | 531 | 878 | 2841 |
| | | | | | 303,95 | 0,8 | 1216 | 3 | | 210 | |
| 74 | 242-207-0402 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 3 | 11 566 | – | 34698 | – | 34698 | – | 37474 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2776 | |
| 75 | 242-207-0401 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 5 984 | – | 5984 | – | 5984 | – | 6463 |
| | | | | | – | – | – | – | | 479 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 241-114-0101 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм | шт. | 2 | 323 | – | 646 | – | 646 | – | 698 |
| | | | | | – | – | – | – | | 52 | |
| Водомерный узел ТЗ-2 | | | | | | | | | | | |
| 77 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 1 144,45 | 52,26 | 1144 | 52 | 27 | 786 | 2084 |
| | | | | | 1 064,63 | 26,83 | 1065 | 27 | | 154 | |
| 78 | 244-301-0105 РСНБ РК 2022 | Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90° | шт. | 1 | 22 265 | – | 22265 | – | 22265 | – | 24046 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1781 | |
| 79 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 2 356,1 | 263,8 | 2356 | 263 | 87 | 1511 | 4176 |
| | | | | | 2 005,91 | 92,37 | 2006 | 92 | | 309 | |
| 80 | 242-404-0601 РСНБ РК 2022 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 1 | 1 614 | – | 1614 | – | 1614 | – | 1743 |
| | | | | | – | – | – | – | | 129 | |
| 81 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 3 528,79 | – | 3529 | – | 2898 | 454 | 4302 |
| | | | | | 631,23 | – | 631 | – | | 319 | |
| 82 | 1116-0603-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 34 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб | шт. | 4 | 438,34 | 1,57 | 1753 | 6 | 531 | 878 | 2841 |
| | | | | | 303,95 | 0,8 | 1216 | 3 | | 210 | |
| 83 | 242-207-0603 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 5 588 | – | 22352 | – | 22352 | – | 24140 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1788 | |
| Водомерный узел Т4-2 | | | | | | | | | | | |
| 84 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 1 144,45 | 52,26 | 1144 | 52 | 27 | 786 | 2084 |
| | | | | | 1 064,63 | 26,83 | 1065 | 27 | | 154 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 244-301-0105 РСНБ РК 2022 | Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м$^3$/ч, Tmax 90° | шт. | 1 | 22 265 | -- | 22265 | -- | 22265 | -- | 24046 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1781 | |
| 86 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 2 356,1 | 263,8 | 2356 | 263 | 87 | 1511 | 4176 |
| | | | | | 2 005,91 | 92,37 | 2006 | 92 | | 309 | |
| 87 | 242-404-0601 РСНБ РК 2022 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 1 | 1 614 | -- | 1614 | -- | 1614 | -- | 1743 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | |
| 88 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 3 528,79 | -- | 3529 | -- | 2898 | 454 | 4302 |
| | | | | | 631,23 | -- | 631 | -- | | 319 | |
| 89 | 1116-0603-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 34 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб | шт. | 4 | 438,34 | 1,57 | 1753 | 6 | 531 | 878 | 2841 |
| | | | | | 303,95 | 0,8 | 1216 | 3 | | 210 | |
| 90 | 242-207-0603 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 5 588 | -- | 22352 | -- | 22352 | -- | 24140 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1788 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 1020487 | 26316 | 725132 | 202843 | 1321193 |
| | | | | | | | 269039 | 12687 | -- | 97863 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 807994 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 59675 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 96224 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 642752 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 69281 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 70182 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 947457 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 96224 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 212493 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 22704 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 185502 | | | |
| Сдача и испытание | | | Тенге | | | | 336 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 133562 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27681 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 373736 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 185502 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1321193 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 109 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 281726 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2277048 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 456754 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 44617 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 21537 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1262643 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 344371 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 168663 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО по Акту** | **Тенге** | | | | 2277048 | | | | | |
| **в том числе ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | 0,0 | | | | | |
| **Временные здание и сооружение 1,2%** | | | | | 27325 | | | | | |
| **ИТОГО с временным** | **Тенге** | | | | 2304373 | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%** | **Тенге** | 20739 |
| **ИТОГО:** | **Тенге** | 2325112 |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | 46502 |
| **ИТОГО с непредвиденными затратами** | **Тенге** | 2371614,2 |
| **Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075** | **Тенге** | 2549485,23 |
| **Договорная стоимость К=0,97225872655** | **Тенге** | 2478759,26 |
| **НДС 12%** | **Тенге** | 297451,11 |
| **ВСЕГО по акту с НДС** | **Тенге** | 2776210,38 |

**ЗАКАЗЧИК**
**ГКП "Алгинская районная больница"**
**на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
**Инженер строитель** **Арынгазиев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ПОДРЯДЧИК**
**ТОО "Кварц-Спецсервис"**
**Руководитель** **Асан Н.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технадзор**
**ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"**
**Кыдыралин Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**
**ТОО "ASSER-PARTNER"**
**Жилибаев Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Заказчик: ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор - №236 от 23.08.2024 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области" г.Алга, улица Есет Батыра,24.

# АКТ №10
## приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 год

Составлен(а) 2024.1.2.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| П1 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м$^3$/час.Установка | камера | 1 | 121 387,21 | 5 521,14 | 121387 | 5522 | 10203 | 77384 | 214673 |
| | | | | | 105 662,5 | 1 814,64 | 105662 | 1815 | | 15902 | |
| 45 | 514-401-0401 РСНБ РК 2022 | Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 м$^3$/ч, 500 Па | комплект | 1 | 2 187 221 | – | 2187221 | – | | – | 2187221 |
| | | | | | – | – | – | – | 2187221 | – | |
| 46 | 1120-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка | клапан | 1 | 5 880,56 | 188,14 | 5881 | 188 | 926 | 3482 | 10112 |
| | | | | | 4 767,47 | 68,4 | 4767 | 68 | | 749 | |
| 47 | 246-302-1512 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховодевзрывозащищенный размерами 600х300 мм | шт. | 1 | 51 416 | – | 51416 | – | 51416 | – | 55529 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4113 | |
| 48 | 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2поверхности воздуховодов | 2,97 | 11 570,29 | 78,29 | 34364 | 233 | 23872 | 7447 | 45156 |
| | | | | | 3 454,15 | 28,29 | 10259 | 84 | | 3345 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 40,43 | 11 058,78 | 76,15 | 447106 | 3078 | 323195 | 87980 | 577893 |
| | | | | | 2 988,7 | 33,67 | 120833 | 1361 | | 42807 | |
| 50 | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка | решетка | 5 | 693,07 | 4,54 | 3465 | 23 | 66 | 2433 | 6370 |
| | | | | | 675,13 | 0,57 | 3376 | 3 | | 472 | |
| 51 | 1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка | решетка | 7 | 872,31 | 13,31 | 6106 | 94 | 93 | 4287 | 11224 |
| | | | | | 845,6 | 5,07 | 5919 | 36 | | 831 | |
| 52 | 246-304-0526 РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 1 | 7 489 | -- | 7489 | -- | 7489 | -- | 8088 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 599 | |
| 53 | 246-304-0574 РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм | шт. | 4 | 6 317 | -- | 25268 | -- | 25268 | -- | 27289 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2021 | |
| 54 | 246-304-0607 РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм | шт. | 6 | 7 893 | -- | 47358 | -- | 47358 | -- | 51147 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3789 | |
| 55 | 246-304-0755 РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 300 мм | шт. | 1 | 15 432 | -- | 15432 | -- | 15432 | -- | 16667 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1235 | |
| 56 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2изолируемой поверхности | 45 | 3 216,47 | 237,55 | 144741 | 10690 | 54541 | 61199 | 222415 |
| | | | | | 1 766,9 | 121,95 | 79510 | 5488 | | 16475 | |
| 57 | 234-304-0103 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ?больше или равно 7000 толщиной 10 мм | $м^2$ | 49,5 | 3 114 | -- | 154143 | -- | 154143 | -- | 166474 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12331 | |
| 58 | 246-301-0501 РСНБ РК 2022 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 40 | 775 | -- | 31000 | -- | 31000 | -- | 33480 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2480 | |
| П2 | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка | камера | 1 | 121 387,21 | 5 521,14 | 121387 | 5522 | 10203 | 77384 | 214673 |
| | | | | | 105 662,5 | 1 814,64 | 105662 | 1815 | | 15902 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 510-000-0000 | Приточная установка, расход воздуха: 240 м³/ч, сопротивление сети: 170 Па, типоразмер установки:125, в комплекте с вентилятор канальный круглый ECF(K)4E192T125-C0; фильтр ФВ-125 EU3; электронагреватель ЭНК 125/2,0 кВт.; воздушный клапан АЗД-122м-D125-ЭП; комплект автоматики<br>*Отпускная цена - 537946,43* | комал | 1 | 544 401,79<br>– | –<br>– | 544402<br>– | –<br>– | <br>544402 | –<br>– | 544402 |
| 61 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2поверхностивоздуховодов | 6,91 | 9 769,37<br>3 772,62 | 95,9<br>42,89 | 67506<br>26069 | 662<br>296 | 40775 | 18983<br>6919 | 93408 |
| 62 | 1116-0401-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм.Прокладка | м трубопровода | 6,6 | 3 244,32<br>2 957,64 | 193,78<br>61,01 | 21413<br>19520 | 1279<br>403 | 614 | 14345<br>2861 | 38619 |
| 63 | 241-102-0202 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм | м | 6,6 | 4 298<br>– | –<br>– | 28367<br>– | –<br>– | 28367 | –<br>2269 | 30636 |
| 64 | 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг.Установка | воздухораспределитель | 4 | 4 001,65<br>3 045,19 | 168,54<br>28,17 | 16007<br>12181 | 674<br>113 | 3152 | 8851<br>1989 | 26847 |
| 65 | 246-307-0101 РСНБ РК 2022 | Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм | шт. | 4 | 1 494<br>– | –<br>– | 5976<br>– | –<br>– | 5976 | –<br>478 | 6454 |
| 66 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2изолируемой поверхности | 7 | 3 216,47<br>1 766,9 | 237,55<br>121,95 | 22515<br>12368 | 1663<br>854 | 8484 | 9520<br>2563 | 34598 |
| 67 | 234-304-0103 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ?больше или равно 7000 толщиной 10 мм | м² | 7,7 | 3 114<br>– | –<br>– | 23978<br>– | –<br>– | 23978 | –<br>1918 | 25896 |
| 68 | 246-301-0501 РСНБ РК 2022 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 20 | 775<br>– | –<br>– | 15500<br>– | –<br>– | 15500 | –<br>1240 | 16740 |
| В1 | | | | | | | | | | | |
| 69 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 16 650,35 | 281,48 | 16650 | 281 | 2226 | 10232 | 29033 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 142,87 | 68,4 | 14143 | 68 | | 2151 | |
| 70 | 246-403-0220 РСНБ РК 2022 | Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,18 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0 | комплект | 1 | 122 258 | – | 122258 | – | 122258 | – | 132039 |
| | | | | | – | – | – | – | | 9781 | |
| 71 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2поверхность воздуховодов | 2,36 | 10 394,37 | 95,9 | 24531 | 226 | 15402 | 6483 | 33495 |
| | | | | | 3 772,62 | 42,89 | 8903 | 101 | | 2481 | |
| 72 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2поверхность воздуховодов | 5,44 | 10 055,15 | 76,15 | 54700 | 414 | 35495 | 13661 | 73830 |
| | | | | | 3 454,15 | 33,67 | 18791 | 183 | | 5469 | |
| 73 | 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2поверхность воздуховодов | 8,4 | 11 570,29 | 78,29 | 97190 | 658 | 67517 | 21062 | 127712 |
| | | | | | 3 454,15 | 28,29 | 29015 | 238 | | 9460 | |
| 74 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2поверхность воздуховодов | 5,5 | 9 769,37 | 95,9 | 53732 | 528 | 32455 | 15109 | 74348 |
| | | | | | 3 772,62 | 42,89 | 20749 | 236 | | 5507 | |
| 75 | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м$^2$. Установка | решетка | 5 | 693,07 | 4,54 | 3465 | 23 | 66 | 2433 | 6370 |
| | | | | | 675,13 | 0,57 | 3376 | 3 | | 472 | |
| 76 | 1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м$^2$. Установка | решетка | 5 | 872,31 | 13,31 | 4362 | 66 | 68 | 3062 | 8018 |
| | | | | | 845,6 | 5,07 | 4228 | 25 | | 594 | |
| 77 | 246-304-0526 РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 1 | 7 489 | – | 7489 | – | 7489 | – | 8088 |
| | | | | | – | – | – | – | | 599 | |
| 78 | 246-304-0574 РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм | шт. | 4 | 6 317 | – | 25268 | – | 25268 | – | 27289 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2021 | |
| 79 | 246-304-0631 РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 250 мм | шт. | 5 | 9 507 | – | 47535 | – | 47535 | – | 51338 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3803 | |
| В2 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 16 650,35 | 281,48 | 16650 | 281 | 2226 | 10232 | 29033 |
| | | | | | 14 142,87 | 68,4 | 14143 | 68 | | 2151 | |
| 81 | 246-401-0109 РСНБ РК 2022 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин,Qmax 710 м$^3$/ч | комплект | 1 | 39 779 | – | 39779 | – | 39779 | – | 42961 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3182 | |
| 82 | 1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка | заслонка | 1 | 3 497,86 | 79,58 | 3498 | 79 | 724 | 1961 | 5896 |
| | | | | | 2 694,91 | 28,17 | 2695 | 28 | | 437 | |
| 83 | 246-302-0503 РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм | шт. | 1 | 5 638 | – | 5638 | – | 5638 | – | 6089 |
| | | | | | – | – | – | – | | 451 | |
| 84 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2поверхностивоздуховодов | 2,51 | 9 769,37 | 95,9 | 24521 | 241 | 14811 | 6895 | 33929 |
| | | | | | 3 772,62 | 42,89 | 9469 | 108 | | 2513 | |
| 85 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2поверхности воздуховодов | 1,4 | 10 394,37 | 95,9 | 14552 | 134 | 9136 | 3846 | 19870 |
| | | | | | 3 772,62 | 42,89 | 5282 | 60 | | 1472 | |
| 86 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2поверхностивоздуховодов | 1,82 | 10 055,15 | 76,15 | 18300 | 138 | 11875 | 4570 | 24700 |
| | | | | | 3 454,15 | 33,67 | 6287 | 61 | | 1830 | |
| 87 | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м$^2$. Установка | решетка | 1 | 693,07 | 4,54 | 693 | 5 | 13 | 487 | 1274 |
| | | | | | 675,13 | 0,57 | 675 | 1 | | 94 | |
| 88 | 246-304-0530 РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм | шт. | 1 | 5 361 | – | 5361 | – | 5361 | – | 5790 |
| | | | | | – | – | – | – | | 429 | |
| 89 | 246-301-0501 РСНБ РК 2022 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 15 | 775 | – | 11625 | – | 11625 | – | 12555 |
| | | | | | – | – | – | – | | 930 | |
| ВЗ | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 16 650,35 | 281,48 | 16650 | 281 | 2226 | 10232 | 29033 |
| | | | | | 14 142,87 | 68,4 | 14143 | 68 | | 2151 | |
| 91 | 246-409-0202 РСНБ РК 2022 | Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт | шт. | 1 | 7 863 | – | 7863 | – | 7863 | – | 8492 |
| | | | | | – | – | – | – | | 629 | |
| 92 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2поверхности воздуховодов | 0,5 | 9 769,37 | 95,9 | 4885 | 48 | 2951 | 1374 | 6760 |
| | | | | | 3 772,62 | 42,89 | 1886 | 21 | | 501 | |
| 93 | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м$^2$. Установка | решетка | 1 | 693,07 | 4,54 | 693 | 5 | 13 | 487 | 1274 |
| | | | | | 675,13 | 0,57 | 675 | 1 | | 94 | |
| 94 | 246-304-0553 РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 1 | 6 066 | – | 6066 | – | 6066 | – | 6551 |
| | | | | | – | – | – | – | | 485 | |
| 95 | 246-301-0501 РСНБ РК 2022 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 2 | 775 | – | 1550 | – | 1550 | – | 1674 |
| | | | | | – | – | – | – | | 124 | |
| ВЕ1-17 | | | | | | | | | | | |
| 96 | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м$^2$. Установка | решетка | 9 | 693,07 | 4,54 | 6238 | 41 | 121 | 4379 | 11466 |
| | | | | | 675,13 | 0,57 | 6076 | 5 | | 849 | |
| 97 | 246-304-0528 РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 8 | 7 338 | – | 58704 | – | 58704 | – | 63400 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4696 | |
| 98 | 246-304-0531 РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 250 мм | шт. | 1 | 5 891 | – | 5891 | – | 5891 | – | 6362 |
| | | | | | – | – | – | – | | 471 | |
| 99 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2поверхности воздуховодов | 3,6 | 10 394,37 | 95,9 | 37420 | 345 | 23494 | 9890 | 51095 |
| | | | | | 3 772,62 | 42,89 | 13581 | 154 | | 3785 | |
| 400 | 1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 500 мм. Прокладка | м2поверхности воздуховодов | 79,4 | 10 549,15 | 69,52 | 837602 | 5520 | 594779 | 172171 | 1090555 |
| | | | | | 2 988,7 | 22,97 | 237303 | 1824 | | 80782 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка | дефлектор | 12 | 7 903,3 | 127,17 | 94840 | 1526 | 4497 | 64192 | 171755 |
| | | | | | 7 401,44 | 28,17 | 88817 | 338 | | 12723 | |
| 102 | 246-301-0610 РСНБ РК 2022 | Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм | шт. | 12 | 25 288 | – | 303456 | – | 303456 | – | 327732 |
| | | | | | – | – | – | – | | 24276 | |
| 103 | 1120-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка | узел | 12 | 7 064 | 15,04 | 84768 | 181 | 4821 | 57480 | 153628 |
| | | | | | 6 647,15 | 5,64 | 79766 | 68 | | 11380 | |
| 104 | 246-308-0303 РСНБ РК 2022 | Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-13, диаметром 315 мм | шт. | 12 | 111 749 | – | 1340988 | – | 1340988 | – | 1448267 |
| | | | | | – | – | – | – | | 107279 | |
| 105 | 246-301-0501 РСНБ РК 2022 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 80 | 775 | – | 62000 | – | 62000 | – | 66960 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4960 | |
| 106 | 261-102-0247 РСНБ РК 2022 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | $м^2$ | 2 | 2 289 | – | 4578 | – | 4578 | – | 4944 |
| | | | | | – | – | – | – | | 366 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7621417 | 40649 | 3763016 | 793533 | 8869611 |
| | | | | | | | 1086129 | 15995 | 2731623 | 454666 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 2725167 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 6455 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 2731622 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2629232 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 63025 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 98220 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2461976 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 70719 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 215993 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2915944 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 98220 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2260562 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1238015 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1003904 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 47702 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 722814 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 238673 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3222049 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 446 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1003904 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8869615 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 483 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1102124 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **8869615** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1086129** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **40649** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **15995** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3763016** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **2731622** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **793533** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **454666** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО по Акту** | **Тенге** | | | | **8869615** | | | | |
| **в том числе ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | **2731622** | | | | |
| **Временные здание и сооружение 1,2%** | | | | | **73656** | | | | |
| **ИТОГО с временным** | **Тенге** | | | | **8943271** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%** | **Тенге** | **55905** |
| **ИТОГО:** | **Тенге** | **8999176** |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | **125351** |
| **ИТОГО с непредвиденными затратами** | **Тенге** | **9124526,8** |
| **Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075** | **Тенге** | **9808866,34** |
| **Договорная стоимость К=0,97225872655** | **Тенге** | **9536755,90** |
| **НДС 12%** | **Тенге** | **1144410,71** |
| **ВСЕГО по акту с НДС** | **Тенге** | **10681166,61** |

**ЗАКАЗЧИК**
**ГКП "Алгинская районная больница"**
**на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
**Инженер строитель** **Арынгазиев М.Т.**
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**

**ПОДРЯДЧИК**
**ТОО "Кварц-Спецсервис"**
**Руководитель** **Асан Н.Ж.**
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**

**Технадзор**
**ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"**
**Кыдыралин Г.А.**
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**

**Авторский надзор**
**ТОО "ASSER-PARTNER"**
**Жилибаев Б.Ш.**
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**

Форма 4

Заказчик: ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор - №236 от 23.08.2024 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области" г.Алга, улица Есет Батыра,24.

# АКТ №11

## приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 год

Составлен(а) 2024.1.2.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05 Электрооборудование** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Щиты. Аппараты низкого напряжения** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Устройства вводно-распределительные. Монтаж** | шкаф | 1 | 37 654,33 | 1 230,22 | 37654 | 1230 | 19810 | 12371 | 54027 |
| | | | | | 16 613,75 | 568,13 | 16614 | 568 | | 4002 | |
| 2 | 515-000-0000 | **Водно-распределительное устройство ВРУ-1-18-80УХЛ4** *Отпускная цена - 339620,64* | шт | 1 | 343 696,09 | – | 343696 | – | | – | 343696 |
| | | | | | – | – | – | – | 343696 | – | |
| 3 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** | шт. | 1 | 24 992,25 | 1 678,03 | 24992 | 1678 | 17584 | 4608 | 31968 |
| | | | | | 5 730,48 | 670,03 | 5730 | 670 | | 2368 | |
| 4 | 515-301-0507 РСНБ РК 2022 | **Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-1054-21У4** | шт. | 1 | 335 772 | – | 335772 | – | | – | 335772 |
| | | | | | – | – | – | – | 335772 | – | |
| 5 | 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | шкаф | 4 | 9 451,15 | 210,1 | 37805 | 841 | 11548 | 18569 | 60884 |
| | | | | | 6 353,92 | 93,66 | 25416 | 375 | | 4510 | |
| 6 | 247-000-0000 | **Щиток осветительный групповой распределения энергии, марка ЩО-6** | шт | 4 | 182 888,88 | – | 731556 | – | 731556 | – | 790080 |
| | | | | | – | – | – | – | | 58524 | |
| 7 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 24 | 5 624,21 | 45,65 | 134981 | 1096 | 68696 | 46936 | 196470 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2 716,2 | -- | 65189 | -- | | 14553 | |
| 8 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" | шт. | 5 | 2 444 | -- | 12220 | -- | 12220 | -- | 13198 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 978 | |
| 9 | 247-204-0657 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 3 | 2 271 | -- | 6813 | -- | 6813 | -- | 7358 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 545 | |
| 10 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 16 | 763 | -- | 12208 | -- | 12208 | -- | 13185 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 977 | |
| 11 | 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж | шт. | 3 | 22 640,22 | 148,97 | 67921 | 447 | 57295 | 7477 | 81430 |
| | | | | | 3 392,86 | 68,86 | 10179 | 207 | | 6032 | |
| 12 | 1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 9 | 13 716,82 | 186,93 | 123451 | 1682 | 50852 | 51494 | 188941 |
| | | | | | 7 879,68 | 67 | 70917 | 603 | | 13996 | |
| 13 | 247-000-0000 | Пускатель магнитный в металлическом корпусе, марка ПМ12 016131 | шТ | 8 | 8 348,93 | -- | 66791 | -- | 66791 | -- | 72134 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5343 | |
| 14 | 247-000-0000 | Пускатель магнитный в металлическом корпусе, марка ПМ12 063131 | шТ | 1 | 8 348,93 | -- | 8349 | -- | 8349 | -- | 9017 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 668 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 1944209 | 6974 | 1063722 | 141455 | 2198160 |
| | | | | | | | 194045 | 2423 | 679468 | 112496 | |
| Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 675393 | | | | |
| Заготов.складские расходы | | | Тенге | | | | 4075 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 679468 | | | | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 1090120 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 137133 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 143109 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 806696 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 103038 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 95452 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 1288610 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 143109 | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 174621 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 88654 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 53359 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 31241 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 38417 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17044 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 230082 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 53359 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2198160 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 196468 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2198160 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 194045 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6974 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2423 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1063724 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 679468 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 141455 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 112496 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО по Акту** | **Тенге** | | | | 2198160 | | | | |
| **в том числе ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | 679468 | | | | |
| **Временные здание и сооружение 1,2%** | | | | | 18224 | | | | |
| **ИТОГО с временным** | **Тенге** | | | | 2216384 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%** | **Тенге** | 13832 |
| **ИТОГО:** | **Тенге** | 2230217 |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | 31015 |
| **ИТОГО с непредвиденными затратами** | **Тенге** | 2261231,5 |
| **Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075** | **Тенге** | 2430823,89 |
| **Договорная стоимость К=0,97225872655** | **Тенге** | 2363389,74 |
| **НДС 12%** | **Тенге** | 283606,77 |
| **ВСЕГО по акту с НДС** | **Тенге** | 2646996,50 |

**ЗАКАЗЧИК**
**ГКП "Алгинская районная больница"**
**на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**
**Инженер строитель** **Арынгазиев М.Т.**
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**

**ПОДРЯДЧИК**
**ТОО "Кварц-Спецсервис"**
**Руководитель** **Асан Н.Ж.**
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**

**Технадзор**
**ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"**
**Кыдыралин Г.А.**
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**

**Авторский надзор**
**ТОО "ASSER-PARTNER"**
**Жилибаев Б.Ш.**
**(должность, подпись, расшифровка подписи)**