Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 10 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 4 от 27.05.15г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2015 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		4	27,05,15г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	12 389 349										
в том числе за месяц	12 389 349	12 389 349	4 241 306	10 845 019					216 900	1 327 430	12 389 349
2-1-1	12 389 349	12 389 349	4 241 306	10 845 019					216 900	1 327 430	12 389 349
Удержание аванса 30%	3 716 805	3 716 805									3 716 805
Итого к оплате:											**8 672 544**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

_____ Раисов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разн. есть

Акт №1 от 24.08.15г
приемки выполненных работ за август 2015
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2996,17	32,55	30,98	97525	92821	30632	0,0106	32
		м3 грунта		1,53	9,01	4584	26995	97	0,0308	92
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	111,2	218,93	–	24345	–	27510	1,54	171
		м3 грунта		218,93	–	24345	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	90,2	262,72	–	23697	–	26778	1,848	167
		м3 грунта		262,72	–	23697	–	113	–	–
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	3291,957	84,26	84,26	277380	277380	55469	–	–
		т		–	16,85	–	55469	100	0,03539	117
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1996,17	3,77	3,24	7526	6468	3098	0,00332	7
		м3 грунта		0,48	1,12	958	2236	97	0,00371	7

Раздел 2 Фундаменты и стены подвала

2.2 2.1 Утепление стен подвала

14	Е8-3-1								
	Устройство песчаного основания под фундаменты	16,6	1137	97,07	18874	1611	2910	0,78	13
	м3 основания		112,5	36	1868	598	118	0,18	3
15	Е8-3-3								
	Устройство гравийного основания под фундаменты	15	230,27	100,89	3454	1513	2867	0,85	13
	м3 основания		123,75	38,25	1856	574	118	0,18	3
16	30-8-104								
	Смеси песчано-гравийные природные	14,5	926		13427				
	м3								
17	Е7-1-1								
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	2	302,09	197,24	604	394	483	0,652	1
	шт сборных конструкций		104,85	67,51	210	135	140	0,2499	1
18	Е7-1-2								
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	31	408,67	272,99	12669	8463	9989	0,825	26
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	4206	2929	140	0,3633	11
19	Е7-1-3								
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	128	626,36	424,53	80174	54340	62957	1,21	155
	шт сборных конструкций		201,83	149,49	25834	19135	140	0,6067	78
20	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) кф 1,13	40,57	23843		967311				
	м3								
21	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	104,41	21100		2203051				
	м3								
22	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,4	28696		11478				
	м3								
	Всего прямые затраты				**3741515**	**442990**			**585**
					87558	**108071**			**312**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3210966				

Накладные расходы, тенге	222693
- заработная плата, тенге	33404
- трудоемкость, чел-ч	111
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	237852
Всего	**4202060**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	50425
- сметная заработная плата, тенге	7110
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	79521
- сметная заработная плата, тенге	36580
- нормативная трудоемкость, чел-ч	223
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42525
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17010
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4391541**
понижающий коэфицент к=0,965789878	**4241306**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**10845019**
- материалы, тенге	7929560
- сметная заработная плата, тенге	820519
- нормативная трудоемкость, чел-ч	959
Налог (2 %)	216900
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11061919**
НДС (12 %)	1327430
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12389349**

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 10 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 4 от 27.05.15г.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2015 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		4	27,05,15г.	467 003 033 431:	467 003 015 431		

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	37 055 965										
в том числе за месяц	24 666 617	24 666 617	8 444 242	21 591 926					431 839	2 642 852	24 666 617
2-1-1	24 666 617	24 666 617	8 444 242	21 591 926					431 839	2 642 852	24 666 617
Удержание аванса 30%	11 116 790	7 399 985									7 399 985
Итого к оплате:											**17 266 632**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

_____ Раисов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разн. есть

Акт №2 от 21.09.15г
приемки выполненных работ за сентябрь 2015
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	111,29	218,93	–	24365	–	27532	1,54	171
		м3 грунта		218,93	–	24365	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	96	262,72	–	25221	–	28500	1,848	177
		м3 грунта		262,72	–	25221	–	113	–	–
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	3000	84,26	84,26	252780	252780	50550	–	–
		т		–	16,85	–	50550	100	0,03539	106
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1000	3,77	3,24	3770	3240	1552	0,00332	3
		м3 грунта		0,48	1,12	480	1120	97	0,00371	4
6	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1102,14	32,55	30,98	35875	34144	11268	0,0106	12
		м3 грунта		1,53	9,01	1686	9930	97	0,0308	34

7 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2108,7	84,26	84,26	177679	177679	35532	–	–
	т		–	16,85	–	35532	100	0,03539	75
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	157	84,26	84,26	13229	13229	2645	–	–
	т		–	16,85	–	2645	100	0,03539	6
9 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	438	32,55	30,98	14257	13569	4478	0,0106	5
	м3 грунта		1,53	9,01	670	3946	97	0,0308	13
10 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	174,8	6,48	6,48	1133	1133	356	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	367	97	0,00806	1
11 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	112,96	134,1	–	15148	–	17117	0,972	110
	м3 грунта		134,1	–	15148	–	113	–	–
12 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	11,04	122,18	–	1349	–	1524	0,885	10
	м3 грунта		122,18	–	1349	–	113	–	–
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	371,96	21,55	4,52	8016	1681	6144	0,108	40
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	6334	–	97	–	–

Раздел 2 Фундаменты и стены подвала

2.2 2.1 Утепление стен подвала

14 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	30	1137	97,07	34110	2912	5257	0,78	23
	м3 основания		112,5	36	3375	1080	118	0,18	5
15 Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	15	230,27	100,89	3454	1513	2867	0,85	13
	м3 основания		123,75	38,25	1856	574	118	0,18	3
16 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	20	926		18520				
	м3								
18 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	30	408,67	272,99	12260	8190	9666	0,825	25

	шт сборных конструкций								
			135,68	94,48	4070	2834	140	0,3633	11
19 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	100	626,36	424,53	62636	42453	49185	1,21	121
	шт сборных конструкций								
			201,83	149,49	20183	14949	140	0,6067	61
20 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) кф 1,13	40	23843		953720				
	м3								
21 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	80	21100		1688000				
	м3								
23 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	110,1	250		27525				
	м3								
24 30-1-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15К=-1,000;	-63,75	125		-7969				
	м3								
25 30-1-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5К=-1,000;	-3,19	125		-399				
	м3								
26 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки , В7,5	15,5	6173,53	66,01	95690	1023	3591	1,35	21
	м3								
			195,75	24,93	3034	386	105	0,1218	2
27 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских- м.з. в ФЛ . бетон В15	10,48	7194,6	196,62	75399	2061	3813	1,79	19
	м3								
			272,25	74,27	2853	778	105	0,3628	4
28 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,27031	52400		14164				
	т								
29 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03221	50600		1630				
	т								
34 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	45	371,07	172,69	16698	7771	8599	0,476	21

	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	3433	2709	140	0,2371	11
35 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	518	530,66	243,37	274882	126066	139209	0,668	346
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	55364	44071	140	0,3375	175
36 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	51	797,09	389,08	40652	19843	20765	0,937	48
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	7849	6983	140	0,5542	28
37 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	206	1157,04	598,4	238350	123270	118154	1,18	243
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	40279	44117	140	0,911	188
39 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.5.6 (ТОО incomСтрой-Кала цена 9500)	206	3317		683302				
	шт								
40 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4.6 (ТОО incomСтрой-Кала цена 8000)	51	2793		142443				
	шт								
41 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.6.6 (ТОО incomСтрой-Кала цена 5400)	119	1886		224434				
	шт								
42 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.5.6 (ТОО incomСтрой-Кала цена 4600)	290	1606		465740				
	шт								
43 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.6. 12.5.3 (ТОО incomСтрой-Кала цена 4000)	109	1397		152273				
	шт								
47 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.4.6. (ТОО incomСтрой-Кала цена 4000)	45	1327		59715				
	шт								
57 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	282,17	245,44	3,82	69256	1078	12915	0,212	60
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	10539	406	118	0,007	2
62 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке В 15	66,6	9646,46	316,01	642454	21046	104013	8,25	549
	м3								
			1368	119,39	91109	7951	105	0,583	39
63 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,93828	52400		206366				
	т								
64 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,37553	50600		19002				
	т								

65 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	74	108,41	6,43	8022	4916	4942	0,148	11
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1765	1765	140	0,1051	8
66 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,785	28200		50337				
	м3								

Раздел 4 Перекрытие

90 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны р-р М 200	18	1012,68	200,77	18228	3614	9335	1,74	31
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	5387	1281	140	0,3052	5
91 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны р-р м 200	10	1633,15	373,54	16332	3735	8413	2,66	27
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	4658	1351	140	0,6052	6
92 99-4-14(пл)	Плиты перекрытий ЭО-12 (ТОО incomСтрой -Кала цена 14500 тенге)	8	5063		40504				
	шт								
93 99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 63-12 (ТОО incom Строй-Кала, цена 29750 тенге)	3	10388		31164				
	шт								
94 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5см	83,47	3030		252914				
	м2								

Всего прямые затраты	**7204630**	**866946**	**2086**
	331007	**235325**	**787**
В том числе стоимость: материалов, тенге	6006677		
Накладные расходы, тенге	687922		
- заработная плата, тенге	103188		
- трудоемкость, чел-ч	344		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	473553		
Всего	**8366105**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	100393		
- сметная заработная плата, тенге	14155		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	80		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	158324		
- сметная заработная плата, тенге	72829		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	443		

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	84665
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33866
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8743353**
понижающий коэфицент к=0,965789878	8444242
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**21591926,4**
- материалы, тенге	15359073
- сметная заработная плата, тенге	2237464
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3740
Налог (2 %)	431839
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22023765**
НДС (12 %)	2642852
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24666617**

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Б.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 10 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 4 от 27.05.15г.

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2015 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		4	27,05,15г.	467 003 033 431:	467 003 015 431		

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	59 223 810										
в том числе за месяц	22 167 844	22 167 844	7 588 825	19 404 626					388 092	2 375 126	22 167 844
2-1-1, 2-1-4	22 167 844	22 167 844	7 588 825	19 404 626					388 092	2 375 126	22 167 844
Удержание аванса 30%	17 767 143	6 650 353									6 650 353
Итого к оплате:											**15 517 491**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

_____ Нусисов Р.С.

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Жуматаев Р.Р.

Форма 2В

подп. есть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №5 от 19.10.15г
приемки выполненных работ за октябрь 2015
(локальная смета 2-1-4)

Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Канализация ниже отм.0.000								
		3.3 3,1 Прочистка в приямке (Лючке) д.100мм (15шт)								
132	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	7,2	620,54	0,64	4468	5	982	0,584	4
		м трубопровода		106,2	0,25	765	2	128	0,0012	–
133	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	268,1	748,88	1,43	200775	383	35319	0,56	150
		м трубопровода		102,38	0,54	27448	145	128	0,0026	1
134	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,6	200		720				
		кг								

141 8-4-60	Тройники пластиковые канализационные 100х100мм *10шт*	4,8	6190		29712				
143 99-15-2(пл)	Отвод пластиковый канализационный диам 100(п/л "Plastcom ") цена 240тенге *шт*	69	84		5796				
145 Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм *шт*	9	157,22	71,34	1415	642	1016	0,5083	5
			85,88	26,96	773	243	100	0,1316	1
	Всего прямые затраты				**242886**	**1030**			**159**
					28986	**390**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				212870				
	Накладные расходы, тенге				37317				
	- заработная плата, тенге				5598				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16812				
	Всего				**297015**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				3564				
	- сметная заработная плата, тенге				503				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				5621				
	- сметная заработная плата, тенге				2586				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3006				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1202				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**310408**				
	понижающий коэффициент к=0,965789878				**299789**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**766560**				
	- материалы, тенге				525688				
	- сметная заработная плата, тенге				104389				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				199				
	Налог (2 %)				15331				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	781891
НДС (12 %)	93827
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	875718

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ О.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Жуматаев Р.Р.

Форма 2В

разн. есть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №3 от 19.10.15г

приемки выполненных работ за октябрь 2015

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
6	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	551,07	32,55	30,98	17937	17072	5634	0,0106	6
		м3 грунта		1,53	9,01	843	4965	97	0,0308	17
7	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1054,341	84,26	84,26	88839	88839	17766	–	–
		т		–	16,85	–	17766	100	0,03539	37
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	78,2	84,26	84,26	6589	6589	1318	–	–
		т		–	16,85	–	1318	100	0,03539	3
9	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	219,2	32,55	30,98	7135	6791	2241	0,0106	2
		м3 грунта		1,53	9,01	335	1975	97	0,0308	7
10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	407,86	6,48	6,48	2643	2643	831	–	–

	м3 грунта		–	2,1	–	857	97	0,00806	3
11 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	263,59	134,1	–	35347	–	39942	0,972	256
	м3 грунта		134,1	–	35347	–	113	–	–
12 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	25,76	122,18	–	3147	–	3556	0,885	23
	м3 грунта		122,18	–	3147	–	113	–	–
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	867,9	21,55	4,52	18703	3923	14337	0,108	94
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	14780	–	97	–	–
	Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
30 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных - под перегородки	7,7	7121,67	311,32	54837	2397	4517	2,82	22
	м3		441	117,61	3396	906	105	0,5744	4
31 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,22595	5239,08	327,33	1184	74	478	11,6	3
	т		1890	123,75	427	28	105	0,6	–
32 4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,21818	48200		10516				
	т								
33 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00777	50600		393				
	т								
34 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	24	371,07	172,69	8906	4145	4586	0,476	11
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	1831	1445	140	0,2371	6
35 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	268	530,66	243,37	142217	65223	72023	0,668	179
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	28644	22801	140	0,3375	90
36 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	27	797,09	389,08	21521	10505	10993	0,937	25
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	4155	3697	140	0,5542	15
37 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	107	1157,04	598,4	123803	64029	61372	1,18	126
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	20922	22915	140	0,911	97
38 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.6.6 (ТОО incomСтрой-Кала цена 10500)	95	3666		348270				
	шт								

39 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.5.6 (ТОО incomСтрой-Кала цена 9500) *шт*	12	3317		39804				
40 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4.6 (ТОО incomСтрой-Кала цена 8000) *шт*	27	2793		75411				
43 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.6. 12.5.3 (ТОО incomСтрой-Кала цена 4000) *шт*	14	1397		19558				
44 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.3 (ТОО incomСтрой-Кала цена 3600) *шт*	4	1257		5028				
45 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.6.6. (ТОО incomСтрой-Кала цена 5000) *шт*	73	1746		127458				
46 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.5.6. (ТОО incomСтрой-Кала цена 4500) *шт*	181	1571		284351				
47 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.4.6. (ТОО incomСтрой-Кала цена 4000) *шт*	20	1327		26540				
48 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (АС-01, сеч а-а) *м3*	6,4	7121,67	311,32	45579	1992	3754	2,82	18
			441	117,61	2822	753	105	0,5744	4
49 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - сетки СТ и СУ *т металлических изделий*	0,59367	8679,65	422,15	5153	251	5895	56,4	33
			8257,5	157,5	4902	94	118	0,77	–
50 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,05102	50800		2592				
51 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,54265	62000		33644				
52 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	542,16	192		104095				
53 Е8-4-1	Арматурный пояс 40мм- цем р-р М-100 ктрр1=1,33; ктрм1=1,33; кзпр1=1,33; кэкс1=1,33; кзпм1=1,33; кмат1=1,33; *м2 поверхности*	253,1	382,76	5,57	96877	1410	23687	0,50806	129
			77,21	2,1	19542	532	118	0,01011	3
54 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	1,49273	5239,08	327,33	7821	489	3156	11,6	17

			1890	123,75	2821	185	105	0,6	1
55 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	1,36974	50600		69309				
	т								
56 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,12299	50600		6223				
	т								
57 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	282,17	245,44	3,82	69256	1078	12915	0,212	60
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	10539	406	118	0,007	2
59 Е6-18-9	Устройство перемычек , В-7,5	3,1	12784,16	367,51	39631	1139	7622	13,1	41
	м3								
			2202,75	138,83	6829	430	105	0,678	2
60 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01199	8679,65	422,15	104	5	119	56,4	1
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	99	2	118	0,77	–
61 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01199	50600		607				
	т								
65 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	173	108,41	66,43	18755	11492	11553	0,148	26
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	4126	4126	140	0,1051	18
66 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,165	28200		117453				
	м3								
67 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - рядовые перемычки	0,18027	8679,65	422,15	1565	76	1790	56,4	10
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1489	28	118	0,77	–
68 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02942	50600		1489				
	т								
69 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,15086	53000		7996				
	т								
71 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты(лифтовая шахта)	12,42	1137	97,07	14122	1206	2176	0,78	10
	м3 основания								
			112,5	36	1397	447	118	0,18	2
72 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (лифтовая шахта)	12,42	1840,27	100,89	22856	1253	2374	0,85	11
	м3 основания								
			123,75	38,25	1537	475	118	0,18	2

73 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 520х10 АС-07)	0,34296	13010,1	1826,1	4462	626	4221	42,7	15
	т стальных элементов		8100	690,75	2778	237	140	3,37	1
74 2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,34296	122100		41875				
	т								
75 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр 8, табл 3)	0,34296	1860		638				
	тн								
76 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	8,81	21,8	0,05	192	–	46	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	51	–	90	0,0001	–
77 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	8,81	40,72	0,04	359	–	66	0,0426	–
	м2		8,32	–	73	–	90	–	–
2.2 Утепление стен подвала									
81 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; кмат1=1,4;	194,84	78,5	1,64	15295	320	15249	0,483	94
	м2 поверхности		76,86	0,63	14975	123	101	0,00308	1
82 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	13,639	5454		74387				
	м3								
83 Е8-4-5	Боковая изоляция стен пленкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	194,84	44,96	4,12	8760	803	9743	0,234	46
	м2 поверхности		40,84	1,54	7957	300	118	0,00755	1
84 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,22407	30400		6812				
	1000м2								
85 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	194,84	1042,69	4,92	203158	959	39877	1,15	224
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	37614	364	105	0,0091	2
Раздел 4 Перекрытие									
90 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны р-р М 200	54	1012,68	200,77	54685	10842	28003	1,74	94
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	16160	3842	140	0,3052	16

91	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны р-р м 200	44	1633,15	373,54	71859	16436	37010	2,66	117
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	20493	5943	140	0,6052	27
92	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий ЭО-12 (ТОО incomСтрой -Кала цена 14500 тенге)	19	5063		96197				
		шт								
93	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 63-12 (ТОО incom Строй-Кала, цена 29750 тенге)	3	10388		31164				
		шт								
94	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5см	500	3030		1515000				
		м2								
95	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	229,83	306		70328				
		м2								
96	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	241,38	349		84242				
		м2								
97	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,09784	13010,1	1826,1	1273	179	1205	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	793	68	140	3,37	–
98	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,085	45800		3893				
		т								
99	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,01284	45300		582				
		т								
100	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,09784	18000		1761				
		т								
101	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	48	422,62	200,07	20286	9603	14310	1,2759	61
		отверстие		222,55	75,58	10682	3628	100	0,3691	18
102	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,073	9649,24	5565,49	704	406	451	23,8	2
		м3		4083,75	2101,5	298	153	100	10,27	1
103	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,78	9659,04	269,2	7534	210	1174	8,21	6
		м3		1332	101,7	1039	79	105	0,4966	–
104	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02664	52400		1396				

		т							
105 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,07774	45800		3560				
		т							
106 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	9	2478,2	367,45	22304	3307	16969	10,12	91
		м3 изоляции							
			1748,25	137,25	15734	1235	100	0,67	6
107 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	8,73	5454		47613				
		м3							
108 Е8-4-5	Оборачивание утеплителя пленкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	67,5	44,96	4,12	3035	278	3376	0,234	16
		м2 поверхности							
			40,84	1,54	2757	104	118	0,00755	1
109 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,07763	30400		2360				
		1000м2							

Раздел 5 Полы

110 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	767,7	74,9	2,62	57501	2011	10860	0,0681	52
		м2 площади уплотнения							
			10,51	0,99	8069	760	123	0,0048	4
111 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя тол 80мм с уплотнением трамбовками, В 7,5	6,9256	6665,52	–	46163	–	4830	3,66	25
		м3 подстилающего слоя							
			567	–	3927	–	123	–	–
112 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04081	5239,08	327,33	214	13	86	11,6	–
		т							
			1890	123,75	77	5	105	0,6	–
113 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,04081	64100		2616				
		т							
114 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	86,57	362,54	14,76	31385	1278	6173	0,361	31
		м2 покрытия							
			52,43	5,54	4539	480	123	0,027	2
115 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;	-173,14	47,14	0,67	-8162	-116	-413	0,0104	-2
		м2 покрытия							
			1,69	0,25	-293	-43	123	0,0012	–

Раздел 6 Дверные и оконные проемы

117	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9,48	398,48	102,53	3778	972	2131	0,899	9
		м2 проемов		151,65	35,67	1438	338	120	0,1393	1
118	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	5,01	634,99	31,85	3181	160	1219	1,15	6
		м2 проемов		190,8	12,04	956	60	120	0,0587	–
119	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	6,68	104,4	0,09	697	1	452	0,358	2
		м2 проемов		56,48	0,05	377	–	120	0,0002	–
120	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	14,49	12300		178227				
		м2								
121	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960		7840				
		комплект								
122	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900				
		комплект								
	Раздел 7 Внутренняя отделка									
129	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	101	272,78	3,39	27551	342	12485	0,65	66
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	11817	73	105	0,0505	5
	Раздел 8 Разные работы									
	8.1 Входы №1...№6									
135	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	57	361,09	172,69	20582	9843	10892	0,476	27
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	4348	3432	140	0,2371	14
136	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	21	530,66	243,37	11144	5111	5643	0,668	14
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	2244	1787	140	0,3375	7
137	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	18	785,65	389,08	14142	7003	7329	0,937	17
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	2770	2465	140	0,5542	10
138	99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4.6 (ТОО incomСтрой-Капа. цена 8000тенге	18	2793		50274				
		шт								

139 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.6. 12.5.3 (ТОО incomСтрой-Кала, цена 4000 тенге) *шт*	21	1397		29337				
140 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.3(ТОО incomСтрой-Кала, цена 3600тенге) *шт*	21	1257		26397				
141 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9 .4.6 (ТОО incomСтрой-Кала, цена 3800 тенге) *шт*	36	1327		47772				
142 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных , В15 *м3*	1,5	7880,89	311,32	11821	467	880	2,82	4
			441	117,61	662	176	105	0,5744	1
143 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные участки *м3*	11,16	7121,67	311,32	79478	3474	6547	2,82	31
			441	117,61	4922	1313	105	0,5744	6
144 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	36,19	192		6948				
145 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	38,1	258,16	4,19	9836	160	2681	0,382	15
			58,05	1,58	2212	60	118	0,0076	–
146 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами - гидроизол (№ 4,5,6) *м2 поверхности*	8,5	785,41	11,21	6676	95	359	0,201	2
			31,5	4,21	268	36	118	0,0205	–
147 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	8,95	245,44	3,82	2197	34	409	0,212	2
			37,35	1,44	334	13	118	0,007	–
148 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	40,1	5690,64	335,84	228195	13467	39073	4,54	182
			699,75	126	28060	5053	118	0,61	24
149 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича СУР75 на р-ре М50 *м3 кладки*	1,31	5165,21	335,84	6766	440	1277	4,54	6
			699,75	126	917	165	118	0,61	1
151 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	6	1012,68	200,77	6076	1205	3112	1,74	10
			299,25	71,15	1796	427	140	0,3052	2

152 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	6	1633,15	373,54	9799	2241	5047	2,66	16
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	2795	810	140	0,6052	4
153 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5мм	58,62	3030		177619				
	м2								
154 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	31,98	41		1311				
	м2								
155 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (МС)	0,01608	13010,1	1826,1	209	29	197	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	130	11	140	3,37	–
156 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,01608	18000		289				
	т								
161 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,13518	70437,87	304,24	9522	41	1390	58	8
	т		9675	114,75	1308	16	105	0,56	–
162 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (L-75х6)	0,048	175710,1	1826,1	8434	88	591	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	389	33	140	3,37	–
166 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,16371	70437,87	304,24	11531	50	1683	58	9
	т		9675	114,75	1584	19	105	0,56	–
167 Е9-43-1	Монтаж фахверка -стоек из труб , Э-42	1,1219	11437,74	4590,56	12832	5150	5620	25,3	28
	т конструкций		4725	840,11	5301	943	90	3,01	3
168 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,1007	172800		190201				
	т								
169 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0212	154200		3269				
	т								
170 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр 8, табл 3	1,1219	1860		2087				
	тн								
171 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	29,44627	100,69	0,07	2965	2	1866	0,369	11
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1776	1	105	0,0001	–
172 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	0,11586	5243,15	2020,02	607	234	313	15,51	2

	т конструкций		2499,75	502,43	290	58	90	1,79	–
173 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,11586	154400		17889				
	т								
174 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр 8, табл 3)	0,11586	1860		216				
	тн								
175 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,11586	2426,4	545,76	281	63	129	5,25	1
	т		1230,75	–	143	–	90	–	–
176 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция раствором М 200 (сеч б-б АС-020	0,85	342,17	4,19	291	4	59	0,382	–
	м2 поверхности		58,05	1,58	49	1	118	0,0076	–
177 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	2,39	1074,77	4,92	2569	12	547	1,28	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	517	4	105	0,0091	–
178 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - рядовая перемычка	0,03243	8679,65	422,15	281	14	322	56,4	2
	т металлических изделий		8257,5	157,5	268	5	118	0,77	–
179 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00525	50600		266				
	т								
180 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02718	53000		1441				
	т								
184 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,153	22541,72	316,57	3449	48	662	22,5	3
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	534	18	120	0,58	–
193 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2 (№ 4,5,6)	0,04536	93997,62	304,24	4264	14	1580	198	9
	т		33075	114,75	1500	5	105	0,56	–
194 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (150х10 200х10)	0,08047	175710,1	1826,1	14139	147	991	42,7	3
	т стальных элементов		8100	690,75	652	56	140	3,37	–
8.2 Спуски и подвал № 1, 2, 3									
208 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	21	371,07	172,69	7792	3626	4012	0,476	10
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	1602	1264	140	0,2371	5

209 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	45	530,66	243,37	23880	10952	12095	0,668	30
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	4810	3829	140	0,3375	15
210 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4,6, 12.5.3,(ТОО incomСтрой-Кала , цена 4000 тенге)	45	1397		62865				
	шт								
211 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4,3, (ТОО incomСтрой-Кала , цена 3600 тенге)	15	1257		18855				
	шт								
212 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.4,6, (ТОО incomСтрой-Кала , цена 3800 тенге)	6	1327		7962				
	шт								
213 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных кл В-7,5	5,12	7121,67	311,32	36463	1594	3003	2,82	14
	м3		441	117,61	2258	602	105	0,5744	3
214 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	20,12	192		3863				
	м3								
215 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,6	7194,6	196,62	47484	1298	2401	1,79	12
	м3		272,25	74,27	1797	490	105	0,3628	2
216 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,18572	41200		7652				
	т								
217 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	58,48	245,44	3,82	14353	223	2676	0,212	12
	м2 поверхности		37,35	1,44	2184	84	118	0,007	–
218 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	8,46	258,16	4,19	2184	35	595	0,382	3
	м2 поверхности		58,05	1,58	491	13	118	0,0076	–
222 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0045	70153,47	10674,97	316	48	309	270	1
	км трубопровода		48825	4032	220	18	130	19,69	–
223 8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	4,518	400		1807				
	м								

224	Е34-66-5	Устройство экранирования вентиляционных отверстий стальной сеткой из оцинкованной проволоки диаметром 1,6 мм	0,09	3629,71	283,39	327	26	127	7,26	1
		м2 экранирования		1293,75	108	116	10	101	0,53	–
	8.3 Приямки									
226	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,4	6173,53	66,01	2469	26	92	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
227	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,4	192		77				
		м3								
228	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,53	1861,91	372,83	987	198	459	3,72	2
		м3 кладки		594	139,5	315	74	118	0,68	–
229	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	37	43		1591				
		шт								
230	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	1,31	258,16	4,19	338	5	92	0,382	1
		м2 поверхности		58,05	1,58	76	2	118	0,0076	–
231	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	0,23	245,44	3,82	56	1	11	0,212	–
		м2 поверхности		37,35	1,44	9	–	118	0,007	–
		Всего прямые затраты				**6163592**	**408719**			**2557**
						411966	**127203**			**496**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5342913				
		Накладные расходы, тенге				649229				
		- заработная плата, тенге				97384				
		- трудоемкость, чел-ч				325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				408769				
		Всего				**7221590**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				86659				
		- сметная заработная плата, тенге				12219				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				69				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	136664
- сметная заработная плата, тенге	62865
- нормативная трудоемкость, чел-ч	383
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	73082
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29233
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7547228
понижающий коэффициент к=0,965789878	7289036
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	18638066
- материалы, тенге	13194456
- сметная заработная плата, тенге	2010075
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3830
Налог (2 %)	372761
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	19010827
НДС (12 %)	2281299
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	21292126

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Жуматаев Р.Р.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 10 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 4 от 27.05.15г.

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2015 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		4	27,05,15г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	169 198 198										
в том числе за месяц	109 974 389	109 974 389	37 648 063	96 266 097					1 925 322	11 782 970	109 974 389
2-1-2, 2-1-1А, 2-1-2А, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5	109 974 389	109 974 389	37 648 063	96 266 097					1 925 322	11 782 970	109 974 389
Удержание аванса 30%	50 759 459	32 992 317									32 992 317
Итого к оплате:											**76 982 072**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства
_____ Раиров Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

разн. есть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №6 от 18.11.15г
приемки выполненных работ за ноябрь 2015
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
11	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 *м3*	150,24	4032		605768				
12	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96 *м3*	2,48	11576		28708				
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенок *т металлических изделий*	2,72	8679,65	422,15	23609	1148	27008	56,4	153
				8257,5	157,5	22460	428	118	0,77	2
15	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	2,72	50800		138176				
23	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций арматурный пояс *т металлических изделий*	1,21812	8679,65	422,15	10573	514	12096	56,4	69
				8257,5	157,5	10059	192	118	0,77	1

24	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	1,196	50600		60518				
		т								
25	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,02118	42800		907				
		т								
26	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15-АС-15 Узел В	7,3	7832,94	283,24	57180	2068	6356	4,15	30
		м3								
				722,25	106,99	5272	781	105	0,5226	4
32	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1053	108,41	66,43	114156	69951	70319	0,148	156
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	25114	25114	140	0,1051	111
34	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	35,14	28200		990948				
		м3								
35	Е9-25-1	Монтаж металличечских перемычек ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	4,26	5257,75	2020,02	22398	8605	11510	15,51	66
		т конструкций								
				2499,75	502,43	10649	2140	90	1,79	8
36	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	4,26	101700		433242				
		т								
37	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 , стр8, табл 3)	4,26	1860		7924				
		тн								
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	112,28	20,35	0,02	2285	2	420	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	467	–	90	–	–
1.1 1.1. Монолитные ж/б балки										
52	Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией	4,8	2115,7	367,45	10155	1764	9051	10,12	49
		м3 изоляции								
				1748,25	137,25	8392	659	100	0,67	3
54	Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	160	44,96	4,12	7194	659	8000	0,234	37
		м2 поверхности								
				40,84	1,54	6534	246	118	0,00755	1
55	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,16	30400		4864				
		1000м2								
1.2 1.2. Утепление тамбуров и мусокамер										

58	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм (мусорокамера)	49,8	112,12	2,32	5584	116	5567	0,689	34
		м2 поверхности		109,8	0,88	5468	44	101	0,0043	–
59	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 120 мм (тамбур) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	82,83	134,54	2,78	11144	230	11112	0,8268	68
		м2 поверхности		131,76	1,06	10914	88	101	0,00516	–
		1.3 1.3. Утепление стен по контуру проемов								
64	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	6,6	22541,72	316,57	148775	2089	28566	22,5	149
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	23018	787	120	0,58	4
65	Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	206,8	44,96	4,12	9298	852	10342	0,234	48
		м2 поверхности		40,84	1,54	8446	318	118	0,00755	2
66	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	227,5	71		16153				
		м2								
67	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	19,6	2478,2	367,45	48573	7202	36956	10,12	198
		м3 изоляции		1748,25	137,25	34266	2690	100	0,67	13
69	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	628,23	44,96	4,12	28245	2588	31416	0,234	147
		м2 поверхности		40,84	1,54	25657	967	118	0,00755	5
70	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,69	30400		20976				
		1000м2								
71	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	1,047	175710,1	1826,1	183968	1912	12886	42,7	45
		т стальных элементов		8100	690,75	8481	723	140	3,37	4
		Раздел 2 Перегородки								
74	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,6	42800		25680				
		т								

75	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок к стенам и перекрытиям	1,019	175710,1	1826,1	179049	1861	12541	42,7	44
	т стальных элементов		8100	690,75	8254	704	140	3,37	3
	Раздел 3 Перекрытия и покрытие								
81	Е7-45-5								
	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	198	1012,68	200,77	200511	39752	102676	1,74	345
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	59252	14088	140	0,3052	60
82	Е7-45-6								
	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	193	1633,15	373,54	315198	72093	162343	2,66	513
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	89890	26069	140	0,6052	117
83	99-4-14(пл)								
	Плиты перекрытий 30-12 (ТОО incomСтрой-Кала , цена14500 тенге	36	5063		182268				
	шт								
84	99-4-14(пл)								
	Плиты перекрытий 63-12 (ТОО incomСтрой-Кала , цена 29750 тенге	18	10388		186984				
	шт								
85	99-4-14(пл)								
	Плиты перекрытий 60-12 (ТОО incomСтрой-Кала , цена28450 тенге	12	9934		119208				
	шт								
86	30-17-8								
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	1965	3030		5953950				
	м2								
87	30-17-8								
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 20,5 см	30,6	3345		102357				
	м2								
88	30-17-8								
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см	61,5	3390		208485				
	м2								
89	30-17-264								
	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	985,2	349		343835				
	м2								
90	30-17-244								
	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	700,2	306		214261				
	м2								
91	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	13,6	133		1809				
	м3								

99	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе -утепление торцов плит	3,6	2478,2	367,45	8922	1323	6788	10,12	36
		м3 изоляции		1748,25	137,25	6294	494	100	0,67	2
100	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	3,4	4032		13709				
		м3								
101	Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	307,3	301,3	2,07	92589	636	98101	1,38	424
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	79514	243	123	0,0038	1
102	Е7-19-1	Заполнение вертикальных швов между ПК и стеной (сеч л-л, к-к) раствором 200	13,5	40,6	1,45	548	20	750	0,237	3
		м шва		39,15	0,54	529	7	140	0,0027	–
103	30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,3	8680		2604				
		м3								
104	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	94	422,62	200,07	39726	18807	28025	1,2759	120
		отверстие		222,55	75,58	20920	7105	100	0,3691	35
105	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,68	9649,24	5565,49	6561	3785	4206	23,8	16
		м3		4083,75	2101,5	2777	1429	100	10,27	7

Раздел 5 Ограждение лоджий

189	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре 100 при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи)	181,44	518,89	18,89	94147	3427	43232	1,24	225
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	35354	1283	118	0,0345	6
195	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	182,6	38,93	–	7109	–	8389	0,219	40
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	7109	–	118	–	–
196	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	53,9	258,16	4,19	13915	226	3793	0,382	21
		м2 поверхности		58,05	1,58	3129	85	118	0,0076	–
197	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	1,84393	5257,75	2020,02	9695	3725	4982	15,51	29
		т конструкций								

			2499,75	502,43	4609	926	90	1,79	3
198 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,84393	101700		187528				
	т								
199 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	1,84393	2426,4	545,76	4474	1006	2042	5,25	10
	т								
			1230,75	–	2269	–	90	–	–
200 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (Книга 2. стр 6 табл 3)	1,84393	1860		3430				
	тн								
201 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	105,1	21,8	0,05	2291	5	552	0,0295	3
	м2								
			5,81	0,02	611	2	90	0,0001	–
202 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	210,2	20,35	0,02	4278	4	787	0,0213	4
	м2								
			4,16	–	874	–	90	–	–
203 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1	0,21	13010,1	1826,1	2732	383	2584	42,7	9
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1701	145	140	3,37	1
204 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,21	154200		32382				
	т								
209 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	10,8	93,07	10,34	1005	112	1117	0,433	5
	м трубопровода								
			76,95	3,87	831	42	128	0,0189	–
210 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	10,8	279		3013				
	м								
Раздел 6 Лестница (3шт)									
211 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	6	1012,68	200,77	6076	1205	3112	1,74	10
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	1796	427	140	0,3052	2
212 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	18	1633,15	373,54	29397	6724	15141	2,66	48
	шт сборных конструкций								

			465,75	135,07	8384	2431	140	0,6052	11
213 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см	22,35	2985		66715				
	м2								
214 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см	190,66	3030		577700				
	м2								
215 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	28,77	41		1180				
	м2								
216 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	168,44	349		58786				
	м2								
221 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ 10АI	0,1	175710,1	1826,1	17571	183	1231	42,7	4
	т стальных элементов								
			8100	690,75	810	69	140	3,37	–
225 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	45,5	492,43	7,69	22406	350	15378	1,34	61
	м ограждений								
			238,5	2,9	10852	132	140	0,0142	1
226 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,36	133700		48132				
	т								

Раздел 7 Полы

7.1 7.1. Деталь 132

253 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	561	404,44	13,43	226891	7534	49434	0,45	252
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	37363	2827	123	0,0246	14

7.3 7.3. Деталь 138

264 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М 200	37,5	265,79	9,95	9967	373	2581	0,356	13
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1958	140	123	0,0182	1

Раздел 9 Окна и балконные двери

313 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	43,46	472,81	19	20548	826	11678	1,303	57
	м2 проемов								
			217,73	6,18	9463	269	120	0,0302	1

314 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	43,46	5618		244158				
	м2								
315 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	22,02	427,5	19,32	9414	425	5080	1,1121	24
	м2 проемов		185,83	6,39	4092	141	120	0,0312	1
316 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	102,6	346,04	18,87	35504	1936	17586	0,8165	84
	м2 проемов		136,44	6,39	13999	656	120	0,0312	3
317 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	125,08	5618		702699				
	м2								
318 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	128,4	348,94	18,88	44804	2424	27362	1,0234	131
	м2 проемов		171,01	6,57	21958	844	120	0,0321	4
319 6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	128,4	5618		721351				
	м2								
322 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	56,4	447,28	20,21	25227	1140	15028	1,2876	73
	м2 проемов		215,16	6,88	12135	388	120	0,0336	2
323 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	56,4	10900		614760				
	м2								

Раздел 12 Внутренняя отделка

356 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2240	272,78	3,39	611027	7594	276878	0,65	1456
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	262080	1613	105	0,0505	113
Раздел 13 Наружная отделка									
368 Е15-17-5	Облицовка стен плиткой на клеевой смеси	324,4	443,3	4,62	143807	1499	87918	1,52	493
	м2 облицовки		254,97	3,14	82712	1019	105	0,0162	5
369 99-4-7(пл)	Плитка фасадная " под естественный камень" (прайс-лист ТОО "Деколит" цена 1300тенге)	324,4	454		147278				
	м2								
	Всего прямые затраты				**15940972**	**279078**			**5804**
					996716	**98755**			**551**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14665183				
	Накладные расходы, тенге				1292920				
	- заработная плата, тенге				193938				
	- трудоемкость, чел-ч				646				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1034034				
	Всего				**18267926**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				219215				
	- сметная заработная плата, тенге				30909				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				175				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				345710				
	- сметная заработная плата, тенге				159027				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				968				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				184871				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				73949				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**19091671**				
	понижающий коэффициент к=0,965789878				**18438543**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				47147353				
	- материалы, тенге				36216032				
	- сметная заработная плата, тенге				4292441				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8144				

Налог (2 %)	942947
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	48090300
НДС (12 %)	5770836
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**53861136**

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разн. есть

Акт №7 от 18.11.15г

приемки выполненных работ за ноябрь 2015

(локальная смета 2-1-2А)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Стены								
1*	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М 125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	43,68	6190,3	335,84	270392	14669	42561	4,54	198
		м3 кладки		699,75	126	30565	5504	118	0,61	27
1**	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 125 на р-ре М 100-облицовка (1-4 этажи)	126,31	998,44	34,37	126113	4341	30089	1,21	153
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	23873	1626	118	0,0629	8
6*	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М 125 на р-ре М 100 (1-4 этажи)	507	6190,3	335,84	3138482	170271	494013	4,54	2302
		м3 кладки		699,75	126	354773	63882	118	0,61	309
6**	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 125 на р-ре М 100 при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи)	1334,26	998,44	34,37	1332179	45859	317829	1,21	1614
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	252175	17172	118	0,0629	84

16* Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,309	8679,65	422,15	2682	130	3069	56,4	17
			8257,5	157,5	2552	49	118	0,77	–
17* 99-1-1(пл)	Стоимость СПА арматуры *шт*	10315	9		92835				
27* Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М125 на р-ре М100 (1-4этажи) *м3 кладки*	1080	6149,12	337,41	6641050	364403	1015060	4,38	4730
			670,5	126	724140	136080	118	0,62	670
2.2 Сборные ж/б балки									
48* Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т. *шт сборных конструкций*	16	689,26	340,68	11028	5451	9880	1,89	30
			321,75	119,29	5148	1909	140	0,498	8
49* Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т *шт сборных конструкций*	44	468,37	242,86	20608	10686	17539	1,19	52
			198,68	86,05	8742	3786	140	0,3688	16
50* 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 *м3*	12,252	20200		247490				
51* 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 *м3*	1,768	20500		36244				
51** 30-15-37	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 6 до 9 м, объем до 1,0 м3 *м3*	5,544	20800		115315				
2.4 Перегородки									
73* Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического пустотелого М75 на растворе М 50 при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	1374,29	750,5	34,73	1031405	47729	385972	1,43	1965
			225	13,01	309215	17880	118	0,0635	87
76* Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического полнотелого М75 на растворе М 50 при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	267,03	750,5	34,73	200406	9274	74996	1,43	382
			225	13,01	60082	3474	118	0,0635	17
78* Е7-20-3	Установка креплений межквартирных перегородок к стенам и перекрытиям *т стальных элементов*	0,15	175710,1	1826,1	26357	274	1847	42,7	6

			8100	690,75	1215	104	140	3,37	1
2.5 Лестницы									
239* Е7-47-4	Укладка маршей массой более 1 т без сварки	17	863,72	452,74	14683	7697	12464	2,2	37
	шт сборных конструкций								
			366,75	156,92	6235	2668	140	0,6395	11
240* 30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	55,69	3520		196029				
	м2								
2.6 Полы									
250* Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	28,8915	5216,36	261,86	150708	7566	21268	3,44	99
	м3 изоляции								
			499,5	99	14431	2860	123	0,48	14
261* Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	1,93125	5216,36	261,86	10074	506	1422	3,44	7
	м3 изоляции								
			499,5	99	965	191	123	0,48	1
	Всего прямые затраты				**13664080**	**688856**			**11592**
					1794111	**257185**			**1253**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				11181116				
	Накладные расходы, тенге				2428009				
	- заработная плата, тенге				364201				
	- трудоемкость, чел-ч				1214				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				965525				
	Всего				**17057614**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				204691				
	- сметная заработная плата, тенге				28861				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				164				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				322805				
	- сметная заработная плата, тенге				148490				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				904				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				172623				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				69049				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**17826782**				
	понижающий коэффициент к=0,965789878				**17216926**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**44023679**				
	- материалы, тенге				27612042				

- сметная заработная плата, тенге	6999917
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15127
Налог (2 %)	880474
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**44904153**
НДС (12 %)	5388498
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**50292651**

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разн. есть

Акт №10 от 18.11.15г
приемки выполненных работ за ноябрь 2015
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм . 0.000								
50	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	105,6	200		21120				
60	8-4-2105	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 CT PK ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	66		66				
61	8-4-2106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 CT PK ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	156		156				
62	8-4-2107	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 CT PK ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	158		158				
63	8-4-2109	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75 CT PK ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	268		268				
64	8-4-2111	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x75 CT PK ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	369		369				

65	8-4-2187	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	88	352
66	8-4-2189	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	383	766
67	8-4-2206	Редуктор тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	78	78
68	8-4-2210	Редуктор -тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	139	278
69	8-4-2211	Редуктор-тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63x50x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	140	140
70	8-4-2213	Редуктор -тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 70x32x70 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	188	188
71	8-4-2214	Редуктор -тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 70x40x70 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	221	663
72	8-4-2215	Редуктор -тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 70x50x70 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	254	508
73	8-4-2225	Редуктор-тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 90x50x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 прим	шт	2	807	1614
74	8-4-2225	Редуктор -тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 110x32x110 , 110x50x110, 110x70x111 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 прим.	шт	9	807	7263
75	8-4-2230	Угольник отвод полипропиленовый PP-R 90 с внутренним/ наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 прим		6	16	96

		шт							
76	8-4-2131	Угольник -отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 40 . DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	24		624			
		шт							
77	8-4-2115	Угольник -отвод твод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 70.90.110. СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	206		1442			
		шт							
78	8-4-1434	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	67		402			
		шт							
79	8-4-1440	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1 , PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	81		162			
		шт							
80	8-4-1441	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	139		2502			
		шт							
81	8-4-1446	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	27	228		6156			
		шт							
82	8-4-2811	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1090		1090			
		шт							
83	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, 110x90 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 прим.	2	518		1036			
		шт							
84	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	892		4460			
		шт							
85	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий	6	157,22	71,34	943	428	677	0,5083	3
		шт		85,88	26,96	515	162	100	0,1316	1

Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм 0.000

89 Е16-14-2									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	3,6	327,19	7,9	1178	28	1082	1,29	5
	м трубопровода		231,75	2,95	834	11	128	0,0144	–
90 8-4-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к =0,929	3,3444	107		358				
	м								
91 Е16-14-3									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	38,7	299,52	5,28	11591	204	9439	1,05	41
	м трубопровода		188,55	1,98	7297	77	128	0,0097	–
92 8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к=0,938	36,3006	180		6534				
	м								
93 Е16-14-5									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	156	384,47	9,63	59977	1502	43807	1,22	190
	м трубопровода		215,78	3,6	33662	562	128	0,0176	3
94 8-4-1931	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к=0,946	147,576	468		69066				
	м								
95 Е16-14-6									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	28,8	436,89	9,63	12582	277	8087	1,22	35
	м трубопровода		215,78	3,6	6214	104	128	0,0176	1
96 8-4-1918	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63x10,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к=0,946	27,2448	746		20325				
	м								
97 Е16-14-7									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	18	433,81	16,1	7809	290	5842	1,4	25

		м трубопровода								
				247,5	6,03	4455	109	128	0,0294	1
98	8-4-1933	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к=0,974	17,532	1068		18724				
		м								
99	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	104,4	200		20880				
		кг								
107	8-4-2097	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	32		96				
		шт								
108	8-4-2105	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	66		198				
		шт								
109	8-4-2106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	156		468				
		шт								
110	8-4-2107	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	158		474				
		шт								
111	8-4-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	16		48				
		шт								
112	8-4-2187	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	88		528				
		шт								
113	8-4-2189	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	383		1149				
		шт								
114	8-4-2199	Редуктор тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	22		66				
		шт								
115	8-4-2205	Редуктор -тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	77		231				
		шт								
116	8-4-2209	Редуктор тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	129		774				

117	8-4-2211	Редуктор -тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63x50x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 12	140		1680			
118	8-4-2130	Угольник-отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 6	16		96			
119	8-4-2131	Угольник -отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 6	24		144			
120	8-4-2113	Угольник -отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 48	53		2544			
121	8-4-2115	Угольник-отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 70 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 3	206		618			
122	8-4-1434	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 6	67		402			
123	8-4-1440	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 18	81		1458			
124	8-4-1446	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 48	228		10944			
125	8-4-1450	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 6	338		2028			
126	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	шт 6	157,22	71,34	943	428	677	0,5083	3
				85,88	26,96	515	162	100	0,1316	1

Раздел 3 Канализация ниже отм.0.000

3.3 3,1 Прочистка в приямке (Лючке) д.100мм (15шт)

144	99-15-23(пл)	Отвод пластиковый канализационный диам 50мм (п/л"Plastcom ") цена 62 тенге	3	22		66			

		шт							
	Раздел 4 Водосток ниже отм .0.000								
156	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	56,9	1240,75	20,8	70599	1184	10071	0,725	41
		м трубопровода		130,5	7,79	7425	443	128	0,038	2
158	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	384		2304				
		шт								
159	8-10-299	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108x4 мм (ГОСТ 17375-2001)	12	340,7		4088				
		шт								
		Всего прямые затраты				383870	4341			343
						60917	1630			9
		В том числе стоимость: материалов, тенге				318611				
		Накладные расходы, тенге				79682				
		- заработная плата, тенге				11952				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27813				
		Всего				491365				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				5896				
		- сметная заработная плата, тенге				831				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				9299				
		- сметная заработная плата, тенге				4278				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4973				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1989				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				513522				
		понижающий коэффициент к=0,965789878				495954				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				1268155				
		- материалы, тенге				786818				

- сметная заработная плата, тенге	213787
- нормативная трудоемкость, чел-ч	423
Налог (2 %)	25363
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1293518
НДС (12 %)	155222
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1448740

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культумаров

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разн. есть

Акт №11 от 18.11.15г
приемки выполненных работ за ноябрь 2015
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах / м	8040	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	379488 / 211452	118992 / 34572	233723 / 95	0,16 / 0,025	1286 / 201
41	99-5-31(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 101 тенге / м	1640	35		57400				
42	99-5-32(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 69 тенге / м	530	24		12720				
43	99-5-33(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х4 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 262 тенге / м	530	91		48230				
44	99-5-34(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 164 тенге / м	5340	57		304380				

116 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	187	229,27	103	42873	19261	30886	0,748	140
	шт		126,27	38,9	23612	7274	100	0,19	36
117 Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	13	59,11	28,22	768	367	541	0,1767	2
	отверстие		30,89	10,67	402	139	100	0,0521	1
118 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	150	116,61	55,43	17492	8315	12320	0,3621	54
	шт		61,18	20,95	9177	3143	100	0,1023	15
	Всего прямые затраты				**863351**	**146935**			**1482**
					244643	**45128**			**253**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				471774				
	Накладные расходы, тенге				277470				
	- заработная плата, тенге				41621				
	- трудоемкость, чел-ч				139				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68449				
	Всего				1209270				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				14511				
	- сметная заработная плата, тенге				2046				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				22885				
	- сметная заработная плата, тенге				10527				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				64				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12238				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4895				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1263799				
	понижающий коэффициент к=0,965789878				1220564				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				3120983				
	- материалы, тенге				1165058				
	- сметная заработная плата, тенге				891740				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1950				

Налог (2 %)	62420
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3183403
НДС (12 %)	382008
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3565411

Заказчик:

Зам руководителя по производственным вопросам
ГКП "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГРУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 10 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 4 от 27.05.15г.

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь **2015 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		4	27,05,15г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	252 177 681										
в том числе за месяц	82 979 483	82 979 483	28 406 766	72 636 101					1 452 722	8 890 660	82 979 483
2-1-2, 2-1-1, 2-1-2А, 2-1-3, 2-1-4а, 2-1-5, 2-1-3а	82 979 483	82 979 483	28 406 766	72 636 101					1 452 722	8 890 660	82 979 483
Итого к оплате:											**82 979 483**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

_____ Раисов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

разн. есть

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №12 от 21.12.15г

приемки выполненных работ за декабрь 2015

(локальная смета 2-1-2А)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Стены								
1*	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М 125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	8,743	6190,3	335,84	54122	2936	8520	4,54	40
		м3 кладки		699,75	126	6118	1102	118	0,61	5
1**	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 125 на р-ре М 100-облицовка (1-4 этажи)	25,27	998,44	34,37	25231	869	6019	1,21	31
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	4776	325	118	0,0629	2
2*	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М100 на растворе М100 (5-6 этажи)	8,65	5733,84	335,84	49598	2905	8429	4,54	39

	м3 кладки		699,75	126	6053	1090	118	0,61	5
2** Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 100 на р-ре М 100 - облицовка (5,6 этажи)	34,621	919,82	34,37	31845	1190	8247	1,21	42
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	6543	446	118	0,0629	2
6* Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М 125 на р-ре М 100 (1-4 этажи)	101,402	6190,3	335,84	627709	34055	98805	4,54	460
	м3 кладки		699,75	126	70956	12777	118	0,61	62
6** Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 125 на р-ре М 100 при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи)	266,8	998,44	34,37	266384	9170	63554	1,21	323
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	50425	3434	118	0,0629	17
7* Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического полнотелого М 100 на р-ре М 100 (5-6 этажи)	147	5578,32	335,84	820013	49368	143234	4,54	667
	м3 кладки		699,75	126	102863	18522	118	0,61	90
7** Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 100 на р-ре М 100при высоте этажа до 4 м (5-6 этажи)	386,84	919,82	34,37	355823	13296	92149	1,21	468
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	73113	4979	118	0,0629	24
16* Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2	8679,65	422,15	1736	84	1987	56,4	11
	т металлических изделий		8257,5 9	157,5	1652 45000	32	118	0,77	–
17* 99-1-1(пл)	Стоимость СПА арматуры	5000							
	шт								
27* Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М125 на р-ре М100 (1-4этажи)	160,2	6149,12	337,41	985089	54053	150567	4,38	702
	м3 кладки		670,5	126	107414	20185	118	0,62	99
28* Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М100 на р-ре М100 (5-6этажи)	267,35	5692,66	337,41	1521933	90207	251274	4,38	1171

	м3 кладки		670,5	126	179258	33686	118	0,62	166
2.2 Сборные ж/б балки									
48* Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т.	20	689,26	340,68	13785	6814	12349	1,89	38
	шт сборных конструкций		321,75	119,29	6435	2386	140	0,498	10
49* Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т	55	468,37	242,86	25760	13357	21924	1,19	65
	шт сборных конструкций		198,68	86,05	10927	4733	140	0,3688	20
50* 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	15,3	20200		309060				
	м3								
51* 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	2,212	20500		45346				
	м3								
51** 30-15-37	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 6 до 9 м, объем до 1,0 м3	6,931	20800		144165				
	м3								
2.4 Перегородки									
73* Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического пустотелого М75 на растворе М 50 при высоте этажа до 4 м	916,19	750,5	34,73	687601	31819	257314	1,43	1310
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	206143	11920	118	0,0635	58
76* Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического полнотелого М75 на растворе М 50 при высоте этажа до 4 м	178,03	750,5	34,73	133612	6183	50000	1,43	255
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	40057	2316	118	0,0635	11
78* Е7-20-3	Установка креплений межквартирных перегородок к стенам и перекрытиям	0,1	175710,1	1826,1	17571	183	1231	42,7	4
	т стальных элементов		8100	690,75	810	69	140	3,37	–
2.5 Лестницы									

239* Е7-47-4	Укладка маршей массой более 1 т без сварки	13	863,72	452,74	11228	5886	9531	2,2	29
	шт сборных конструкций		366,75	156,92	4768	2040	140	0,6395	8
240* 30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	42,59	3520		149917				
	м2								
2.6 Полы									
270* Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	5,44149	5216,36	261,86	28385	1425	4006	3,44	19
	м3 изоляции		499,5	99	2718	539	123	0,48	3
	Всего прямые затраты				**6350913**	**323800**			**5674**
					881029	**120581**			**582**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5146086				
	Накладные расходы, тенге				1189140				
	- заработная плата, тенге				178371				
	- трудоемкость, чел-ч				595				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				452403				
	Всего				**7992456**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				95909				
	- сметная заработная плата, тенге				13523				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				77				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				151252				
	- сметная заработная плата, тенге				69576				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				424				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				80884				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				32353				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8352854**				
	понижающий коэффициент к=0,965789878				**8067102**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**20627579**				
	- материалы, тенге				12708387				

- сметная заработная плата, тенге	3398849
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7352
Налог (2 %)	412552
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	21040131
НДС (12 %)	2524816
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	23564947

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

разн. есть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №13 от 21.12.15г

приемки выполненных работ за декабрь 2015

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
70	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция рядовой перемычки р-ом М 100	27,7	297,84	4,19	8250	116	1949	0,382	11
		м2 поверхности		58,05	1,58	1608	44	118	0,0076	–
		2.2 Утепление стен подвала								
80	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	292,26	958,16	7,35	280032	2148	68574	1,43	418
		м2 площади		229,5	2,81	67074	821	101	0,0137	4
81	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; кмат1=1,4;	97,42	78,5	1,64	7647	160	7624	0,483	47
		м2 поверхности		76,86	0,63	7488	61	101	0,00308	–
82	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	6,8192	5454		37192				
		м3								

83 Е8-4-5	Боковая изоляция стен пленкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	97,42	44,96	4,12	4380	401	4872	0,234	23
	м2 поверхности		40,84	1,54	3979	150	118	0,00755	1
84 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,11203	30400		3406				
	1000м2								
85 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	97,42	1042,69	4,92	101579	479	19938	1,15	112
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	18807	182	105	0,0091	1
Раздел 3 Перегородки									
86 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4,3	258,16	4,19	1110	18	303	0,382	2
	м2 поверхности		58,05	1,58	250	7	118	0,0076	–
87 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м КУ 100 на р-ре М50	48,22	1005,5	34,73	48485	1675	13543	1,43	69
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	10850	627	118	0,0635	3
88 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,01731	42800		741				
	т								
89 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-крепление перегородок	0,039	175710,1	1826,1	6853	71	480	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	316	27	140	3,37	–
Раздел 7 Внутренняя отделка									
7.8 7.1 Отделка откосов									
131 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	0,5157	2478,2	367,45	1278	189	973	10,12	5
	м3 изоляции		1748,25	137,25	902	71	100	0,67	–
132 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,50023	5454		2728				
	м3								
133 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	12,4	714,81	6,33	8864	78	4103	1,79	22
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	3878	30	105	0,0117	–

Раздел 8 Разные работы

8.1 Входы №1...№6

157	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПВм1 для № 4,5,6)	3,66	11364,13	241,1	41593	882	5278	8,06	30
		м3		1282,5	91,08	4694	333	105	0,4448	2
158	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,17424	52400		9130				
		т								
159	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,07548	53600		4046				
		т								
160	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0273	45800		1250				
		т								
163	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	9	665,09	292,42	5986	2632	5050	1,62	15
		шт сборных конструкций		297	103,75	2673	934	140	0,4463	4
164	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,53	20200		30906				
		м3								
165	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-1,53	250		-383				
		м3								
185	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	24,6	7194,6	196,62	176987	4837	8950	1,79	44
		м3		272,25	74,27	6697	1827	105	0,3628	9
186	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,65481	41200		26978				
		т								
196	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом (вх 1,2,3)	3,1782	4398,02	245,72	13978	781	1796	2,71	9
		м3 утеплителя		382,5	92,25	1216	293	119	0,45	1
197	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом (вх № 4,5,6)	0,3714	4398,02	245,72	1633	91	209	2,71	1
		м3 утеплителя								

			382,5	92,25	142	34	119	0,45	–
198 E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	65,35	184,24	15,94	12040	1042	3157	0,243	16
	м2 стяжки		34,65	5,96	2264	389	119	0,0291	2
199 E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	980,25	7,26	0,14	7117	137	187	0,0009	1
	м2 стяжки		0,11	0,05	108	49	119	0,0003	–
200 E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0594	5239,08	327,33	311	19	125	11,6	1
	т		1890	123,75	112	7	105	0,6	–
201 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0594	64100		3808				
	т								
207 E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	30,37	544,76	1,24	16544	38	5555	0,972	30
	м2 покрытия		153,23	0,47	4654	14	119	0,0023	–
	Всего прямые затраты				**864469**	**15794**			**858**
					137712	**5900**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				710963				
	Накладные расходы, тенге				152666				
	- заработная плата, тенге				22900				
	- трудоемкость, чел-ч				76				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61028				
	Всего				**1078163** ✓				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				12938				
	- сметная заработная плата, тенге				1824				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				20404				
	- сметная заработная плата, тенге				9386				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				57				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10911				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4364				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1126780
понижающий коэффициент к=0,965789878	1088233
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	2782611
- материалы, тенге	1755741
- сметная заработная плата, тенге	476611
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1028
Налог (2 %)	55652
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2838263
НДС (12 %)	340592
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3178855

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

разк. есть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №14 от 21.12.15г
приемки выполненных работ за декабрь 2015
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
11	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 *м3*	120	4032		483840				
12	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96 *м3*	0,59	11576		6830				
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенок *т металлических изделий*	1,76	8679,65	422,15	15276	743	17476	56,4	99
				8257,5	157,5	14533	277	118	0,77	1
15	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	1,76	50800		89408				
23	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций арматурный пояс *т металлических изделий*	1,2	8679,65	422,15	10416	507	11916	56,4	68
				8257,5	157,5	9909	189	118	0,77	1

24	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	1,12	50600		56672			
		т							
25	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,014	42800		599			
		т							
32	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	461	108,41	66,43	49977	30624	30786	0,148	68
		шт сборных конструкций							
				23,85	23,85	10995	10995	140	0,1051	48
34	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	15,217	28200		429119			
		м3							
35	Е9-25-1	Монтаж металличечских перемычек ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,83	5257,75	2020,02	9622	3697	4945	15,51	28
		т конструкций							
				2499,75	502,43	4575	919	90	1,79	3
36	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,83	101700		186111			
		т							
37	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 , стр8, табл 3)	1,83	1860		3404			
		тн							
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	48,439	20,35	0,02	986	1	182	0,0213	1
		м2							
				4,16	–	202	–	90	–	–
	1.1 1.1. Монолитные ж/б балки									
52	Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией	5,09	2115,7	367,45	10769	1870	9598	10,12	52
		м3 изоляции							
				1748,25	137,25	8899	699	100	0,67	3
53	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	9,6	14600		140160			
		м3							
54	Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	173	44,96	4,12	7778	713	8651	0,234	40
		м2 поверхности							
				40,84	1,54	7065	266	118	0,00755	1
55	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,16	30400		4864			
		1000м2							
	1.3 1.3. Утепление стен по контуру проемов									
64	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	4,4	22541,72	316,57	99184	1393	19044	22,5	99
		м3 древесины в конструкции							
				3487,5	119,25	15345	525	120	0,58	3

65	Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	158,2	44,96	4,12	7113	652	7912	0,234	37
		м2 поверхности		40,84	1,54	6461	244	118	0,00755	1
66	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	174,27	71		12373				
		м2								
67	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	26,21	2478,2	367,45	64954	9631	49419	10,12	265
		м3 изоляции		1748,25	137,25	45822	3597	100	0,67	18
69	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	692,73	44,96	4,12	31145	2854	34642	0,234	162
		м2 поверхности		40,84	1,54	28291	1067	118	0,00755	5
70	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,67	30400		20368				
		1000м2								
	Раздел 2 Перегородки									
74	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,22467	42800		9616				
		т								
75	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,338	175710,1	1826,1	59390	617	4159	42,7	14
		т стальных элементов		8100	690,75	2738	233	140	3,37	1
	Раздел 3 Перекрытия и покрытие									
81	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	138	1012,68	200,77	139750	27706	71562	1,74	240
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	41297	9819	140	0,3052	42
82	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	132	1633,15	373,54	215576	49307	111031	2,66	351
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	61479	17829	140	0,6052	80
83	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 30-12 (ТОО incomСтрой-Кала , цена14500 тенге	45	5063		227835				
		шт								
84	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 63-12 (ТОО incomСтрой-Кала , цена 29750 тенге	58	10388		602504				

85	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 60-12 (ТОО incomСтрой-Кала , цена28450 тенге	*шт* 22	9934		218548				
86	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	*шт* 1285	3030		3893550				
87	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 20,5 см	*м2* 13,26	3345		44355				
88	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см	*м2* 26,65	3390		90344				
89	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	*м2* 657	349		229293				
90	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	*м2* 466	306		142596				
92	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС	*м2* 0,43	13010,1	1826,1	5594	785	5292	42,7	18
		т стальных элементов		8100	690,75	3483	297	140	3,37	1
93	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	*т* 0,083	45300		3760				
94	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	*т* 0,35166	45800		16106				
95	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	*т* 0,03	18000		540				
99	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе -утепление торцов плит	4,2	2478,2	367,45	10408	1543	7919	10,12	43
		м3 изоляции		1748,25	137,25	7343	576	100	0,67	3
100	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	*м3* 4,01	4032		16168				
101	Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	*м2* 133,3	301,3	2,07	40163	276	42553	1,38	184
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	34491	105	123	0,0038	1

Раздел 5 Ограждение лоджий

189	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре 100 при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи)	60,49	518,89	18,89	31388	1143	14413	1,24	75
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	11786	428	118	0,0345	2
190	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 м	61,19	486,45	18,89	29766	1156	14580	1,24	76
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	11923	433	118	0,0345	2
193	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,69	60500		102245				
		т								
194	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0847	41200		3490				
		т								
195	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	121,7	38,93	–	4738	–	5591	0,219	27
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	4738	–	118	–	–
197	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,22	5257,75	2020,02	6414	2464	3297	15,51	19
		т конструкций		2499,75	502,43	3050	613	90	1,79	2
198	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,22	101700		124074				
		т								
199	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	1,22	2426,4	545,76	2960	666	1352	5,25	6
		т		1230,75	–	1502	–	90	–	–
200	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (Книга 2. стр 6 табл 3)	1,22	1860		2269				
		тн								
203	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1	0,14633	13010,1	1826,1	1904	267	1800	42,7	6
		т стальных элементов		8100	690,75	1185	101	140	3,37	–
204	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,14633	154200		22564				
		т								

209 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	7,2	93,07	10,34	670	74	745	0,433	3
	м трубопровода		76,95	3,87	554	28	128	0,0189	–
210 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	7,2	279		2009				
	м								
	Раздел 6 Лестница (3шт)								
211 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	3	1012,68	200,77	3038	602	1555	1,74	5
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	898	213	140	0,3052	1
212 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	10	1633,15	373,54	16332	3735	8413	2,66	27
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	4658	1351	140	0,6052	6
214 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см	94	3030		284820				
	м2								
216 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	84	349		29316				
	м2								
221 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ 10АІ	0,15	175710,1	1826,1	26357	274	1847	42,7	6
	т стальных элементов		8100	690,75	1215	104	140	3,37	1
225 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	36,2	492,43	7,69	17826	278	12235	1,34	49
	м ограждений		238,5	2,9	8634	105	140	0,0142	1
226 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,29	133700		38773				
	т								
242 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,6614	101700		168964				
	т								
243 99-2-40(пл)	Добавка на стоимость стали С-246	4,50098	1860		8372				
	тн								
244 Е7-20-3	Анкеровка балки	0,245	175710,1	1826,1	43049	447	3016	42,7	10
	т стальных элементов		8100	690,75	1985	169	140	3,37	1

245	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций ,5Врі	0,1293	8679,65	422,15	1122	55	1284	56,4	7
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1068	20	118	0,77	–
246	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1293	41200		5327				
		т								
248	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом в монолитных участках	5,52	4398,02	245,72	24277	1356	3118	2,71	15
		м3 утеплителя		382,5	92,25	2111	509	119	0,45	2
249	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	69	315,46	149,23	21767	10297	15359	0,9538	66
		отверстие		166,23	56,36	11470	3889	100	0,2753	19

Раздел 7 Полы

7.1 7.1. Деталь 132

254	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	3366	75,76	0,67	255008	2255	3644	0,0044	15
		м2 стяжки		0,63	0,25	2121	842	123	0,0012	4

7.2 7.2. Деталь 61

257	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1499,4	249,47	9,95	374055	14919	103169	0,356	534
		м2 стяжки		52,2	3,74	78269	5608	123	0,0182	27
258	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40мм	5997,6	41,49	0,67	248840	4018	6491	0,0044	26
		м2 стяжки		0,63	0,25	3778	1499	123	0,0012	7

7.3 7.3. Деталь 138

265	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	150	45,57	0,67	6836	101	164	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	95	38	123	0,0012	–

Раздел 8 Двери

8.1 8.0.

292	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	54,37	398,48	102,53	21665	5575	12221	0,899	49
		м2 проемов		151,65	35,67	8245	1939	120	0,1393	8

293 Е10-29-1									
	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	2,17	104,4	0,09	227	–	148	0,358	1
	м2 проемов		56,48	0,05	123	–	120	0,0002	–
299 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	52,2	4880		254736				
	м2								
301 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	16,35	330,85	32,08	5409	525	5579	1,49	24
	м2 проемов		272,25	12,13	4451	198	120	0,0592	1
302 2-2-2									
	Двери стальные утепленные двупольные ДУ 21-13 огрунтованные и окрашенные к=2,73/4,2=0,65	6	24310		145860				
	шт								

Раздел 9 Окна и балконные двери

313 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	29	472,81	19	13711	551	7792	1,303	38
	м2 проемов		217,73	6,18	6314	179	120	0,0302	1
314 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	29	5618		162922				
	м2								
315 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	14,68	427,5	19,32	6276	284	3386	1,1121	16
	м2 проемов		185,83	6,39	2728	94	120	0,0312	–
316 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	68,4	346,04	18,87	23669	1291	11723	0,8165	56
	м2 проемов		136,44	6,39	9332	437	120	0,0312	2
317 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	82,16	5618		461575				

		м2							
318	Е10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	85,6	348,94	18,88	29869	1616	18240	1,0234	88
	м2 проемов		171,01	6,57	14638	562	120	0,0321	3
319	6-1-717								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	85,6	5618		480901				
	м2								
320	Е10-22-2								
	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	182,9	241,05	5,58	44088	1021	21108	0,586	107
	м2 проемов		94,05	2,12	17202	388	120	0,0103	2
321	6-1-194								
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	129,52	2030		262926				
	м								
322	Е10-93-1								
	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	39,8	447,28	20,21	17802	804	10604	1,2876	51
	м2 проемов		215,16	6,88	8563	274	120	0.0336	1
323	6-1-190								
	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	39,8	10900		433820				
	м2								
	Раздел 12 Внутренняя отделка								
356	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	5200	272,78	3,39	1418456	17628	642751	0,65	3380
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	608400	3744	105	0,0505	263
	Всего прямые затраты				13399546	206321			6552
					1133964	71402			568
	В том числе стоимость: материалов, тенге				12059267				
	Накладные расходы, тенге				1372712				
	- заработная плата, тенге				205907				
	- трудоемкость, чел-ч				686				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	886335
Всего	15658593
Временные здания и сооружения (1,2 %)	187903
- сметная заработная плата, тенге	26494
- нормативная трудоемкость, чел-ч	150
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	296329
- сметная заработная плата, тенге	136311
- нормативная трудоемкость, чел-ч	830
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	158465
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	63386
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	16364676
понижающий коэффициент к=0,965789878	15804838
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	40412972
- материалы, тенге	29780658
- сметная заработная плата, тенге	4435091
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8786
Налог (2 %)	808259
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	41221231
НДС (12 %)	4946548
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	46167779

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Евьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

разн есть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №15 от 21.12.15г

приемки выполненных работ за декабрь 2015

(локальная смета 2-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 1.0. без назначения								
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	144	424,17	4,08	61080	588	10193	0,30591	44
		м трубопровода		53,77	1,53	7743	220	128	0,00752	1
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1120	266,17	4,08	298110	4570	79278	0,30591	343
		м трубопровода		53,77	1,53	60222	1714	128	0,00752	8
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	282	268,17	4,08	75624	1151	19960	0,30591	86
		м трубопровода		53,77	1,53	15163	431	128	0,00752	2
14	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	941		1882				

		шт							
15	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	10	888		8880			
		шт							
16	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	408		1224			
		шт							
19	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	3	340		1020			
		шт							
23	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	139	72,96	16,85	10141	2342	5966	0,211	29
		м трубопровода		38,59	4,33	5364	602	100	0,025	3
24	1-3-210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный Dв60мм, толщина стенки 9мм к1,1	47,3	141		6669			
		м							
25	1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST , цвет черный, Dв 48мм, толщина стенки 9мм к=1,1	30,8	103		3172			
		м							
26	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K- Flex , тип ST, цвет черный , Dв42мм, толщина стенки 9мм к 1,1	22	92		2024			
		м							
27	1-3-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	52,8	70		3696			
		м							
28	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	21	357		7497			
		рулон							
29	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм-гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	23	117,9	14,54	2712	334	3203	0,56959	13
		м трубопровода		103,36	5,45	2377	125	128	0,02657	1

30	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	23	279		6417				
31	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм -гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	24	136,05	16,47	3265	395	3863	0,67568	16
				119,58	6,17	2870	148	128	0,03008	1
32	8-6-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	24	384		9216				
35	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм *шт*	103	229,27	103	23615	10609	17013	0,748	77
				126,27	38,9	13006	4007	100	0,19	20
1.2 1.1. Тепловой узел № 1										
40	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *фильтр*	2	370,72	115	741	230	736	1,4214	3
				243,34	44,03	487	88	128	0,206	–
41	99-3-120(пл)	Фильр сетчатый фланцевый FVF д-80мм (п/л Сантехкомплект) цена 4840руб *шт*	2	9881		19762				
43	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	3	859,97	1,62	2580	5	160	0,2266	1
				41,72	–	125	–	128	–	–
44	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	3	416,62	–	1250	–	214	0,3193	1
				55,62	–	167	–	128	–	–
48	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа *шт*	15	436,8	18,8	6552	282	1796	0,58	9
				133	–	1995	–	90	–	–
49	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	408		816				
53	Ц12-699-2	Установка трехходового крана для манометра *шт*	9	189,9	26,6	1709	239	1256	1	9

			155	–	1395	–	90	–	–
54 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	9	328		2952				
55 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1,4	100,69	0,07	141	–	88	0,369	1
			60,3	0,02	84	–	105	0,0001	–
56 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,044	148,39	0,07	7	–	5	0,646	–
			108	0,02	5	–	105	0,0001	–

Раздел 2 Распределительная гребенка

2.2 2.0.

67 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	3	805,72	16,47	2417	49	484	0,67568	2
			119,58	6,17	359	19	128	0,03008	–
68 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *шт*	6	482,28	40,42	2894	243	2135	1,5141	9
			261,88	16,22	1571	97	128	0,0721	–
69 9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	6	7360		44160				
70 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	9	408		3672				
71 9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	3	362		1086				
72 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	12	64,62	–	775	–	854	0,3193	4
			55,62	–	667	–	128	–	–
73 12-5-4	Термометры прямые в оправе	12	352		4224				

		шт								
74	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	12	859,97	1,62	10320	19	641	0,2266	3
		комплект								
				41,72	–	501	–	128	–	–
75	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	18	436,8	18,8	7862	338	2155	0,58	10
		шт								
				133	–	2394	–	90	–	–
76	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	202		2424				
		шт								
		Всего прямые затраты				642588	21394			660
						116495	7451			36
		В том числе стоимость: материалов, тенге				504699				
		Накладные расходы, тенге				150000				
		- заработная плата, тенге				22500				
		- трудоемкость, чел-ч				75				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47555				
		Всего				840143 √				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				10082				
		- сметная заработная плата, тенге				1422				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				15899				
		- сметная заработная плата, тенге				7314				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8502				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3401				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				878027				
		понижающий коэффициент к=0,965789878				847990				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				2168309				
		- материалы, тенге				1246367				
		- сметная заработная плата, тенге				412621				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				824				
		Налог (2 %)				43366				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				2211675				

НДС (12 %)	265401
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2477076

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Заславский А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

разн. есть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №16 от 21.12.15г
приемки выполненных работ за декабрь 2015
(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах / *м*	4020	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	189744 / 105726	59496 / 17286	116861 / 95	0,16 / 0,025	643 / 101
41	99-5-31(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 101 тенге / *м*	820	35		28700				
42	99-5-32(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 69 тенге / *м*	265	24		6360				
43	99-5-33(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х4 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 262 тенге / *м*	265	91		24115				
44	99-5-34(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 164 тенге / *м*	2670	57		152190				
91	Ц10-698-1	Коробки / *шт*	1205	92,4 / 90	– / –	111342 / 108450	– / –	97605 / 90	0,5	603 / –

93 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,675	16300		11003				
	1000шт								
94 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,53	24200		12826				
	1000шт								
116 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	92	229,27	103	21093	9476	15196	0,748	69
	шт		126,27	38,9	11617	3579	100	0,19	17
117 Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	6	59,11	28,22	355	169	249	0,1767	1
	отверстие		30,89	10,67	185	64	100	0,0521	–
118 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	530	116,61	55,43	61803	29378	43529	0,3621	192
	шт		61,18	20,95	32425	11104	100	0,1023	54
	Всего прямые затраты				**619531**	**98519**			**1508**
					258403	**32033**			**172**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				262608				
	Накладные расходы, тенге				273440				
	- заработная плата, тенге				41016				
	- трудоемкость, чел-ч				137				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53578				
	Всего				**946549**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				11359				
	- сметная заработная плата, тенге				1602				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				17913				
	- сметная заработная плата, тенге				8240				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				50				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9579				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3832				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**989232**				
	понижающий коэффициент к=0,965789878				**955390**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2442933**
- материалы, тенге	648517
- сметная заработная плата, тенге	875953
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1876
Налог (2 %)	48859
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2491792**
НДС (12 %)	299015
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2790807**

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

разн есть

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №17 от 21.12.15г

приемки выполненных работ за декабрь 2015

(локальная смета 2-1-3а)

Отопление ,вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	216,41	234,78	19,17	50809	4149	29789	0,60873	132
		кВт		100,35	7,19	21717	1556	128	0,03502	8
2	99-1-23(пл)	Радиатор алюминевый Passat AL500 цена=1840 тенге	1139	642		731238				
		секция								
3	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	107	193,78	–	20734	–	15818	1	107
		шт		164,25	–	17575	–	90	–	–
4	99-1-25(пл)	Термостатический клапан Gakomini d=15mm , цена=8538 тенге	107	2981		318967				
		шт								
5	99-1-24(пл)	Монтажный комплект для радиаторов цена=1500 тенге	107	524		56068				
		шт								
		Всего прямые затраты				1177816	4149			239
						39292	1556			8

В том числе стоимость: материалов, тенге	1134376
Накладные расходы, тенге	45607
- заработная плата, тенге	6841
- трудоемкость, чел-ч	23
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	73405
Всего	1296828
Временные здания и сооружения (1,2 %)	15562
- сметная заработная плата, тенге	2194
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	24542
- сметная заработная плата, тенге	11289
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13124
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5250
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1355306
понижающий коэффициент к=0,965789878	1308941
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	3346962
- материалы, тенге	2801370
- сметная заработная плата, тенге	196441
- нормативная трудоемкость, чел-ч	351
Налог (2 %)	66939
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3413901
НДС (12 %)	409668
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3823569

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С. Е. Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Камирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разн. есть

Акт №18 от 21.12.15г

приемки выполненных работ за декабрь 2015

(локальная смета 2-1-4а)

Водопровод ,канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 водопровод ниже отм. 0.000								
6	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм / *м трубопровода*	30	397,14 / 252	6,65 / 2,5	11914 / 7560	200 / 75	9773 / 128	1,4 / 0,0122	42 / –
7	99-1-879(пл)	Трубы полипропиленовые д.40*4,2 цена =255К=0,937; / *м*	28,11	89		2502				
8	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм / *м трубопровода*	56,6	384,47 / 215,78	9,63 / 3,6	21761 / 12213	545 / 204	15894 / 128	1,22 / 0,0176	69 / 1
9	99-1-882(пл)	Трубы полипропиленовые д.50*8,4 цена=1411К=0,946; / *м*	53,5436	493		26397				

10	Е16-14-6								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	8,2	436,89	9,63	3582	79	2303	1,22	10
	м трубопровода		215,78	3,6	1769	30	128	0,0176	–
11	99-1-883(пл) Трубы полипропиленовые д.63*10,5 цена=2253К=0,946;	7,7572	787		6105				
	м								
12	Е16-14-7								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	41,8	433,81	16,1	18133	673	13565	1,4	59
	м трубопровода		247,5	6,03	10346	252	128	0,0294	1
13	99-1-883(пл) Трубы полипропиленовые д.75*6,8 цена=3776К=0,974;	40,7132	1319		53701				
	м								
14	Е16-14-8								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	10	425,36	14,49	4254	145	2877	1,25	13
	м трубопровода		219,38	5,42	2194	54	128	0,0265	–
15	Е16-14-9								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	27,5	218,73	14,83	6015	408	7103	1,11	31
	м трубопровода		196,2	5,56	5396	153	128	0,0271	1

Раздел 5 Водопровод выше отм. 0.000

25	Е16-7-4								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	60	471,67	4,19	28300	251	4718	0,337	20
	м трубопровода		59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
26	Е16-7-5								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	20	596,67	4,19	11933	84	1573	0,337	7
	м трубопровода		59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–

Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0.000

30	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	60	471,67	4,19	28300	251	4718	0,337	20
		м трубопровода		59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
31	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	40	596,67	4,19	23867	168	3145	0,337	13
		м трубопровода		59,85	1,58	2394	63	128	0,0076	–
		Всего прямые затраты				246764	2804			284
		В том числе стоимость: материалов, тенге				50251 193713	1053			3
		Накладные расходы, тенге				65669				
		- заработная плата, тенге				9850				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18746				
		Всего				331179				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				3974				
		- сметная заработная плата, тенге				560				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				6267				
		- сметная заработная плата, тенге				2883				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3352				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1341				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				346113				
		понижающий коэффициент к=0,965789878				334272				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				854735				
		- материалы, тенге				478379				
		- сметная заработная плата, тенге				171113				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				341				
		Налог (2 %)				17095				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	871830
НДС (12 %)	104620
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	976450

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Г. Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСК "Курылыс"

_____ Кенжибулатов Н.К.