**Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этаж. 3-х подъездного жилого дома № 10 в жилом компле. Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 4 от 27.05.15г.

**Справка № 6**

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2 **2015 г.**

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 4 | 27,05,15г. | 467 003 033 431 | 467 003 015 431 | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | из графы 4 | | | | | | | |
| | | | | из них | | прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г. | затраты | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР в базисных ценах 2001 года | СМР в отчётном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| в том числе за месяц | 70 264 002 | 70 264 002 | 24 053 814 | 61 505 602 | | | | | 1 230 112 | 7 528 287,46 | 70 264 001,83 |
| 2-1-2, 2-1-1, 2-1-2А | 70 264 002 | 70 264 002 | 24 053 814 | 61 505 602 | | | | | 1 230 112 | 7 528 287,46 | 70 264 001,83 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | | **70 264 001,83** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
**Начальник Отдела строительства**

Раисов Р.С.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

# Акт №20 от 25.12.15г

## приемки выполненных работ за декабрь 2 2015

## (локальная смета 2-1-2)

разн. осн.

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>на единицу | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Стены** | | | | | | | | |
| 11 | 1-3-4082 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86<br>*м3* | 54,4 | 4032 | | 219341 | | | | |
| 14 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и простенок<br>*т металлических изделий* | 1,003 | 8679,65 / 8257,5 | 422,15 / 157,5 | 8706 / 8282 | 423 / 158 | 9959 / 118 | 56,4 / 0,77 | 57 / 1 |
| 15 | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм<br>*т* | 1,003 | 50800 | | 50952 | | | | |
| 22 | Е8-12-2 | Крепление сводов стальными затяжками (полоса 200*3 АС-12, сеч а-а,в-в)<br>*т металлических изделий* | 1,01736 | 128958,56 / 5985 | 846,56 / 317,25 | 131197 / 6089 | 861 / 323 | 7566 / 118 | 32,7 / 1,55 | 33 / 2 |
| 23 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций арматурный пояс<br>*т металлических изделий* | 1,238 | 8679,65 / 8257,5 | 422,15 / 157,5 | 10745 / 10223 | 523 / 195 | 12293 / 118 | 56,4 / 0,77 | 70 / 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4-1-13 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-II, d=10 мм | 1,27494 | 50600 | | 64512 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 25 | 4-1-39 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d=3 мм | 0,03 | 42800 | | 1284 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 26 | E6-19-2 | Устройство поясов без опалубки B15-AC-15 Узел B | 14,63 | 7832,94 | 283,24 | 114596 | 4144 | 12739 | 4,15 | 61 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 722,25 | 106,99 | 10567 | 1565 | 105 | 0,5226 | 8 |
| 32 | E7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 487 | 108,41 | 66,43 | 52796 | 32351 | 32522 | 0,148 | 72 |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 11615 | 11615 | 140 | 0,1051 | 51 |
| 33 | E7-44-5 | Укладка ригелей массой до 1 т | 13 | 638,19 | 292,42 | 8296 | 3801 | 7294 | 1,62 | 21 |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 297 | 103,75 | 3861 | 1349 | 140 | 0,4463 | 6 |
| 34 | 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса B15 (ГОСТ 948-84) | 16,676 | 28200 | | 470263 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 35 | E9-25-1 | Монтаж металличечских перемычек ktpp1=1,1; kзпр1=1,1; | 1 | 5257,75 | 2020,02 | 5258 | 2020 | 2702 | 15,51 | 16 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 2499,75 | 502,43 | 2500 | 502 | 90 | 1,79 | 2 |
| 36 | 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | 1 | 101700 | | 101700 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 37 | 99-4-4(пл) | Добавка на сталь C-245 (книга 2 , стр8, табл 3) | 1 | 1860 | | 1860 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 38 | E13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 51,2 | 20,35 | 0,02 | 1042 | 1 | 192 | 0,0213 | 1 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 4,16 | – | 213 | – | 90 | – | – |
| **1.1 1.1. Монолитные ж/б балки** | | | | | | | | | | |
| 52 | E26-32-1 | Заполнение балок перфорацией | 4,952 | 2115,7 | 367,45 | 10477 | 1820 | 9337 | 10,12 | 50 |
| | | *м3 изоляции* | | | | | | | | |
| | | | | 1748,25 | 137,25 | 8657 | 680 | 100 | 0,67 | 3 |
| 53 | 1-3-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | 4,8 | 14600 | | 70080 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 54 | E8-4-5 | Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз ktpp1=0,5; ktpм1=0,5; kзпр1=0,5; kэкс1=0,5; kзпм1=0,5; kмат1=0,5; | 167 | 44,96 | 4,12 | 7508 | 688 | 8351 | 0,234 | 39 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40,84 | 1,54 | 6820 | 257 | 118 | 0,00755 | 1 |
| 55 1-1-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм<br>*1000м2* | 0,217 | 30400 | | 6597 | | | | |
| | **1.2 1.2. Утепление тамбуров и мусокамер** | | | | | | | | |
| 56 Е15-36-1 | Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас<br>*м2* | 132,63 | 582,74 | 4,85 | 77289 | 643 | 31232 | 1,288 | 171 |
| | | | 222,86 | 1,41 | 29558 | 187 | 105 | 0,0062 | 1 |
| 57 Е15-37-9 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе<br>*м2* | 50,85 | 670,87 | 2,86 | 34114 | 145 | 15110 | 1,63 | 83 |
| | | | 282,04 | 0,94 | 14342 | 48 | 105 | 0,0046 | – |
| 60 Е34-57-4 | Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм<br>*м2 поверхности* | 18,42 | 117,3 | 2,32 | 2161 | 43 | 2155 | 0,729 | 13 |
| | | | 114,98 | 0,88 | 2118 | 16 | 101 | 0,0043 | – |
| 61 Е34-57-4 | Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 120 мм ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;<br>*м2 поверхности* | 32,43 | 140,76 | 2,78 | 4565 | 90 | 4554 | 0,8748 | 28 |
| | | | 137,98 | 1,06 | 4475 | 34 | 101 | 0,00516 | – |
| 62 99-4-20(пл) | Утеплитель isover КТ -40 (ТОО СОЮЗ ЭФАМ, цена 4851)<br>*м3* | 20,65 | 1694 | | 34981 | | | | |
| | **1.3 1.3. Утепление стен по контуру проемов** | | | | | | | | |
| 64 Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из досок (рамка)<br>*м3 древесины в конструкции* | 3,52 | 22541,72 | 316,57 | 79347 | 1114 | 15235 | 22,5 | 79 |
| | | | 3487,5 | 119,25 | 12276 | 420 | 120 | 0,58 | 2 |
| 65 Е8-4-5 | Обвертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;<br>*м2 поверхности* | 284 | 44,96 | 4,12 | 12769 | 1170 | 14202 | 0,234 | 66 |
| | | | 40,84 | 1,54 | 11599 | 437 | 118 | 0,00755 | 2 |
| 66 1-1-733 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А<br>*м2* | 313 | 71 | | 22223 | | | | |
| 67 Е26-32-1 | Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе<br>*м3 изоляции* | 14,66 | 2478,2 | 367,45 | 36330 | 5387 | 27641 | 10,12 | 148 |
| | | | 1748,25 | 137,25 | 25629 | 2012 | 100 | 0,67 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1-3-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие<br>*м3* | 14,66 | 14600 | | 214036 | | | |
| 69 | Е8-4-5 | Обвертывание изоляции пленкой в 1 слой ktpp1=0,5; ktpм1=0,5; kзпр1=0,5; kэкс1=0,5; kзпм1=0,5; kмат1=0,5;<br>*м2 поверхности* | 422,788 | 44,96 | 4,12 | 19009 | 1742 | 21143 | 0,234 | 99 |
| | | | | 40,84 | 1,54 | 17267 | 651 | 118 | 0,00755 | 3 |
| 70 | 1-1-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм<br>*1000м2* | 0,54985 | 30400 | | 16715 | | | | |
| 71 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)<br>*т стальных элементов* | 2,09526 | 175710,1 | 1826,1 | 368158 | 3826 | 25787 | 42,7 | 89 |
| | | | | 8100 | 690,75 | 16972 | 1447 | 140 | 3,37 | 7 |
| 72 | Е15-70-1 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 370 | 1042,69 | 4,92 | 385795 | 1820 | 75727 | 1,15 | 426 |
| | | | | 193,05 | 1,87 | 71429 | 692 | 105 | 0,0091 | 3 |
| | **Раздел 2 Перегородки** | | | | | | | | | |
| | **2.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | |
| 74 | 4-1-39 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d=3 мм<br>*т* | 0,416 | 42800 | | 17805 | | | | |
| 75 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок к стенам и перекрытиям<br>*т стальных элементов* | 0,678 | 175710,1 | 1826,1 | 119131 | 1238 | 8344 | 42,7 | 29 |
| | | | | 8100 | 690,75 | 5492 | 468 | 140 | 3,37 | 2 |
| | **Раздел 3 Перекрытия и покрытие** | | | | | | | | | |
| 81 | Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200<br>*шт сборных конструкций* | 130 | 1012,68 | 200,77 | 131648 | 26100 | 67414 | 1,74 | 226 |
| | | | | 299,25 | 71,15 | 38903 | 9250 | 140 | 0,3052 | 40 |
| 82 | Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200<br>*шт сборных конструкций* | 128 | 1633,15 | 373,54 | 209043 | 47813 | 107667 | 2,66 | 340 |
| | | | | 465,75 | 135,07 | 59616 | 17289 | 140 | 0,6052 | 77 |
| 83 | 99-4-14(пл) | Плиты перекрытий 30-12 (ТОО incomСтрой-Кала , цена14500 тенге<br>*шт* | 45 | 5063 | | 227835 | | | | |
| 84 | 99-4-14(пл) | Плиты перекрытий 63-12 (ТОО incomСтрой-Кала , цена 29750 тенге<br>*шт* | 26 | 10388 | | 270088 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 99-4-14(пл) | Плиты перекрытий 60-12 (ТОО incomСтрой-Кала , цена28450 тенге<br>*шт* | 17 | 9934 | | 168878 | | | | |
| 86 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см<br>*м2* | 1224 | 3030 | | 3708720 | | | | |
| 87 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 20,5 см<br>*м2* | 58,62 | 3345 | | 196084 | | | | |
| 89 30-17-264 | Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2<br>*м2* | 1224 | 349 | | 427176 | | | | |
| 90 30-17-244 | Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2<br>*м2* | 58,62 | 306 | | 17938 | | | | |
| 92 Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС<br>*т стальных элементов* | 0,248 | 13010,1 | 1826,1 | 3227 | 453 | 3052 | 42,7 | 11 |
| | | | 8100 | 690,75 | 2009 | 171 | 140 | 3,37 | 1 |
| 93 4-1-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм<br>*т* | 0,06 | 45300 | | 2718 | | | | |
| 94 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм<br>*т* | 0,188 | 45800 | | 8610 | | | | |
| 95 4-1-133 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия<br>*т* | 0,408 | 18000 | | 7344 | | | | |
| 96 Е6-22-9 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм<br>*м3* | 9,506 | 9659,04 | 269,2 | 91819 | 2559 | 14310 | 8,21 | 78 |
| | | | 1332 | 101,7 | 12662 | 967 | 105 | 0,4966 | 5 |
| 97 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм<br>*т* | 0,362 | 52400 | | 18969 | | | | |
| 98 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм<br>*т* | 1,046 | 45800 | | 47907 | | | | |

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | E8-7-1 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 м<br>*м2 перегородок (за вычетом проемов)* | 61,2 | 486,45<br>194,85 | 18,89<br>7,07 | 29771<br>11925 | 1156<br>433 | 14582<br>118 | 1,24<br>0,0345 | 76<br>2 |
| 191 | E8-7-1 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 м<br>*м2 перегородок (за вычетом проемов)* | 61,19 | 485,07<br>194,85 | 18,89<br>7,07 | 29681<br>11923 | 1156<br>433 | 14580<br>118 | 1,24<br>0,0345 | 76<br>2 |
| 193 | 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм<br>*т* | 1,35613 | 60500 | | 82046 | | | | |
| 195 | E8-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича<br>*м2 стен (без вычета проемов)* | 97 | 38,93<br>38,93 | –<br>– | 3776<br>3776 | –<br>– | 4456<br>118 | 0,219<br>– | 21<br>– |
| 197 | E9-25-1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;<br>*т конструкций* | 1,23 | 5257,75<br>2499,75 | 2020,02<br>502,43 | 6467<br>3075 | 2485<br>618 | 3324<br>90 | 15,51<br>1,79 | 19<br>2 |
| 198 | 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей<br>*т* | 1,23 | 101700 | | 125091 | | | | |
| 199 | E9-48-4 | Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже<br>*т* | 1,23 | 2426,4<br>1230,75 | 545,76<br>– | 2984<br>1514 | 671<br>– | 1363<br>90 | 5,25<br>– | 6<br>– |
| 200 | 99-4-4(пл) | Добавка на сталь С-245 (Книга 2. стр 6 табл 3)<br>*тн* | 1,23 | 1860 | | 2288 | | | | |
| 201 | E13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*м2* | 84 | 21,8<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 1831<br>488 | 4<br>2 | 441<br>90 | 0,0295<br>0,0001 | 2<br>– |
| 202 | E13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115<br>*м2* | 168 | 20,35<br>4,16 | 0,02<br>– | 3419<br>699 | 3<br>– | 629<br>90 | 0,0213<br>– | 4<br>– |
| 203 | E7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1<br>*т стальных элементов* | 0,114 | 13010,1<br>8100 | 1826,1<br>690,75 | 1483<br>923 | 208<br>79 | 1403<br>140 | 42,7<br>3,37 | 5<br>– |
| 204 | 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т<br>*т* | 0,114 | 154200 | | 17579 | | | | |

## Раздел 6 Лестница (3шт)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | E7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны | 2 | 1012,68 | 200,77 | 2025 | 402 | 1037 | 1,74 | 3 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 299,25 | 71,15 | 599 | 142 | 140 | 0,3052 | 1 |
| 212 | E7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны | 14 | 1633,15 | 373,54 | 22864 | 5230 | 11777 | 2,66 | 37 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 465,75 | 135,07 | 6521 | 1891 | 140 | 0,6052 | 8 |
| 214 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см | 143 | 3030 | | 433290 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 216 | 30-17-264 | Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 | 143 | 349 | | 49907 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 225 | E7-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород | 41,5 | 492,43 | 7,69 | 20436 | 319 | 14025 | 1,34 | 56 |
| | | *м ограждений* | | 238,5 | 2,9 | 9898 | 120 | 140 | 0,0142 | 1 |
| 226 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,326 | 133700 | | 43586 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 229 | E6-22-9 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 16,212 | 9659,04 | 269,2 | 156592 | 4364 | 24405 | 8,21 | 133 |
| | | *м3* | | 1332 | 101,7 | 21594 | 1649 | 105 | 0,4966 | 8 |
| 230 | E6-22-8 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 1,26 | 11038,55 | 327,7 | 13909 | 413 | 2652 | 11,6 | 15 |
| | | *м3* | | 1881 | 123,8 | 2370 | 156 | 105 | 0,6046 | 1 |
| 231 | E6-22-7 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 4,515 | 12281,32 | 383,89 | 55450 | 1733 | 11568 | 14,2 | 64 |
| | | *м3* | | 2295 | 145,01 | 10362 | 655 | 105 | 0,7083 | 3 |
| 232 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,119 | 65000 | | 7735 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 4-1-90 | | | | | | | | | |
| | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,198 | 41200 | | 8158 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 234 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,145 | 50600 | | 7337 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 235 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | 0,486 | 45800 | | 22259 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 237 4-1-74 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм | 0,392 | 61300 | | 24030 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 239 Е9-25-1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; | 2 | 5257,75 | 2020,02 | 10516 | 4040 | 5405 | 15,51 | 31 |
| | *т конструкций* | | 2499,75 | 502,43 | 5000 | 1005 | 90 | 1,79 | 4 |
| 240 Е9-48-4 | | | | | | | | | |
| | Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий | 2 | 2426,4 | 545,76 | 4853 | 1092 | 2216 | 5,25 | 11 |
| | *т* | | 1230,75 | – | 2462 | – | 90 | – | – |
| 242 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | 0,664 | 101700 | | 67529 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 243 99-2-40(пл) | Добавка на стоимость стали С-246 | 2,664 | 1860 | | 4955 | | | | |
| | *тн* | | | | | | | | |
| 244 Е7-20-3 | Анкеровка балки | 0,301 | 175710,1 | 1826,1 | 52889 | 550 | 3704 | 42,7 | 13 |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 2438 | 208 | 140 | 3,37 | 1 |
| 245 Е8-12-1 | | | | | | | | | |
| | Армирование кладки стен и других конструкций ,5Bpi | 0,159 | 8679,65 | 422,15 | 1380 | 67 | 1579 | 56,4 | 9 |
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 1313 | 25 | 118 | 0,77 | – |
| 246 4-1-90 | | | | | | | | | |
| | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,159 | 41200 | | 6551 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 247 Е15-70-2 | Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса | 198,45 | 1074,77 | 4,92 | 213288 | 976 | 45492 | 1,28 | 254 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 216,45 | 1,87 | 42955 | 371 | 105 | 0,0091 | 2 |

Раздел 7 Полы

7.1 7.1. Деталь 132

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой<br>*м2 изолируемой поверхности* | 561 | 103,08 | 0,99 | 57828 | 555 | 7991 | 0,0694 | 39 |
| | | | 11,59 | 0,38 | 6502 | 213 | 119 | 0,0018 | 1 |
| **7.2 7.2. Деталь 61** | | | | | | | | | |
| 257 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм<br>*м2 стяжки* | 1319 | 249,47 | 9,95 | 329051 | 13124 | 90756 | 0,356 | 470 |
| | | | 52,2 | 3,74 | 68852 | 4933 | 123 | 0,0182 | 24 |
| 258 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40мм<br>*м2 стяжки* | 5278 | 41,49 | 0,67 | 218984 | 3536 | 5713 | 0,0044 | 23 |
| | | | 0,63 | 0,25 | 3325 | 1320 | 123 | 0,0012 | 6 |
| **7.3 7.3. Деталь 138** | | | | | | | | | |
| 263 Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой<br>*м2 изолируемой поверхности* | 37,5 | 103,08 | 0,99 | 3866 | 37 | 534 | 0,0694 | 3 |
| | | | 11,59 | 0,38 | 435 | 14 | 119 | 0,0018 | – |
| 266 Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200<br>*м2 покрытия* | 37,5 | 956,34 | 11,72 | 35863 | 440 | 8122 | 1,06 | 40 |
| | | | 171,68 | 4,39 | 6438 | 165 | 123 | 0,0214 | 1 |
| **7.5 7.5. Деталь 761** | | | | | | | | | |
| 272 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм<br>*м2 стяжки* | 73,96 | 249,47 | 9,95 | 18451 | 736 | 5090 | 0,356 | 26 |
| | | | 52,2 | 3,74 | 3861 | 277 | 123 | 0,0182 | 1 |
| 273 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки<br>*м2 стяжки* | 295,84 | 41,49 | 0,67 | 12274 | 198 | 320 | 0,0044 | 1 |
| | | | 0,63 | 0,25 | 186 | 74 | 123 | 0,0012 | – |
| 274 Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм<br>*м2 покрытия* | 73,96 | 290,2 | 14,76 | 21463 | 1092 | 5274 | 0,361 | 27 |
| | | | 52,43 | 5,54 | 3878 | 410 | 123 | 0,027 | 2 |
| 275 Е11-15-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;<br>*м2 покрытия* | -147,92 | 35,08 | 0,67 | -5189 | -99 | -353 | 0,0104 | -2 |
| | | | 1,69 | 0,25 | -250 | -37 | 123 | 0,0012 | – |
| **7.6 7.6. Деталь 733** | | | | | | | | | |
| 277 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм<br>*м2 стяжки* | 514,84 | 249,47 | 9,95 | 128437 | 5123 | 35425 | 0,356 | 183 |
| | | | 52,2 | 3,74 | 26875 | 1926 | 123 | 0,0182 | 9 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки<br>*м2 стяжки* | 2059,36 | 41,49<br>0,63 | 0,67<br>0,25 | 85443<br>1297 | 1380<br>515 | 2229<br>123 | 0,0044<br>0,0012 | 9<br>2 |
| 7.8 7.8. Пол лоджий | | | | | | | | | |
| 286 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100<br>*м2 стяжки* | 240,3 | 236,62<br>52,2 | 9,95<br>3,74 | 56860<br>12544 | 2391<br>899 | 16535<br>123 | 0,356<br>0,0182 | 86<br>4 |
| 287 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол<br>*м2 изолируемой поверхности* | 240,3 | 340,45<br>85,95 | 18,42<br>6,91 | 81810<br>20654 | 4426<br>1660 | 27446<br>123 | 0,416<br>0,0337 | 100<br>8 |
| 288 Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-гидроизол<br>*м2 изолируемой поверхности* | 240,3 | 232,19<br>50,85 | 9,05<br>3,4 | 55795<br>12219 | 2175<br>817 | 16034<br>123 | 0,251<br>0,0165 | 60<br>4 |
| **Раздел 8 Двери** | | | | | | | | | |
| 8.1 8.0. | | | | | | | | | |
| 301 Е10-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе<br>*м2 проемов* | 24,01 | 330,85<br>272,25 | 32,08<br>12,13 | 7944<br>6537 | 770<br>291 | 8194<br>120 | 1,49<br>0,0592 | 36<br>1 |
| 303 2-2-2 | Двери стальные утепленные двупольные ДС16-9 огрунтованные и окрашенные к=1,4/4,2=0,333<br>*шт* | 8 | 12454 | | 99632 | | | | |
| 304 2-2-2 | Двери стальные утепленные двупольные ДС19-9 огрунтованные и окрашенные к =1,67/4,2=0,398<br>*шт* | 3 | 14885 | | 44655 | | | | |
| 305 1-1-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание<br>*комплект* | 3 | 1960 | | 5880 | | | | |
| 306 1-1-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание<br>*комплект* | 9 | 2980 | | 26820 | | | | |
| **Раздел 9 Окна и балконные двери** | | | | | | | | | |
| 313 Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | 23,2 | 472,81 | 19 | 10969 | 441 | 6233 | 1,303 | 30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 проемов* | | 217,73 | 6,18 | 5051 | 143 | 120 | 0,0302 | 1 |
| 314 6-1-705 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | 23,2 | 5618 | | 130338 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 315 Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 11,74 | 427,5 | 19,32 | 5019 | 227 | 2708 | 1,1121 | 13 |
| | *м2 проемов* | | 185,83 | 6,39 | 2182 | 75 | 120 | 0,0312 | – |
| 316 Е10-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 | 54,72 | 346,04 | 18,87 | 18935 | 1033 | 9379 | 0,8165 | 45 |
| | *м2 проемов* | | 136,44 | 6,39 | 7466 | 350 | 120 | 0,0312 | 2 |
| 317 6-1-709 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | 66,46 | 5618 | | 373372 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 318 Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 | 68,48 | 348,94 | 18,88 | 23895 | 1293 | 14593 | 1,0234 | 70 |
| | *м2 проемов* | | 171,01 | 6,57 | 11711 | 450 | 120 | 0,0321 | 2 |
| 319 6-1-717 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | 68,48 | 5618 | | 384721 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 320 Е10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 256,23 | 241,05 | 5,58 | 61764 | 1430 | 29569 | 0,586 | 150 |
| | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 24098 | 543 | 120 | 0,0103 | 3 |
| 321 6-1-194 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм | 181,34 | 2030 | | 368120 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 Е10-93-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 | 29,3 | 447,28 | 20,21 | 13105 | 592 | 7807 | 1,2876 | 38 |
| | *м2 проемов* | | 215,16 | 6,88 | 6304 | 202 | 120 | 0,0336 | 1 |
| 323 6-1-190 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | 29,3 | 10900 | | 319370 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | Раздел 12 Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| | 12.0 Подраздел без наименования | | | | | | | | |
| 352 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 4674 | 171,8 | 3,94 | 802993 | 18416 | 508437 | 0,5535 | 2587 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 102,11 | 1,49 | 477262 | 6964 | 105 | 0,00729 | 34 |
| 354 Е15-152-2 | Известковая окраска по кирпичу и бетону | 4634 | 9,9 | 0,12 | 45877 | 556 | 33088 | 0,044 | 204 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 6,75 | 0,05 | 31280 | 232 | 105 | 0,0002 | 1 |
| 356 Е15-61-1 | Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором | 4241 | 272,78 | 3,39 | 1156860 | 14377 | 524214 | 0,65 | 2757 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117 | 0,72 | 496197 | 3054 | 105 | 0,0505 | 214 |
| | Раздел 13 Наружная отделка | | | | | | | | |
| | 13.0 Подраздел без наименования | | | | | | | | |
| 368 Е15-17-5 | Облицовка стен плиткой на клеевой смеси | 24,4 | 443,3 | 4,62 | 10817 | 113 | 6613 | 1,52 | 37 |
| | *м2 облицовки* | | 254,97 | 3,14 | 6221 | 77 | 105 | 0,0162 | – |
| 369 99-4-7(пл) | Плитка фасадная " под естественный камень" ( прайс-лист ТОО "Деколит" цена 1300тенге) | 24,4 | 454 | | 11078 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **14878697** | **240006** | | | **10173** |
| | | | | | **1774134** | **84087** | | | **584** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 12864570 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2073117 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 310968 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 1037 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %) | | | | 1017109 | | | | |

| | |
|---|---|
| Всего | 17968923 |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 215627 |
| - сметная заработная плата, тенге | 30403 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 173 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 340051 |
| - сметная заработная плата, тенге | 156423 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 952 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 181846 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 72738 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 18779185 |
| понижающий коэффициент к=0,965789878 | 18136747 |
| Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге | 46375662 |
| - материалы, тенге | 31769374 |
| - сметная заработная плата, тенге | 6446939 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 12919 |
| Налог (2 %) | 927513 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 47303175 |
| НДС (12 %) | 5676381 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 52979556 |

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разр. есть

# Акт №19 от 25.12.15г
## приемки выполненных работ за декабрь 2 2015
## (локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Фундаменты и стены подвала** | | | | | | | | |
| | | **2.1 Подраздел без наименования** | | | | | | | | |
| 58 | Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом<br>*м2 поверхности* | 234 | 258,16<br>58,05 | 4,19<br>1,58 | 60409<br>13584 | 980<br>370 | 16466<br>118 | 0,382<br>0,0076 | 89<br>2 |
| | | **2.2 Утепление стен подвала** | | | | | | | | |
| 78 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг - гнутый профиль<br>*т стальных элементов* | 0,27475 | 13010,1<br>8100 | 1826,1<br>690,75 | 3575<br>2225 | 502<br>190 | 3381<br>140 | 42,7<br>3,37 | 12<br>1 |
| 79 | 1-1-867 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80<br>*т* | 0,27475 | 57720 | | 15859 | | | | |
| | | **Раздел 5 Полы** | | | | | | | | |
| 116 | Е11-39-2 | Устройство цементных плинтусов<br>*м плинтусов* | 90,8965 | 32,61<br>18,5 | 0,22<br>0,09 | 2964<br>1682 | 20<br>8 | 2079<br>123 | 0,104<br>0,0004 | 9<br>– |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 6 Дверные и оконные проемы** | | | | | | | | | |
| 123 | 1-1-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни<br>*шт* | 9 | 844 | | 7596 | | | | |
| | **Раздел 7 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 128 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 86,57 | 171,8 | 3,94 | 14873 | 341 | 9417 | 0,5535 | 48 |
| | | | | 102,11 | 1,49 | 8840 | 129 | 105 | 0,00729 | 1 |
| 130 | Е15-152-2 | Известковая окраска по кирпичу и бетону<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 226,07 | 9,9 | 0,12 | 2238 | 27 | 1614 | 0,044 | 10 |
| | | | | 6,75 | 0,05 | 1526 | 11 | 105 | 0,0002 | – |
| | **7.8 7.1 Отделка откосов** | | | | | | | | | |
| 134 | Е15-152-1 | Известковая окраска по штукатурке<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 12,4 | 17,43 | 0,12 | 216 | 1 | 180 | 0,092 | 1 |
| | | | | 13,73 | 0,05 | 170 | 1 | 105 | 0,0002 | – |
| | **Раздел 8 Разные работы** | | | | | | | | | |
| | **8.1 Входы №1...№6** | | | | | | | | | |
| 150 | Е6-36-4 | Железнение поверхности бортиков пандусов<br>*м2 поверхности* | 4,53 | 55,56 | 0,23 | 252 | 1 | 244 | 0,289 | 1 |
| | | | | 51,3 | 0,09 | 232 | – | 105 | 0,0004 | – |
| 181 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали - слив<br>*м2 покрытия* | 1,2 | 162,18 | 1,24 | 195 | 1 | 220 | 0,972 | 1 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 184 | 1 | 119 | 0,0023 | – |
| 182 | Е16-7-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм<br>*м трубопровода* | 9,1 | 237,17 | 27,39 | 2158 | 249 | 2148 | 1,03 | 9 |
| | | | | 174,15 | 10,26 | 1585 | 93 | 128 | 0,0501 | – |
| 183 | 8-6-52 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 125х4,5 мм<br>*м* | 9,1 | 1210 | | 11011 | | | | |
| 187 | Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ( № 1,2,3)<br>*м2 покрытия* | 114 | 323,89 | 14,76 | 36923 | 1683 | 8129 | 0,361 | 41 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 52,43 | 5,54 | 5977 | 632 | 123 | 0,027 | ,3 |
| 188 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (№ 4,5,6)<br>*м2 стяжки* | 32,4816 | 249,47 | 9,95 | 8103 | 323 | 2235 | 0,356 | 12 |
| | | | 52,2 | 3,74 | 1696 | 121 | 123 | 0,0182 | 1 |
| 189 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки<br>*м2 стяжки* | 194,8896 | 41,49 | 0,67 | 8086 | 131 | 212 | 0,0044 | 1 |
| | | | 0,63 | 0,25 | 123 | 49 | 123 | 0,0012 | – |
| 190 Е8-12-3 | Установка металлических решеток приямков РН 7,5<br>*т металлических изделий* | 0,09102 | 176767,1 | 1941,97 | 16089 | 177 | 827 | 42,3 | 4 |
| | | | 6975 | 726,75 | 635 | 66 | 118 | 3,55 | – |
| 191 Е7-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня<br>*м ограждений* | 118,1 | 84,93 | 5,89 | 10030 | 696 | 12236 | 0,415 | 49 |
| | | | 71,78 | 2,23 | 8477 | 263 | 140 | 0,0109 | 1 |
| 192 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы<br>*т* | 0,4021 | 133700 | | 53761 | | | | |
| 195 Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 31,09647 | 148,39 | 0,07 | 4614 | 2 | 3527 | 0,646 | 20 |
| | | | 108 | 0,02 | 3358 | 1 | 105 | 0,0001 | – |
| 8.2 Спуски и подвал № 1, 2, 3 | | | | | | | | | |
| 219 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм<br>*м2 стяжки* | 22,98 | 249,47 | 9,95 | 5733 | 229 | 1582 | 0,356 | 8 |
| | | | 52,2 | 3,74 | 1200 | 86 | 123 | 0,0182 | – |
| 220 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки<br>*м2 стяжки* | 75,84 | 41,49 | 0,67 | 3147 | 51 | 82 | 0,0044 | – |
| | | | 0,63 | 0,25 | 48 | 19 | 123 | 0,0012 | – |
| 221 Е6-36-4 | Железнение поверхности бетонных камней и пола<br>*м2 поверхности* | 22,98 | 55,56 | 0,23 | 1277 | 5 | 1240 | 0,289 | 7 |
| | | | 51,3 | 0,09 | 1179 | 2 | 105 | 0,0004 | – |
| 225 Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты дренаж<br>*м3 основания* | 6 | 1840,27 | 100,89 | 11042 | 605 | 1148 | 0,85 | 5 |
| | | | 123,75 | 38,25 | 743 | 230 | 118 | 0,18 | 1 |

8.3 Приямки

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 2,07 | 245,44 | 3,82 | 508 | 8 | 94 | 0,212 | – |
| | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 77 | 3 | 118 | 0,007 | – |
| 232 Е34-53-1 | Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов | 1,66 | 3118,64 | 221,4 | 5177 | 368 | 1637 | 4,87 | 8 |
| | *м2 настила* | | 812,25 | 84,38 | 1348 | 140 | 110 | 0,412 | 1 |
| 233 2-1-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,04355 | 114900 | | 5004 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 8.4 Отмостка | | | | | | | | | |
| 234 Е6-1-20 | Устройство отмостки из бетона В7,5 | 21,06 | 7121,67 | 311,32 | 149982 | 6556 | 12352 | 2,82 | 59 |
| | *м3* | | 441 | 117,61 | 9287 | 2477 | 105 | 0,5744 | 12 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **440822** | **12956** | | | **394** |
| | | | | | 64176 | 4892 | | | 23 |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 363691 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 81050 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 12158 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 41 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 31312 | | | | |
| | Всего | | | | 553184 | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | | | 6638 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 936 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 5 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | | | | 10469 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 4816 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 29 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 5598 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 2239 | | | | |
| | Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 578128 | | | | |
| | понижающий коэффициент к=0,965789878 | | | | 558350 | | | | |
| | Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге | | | | 1427701 | | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, тенге | 898144 |
| - сметная заработная плата, тенге | 234148 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 492 |
| Налог (2 %) | 28554 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 1456255 |
| НДС (12 %) | 174751 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 1631006 |

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разд. есть

# Акт №21 от 25.12.15г

## приемки выполненных работ за декабрь 2 2015

## (локальная смета 2-1-2А)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 2 Добавить** | | | | | | | | | | |
| **2.1 Стены** | | | | | | | | | | |
| 3* | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М100 на растворе М75 (7 этаж) | 4,977 | 5690,64 | 335,84 | 28322 | 1671 | 4850 | 4,54 | 23 |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 3483 | 627 | 118 | 0,61 | 3 |
| 46 | Е8-7-5 | п 3 ** Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 100 на р-ре М 75 -облицовка (7 этаж) | 19,91 | 915,22 | 34,37 | 18222 | 684 | 4742 | 1,21 | 24 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 3763 | 256 | 118 | 0,0629 | 1 |
| 53 | Е8-6-1 | п 8 * Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М 100 на р-ре 75 ( 7 этаж) | 73,5 | 5690,64 | 335,84 | 418262 | 24684 | 71618 | 4,54 | 334 |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 51432 | 9261 | 118 | 0,61 | 45 |
| 54 | Е8-7-5 | п 8 ** Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 100 на р-ре М 75 ( 7 этаж) | 193,42 | 915,22 | 34,37 | 177022 | 6648 | 46073 | 1,21 | 234 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 36556 | 2489 | 118 | 0,0629 | 12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | E8-6-1 | п 9 * Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М 75 на р-ре М 75 ( 8,9 этажи, чердак) | 141,835 | 5242,97 | 335,84 | 743637 | 47634 | 138202 | 4,54 | 644 |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 99249 | 17871 | 118 | 0,61 | 87 |
| 56 | E8-7-5 | п 9 ** Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 75 на р-ре М 75 ( 8,9 этажи , чердак ) | 553,24 | 838,1 | 34,37 | 463670 | 19015 | 131785 | 1,21 | 669 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 104562 | 7120 | 118 | 0,0629 | 35 |
| 57 | E8-12-1 | п 16 * Армирование кладки стен и других конструкций | 0,167 | 8679,65 | 422,15 | 1450 | 70 | 1658 | 56,4 | 9 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 1379 | 26 | 118 | 0,77 | – |
| 58 | 99-1-1(пл) | п 17 * Стоимость СПА арматуры | 6252 | 9 | | 56268 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 60 | E8-6-7 | п 28 * Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М100 на р-ре М100 (5-6этажи) | 194,7 | 5692,66 | 337,41 | 1108361 | 65694 | 182992 | 4,38 | 853 |
| | | *м3 кладки* | | 670,5 | 126 | 130546 | 24532 | 118 | 0,62 | 121 |
| | | **2.2 Сборные ж/б балки** | | | | | | | | |
| 63 | E7-44-4 | п 48 * Укладка балок перекрытий массой до 3 т. | 28 | 689,26 | 340,68 | 19299 | 9539 | 17289 | 1,89 | 53 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 321,75 | 119,29 | 9009 | 3340 | 140 | 0,498 | 14 |
| 66 | 30-15-34 | п 51* Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 | 2,396 | 20500 | | 49118 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 67 | 30-15-37 | п 51** Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 6 до 9 м, объем до 1,0 м3 | 10,406 | 20800 | | 216445 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | **2.3 Утепление тамбуров и мусорокамер** | | | | | | | | |
| 68 | 1-1-2188 | п 63 * Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм -потолокК=1,050; | 53,3925 | 169 | | 9023 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 69 | E15-70-1 | п 63 ** Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 132,63 | 1042,69 | 4,92 | 138292 | 653 | 27145 | 1,15 | 153 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 193,05 | 1,87 | 25604 | 248 | 105 | 0,0091 | 1 |
| | | **2.4 Перегородки** | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 63710 |
| - сметная заработная плата, тенге | 8983 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 51 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 100473 |
| - сметная заработная плата, тенге | 46218 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 281 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 53729 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 21491 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 5548533 |
| понижающий коэффициент к=0,965789878 | 5358717 |
| Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге | **13702239** |
| - материалы, тенге | 8206962 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2394802 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 5199 |
| Налог (2 %) | 274045 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **13976284,23** |
| НДС (12 %) | 1677155,60 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **15653439,83** |

**Заказчик:**

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ Темирбулатов Н.К.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е8-7-3 | | | | | | | | |
| | | п 73* Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического пустотелого М75 на растворе М 50 при высоте этажа до 4 м | 619 | 750,5 | 34,73 | 464560 | 21498 | 173847 | 885 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 225 | 13,01 | 139275 | 8053 | 118 | 39 |
| | | | | | | | | 1,43 | 0,0635 |
| 71 | Е8-7-3 | | | | | | | | |
| | | п 76* Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического полнотелого М75 на растворе М 50 при высоте этажа до 4 м | 113,63 | 750,5 | 34,73 | 85279 | 3946 | 31913 | 162 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 225 | 13,01 | 25567 | 1478 | 118 | 7 |
| | | | | | | | | 1,43 | 0,0635 |
| 72 | Е7-20-3 | п 78* Установка креплений межквартирных перегородок к стенам и перекрытиям | 0,099 | 175710,1 | 1826,1 | 17395 | 181 | 1218 | 42,7 | 4 |
| | | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 802 | 68 | 140 | 3,37 | – |
| 73 | Е6-1-1 | п 78 ** Устройство усиления плит перекрытия ( бетон В 15) | 0,28 | 6936,49 | 66,01 | 1942 | 18 | 65 | 1,35 | – |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 55 | 7 | 105 | 0,1218 | – |
| 74 | Е6-11-10 | п 78 *** Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,021 | 51939,08 | 327,33 | 1091 | 7 | 45 | 11,6 | – |
| | | *т* | | 1890 | 123,75 | 40 | 3 | 105 | 0,6 | – |
| | | **2.5 Лестницы** | | | | | | | | |
| 75 | Е7-47-4 | п 239 * Укладка маршей массой более 1 т без сварки | 12 | 863,72 | 452,74 | 10365 | 5433 | 8798 | 2,2 | 26 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 366,75 | 156,92 | 4401 | 1883 | 140 | 0,6395 | 8 |
| 76 | 30-21-4 | п 240 * Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*) | 39,31 | 3520 | | 138371 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **2.6 Полы** | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **4166394** | **207375** | | | **4073** |
| | | | | | | **635723** | **77262** | | | **373** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 3323296 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 842240 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 126336 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 421 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 300518 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **5309152** | | | | |

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 10 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 4 от 27.05.15г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

**Справка № 7**

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль **2016 г.**

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 4 | 27,05,15г. | 467 003 033 431: 467 003 015 431 | | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР в базисных ценах 2001 года | из графы 4 | | | | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
| | | | | из них | | прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г. | затраты | | | | |
| | | | | СМР в отчётном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 402 123 294 | | | | | | | | | | |
| в том числе за месяц | 79 681 611 | 79 681 611 | 27 277 791 | 69 749 310 | | | | | 1 394 986 | 8 537 315 | 79 681 611 |
| 2-1-2, 2-1-2А,2-1-4, 2-1-3, 2-1-5, 2-1-3а, 2-1-4а,2-1-6 | 79 681 611 | 79 681 611 | 27 277 791 | 69 749 310 | | | | | 1 394 986 | 8 537 315 | 79 681 611 |
| Удержание аванса | 74 663 943 | 23 904 483 | | | | | | | | | 23 904 483 |
| Удержание 5% | 3 984 081 | 3 984 081 | | | | | | | | | 3 984 081 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | | **51 793 047** |

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства
_____ Раисов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

рдук. есть

## Акт №22 от 26.02.16г

### приемки выполненных работ за февраль 2016

### (локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Стены** | | | | | | | | |
| 11 | 1-3-4082 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86<br>*м3* | 36,2 | 4032 | | 145958 | | | | |
| 12 | 1-3-101 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96<br>*м3* | 1,99 | 11576 | | 23036 | | | | |
| 14 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и простенок<br>*т металлических изделий* | 0,73 | 8679,65<br>8257,5 | 422,15<br>157,5 | 6336<br>6028 | 308<br>115 | 7249<br>118 | 56,4<br>0,77 | 41<br>1 |
| 15 | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм<br>*т* | 0,73 | 50800 | | 37084 | | | | |
| 35 | Е9-25-1 | Монтаж металличечских перемычек ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;<br>*т конструкций* | 0,22853 | 5257,75<br>2499,75 | 2020,02<br>502,43 | 1202<br>571 | 462<br>115 | 617<br>90 | 15,51<br>1,79 | 4<br>– |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | 0,22853 | 101700 | | 23242 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 37 | 99-4-4(пл) | Добавка на сталь С-245 (книга 2 , стр8, табл 3) | 0,22853 | 1860 | | 425 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| | **1.1 1.1. Монолитные ж/б балки** | | | | | | | | | |
| 52 | Е26-32-1 | Заполнение балок перфорацией | 4,638 | 2115,7 | 367,45 | 9813 | 1704 | 8745 | 10,12 | 47 |
| | | *м3 изоляции* | | | | | | | | |
| | | | | 1748,25 | 137,25 | 8108 | 637 | 100 | 0,67 | 3 |
| 53 | 1-3-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | 4,4019 | 14600 | | 64268 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 54 | Е8-4-5 | Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; | 166,6 | 44,96 | 4,12 | 7490 | 686 | 8332 | 0,234 | 39 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 40,84 | 1,54 | 6804 | 257 | 118 | 0,00755 | 1 |
| 55 | 1-1-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 0,227 | 30400 | | 6901 | | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | | |
| | **1.3 1.3. Утепление стен по контуру проемов** | | | | | | | | | |
| 64 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из досок (рамка) | 1,99 | 22541,72 | 316,57 | 44858 | 630 | 8612 | 22,5 | 45 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | | 3487,5 | 119,25 | 6940 | 237 | 120 | 0,58 | 1 |
| 67 | Е26-32-1 | Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе | 8,21 | 2478,2 | 367,45 | 20346 | 3017 | 15480 | 10,12 | 83 |
| | | *м3 изоляции* | | | | | | | | |
| | | | | 1748,25 | 137,25 | 14353 | 1127 | 100 | 0,67 | 6 |
| 69 | Е8-4-5 | Обвертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; | 237,852 | 44,96 | 4,12 | 10694 | 980 | 11894 | 0,234 | 56 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 40,84 | 1,54 | 9714 | 366 | 118 | 0,00755 | 2 |
| 70 | 1-1-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 0,36417 | 30400 | | 11071 | | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Перегородки** | | | | | | | | | |
| | **2.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | |
| 74 | 4-1-39 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм | 0,317 | 42800 | | 13568 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 75 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок к стенам и перекрытиям | 0,51 | 175710,1 | 1826,1 | 89612 | 931 | 6276 | 42,7 | 22 |
| | | *т стальных элементов* | | | | | | | | |
| | | | | 8100 | 690,75 | 4131 | 352 | 140 | 3,37 | 2 |

## Раздел 3 Перекрытия и покрытие

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 | 18 | 1012,68 | 200,77 | 18228 | 3614 | 9335 | 1,74 | 31 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 299,25 | 71,15 | 5387 | 1281 | 140 | 0,3052 | 5 |
| 82 | Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 | 19 | 1633,15 | 373,54 | 31030 | 7097 | 15981 | 2,66 | 51 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 465,75 | 135,07 | 8849 | 2566 | 140 | 0,6052 | 11 |
| 86 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см | 311 | 3030 | | 942330 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 88 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см | 76,13 | 3390 | | 258081 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 90 | 30-17-244 | Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 | 413,05 | 306 | | 126393 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 91 | 30-1-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 50 | 133 | | 6650 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 92 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС | 0,152 | 13010,1 | 1826,1 | 1978 | 278 | 1870 | 42,7 | 6 |
| | | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 1231 | 105 | 140 | 3,37 | 1 |
| 93 | 4-1-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм | 0,06 | 45300 | | 2718 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 94 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | 0,088 | 45800 | | 4030 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 95 | 4-1-133 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | 0,06 | 18000 | | 1080 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 99 | Е26-32-1 | Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе -утепление торцов плит | 7,2 | 2478,2 | 367,45 | 17843 | 2646 | 13575 | 10,12 | 73 |
| | | *м3 изоляции* | | 1748,25 | 137,25 | 12587 | 988 | 100 | 0,67 | 5 |
| 100 | 1-3-4082 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 | 7,2565 | 4032 | | 29258 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | E11-5-1 | Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки | 309,4 | 301,3 | 2,07 | 93222 | 640 | 98770 | 1,38 | 427 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 258,75 | 0,79 | 80057 | 244 | 123 | 0,0038 | 1 |
| 104 | E46-30-6 | Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм | 194 | 422,62 | 200,07 | 81988 | 38814 | 57838 | 1,2759 | 248 |
| | | *отверстие* | | 222,55 | 75,58 | 43175 | 14663 | 100 | 0,3691 | 72 |

## Раздел 5 Ограждение лоджий

### 5.0 Подраздел без наименования

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | E8-7-1 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 | 20 | 453,27 | 18,89 | 9065 | 378 | 4765 | 1,24 | 25 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 194,85 | 7,07 | 3897 | 141 | 118 | 0,0345 | 1 |
| 194 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,03696 | 41200 | | 1523 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 195 | E8-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича | 55,2 | 38,93 | – | 2149 | – | 2536 | 0,219 | 12 |
| | | *м2 стен (без вычета проемов)* | | 38,93 | – | 2149 | – | 118 | – | – |
| 197 | E9-25-1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м ktpp1=1,1; kзпр1=1,1; | 0,03 | 5257,75 | 2020,02 | 158 | 61 | 81 | 15,51 | – |
| | | *т конструкций* | | 2499,75 | 502,43 | 75 | 15 | 90 | 1,79 | – |
| 198 | 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | 0,03 | 101700 | | 3051 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 199 | E9-48-4 | Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже | 0,03 | 2426,4 | 545,76 | 73 | 16 | 33 | 5,25 | – |
| | | *т* | | 1230,75 | – | 37 | – | 90 | – | – |
| 200 | 99-4-4(пл) | Добавка на сталь С-245 (Книга 2. стр 6 табл 3) | 0,03 | 1860 | | 56 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 201 | E13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 101,12 | 21,8 | 0,05 | 2204 | 5 | 531 | 0,0295 | 3 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 588 | 2 | 90 | 0,0001 | – |
| 203 | E7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1 | 0,03 | 13010,1 | 1826,1 | 390 | 55 | 370 | 42,7 | 1 |
| | | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 243 | 21 | 140 | 3,37 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,03 | 154200 | | 4626 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 205 | Е9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением МПЛ | 1,61856 | 13699,06 | 5475,86 | 22173 | 8863 | 9604 | 28,9 | 47 |
| | | *т конструкций* | | 5040 | 1552,87 | 8158 | 2513 | 90 | 5,46 | 9 |
| 206 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1,61856 | 133700 | | 216401 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 207 | Е9-53-1 | Монтаж конструкций люков, МКЛ | 0,57256 | 14803,84 | 1133,15 | 8476 | 649 | 6849 | 82,1 | 47 |
| | | *т конструкций* | | 12892,5 | 398,25 | 7382 | 228 | 90 | 1,95 | 1 |
| 208 | 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т-НКЛ, люки | 0,57256 | 154200 | | 88289 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 209 | Е16-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 7,2 | 93,07 | 10,34 | 670 | 74 | 745 | 0,433 | 3 |
| | | *м трубопровода* | | 76,95 | 3,87 | 554 | 28 | 128 | 0,0189 | – |
| 210 | 8-6-66 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | 7,2 | 279 | | 2009 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | **Раздел 6 Лестница (3шт)** | | | | | | | | | |
| 211 | Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны | 3 | 1012,68 | 200,77 | 3038 | 602 | 1555 | 1,74 | 5 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 299,25 | 71,15 | 898 | 213 | 140 | 0,3052 | 1 |
| 212 | Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны | 6 | 1633,15 | 373,54 | 9799 | 2241 | 5047 | 2,66 | 16 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 465,75 | 135,07 | 2795 | 810 | 140 | 0,6052 | 4 |
| 214 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см | 29 | 3030 | | 87870 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 216 | 30-17-264 | Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 | 9 | 349 | | 3141 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 Е7-14-1 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т | 6 | 117,9 | 37,48 | 707 | 225 | 636 | 0,408 | 2 |
| | *шт сборных конструкций* | | 64,8 | 10,81 | 389 | 65 | 140 | 0,042 | – |
| 218 30-18-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15 | 0,09 | 24900 | | 2241 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 219 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; | -0,27 | 134 | | -36 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 221 Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ 10АI | 0,03466 | 175710,1 | 1826,1 | 6090 | 63 | 427 | 42,7 | 1 |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 281 | 24 | 140 | 3,37 | – |
| 225 Е7-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород | 8 | 492,43 | 7,69 | 3939 | 62 | 2703 | 1,34 | 11 |
| | *м ограждений* | | 238,5 | 2,9 | 1908 | 23 | 140 | 0,0142 | – |
| 226 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,07 | 133700 | | 9359 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 239 Е9-25-1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м ktpp1=1,1; kзпр1=1,1; | 0,76598 | 5257,75 | 2020,02 | 4027 | 1547 | 2070 | 15,51 | 12 |
| | *т конструкций* | | 2499,75 | 502,43 | 1915 | 385 | 90 | 1,79 | 1 |
| 240 Е9-48-4 | Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,76598 | 2426,4 | 545,76 | 1859 | 418 | 849 | 5,25 | 4 |
| | *т* | | 1230,75 | – | 943 | – | 90 | – | – |
| 242 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | 0,4398 | 101700 | | 44728 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 243 99-2-40(пл) | Добавка на стоимость стали С-246 | 1,05 | 1860 | | 1953 | | | | |
| | *тн* | | | | | | | | |
| 247 Е15-70-2 | Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса | 0,05 | 1074,77 | 4,92 | 54 | – | 12 | 1,28 | – |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 216,45 | 1,87 | 11 | – | 105 | 0,0091 | – |

## Раздел 7 Полы

### 7.1 7.1. Деталь 132

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | E11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 187 | 769,78 | 4,9 | 143949 | 916 | 13882 | 0,382 | 71 |
| | | *м2 покрытия* | | 58,5 | 1,85 | 10940 | 346 | 123 | 0,009 | 2 |
| 256 | E11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 | 156,3 | 123,31 | 0,16 | 19273 | 25 | 3124 | 0,0899 | 14 |
| | | *м плинтусов* | | 16,18 | 0,07 | 2529 | 11 | 123 | 0,0003 | – |

### 7.2 7.2. Деталь 61

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | E11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 1199,4 | 769,78 | 4,9 | 923274 | 5877 | 89032 | 0,382 | 458 |
| | | *м2 покрытия* | | 58,5 | 1,85 | 70165 | 2219 | 123 | 0,009 | 11 |

### 7.3 7.3. Деталь 138

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | E11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200 | 39,375 | 143,71 | 0,32 | 5659 | 13 | 2021 | 0,236 | 9 |
| | | *м плинтусов* | | 41,63 | 0,11 | 1639 | 4 | 123 | 0,0006 | – |

### 7.4 7.4. Деталь 62

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | E11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200 | 200 | 956,34 | 11,72 | 191268 | 2344 | 43313 | 1,06 | 212 |
| | | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 34336 | 878 | 123 | 0,0214 | 4 |
| 269 | E11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200 | 208,902 | 143,71 | 0,32 | 30021 | 67 | 10726 | 0,236 | 49 |
| | | *м плинтусов* | | 41,63 | 0,11 | 8697 | 23 | 123 | 0,0006 | – |

### 7.5 7.5. Деталь 761

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | E11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 31,7 | 249,47 | 9,95 | 7908 | 315 | 2182 | 0,356 | 11 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 1655 | 119 | 123 | 0,0182 | 1 |
| 273 | E11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 126,8 | 41,49 | 0,67 | 5261 | 85 | 138 | 0,0044 | 1 |
| | | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 80 | 32 | 123 | 0,0012 | – |

### 7.8 7.8. Пол лоджии

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | E11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 | 80,1 | 236,62 | 9,95 | 18953 | 797 | 5512 | 0,356 | 29 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 4181 | 300 | 123 | 0,0182 | 1 |
| 287 | E11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол | 80,1 | 340,45 | 18,42 | 27270 | 1475 | 9149 | 0,416 | 33 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 6885 | 553 | 123 | 0,0337 | 3 |
| 288 Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-гидроизол | 80,1 | 232,19 | 9,05 | 18598 | 725 | 5344 | 0,251 | 20 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 50,85 | 3,4 | 4073 | 272 | 123 | 0,0165 | 1 |
| 289 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 | 320,4 | 236,62 | 9,95 | 75813 | 3188 | 22045 | 0,356 | 114 |
| | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 16725 | 1198 | 123 | 0,0182 | 6 |
| 290 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100 | 640,8 | 38,28 | 0,67 | 24530 | 429 | 694 | 0,0044 | 3 |
| | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 404 | 160 | 123 | 0,0012 | 1 |
| **Раздел 8 Двери** | | | | | | | | | |
| **8.1 8.0.** | | | | | | | | | |
| 292 Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | 55,01 | 398,48 | 102,53 | 21920 | 5640 | 12365 | 0,899 | 49 |
| | *м2 проемов* | | 151,65 | 35,67 | 8342 | 1962 | 120 | 0,1393 | 8 |
| 293 Е10-29-1 | Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 | 5,72 | 104,4 | 0,09 | 597 | 1 | 388 | 0,358 | 2 |
| | *м2 проемов* | | 56,48 | 0,05 | 323 | – | 120 | 0,0002 | – |
| 294 Е10-23-3 | Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 | 427,1 | 634,99 | 31,85 | 271204 | 13603 | 103960 | 1,15 | 491 |
| | *м2 проемов* | | 190,8 | 12,04 | 81491 | 5142 | 120 | 0,0587 | 25 |
| 295 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 176,31 | 4250 | | 749318 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 296 6-2-10 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние | 74,2 | 3780 | | 280476 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 297 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 136,8 | 4010 | | 548568 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 298 6-2-14 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние | 63 | 3900 | | 245700 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 299 6-2-8 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние | 31,8 | 4880 | | 155184 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | |
| 307 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 274 | 1380 | | 378120 | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | |
| 308 | 1-1-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 29 | 1500 | | 43500 | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | |
| 309 | 1-1-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | 57 | 583 | | 33231 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 310 | Е10-17-1 | Установка оконных блоков | 4,98 | 1075,24 | 62,79 | 5355 | 313 | 1346 | 1,32 | 7 |
| | | *м2 проемов* | | 202,73 | 22,52 | 1010 | 112 | 120 | 0,0961 | – |
| 311 | 6-1-18 | Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья | 4,98 | 8120 | | 40438 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 312 | Е15-201-5 | Остекление деревянных фрамуг с одним переплетом в жилых и общественных зданиях | 4,98 | 570,79 | 1,74 | 2843 | 9 | 264 | 0,316 | 2 |
| | | *м2 площади проемов по наружному обводу коробок* | | 49,73 | 0,63 | 248 | 3 | 105 | 0,0032 | – |

**Раздел 9 Окна и балконные двери**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | 5,8 | 472,81 | 19 | 2742 | 110 | 1559 | 1,303 | 8 |
| | | *м2 проемов* | | 217,73 | 6,18 | 1263 | 36 | 120 | 0,0302 | – |
| 315 | Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 2,94 | 427,5 | 19,32 | 1257 | 57 | 678 | 1,1121 | 3 |
| | | *м2 проемов* | | 185,83 | 6,39 | 546 | 19 | 120 | 0,0312 | – |
| 318 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 | 17,12 | 348,94 | 18,88 | 5974 | 323 | 3648 | 1,0234 | 18 |
| | | *м2 проемов* | | 171,01 | 6,57 | 2928 | 112 | 120 | 0,0321 | 1 |
| 320 | Е10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 18,14 | 241,05 | 5,58 | 4373 | 101 | 2093 | 0,586 | 11 |
| | | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 1706 | 38 | 120 | 0,0103 | – |
| 321 | 6-1-194 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм | 12,95 | 2030 | | 26289 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | E10-93-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 | 6,3 | 447,28 | 20,21 | 2818 | 127 | 1679 | 1,2876 | 8 |
| | | *м2 проемов* | | 215,16 | 6,88 | 1356 | 43 | 120 | 0,0336 | – |
| 323 | 6-1-190 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | 6,3 | 10900 | | 68670 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | **Раздел 10 Шахта лифта ( 3шт)** | | | | | | | | | |
| 334 | E10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,85 | 22541,72 | 316,57 | 19160 | 269 | 3678 | 22,5 | 19 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3487,5 | 119,25 | 2964 | 101 | 120 | 0,58 | – |
| 335 | E7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг ЗД1-ЗД6,М1,М2 | 0,56 | 175710,1 | 1826,1 | 98398 | 1023 | 6892 | 42,7 | 24 |
| | | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 4536 | 387 | 140 | 3,37 | 2 |
| | **Раздел 12 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | **12.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | |
| 357 | E15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм | 3717,7 | 105,41 | 3,43 | 391883 | 12752 | 292925 | 0,4552 | 1692 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 73,73 | 1,31 | 274106 | 4870 | 105 | 0,0063 | 23 |
| 358 | E15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 378,8 | 1028,3 | 4,62 | 389520 | 1750 | 102661 | 1,52 | 576 |
| | | *м2 облицовки* | | 254,97 | 3,14 | 96583 | 1189 | 105 | 0,0162 | 6 |
| 359 | E15-251-1 | Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону | 2887,5 | 131,45 | 0,49 | 379562 | 1415 | 151989 | 0,303 | 875 |
| | | *м2 оклеиваемой поверхности* | | 49,95 | 0,18 | 144231 | 520 | 105 | 0,0009 | 3 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **8329692** | **130815** | | | **6171** |
| | | | | | | **1024100** | **48170** | | | **226** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 7174783 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1196674 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 179501 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 598 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 571582 | | | | |

| | |
|---|---|
| Всего | 10097948 |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 121175 |
| - сметная заработная плата, тенге | 17086 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 97 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 191098 |
| - сметная заработная плата, тенге | 87905 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 535 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 102191 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 40876 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 10553288 |
| понижающий коэффициент к=0,965789878 | 10192259 |
| Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге | 26061606 |
| - материалы, тенге | 17718304 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3703865 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 7627 |
| Налог (2 %) | 521232 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 26582838 |
| НДС (12 %) | 3189941 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 29772779 |

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Тамирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разд. есть

**Акт №23 от 26.02.16г**

**приемки выполненных работ за февраль 2016**

**(локальная смета 2-1-2А)**

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Добавить** | | | | | | | | |
| | | **2.1 Стены** | | | | | | | | |
| 2* | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М100 на растворе М100 ( 5-6 этажи) | 11,26 | 5733,84 | 335,84 | 64563 | 3782 | 10972 | 4,54 | 51 |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 7879 | 1419 | 118 | 0,61 | 7 |
| 2** | Е8-7-5 | Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 100 на р-ре М 100 - облицовка (5,6 этажи) | 45,01 | 919,82 | 34,37 | 41401 | 1547 | 10721 | 1,21 | 54 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 8507 | 579 | 118 | 0,0629 | 3 |
| 3* | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М100 на растворе М75 (7 этаж) | 4,976 | 5690,64 | 335,84 | 28317 | 1671 | 4849 | 4,54 | 23 |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 3482 | 627 | 118 | 0,61 | 3 |
| 3** | Е8-7-5 | Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 100 на р-ре М 75 - облицовка (7 этаж) | 19,91 | 915,22 | 34,37 | 18222 | 684 | 4742 | 1,21 | 24 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 3763 | 256 | 118 | 0,0629 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М75 на растворе М75 (8-10 этажи, чердак, парапет) | 40,48 | 5242,97 | 335,84 | 212235 | 13595 | 39443 | 4,54 | 184 |
| | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 28326 | 5100 | 118 | 0,61 | 25 |
| 4** Е8-7-5 | Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 75 на р-ре М 75 облицовка (8-10 этажи , чердак, парапет) | 161,94 | 838,1 | 34,37 | 135722 | 5566 | 38575 | 1,21 | 196 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 30607 | 2084 | 118 | 0,0629 | 10 |
| 7* Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического полнотелого М 100 на р-ре М 100 ( 5-6 этажи) | 147 | 5578,32 | 335,84 | 820013 | 49368 | 143234 | 4,54 | 667 |
| | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 102863 | 18522 | 118 | 0,61 | 90 |
| 7** Е8-7-5 | Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 100 на р-ре М 100при высоте этажа до 4 м (5-6 этажи) | 386,84 | 919,82 | 34,37 | 355823 | 13296 | 92149 | 1,21 | 468 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 73113 | 4979 | 118 | 0,0629 | 24 |
| 8* Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М 100 на р-ре 75 ( 7 этаж) | 73,5 | 5690,64 | 335,84 | 418262 | 24684 | 71618 | 4,54 | 334 |
| | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 51432 | 9261 | 118 | 0,61 | 45 |
| 8** Е8-7-5 | Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 100 на р-ре М 75 ( 7 этаж) | 193,42 | 915,22 | 34,37 | 177022 | 6648 | 46073 | 1,21 | 234 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 36556 | 2489 | 118 | 0,0629 | 12 |
| 16* Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,148 | 8679,65 | 422,15 | 1285 | 62 | 1469 | 56,4 | 8 |
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 1222 | 23 | 118 | 0,77 | – |
| 17* 99-1-1(пл) | Стоимость СПА арматуры | 4220 | 9 | | 37980 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 28* Е8-6-7 | Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М100 на р-ре М100 (5-6этажи) | 72,65 | 5692,66 | 337,41 | 413572 | 24513 | 68282 | 4,38 | 318 |
| | *м3 кладки* | | 670,5 | 126 | 48712 | 9154 | 118 | 0,62 | 45 |
| 29* Е8-6-7 | Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М 100 на р-ре М75 (7этаж) | 267,3 | 5649,46 | 337,41 | 1510101 | 90190 | 251228 | 4,38 | 1171 |
| | *м3 кладки* | | 670,5 | 126 | 179225 | 33680 | 118 | 0,62 | 166 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30* | Е8-6-7 | Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М75 на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак)<br>*м3 кладки* | 232,3 | 5201,79<br>670,5 | 337,41<br>126 | 1208376<br>155757 | 78380<br>29270 | 218332<br>118 | 4,38<br>0,62 | 1017<br>144 |
| | | **2.2 Сборные ж/б балки** | | | | | | | | |
| 49* | Е7-44-3 | Укладка балок перекрытий массой до 1 т<br>*шт сборных конструкций* | 50 | 468,37<br>198,68 | 242,86<br>86,05 | 23419<br>9934 | 12143<br>4303 | 19932<br>140 | 1,19<br>0,3688 | 60<br>18 |
| 50* | 30-15-32 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3<br>*м3* | 13,82 | 20200 | | 279164 | | | | |
| | | **2.4 Перегородки** | | | | | | | | |
| 73* | Е8-7-3 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического пустотелого М75 на растворе М 50 при высоте этажа до 4 м<br>*м2 перегородок (за вычетом проемов)* | 526,25 | 750,5<br>225 | 34,73<br>13,01 | 394951<br>118406 | 18277<br>6847 | 147799<br>118 | 1,43<br>0,0635 | 753<br>33 |
| 76* | Е8-7-3 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического полнотелого М75 на растворе М 50 при высоте этажа до 4 м<br>*м2 перегородок (за вычетом проемов)* | 108,9 | 750,5<br>225 | 34,73<br>13,01 | 81729<br>24503 | 3782<br>1417 | 30586<br>118 | 1,43<br>0,0635 | 156<br>7 |
| 78* | Е7-20-3 | Установка креплений межквартирных перегородок к стенам и перекрытиям<br>*т стальных элементов* | 0,061 | 175710,1<br>8100 | 1826,1<br>690,75 | 10718<br>494 | 111<br>42 | 750<br>140 | 42,7<br>3,37 | 3<br>– |
| | | **2.5 Лестницы** | | | | | | | | |
| 239* | Е7-47-4 | Укладка маршей массой более 1 т без сварки<br>*шт сборных конструкций* | 9 | 863,72<br>366,75 | 452,74<br>156,92 | 7773<br>3301 | 4075<br>1412 | 6598<br>140 | 2,2<br>0,6395 | 20<br>6 |
| 240* | 30-21-4 | Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)<br>*м2* | 29,48 | 3520 | | 103770 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **6344418**<br>**888082** | **352374**<br>**131464** | | | **5741**<br>**639** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 5103963 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1207352 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 181103 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 604 | | | | |

| | |
|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 453106 |
| **Всего** | **8004876** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 96059 |
| - сметная заработная плата, тенге | 13544 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 77 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 151487 |
| - сметная заработная плата, тенге | 69684 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 424 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 81009 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 32404 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **8365835** |
| **понижающий коэффициент к=0,965789878** | **8079639** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | **20659636** |
| - материалы, тенге | 12604363 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3450642 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 7485 |
| Налог (2 %) | 413193 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **21072829** |
| НДС (12 %) | 2528739 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **23601568** |

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.А.

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разн. есть

## Акт №24 от 26.02.16г
## приемки выполненных работ за февраль 2016
## (локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 40 | Ц8-403-3 | Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 5020 | 47,2 | 14,8 | 236944 | 74296 | 145931 | 0,16 | 803 |
| | | *м* | | 26,3 | 4,3 | 132026 | 21586 | 95 | 0,025 | 126 |
| 41 | 99-5-31(пл) | Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 101 тенге | 1020 | 35 | | 35700 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 42 | 99-5-32(пл) | Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 69 тенге | 330 | 24 | | 7920 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 43 | 99-5-33(пл) | Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х4 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 262 тенге | 330 | 91 | | 30030 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 44 | 99-5-34(пл) | Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 164 тенге | 3340 | 57 | | 190380 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 91 | Ц10-698-1 | Коробки | 390 | 92,4 | – | 36036 | – | 31590 | 0,5 | 195 |
| | | *шт* | | 90 | – | 35100 | – | 90 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,225 | 16300 | | 3668 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 94 | 18-3-51 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 | 0,165 | 24200 | | 3993 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 116 | Е46-29-7 | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм | 70 | 229,27 | 103 | 16049 | 7210 | 11562 | 0,748 | 52 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 126,27 | 38,9 | 8839 | 2723 | 100 | 0,19 | 13 |
| 117 | Е46-30-4 | Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм | 5 | 59,11 | 28,22 | 296 | 141 | 207 | 0,1767 | 1 |
| | | *отверстие* | | | | | | | | |
| | | | | 30,89 | 10,67 | 154 | 53 | 100 | 0,0521 | – |
| 118 | Е46-29-1 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 225 | 116,61 | 55,43 | 26237 | 12472 | 18480 | 0,3621 | 81 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 61,18 | 20,95 | 13766 | 4714 | 100 | 0,1023 | 23 |
| 119 | Е46-31-2 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 | 225 | 61,81 | 28,71 | 13907 | 6460 | 9889 | 0,1961 | 44 |
| | | *м борозд* | | | | | | | | |
| | | | | 33,1 | 10,85 | 7448 | 2441 | 100 | 0,053 | 12 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **601160** | **100579** | | | **1176** |
| | | | | | | **197333** | **31517** | | | **174** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 303249 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 217659 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 32649 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 109 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 49129 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **867948** ✓ | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | | | 10415 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1469 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 8 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | | | | 16425 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 7556 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 46 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 8784 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 3513 | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 907085 |
| понижающий коэффициент к=0,965789878 | 876054 |
| Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге | 2240069 |
| - материалы, тенге | 748881 |
| - сметная заработная плата, тенге | 698433 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1513 |
| Налог (2 %) | 44801 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 2284870 |
| НДС (12 %) | 274184 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 2559054 |

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Савьялов А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разн. есть

# Акт №25 от 26.02.16г
## приемки выполненных работ за февраль 2016
## (локальная смета 2-1-6)
Слаботочные устройства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Телефонизация** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц10-898-2 | Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише | 15 | 3955 | 810 | 59325 | 12150 | 36680 | 12 | 180 |
| | | *шкаф* | | 2032 | 191 | 30480 | 2865 | 110 | 1,118 | 17 |
| 2 | 80-3-158(пл) | Шкаф встроенный модульный IP40 IK08 с дверью и замком (п/л "Euroelectric", цена 45050 тенге) | 15 | 15731 | | 235965 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-409-2 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 50 | 147,3 | 73 | 7365 | 3650 | 3221 | 0,29 | 15 |
| | | *м* | | 49,5 | 18,3 | 2475 | 915 | 95 | 0,107 | 5 |
| 22 | 8-4-10 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм | 5 | 1420 | | 7100 | | | | |
| | | *10м* | | | | | | | | |
| 28 | Е46-29-4 | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм | 80 | 217,08 | 103 | 17366 | 8240 | 12238 | 0,6722 | 54 |
| | | *шт* | | 114,08 | 38,9 | 9126 | 3112 | 100 | 0,19 | 15 |

## Раздел 2 Радиофикация

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, металлорукавах, кабель-канале, масса 1 м до 1 кг | 2000 | 27,7 | 2,1 | 55400 | 4200 | 38380 | 0,1 | 200 |
| | *м кабеля* | | 19,7 | 0,5 | 39400 | 1000 | 95 | 0,003 | 6 |
| 39 16-6-34 | Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм | 2 | 16300 | | 32600 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 42 Ц8-409-6 | Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 180 | 48,7 | 2,6 | 8766 | 468 | 4959 | 0,17 | 31 |
| | *м* | | 28,8 | 0,2 | 5184 | 36 | 95 | 0,001 | – |
| 43 8-4-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн до 25 мм | 18 | 777 | | 13986 | | | | |
| | *10м* | | | | | | | | |
| 46 Ц10-901-12 | Коробка оконечная | 125 | 85,5 | 0,2 | 10688 | 25 | 5239 | 0,23 | 29 |
| | *шт* | | 38 | 0,1 | 4750 | 13 | 110 | – | – |
| 47 Ц10-901-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 125 | 10,5 | 0,1 | 1313 | 13 | 1389 | 0,06 | 8 |
| | *шт* | | 10,1 | – | 1263 | – | 110 | – | – |
| 48 99-1-26(пл) | Коробка скрытой проводки с крышкой (п/л "Дозор") цена = 48 | 125 | 17 | | 2125 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 56 Е46-29-4 | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм | 200 | 217,08 | 103 | 43416 | 20600 | 30596 | 0,6722 | 134 |
| | *шт* | | 114,08 | 38,9 | 22816 | 7780 | 100 | 0,19 | 38 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **495415** | **49346** | | | **651** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **115494** | **15721** | | | **81** |
| | оборудования, тенге | | | | 94611 | | | | |
| | | | | | 235965 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 132702 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 19905 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 66 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 23529 | | | | |

| | |
|---|---|
| Всего | 651646 |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 4988 |
| - сметная заработная плата, тенге | 703 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 4 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 7867 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3619 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 22 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 4207 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1683 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 670391 |
| понижающий коэффициент к=0,965789878 | 647457 |
| Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге | 1655547 |
| - материалы, тенге | 233644 |
| - оборудование, тенге | 582721 |
| - сметная заработная плата, тенге | 398413 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 824 |
| Налог (2 %) | 33111 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 1688658 |
| НДС (12 %) | 202639 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 1891297 |

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Павьялов А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Аймурзулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

раз. есть

# Акт №26 от 26.02.16г
## приемки выполненных работ за февраль 2016
## (локальная смета 2-1-4)
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Водопровод ниже отм . 0.000** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е16-22-2 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм<br>*узел* | 1 | 6225,92<br>2193,75 | 288,09<br>108 | 6226<br>2194 | 288<br>108 | 2947<br>128 | 13,1<br>0,53 | 13<br>1 |
| 2 | 99-1-339(пл) | Счетчики Florstar-M в комплекте с радиомодулемEVER BLU CYBL д.50 ( "Trielcompany" )цена =104410 тенге<br>*шт* | 1 | 36458 | | 36458 | | | | |
| 3 | Е18-21-4 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм<br>*фильтр* | 1 | 6905,1<br>155,25 | 70,85<br>27 | 6905<br>155 | 71<br>27 | 233<br>128 | 0,91<br>0,13 | 1<br>– |
| 4 | 99-2-88(пл) | Задвижки SM-KZ (F 4) с обрезиненным клином DN 50 PN 10 (п/л ТОО "SIGMETEX" ) цена 23264,50 тенге<br>*шт* | 3 | 8124 | | 24372 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм<br>*шт* | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 617 | 2,6 | 3 |
| | | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | – |
| 6 99-2-88(пл) | Задвижкиа SM-KZ (F-4) с обрезиненным клином DN 100 PN10 (п/лТОО "SIGMETEX" ) цена 42573 тенге<br>*шт* | 1 | 14866 | | 14866 | | | | |
| 7 8-9-9 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80<br>*шт* | 6 | 202 | | 1212 | | | | |
| 8 8-9-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80<br>*шт* | 2 | 384 | | 768 | | | | |
| 10 8-6-42 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм<br>*м* | 0,2 | 112 | | 22 | | | | |
| 11 8-6-47 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм<br>*м* | 3,2 | 389 | | 1245 | | | | |
| 12 8-6-51 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 100х4,5 мм<br>*м* | 2,5 | 987 | | 2468 | | | | |
| 28 8-9-11 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80<br>*шт* | 2 | 272 | | 544 | | | | |
| **Раздел 5 Водопровод выше отм. 0,000** | | | | | | | | | |
| 188 Е16-14-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм<br>*м трубопровода* | 11,6 | 274,24 | 16,1 | 3181 | 187 | 3764 | 1,4 | 16 |
| | | | 247,5 | 6,03 | 2871 | 70 | 128 | 0,0294 | – |
| 189 8-4-944 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 11,298 | 228 | | 2576 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 Е16-14-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм<br>*м трубопровода* | 41,7 | 239,92<br>215,78 | 9,63<br>3,6 | 10005<br>8998 | 402<br>150 | 11709<br>128 | 1,22<br>0,0176 | 51<br>1 |
| 191 8-4-942 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,946<br>*м* | 39,448 | 105 | | 4142 | | | | |
| 197 Е16-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм<br>*м трубопровода* | 52 | 471,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 24527<br>3112 | 218<br>82 | 4088<br>128 | 0,337<br>0,0076 | 18<br>– |
| 201 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)<br>*кг* | 43 | 200 | | 8600 | | | | |
| 216 Е46-29-6 | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм<br>*шт* | 240 | 157,22<br>85,88 | 71,34<br>26,96 | 37733<br>20611 | 17122<br>6470 | 27081<br>100 | 0,5083<br>0,1316 | 122<br>32 |
| **Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0.000** | | | | | | | | | |
| 238 Е16-14-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм -гильзы<br>*м трубопровода* | 45 | 274,24<br>247,5 | 16,1<br>6,03 | 12341<br>11138 | 725<br>271 | 14604<br>128 | 1,4<br>0,0294 | 63<br>1 |
| 239 8-4-944 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,974<br>*м* | 43,83 | 228 | | 9993 | | | | |
| 242 Е16-14-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм<br>*м трубопровода* | 66,3 | 239,92<br>215,78 | 9,63<br>3,6 | 15907<br>14306 | 638<br>239 | 18618<br>128 | 1,22<br>0,0176 | 81<br>1 |
| 243 8-4-943 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 л=0,946<br>*м* | 62,7198 | 163 | | 10223 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | E16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм | 300 | 620,54 | 0,64 | 186162 | 192 | 40877 | 0,584 | 175 |
| | | *м трубопровода* | | 106,2 | 0,25 | 31860 | 75 | 128 | 0,0012 | – |
| 263 | E16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм | 365 | 748,88 | 1,43 | 273341 | 522 | 48084 | 0,56 | 204 |
| | | *м трубопровода* | | 102,38 | 0,54 | 37369 | 197 | 128 | 0,0026 | 1 |
| 264 | 8-4-50 | Переход, пластиковый канализационный ,Dy 110x50 мм | 2 | 1220 | | 2440 | | | | |
| | | *10шт* | | | | | | | | |
| 265 | 99-15-19(пл) | Патрубок пластмассовый канализационный диам 100мм (п/л "ТехноОпт№ ) цена 340 тенге | 20 | 119 | | 2380 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 269 | 99-2-7(пл) | Ревизия пластиковая канализационная Р-100 (п/л ТОО "Жакко Д " цена =757 тенге | 20 | 264 | | 5280 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 270 | 99-15-19(пл) | Патрубок пластиковый канализационный компенсационный диам 100мм ( п/л "ТехноОпт" ) цена 340 тенге | 20 | 119 | | 2380 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 271 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 22 | 200 | | 4400 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |

## Раздел 8 Водосток выше отм .0,000

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | E16-14-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 70 | 448,67 | 14,49 | 31407 | 1014 | 20142 | 1,25 | 88 |
| | | *м трубопровода* | | 219,38 | 5,42 | 15357 | 379 | 128 | 0,0265 | 2 |
| 273 | 8-4-1004 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-90x8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 68,18 | 460 | | 31363 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **774359** | **21469** | | | **835** |
| | | | | | | **148419** | **8102** | | | **39** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 604472 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 192764 | | | | |

| | |
|---|---|
| - заработная плата, тенге | 28915 |
| - трудоемкость, чел-ч | 96 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 58027 |
| **Всего** | **1025150** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 12302 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1735 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 10 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 19400 |
| - сметная заработная плата, тенге | 8924 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 54 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 10375 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 4150 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1071377** |
| **понижающий коэффициент к=0,965789878** | **1034725** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | **2645792** |
| - материалы, тенге | 1492759 |
| - сметная заработная плата, тенге | 520131 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1034 |
| Налог (2 %) | 52916 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2698708** |
| НДС (12 %) | 323845 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3022553** |

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темірбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

рады. есть

# Акт №27 от 26.02.16г

## приемки выполненных работ за февраль 2016

## (локальная смета 2-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | |
| 3 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;<br>*м трубопровода* | 152 | 424,17<br>53,77 | 4,08<br>1,53 | 64474<br>8173 | 620<br>233 | 10760<br>128 | 0,30591<br>0,00752 | 46<br>1 |
| 4 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;<br>*м трубопровода* | 160 | 345,17<br>53,77 | 4,08<br>1,53 | 55227<br>8603 | 653<br>245 | 11325<br>128 | 0,30591<br>0,00752 | 49<br>1 |
| 5 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;<br>*м трубопровода* | 2260 | 266,17<br>53,77 | 4,08<br>1,53 | 601544<br>121520 | 9221<br>3458 | 159972<br>128 | 0,30591<br>0,00752 | 691<br>17 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е16-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;<br>*м трубопровода* | 561 | 268,17<br>53,77 | 4,08<br>1,53 | 150443<br>30165 | 2289<br>858 | 39709<br>128 | 0,30591<br>0,00752 | 172<br>4 |
| 10 | Е18-22-5 | Установка кранов воздушных - кран Маевского ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;<br>*комплект* | 307 | 62,81<br>23,18 | –<br>– | 19283<br>7116 | –<br>– | 9108<br>128 | 0,1236<br>– | 38<br>– |
| 21 | Е18-9-8 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром более 159 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;<br>*м труб нитки регистра* | 14 | 1442,79<br>38,71 | 8,09<br>3,04 | 20199<br>542 | 113<br>43 | 749<br>128 | 0,24617<br>0,01473 | 3<br>– |
| 29 | Е16-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм-гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;<br>*м трубопровода* | 50 | 117,9<br>103,36 | 14,54<br>5,45 | 5895<br>5168 | 727<br>273 | 6964<br>128 | 0,56959<br>0,02657 | 28<br>1 |
| 30 | 8-6-66 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>*м* | 50 | 279 | | 13950 | | | | |
| 33 | Ц12-792-1 | Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм<br>*шт* | 67 | 596,8<br>560 | 30,9<br>9 | 39986<br>37520 | 2070<br>603 | 34311<br>90 | 3<br>0,053 | 201<br>4 |
| 34 | 99-3-157(пл) | Автоматический запорно*балансированный клапан АВ-ОМ с двумя измерительными ниппелями д.10мм ("Данфосс"0 цена = (156,8+3,6*2) евро<br>*шт* | 67 | 16231 | | 1087477 | | | | |
| 35 | Е46-29-7 | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм<br>*шт* | 201 | 229,27<br>126,27 | 103<br>38,9 | 46083<br>25380 | 20703<br>7819 | 33199<br>100 | 0,748<br>0,19 | 150<br>38 |

1.3. Узел поквартирного теплосчетчика

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 99-1-411(пл) | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 д.20мм (п/л "ТехноОпт") цена =825тенге | шт | 205 | 288 | | 59040 | | | | |
| 60 | 99-1-410(пл) | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 д15мм (п/л"ТехноОПТ2) цена =605тенге | шт | 67 | 211 | | 14137 | | | | |
| 66 | Ц12-698-1 | Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа | шт | 205 | 436,8 | 18,8 | 89544 | 3854 | 24539 | 0,58 | 119 |
| | | | | | 133 | – | 27265 | – | 90 | – | – |
| | | Всего прямые затраты | | | | | 2267282 | 40250 | | | 1497 |
| | | | | | | | 271452 | 13532 | | | 66 |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | 1955579 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 330636 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | | 49595 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | | 165 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 155875 | | | | |
| | | Всего | | | | | 2753793 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | | | | 33046 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 4659 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 26 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | | | | | 52114 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 23972 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 146 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | | 27868 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | | 11147 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | | 2877968 | | | | |
| | | понижающий коэффициент к=0,965789878 | | | | | 2779512 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге | | | | | 7107213 | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | | 4829351 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 993305 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 1900 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | | 142144 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | | | | | 7249357 | | | | |

НДС (12 %) 869923

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 8119280

---

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Кумирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разн. есть

# Акт №28 от 26.02.16г
## приемки выполненных работ за февраль 2016
## (локальная смета 2-1-3а)

Отопление вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Включить** | | | | | | | | | |
| 15 | Е18-6-2 | Установка стальных радиаторов<br>*кВт* | 291,37 | 234,78 | 19,17 | 68408 | 5586 | 40108 | 0,60873 | 177 |
| 16 | 99-1-13(пл) | Радиатор алюминевый Passat AL500<br>*секция* | 1623 | 100,35<br>642 | 7,19 | 29239<br>1041966 | 2095 | 128 | 0,03502 | 10 |
| 17 | Ц11-350-1 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм<br>*шт* | 196 | 193,78<br>164,25 | – | 37981<br>32193 | – | 28974<br>90 | 1<br>– | 196<br>– |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 99-1-25(пл) | Термостатический клапан Gakomini d=15 мм | шт | 196 | 2981 | 584276 | | |
| 19 | 99-1-24(пл) | Монтажный комплект для радиаторов | шт | 196 | 524 | 102704 | | |
| 20 | 99-1-4(пл) | Кран шаровый 11б27п1 д=15 мм | шт | 30 | 230 | 6900 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | 1842235 | 5586 | 373 |
| | | | | | | 61432 | 2095 | 10 |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1775217 | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 69082 | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 10362 | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 35 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 114679 | | |
| | | **Всего** | | | | **2025996** | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | | | 24312 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3428 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 19 | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | | | | 38341 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 17637 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 107 | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 20503 | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 8201 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **2117353** | | |
| | | понижающий коэффициент к=0,965789878 | | | | 2044918 | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | | | | **5228856** | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 4383942 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 305376 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 544 | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 104577 | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **5333433** | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 640012 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 5973445 |

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разн. есть

# Акт №29 от 26.02.16г
## приемки выполненных работ за февраль 2016
## (локальная смета 2-1-4а)
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Включить** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Водопровод ниже отм.0.000** | | | | | | | | |
| 1 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 617 | 2,6 | 3 |
| | | *шт* | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | – |
| 2 | 99-2-88(пл) | Задвижки SM-KZ (F4 ) с обрезиненым клином DN100 PN10 | 1 | 14866 | | 14866 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 8-9-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 2 | 384 | | 768 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **1.5 Водопровод выше отм 0.000** | | | | | | | | |
| 22 | Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 355 | 431,49 | 12,19 | 153179 | 4327 | 134989 | 1,64 | 582 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 292,5 | 4,57 | 103838 | 1622 | 128 | 0,0223 | 8 |
| 23 | 99-1-878(пл) | Трубы полипропиленовые д 20*3,4 цена =165 тнге | 329,8 | 58 | | 19128 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 24 | E16-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 200 | 362,67 | 4,19 | 72534 | 838 | 15726 | 0,337 | 67 |
| | | *м трубопровода* | | 59,85 | 1,58 | 11970 | 316 | 128 | 0,0076 | 2 |
| 25 | E16-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 192,6 | 471,67 | 4,19 | 90844 | 807 | 15144 | 0,337 | 65 |
| | | *м трубопровода* | | 59,85 | 1,58 | 11527 | 304 | 128 | 0,0076 | 1 |
| 26 | E16-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 24,7 | 596,67 | 4,19 | 14738 | 103 | 1942 | 0,337 | 8 |
| | | *м трубопровода* | | 59,85 | 1,58 | 1478 | 39 | 128 | 0,0076 | – |
| | | **1.6 Горячее водоснабжение выше отм 0.000** | | | | | | | | |
| 27 | E16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 413 | 431,49 | 12,19 | 178205 | 5034 | 157043 | 1,64 | 677 |
| | | *м трубопровода* | | 292,5 | 4,57 | 120803 | 1887 | 128 | 0,0223 | 9 |
| 28 | 99-1-878(пл) | Трубы полипропиленовые со стекловолокном д. 20*3,4 , цена=231 тенге | 383,68 | 81 | | 31078 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 29 | E16-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 60 | 362,67 | 4,19 | 21760 | 251 | 4718 | 0,337 | 20 |
| | | *м трубопровода* | | 59,85 | 1,58 | 3591 | 95 | 128 | 0,0076 | – |
| 30 | E16-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 180 | 471,67 | 4,19 | 84901 | 754 | 14153 | 0,337 | 61 |
| | | *м трубопровода* | | 59,85 | 1,58 | 10773 | 284 | 128 | 0,0076 | 1 |
| 31 | E16-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 311 | 596,67 | 4,19 | 185564 | 1303 | 24453 | 0,337 | 105 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 59,85 | 1,58 | 18613 | 491 | 128 | 0,0076 | 2 |
| 32 | 99-1-415(пл) | Кран шаровый со сгоном вн/нар "base" , д 20 мм цена=2149 тенге | 60 | 750 | | 45000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | **1.9 Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | | |
| 33 | E17-2-2 | Установка полотенцесушителей латунных хромированных | 30 | 7298,33 | 6,95 | 218950 | 209 | 15985 | 2,48 | 74 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 414 | 2,25 | 12420 | 68 | 128 | 0,01 | – |
| | | Всего прямые затраты | | | | 1132407 | 13716 | | | 1662 |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 295461<br>823228 | 5140 | | | 23 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 384770 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 57716 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 192 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 91031 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1608208** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | | | 19298 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2721 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 15 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | | | | 30434 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 14000 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 85 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 16275 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 6510 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 1680725 | | | | |
| | | понижающий коэффициент к=0,965789878 | | | | 1623227 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге | | | | **4150592** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 2032982 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 982434 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1977 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 83012 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | | | | **4233604** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 508032 | | | | |

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 4741636

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 10 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 4 от 27.05.15г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

## Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2016 г.

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 4 | 27.05.15г. | 467 003 033 431; 467 003 015 431 | | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР в базисных ценах 2001 года | из графы 4 | | | | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
| | | | | из них | | прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г. | затраты | | | | |
| | | | | СМР в отчётном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 489 797 761 | | | | | | | | 1 534 917 | 9 393 693 | 87 674 467 |
| в том числе за месяц | 87 674 467 | 87 674 467 | 30 014 023 | 76 745 857 | | | | | 1 534 917 | 9 393 693 | 87 674 467 |
| 2-1-2, 2-1-2А,2-1-4, 2-1-3, 2-1-5, 2-1-3а, 2-1-4а,2-1-7 | 87 674 467 | 87 674 467 | 30 014 023 | 76 745 857 | | | | | | | 26 302 340 |
| Удержание аванса | 100 966 283 | 26 302 340 | | | | | | | | | 4 383 723 |
| Удержание 5% | 8 367 804 | 4 383 723 | | | | | | | | | **56 988 404** |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | | |

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Раисов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разр. есть

## Акт №30 от 14.03.16г
## приемки выполненных работ за март 2016
## (локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | / % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Стены** | | | | | | | | |
| 11 | 1-3-4082 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86<br>*м3* | 45,4 | 4032 | | 183053 | | | | |
| 12 | 1-3-101 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96<br>*м3* | 1,33 | 11576 | | 15396 | | | | |
| 14 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и простенок<br>*т металлических изделий* | 0,77628 | 8679,65<br>8257,5 | 422,15<br>157,5 | 6738<br>6410 | 328<br>122 | 7708<br>118 | 56,4<br>0,77 | 44<br>1 |
| 15 | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм<br>*т* | 0,77628 | 50800 | | 39435 | | | | |
| 31 | Е8-6-7 | Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М75 (чердак)<br>*м3 кладки* | 34,9 | 7105,15<br>670,5 | 337,41<br>126 | 247970<br>23400 | 11776<br>4397 | 32800<br>118 | 4,38<br>0,62 | 153<br>22 |
| 32 | Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т<br>*шт сборных конструкций* | 232 | 108,41<br>23,85 | 66,43<br>23,85 | 25151<br>5533 | 15412<br>5533 | 15492<br>140 | 0,148<br>0,1051 | 34<br>24 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 Е7-44-5 | Укладка ригелей массой до 1 т<br>*шт сборных конструкций* | 20 | 638,19 | 292,42 | 12764 | 5848 | 11221 | 1,62 | 32 |
| | | | 297 | 103,75 | 5940 | 2075 | 140 | 0,4463 | 9 |
| 34 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)<br>*м3* | 8,514 | 28200 | | 240095 | | | | |
| 35 Е9-25-1 | Монтаж металличечских перемычек ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;<br>*т конструкций* | 1,2594 | 5257,75 | 2020,02 | 6622 | 2544 | 3403 | 15,51 | 20 |
| | | | 2499,75 | 502,43 | 3148 | 633 | 90 | 1,79 | 2 |
| 36 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей<br>*т* | 1,2594 | 101700 | | 128081 | | | | |
| 37 99-4-4(пл) | Добавка на сталь С-245 (книга 2 , стр8, табл 3)<br>*тн* | 1,2594 | 1860 | | 2342 | | | | |
| 38 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115<br>*м2* | 14,801 | 20,35 | 0,02 | 301 | – | 56 | 0,0213 | – |
| | | | 4,16 | – | 62 | – | 90 | – | – |
| 39 Е9-25-1 | Монтаж металлической балки ( АС 11 узел Д) ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;<br>*т конструкций* | 2,95296 | 5257,75 | 2020,02 | 15526 | 5965 | 7979 | 15,51 | 46 |
| | | | 2499,75 | 502,43 | 7382 | 1484 | 90 | 1,79 | 5 |
| 40 2-1-121 | Балки составного сечения , пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т<br>*т* | 2,95296 | 102100 | | 301497 | | | | |
| 41 Е9-48-4 | Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже<br>*т* | 2,95296 | 2426,4 | 545,76 | 7165 | 1612 | 3271 | 5,25 | 16 |
| | | | 1230,75 | – | 3634 | – | 90 | – | – |
| 42 99-4-4(пл) | Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр 8, табл 3)<br>*тн* | 2,27236 | 1860 | | 4227 | | | | |
| 44 Е7-20-1 | Установка арматурных стыковых накладок (АС-16 узел Д)<br>*т стальных элементов* | 0,0216 | 41008,57 | 2434,57 | 886 | 53 | 994 | 170 | 4 |
| | | | 31950 | 920,25 | 690 | 20 | 140 | 4,49 | – |
| 45 4-1-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм<br>*т* | 0,0216 | 45300 | | 978 | | | | |
| 46 Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки -заполнение пустот В15<br>*м3* | 1,8 | 6936,49 | 66,01 | 12486 | 119 | 417 | 1,35 | 2 |
| | | | 195,75 | 24,93 | 352 | 45 | 105 | 0,1218 | – |
| 47 Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг - М1М2<br>*т стальных элементов* | 0,09774 | 175710,1 | 1826,1 | 17174 | 178 | 1204 | 42,7 | 4 |
| | | | 8100 | 690,75 | 792 | 68 | 140 | 3,37 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1 1.1. Монолитные ж/б балки** | | | | | | | | | |
| 52 Е26-32-1 | Заполнение балок перфорацией | 2,79 | 2115,7 | 367,45 | 5903 | 1025 | 5261 | 10,12 | 28 |
| | *м3 изоляции* | | 1748,25 | 137,25 | 4878 | 383 | 100 | 0,67 | 2 |
| 53 1-3-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | 2,8 | 14600 | | 40880 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 54 Е8-4-5 | Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; | 83,98 | 44,96 | 4,12 | 3776 | 346 | 4200 | 0,234 | 20 |
| | *м2 поверхности* | | 40,84 | 1,54 | 3430 | 129 | 118 | 0,00755 | 1 |
| 55 1-1-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 0,09917 | 30400 | | 3015 | | | | |
| | *1000м2* | | | | | | | | |
| **1.3 1.3. Утепление стен по контуру проемов** | | | | | | | | | |
| 64 Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из досок (рамка) | 3,3 | 22541,72 | 316,57 | 74388 | 1045 | 14284 | 22,5 | 74 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | 3487,5 | 119,25 | 11509 | 394 | 120 | 0,58 | 2 |
| 65 Е8-4-5 | Обвертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; | 8,45 | 44,96 | 4,12 | 380 | 35 | 422 | 0,234 | 2 |
| | *м2 поверхности* | | 40,84 | 1,54 | 345 | 13 | 118 | 0,00755 | – |
| 66 1-1-733 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А | 8,43 | 71 | | 599 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 67 Е26-32-1 | Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе | 13,79 | 2478,2 | 367,45 | 34174 | 5067 | 26001 | 10,12 | 140 |
| | *м3 изоляции* | | 1748,25 | 137,25 | 24108 | 1893 | 100 | 0,67 | 9 |
| 68 1-3-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | 65,3359 | 14600 | | 953904 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 69 Е8-4-5 | Обвертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; | 396,33 | 44,96 | 4,12 | 17819 | 1633 | 19819 | 0,234 | 93 |
| | *м2 поверхности* | | 40,84 | 1,54 | 16186 | 610 | 118 | 0,00755 | 3 |
| 70 1-1-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 0,4606 | 30400 | | 14002 | | | | |
| | *1000м2* | | | | | | | | |
| **Раздел 2 Перегородки** | | | | | | | | | |
| **2.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | |
| 74 4-1-39 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм | 0,307 | 42800 | | 13140 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | E7-20-3 | | | | | | | | |
| | Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок к стенам и перекрытиям | 0,50906 | 175710,1 | 1826,1 | 89447 | 930 | 6265 | 42,7 | 22 |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 4123 | 352 | 140 | 3,37 | 2 |
| | **Раздел 3 Перекрытия и покрытие** | | | | | | | | |
| 81 | E7-45-5 | | | | | | | | |
| | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 | 132 | 1012,68 | 200,77 | 133674 | 26502 | 68450 | 1,74 | 230 |
| | *шт сборных конструкций* | | 299,25 | 71,15 | 39501 | 9392 | 140 | 0,3052 | 40 |
| 82 | E7-45-6 | | | | | | | | |
| | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 | 129 | 1633,15 | 373,54 | 210676 | 48187 | 108508 | 2,66 | 343 |
| | *шт сборных конструкций* | | 465,75 | 135,07 | 60082 | 17424 | 140 | 0,6052 | 78 |
| 86 | 30-17-8 | | | | | | | | |
| | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см | 1328,68 | 3030 | | 4025900 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 88 | 30-17-8 | | | | | | | | |
| | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см | 27,57 | 3390 | | 93462 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 89 | 30-17-264 | | | | | | | | |
| | Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 | 199,1 | 349 | | 69486 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 90 | 30-17-244 | | | | | | | | |
| | Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 | 543,05 | 306 | | 166173 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 92 | E7-20-3 | | | | | | | | |
| | Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС | 0,11 | 13010,1 | 1826,1 | 1431 | 201 | 1354 | 42,7 | 5 |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 891 | 76 | 140 | 3,37 | – |
| 93 | 4-1-7 | | | | | | | | |
| | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм | 0,015 | 45300 | | 680 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 94 | 4-1-6 | | | | | | | | |
| | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | 0,088 | 45800 | | 4030 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 95 | 4-1-133 | | | | | | | | |
| | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | 0,352 | 18000 | | 6336 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 99 | E26-32-1 | | | | | | | | |
| | Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе -утепление торцов плит | 3,15 | 2478,2 | 367,45 | 7806 | 1157 | 5939 | 10,12 | 32 |
| | *м3 изоляции* | | 1748,25 | 137,25 | 5507 | 432 | 100 | 0,67 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 1-3-4082 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 | 2,939 | 4032 | | 11850 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 101 Е11-5-1 | Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки | 172,19 | 301,3 | 2,07 | 51881 | 356 | 54969 | 1,38 | 238 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 258,75 | 0,79 | 44554 | 136 | 123 | 0,0038 | 1 |
| 104 Е46-30-6 | Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм | 96 | 422,62 | 200,07 | 40572 | 19207 | 28621 | 1,2759 | 122 |
| | *отверстие* | | | | | | | | |
| | | | 222,55 | 75,58 | 21365 | 7256 | 100 | 0,3691 | 35 |

**Раздел 4 Кровля**

**4.2 4.2. Чердак**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 Е11-5-1 | Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее | 268 | 470,1 | 2,07 | 125987 | 555 | 85555 | 1,38 | 370 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 258,75 | 0,79 | 69345 | 212 | 123 | 0,0038 | 1 |
| 122 Е12-13-1 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 224,6 | 148,03 | 4,93 | 33248 | 1107 | 8313 | 0,186 | 42 |
| | *м2 утепляемого покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 29,25 | 1,85 | 6570 | 416 | 119 | 0,009 | 2 |
| 123 Е12-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 43,33 | 189,45 | 4,72 | 8209 | 205 | 3746 | 0,403 | 17 |
| | *м2 утепляемого покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 70,88 | 1,78 | 3071 | 77 | 119 | 0,0086 | – |
| 124 Е12-13-4 | Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике | 65 | 157,89 | 4,72 | 10263 | 307 | 4367 | 0,312 | 20 |
| | *м2 утепляемого покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 54,68 | 1,78 | 3554 | 116 | 119 | 0,0086 | 1 |
| 125 1-3-4083 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 | 41,65 | 5454 | | 227159 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 126 1-3-593 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 | 8,034 | 9950 | | 79938 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 127 Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой | 268 | 37,08 | 0,99 | 9937 | 265 | 3818 | 0,0694 | 19 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 11,59 | 0,38 | 3106 | 102 | 119 | 0,0018 | – |
| 128 1-1-479 | Пергамин кровельный П-350 | 294,8 | 64 | | 18867 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | |
| 129 Е12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 268 | 184,24 | 15,94 | 49376 | 4272 | 12951 | 0,243 | 65 |
| | *м2 стяжки* | | 34,65 | 5,96 | 9286 | 1597 | 119 | 0,0291 | 8 |
| 130 Е12-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | 4020 | 7,26 | 0,14 | 29185 | 563 | 765 | 0,0009 | 4 |
| | *м2 стяжки* | | 0,11 | 0,05 | 442 | 201 | 119 | 0,0003 | 1 |
| 131 Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,2948 | 5239,08 | 327,33 | 1544 | 96 | 623 | 11,6 | 3 |
| | *т* | | 1890 | 123,75 | 557 | 36 | 105 | 0,6 | – |
| 132 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм | 0,2948 | 64100 | | 18897 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 133 Е7-26-1 | Установка сеток продуха | 0,02237 | 8261,82 | 364,32 | 185 | 8 | 252 | 52,7 | 1 |
| | *т арматуры* | | 7897,5 | 137,25 | 177 | 3 | 140 | 0,67 | – |
| 134 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм | 0,02237 | 50800 | | 1136 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 135 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций - рядовые перемычки | 0,02485 | 8679,65 | 422,15 | 216 | 10 | 247 | 56,4 | 1 |
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 205 | 4 | 118 | 0,77 | – |
| 136 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,005 | 50600 | | 253 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 137 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,01974 | 53000 | | 1046 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 138 Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом(рядовые перемычки на чердаке -продухи+ во внутренних стенах ) М50 | 1,59 | 269,32 | 4,19 | 428 | 7 | 112 | 0,382 | 1 |
| | *м2 поверхности* | | 58,05 | 1,58 | 92 | 3 | 118 | 0,0076 | – |
| 139 Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали в продухах | 1,66 | 544,76 | 1,24 | 904 | 2 | 303 | 0,972 | 2 |
| | *м2 покрытия* | | 153,23 | 0,47 | 254 | 1 | 119 | 0,0023 | – |

## Раздел 5 Ограждение лоджий

### 5.0 Подраздел без наименования

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Е8-7-1 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 | 102,39 | 453,27 | 18,89 | 46410 | 1934 | 24397 | 1,24 | 127 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 194,85 | 7,07 | 19951 | 724 | 118 | 0,0345 | 4 |
| 194 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,0308 | 41200 | | 1269 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 195 | Е8-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича | 91,4 | 38,93 | – | 3558 | – | 4198 | 0,219 | 20 |
| | | *м2 стен (без вычета проемов)* | | 38,93 | – | 3558 | – | 118 | – | – |
| 197 | Е9-25-1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; | 1,2 | 5257,75 | 2020,02 | 6309 | 2424 | 3243 | 15,51 | 19 |
| | | *т конструкций* | | 2499,75 | 502,43 | 3000 | 603 | 90 | 1,79 | 2 |
| 198 | 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | 1,2 | 101700 | | 122040 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 199 | Е9-48-4 | Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже | 1,2 | 2426,4 | 545,76 | 2912 | 655 | 1329 | 5,25 | 6 |
| | | *т* | | 1230,75 | – | 1477 | – | 90 | – | – |
| 200 | 99-4-4(пл) | Добавка на сталь С-245 (Книга 2. стр 6 табл 3) | 1,2 | 1860 | | 2232 | | | | |
| | | *тн* | | | | | | | | |
| 201 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 25,1 | 21,8 | 0,05 | 547 | 1 | 132 | 0,0295 | 1 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 146 | 1 | 90 | 0,0001 | – |
| 202 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 252,44 | 20,35 | 0,02 | 5137 | 5 | 945 | 0,0213 | 5 |
| | | *м2* | | 4,16 | – | 1050 | – | 90 | – | – |
| 203 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1 | 0,142 | 13010,1 | 1826,1 | 1847 | 259 | 1747 | 42,7 | 6 |
| | | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 1150 | 98 | 140 | 3,37 | – |
| 204 | 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,142 | 154200 | | 21896 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 205 | Е9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением МПЛ | 0,53856 | 13699,06 | 5475,86 | 7378 | 2949 | 3195 | 28,9 | 16 |
| | | *т конструкций* | | 5040 | 1552,87 | 2714 | 836 | 90 | 5,46 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы<br>*т* | 0,53856 | 133700 | | 72005 | | | | |
| 207 Е9-53-1 | Монтаж конструкций люков, МКЛ<br>*т конструкций* | 0,19256 | 14803,84 | 1133,15 | 2851 | 218 | 2304 | 82,1 | 16 |
| | | | 12892,5 | 398,25 | 2483 | 77 | 90 | 1,95 | – |
| 208 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т-НКЛ, люки<br>*т* | 0,19256 | 154200 | | 29693 | | | | |
| 209 Е16-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм<br>*м трубопровода* | 7,2 | 93,07 | 10,34 | 670 | 74 | 745 | 0,433 | 3 |
| | | | 76,95 | 3,87 | 554 | 28 | 128 | 0,0189 | – |
| 210 8-6-66 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>*м* | 7,2 | 279 | | 2009 | | | | |
| **Раздел 6 Лестница (3шт)** | | | | | | | | | |
| 211 Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны<br>*шт сборных конструкций* | 4 | 1012,68 | 200,77 | 4051 | 803 | 2075 | 1,74 | 7 |
| | | | 299,25 | 71,15 | 1197 | 285 | 140 | 0,3052 | 1 |
| 212 Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны<br>*шт сборных конструкций* | 9 | 1633,15 | 373,54 | 14698 | 3362 | 7571 | 2,66 | 24 |
| | | | 465,75 | 135,07 | 4192 | 1216 | 140 | 0,6052 | 5 |
| 214 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см<br>*м2* | 114 | 3030 | | 345420 | | | | |
| 216 30-17-264 | Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2<br>*м2* | 101 | 349 | | 35249 | | | | |
| 217 Е7-14-1 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т<br>*шт сборных конструкций* | 3 | 117,9 | 37,48 | 354 | 112 | 316 | 0,408 | 1 |
| | | | 64,8 | 10,81 | 194 | 32 | 140 | 0,042 | – |
| 218 30-18-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15<br>*м3* | 0,18 | 24900 | | 4482 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;<br>*м3* | -0,27 | 250 | | -68 | | | | |
| 221 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ 10АI | 0,1168 | 175710,1 | 1826,1 | 20523 | 213 | 1438 | 42,7 | 5 |
| | | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 946 | 81 | 140 | 3,37 | – |
| 222 | 4-1-133 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия<br>*т* | 0,32352 | 18000 | | 5823 | | | | |
| 225 | Е7-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород | 33,5 | 492,43 | 7,69 | 16496 | 258 | 11322 | 1,34 | 45 |
| | | *м ограждений* | | 238,5 | 2,9 | 7990 | 97 | 140 | 0,0142 | – |
| 226 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы<br>*т* | 0,25639 | 133700 | | 34279 | | | | |
| 242 | 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей<br>*т* | 0,5576 | 101700 | | 56708 | | | | |
| 243 | 99-2-40(пл) | Добавка на стоимость стали С-246<br>*тн* | 0,994 | 1860 | | 1849 | | | | |
| | | **Раздел 7 Полы** | | | | | | | | |
| | | **7.1 7.1. Деталь 132** | | | | | | | | |
| 255 | Е11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2<br>*м2 покрытия* | 374 | 769,78 | 4,9 | 287898 | 1833 | 27762 | 0,382 | 143 |
| | | | | 58,5 | 1,85 | 21879 | 692 | 123 | 0,009 | 3 |
| 256 | Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2<br>*м плинтусов* | 432,75 | 123,31 | 0,16 | 53362 | 69 | 8649 | 0,0899 | 39 |
| | | | | 16,18 | 0,07 | 7002 | 30 | 123 | 0,0003 | – |
| | | **7.2 7.2. Деталь 61** | | | | | | | | |
| 259 | Е11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2<br>*м2 покрытия* | 933 | 769,78 | 4,9 | 718205 | 4572 | 69258 | 0,382 | 356 |
| | | | | 58,5 | 1,85 | 54581 | 1726 | 123 | 0,009 | 8 |
| 260 | Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2<br>*м плинтусов* | 979 | 123,31 | 0,16 | 120720 | 157 | 19568 | 0,0899 | 88 |
| | | | | 16,18 | 0,07 | 15840 | 69 | 123 | 0,0003 | – |
| | | **7.4 7.4. Деталь 62** | | | | | | | | |
| 268 | Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200 | 50 | 956,34 | 11,72 | 47817 | 586 | 10829 | 1,06 | 53 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 8584 | 220 | 123 | 0,0214 | 1 |
| 269 Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200 | 52,5 | 143,71 | 0,32 | 7545 | 17 | 2696 | 0,236 | 12 |
| | *м плинтусов* | | 41,63 | 0,11 | 2186 | 6 | 123 | 0,0006 | – |
| **7.8 7.8. Пол лоджии** | | | | | | | | | |
| 286 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 | 160,2 | 236,62 | 9,95 | 37907 | 1594 | 11022 | 0,356 | 57 |
| | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 8362 | 599 | 123 | 0,0182 | 3 |
| 287 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол | 160,2 | 340,45 | 18,42 | 54540 | 2951 | 18297 | 0,416 | 67 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 13769 | 1107 | 123 | 0,0337 | 5 |
| 288 Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-гидроизол | 160,2 | 232,19 | 9,05 | 37197 | 1450 | 10690 | 0,251 | 40 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 50,85 | 3,4 | 8146 | 545 | 123 | 0,0165 | 3 |
| 289 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 | 160,2 | 236,62 | 9,95 | 37907 | 1594 | 11022 | 0,356 | 57 |
| | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 8362 | 599 | 123 | 0,0182 | 3 |
| 290 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100 | 320,4 | 38,28 | 0,67 | 12265 | 215 | 347 | 0,0044 | 1 |
| | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 202 | 80 | 123 | 0,0012 | – |
| **Раздел 8 Двери** | | | | | | | | | |
| **8.1 8.0.** | | | | | | | | | |
| 292 Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | 43,75 | 398,48 | 102,53 | 17434 | 4486 | 9835 | 0,899 | 39 |
| | *м2 проемов* | | 151,65 | 35,67 | 6635 | 1561 | 120 | 0,1393 | 6 |
| 294 Е10-23-3 | Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 | 320,3 | 634,99 | 31,85 | 203387 | 10202 | 77963 | 1,15 | 368 |
| | *м2 проемов* | | 190,8 | 12,04 | 61113 | 3856 | 120 | 0,0587 | 19 |
| 295 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 72,98 | 4250 | | 310165 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 296 6-2-10 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние | 55,65 | 3780 | | 210357 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 102,7 | 4010 | | 411827 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 298 6-2-14 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние | 47,46 | 3900 | | 185094 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 299 6-2-8 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние | 63 | 4880 | | 307440 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 300 6-3-3 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ | 15,78 | 6390 | | 100834 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | **Раздел 9 Окна и балконные двери** | | | | | | | | |
| 313 Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | 29 | 472,81 | 19 | 13711 | 551 | 7792 | 1,303 | 38 |
| | *м2 проемов* | | 217,73 | 6,18 | 6314 | 179 | 120 | 0,0302 | 1 |
| 314 6-1-705 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | 26,49 | 5618 | | 148821 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 315 Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 14,68 | 427,5 | 19,32 | 6276 | 284 | 3386 | 1,1121 | 16 |
| | *м2 проемов* | | 185,83 | 6,39 | 2728 | 94 | 120 | 0,0312 | – |
| 316 Е10-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 | 82,08 | 346,04 | 18,87 | 28403 | 1549 | 14068 | 0,8165 | 67 |
| | *м2 проемов* | | 136,44 | 6,39 | 11199 | 524 | 120 | 0,0312 | 3 |
| 318 Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 | 85,61 | 348,94 | 18,88 | 29873 | 1616 | 18242 | 1,0234 | 88 |
| | *м2 проемов* | | 171,01 | 6,57 | 14640 | 562 | 120 | 0,0321 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 6-1-717 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | 79,79 | 5618 | | 448260 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 320 | E10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 183,2 | 241,05 | 5,58 | 44160 | 1022 | 21142 | 0,586 | 107 |
| | | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 17230 | 388 | 120 | 0,0103 | 2 |
| 321 | 6-1-194 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм | 129,53 | 2030 | | 262946 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 322 | E10-93-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 | 37,66 | 447,28 | 20,21 | 16845 | 761 | 10034 | 1,2876 | 48 |
| | | *м2 проемов* | | 215,16 | 6,88 | 8103 | 259 | 120 | 0,0336 | 1 |
| 323 | 6-1-190 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | 29,9 | 10900 | | 325910 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 10 Шахта лифта ( 3шт)** | | | | | | | | |
| 334 | E10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,254 | 22541,72 | 316,57 | 5726 | 80 | 1099 | 22,5 | 6 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3487,5 | 119,25 | 886 | 30 | 120 | 0,58 | – |
| 335 | E7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг ЗД1-ЗД6,М1,М2 | 0,16108 | 175710,1 | 1826,1 | 28303 | 294 | 1982 | 42,7 | 7 |
| | | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 1305 | 111 | 140 | 3,37 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **13349811** | **206073** | | | **4247** |
| | | | | | | **720149** | **72950** | | | **328** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 12423586 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 970330 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 145550 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 485 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 859208 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **15179349** | ✓ | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | | | 182152 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 25683 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 146 | | | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 287260 |
| - сметная заработная плата, тенге | 132140 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 804 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 153615 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 61446 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **15863822** |
| понижающий коэффициент к=0,965789878 | 15321119 |
| Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге | 39176101 |
| - материалы, тенге | 30680353 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3238863 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 6010 |
| Налог (2 %) | 783522 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **39959623** |
| НДС (12 %) | 4795155 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **44754778** |

Заказчик:

Заместитель руководителя по производственным вопросам
ГУ "Управление строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Начальник производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

рощи. есть

# Акт №31 от 14.03.16г
## приемки выполненных работ за март 2016
## (локальная смета 2-1-2А)
Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Добавить** | | | | | | | | |
| | | **2.1 Стены** | | | | | | | | |
| 47 | Е8-6-1 | | | | | | | | | |
| | | п 4* Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М75 на растворе М75 (8-10 этажи, чердак, парапет) | 40,48 | 5242,97 | 335,84 | 212235 | 13595 | 39443 | 4,54 | 184 |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 28326 | 5100 | 118 | 0,61 | 25 |
| 48 | Е8-7-5 | | | | | | | | | |
| | | п 4 ** Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 75 на р-ре М 75 облицовка (8-10 этажи , чердак, парапет) | 161,94 | 838,1 | 34,37 | 135722 | 5566 | 38575 | 1,21 | 196 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 30607 | 2084 | 118 | 0,0629 | 10 |
| 55 | Е8-6-1 | | | | | | | | | |
| | | п 9 * Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М 75 на р-ре М 75 ( 8,9 этажи, чердак) | 278,627 | 5242,97 | 335,84 | 1460833 | 93574 | 271490 | 4,54 | 1265 |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 194969 | 35107 | 118 | 0,61 | 170 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 Е8-7-5 | п 9 ** Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 75 на р-ре М 75 ( 8,9 этажи , чердак ) | 553,24 | 838,1 | 34,37 | 463670 | 19015 | 131785 | 1,21 | 669 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 104562 | 7120 | 118 | 0,0629 | 35 |
| 57 Е8-12-1 | п 16 * Армирование кладки стен и других конструкций | 0,104 | 8679,65 | 422,15 | 903 | 44 | 1033 | 56,4 | 6 |
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 859 | 16 | 118 | 0,77 | – |
| 58 99-1-1(пл) | п 17 * Стоимость СПА арматуры | 5158 | 9 | | 46422 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 62 Е8-6-7 | п 30 * Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М75 на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак) | 400 | 5201,79 | 337,41 | 2080716 | 134964 | 375948 | 4,38 | 1752 |
| | *м3 кладки* | | 670,5 | 126 | 268200 | 50400 | 118 | 0,62 | 248 |
| **2.2 Сборные ж/б балки** | | | | | | | | | |
| 63 Е7-44-4 | п 48 * Укладка балок перекрытий массой до 3 т. | 8 | 689,26 | 340,68 | 5514 | 2725 | 4939 | 1,89 | 15 |
| | *шт сборных конструкций* | | 321,75 | 119,29 | 2574 | 954 | 140 | 0,498 | 4 |
| 64 Е7-44-3 | п 49* Укладка балок перекрытий массой до 1 т | 49 | 468,37 | 242,86 | 22950 | 11900 | 19531 | 1,19 | 58 |
| | *шт сборных конструкций* | | 198,68 | 86,05 | 9735 | 4216 | 140 | 0,3688 | 18 |
| 65 30-15-32 | п 50 * Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 | 13,768 | 20200 | | 278114 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 66 30-15-34 | п 51* Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 | 1,584 | 20500 | | 32472 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 67 30-15-37 | п 51** Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 6 до 9 м, объем до 1,0 м3 | 2,069 | 20800 | | 43035 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| **2.4 Перегородки** | | | | | | | | | |
| 70 Е8-7-3 | п 73* Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического пустотелого М75 на растворе М 50 при высоте этажа до 4 м | 687,15 | 750,5 | 34,73 | 515706 | 23865 | 192988 | 1,43 | 983 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 225 | 13,01 | 154609 | 8940 | 118 | 0,0635 | 44 |
| 71 Е8-7-3 | п 76* Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического полнотелого М75 на растворе М 50 при высоте этажа до 4 м | 133,52 | 750,5 | 34,73 | 100207 | 4637 | 37499 | 1,43 | 191 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 225 | 13,01 | 30042 | 1737 | 118 | 0,0635 | 8 |
| 72 Е7-20-3 | п 78* Установка креплений межквартирных перегородок к стенам и перекрытиям | 0,08923 | 175710,1 | 1826,1 | 15679 | 163 | 1099 | 42,7 | 4 |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 723 | 62 | 140 | 3,37 | – |
| 73 Е6-1-1 | п 78 ** Устройство усиления плит перекрытия ( бетон В 15) | 0,12 | 6936,49 | 66,01 | 832 | 8 | 27 | 1,35 | – |
| | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 23 | 3 | 105 | 0,1218 | – |
| 74 Е6-11-10 | п 78 *** Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,01 | 51939,08 | 327,33 | 519 | 3 | 21 | 11,6 | – |
| | *т* | | 1890 | 123,75 | 19 | 1 | 105 | 0,6 | – |
| **2.5 Лестницы** | | | | | | | | | |
| 75 Е7-47-4 | п 239 * Укладка маршей массой более 1 т без сварки | 9 | 863,72 | 452,74 | 7773 | 4075 | 6598 | 2,2 | 20 |
| | *шт сборных конструкций* | | 366,75 | 156,92 | 3301 | 1412 | 140 | 0,6395 | 6 |
| 76 30-21-4 | п 240 * Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*) | 29,49 | 3520 | | 103805 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **5527107** | **314134** | | | 5343 |
| | | | | | 828549 | 117152 | | | 568 |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 4384427 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 1120976 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 168146 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 560 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 398885 | | | | |
| | Всего | | | | 7046968 | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | | | 84564 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 11924 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 68 | | | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 133360 |
| - сметная заработная плата, тенге | 61346 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 373 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 71315 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 28526 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **7364733** |
| понижающий коэффициент к=0,965789878 | 7112785 |
| Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге | 18187390 |
| - материалы, тенге | 10827451 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3178175 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 6912 |
| Налог (2 %) | 363748 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **18551138** |
| НДС (12 %) | 2226137 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **20777275** |

Заказчик:

Заместитель акима по производственным вопросам
Департамента строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий сектором производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Демирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

раздел есть

# Акт №32 от 14.03.16г
## приемки выполненных работ за март 2016
## (локальная смета 2-1-7)
Устройство подкрановых путей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | <br>экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | <br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>на единицу | <br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е46-67-3 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный<br>*звено (12,5 м)* | 3 | 158238,82<br>10778 | 19549,22<br>6173,93 | 474716<br>32334 | 58648<br>18522 | 50856<br>100 | 75,7<br>26,89 | 227<br>81 |
| 2 | Е46-68-1 | Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления<br>*путь* | 0,5 | 3638,36<br>2767,5 | 580,61<br>211,5 | 1819<br>1384 | 290<br>106 | 1490<br>100 | 17,5<br>1,04 | 9<br>1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **476535**<br>**33718** | **58938**<br>**18628** | | | **236**<br>**82** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 383880 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 52346 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 7852 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 26 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 31733 | | | | |

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разр. есть

## Акт №33 от 14.03.16г
## приемки выполненных работ за март 2016г.
## (локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | Ц8-593-6 | Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды | 90 | 313 | 131 | 28170 | 11790 | 13329 | 0,75 | 68 |
| | | *шт* | | 119 | 36,9 | 10710 | 3321 | 95 | 0,216 | 19 |
| 17 | 17-1-80 | Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01 | 90 | 158 | | 14220 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 40 | Ц8-403-3 | Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 9775 | 47,2 | 14,8 | 461380 | 144670 | 284160 | 0,16 | 1564 |
| | | *м* | | 26,3 | 4,3 | 257083 | 42033 | 95 | 0,025 | 244 |
| 41 | 99-5-31(пл) | Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 101 тенге | 2060 | 35 | | 72100 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 42 | 99-5-32(пл) | Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 69 тенге | 675 | 24 | | 16200 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 99-5-33(пл) | Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х4 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 262 тенге | 675 | 91 | | 61425 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 44 | 99-5-34(пл) | Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 164 тенге | 6365 | 57 | | 362805 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 67 | Ц8-604-1 | Звонок электрический с кнопкой | 46 | 115,1 | 2,8 | 5295 | 129 | 4479 | 0,64 | 29 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 102 | 0,5 | 4692 | 23 | 95 | 0,003 | – |
| 68 | 99-3-22(пл) | Звонок электрический с кнопкой ЗП-220 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 492 тенге (применительно) | 46 | 172 | | 7912 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 69 | 99-3-8(пл) | Колодка клеммная на 2 контакта СО-2-2,5 (применительно) (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 33 тенге | 96 | 12 | | 1152 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 70 | 99-3-9(пл) | Колодка клеммная на 3 контакта СО-3-3,5 (применительно) (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 41 тенге | 84 | 14 | | 1176 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 73 | Ц8-592-2 | Патрон подвесной | 96 | 119,4 | 1,7 | 11462 | 163 | 7004 | 0,49 | 47 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 76,5 | 0,3 | 7344 | 29 | 95 | 0,002 | – |
| 74 | 99-3-11(пл) | Патрон подвесной Е27Е12П-01 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 83 тенге (применительно) | 96 | 29 | | 2784 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 77 | Ц8-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 108 | 47 | 0,2 | 5076 | 22 | 4679 | 0,29 | 31 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 45,5 | 0,1 | 4914 | 11 | 95 | – | – |
| 78 | 18-1-15 | Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220, А16-051 | 108 | 242 | | 26136 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 79 | Ц8-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 133 | 48,5 | 0,2 | 6451 | 27 | 5951 | 0,29 | 39 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 47 | 0,1 | 6251 | 13 | 95 | – | – |
| 80 | 18-1-16 | Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220, А56-029 | 133 | 264 | | 35112 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 Ц8-591-8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке | 46 | 64 | 1 | 2944 | 46 | 2565 | 0,36 | 17 |
| | *шт* | | 58,5 | 0,2 | 2691 | 9 | 95 | 0,001 | – |
| 82 18-1-157 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16А (прим), 25А, тип РШ-П-20-0-25/220 | 46 | 134 | | 6164 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 83 Ц8-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | 562 | 62,7 | 0,2 | 35237 | 112 | 30913 | 0,34 | 191 |
| | *шт* | | 57,8 | 0,1 | 32484 | 56 | 95 | – | – |
| 84 18-1-151 | Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С | 562 | 145 | | 81490 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 85 Ц8-591-11 | Розетки штепсельные сдвоенные и трехполюсные | 93 | 123,9 | 0,7 | 11523 | 65 | 9825 | 0,65 | 60 |
| | *шт* | | 111 | 0,2 | 10323 | 19 | 95 | 0,001 | – |
| 86 18-1-154 | Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С | 93 | 226 | | 21018 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 87 Ц8-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | 57 | 62,7 | 0,2 | 3574 | 11 | 3136 | 0,34 | 19 |
| | *шт* | | 57,8 | 0,1 | 3295 | 6 | 95 | – | – |
| 88 18-1-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом | 57 | 195 | | 11115 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 91 Ц10-698-1 | Коробки | 760 | 92,4 | – | 70224 | – | 61560 | 0,5 | 380 |
| | *шт* | | 90 | – | 68400 | – | 90 | – | – |
| 93 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,46 | 16300 | | 7498 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 94 18-3-51 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 | 0,3 | 24200 | | 7260 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 99-3-20(пл) | Розетка потолочная с крюком РП1-УХЛ3 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 63 тенге | 180 | 22 | | 3960 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 116 | Е46-29-7 | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм | 281 | 229,27 | 103 | 64425 | 28943 | 46413 | 0,748 | 210 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 126,27 | 38,9 | 35482 | 10931 | 100 | 0,19 | 53 |
| 117 | Е46-30-4 | Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм | 21 | 59,11 | 28,22 | 1241 | 593 | 873 | 0,1767 | 4 |
| | | *отверстие* | | | | | | | | |
| | | | | 30,89 | 10,67 | 649 | 224 | 100 | 0,0521 | 1 |
| 118 | Е46-29-1 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 460 | 116,61 | 55,43 | 53641 | 25498 | 37780 | 0,3621 | 167 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 61,18 | 20,95 | 28143 | 9637 | 100 | 0,1023 | 47 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1500170** | **212069** | | | **2826** |
| | | | | | | **472461** | **66312** | | | **364** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 815642 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 512667 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 76900 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 256 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 120770 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **2133607** ✓ | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | | | 25603 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3610 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 20 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | | | | 40377 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 18573 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 113 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 21592 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 8637 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **2229816** | | | | |
| | | понижающий коэффициент к=0,965789878 | | | | **2153534** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | | | | **5506586** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 2014248 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1649852 | | | | |

| | |
|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3610 |
| Налог (2 %) | 110132 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **5616718** |
| НДС (12 %) | 674006 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **6290724** |

Заказчик:

Заместитель руководителя по производственным вопросам
КГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разк. есть

## Акт №34 от 14.03.16г

### приемки выполненных работ за март 2016 г

### (локальная смета 2-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | |
| 4 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;<br>*м трубопровода* | 63 | 345,17 | 4,08 | 21746 | 257 | 4460 | 0,30591 | 19 |
| | | | | 53,77 | 1,53 | 3388 | 96 | 128 | 0,00752 | – |
| 5 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;<br>*м трубопровода* | 1663 | 266,17 | 4,08 | 442641 | 6785 | 117714 | 0,30591 | 509 |
| | | | | 53,77 | 1,53 | 89420 | 2544 | 128 | 0,00752 | 13 |
| 6 | Е16-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;<br>*м трубопровода* | 427 | 268,17 | 4,08 | 114509 | 1742 | 30225 | 0,30591 | 131 |
| | | | | 53,77 | 1,53 | 22960 | 653 | 128 | 0,00752 | 3 |
| 7 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)<br>*кг* | 257 | 200 | | 51400 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е18-22-5 | Установка кранов воздушных - кран Маевского ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; | 77 | 62,81 | – | 4836 | – | 2285 | 0,1236 | 10 |
| | | *комплект* | | 23,18 | – | 1785 | – | 128 | – | – |
| 29 | Е16-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм-гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; | 32 | 117,9 | 14,54 | 3773 | 465 | 4457 | 0,56959 | 18 |
| | | *м трубопровода* | | 103,36 | 5,45 | 3308 | 174 | 128 | 0,02657 | 1 |
| 30 | 8-6-66 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | 32 | 279 | | 8928 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 35 | Е46-29-7 | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм | 161 | 229,27 | 103 | 36912 | 16583 | 26592 | 0,748 | 120 |
| | | *шт* | | 126,27 | 38,9 | 20329 | 6263 | 100 | 0,19 | 31 |
| | | **1.3 Узел поквартирного теплосчетчика** | | | | | | | | |
| 59 | 99-1-411(пл) | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 д.20мм (п/л "ТехноОпт") цена =825тенге | 110 | 288 | | 31680 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 60 | 99-1-410(пл) | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 д15мм (п/л"ТехноОПТ2) цена =605тенге | 93 | 211 | | 19623 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 66 | Ц12-698-1 | Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа | 845 | 436,8 | 18,8 | 369096 | 15886 | 101147 | 0,58 | 490 |
| | | *шт* | | 133 | – | 112385 | – | 90 | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1105144** | **41718** | | | **1297** |
| | | | | | | **253575** | 9730 | | | **48** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 809852 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 286880 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 43032 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 143 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 83521 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1475545** ✓ | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | | | 17707 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2497 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 14 | | | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 27924 |
| - сметная заработная плата, тенге | 12845 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 78 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 14933 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 5973 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1542082** |
| **понижающий коэффициент к=0,965789878** | **1489327** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | **3808210** |
| - материалы, тенге | 1999950 |
| - сметная заработная плата, тенге | 846022 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2497 |
| Налог (2 %) | 76164 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **3884374** |
| НДС (12 %) | 466125 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **4350499** |

Заказчик:

Заместитель акима по производственным вопросам
Отдела строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Зайьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разм. есть

# Акт №35 от 14.03.16г

## приемки выполненных работ за март 2016 г

## (локальная смета 2-1-4)

Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Водопровод ниже отм . 0.000** | | | | | | | | |
| 9 | 9-4-57 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм<br>*шт* | 1 | 328 | | 328 | | | | |
| 21 | 99-11-2(пл) | Кран шаровый 11б27п д 25 мм ("Промресурс") цена 1665тенге<br>*шт* | 3 | 581 | | 1743 | | | | |
| 22 | 99-11-3(пл) | Кран шаровый 11б 27п1 д 32мм ("Промресурс") цена 3225тенге<br>*шт* | 12 | 1126 | | 13512 | | | | |
| 51 | Е26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая<br>*м трубопровода* | 229 | 72,96<br>38,59 | 16,85<br>4,33 | 16708<br>8837 | 3859<br>992 | 9829<br>100 | 0,211<br>0,025 | 48<br>6 |
| 52 | 1-3-226 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex , тип ST, цвет черный, Dв 28мм ,толщина стенки 13мм к 1,1<br>*м* | 3,96 | 91 | | 360 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1-3-229 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex , тип ST , цвет черный, Dв 42мм , толщина стенки 13мм к 1,100<br>*м* | 78,21 | 121 | | 9463 | | | | |
| 54 | 1-3-231 | Гибкая трубчатая теплозоляция K- Flex , тип ST ,цвет черныйDв -54мм, толщина стенки 13мм к=1,100<br>*м* | 62,26 | 171 | | 10646 | | | | |
| 55 | 1-3-234 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex , тип ST, цвет черный, Dв 64мм , толщина стенки 13мм к=1,100<br>*м* | 9,02 | 212 | | 1912 | | | | |
| 56 | 1-3-236 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex , тип ST, цвет черный , Dв 76мм, толщина стенки 13мм К=1,100<br>*м* | 45,98 | 229 | | 10529 | | | | |
| 57 | 1-3-239 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex , тип ST, цвет черный, Dв 102мм, толщина стенки 13мм К=1,100<br>*м* | 11 | 421 | | 4631 | | | | |
| 58 | 1-3-241 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 114мм, толщина стенки 13мм К=1,100<br>*м* | 41,47 | 457 | | 18952 | | | | |
| 59 | 1-3-538 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука K-Flex. тип ST цвет черный ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длина ленты 10 м к-1,500<br>*рулон* | 34,35 | 357 | | 12263 | | | | |
| | | **Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм 0.000** | | | | | | | | |
| 100 | Е26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая<br>*м трубопровода* | 245,1 | 72,96 | 16,85 | 17882 | 4130 | 10519 | 0,211 | 52 |
| | | | | 38,59 | 4,33 | 9458 | 1061 | 100 | 0,025 | 6 |
| 101 | 1-3-226 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77<br>*м* | 3,96 | 91 | | 360 | | | | |
| 102 | 1-3-228 | Гибкая трубчатая изоляция теплоизоляция K-Flex. тип ST, цвет черный , Dв 35мм, толщина стенки 13мм<br>*м* | 42,57 | 107 | | 4555 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1-3-231 | Гибкая трубчатая теплоизоляция R-Flex, тип ST, цвет черный , Dв 54мм, толщина стенки 13мм<br>*м* | 171,6 | 171 | | 29344 | | | |
| 104 | 1-3-234 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный , Dв 64мм, толщина стенки 13мм<br>*м* | 31,68 | 212 | | 6716 | | | |
| 105 | 1-3-238 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex , тип ST, цвет черный, Dв 76мм, толшина стенки 13мм<br>*м* | 19,8 | 229 | | 4534 | | | |
| 106 | 1-3-538 | Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex,тип ST, цвет черный, ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм, длиной 10 м<br>*рулон* | 36,765 | 357 | | 13125 | | | |

## Раздел 3 Канализация ниже отм.0.000

### 3.3 Прочистка в приямке (Лючке) д.100мм (15шт)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | E22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм к=15<br>*км трубопровода* | 0,00225 | 58881,69<br>33075 | 25695,31<br>6813,45 | 132<br>74 | 58<br>15 | 116<br>130 | 194<br>26,38 | – |
| 147 | 8-4-89 | Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x2,2 мм к=15,150<br>*м* | 2,2725 | 386 | | 877 | | | | |
| 148 | E22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм к=15,000<br>*км трубопровода* | 0,00225 | 47611,09<br>29700 | 17877,09<br>4698,68 | 107<br>67 | 40<br>11 | 101<br>130 | 173<br>18,1 | – |
| 149 | 8-4-87 | Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50x2,2 мм к=15,150<br>*м* | 2,2725 | 158 | | 359 | | | | |
| 151 | 99-15-20(пл) | Патрубок пластиковый канализационный диам 50мм (п/л " ТехноОпт") цена 180 тенге к=15,000<br>*шт* | 15 | 63 | | 945 | | | | |
| 152 | 99-15-20(пл) | Патрубок пластиковый диам 100мм (п/л "Технопласт" ) цена 340 тенге к=15,000<br>*шт* | 15 | 119 | | 1785 | | | | |
| 154 | 99-2-763(пл) | Отвод пластиковый канализационный д.100м (п/л Сантехпласт") цена =337 к=15,000<br>*шт* | 30 | 118 | | 3540 | | | | |
| 155 | 99-15-23(пл) | Отвод пластиковый канализационный диам 50мм (п/л " Plastcom" ) цена 62тенге к=15,000<br>*шт* | 30 | 22 | | 660 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 5 Водопровод выше отм. 0,000** | | | | | | | | | |
| 192 | Е16-14-6 | | | | | | | | | |
| | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 26 | 239,92 | 9,63 | 6238 | 250 | 7301 | 1,22 | 32 |
| | *м трубопровода* | | 215,78 | 3,6 | 5610 | 94 | 128 | 0,0176 | – |
| 193 | 8-4-943 | | | | | | | | | |
| | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 24,596 | 163 | | 4009 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | | |
| 201 | 8-10-45 Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 20 | 200 | | 4000 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | | |
| 216 | Е46-29-6 Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм | 100 | 157,22 | 71,34 | 15722 | 7134 | 11284 | 0,5083 | 51 |
| | *шт* | | 85,88 | 26,96 | 8588 | 2696 | 100 | 0,1316 | 13 |
| | **Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0.000** | | | | | | | | | |
| 240 | Е16-14-5 | | | | | | | | | |
| | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм-гильзы | 13,1 | 239,92 | 9,63 | 3143 | 126 | 3679 | 1,22 | 16 |
| | *м трубопровода* | | 215,78 | 3,6 | 2827 | 47 | 128 | 0,0176 | – |
| 241 | 8-4-942 | | | | | | | | | |
| | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,946 | 12,3926 | 105 | | 1301 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | | |
| 261 | 8-10-45 Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 100 | 200 | | 20000 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | | |
| | **Раздел 7 канализация выше отм. 0,000** | | | | | | | | | |
| 262 | Е16-13-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм | 120 | 620,54 | 0,64 | 74465 | 77 | 16351 | 0,584 | 70 |
| | *м трубопровода* | | 106,2 | 0,25 | 12744 | 30 | 128 | 0,0012 | – |
| 263 | Е16-13-2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм | 182 | 748,88 | 1,43 | 136296 | 260 | 23976 | 0,56 | 102 |
| | *м трубопровода* | | 102,38 | 0,54 | 18633 | 98 | 128 | 0,0026 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 8-4-50 | Переход, пластиковый канализационный ,Dy 110x50 мм<br>*10шт* | 2 | 1220 | | 2440 | | | | |
| 265 | 99-15-19(пл) | Патрубок пластмассовый канализационный диам 100мм (п/л "ТехноОпт№ ) цена 340 тенге<br>*шт* | 20 | 119 | | 2380 | | | | |
| 266 | 99-15-20(пл) | Отвод пластиковый канализационный диам 50мм (п/л "Plastcom " ) цена 62 тенге<br>*шт* | 50 | 22 | | 1100 | | | | |
| 267 | 8-4-56 | Тройник пластиковый канализационный ,50x50мм<br>*10шт* | 10 | 820 | | 8200 | | | | |
| 268 | 8-4-60 | Тройник пластиковый канализационный, 100x50мм<br>*10шт* | 10 | 6190 | | 61900 | | | | |
| 269 | 99-2-7(пл) | Ревизия пластиковая канализационная Р-100 (п/л ТОО "Жакко Д " цена =757 тенге<br>*шт* | 20 | 264 | | 5280 | | | | |
| 270 | 99-15-19(пл) | Патрубок пластиковый канализационный компенсационный диам 100мм ( п/л "ТехноОпт" ) цена 340 тенге<br>*шт* | 20 | 119 | | 2380 | | | | |
| 271 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)<br>*кг* | 30 | 200 | | 6000 | | | | |
| | | **Раздел 8 Водосток выше отм .0,000** | | | | | | | | |
| 272 | E16-14-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм<br>*м трубопровода* | 35 | 448,67<br>219,38 | 14,49<br>5,42 | 15703<br>7678 | 507<br>190 | 10071<br>128 | 1,25<br>0,0265 | 44<br>1 |
| 273 | 8-4-1004 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-90x8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004<br>*м* | 34,09 | 460 | | 15681 | | | | |
| | | **Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | |
| 285 | E17-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды<br>*комплект* | 46 | 460,28<br>346,5 | 21,53<br>9 | 21173<br>15939 | 990<br>414 | 20932<br>128 | 1,95<br>0,04 | 90<br>2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 11-1-69 | Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм | 46 | 5290 | | 243340 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| 290 Е17-1-2 | Установка купальных стальных ванн | 60 | 5778,07 | 93,94 | 346684 | 5636 | 28166 | 1,95 | 117 |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | 330,75 | 36 | 19845 | 2160 | 128 | 0,17 | 10 |
| 291 Е17-3-1 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным | 46 | 8366,62 | 39,24 | 384865 | 1805 | 23715 | 2,22 | 102 |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | 387 | 15,75 | 17802 | 725 | 128 | 0,07 | 3 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1568268** | **24872** | | | **724** |
| | | | | | **128102** | **8533** | | | **41** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1415292 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 166040 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 24906 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 83 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 104058 | | | | |
| | **Всего** | | | | **1838366** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | | | 22060 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3110 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 18 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | | | | 34790 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 16003 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 97 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 18604 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 7442 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1921262** | | | | |
| | **понижающий коэффициент к=0,965789878** | | | | **1855535** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | | | | **4744604** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 3495099 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 510451 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 3110 | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 94892 | | | | |
| | Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | | | | 4839496 | | | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 580740 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 5420236 |

Заказчик:

Зам.руководителя по производственным вопросам
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заместитель руководителя производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Зарыпов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГОУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разн. есть

## Акт №36 от 14.03.16г
## приемки выполненных работ за март 2016 г
## (локальная смета 2-1-3а)
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2. Включить** | | | | | | | | |
| 15 | Е18-6-2 | Установка стальных радиаторов | 108 | 234,78 | 19,17 | 25356 | 2070 | 14867 | 0,60873 | 66 |
| | | *кВт* | | 100,35 | 7,19 | 10838 | 777 | 128 | 0,03502 | 4 |
| 16 | 99-1-13(пл) | Радиатор алюминевый Passat AL500 | 616 | 642 | | 395472 | | | | |
| | | *секция* | | | | | | | | |
| 17 | Ц11-350-1 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм | 63 | 193,78 | – | 12208 | – | 9313 | 1 | 63 |
| | | *шт* | | 164,25 | – | 10348 | – | 90 | – | – |
| 18 | 99-1-25(пл) | Термостатический клапан Gakomini d=15mm | 63 | 2981 | | 187803 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | 99-1-24(пл) | Монтажный комплект для радиаторов | 63 | 524 | | 33012 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | 653851 | 2070 | | | 129 |
| | | | | | | 21186 | 777 | | | 4 |

| | |
|---|---|
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 630595 |
| Накладные расходы, тенге | 24180 |
| - заработная плата, тенге | 3627 |
| - трудоемкость, чел-ч | 12 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 40682 |
| **Всего** | **718713** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 8625 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1216 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 7 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 13601 |
| - сметная заработная плата, тенге | 6256 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 38 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 7273 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2909 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **751121** |
| **понижающий коэффициент к=0,965789878** | **725425** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | **1854912** |
| - материалы, тенге | 1557270 |
| - сметная заработная плата, тенге | 106792 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1216 |
| Налог (2 %) | 37098 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1892010** |
| НДС (12 %) | 227041 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2119051** |

Заказчик:

Заместитель акима по производственным вопросам
Отдела строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий сектором производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темиргулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разр. есть

# Акт №37 от 14.03.16г
## приемки выполненных работ за март 2016 г
## (локальная смета 2-1-4а)
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм.0.000** | | | | | | | | |
| 18 | 99-3-6(пл) | кран шаровый д. 40 мм цена=4450 тенге<br>*шт* | 18 | 1554 | | 27972 | | | | |
| 19 | 99-1-4(пл) | Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д 15 мм<br>*шт* | 30 | 230 | | 6900 | | | | |
| 20 | 99-3-6(пл) | кран шаровый д. 50 мм цена=10080 тенге<br>*шт* | 3 | 3520 | | 10560 | | | | |
| 21 | 99-11-2(пл) | кран шаровый 11б27п1 д.25 мм цена=1665 тенге<br>*шт* | 3 | 581 | | 1743 | | | | |
| | | **Раздел 5 Водопровод выше отм 0.000** | | | | | | | | |
| 22 | Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм<br>*м трубопровода* | 141 | 431,49<br>292,5 | 12,19<br>4,57 | 60840<br>41243 | 1719<br>644 | 53615<br>128 | 1,64<br>0,0223 | 231<br>3 |
| 23 | 99-1-878(пл) | Трубы полипропиленовые д.20*3,4<br>*м* | 130,99 | 58 | | 7597 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | E16-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм<br>*м трубопровода* | 50 | 362,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 18134<br>2993 | 210<br>79 | 3932<br>128 | 0,337<br>0,0076 | 17<br>– |
| | | **Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0.000** | | | | | | | | |
| 27 | E16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм<br>*м трубопровода* | 165 | 431,49<br>292,5 | 12,19<br>4,57 | 71196<br>48263 | 2011<br>754 | 62742<br>128 | 1,64<br>0,0223 | 271<br>4 |
| 28 | 99-1-878(пл) | Трубы полипропиленовые д.20*3,4 со стекловолокном<br>*м* | 153,29 | 81 | | 12416 | | | | |
| 29 | E16-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм<br>*м трубопровода* | 150 | 362,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 54401<br>8978 | 629<br>237 | 11795<br>128 | 0,337<br>0,0076 | 51<br>1 |
| 30 | E16-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм<br>*м трубопровода* | 100 | 471,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 47167<br>5985 | 419<br>158 | 7863<br>128 | 0,337<br>0,0076 | 34<br>1 |
| 32 | 99-1-4(пл) | Кран шаровый со сгоном вн/нар "base" д. 20 мм цена 2149 тенге<br>*шт* | 60 | 750 | | 45000 | | | | |
| | | **Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | |
| 33 | E17-2-2 | Установка полотенцесушителей латунных хромированных<br>*шт* | 30 | 7298,33<br>414 | 6,95<br>2,25 | 218950<br>12420 | 209<br>68 | 15985<br>128 | 2,48<br>0,01 | 74<br>– |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **582876**<br>**119882** | **5197**<br>**1940** | | | **678**<br>**9** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 457800 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 155932 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 23390 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 78 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 44328 | | | | |

| | |
|---|---|
| Всего | 783136 |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 9398 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1325 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 8 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 14820 |
| - сметная заработная плата, тенге | 6817 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 41 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 7925 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 3170 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 818449 |
| понижающий коэффициент к=0,965789878 | 790450 |
| Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге | 2021180 |
| - материалы, тенге | 1130548 |
| - сметная заработная плата, тенге | 406111 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 765 |
| Налог (2 %) | 40424 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 2061604 |
| НДС (12 %) | 247392 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 2308996 |

Заказчик:

Зам. [illegible] по производственным вопросам
ГУ [illegible] города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий [illegible] сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.