Заказчик: ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор - №236 от 23.08.2024 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области" г.Алга, улица Есет Батыра,24.

Форма 4

АКТ №1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 год

Составлен(а) 2024.1.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-01 Демонтажные работы											
РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы											
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Демонтаж в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	654	154,99	18,05	101363	11805	–	66954	181782
					136,94	5,25	89559	3434		13465	
2	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	654	3 722,27	1 154,61	2434365	755115	–	1478106	4225469
					2 567,66	571,37	1679250	373676		312998	
3	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом/Демонтаж	$м^3$ утеплителя	130,8	6 927,61	2 622,42	906131	343012	–	478094	1494963
					4 305,19	771,41	563119	100900		110738	
4	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/Демонтаж	$м^2$ утепляемого покрытия	654	975	74,97	637650	49031	–	433586	1156935
					900,03	20,77	588620	13584		85699	
5	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Демонтаж в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	654	154,99	18,05	101363	11805	–	66954	181782
					136,94	5,25	89559	3434		13465	
6	1146-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	$м^2$	654	291,08	5,52	190366	3610	–	134464	350816
					285,56	–	186756	–		25986	
7	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Демонтаж	шт. сборных конструкций	6	3 631,81	2 067,41	21791	12404	–	9046	33304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 564,4	529,55	9386	3177		2467	
8	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	55,87	24 541,65	6 699,07	1371142	374277	--	848940	2397689
					17 842,58	3 261,46	996865	182218		177607	
9	1146-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 34	Конструкции железобетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	6,52	119 875,58	60 638,37	781589	395362	15800	404769	1281267
					56 813,93	29 409,84	370427	191752		94909	
10	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	35	4 232,72	225	148145	7875	--	103755	272052
					4 007,72	109,55	140270	3834		20152	
11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	64,89	728,41	--	47267	--	--	34032	87803
					728,41	--	47267	--		6504	
12	1206-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Снятие	м	177,9	84,52	--	15036	--	--	10826	27931
					84,52	--	15036	--		2069	
13	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	12,6	3 584,73	61,93	45168	780	6876	27280	78244
					2 977,17	29,85	37512	376		5796	
14	1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 . ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ворота секционные площадью 9 $м^2$. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применекоэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	58,8	1 449,96	4,77	85258	280	--	61184	158157
					1 445,19	--	84977	--		11715	
15	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	23	2 835,72	107,99	65222	2484	--	46101	120229
					2 727,73	56,17	62738	1292		8906	
16	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	47,3616	976,99	34,3	46272	1625	--	32878	85482
					942,69	21,47	44647	1017		6332	
17	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Облицовка из досками стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	55,3	182,86	10,75	10112	594	--	7073	18560
					172,11	5,52	9518	305		1375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	92,9	1 569,51 1 463,65	105,86 53,34	145807 135973	9834 4955	--	101468 19782	267057
19	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	269,2	1 666,44 1 613,33	53,11 33,25	448606 434308	14297 8951	--	319147 61420	829173
20	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	30,2	224,86 220,07	4,79 3	6791 6646	145 91	--	4850 931	12572
21	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	39,3	275,91 275,91	-- --	10843 10843	-- --	--	7807 1492	20142
22	1146-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	2	49 220,66 22 948,65	26 272,01 12 790,59	98441 45897	52544 25581	--	51465 11992	161898
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7718728	2046879	22676	4728779	13443307
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5649173	918577	--	995800	
		Материалы	Тенге				7588302				
		Всего заработная плата	Тенге				15800				
		Накладные расходы	Тенге					6444885			
		Сметная прибыль	Тенге				4640315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				978289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13206906				
		Сметная заработная плата	Тенге								2975
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6444885			
		Материалы	Тенге				130426				
		Всего заработная плата	Тенге				6875				
		Накладные расходы	Тенге					122865			
		Сметная прибыль	Тенге				88464				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				236401				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					122865			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13443307				
		Сметная заработная плата	Тенге								3023
								6567750			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация									
23	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	100	1 227,26 1 211,64	11,04 0,13	122726 121164	1104 13	458	87247 16798	226771
24	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	1 484,79 1 474,09	10,7 6,7	2970 2948	21 13	--	2132 408	5510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	8	1 194,12	9,59	9553	77	--	6857	17723
					1 184,53	6	9476	48		1313	
26	1215-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ванна. Демонтаж	прибор	1	6 862,49	97	6862	97	--	4915	12719
					6 765,49	60,73	6765	61		942	
27	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	20	651,69	0,96	13034	19	--	9376	24203
					650,73	0,37	13015	7		1793	
28	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	74	1 945,49	11,8	143966	873	--	103421	267178
					1 933,69	7,39	143093	547		19791	
29	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	30	2 249,53	82,62	67486	2479	--	47922	124641
					2 166,91	51,72	65007	1552		9233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				366597	4670	458	261870	678745
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				361468	2241	--	50278	
		Всего заработная плата	Тенге				230837				
		Накладные расходы	Тенге					229510			
		Сметная прибыль	Тенге				165247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				427771				
		Сметная заработная плата	Тенге								114
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					229510			
		Материалы	Тенге				135760				
		Всего заработная плата	Тенге				458				
		Накладные расходы	Тенге					134199			
		Сметная прибыль	Тенге				96623				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				250974				
		Сметная заработная плата	Тенге								52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					134199			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				678745				
		Сметная заработная плата	Тенге								166
								363709			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление и вентиляция									
30	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	30	2 249,53	82,62	67486	2479	--	47922	124641
					2 166,91	51,72	65007	1552		9233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1118-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	8	296,33	23,24	2371	186	243	1464	4142
					242,76	11,4	1942	91		307	
32	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	124	803,96	6,72	99691	833	4632	68049	181159
					759,89	2,31	94226	286		13419	
33	1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	4	2 209,73	9,22	8839	37	--	6354	16408
					2 200,51	5,77	8802	23		1215	
34	1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	35	1 131,38	27,66	39598	968	--	28250	73276
					1 103,72	17,32	38630	606		5428	
35	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Зонты. Демонтаж	$м^2$ поверхности зонта	0,64	1 524,67	95,48	976	61	336	438	1527
					905,19	45,07	579	29		113	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				218961	4564	5211	152477	401154
Стоимость общестроительных работ			Тенге				209186	2587	--	29715	
Материалы			Тенге				215614				
Всего заработная плата			Тенге				4631				
		Накладные расходы	Тенге					209132			
		Сметная прибыль	Тенге				150575				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				29295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				395484				
		Сметная заработная плата	Тенге								105
Стоимость сантехнических работ			Тенге					209132			
Материалы			Тенге				3347				
Всего заработная плата			Тенге				578				
Сдача и испытание			Тенге					2641			
		Накладные расходы	Тенге				92				
		Сметная прибыль	Тенге				1902				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5669				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2641			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				401153				
		Сметная заработная плата	Тенге								107
								211773			
РАЗДЕЛ 4.Электромонтажные работы											
36	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	800	49,08	--	39264	--	--	28270	72937
					49,08	--	39264	--		5403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	75	112,84	–	8463	–	–	6093	15721
					112,84	–	8463	–		1165	
38	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	70	123,21	1,11	8625	77	–	6189	15999
					122,1	0,69	8547	48		1185	
39	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж на стене	шт.	3	2 222,55	503,41	6668	1510	–	4148	11681
					1 719,14	201,01	5157	603		865	
40	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2 536,07	56,08	22825	505	1045	15448	41335
					2 363,9	20,1	21275	181		3062	
41	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка ответвительная. Демонтаж на стене	шт.	90	562,46	–	50621	–	–	36447	94034
					562,46	–	50621	–		6966	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				136466	2092	1045	96595	251707
Стоимость монтажных работ			Тенге				133327	832	–	18646	
Материалы			Тенге				80114				
Всего заработная плата			Тенге				1045				
		Накладные расходы	Тенге					77837			
		Сметная прибыль	Тенге				56043				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				10893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				147050				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
Стоимость общестроительных работ			Тенге					77837			
Всего заработная плата			Тенге				56352				
		Накладные расходы	Тенге					56322			
		Сметная прибыль	Тенге				40552				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				104657				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					56322			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				251707				
		Сметная заработная плата	Тенге								62
								134159			
РАЗДЕЛ 5.Пожарная сигнализация											
42	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	15	1 656,68	1,04	24850	16	–	17881	46149
					1 655,64	–	24835	–		3418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1217-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Магистрали. Демонтаж из каналов	м магистрали	300	277,75	0,37	83325	111	–	59964	154752
					277,38	0,23	83214	69		11463	
44	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,063	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
45	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования	м	300	133,65	0,91	40095	273	–	28687	74285
					132,74	0,07	39822	21		5503	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				148270	400	–	106532	275186
Стоимость монтажных работ			Тенге				147871	90	–	20384	
Всего заработная плата			Тенге				64945				
		Накладные расходы	Тенге					64678			
		Сметная прибыль	Тенге				46568				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				8921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				120434				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
Стоимость общестроительных работ			Тенге					64678			
Всего заработная плата			Тенге				83325				
		Накладные расходы	Тенге					83283			
		Сметная прибыль	Тенге				59964				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				154752				
		Сметная заработная плата	Тенге								42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					83283			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				275186				
		Сметная заработная плата	Тенге								68
								147961			
РАЗДЕЛ 6.Прочие расходы											
46	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	9,97	4 140,91	–	41285	–	–	29725	76691
					4 140,91	–	41285	–		5681	
47	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,97	1 353	–	13489	–		–	14568
					–	–	–	–		1079	
48	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	99,7	60	–	5982	–		–	6461
					–	–	–	–		479	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				60756	–	–	29725	97720
Стоимость общестроительных работ			Тенге				41285	–	–	7239	
Всего заработная плата			Тенге				60756				
Транспортные расходы			Тенге					41285			
		Накладные расходы	Тенге				19471				
		Сметная прибыль	Тенге				29725				
							7239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				97720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					41285			23
		Сметная заработная плата	Тенге				97720				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					41285			23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								15147818
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				6542310				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						2058605			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					924327			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						29387		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				19471			5375978	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1122062	
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

ИТОГО по Акту	**Тенге**					15147818			
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ						0,0			
Временные здание и сооружение 1,2%						181774			
ИТОГО с временим	**Тенге**					15329592			

Затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**Тенге**	137966
ИТОГО:	**Тенге**	15467558
Непредвиденные работы и затраты 2%		309351
ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**	15776909,3
Итого в текущих ценах на 2024 год К=1,075	**Тенге**	16960177,50
Договорная стоимость К=0,97225872655	**Тенге**	16489680,58
НДС 12%	**Тенге**	1978761,67
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**	18468442,25

ЗАКАЗЧИК
ГКП "Алгинская районная больница"
на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"

инженер-строитель **Арынгазиев М.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель **Асан Н.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "ASSER-PARTNER"

Жилибаев Б.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области" г.Алга, улица Есет Батыра,24.
Договор: №236 от 23.08.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		236	23.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области" г.Алга, улица Есет Батыра,24.	18 468 442,25	16 489 680,58							1 978 761,67	**18 468 442,25**

Всего к оплате: 18 468 442,25 (восемнадцать миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок две) тенге 25 тиынов.

Заказчик: ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"
Руководитель Медеубаев Н.Т.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Руководитель Асан Н.Ж.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"
Кыдыралин Г.А.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: ТОО "ASSER-PARTNER"
Жилибаев Б.Ш.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Есет батыра, 24** — **990140005008**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 236 от 23.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
31	23.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГКП на ПХВ «Алгинская районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» г.Алга, улица Есет Батыра, 24			Работа	1	18 468 442,25	18 468 442,25	1 978 761,67
				Итого	1	x	18 468 442,25	1 978 761,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Мерекбаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2024

М.П.