Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 10 в жилом компле "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 4 от 27.05.15г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		4	27.05.15г.	467 003 033 431:	467 003 015 431		

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	568 141 625										
в том числе за месяц	78 343 866	78 343 866	26 819 834	68 578 314					1 371 566	8 393 985	78 343 866
2-1-2, 2-1-2А ,2-1-4, 2-1-3, 2-1-5, 2-1-3а, 2-1-4а,,2-1-5а, 2-1-5Б, 2-1-9	78 343 866	78 343 866	26 819 834	68 578 314					1 371 566	8 393 985	78 343 866
Удержание аванса	121 438 238,6	20 471 955,6									20 471 955,6
Удержание 5%	12 284 997	3 917 193									3 917 193
Итого к оплате:											**53 954 718**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства

_____ Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разностки есть.

Акт №38 от 20.04.16г

приемки выполненных работ за апрель 2016

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
5	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича КУ М100 р-р М75 (см ВШ-2)	0,48	7146,33	335,84	3430	161	467	4,54	2
		м3 кладки		699,75	126	336	60	118	0,61	–
10	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (см ВШ-2) КУ М 100 р-р М75	3,99	7770,72	355,12	31005	1417	5201	6,04	24
		м3 кладки		972	132,75	3878	530	118	0,65	3
32	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	500	108,41	66,43	54205	33215	33390	0,148	74
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	11925	11925	140	0,1051	53
34	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	16,5	28200		465300				
		м3								
35	Е9-25-1	Монтаж металллических перемычек ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	2,4	5257,75	2020,02	12619	4848	6485	15,51	37
		т конструкций		2499,75	502,43	5999	1206	90	1,79	4

36	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,4	101700		244080				
		т								
37	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2 , стр8, табл 3)	2,4	1860		4464				
		тн								
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	62	20,35	0,02	1262	1	232	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	258	–	90	–	–

Раздел 3 Перекрытия и покрытие

81	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	44	1012,68	200,77	44558	8834	22817	1.74	77
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	13167	3131	140	0,3052	13
82	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	44	1633,15	373,54	71859	16436	37010	2,66	117
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	20493	5943	140	0,6052	27
86	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	436,7	3030		1323201				
		м2								
88	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 20,5 см	13.71	3390		46477				
		м2								
89	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	219,4	349		76571				
		м2								
90	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	155,78	306		47669				
		м2								
92	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС	0,11	13010,1	1826,1	1431	201	1354	42,7	5
		т стальных элементов								
				8100	690,75	891	76	140	3,37	–
93	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,01534	45300		695				
		т								
94	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,101	45800		4626				
		т								
95	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,2	18000		3600				
		т								

Раздел 4 Кровля

4.1 Вентшахты

106 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического М100 на р-ре М75	16	7466,99	296,6	119472	4746	19371	5,95	95
	м3 кладки		915,75	110,25	14652	1764	118	0,54	9
107 Е7-14-3	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 35 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т	36	148,06	67,64	5330	2435	4180	0,408	15
	шт сборных конструкций		64,8	18,13	2333	653	140	0,0672	2
108 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П3-5	0,72	24900		17928				
	м3								
109 30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,72	134		96				
	м3								
110 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	9	1012,68	200,77	9114	1807	4666	1,74	16
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	2693	640	140	0,3052	3
111 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 8 см	4,32	1590		6869				
	м2								
112 30-17-61	Надбавка за пролет до 3,0 м и нормативную нагрузку 1160-1250 кг/м2	4,32	19		82				
	м2								
113 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	19,44	184,24	15,94	3582	310	940	0,243	5
	м2 стяжки		34,65	5,96	674	116	119	0,0291	1
114 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	97,2	7,26	0,14	706	14	19	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	11	5	119	0,0003	–
115 Е6-36-4	Железнение поверхности	19,44	55,56	0,23	1080	4	1049	0,289	6
	м2 поверхности		51,3	0,09	997	2	105	0,0004	–
116 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,77132	8679,65	422,15	15374	748	17589	56,4	100
	т металлических изделий		8257,5	157,5	14627	279	118	0,77	1

117 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,77132	50800		89983				
	т								
118 Е7-26-1	Продухи ВШ	0,10722	8261,82	364,32	886	39	1207	52,7	6
	т арматуры		7897,5	137,25	847	15	140	0,67	–
119 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,10722	50800		5447				
	т								
4.2 . Чердак									
121 Е11-5-1									
	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	536	470,1	2,07	251974	1110	171109	1,38	740
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	138690	423	123	0,0038	2
122 Е12-13-1									
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	449,4	148,03	4,93	66525	2216	16631	0,186	84
	м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	13145	831	119	0,009	4
123 Е12-13-3									
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	86,67	189,45	4,72	16420	409	7493	0,403	35
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	6143	154	119	0,0086	1
124 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	65	157,89	4,72	10263	307	4367	0,312	20
	м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	3554	116	119	0,0086	1
125 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	83,3096	5454		454371				
	м3								
126 1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	16,068	9950		159877				
	м3								
129 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	536	184,24	15,94	98753	8544	25903	0,243	130
	м2 стяжки		34,65	5,96	18572	3195	119	0,0291	16

130 E12-17-2									
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	8040	7,26	0,14	58370	1126	1530	0,0009	7
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	884	402	119	0,0003	2
131 E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5896	5239,08	327,33	3089	193	1246	11,6	7
	т								
			1890	123,75	1114	73	105	0,6	–
132 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,5896	64100		37793				
	т								
133 E7-26-1	Установка сеток продуха	0,04475	8261,82	364,32	370	16	503	52,7	2
	т арматуры								
			7897,5	137,25	353	6	140	0,67	–
134 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,04475	50800		2273				
	т								
135 E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - рядовые перемычки	0,0497	8679,65	422,15	431	21	493	56,4	3
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	410	8	118	0,77	–
136 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01032	50600		522				
	т								
137 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03949	53000		2093				
	т								
138 E8-4-1									
	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом(рядовые перемычки на чердаке -продухи+ во внутренних стенах) М50	3,18	269,32	4,19	856	13	224	0,382	1
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	185	5	118	0,0076	–
139 E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали в продухах	3,33	544,76	1,24	1814	4	609	0,972	3
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	510	2	119	0,0023	–
4.3 . Утепление на чердаке.									
140 E8-4-5	Устройство пленки между стеной и утеплителем ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	306,92	44,96	4,12	13799	1265	15349	0,234	72
	м2 поверхности								

			40,84	1,54	12535	473	118	0,00755	2
141 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,35296	30400		10730				
	1000м2								
142 Е34-56-1									
	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	292,94	958,16	7,35	280683	2153	68734	1,43	419
	м2 площади								
			229,5	2,81	67230	823	101	0,0137	4
143 Е34-57-2									
	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	175,85	112,12	2,32	19716	408	19658	0,689	121
	м2 поверхности								
			109,8	0,88	19308	155	101	0,0043	1
144 Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 140 мм ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; кмат1=1,4;	117,09	156,97	3,25	18380	381	18324	0,9646	113
	м2 поверхности								
			153,72	1,23	17999	144	101	0,00602	1
145 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	17,585	5454		95909				
	м3								
146 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	16,3926	4032		66095				
	м3								
147 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	308,82	1042,69	4,92	322004	1519	63205	1,15	355
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	59618	577	105	0,0091	3
4.4 Кровля основная									
149 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	842	184,24	15,94	155130	13421	40690	0,243	205
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	29175	5018	119	0,0291	25
150 Е12-17-2									
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	12630	7,26	0,14	91694	1768	2405	0,0009	11
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	1389	632	119	0,0003	4
151 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,0777	5239,08	327,33	5646	353	2279	11,6	13
	т								
			1890	123,75	2037	133	105	0,6	1
152 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	1,0777	64100		69081				
	т								

153 E12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	842	72,27	0,42	60851	354	15111	0,093	78
	м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	12563	135	119	0,0008	1
	4.5 . Кровля над лестничной клеткой								
163 E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	119,1	37,08	0,99	4416	118	1696	0,0694	8
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1380	45	119	0,0018	–
164 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,13101	30400		3983				
	1000м2								
165 E12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	119,1	148,03	4,93	17630	587	4408	0,186	22
	м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	3484	220	119	0,009	1
166 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	24,5346	5454		133812				
	м3								
167 E12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	7,49485	4799,72	245,72	35973	1842	4234	2,71	20
	м3 утеплителя		382,5	92,25	2867	691	119	0,45	3
168 E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	136,27	184,24	15,94	25106	2172	6585	0,243	33
	м2 стяжки		34,65	5,96	4722	812	119	0,0291	4
169 E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	2044,05	7,26	0,14	14840	286	389	0,0009	2
	м2 стяжки		0,11	0,05	225	102	119	0,0003	1
170 E12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	136,27	72,27	0,42	9848	57	2445	0,093	13
	м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	2033	22	119	0,0008	–
171 E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1499	5239,08	327,33	785	49	317	11,6	2
	т		1890	123,75	283	19	105	0,6	–
172 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,1499	64100		9609				
	т								

Раздел 6 Лестница (3шт)

227	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	32,55	148,39	0,07	4830	2	3692	0,646	21
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3515	1	105	0,0001	–
239	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,55682	5257,75	2020,02	2928	1125	1505	15,51	9
		т конструкций		2499,75	502,43	1392	280	90	1,79	1
240	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.55682	2426.4	545.76	1351	304	617	5.25	3
		т		1230,75	–	685	–	90	–	–
243	99-2-40(пл)	Добавка на стоимость стали С-246	0,003	1860		6				
		тн								
247	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	85	1074,77	4,92	91355	418	19485	1,28	109
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	18398	159	105	0,0091	1

Раздел 7 Полы

7.2 . Деталь 61

257	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1979,8	249,47	9,95	493901	19699	136223	0,356	705
		м2 стяжки		52,2	3,74	103346	7404	123	0,0162	36
258	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40мм	7917,2	41,49	0,67	328485	5305	8569	0,0044	35
		м2 стяжки		0,63	0,25	4988	1979	123	0,0012	10
259	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1599	769,78	4,9	1230878	7835	118695	0,382	611
		м2 покрытия		58,5	1,85	93542	2958	123	0,009	14

7.4 Деталь 62

268	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	152,24	956,34	11,72	145593	1784	32970	1,06	161
		м2 покрытия		171,68	4,39	26137	668	123	0,0214	3
269	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	160,95	143,71	0,32	23130	52	8263	0,236	38
		м плинтусов		41,63	0,11	6700	18	123	0,0006	–

7.6 . Деталь 733

277 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	220,64	249,47	9,95	55043	2195	15181	0,356	79
	м2 стяжки		52,2	3,74	11517	825	123	0,0182	4
278 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	882,56	41,49	0,67	36617	591	956	0,0044	4
	м2 стяжки		0,63	0,25	556	221	123	0,0012	1

Раздел 8 Двери

8.1

292 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	43,76	398,48	102,53	17437	4487	9836	0,899	39
	м2 проемов		151,65	35,67	6636	1561	120	0,1393	6
294 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	213,56	634,99	31,85	135608	6802	51982	1,15	246
	м2 проемов		190,8	12,04	40747	2571	120	0,0587	13
295 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	71,23	4250		302728				
	м2								
296 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	37,1	3780		140238				
	м2								
297 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	68,3	4010		273883				
	м2								
298 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	31,56	3900		123084				
	м2								
299 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	42	4880		204960				
	м2								
300 6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	15,78	6390		100834				
	м2								
307 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	343	1380		473340				
	комплект								
308 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	37	1500		55500				
	комплект								
309 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	53	583		30899				

		шт							
310	E10-17-1	Установка оконных блоков	3,984	1075,24	62,79	4284	250	1078	1,32	5
		м2 проемов								
				202,73	22,52	808	90	120	0,0961	–
311	6-1-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	3,984	8120		32350				
		м2								
312	E15-201-5	Остекление деревянных фрамуг с одним переплетом в жилых и общественных зданиях	3,984	570,79	1,74	2274	7	211	0,316	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
				49,73	0,63	198	3	105	0,0032	–

Раздел 9 Окна и балконные двери

317	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	75,12	5618		422024				
		м2								
320	E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	183	241,05	5,58	44112	1021	21119	0,586	107
		м2 проемов								
				94,05	2,12	17211	388	120	0,0103	2
321	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	129,53	2030		262946				
		м								

Раздел 10 Шахта лифта (3шт)

324	E6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1,2)	8,61	11364,13	241,1	97845	2076	12417	8,06	69
		м3								
				1282,5	91,08	11042	784	105	0,4448	4
325	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,06434	67700		72056				
		т								
326	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм Ф-1	0,10752	45800		4924				
		т								
327	E46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	36	91,62	43,92	3298	1581	2314	0,2696	10
		отверстие								
				47,7	16,58	1717	597	100	0,081	3
328	E9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	18	20,14	0,23	363	4	324	0,119	2
		болт								

			19,91	0,09	358	2	90	0,0004	–
329 1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0015	136500		205				
	т								
330 Е7-14-1									
	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	9	117,9	37,48	1061	337	952	0,408	4
	шт сборных конструкций								
			64,8	10,81	583	97	140	0,042	–
331 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15	0,27	24900		6723				
	м3								
332 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,27	134		-36				
	м3								
333 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,18	250		-45				
	м3								
336 Е9-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по железобетонным опорам для тельферов на высоте до 25 м, балки 24М	13,65	1032,9	724,24	14099	9886	6283	1,47	20
	м рельса в одну нитку								
			240,75	270,7	3286	3695	90	1,08	15
337 2-1-151	Стоимость монорельса	0,28665	109700		31446				
	т								
338 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр 8,табл 3)	0,4371	1860		813				
	тн								
339 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	13,68	100,69	0,07	1377	1	866	0,369	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	825	–	105	0,0001	–
340 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-крепление монорельса	0,16239	175710,1	1826,1	28534	297	1998	42,7	7
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1315	112	140	3,37	1
341 Е6-1-20	Устройство бетонных бортиков вокруг отверстий , В15	0,054	7880,89	311,32	426	17	32	2,82	–
	м3								
			441	117,61	24	6	105	0,5744	–

342	E46-33-1								
	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,06	15980,37	208,73	959	13	499	55,16	3
	м3 заделки		8230,5	78,75	494	5	100	0,39	–
343	E46-33-3								
	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	5,76	18330,2	355,81	105582	2049	65876	75,58	435
	м3 заделки		11301,75	135	65098	778	100	0,66	4
344	E11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм под L100x10	0,33	236,62	9,95	78	3	22	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	17	1	123	0,0182	–
345	E11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-0,66	38,28	0,67	-25	–	–	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	–	–	123	0,0012	–
	Раздел 11 Мусоропровод (3шт)								
346	E8-28-1								
	Монтаж мусоропровода общей высотой 25 м со стволом из асбестоцементных труб, с пятью клапанами в 9-этажных зданиях	3	53784,52	11211,12	161354	33633	45986	61,3	184
	мусоропровод		9832,5	3157,65	29498	9473	118	12,56	38
347	2-2-19								
	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, тип МИ-2 размером 455x330x286 мм	15	2670		40050				
	шт								
348	2-2-20								
	Металлический мусоросборник с тележкой	3	18800		56400				
	комплект								
351	E8-32-1								
	Окраска металлических деталей мусоропровода с пятью клапанами в 9-этажных зданиях	3	1728,68	–	5186	–	3011	4,79	14
	мусоропровод		850,5	–	2552	–	118	–	–
	Раздел 12 Внутренняя отделка								
	12.0 Подраздел без наименования								
353	E15-180-2								
	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	18	200,36	1,65	3606	30	476	0,154	3
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	442	11	105	0,003	–

356	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	8484,1	272,78	3,39	2314293	28761	1048686	0,65	5515
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	992640	6109	105	0,0505	428
358	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	303,1	1028,3	4,62	311678	1400	82145	1,52	461
		м2 облицовки		254,97	3,14	77281	952	105	0,0162	5
359	E15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	6230,5	131,45	0,49	818999	3053	327951	0,303	1888
		м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	311213	1121	105	0,0009	6
360	E15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	1000	88,67	1,42	88670	1420	32466	0,192	192
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	30380	540	105	0,0026	3
	12.1 12.1. Отделка откосов									
367	E15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (подок. ОК-2)	31,22	88,67	1,42	2768	44	1013	0,192	6
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	948	17	105	0,0026	–
		Всего прямые затраты				14557820	252390			14090
						2380278	84987			791
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11925152				
		Накладные расходы, тенге				2715613				
		- заработная плата, тенге				407342				
		- трудоемкость, чел-ч				1358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1036406				
		Всего				18309839				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				219718				
		- сметная заработная плата, тенге				30980				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				176				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				346503				
		- сметная заработная плата, тенге				159391				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				970				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	185296
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	74118
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	19135474
понижающий коэффициент к=0,965789878	18480847
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	47255526
- материалы, тенге	29449458
- сметная заработная плата, тенге	8204729
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17385
Налог (2 %)	945111
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	48200637
НДС (12 %)	5784076
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	53984713

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разностен есть.

Акт №39 от 20.04.16г
приемки выполненных работ за апрель 2016
(локальная смета 2-1-2А)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Стены								
47	Е8-6-1									
		п 4* Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М75 на растворе М75 (8-10 этажи, чердак, парапет)	40,5	5242,97	335,84	212340	13602	39463	4,54	184
		м3 кладки		699,75	126	28340	5103	118	0,61	25
48	Е8-7-5									
		п 4 ** Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 75 на р-ре М 75 облицовка (8-10 этажи , чердак, парапет)	161,962	838,1	34,37	135740	5567	38580	1,21	196
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	30611	2084	118	0,0629	10

62	Е8-6-7	п 30 * Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого М75 на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак)	64,6	5201,79	337,41	336036	21797	60716	4,38	283
		м3 кладки		670,5	126	43314	8140	118	0,62	40
		Всего прямые затраты				684116	40966			663
						102265	15327			75
		В том числе стоимость: материалов, тенге				540887				
		Накладные расходы, тенге				138759				
		- заработная плата, тенге				20814				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49373				
		Всего				872248				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				10467				
		- сметная заработная плата, тенге				1476				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				16507				
		- сметная заработная плата, тенге				7593				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8827				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3531				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				911580				
		понижающий коэффициент к=0,965789878				880395				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				2251169				
		- материалы, тенге				1335734				
		- сметная заработная плата, тенге				394712				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				861				
		Налог (2 %)				45023				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				2296192				

НДС (12 %)	275543
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2571735

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий государственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Зайцев А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разн. есть

Акт №40 от 20.04.16г
приемки выполненных работ за апрель 2016
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 . без назначения								
10	Е18-22-5	Установка кранов воздушных - кран Маевского ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	45	62,81	–	2826	–	1335	0,1236	6
		комплект		23,18	–	1043	–	128	–	–

1.3 . Узел поквартирного теплосчетчика

60	99-1-410(пл)	Кран шаровой муфтовый 11б27п1 д15мм (п/л"ТехноОПТ2) цена =605тенге		-55	211		-11605				
			шт								
66	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа		-735	436,8	18,8	-321048	-13818	-87980	0,58	-426
			шт								
					133	–	-97755	–	90	–	–
		Всего прямые затраты					**-329827**	**-13818**			**-420**
							-96712	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге					-219297				
		Накладные расходы, тенге					-86645				
		- заработная плата, тенге					-12997				
		- трудоемкость, чел-ч					97				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					-24988				
		Всего					**-441460**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)					-5298				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)					-8354				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					-4468				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					-1787				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**-461367**				
		понижающий коэффициент к=0,965789878					**-445583**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					**-1139356,8**				
		- материалы, тенге					-560742				
		Налог (2 %)					-22787				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**-1162144**				

НДС (12 %)	-139457
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-1301601**

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора
_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разности нет

Акт №41 от 20.04.16г
приемки выполненных работ за апрель 2016
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм . 0.000								
15	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	3	64,57	1,57	194	5	207	0,3	1
		кран		54	–	162	–	128	–	–
16	99-1-999(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д15 мм Ру-1,6 мпа ("Промресурс") цена 660тенге	6	230		1380				
		шт								
18	Е17-2-3	Установка смесителей	3	143,32	1,57	430	5	484	0,7	2
		шт		126	–	378	–	128	–	–
19	11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	3	2160		6480				
		комплект								

25	Е16-15-3								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
	шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
26	99-2-88(пл)								
	Задвижка SM -KZ (F-4) с обрезиненным клином DN 80 PN 10 (п/л ТОО "SIGMETEX ") цена 32832,5 тенге	1	11465		11465				
	шт								
43	Е16-14-9								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	10,2	218,73	14,83	2231	151	2634	1,11	11
	м трубопровода		196,2	5,56	2001	57	128	0,0271	–
44	8-4-946								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 0,996	10,1592	468		4755				
	м								
45	Е16-14-9								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	5	218,73	14,83	1094	74	1292	1,11	6
	м трубопровода		196,2	5,56	981	28	128	0,0271	–
46	8-4-945								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,996	4,98	318		1584				
	м								
47	Е16-7-4								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	41,1	471,67	4,19	19386	172	3232	0,337	14
	м трубопровода		59,85	1,58	2460	65	128	0,0076	–

48	E22-14-1								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0411	180453,4	29493,95	7417	1212	2483	203	8
	км трубопровода		35325	11142	1452	458	130	54,42	2

Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм 0.000

88	99-3-6(пл)	Кран шаровый д.40мм (п/л "Промресурс") цена 4450 тенге	3	1554		4662			
		шт							

Раздел 3 Канализация ниже отм.0.000

3.3 3,1 Прочистка в приямке (Лючке) д.100мм (15шт)

127	E16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
128	99-2-88(пл)								
	Задвижка SM-KZ (F-4) с обрезиненным клином DN50 PN10 (п/л SIGMETEX") цена 23264,50 тенге	3	8124		24372				
	шт								
129	8-9-9								
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202		1212				
	шт								
130	E16-10-2								
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	1,5	623,7	14,12	936	21	204	0,553	1
	м трубопровода		100,35	5,29	151	8	128	0,0258	–

Раздел 4 Водосток ниже отм.0.000

4.0 Подраздел без наименования

160 8-10-311	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, (ГОСТ 17376-2001) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм *шт*	3	1809,75		5429				
161 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	12	422,48	3,96	5070	48	824	0,297	4
			52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
162 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	2,16	148,39	0,07	321	–	245	0,646	1
			108	0,02	233	–	105	0,0001	–
163 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	3	623		1869				
164 Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений *т конструкций*	0,05829	21562,67	927,19	1257	54	878	99,9	6
			16627,5	101,25	969	6	90	0,49	–
165 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,05829	154200		8988				
166 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	2,97862	20,35	0,02	61	–	11	0,0213	–
			4,16	–	12	–	90	–	–
167 Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм *шт*	3	157,22	71,34	472	214	339	0,5083	2
			85,88	26,96	258	81	100	0,1316	–

Раздел 5 Водопровод выше отм. 0,000

168	Е16-20-2								
	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	3	64,57	1,57	194	5	207	0,3	1
	кран								
			54	–	162	–	128	–	–
169	99-1-999(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д15мм РУ-1,6 мпа (п/л "Промресурс") цена 660 тенге	6	230		1380			
	шт								
171	Е17-2-3	Установка смесителей	3	143,32	1,57	430	5	484	0,7	2
	шт								
				126	–	378	–	128	–	–
172	11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	3	2160		6480			
	комплект								
177	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	623		1869			
	шт								
178	Е16-14-12								
	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	40	59,31	–	2372	–	3028	0,337	13
	м подводок								
			59,15	–	2366	–	128	–	–
179	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	40	659		26360			
	комплект								
196	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	6	364,67	4,19	2188	25	471	0,337	2
	м трубопровода								
				59,85	1,58	359	9	128	0,0076	–
197	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	42,8	471,67	4,19	20187	179	3366	0,337	14
	м трубопровода								
				59,85	1,58	2562	68	128	0,0076	–
198	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 32 мм	3,6	120,7	14,12	435	51	486	0,553	2
	м трубопровода								

			100,35	5,29	361	19	128	0,0258	–
199 8-7-15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 32х2,0 мм	0,36	9260		3334				
	10м								
200 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	104,4	10,99	–	1147	–	1428	0,0501	5
	м трубопровода								
			10,69	–	1116	–	128	–	–
201 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	15,5	200		3100				
	кг								
213 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	9	72,96	16,85	657	152	386	0,211	2
	м трубопровода								
			38,59	4,33	347	39	100	0,025	–
214 1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	9,9	121		1198				
	м								
215 1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	1,35	357		482				
	рулон								
216 Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	92	157,22	71,34	14464	6563	10381	0,5083	47
	шт								
			85,88	26,96	7901	2480	100	0,1316	12

Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0.000

220 99-1-999(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д.15мм (" Промресурс") цена 660 тенге	186	230		42780				

		шт							
222	99-3-5(пл)	Кран шаровый 11б27п1 д 32 мм (п/л Промресурс) цена 3225 тенге	3	1126		3378			
		шт							
223	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	21	28,13	–	591	–	605	0,12	3
		комплект		22,5	–	473	–	128	–	–
224	99-3-15(пл)	Воздухоотводчик д 15мм автоматический (п/л ТеплоЭлит) цена =226,8 руб без НДС	21	479		10059			
		шт							
227	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	90	299,52	5,28	26957	475	21949	1,05	95
		м трубопровода		188,55	1,98	16970	178	128	0,0097	1
228	8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к=0,938	84,42	180		15196			
		м							
233	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	124,2	72,96	16,85	9062	2093	5331	0,211	26
		м трубопровода		38,59	4,33	4793	538	100	0,025	3
234	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex , тип ST, цвет черный , Dв 35мм толщина стенки 13мм 1,1	92,73	107		9922			
		м							
235	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex , тип ST, цвет черный , Dв 42мм , толщина стенки 13мм к=1,100	31,35	121		3793			
		м							
236	1-3-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Fltx, тип ST, цвет черный , Dв 54мм, толщина стенки 13мм к=1,100	12,54	171		2144			
		м							

237 1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный , ширина ленты 15мм, толщина 3мм, длина ленты 10м к=1,500								
	рулон	18,63	357		6651				
261 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)								
	кг	30	200		6000				
Раздел 7 канализация выше отм. 0,000									
262 E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
	м трубопровода	119,7	620,54	0,64	74279	77	16310	0,584	70
			106,2	0,25	12712	30	128	0,0012	–
263 E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
	м трубопровода	274,1	748,88	1,43	205268	392	36109	0,56	153
			102,38	0,54	28062	148	128	0,0026	1
264 8-4-50	Переход, пластиковый канализационный ,Dy 110x50 мм								
	10шт	6,5	1220		7930				
265 99-15-19(пл)	Патрубок пластмассовый канализационный диам 100мм (п/л "ТехноОптN°) цена 340 тенге								
	шт	65	119		7735				
266 99-15-20(пл)	Отвод пластиковый канализационный диам 50мм (п/л "Plastcom ") цена 62 тенге								
	шт	265	22		5830				
267 8-4-56	Тройник пластиковый канализационный ,50x50мм								
	10шт	11	820		9020				
268 8-4-60	Тройник пластиковый канализационный, 100x50мм								
	10шт	21,5	6190		133085				
269 99-2-7(пл)	Ревизия пластиковая канализационная Р-100 (п/л ТОО "Жакко Д " цена =757 тенге								
		23	264		6072				

		шт							
270	99-15-19(пл)	Патрубок пластиковый канализационный компенсационный диам 100мм (п/л "ТехноОпт") цена 340 тенге	23	119		2737			
		шт							
271	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20	200		4000			
		кг							
	Раздел 8 Водосток выше отм .0,000								
272	Е16-14-8								
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	52,5	448,67	14,49	23555	761	15107	1,25	66
		м трубопровода								
				219,38	5,42	11517	285	128	0,0265	1
273	8-4-1004								
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-90x8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	51,135	460		23522			
		м							
274	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	0,9	1565,57	27,87	1409	25	219	1,04	1
		м трубопровода								
				180,23	10,44	162	9	128	0,051	–
275	Е22-14-4								
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,0009	341856,91	34175,21	308	31	62	228	–
		км трубопровода								
				39600	12910,5	36	12	130	63,05	–
276	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	6	636,26	137,88	3818	827	3976	2,58	15
		воронка								
				465,75	51,75	2795	311	128	0,25	2
277	8-10-113	Воронка стальная д.100мм	6	338		2028				
		шт								

278 99-2-7(пл)	Ревизия пластиковая канализационная Р-100 (п/л ТОО "Жакко Д") цена =757 тенге *шт*	3	264		792				
279 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, Dy 100 *шт*	9	384		3456				
280 8-10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм *шт*	9	243		2187				
281 99-15-19(пл)	Патрубок пластмассовый компенсационный диам .100мм(п/л "ТехноОпт" цена 340 тенге *шт*	9	119		1071				
282 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т *т конструкций*	0,03768	17355,76	2191,28	654	83	429	73,6	3
			12555	101,25	473	4	90	0,49	–
283 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,03768	154200		5810				
284 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	12,336	20,35	0,02	251	–	46	0,0213	–
			4,16	–	51	–	90	–	–
Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование									
285 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	24	460,28	21,53	11047	517	10921	1,95	47
			346,5	9	8316	216	128	0,04	1
286 11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм	24	5290		126960				

		комплект								
288	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	40	387,4	13,9	15496	556	14515	1,56	62
		комплект								
				279	4,5	11160	180	128	0,03	1
289	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	40	3850		154000				
		шт								
290	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	45	5778,07	93,94	260013	4227	21125	1,95	88
		комплект								
				330,75	36	14884	1620	128	0,17	8
291	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	24	8366,62	39,24	200799	942	12372	2,22	53
		комплект								
				387	15,75	9288	378	128	0,07	2
292	Е17-5-4	Установка раковин	3	2909,71	12,33	8729	37	571	0,81	2
		комплект								
				144	4,5	432	14	128	0,02	–
		Всего прямые затраты				**1638048**	**20187**			**835**
						148570	**7340**			**34**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1469289				
		Накладные расходы, тенге				194371				
		- заработная плата, тенге				29156				
		- трудоемкость, чел-ч				97				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				109945				
		Всего				**1942364**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				23308				
		- сметная заработная плата, тенге				3286				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				36758				
		- сметная заработная плата, тенге				16909				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	103
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19657
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7863
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2029950**
понижающий коэффициент к=0,965789878	**1960505**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**5013012**
- материалы, тенге	3628446
- сметная заработная плата, тенге	574858
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1088
Налог (2 %)	100260
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5113272**
НДС (12 %)	613593
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5726865**

Заказчик:

И.о. руководителя

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ Давыдов А.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разностки есть.

Акт №42 от 20.04.16г
приемки выполненных работ за апрель 2016
(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм / *шт*	2	2849 / 486	178 / 40,5	5698 / 972	356 / 81	1000 / 95	3 / 0,237	6 / –
2	75-6-43	Вводная панель ВРУ-1-13-20 / *шт*	1	122300		122300				
3	75-6-55	Распределительная панель ВРУ-1-50-01 / *шт*	1	82300		82300				
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный / *шт*	1	166,9 / 158	5,4 / 2,3	167 / 158	5 / 2	152 / 95	1 / 0,013	1 / –

7 Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
	шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
8 80-7-3(пл)	Ящик автоматического включения резерва Я 8302-3864 УХЛ3 (п/л Группа компаний "РУСЭНЕРГО") цена 9767,34 руб. без НДС	1	21136		21136				
	компл.								
9 Ц8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385	223	3385	223	582	3	3
	шт		563	49,5	563	50	95	0,289	–
10 80-7-5(пл)	Шкаф ввода, учета и распределения ПР 8804-1116 (п/л ОАО "ДЭНВА") цена ((33900-14175)/43*16+14175) руб	1	46556		46556				
	компл.								
16 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	235	313	131	73555	30785	34805	0,75	176
	шт		119	36,9	27965	8672	95	0,216	51
17 17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	84	158		13272				
	шт								
18 99-3-6(пл)	Светильник НПО02-100 (п/л "Электрокабель") цена 70 руб. без НДС	151	143		21593				
	шт								
19 Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	6	314,3	120	1886	720	946	0,79	5
	шт		132	34	792	204	95	0,199	1
20 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3	6	871		5226				
	шт								

21 Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	57	275,2	159	15686	9063	7045	0,53	30
	шт		84,4	45,7	4811	2605	95	0,267	15
22 17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	57	143		8151				
	шт								
23 Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	20	275,2	159	5504	3180	2472	0,53	11
	шт		84,4	45,7	1688	914	95	0,267	5
24 17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	2	757		1514				
	шт								
25 17-1-20	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3	18	848		15264				
	шт								
26 Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	3	758,3	283	2275	849	1488	2,48	7
	шт		441	81	1323	243	95	0,473	1
27 17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	3	4800		14400				
	шт								
28 Е34-108-4	Установка указателя на стене	1	109,13	–	109	–	105	0,61	1
	шт		94,5	–	95	–	110	–	–
29 17-1-15	Светильник тип НСП03М-60-указатель пожгидранта	1	143		143				
	шт								
30 17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	260	33		8580				
	шт								
32 Ц8-593-11	Световые настенные указатели	6	241,7	91	1450	546	893	0,82	5
	шт		131	25,7	786	154	95	0,15	1
33 17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	6	441		2646				

	шт								
40 Ц8-403-3									
	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	300	47,2	14,8	14160	4440	8721	0,16	48
	м								
			26,3	4,3	7890	1290	95	0,025	8
44 99-5-34(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена 164 тенге	300	57		17100				
	м								
45 Ц8-146-1									
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	93	66,8	18,1	6212	1683	2129	0,12	11
	м кабеля								
			20,3	3,8	1888	353	95	0,022	2
46 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	43	27,7	2,1	1191	90	826	0,1	4
	м кабеля								
			19,7	0,5	847	22	95	0,003	–
47 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,136	60500		8228				
	км								
49 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	2377	8,5	0,1	20205	238	16484	0,05	119
	м								
			7,3	–	17352	–	95	–	–
50 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	540	10,6	0,1	5724	54	4566	0,06	32
	м								
			8,8	0,1	4752	54	95	–	–
51 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	227	14,6	0,2	3314	45	2567	0,07	16
	м								

			11,8	0,1	2679	23	95	–	–
52 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	177	19,6	0,5	3469	89	2775	0,1	18
	м								
			16,4	0,1	2903	18	95	0,001	–
53 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	170	27	0,8	4590	136	3408	0,13	22
	м								
			20,9	0,2	3553	34	95	0,001	–
54 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	6160,5	5,4	0,1	33267	616	21654	0,02	123
	м								
			3,7	–	22794	–	95	–	–
55 Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	975	10,6	0,4	10335	390	7133	0,05	49
	м								
			7,6	0,1	7410	98	95	0,001	1
56 Ц8-412-11	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 70 мм2	390	18,5	0,8	7215	312	4705	0,08	31
	м								
			12,5	0,2	4875	78	95	0,001	–
57 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	7,8175	16322		127597				
	км								
58 16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	1,26	25484		32110				
	км								

59 16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10 мм2	0,97	61302		59463				
	км								
60 16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	0,014	103179		1445				
	км								
64 Ц8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм К=27,000;	15,39	1571	509	24178	7834	14679	5	77
	м ширины по фронту								
			887	117	13651	1801	95	0,684	11
67 Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	41	115,1	2,8	4719	115	3993	0,64	26
	комплект								
			102	0,5	4182	21	95	0,003	–
68 99-3-22(пл)	Звонок электрический с кнопкой ЗП-220 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 492 тенге (применительно)	41	172		7052				
	шт								
69 99-3-8(пл)	Колодка клеммная на 2 контакта СО-2-2,5 (применительно) (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 33 тенге	84	12		1008				
	шт								
70 99-3-9(пл)	Колодка клеммная на 3 контакта СО-3-3,5 (применительно) (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 41 тенге	73	14		1022				
	шт								
71 Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	27	84,1	1,9	2271	51	1986	0,49	13
	шт								
			77	0,4	2079	11	95	0,002	–
72 99-3-10(пл)	Патрон настенный фарфоровый Е27ФИП-02 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 185,00 тенге (применительно)	27	65		1755				
	шт								

73 Ц8-592-2	Патрон подвесной	84	119,4	1,7	10030	143	6128	0,49	41
	шт		76,5	0,3	6426	25	95	0,002	–
74 99-3-11(пл)	Патрон подвесной Е27Е12П-01 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 83 тенге (применительно)	84	29		2436				
	шт								
75 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	33	134,8	3,6	4448	119	3612	0,68	22
	шт		115	0,2	3795	7	95	0,001	–
76 18-1-21	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты IP00), тип ВА66-102Б/1	33	286		9438				
	шт								
77 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	94	47	0,2	4418	19	4072	0,29	27
	шт		45,5	0,1	4277	9	95	–	–
78 18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220, А16-051	94	242		22748				
	шт								
79 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	116	48,5	0,2	5626	23	5191	0,29	34
	шт		47	0,1	5452	12	95	–	–
80 18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220, А56-029	116	264		30624				
	шт								
81 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	41	64	1	2624	41	2287	0,36	15
	шт		58,5	0,2	2399	8	95	0,001	–
82 18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16А (прим), 25А, тип РШ-П-20-0-25/220	41	134		5494				
	шт								

83 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	493	62,7	0,2	30911	99	27117	0,34	168
	шт		57,8	0,1	28495	49	95	–	–
84 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	493	145		71485				
	шт								
85 Ц8-591-11	Розетки штепсельные сдвоенные и трехполюсные	82	123,9	0,7	10160	57	8662	0,65	53
	шт		111	0,2	9102	16	95	0,001	–
86 18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	82	226		18532				
	шт								
87 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	50	62,7	0,2	3135	10	2750	0,34	17
	шт		57,8	0,1	2890	5	95	–	–
88 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	50	195		9750				
	шт								
89 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	7	228,8	13,2	1602	92	1378	1	7
	шт		205	2,3	1435	16	95	0,013	–
90 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	7	4720		33040				
	шт								
91 Ц10-698-1	Коробки	1342	92,4	–	124001	–	108702	0,5	671
	шт		90	–	120780	–	90	–	–
92 18-3-56	Коробки для уравнивания потенциалов (применит)	105	92		9660				
	шт								

93 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,684	16300		11149				
	1000шт								
94 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,505	24200		12221				
	1000шт								
95 18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	28	505		14140				
	шт								
96 18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	20	244		4880				
	шт								
97 99-3-20(пл)	Розетка потолочная с крюком РП1-УХЛ3 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 63 тенге	225	22		4950				
	шт								
98 Ц8-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	3	298,6	101	896	303	527	0,98	3
	шт		157	27,9	471	84	95	0,163	–
99 2-1-245	Кронштейн трубчатый, масса до 0,1 т	0,00377	172800		651				
	т								
100 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	3	509		1527				
	шт								
102 Ц10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 мм	6	295,8	30,4	1775	182	1665	2	12
	шт		250	2,3	1500	14	110	0,013	–
103 18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	6	3100		18600				
	шт								

106 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам в штрабе с креплением скобами, диаметр до 25 мм		162	108,6	48,9	17593	7922	7971	0,22	36
		м		39,6	12,2	6415	1976	95	0,071	12
107 Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм		2778	48,7	2,6	135289	7223	76534	0,17	472
		м		28,8	0,2	80006	556	95	0,001	3
108 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм		82	147,3	73	12079	5986	5282	0,29	24
		м		49,5	18,3	4059	1501	95	0,107	9
109 Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 75 мм		170	180,3	91,6	30651	15572	12985	0,33	56
		м		57,4	23	9758	3910	95	0,134	23
110 Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм		105	159,9	81,1	16790	8516	7462	0,35	37
		м		54,5	20,3	5723	2132	95	0,119	12
111 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм		294	777		228438				
		10м								
112 8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм		7,5	1420		10650				
		10м								
113 8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм		0,7	2130		1491				
		10м								
114 8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм		17	3610		61370				
		10м								
115 8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм		105	173		18165				
		м								

118	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	679	116,61	55,43	79178	37637	55766	0,3621	246
		шт		61,18	20,95	41541	14225	100	0,1023	69
119	Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	185	61,81	28,71	11435	5311	8131	0,1961	36
		м борозд		33,1	10,85	6124	2007	100	0,053	10
		Всего прямые затраты				**1975020**	**151180**			**2813**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**476910**	**43300**			**234**
		оборудования, тенге				1074639				
						272292				
		Накладные расходы, тенге				491596				
		- заработная плата, тенге				73739				
		- трудоемкость, чел-ч				246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				131659				
		Всего				**2598275**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				27912				
		- сметная заработная плата, тенге				3936				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				44018				
		- сметная заработная плата, тенге				20248				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				123				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23539				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9416				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2703160**				
		понижающий коэффициент к=0,965789878				**2610685**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**6675520**				
		- материалы, тенге				2653848				

оборудования, тенге	672432
- сметная заработная плата, тенге	1607878
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3438
Налог (2 %)	133510
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6809030**
НДС (12 %)	817084
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7626114**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №43 от 20.04.16г

приемки выполненных работ за апрель 2016

разностки есть

(локальная смета 2-1-5Б)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
4	80-1-1(пл)	Счетчик трехфазный NP 73E 3-6-2 *шт*	1	24443		24443				
5	99-1-1(пл)	Щиток учетно-распределительный этажный на 4 квартиры комплектный *комплект*	24	54256		1302144				
6	99-1-2(пл)	Щиток учетно-распределительный этажный на 3 квартиры комплектный *комплект*	3	42221		126663				

Всего прямые затраты	**1453250**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	1428807		
оборудования, тенге	24443		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	85728		
Всего	**1538978**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	18174		
- сметная заработная плата, тенге	2563		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	28662		
- сметная заработная плата, тенге	13185		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	80		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15327		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6131		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1607272**		
понижающий коэффициент к=0,965789878	**1552287**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3969198**		
- материалы, тенге	3528474		
оборудования, тенге	60363		
- сметная заработная плата, тенге	76740		
- нормативная трудоемкость, чел-ч			
Налог (2 %)	79384		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4048582**		

НДС (12 %)	485830
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4534411**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разности есть

Акт №44 от 20.04.16г
приемки выполненных работ за апрель 2016
(локальная смета 2-1-9)
Узел учета тепловой энергии №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Узел учета тепловой энергии №1								
1	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
		шт		477	–	477	–	90	–	–
2	80-2-340(пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02 (ТОО ГидроМонтажKZ) цена 50706 тенге	1	17706		17706				
		шт								

3	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества I категории сложности, масса до 80 кг	комплект	2	779,69	1,58	1559	3	1288	4	8
					715,5	–	1431	–	90	–	–
4	80-2-377(пл)	Преобразователь электромагнитный ПРЭМ-50-LO-T-F-O-D диам.50 мм фланц. исполнения с блоком питания (ТОО ГидроМонтажKZ) цена=103836+5980=109816 тенге	шт	2	38346		76692				
5	80-2-53(пл)	Устройство сбора и передачи данных TELEOFIS WRX700-R (ТОО Гидромонтаж-KZ, цена 30000 тенге)	шт	1	10475		10475				
6	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный	шт	2	427,73	–	855	–	761	2	4
					423	–	846	–	90	–	–
7	80-2-341(пл)	Комплект термопреобразователей с клеммной головкой КТПТР-01 (ТОО ГидроМонтажKZ) цена=12625+1530 тенге	шт	2	4943		9886				
8	Ц10-901-5	Шкаф настенный, размер до 640x840 мм	шт	1	554,9	13,9	555	14	424	2	2
					380	4,5	380	5	110	0,026	–
9	80-2-380(пл)	Шкаф IP-55 для ВКТ-7 в сборе (п/л "Теплоком") ц/о=6330 руб Транспортные расходы-6%	шт	1	12230		12230				
10	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	м	35	114,4	7,8	4004	273	1640	0,29	10
					48,8	0,5	1708	18	95	0,003	–
11	99-1-234(пл)	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") ц/о=120 тенге	м	35	42		1470				
12	Ц11-93-1	Аппаратура настенная, масса от 0,15 до 0,2 т	шт	1	2489,41	842,69	2489	843	1568	9	9
					1534,5	207	1535	207	90	1,20888	1

13	80-1-1(пл)	Устройство сбора и передачи данных, блок питания, антенна (ТОО ГидроМонтажKZ) цена 30000 тенге *шт*	1	10475		10475			
14	99-1-1(пл)	Кабель RS-232 (HI-FI STUDIO, цена 7800 тенге) *шт*	1	2724		2724			
15	99-1-2(пл)	Кабель mini USB (ИП Зуев АА, цена 700 тенге) *шт*	1	244		244			
16	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	90	27,7	2,1	2493	189	1727	0,1	9
				19,7	0,5	1773	45	95	0,003	–
17	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2 *км*	0,024	59400		1426			
18	16-3-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 *км*	0,016	98800		1581			
19	99-2-302(пл)	Кабели силовые негорючие на напряжение 660В, марка ВВГнг-LS, число жил и сечение 3х1,5 (п/л "Талдыкорганский Кабельный завод") цена=168751 тенге *1000 м*	0,05	58925		2946			
20	Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим-гильза *шт*	2	150,7	18,8	301	38	203	1	2
				113	–	226	–	90	–	–
21	Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа *шт*	2	599,6	97,6	1199	195	576	1	2
				313	6,8	626	14	90	0,039	–
22	99-2-176(пл)	Комплект монтажной арматуры (гильза, бобышка) (ТОО ГидроМонтажKZ, цена 1800 тенге) *комплект*	2	629		1258			
23	8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 50*80	4	311		1244			

		шт					
24	99-1-595(пл)	Комплект соединений трубопроводов монтажный МК для ПРЭМ д.50 (ТОО ГидроМонтажKZ, цена 12000 тенге)	2	4190	8380		
		комплект					
		Всего прямые затраты			**172723**	**1557**	**49**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**9002**	**289**	**1**
		оборудования, тенге			24702		
		Накладные расходы, тенге			137464		
		- заработная плата, тенге			8616		
		- трудоемкость, чел-ч			1292		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			4		
		Всего			2633		
		Временные здания и сооружения (1,2 %)			**183972**		
		- сметная заработная плата, тенге			558		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			79		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			–		
		- сметная заработная плата, тенге			880		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			405		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			471		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			188		
		понижающий коэффициент к=0,965789878			**186069**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			**179704**		
		- материалы, тенге			**459502**		
		оборудования, тенге			61002		
		- сметная заработная плата, тенге			339471		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			28958		
					56		

Налог (2 %)	9190
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**468692**
НДС (12 %)	56243
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**524935**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Форма 2В

Акт №45 от 20.04.16г
приемки выполненных работ за апрель 2016
(локальная смета 2-1-3а)
Отопление, вентиляция смета

разностки есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов *кВт*	98,47	234,78 /	19,17 /	23119 /	1888 /	13554 /	0,60873 /	60 /
2	99-1-13(пл)	Радиатор алюминевый Passat AL500 *секция*	381	100,35 642	7,19	9881 244602	708	128	0,03502	3
3	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	45	193,78 /	– /	8720 /	– /	6652 /	1 /	45 /

				164,25	–	7391	–	90	–	–
4 99-1-25(пл)	Термостатический клапан Gakomini d=15mm	шт	45	2981		134145				
5 99-1-24(пл)	Монтажный комплект для радиаторов	шт	45	524		23580				
	Всего прямые затраты					**434166**	**1888**			**105**
						17272	**708**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					415006				
	Накладные расходы, тенге					20206				
	- заработная плата, тенге					3031				
	- трудоемкость, чел-ч					10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					27262				
	Всего					**481634**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)					5780				
	- сметная заработная плата, тенге					815				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)					9115				
	- сметная заработная плата, тенге					4193				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					26				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					4874				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1950				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**503353**				
	понижающий коэффициент к=0,965789878					**486133**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге					**1243043**				
	- материалы, тенге					1024868				
	- сметная заработная плата, тенге					81107				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					149				
	Налог (2 %)					24861				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1267904**
НДС (12 %)	152148
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1420052**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

разностных есть

Акт №46 от 20.04.16г
приемки выполненных работ за апрель 2016
(локальная смета 2-1-4а)
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Включить									
	1.1 Водопровод ниже отм.0.000									
1	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	3,6	327,19	7,9	1178	28	1082	1,29	5
		м трубопровода		231,75	2,95	834	11	128	0,0144	–
2	99-1-878(пл)	Трубы полипропиленовые д 20*3,4 цена =165 тнге	3,3444	58		194				
		м								
3	99-3-6(пл)	Кран шаровый д. 40 мм	9	1554		13986				
		шт								

4 99-1-4(пл) 17.	Кран шаровый 11б27п1 д 15 мм *шт*	26	230		5980				
1.5 Водопровод выше отм 0.000									
5 Е16-14-1 22	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	143,9	431,49 / 292,5	12,19 / 4,57	62091 / 42091	1754 / 658	54719 / 128	1,64 / 0,0223	236 / 3
6 99-1-878(пл) 23.	Трубы полипропиленовые д 20*3,4 цена =165 тнге *м*	133,68	58		7753				
7 Е16-7-3 24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	60,2	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	21833 / 3603	252 / 95	4733 / 128	0,337 / 0,0076	20 / –
1.6 Горячее водоснабжение выше отм 0.000									
8 Е16-14-1 27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	166,9	431,49 / 292,5	12,19 / 4,57	72016 / 48818	2035 / 763	63464 / 128	1,64 / 0,0223	274 / 4
9 99-1-878(пл) 28	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д. 20*3,4 , цена=231 тенге *м*	155,05	81		12559				
10 Е16-7-3 29	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	109,2	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	39604 / 6536	458 / 173	8588 / 128	0,337 / 0,0076	37 / 1
11 Е16-7-4 30	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	61,4	471,67 / 59,85	4,19 / 1,58	28961 / 3675	257 / 97	4828 / 128	0,337 / 0,0076	21 / –

12 99-1-415(пл) 32	Кран шаровый со сгоном вн/нар "base" , д 20 мм цена=2149 тенге	шт	111	750		83250				
1.9 Санитарно-техническое оборудование										
13 Е17-2-2 33	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	45	7298,33	6,95	328425	313	23976	2,48	112
				414	2,25	18630	101	128	0,01	–
	Всего прямые затраты					**677830**	**5097**			**705**
						124187	**1898**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					548545				
	Накладные расходы, тенге					161390				
	- заработная плата, тенге					24209				
	- трудоемкость, чел-ч					81				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					50353				
	Всего					**889573**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)					10675				
	- сметная заработная плата, тенге					1505				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)					16835				
	- сметная заработная плата, тенге					7744				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					47				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					9002				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					3601				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**929686**				
	понижающий коэффициент к=0,965789878					**897881**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге					**2295883**				
	- материалы, тенге					1354645				
	- сметная заработная плата, тенге					425119				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	850
Налог (2 %)	45918
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2341801**
НДС (12 %)	281016
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2622817**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт №47 от 20.04.16г
приемки выполненных работ за апрель 2016
(локальная смета 2-1-5а)

Электрооборудование и электроосвещение 2-1-5А

разностки есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
20	Ц8-593-6	п 16* Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды / *шт*	2	313 / 119	131 / 36,9	626 / 238	262 / 74	296 / 95	0,75 / 0,216	2 / –
21	99-3-6(пл)	п 18* Светильник с лампой накаливания НПО 02х100 / *шт*	2	143		286				
22	17-6-10	п 30* Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 / *шт*	262	33		8646				

23	16-7-109	п 61* Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,395	34140		13485				
24	16-7-111	п 62* Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,56	77243		43256				
25	Ц8-591-3	п 75* Выключатель полугерметический и герметический *шт*	15	134,8 / 115	3,6 / 0,2	2022 / 1725	54 / 3	1642 / 95	0,68 / 0,001	10 / –
26	18-1-21	п 76* Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты IP00), тип ПВ3-16 М3 *шт*	15	286		4290				
27	Ц8-591-2	п 77* Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	105	47 / 45,5	0,2 / 0,1	4935 / 4778	21 / 11	4550 / 95	0,29 / –	30 / –
28	18-1-15	п 78* Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220 *шт*	105	242		25410				
29	Ц8-591-5	п 79* Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	27	48,5 / 47	0,2 / 0,1	1310 / 1269	5 / 3	1208 / 95	0,29 / –	8 / –
30	18-1-16	п 80* Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220 *шт*	27	264		7128				
31	Ц8-591-9	п 83* Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке *шт*	69	62,7 / 57,8	0,2 / 0,1	4326 / 3988	14 / 7	3795 / 95	0,34 / –	23 / –

32	18-1-151								
	п 84* Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	69	145		10005				
	шт								
33	18-1-132								
	п 93* Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,305	16300		4972				
	1000шт								
34	Е46-29-1								
	п 118* Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	305	116,61	55,43	35566	16906	25050	0,3621	110
	шт		61,18	20,95	18660	6390	100	0,1023	31
	Всего прямые затраты				**166263**	**17262**			**183**
					30658	**6488**			**31**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				118343				
	Накладные расходы, тенге				36541				
	- заработная плата, тенге				5481				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12168				
	Всего				**214972**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				2580				
	- сметная заработная плата, тенге				364				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				4068				
	- сметная заработная плата, тенге				1871				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2176				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				870				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**224666**				

понижающий коэффициент к=0,965789878	216980
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	554818
- материалы, тенге	292251
- сметная заработная плата, тенге	118310
- нормативная трудоемкость, чел-ч	245
Налог (2 %)	11096
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	565914
НДС (12 %)	67910
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	633824

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 10 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар

Договор № 4 от 27.05.15г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Справка № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за май **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		4	27.05.15г.	467 003 033 431: 467 003 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	666 861 684										
в том числе за месяц	98 720 057	98 720 057	33 795 313	86 414 614					1 728 294	10 577 149	98 720 057
2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-5В 2-1-6,,2-1-7, 2-1-8, 2-1-9, 2-1-2Б, 2-1-2В	98 720 057	98 720 057	33 795 313	86 414 614					1 728 294	10 577 149	98 720 057
Удержание аванса	136 438 238,6	15 000 000,0									15 000 000,0
Удержание 5%	17 221 000	4 936 003									4 936 003
Итого к оплате:											**78 784 054**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 48 от 13.05.16г
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

разн есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Разные работы								
		8.1 Входы №1...№6								
202	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	65,35	42,86	18,33	2801	1198	2441	0,138	9
		м2 кровли		24,53	6,86	1603	448	119	0,0335	2
203	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	65,35	72,27	0,42	4723	27	1172	0,093	6
		м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	975	10	119	0,0008	–

204 1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	73,8455	202		14917				
	м2								
205 1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97	75,1525	249		18713				
	м2								
206 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	79,92	757,31	4,29	60524	343	6808	0,42	34
	м примыканий		69,98	1,6	5593	128	119	0,0078	1
	Всего прямые затраты				**101678**	**1568**			**49**
					8171	**586**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				91939				
	Накладные расходы, тенге				10421				
	- заработная плата, тенге				1563				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6726				
	Всего				**118825**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				1426				
	- сметная заработная плата, тенге				201				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2249
- сметная заработная плата, тенге	1035
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1203
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	481
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**124184**
понижающий коэффициент к=0,965789878	**119936**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**306675**
- материалы, тенге	227046
- сметная заработная плата, тенге	32697
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Налог (2 %)	6134
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**312809**
НДС (12 %)	37537
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**350346**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 49 от 13.05.16г
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 2-1-6)
Слаботочные устройства

розн есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Телефонизация								
1	Ц10-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише	12	3955	810	47460	9720	29344	12	144
		шкаф		2032	191	24384	2292	110	1,118	13
2	80-3-158(пл)	Шкаф встроенный модульный IP40 IK08 с дверью и замком (п/л "Euroelectric", цена 45050 тенге)	12	15731		188772				
		комплект								
3	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	6	742	305	4452	1830	3102	2	12
		коробка		398	72	2388	432	110	0,421	3
4	80-1-200(пл)	Коробка оптическая со сплиттером 1:32 12-SC/ARC/4-32/1 (Казцентрэлектропровод цена-79000 тенге)	3	27585		82755				
		шт								

5	80-1-201(пл)	Коробка оптическая со сплиттером 1:16 SC/APC-16/2-0/2-2-16/1 (Казцентрэлектропровод, цена-27000 тенге)	3	9428		28284				
		шт								
6	Ц10-892-2	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкость 20х2	3	2180	663	6540	1989	3251	5	15
		шт		830	155	2490	465	110	0,907	3
8	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2270	27,7	2,1	62879	4767	43561	0,1	227
		м кабеля		19,7	0,5	44719	1135	95	0,003	7
9	99-2-498(пл)	Кабель волоконно-оптический ОКБ-2 (КС-ОКГ-ПSM-2) (п/л "Казцентрэлектропровод" цена 145 000 тенге)	0,15	50631		7595				
		1000 м								
10	99-2-499(пл)	Кабель оптический КС-ОКБ-SM-12FF ("Казцентрэлектропровод" цена 267 085 тенге)	0,02	93261		1865				
		1000 м								
11	99-2-500(пл)	Оптический Grop-кабель (ТОО "Казцентрэлектропровод" цена 32252,03 тенге)	2,1	11262		23650				
		1000 м								
12	Ц8-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина 2 м	800	177,5	116	142000	92800	66880	0,32	256
		м		54,9	33,1	43920	26480	95	0,193	154
13	99-1-643(пл)	Мини-плинтус 32х12,5 №009002 (п/л "ТД Тинко") цена = 57,47 руб	800	105		84000				
		м								
16	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	105	62,7	0,2	6584	21	5776	0,34	36
		шт		57,8	0,1	6069	11	95	–	–
17	99-2-453(пл)	Розетка оптическая SC/APC (п/л "Казцентрэлектропровод") цена = 195 тенге	105	68		7140				
		шт								
18	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	300	48,7	2,6	14610	780	8265	0,17	51
		м		28,8	0,2	8640	60	95	0,001	–
19	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	30	777		23310				

		10м								
20	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	77	91,9	38,3	7076	2949	3446	0,23	18
		м		37,8	9,3	2911	716	95	0,054	4
21	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	68	147,3	73	10016	4964	4380	0,29	20
		м		49,5	18,3	3366	1244	95	0,107	7
22	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	14,5	1420		20590				
		10м								
23	Ц8-412-1	Заготовка в канал	500	8,5	0,1	4250	50	3468	0,05	25
		м		7,3	–	3650	–	95	–	–
24	1-1-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=1,5мм	6,95	31		215				
		кг								
25	Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	40	92,4	–	3696	–	3240	0,5	20
		шт		90	–	3600	–	90	–	–
26	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	10	505		5050				
		шт								
27	18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	30	92		2760				
		шт								
28	Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	150	217,08	103	32562	15450	22947	0,6722	101
		шт		114,08	38,9	17112	5835	100	0,19	29
29	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	27	229,27	103	6190	2781	4459	0,748	20
		шт		126,27	38,9	3409	1050	100	0,19	5
30	Е46-29-2	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 300х300 мм	1	166,59	77,24	167	77	118	0,533	1

	шт								
			89,35	29,18	89	29	100	0,1425	–
Раздел 2 Радиофикация									
31 Ц10-386-5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	3	399,4	–	1198	–	1024	1,9	6
	шт								
			338	–	1014	–	101	–	–
32 80-2-6(пл)	Трансформатор абонентский ТАМУ-10 (п/л "Зэтрон") цена = 720 руб транспортные расходы - 6%	3	1391		4173				
	шт								
33 Е34-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В	3	1389,68	–	4169	–	3847	6,53	20
	стойка								
			1165,5	–	3497	–	110	–	–
34 99-2-750(пл)	Радиостойка РС-1-1,9 в комплекте: траверса - 2 шт, изоляторы с колпачками - 4 шт (п/л "Компания Седен") цена = 2872,74 руб	3	5236		15708				
	шт								
35 Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	105	332,4	–	34902	–	33618	2	210
	шт								
			317	–	33285	–	101	–	–
36 76-55-222	Громкоговоритель электродинамический трансляционный (применительно)	105	953		100065				
	шт								
37 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, металлорукавах, кабель-канале, масса 1 м до 1 кг	370	27,7	2,1	10249	777	7100	0,1	37
	м кабеля								
			19,7	0,5	7289	185	95	0,003	1
38 16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,12	20800		2496				
	1000м								
39 16-6-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,25	16300		4075				

		1000м							
40 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	60	114,4	7,8	6864	468	2810	0,29	17
		м							
			48,8	0,5	2928	30	95	0,003	–
41 99-1-43(пл)	Металлорукав РЗ-Ц-Х-32 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена = 215 тенге	60	75		4500				
		шт							
42 Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	70	48,7	2,6	3409	182	1929	0,17	12
		м							
			28,8	0,2	2016	14	95	0,001	–
43 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн до 25 мм	7	777		5439				
		10м							
44 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	90	147,3	73	13257	6570	5797	0,29	26
		м							
			49,5	18,3	4455	1647	95	0,107	10
45 8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	9	1420		12780				
		10м							
46 Ц10-901-12	Коробка оконечная	199	85,5	0,2	17015	40	8340	0,23	46
		шт							
			38	0,1	7562	20	110	–	–
48 99-1-26(пл)	Коробка скрытой проводки с крышкой (п/л "Дозор") цена = 48	199	17		3383				
		шт							
49 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	105	92,4	–	9702	–	8505	0,5	53
		шт							
			90	–	9450	–	90	–	–
51 18-2-18	Коробка универсальная УК-2С	105	70		7350				
		шт							
52 Ц8-591-9	Розетки радио	324	62,7	0,2	20315	65	17821	0,34	110
		шт							
			57,8	0,1	18727	32	95	–	–
53 99-1-641(пл)	Розетка радио РПВ-2 (п/л "Оптима") цена = 22 руб	324	40		12960				
		шт							
54 Ц8-412-1	Заготовка в канал	340	8,5	0,1	2890	34	2358	0,05	17

		м							
				7,3	–	2482	–	95	–	–
55	1-1-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=1,5 мм	4,726	31		147				
		кг								
56	Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	100	217,08	103	21708	10300	15298	0,6722	67
		шт								
				114,08	38,9	11408	3890	100	0,19	19
57	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	500	24,4	–	12200	–	12650	0,13	65
		пара								
				23	–	11500	–	110	–	–
	Раздел 3 Телевидение									
58	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	3	1114,8	–	3344	–	3342	6	18
		шт								
				1103	–	3309	–	101	–	–
59	99-1-5(пл)	Антенна телевизионная АТКГ 2.1.3.5.2 (п/л Зэтрон) цена 1311 руб	3	2389		7167				
		шт								
60	Ц10-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, дополнительные	6	805,3	–	4832	–	4830	4	24
		шт								
				797	–	4782	–	101	–	–
61	99-1-6(пл)	Антенна телевизионная АТКГ 5.2.21-60.4 с антенной коробкой (п/л Зэтрон) цена = (610+276) руб	3	1615		4845				
		м								
62	99-1-8(пл)	Антенна телевизионная АТКГ 4.1.6.12.2 (п/л Зэтрон) цена = 650 руб	3	1185		3555				
		шт								
63	Е34-48-2	Установка опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м	3	9013,69	–	27041	–	17521	35,4	106
		опора								
				5782,5	–	17348	–	101	–	–

64 99-1-8(пл)	Антенная опора МТ-6 (п/л Зэтрон) цена = 1530 руб *шт*	3	2789		8367				
65 Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ) *шт*	9	189,4	–	1705	–	1700	1	9
			187	–	1683	–	101	–	–
66 99-1-8(пл)	Коробка антенная КАМ (п/л Зэтрон) цена = 276 руб *шт*	9	503		4527				
67 99-1-8(пл)	Устройство сложения сигналов УСС2/1-5 (п/л Зэтрон) цена = 238 руб *шт*	3	434		1302				
68 99-1-8(пл)	Защелки натяжители к мачте (п/л Зэтрон) цена = 125 руб *шт*	3	228		684				
69 99-1-8(пл)	Устройство абонентское распределительное РА-6М (п/л Зэтрон) цена = 204 руб *шт*	27	372		10044				
70 Ц10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 мм *шт*	3	295,8	30,4	887	91	833	2	6
			250	2,3	750	7	110	0,013	–
71 99-1-8(пл)	Ящик защитный для уселителя (п/л Зэтрон) цена = 276 руб *шт*	3	503		1509				
72 80-2-79(пл)	Резистор ВС75+10 (п/л "Моспровод") цена = 38,2 руб *шт*	3	69		207				
73 Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу *шт*	3	1034,6	–	3104	–	3103	5	15
			1024	–	3072	–	101	–	–
74 80-2-15(пл)	Усилитель домовой НА-003 (п/л "Компания Седен") ц/о = 1936,02 руб *шт*	3	3529		10587				

75	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	35	114,4	7,8	4004	273	1640	0,29	10
		м		48,8	0,5	1708	18	95	0,003	–
76	99-1-43(пл)	Металлорукав РЗ-Ц-Х-32 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") ц/о = 215 тенге	35	75		2625				
		шт								
77	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	27,7	2,1	2770	210	1919	0,1	10
		м кабеля		19,7	0,5	1970	50	95	0,003	–
78	99-2-195(пл)	Кабель коаксиальный радиочастотный RG-6 (п/л "ИМК-Оникс") ц/о = 45 тенге	100	16		1600				
		м								
79	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	50	72,9	–	3645	–	2399	0,33	17
		м кабеля		53,3	–	2665	–	90	–	–
80	99-2-302(пл)	Кабели силовые негорючие на напряжение 660В, марка ВВГнг-LS, число жил и сечение 2х2,5 (п/л "Талдыкорганский Кабельный завод") цена = 113808 тенге	0,05	39740		1987				
		1000 м								
81	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	168	0,36	1
		шт		58,5	0,2	176	1	95	0,001	–
82	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	3	90		270				
		шт								

Раздел 4 Домофон

83	Ц99-1-1	Устройство домофона (ТОО "Павлодар-домофона", монтажные работы - 54000/2*3=81000 тенге, стоимость материалов - (37810+140400+110800)=289010 тенге/2*3=433515 тенге)	1	192212,72	–	192213	–	–	–	–
		жилой дом		30260,01	–	30260	–	–	–	–

84	80-1-1(пл)	Устройство домофона - стоимость оборудования (ТОО "Павлодар-домофон", цена 61400/2*3=92100 тенге)	1	32160	32160	
		жилой дом				
		Всего прямые затраты			**1490595**	**157191**	**1848**
					350083	**45643**	**255**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			536321		
		оборудования, тенге			447003		
		Накладные расходы, тенге			360789		
		- заработная плата, тенге			54118		
		- трудоемкость, чел-ч			180		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			84263		
		Всего			**1935647**		
		Временные здания и сооружения (1,2 %)			17864		
		- сметная заработная плата, тенге			2519		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			14		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			28172		
		- сметная заработная плата, тенге			12959		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			79		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			15065		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6026		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**2002774**		
		понижающий коэффициент к=0,965789878			**1934259**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			**4945900**		
		- материалы, тенге			1324458		
		- оборудование, тенге			1103885		
		- сметная заработная плата, тенге			1201209		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			2376		
		Налог (2 %)			98918		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**5044818**		

НДС (12 %)	605378
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5650196**

Заказчик:

И.о..руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 50 от 13.05.16г
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, вентиляция

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 1.0. без назначения								
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	6974	11,31	–	78876	–	98284	0,0516	360
		м трубопровода		11,01	–	76784	–	128	–	–
22	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1483	148,39	0,07	220062	104	168204	0,646	958
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	160164	30	105	0,0001	–

33	Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм *шт*	38	596,8 560	30,9 9	22678 21280	1174 342	19460 90	3 0,053	114 2
34	99-3-157(пл)	Автоматический запорно*балансированный клапан АВ-ОМ с двумя измерительными ниппелями д.10мм ("Данфосс"0 цена = (156,8+3,6*2) евро *шт*	38	16231		616778				
	1.2 1.1. Тепловой узел № 1									
39	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	4,5	11,31 11,01	– –	51 50	– –	64 128	0,0516 –	– –
	1.3 1,3. Узел поквартирного теплосчетчика									
	Раздел 3 Вентиляция									
	3.0 Подраздел без наименования									
77	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *вентилятор*	48	712,66 682,76	29,9 11,81	34208 32772	1435 567	42674 128	3,8325 0,0525	184 3
78	99-1-163(пл)	Вентилятор вытяжной канальный "POLO 4" (п/л "Келет") цена =2100тенге *шт*	48	733		35184				
79	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *решетка*	254	241,85 186,64	16,96 7,09	61430 47407	4308 1801	62986 128	1,1235 0,0315	285 8

80	99-2-239(пл)	Решетка пластмассо наклонная с маскитной сеткой тип 1724С 170х204 (п/л "Келет") цена =230 тенге *шт*	254	80	20320	
	Всего прямые затраты				**1089587**	**7021**	**1901**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**338457** 744110	**2740**	**13**
	Накладные расходы, тенге				391672		
	- заработная плата, тенге				58751		
	- трудоемкость, чел-ч				196		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88876		
	Всего				**1570137**		
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				18842		
	- сметная заработная плата, тенге				2657		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				29714		
	- сметная заработная плата, тенге				13668		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				83		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15890		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6356		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1640939**		
	понижающий коэффициент к=0,965789878				**1584802**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**4052339**		
	- материалы, тенге				1837598		
	- сметная заработная плата, тенге				1082934		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2208		
	Налог (2 %)				81047		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4133386**		

НДС (12 %)	496006
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4629392**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий

_____К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 51 от 13.05.16г
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод, канализация

разн есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм . 0.000								
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	3,4	10,99	–	37	–	46	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	36	–	128	–	–
14	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	2,5	11,13	–	28	–	35	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	27	–	128	–	–
17	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	6	375		2250				
		м								
49	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	41,1	10,99	–	452	–	562	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	439	–	128	–	–

Раздел 3 Канализация ниже отм.0.000

3.3 3,1 Прочистка в приямке (Лючке) д.100мм (15шт)

131	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,39	148,39	0,07	58	–	44	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	42	–	105	0,0001	–
135	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм-выпуск	0,01986	58881,69	25695,31	1169	510	1030	194	4
		км трубопровода		33075	6813,45	657	135	130	26,38	1
136	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	29,5	218,93	–	6458	–	7298	1,54	45
		м3 грунта		218,93	–	6458	–	113	–	–
137	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	29,32	122,18	–	3582	–	4048	0,885	26
		м3 грунта		122,18	–	3582	–	113	–	–
138	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	3	188,08	9,2	564	28	554	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	419	14	128	0,02	–
139	99-2-22(пл)	Трап из пластика ТП100 д.100мм с прямым отводом (п/л " Промресурс") цена 1300тенге	3	454		1362				
		шт								
140	11-1-60	Сифоны-ревизии двухоборотные	6	284		1704				
		шт								
142	8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм	0,3	820		246				
		10шт								
150	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 к=15,000	30	39		1170				
		шт								
153	Е20-30-1	Установка крышки люка , коробка к=15,000	134,85	107,48	1,2	14494	162	1550	0,0502	7
		кг изделия		8,53	0,45	1150	61	128	0,0022	–

Раздел 4 Водосток ниже отм .0.000

4.0 Подраздел без наименования

157	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	29,588	100,69	0,07	2979	2	1874	0,369	11

	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	1784	1	105	0,0001	–
	Раздел 5 Водопровод выше отм. 0,000								
170	11-3-12								
	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	9	375		3375				
	м								
173	Е16-26-1								
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	186	75,82	1,57	14103	292	16070	0,41	76
	счетчик (водомер)								
			67,5	–	12555	–	128	–	–
174	99-2-1(пл)								
	Счетчик воды Unimag Cydle DN 15 в комплекте с радиомодулем Ever Blu Cydle диам 15мм (п/л Karlskrona , Казахстан) цена 35417 тенге	186	12367		2300262				
	шт								
175	Е18-21-1								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	186	4867,02	50,89	905266	9466	35355	0,75	140
	фильтр								
			130,5	18	24273	3348	128	0,09	17
176	99-1-999(пл)								
	Кран шаровый 11б27п1 д.15мм ("Промресурс") цена 860 тенге	291	230		66930				
	шт								
178	Е16-14-12								
	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	65	59,31	–	3855	–	4922	0,337	22
	м подводок								
			59,15	–	3845	–	128	–	–
179	8-4-33								
	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	65	659		42835				
	комплект								
189	8-4-944								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,0004	228		–				
	м								
191	8-4-942								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,946	0,0002	105		–				
	м								
194	Ц12-594-1								
	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	3	80,2	–	241	–	201	0,4	1
	шт								

			74,3	–	223	–	90	–	–
195 99-2-26(пл)	Ороситель спринклерный водяной с плоской резеткой с плавким элементом СВО 0-РНо(д) 0,77-Р57.В3"СВН-15" (пл " Уралспецавтоматика" цена =130 руб) *шт*	3	245		735				
202 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	17,844	148,39	0,07	2648	1	2023	0,646	12
			108	0,02	1927	–	105	0,0001	–
Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0.000									
217 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	186	75,82	1,57	14103	292	16070	0,41	76
			67,5	–	12555	–	128	–	–
218 99-2-1(пл)	Счетчик воды Unimag Cydle DN 15 в комплекте с радиомодулем Ever Blu Cyble диам 15мм (" Karlskrona" ,Казахстан), цена 35417тенге *шт*	186	12367		2300262				
219 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм *фильтр*	186	4867,02	50,89	905266	9466	35355	0,75	140
			130,5	18	24273	3348	128	0,09	17
228 8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к=0,938 *м*	-0,0104	180		-2				
Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование									
285 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	35	460,28	21,53	16110	754	15927	1,95	68
			346,5	9	12128	315	128	0,04	1
286 11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм *комплект*	35	5290		185150				

287	11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	105	3330		349650				
		комплект								
288	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	65	387,4	13,9	25181	904	23588	1,56	101
		комплект								
				279	4,5	18135	293	128	0,03	2
289	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	65	3850		250250				
		шт								
291	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	35	8366,62	39,24	292832	1373	18043	2,22	78
		комплект								
				387	15,75	13545	551	128	0,07	2
		Всего прямые затраты				**7715605**	**23250**			**811**
						138053	**8066**			**40**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7554302				
		Накладные расходы, тенге				184595				
		- заработная плата, тенге				27689				
		- трудоемкость, чел-ч				92				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				474012				
		Всего				**8374212**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				100491				
		- сметная заработная плата, тенге				14169				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				80				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				158477				
		- сметная заработная плата, тенге				72899				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				444				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				84747				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				33899				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8751826**				
		понижающий коэффициент к=0,965789878				**8452425**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**21612851**				
		- материалы, тенге				18655536				

- сметная заработная плата, тенге	937239
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1467
Налог (2 %)	432257
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22045108**
НДС (12 %)	2645413
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24690521**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 52 от 13.05.16г
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения *проход кабеля*	2	373,8 78,8	– –	748 158	– –	150 95	– –	– –
11	Е21-25-1	Установка электрических плит *шт*	105	327,22 218,25	103,34 40,96	34358 22916	10851 4301	29394 108	1,26 0,2	132 21
12	80-1-1(пл)	Плита электрическая (м-н Мечта, цена 37990 тенге) *шт*	105	13663		1434615				
16	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды *шт*	36	313 119	131 36,9	11268 4284	4716 1328	5331 95	0,75 0,216	27 8
17	17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01 *шт*	36	158		5688				
30	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	124	33		4092				

31	17-6-6	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-25, тип Б230-240-40	*шт*	33	34		1122			
34	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	*шт*	7	443		3101			
35	99-1-1(пл)	Компактная люминисцентная лампа OSRAM DULUX EL LL 30W/827 E27 (ТОО SST Lighting, цена 3800 тенге)	*шт*	18	1327		23886			
36	99-1-1(пл)	Компактная люминисцентная лампа OSRAM DULUX EL LL 20W/827 E27 (ТОО SST Lighting, цена 2980 тенге)	*шт*	2	1041		2082			
37	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	*шт*	7	17		119			
38	Е21-26-1	Установка милицейского фонаря	*шт*	1	86,63	–	87	–	87	0,5	1
					81	–	81	–	108	–	–
39	17-4-1	Фонарь милицейский	*шт*	1	457		457				
67	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	*комплект*	18	115,1	2,8	2072	50	1753	0,64	12
					102	0,5	1836	9	95	0,003	–
68	99-3-22(пл)	Звонок электрический с кнопкой ЗП-220 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 492 тенге (применительно)	*шт*	18	172		3096			
69	99-3-8(пл)	Колодка клеммная на 2 контакта СО-2-2,5 (применительно) (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 33 тенге	*шт*	36	12		432			
70	99-3-9(пл)	Колодка клеммная на 3 контакта СО-3-3,5 (применительно) (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 41 тенге	*шт*	32	14		448			
73	Ц8-592-2	Патрон подвесной	*шт*	36	119,4	1,7	4298	61	2627	0,49	18

			76,5	0,3	2754	11	95	0,002	–
74 99-3-11(пл)	Патрон подвесной Е27Е12П-01 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 83 тенге (применительно)	36	29		1044				
	шт								
77 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	41	47	0,2	1927	8	1777	0,29	12
	шт								
			45,5	0,1	1866	4	95	–	–
78 18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220, А16-051	41	242		9922				
	шт								
79 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	51	48,5	0,2	2474	10	2282	0,29	15
	шт								
			47	0,1	2397	5	95	–	–
80 18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220, А56-029	51	264		13464				
	шт								
81 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	18	64	1	1152	18	1004	0,36	6
	шт								
			58,5	0,2	1053	4	95	0,001	–
82 18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16А (прим), 25А, тип РШ-П-20-0-25/220	18	134		2412				
	шт								
83 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	211	62,7	0,2	13230	42	11606	0,34	72
	шт								
			57,8	0,1	12196	21	95	–	–
84 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	211	145		30595				
	шт								
85 Ц8-591-11	Розетки штепсельные сдвоенные и трехполюсные	35	123,9	0,7	4337	25	3697	0,65	23
	шт								
			111	0,2	3885	7	95	0,001	–

86	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	35	226		7910				
		шт								
87	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	22	62,7	0,2	1379	4	1210	0,34	7
		шт		57,8	0,1	1272	2	95	–	–
88	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	22	195		4290				
		шт								
105	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,012	230571,38	–	2767	–	362	175	2
		канало-километр трубопровода		27450	–	329	–	110	–	–
		Всего прямые затраты				**1628872**	**15785**			**327**
						55027	**5692**			**29**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				123442				
		оборудования, тенге				1434615				
		Накладные расходы, тенге				61280				
		- заработная плата, тенге				9192				
		- трудоемкость, чел-ч				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15332				
		Всего				**1705484**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				3250				
		- сметная заработная плата, тенге				458				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				5126				
		- сметная заработная плата, тенге				2358				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2741				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1096				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1717697**				

понижающий коэффициент к=0,965789878	1658934
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	4241895
- материалы, тенге	304843
- оборудование, тенге	3542817
- сметная заработная плата, тенге	189077
- нормативная трудоемкость, чел-ч	404
Налог (2 %)	84838
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	4326733
НДС (12 %)	519208
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	4845941

Заказчик:

И.о..руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 53 от 13.05.16г
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 2-1-7)
Устройство подкрановых путей

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	3	158238,82	19549,22	474716	58648	50856	75,7	227
		звено (12,5 м)		10778	6173,93	32334	18522	100	26,89	81
2	Е46-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	0,5	3638,36	580,61	1819	290	1490	17,5	9
		путь		2767,5	211,5	1384	106	100	1,04	1
		Всего прямые затраты				**476535**	**58938**			**236**
						33718	**18628**			**82**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				383880				
		Накладные расходы, тенге				52346				
		- заработная плата, тенге				7852				
		- трудоемкость, чел-ч				26				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31734
Всего	**560615**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	6727
- сметная заработная плата, тенге	949
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10609
- сметная заработная плата, тенге	4880
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5673
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2269
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**585893**
понижающий коэффициент к=0,965789878	**565850**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1446877**
- материалы, тенге	948001
- сметная заработная плата, тенге	182668
- нормативная трудоемкость, чел-ч	379
Налог (2 %)	28938
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1475815**
НДС (12 %)	177098
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1652913**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 54 от 13.05.16г
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 2-1-8)

Эксплуатация грузопассажирских подъемников

ресурн есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-58-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников на первые 9 этажей в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	1168	2287,52	2287,52	2671823	2671823	1252089	–	–
		м2 площади застройки		–	765,71	–	894349	140	3,63	4240
		Всего прямые затраты				**2671823**	**2671823**			–
						–	**894349**			**4240**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				1252089				
		- заработная плата, тенге				187813				
		- трудоемкость, чел-ч				626				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				235435				
		Всего				**4159347**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				49912				

- сметная заработная плата, тенге	7038
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	78713
- сметная заработная плата, тенге	36208
- нормативная трудоемкость, чел-ч	220
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42093
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16837
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4346902**
понижающий коэффициент к=0,965789878	**4198194**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**10734782**
- материалы, тенге	2924752
- сметная заработная плата, тенге	5126
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Налог (2 %)	214696
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10949478**
НДС (12 %)	1313937
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12263415**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 55 от 13.05.16г
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть

разн есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
		1.3 1.3. Утепление стен по контуру проемов								
72	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	-370	1042,69	4,92	-385795	-1820	-75727	1,15	-426
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	-71429	-692	105	0,0091	-3
		Раздел 4 Кровля								
		4.2 4.2. Чердак								
120	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой (по периметру)	147,92	207,96	1,19	30761	176	4833	0,155	23
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	3994	67	119	0,0022	–
127	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	536	37,08	0,99	19875	531	7635	0,0694	37
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	6212	204	119	0,0018	1
128	1-1-479	Пергамин кровельный П-350	589,6	64		37734				

		м2							
4.4 4.4. Кровля основная									
154	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	842	62,49	27,39	52617	23062	45450	0,196	165
		м2 кровли		35,1	10,26	29554	8639	119	0,0501	42
155	1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	1902,92	202		384390				
		м2								
156	1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы " Рукан" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005) , стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКЛн	968,3	249		241107				
		м2								
157	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	338,4	757,31	4,29	256274	1452	28824	0,42	142
		м примыканий		69,98	1,6	23681	541	119	0,0078	3
158	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг М8-4	0,1728	175710,1	1826,1	30363	316	2127	42,7	7
		т стальных элементов		8100	690,75	1400	119	140	3,37	1
159	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	165,6	13,42	2,49	2222	412	2088	0,059	10
		м ограждения		9,68	0,92	1603	152	119	0,0045	1
160	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	165,6	279		46202				
		м								
161	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	24,77	100,69	0,07	2494	2	1569	0,369	9
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1494	–	105	0,0001	–

162 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали по парапету	94	544,76	1,24	51207	117	17193	0,972	91
	м2 покрытия		153,23	0,47	14404	44	119	0,0023	–
4.5 4.5. Кровля над лестничной клеткой									
173 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	136,27	62,49	27,39	8516	3732	7355	0,196	27
	м2 кровли		35,1	10,26	4783	1398	119	0,0501	7
174 1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	307,9702	202		62210				
	м2								
175 1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97	156,7105	249		39021				
	м2								
176 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	56,49	757,31	4,29	42780	242	4811	0,42	24
	м примыканий		69,98	1,6	3953	90	119	0,0078	–
4.6 4.6. Крепление радиостоек и телеантенн									
177 Е7-20-3	Крепление радиостойки и телеантены ММ-1, ММ-2	0,21738	185810,1	1826,1	40391	397	2675	42,7	9
	т стальных элементов		8100	690,75	1761	150	140	3,37	1
178 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	78	43,33	20,47	3380	1597	2387	0,1308	10
	отверстие		22,86	7,74	1783	604	100	0,0378	3
179 Е6-1-1	Заполнение пустот В 7,5	0,15	6173,53	66,01	926	10	35	1,35	–
	м3		195,75	24,93	29	4	105	0,1218	–

180 Е6-1-1	Заполнение трубы цементным р-ром М100	0,03	7787,17	66,01	234	2	7	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	6	1	105	0,1218	–
181 Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М50	0,048	7793,6	311,32	374	15	28	2,82	–
	м3								
			441	117,61	21	6	105	0,5744	–
182 Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М100	0,144	8727,4	311,32	1257	45	85	2,82	–
	м3								
			441	117,61	64	17	105	0,5744	–
4.7 Прочие работы									
183 Е9-29-1	Монтаж стремянки ЛВ-6.12	0,03513	13711,46	5475,86	482	192	209	28,9	1
	т конструкций								
			5040	1552,87	177	55	90	5,46	–
184 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,03513	133700		4697				
	т								
185 Е15-172-4	Двухслойная окраска стремянок	0,87825	148,39	0,07	130	–	100	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	95	–	105	0,0001	–
186 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - костыль	0,19435	135110,1	1826,1	26259	355	2391	42,7	8
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1574	134	140	3,37	1
187 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,28	392,17	66,01	894	151	528	1,35	3
	м3								
			195,75	24,93	446	57	105	0,1218	–
188 30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В15 (М-200)	2,3256	15200		35349				
	м3								
Раздел 6 Лестница (3шт)									
228 Е15-176-8	Двухслойное покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности	21,42	218,71	–	4685	–	607	0,147	3
	м2 покрытия								
			27	–	578	–	105	–	–
Раздел 7 Полы									
7.2 7.2. Деталь 61									
259 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1066,8	769,78	4,9	821201	5227	79190	0,382	408
	м2 покрытия								

			58,5	1,85	62408	1974	123	0,009	10
260	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	4059,11	123,31	0,16	500529	649	81131	0,0899	365
		м плинтусов								
				16,18	0,07	65676	284	123	0,0003	1
7.6	**7.6. Деталь 733**									
282	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	41,448	173,11	1,88	7175	78	3439	0,468	19
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	3245	30	105	0,0035	–
7.7	**7.7. Деталь 62***									
283	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	17,25	103,08	0,99	1778	17	246	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	200	7	119	0,0018	–
284	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	17,25	956,34	11,72	16497	202	3736	1,06	18
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	2961	76	123	0,0214	–
285	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на растворе М200	18,1125	143,71	0,32	2603	6	930	0,236	4
		м плинтусов								
				41,63	0,11	754	2	123	0,0006	–

Раздел 9 Окна и балконные двери

314	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	8,31	5618		46686				
		м2								
317	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	-38,746	5618		-217675				
		м2								
319	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	22,94	5618		128877				

		м2								
	Раздел 11 Мусоропровод (3шт)									
349	2-1-261	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода	788,16	114		89850				
		кг								
350	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр 8,табл 3)	0,78816	1860		1466				
		тн								
	Раздел 12 Внутренняя отделка									
	12.0 Подраздел без наименования									
352	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	2004	171,8	3,94	344287	7896	217995	0,5535	1109
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	204628	2986	105	0,00729	15
354	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	-4634	9,9	0,12	-45877	-556	-33088	0,044	-204
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	-31280	-232	105	0,0002	-1
355	Е15-163-9	Простая окраска потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	39	100,25	2,43	3910	95	1402	0,208	8
		м2 окрашиваемой поверхности		33,3	0,92	1299	36	105	0,0045	–
357	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	4737,5	105,41	3,43	499380	16250	373277	0,4552	2157
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	349296	6206	105	0,0063	30
359	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	2000	131,45	0,49	262900	980	105273	0,303	606
		м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	99900	360	105	0,0009	2
360	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	4163,3	88,67	1,42	369160	5912	135165	0,192	799
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	126481	2248	105	0,0026	11
361	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 по верху ванн	320	123,31	0,16	39459	51	6396	0,0899	29
		м плинтусов								

			16,18	0,07	5178	22	123	0,0003	–
363	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	6	807,14	4,85	4843	29	1412	1,288	8
		м2		222,86	1,41	1337	8	105	0,0062	–
	12.1 12.1. Отделка откосов									
364	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов , подок части, ОК, дверей	197,49	714,81	6,33	141168	1250	65349	1,79	354
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	61765	472	105	0,0117	2
365	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	197,49	197,54	6,12	39012	1209	29800	0,8056	159
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	27923	458	105	0,01132	2
366	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	166,27	9,9	0,12	1646	20	1187	0,044	7
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	1122	8	105	0,0002	–
	Раздел 14 Почтовое оборудование									
372	Е10-35-1	Установка почтовых ящиков	18	332,3	23,87	5981	430	2362	0,677	12
		изделие		100,35	9,02	1806	162	120	0,044	1
373	99-4-50(пл)	Почтовые ящики ПЯ-06/1 на 6 секций (Сервис-Град, цена 3000тенге за 1 ячейку	18	6285		113130				
		шт								
		Всего прямые затраты				**4219022**	**70731**			**6003**
						1010882	**26697**			**130**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3137407				
		Накладные расходы, тенге				1130412				
		- заработная плата, тенге				169562				
		- трудоемкость, чел-ч				565				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				320966				
		Всего				**5670400**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				68045				

- сметная заработная плата, тенге	9594
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	107309
- сметная заработная плата, тенге	49362
- нормативная трудоемкость, чел-ч	300
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	57384
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22954
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5926092**
понижающий коэффициент к=0,965789878	**5723360**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**14634631**
- материалы, тенге	7747904
- сметная заработная плата, тенге	3325055
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7052
Налог (2 %)	292693
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14927324**
НДС (12 %)	1791279
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16718603**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 56 от 13.05.16г
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 2-1-2 Б)
Общестроительные работы. Надземная часть

разн. цен.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Исключить									
96	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 ммК=-1,000; / *м3*	-9,506	9659,04 / 1332	269,2 / 101,7	-91819 / -12662	-2559 / -967	-14310 / 105	8,21 / 0,4966	-78 / -5
97	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=-1,000; / *т*	-0,362	52400		-18969				
98	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=-1,000; / *т*	-1,046	45800		-47907				
229	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 ммК=-1,000; / *м3*	-16,212	9659,04	269,2	-156592	-4364	-24405	8,21	-133

			1332	101,7	-21594	-1649	105	0,4966	-8
230 Е6-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 ммК=-1,000;	-1,26	11038,55	327,7	-13909	-413	-2652	11,6	-15
	м3		1881	123,8	-2370	-156	105	0,6046	-1
231 Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 ммК=-1,000;	-4,515	12281,32	383,89	-55450	-1733	-11568	14,2	-64
	м3		2295	145,01	-10362	-655	105	0,7083	-3
232 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=-1,000;	-0,119	65000		-7735				
	т								
233 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=-1,000;	-0,198	41200		-8158				
	т								
234 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=-1,000;	-0,145	50600		-7337				
	т								
235 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=-1,000;	-0,486	45800		-22259				
	т								
237 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=-1,000;	-0,392	61300		-24030				
	т								
274 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 ммК=-1,000;	-73,96	290,2	14,76	-21463	-1092	-5274	0,361	-27
	м2 покрытия		52,43	5,54	-3878	-410	123	0,027	-2
275 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;	-147,92	35,08	0,67	-5189	-99	-353	0,0104	-2
	м2 покрытия		1,69	0,25	-250	-37	123	0,0012	–
354 Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетонуК=-1,000;	-4634	9,9	0,12	-45877	-556	-33088	0,044	-204
	м2 окрашиваемой поверхности								

			6,75	0,05	-31280	-232	105	0,0002	-1
Раздел 2 Добавить									
96* 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	61,77	2940		181604				
	м2								
148* Е12-14-3	Утепление покрытий шлаком	75,78	2368,92	245,72	179517	18621	42813	2,71	205
	м3 утеплителя		382,5	92,25	28986	6991	119	0,45	34
229* Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	60	951,48	200,77	57089	12046	31114	1,74	104
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	17955	4269	140	0,3052	18
230* 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	226,8	2940		666792				
	м2								
274 Е11-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	105,66	469,45	48,65	49602	5140	15177	0,6	63
	м2 покрытия		98,55	18,23	10413	1926	123	0,089	9
279* Е11-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	735,48	469,45	48,65	345271	35781	105645	0,6	441
	м2 покрытия		98,55	18,23	72482	13408	123	0,089	65
292* Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	7,98	398,48	102,53	3180	818	1794	0,899	7
	м2 проемов		151,65	35,67	1210	285	120	0,1393	1
292** 6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	7,98	14500		115710				
	м2								
354* Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6620,7	306,5	2,1	2029245	13903	457563	0,39	2582
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	430544	5230	105	0,0039	26
362* Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3304,5	306,5	2,1	1012829	6939	228378	0,39	1289
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	214892	2611	105	0,0039	13
364* Е15-36-2	Устройство пластиковых откосов	892,64	140,2	4,97	125148	4436	108424	0,71	634

		м2							
			114,18	1,5	101922	1339	105	0,0081	7
365* 99-2-1(пл)	Стоимость пластикового откоса с комплектующими	892,64	1647		1470178				
		м2							
371* Е15-40-1	Защита наружных оконных откосов пластиковым уголком	1859,67	73,68	2,02	137020	3757	125556	0,3925	730
		м							
			64,13	0,17	119261	316	105	0,0013	2
371** 99-2-2(пл)	Стоимость пластикового уголка	1859,67	100		185967				
		м							
	Всего прямые затраты				**6032458**	**90625**			**5532**
					915269	**32269**			**155**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5026563				
	Накладные расходы, тенге				1024814				
	- заработная плата, тенге				153722				
	- трудоемкость, чел-ч				512				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				423436				
	Всего				**7480708**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				89768				
	- сметная заработная плата, тенге				12657				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				72				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				141568				
	- сметная заработная плата, тенге				65121				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				396				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				75705				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				30282				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7818031**				
	понижающий коэффициент к=0,965789878				**7550575**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**19306821**				
	- материалы, тенге				12413222				
	- сметная заработная плата, тенге				3173401				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6667				

Налог (2 %)	386136
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19692957**
НДС (12 %)	2363155
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22056112**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 57 от 13.05.16г
приемки выполненных работ за май 16
(локальная смета 2-1-2В)

Общестроительные работы. Надземная часть

разн. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
291*	Е11-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	480,6	469,45	48,65	225618	23381	69033	0,6	288
		м2 покрытия		98,55	18,23	47363	8761	123	0,089	43
370*	Е15-160-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности краской ВД-АК-1180	5600	96,27	1,88	539112	10528	219912	0,198	1109
		м2 окрашиваемой поверхности		36,68	0,72	205408	4032	105	0,0035	20
370**	99-1-1(пл)	Краска водоэмульсионная фасадная на акриловой основе ВД-АК-1180	3304	139		459256				
		кг								
		Всего прямые затраты				**1223986**	**33909**			**1397**
						252771	**12793**			**63**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				937305				
		Накладные расходы, тенге				288945				
		- заработная плата, тенге				43342				
		- трудоемкость, чел-ч				144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90776				

Всего	**1603707**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	19244
- сметная заработная плата, тенге	2713
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	30349
- сметная заработная плата, тенге	13961
- нормативная трудоемкость, чел-ч	85
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16230
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6492
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1676022**
понижающий коэффициент к=0,965789878	**1618685**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**4138978**
- материалы, тенге	2314698
- сметная заработная плата, тенге	860140
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1704
Налог (2 %)	82780
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4221758**
НДС (12 %)	506611
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4728369**

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.

Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 58 от 13.05.16г
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 2-1-5В)

Электрооборудование, электроосвещение

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Добавить									
1	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм / *шт*	339	229,27 / 126,27	103 / 38,9	77723 / 42806	34917 / 13187	55993 / 100	0,748 / 0,19	254 / 64
2	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм / *отверстие*	1197	59,11 / 30,89	28,22 / 10,67	70755 / 36975	33779 / 12772	49747 / 100	0,1767 / 0,0521	212 / 62
	Всего прямые затраты					**148478 / 79781**	**68696 / 25959**			**466 / 126**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					–				
	Накладные расходы, тенге					105740				
	- заработная плата, тенге					15861				
	- трудоемкость, чел-ч					53				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					15253				

Всего	**269471**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	3234
- сметная заработная плата, тенге	456
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5100
- сметная заработная плата, тенге	2346
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2727
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1091
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**281623**
понижающий коэффициент к=0,965789878	**271989**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**695475**
- материалы, тенге	316645
- сметная заработная плата, тенге	662
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13909
Налог (2 %)	**709384**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	85126
НДС (12 %)	**794510**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 4 от 27.05.2015г. Доп.соглашение №1 от 29.12.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г.
Наименование стройки: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №10 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом с набором квартир 2-2-3

Акт № 59 от 13.05.16г
приемки выполненных работ за май 2016
(локальная смета 2-1-6А)
Слаботочные устройства

рязн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
2	80-1-1(пл)	п 7* Муфта оптическая 2179-CS12/1TRAY *шт*	3	17808		53424				
3	99-1-1(пл)	п 17* Розетка оптическая 8686 *шт*	105	576		60480				
		Всего прямые затраты				**113904**	–		–	
						–	–		–	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				60480				
		оборудования, тенге				53424				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3629				
		Всего				**117533**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				769				
		- сметная заработная плата, тенге				108				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1213
- сметная заработная плата, тенге	558
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	649
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	260
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**120424**
понижающий коэффициент к=0,965789878	**116304**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**297390**
- материалы, тенге	149357
- оборудование, тенге	131932
- сметная заработная плата, тенге	3890
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Налог (2 %)	5948
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**303338**
НДС (12 %)	36401
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**339739**

Заказчик:

И.о..руководителя
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е.Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Главный специалист _____ Р.С.Куанышев уволился

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.