Счет-фактура № 00000000004 от 15.03.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ459650000072168167 в АО ForteBank, , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №77 от 26.08.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751 (10а)

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау	м-ц	1	37 593 984,96	37 593 984,96	12%	4 511 278,20	42 105 263,16		
Всего по счету:					**37 593 984,96**		**4 511 278,20**	**42 105 263,16**		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТАУ Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ АҚТАУ ҚАЛАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140002743**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440002060**

Договор (контракт) договор №77 от 26.08.2015г

Номер документа	Дата составления
00000000004	**15.03.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау			м-ц	1	42 105 263,16	42 105 263,16
				Итого	**1**	**x**	**42 105 263,16**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.03.2016

М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

"Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау"

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп. соглашение №2 от 19.01.2016 г. к договору №77 от 26.08.2015 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи-тельно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**226 304 860,04**		89 877 614			950 770	0	4 645 726	**27 156 583,21**	**253 461 443,25**
	в том числе за март		37 593 984,96		14 934 064		154 436	0	771 752	4 511 278,20	**42 105 263,16**
	Удержано 5% по договору		1 879 699,25							225 563,91	2 105 263,16
	Итого к оплате		35 714 285,71							4 285 714,29	40 000 000,00

Заказчик

Руководитель _____ Аяпов О.М.

Подрядчик

_____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик **Гтосударственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"**
Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**

Утверждена
приказом председатели Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

"Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау"
д/с №2 от 19.01.2016 года к договору № 77 от 26.08.2015 г.

АКТ № 6
приемки выполненных работ
за март 2016 г.

по строительству объекта: Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-2 Общестроительные работы								
		3 этаж								
		Тип 4								
97	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4,4748	6034,56	301,14	27003	1348	3788	3,96	18
				574,43	113,85	2570	509	123	0,55	2
		м3								
98	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М150	111,87	255,47	11,44	28580	1280	8852	0,41	46
				60,03	4,30	6716	481	123	0,02	2
		м2								
99	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40 мм	111,87	118,98	3,08	13310	345	557	0,02	2
				2,90	1,15	324	129	123	0,01	1

		м2								
		Тип 5								
101	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,474	6034,56	301,14	2860	143	401	3,96	2
				574,43	113,85	272	54	123	0,55	0
		м3								
102	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М150	11,85	255,47	11,44	3027	136	938	0,41	5
				60,03	4,30	711	51	123	0,02	0
		м2								
		Тип 6								
107	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4,114	6034,56	301,14	24826	1239	3483	3,96	16
				574,43	113,85	2363	468	123	0,55	2
		м3								
108	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М150	102,85	255,47	11,44	26275	1177	8138	0,41	42
				60,03	4,30	6174	442	123	0,02	2
		м2								
109	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40 мм	102,85	118,98	3,08	12237	317	512	0,02	2
				2,90	1,15	298	118	123	0,01	1
		м2								
		Тип 8								
112	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	6,0862	6034,56	301,14	36728	1833	5152	3,96	24
				574,43	113,85	3496	693	123	0,55	3
		м3								
113	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М150	353,12	255,47	11,44	90212	4040	27941	0,41	145
				60,03	4,30	21198	1518	123	0,02	7
		м2								
		Внутренние отделочные работы								
		Стены								
250	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей	1068,15	391,00	4,68	417645	4999	176250	0,85	908

		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2		156,03	1,12	166663	1196	105	0,06	64
		3 этаж Стены								
270	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	560,42	391,00 156,03	4,68 1,12	219123 87442	2623 628	92472 105	0,85 0,06	476 34
		Переход к 3-му этажу Стены								
276	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	690,27	391,00 156,03	4,68 1,12	269894 107703	3230 773	113898 105	0,85 0,06	587 41
		Наружные отделочные работы Фасад (АС9)								
373	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	1362	161,07 79,44	0,71 0,26	219377 108197	967 354	128091 118	0,50 0,00	681 0
374	E0114-34-2	Покрытие пленкой стен м2	2689,75	51,50 10,25	0,06 0,02	138522 27570	161 54	29281 106	0,07 0,00	188 0
375	E0134-57-2	Утепление стен минераловатными плитами толщиной 80 мм м2	1362,00	128,94 126,27	2,67 1,01	175616 171980	3637 1376	190691 110	0,79 0,00	1076 0
376	C11031-162	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-80 м3	112,2216	2610,00 0,00	0,00 0,00	292898 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
377	E0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными	747,00	3033,38	4,59	2265935	3429	422467	3,11	2323

		плитами на металлическом каркасе (светлая) м2		537,22	1,40	401303	1046	105	0,01	7
378	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе (темная) м2	605	3033,38 537,22	4,59 1,40	1835195 325018	2777 847	342158 105	3,11 0,01	1882 6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**6 099 265**		**1 555 070**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**6 099 265**				
	Материалы		Тенге			**1 906 368**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**1 440 483**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 826 333**				
	Местные материалы -		Тенге			**1 345 546**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1 555 070**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**459 260**				
	ВСЕГО по смете 2-1-2		Тенге			**8 113 594**				

ЛС 2-1-11 Технологическое оборудование

Кабинет первого руководителя

2	Компания "Prestige" г. Актау	Стол руководителя шт	1	59525,69 0,00	0,00 0,00	59526 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
3	Компания "Prestige" г. Актау	Тумба шт	1,00	66054,31 0,00	0,00 0,00	66054 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
4	Компания "Prestige" г. Актау	Приставной стол шт	1,00	36099,45 0,00	0,00 0,00	36099 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	Компания	Шкаф для документов	1,00	178500,25	0,00	178500	0	0	0,00	0

	"Prestige" г. Актау	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	Компания "Prestige" г. Актау	Шкаф-тумба шт	2,00	108298,35	0,00	216597	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	Компания "Prestige" г. Актау	Стол для совещаний на 15 чел. шт	1	510000,72	0,00	510001	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	Компания "Prestige" г. Актау	Кресло для руководителя Luxus LEA шт	1,00	69126,60	0,00	69127	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Компания "Prestige" г. Актау	Кресла стационарные Fidel CF LB шт	13,00	42244,04	0,00	549172	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Компания "Prestige" г. Актау	Стул для посетителей Samba шт	12,00	12519,60	0,00	150235	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Техника (периферийное оборудование)								
82	ТОО "Tascom" г. Актау	Сейф модель ASM-90 TEL шт	41,00	47480,90	0,00	1946717	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			3 782 027		0		
	Оборудование		Тенге			3 782 027				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			0				
	Материалы		Тенге			0				
	Всего заработная плата -		Тенге					0		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			0				
	Местные материалы -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			0				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0				
	ВСЕГО по смете 2-1-11		Тенге			3 782 027				

ЛС 4-1-2 Электроснабжение

Высоковольтное оборудование

1	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройство серии КСО с выключателем нагрузки шт	1,00	4882,80 4450,50	278,30 69,92	4883 4451	278 70	4294 95	24,15 0,41	24 0
3	Ц0108-54-2	Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный шт	2,00	465,00 302,45	73,95 18,17	930 605	148 36	609 95	2,30 0,11	5 0
5	Ц0108-27-1	Шкаф нагружной установки с коридором обслуживания с выключателем шт	1,00	10116,65 6986,25	2433,40 509,46	10117 6986	2433 509	7121 95	37,95 2,95	38 3
7	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1 шт	22,00	88,97 77,63	1,84 0,00	1957 1708	40 0	1622 95	0,00 0,00	0 0
8	ТОО "Инвольт" г. Алматы 26.11.14	Изолятор опорный ИО-10/630-375-1УЗ шт	6,00	373,56 0,00	0,00 0,00	2241 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
9	ТОО "Инвольт" г. Алматы 26.11.14	Изолятор опорный ИО-12,5-1УЗ шт	16,00	331,67 0,00	0,00 0,00	5307 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	6,00	200,75 167,90	8,05 2,64	1205 1007	48 16	972 95	1,15 0,02	7 0

			шт								
11	ТОО "Инвольт" г. Алматы 26.11.14	Изолятор проходной ИП-10/630-750-1У2	6,00	2059,83	0,00	12359	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
12	Ц0108-599-1	Щиток осветительный устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1,00	1026,79	25,99	1027	26	453	2,30	2
				473,80	2,65	474	3	95	0,02	0
			шт								
13	ТОО SKALA GROUP г. Павлодар 27.11.14	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-4501	1,00	5219,41	0,00	5219	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
14	Ц0108-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1,00	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
				292,10	23,34	292	23	95	0,14	0
			шт								
15	ТОО SKALA GROUP г. Павлодар 27.11.14	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474УЗ.1	1,00	16241,26	0,00	16241	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
16	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1,00	644,22	17,02	644	17	317	2,30	2
				331,20	2,65	331	3	95	0,02	0
			шт								
17	С151801-111	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые (ТУ16-642, 046-86), тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 10	1,00	2170,00	0,00	2170	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
18	Ц0108-16-1	Предохранитель, напряжение до 35 кВ	2,00	812,95	216,20	1626	432	973	2,76	6
				465,75	46,58	932	93	95	0,27	1
			шт								
19	ТОО	Предохранитель резьбовой трехполюсный, 6А	2,00	523,69	0,00	1047	0	0	0,00	0

	"Инвольт" г. Алматы 26.11.14	ПРС-6х3УЗ шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды шт	1,00	244,05 74,75	138,00 39,56	244 75	138 40	109 95	0,47 0,23	0 0
21	С151701-31	Светильник подвесной, тип НСП21х100-001-УЗ шт	1,00	338,00 0,00	0,00 0,00	338 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	С151706-18	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-100 шт	1,02	54,00 0,00	0,00 0,00	55 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м шт	1,00	443,00 0,00	0,00 0,00	443 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	С151706-58	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-25 шт	1,02	17,00 0,00	0,00 0,00	17 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
25	Ц0108-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2 м	40,00	135,40 104,08	26,22 4,60	5416 4163	1049 184	4130 95	0,56 0,03	22 1
26	ТОО "Инвольт" г. Алматы 26.11.14	Шина алюминиевая АД31Т 5х50 м	40,00	226,93 0,00	0,00 0,00	9077 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
27	Ц0108-72-3	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 700 мм2 м	22,00	200,33 142,60	45,43 8,17	4407 3137	999 180	3151 95	0,76 0,05	17 1
28	ТОО	Шина алюминиевая АД31Т 6х80	22,00	418,95	0,00	9217	0	0	0,00	0

	"Инвольт" г. Алматы	м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг м	50,00	20,41 11,62	2,99 0,58	1020 581	150 29	579 95	0,07 0,00	4 0
30	С151603-348	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг (В)- LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78 км	0,0255	35428,00 0,00	0,00 0,00	903 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	С151603-363	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг (В)- LS 7х4 ГОСТ 1508-78 км	0,0255	63896,00 0,00	0,00 0,00	1629 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
32	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 м	155,00	57,28 25,42	26,57 6,33	8878 3940	4118 981	4674 95	0,15 0,04	23 6
33	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2 1000м	0,1581	12274,00 0,00	0,00 0,00	1941 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
34	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 1000шт	0,014	18000,00 0,00	0,00 0,00	252 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
35	Ц0108-57-1	Штанга изолирующая оперативная, 10 кВ шт	1,00	1057,77 869,40	4,37 2,64	1058 869	4 3	828 95	4,60 0,02	5 0
36	ТОО "Инвольт" г. Алматы 26.11.14	Штанга изолирующая оперативная ШО-10УI шт	1,00	1633,90 0,00	0,00 0,00	1634 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
37	8101-140	Огнетушитель химический воздушнопенный	2,0	630,00	0,00	1260	0	0	0,00	0

		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	8101-141	Огнетушитель углекислый	4,00	1730,00	0,00	6920	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
39	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	7,00	96,04	2,19	672	15	592	0,56	4
		шт		88,55	0,46	620	3	95	0,00	0
40	ТОО "Энергокомплект" г. Актау 20.06.14	Патрон Е40	7,00	134,41	0,00	941	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	С151706-6	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-25	2,040	34,00	0,00	69	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	С151706-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	7,14	33,00	0,00	236	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4,00	62,59	1,04	250	4	218	0,38	2
		шт		57,16	0,23	229	1	95	0,00	0
44	С151801-18	Выключатель однополюсной для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220	4,0	215,00	0,00	860	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3,06	72,93	1,15	223	4	196	0,41	1
		шт		67,28	0,23	206	1	95	0,00	0
46	С151801-144	Розетка штепсельная с сальниковым вводом открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	3,06	105,00	0,00	321	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

47	Ц01О8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	1,00	261,53 235,75	15,18 2,64	262 236	15 3	226 95	1,15 0,02	1 0
48	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1,00	4720,00 0,00	0,00 0,00	4720 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
49	Ц01О8-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный м	4,0	174,77 18,17	17,60 3,68	699 73	70 15	83 95	0,10 0,02	0 0
50	ТОО SKALA GROUP г. Павлодар 27.11.14	Держатель для шин заземления К188 шт	8,00	66,33 0,00	0,00 0,00	531 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
51	ТОО SKALA GROUP г. Павлодар 27.11.14	Шинодержатель ШП-1-375АУ1 шт	24,00	614,46 0,00	0,00 0,00	14747 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
52	ТОО SKALA GROUP г. Павлодар	Шинодержатель ШП-1-375У1 шт	20,00	645,88 0,00	0,00 0,00	12918 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Заземление								
53	Е01О1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	11,55	251,77 251,77	0,00 0,00	2908 2908	0 0	3286 113	1,77 0,00	20 0
54	Е01О1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	11,55	154,22 154,22	0,00 0,00	1781 1781	0 0	2013 113	1,12 0,00	13 0
55	Ц01О8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	55,00	65,85 26,45	3,80 0,46	3621 1455	209 25	1406 95	0,16 0,00	9 0

56	Ц01 08-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм м	30,00	89,88 37,26	3,22 0,23	2696 1118	97 7	1068 95	0,20 0,00	6 0
57	Ц01 08-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	18,0	93,55 32,09	3,57 0,34	1684 578	64 6	555 95	0,18 0,00	3 0
58	Ц01 08-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм м	50,00	98,83 37,26	3,57 0,34	4941 1863	179 17	1786 95	0,21 0,00	11 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**177 330**		**41 562**		
	Оборудование		Тенге			**52 229**				
	Запасные части		Тенге			**1 045**				
	Тара и упаковка		Тенге			**1 065**				
	Транспортные расходы		Тенге			**1 674**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**673**				
	Комплектация		Тенге			**519**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**57 205**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**125 101**				
	Материалы		Тенге			**12 445**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**42 863**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**61 385**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41 562**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10 000**				
	ВСЕГО по смете 4-1-2		Тенге			**233 870**				

ЛС 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации

Земляные работы

1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	156,362782	21,29 1,16	20,13 5,07	3329 181	3148 793	945 97	0,01 0,02	2 3
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) м3	11,7692417	302,12 302,12	0,00 0,00	3556 3556	0 0	4018 113	2,13 0,00	25 0
3	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	234,469346	81,10 3,58	77,39 20,99	19017 839	18146 4922	5587 97	0,02 0,07	5 16
4	Е0101-162-6	Разработка грунта 5 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) м3	17,6482303	1968,57 1968,57	0,00 0,00	34742 34742	0 0	39258 113	10,21 0,00	180 0
5	Е0101-17-11	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	17,6482303	81,10 3,58	77,39 20,99	1431 63	1366 370	421 97	0,02 0,07	0 1
6	Е010333-А5-1	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	757,16235	62,10 0,00	62,10 12,42	47020 0	47020 9404	9404 100	0,00 0,26	0 197
7	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов м3	420,2496	11,71 0,00	11,55 4,01	4920 0	4854 1685	1636 97	0,00 0,01	0 4
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки) м3	67,87	37,10 1,63	35,39 9,60	2518 111	2402 652	739 97	0,10 0,03	7 2

9	Е010334-А24	Транспорт грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (для обратной засыпки) т	114,0216	93,01	93,01	10605	10605	2121	0,00	0
				0,00	18,60	0	2121	100	0,39	44
10	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	67,87	1,81	1,58	123	107	39	0,00	0
				0,00	0,59	0	40	97	0,00	0
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	67,87	4,36	3,73	296	253	121	0,00	0
				0,55	1,29	37	88	97	0,00	0
12	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	212,387888	3,85	3,85	819	818	275	0,00	0
				0,00	1,34	0	285	97	0,00	0
13	Е0101--166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	23,5986542	154,22	0,00	3639	0	4112	1,12	26
				154,22	0,00	3639	0	113	0,00	0
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	212,387888	24,78	5,19	5263	1102	4034	0,12	25
				19,58	0,00	4159	0	97	0,00	0
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	10,50	352,13	175,40	3697	1842	3310	1,17	12
				176,73	65,72	1856	690	130	0,32	3
		Водопровод В1								
16	Е0116-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 100 мм 1 счетчик	1,00	1550,69	78,89	1551	79	540	2,28	2
				393,30	28,46	393	28	128	0,15	0
17	С131102-12	Счетчики (водомеры) холодной воды трбинные	1,00	18500,00	0,00	18500	0	0	0,00	0

		СТВ-100 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	4,00	730,55 144,90	24,65 0,00	2922 580	99 0	753 130	0,69 0,00	3 0
19	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	2,00	553,18 393,30	32,75 12,94	1106 787	66 26	1056 130	0,00 0,00	0 0
20	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 100 мм шт	2,00	11800,00 0,00	0,00 0,00	23600 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
21	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Н-1000 мм шт	1,00	17514,62 331,20	42,54 15,52	17515 331	43 16	451 130	2,09 0,08	2 0
22	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных шт	1,00	10204,40 1311,86	95,66 36,22	10204 1312	96 36	1753 130	7,56 0,17	8 0
23	Е0122-33-5	Установка стальной подставки пожарной Д-100 мм т	0,027	264818,84 72191,25	56798,21 21455,55	7150 1949	1534 579	3287 130	359,61 104,79	10 3
24	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из местного грунта м3	7,63	352,13 176,73	175,40 65,72	2687 1348	1338 501	2405 130	1,17 0,32	9 2
25	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,082	67697,24 38036,25	29549,61 7835,47	5551 3119	2423 643	4890 130	223,10 30,34	18 2
26	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	82,82	468,00 0,00	0,00 0,00	38760 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

27	Т0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,027	58874,91 35448,75	23374,91 6156,44	1590 957	631 166	1460 130	205,85 23,74	6 1
28	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	27,27	163,00 0,00	0,00 0,00	4445 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
29	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм км	0,01	231220,36 110227,50	98793,23 37319,51	2312 1102	988 373	1918 130	579,60 182,28	6 2
30	С130806-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм м	10,00	4697,00 0,00	0,00 0,00	46970 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325x8 мм км	0,01	1062506,49 17051,63	128135,61 48404,36	10625 171	1281 484	851 130	95,11 236,41	1 2
32	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам.110 мм м	10,00	267,06 168,97	0,32 0,13	2671 1690	3 1	2198 130	0,97 0,00	10 0
33	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра футляр	1,00	4900,76 1518,86	643,77 10,68	4901 1519	644 11	1988 130	9,19 0,02	9 0
34	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов шт	11,0	344,84 79,96	259,48 67,83	3793 880	2854 746	2113 130	0,48 0,26	5 3
35	С130804-276	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR17, DN 100PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2,00	1279,00 0,00	0,00 0,00	2558 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
36	С130804-275	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR17,	2,00	261,00	0,00	522	0	0	0,00	0

		DN 63 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	С130804-329	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11, DN 110x63 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	4,00	518,00 0,00	0,00 0,00	2072 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
38	С130804-338	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR17, DN 110 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	3,00	552,00 0,00	0,00 0,00	1656 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
39	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	3,00	505,44 117,74	382,30 99,90	1516 353	1147 300	849 130	0,70 0,38	2 1
40	С130804-281	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR17, DN 110x110x110 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	3,00	1090,00 0,00	0,00 0,00	3270 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
41	АЗПТ 25.10.14	Фланец свободный PP/ сталь 100/110 шт	3,0	2000,08 0,00	0,00 0,00	6000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Водопроводный колодец ВЕ 2000 мм (1 шт)								
42	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	7,29	1395,03 91,61	56,47 21,16	10170 668	412 154	1011 123	0,60 0,10	4 1
43	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	2,42	34414,75 1650,83	2161,85 619,19	83284 3995	5232 1498	7141 130	10,19 2,37	25 6
44	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,42	143,00 0,00	0,00 0,00	346 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
45	"Жакко" г.	Люк полимерный с замком, тип ЛПКЛ (А15)	1,00	2621,57	0,00	2622	0	0	0,00	0

	Актау 16.06.14 г	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	С12021-268	Стремянка т	0,02	134000,00 0,00	0,00 0,00	2680 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	19,60	251,62 42,95	4,39 1,66	4932 842	86 33	1032 118	0,24 0,01	5 0
51	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца отверст.	2,00	566,51 266,51	278,79 164,04	1133 533	558 328	861 100	1,43 0,26	3 1
52	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм 1 сальник	2,00	2076,87 452,81	1,81 0,00	4154 906	4 0	1159 128	2,71 0,00	5 0
		Водопроводный колодец ВК Д=1000 (1 шт)								
53	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	4,84	1395,03 91,61	56,47 21,16	6752 443	273 102	671 123	0,60 0,10	3 0
54	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,08	34414,75 1650,83	2161,85 619,19	37168 1783	2335 669	3187 130	10,19 2,37	11 3
55	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,08	143,00 0,00	0,00 0,00	154 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
56	"Жакко" г. Актау 16.06.14 г	Люк полимерный с замком, тип ЛПКЛ (А15) шт	1,00	2621,57 0,00	0,00 0,00	2622 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

57	С12021-268	Стремянка т	0,02	134000,00 0,00	0,00 0,00	2680 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	14,212	251,62 42,95	4,39 1,66	3576 610	62 24	748 118	0,24 0,01	3 0
62	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца отверст.	2,00	566,51 266,51	278,79 164,04	1133 533	558 328	861 100	1,43 0,26	3 1
63	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм 1 сальник	2,00	2076,87 452,81	1,81 0,00	4154 906	4 0	1159 128	2,71 0,00	5 0
		Канализация								
64	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	1,25	2871,13 176,73	175,40 65,72	3589 221	219 82	394 130	1,17 0,32	1 0
65	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	0,031	89942,55 48127,50	41553,67 11054,83	2788 1492	1288 343	2385 130	284,05 42,90	9 1
66	С130804-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	31,00	444,00 0,00	0,00 0,00	13764 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
67	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,01	67697,24 38036,25	29549,61 7835,47	677 380	295 78	596 130	223,10 30,34	2 0
68	С130804-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	10,0	208,00 0,00	0,00 0,00	2080 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		м								
69	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,0215	231220,36	98793,23	4971	2124	4124	579,60	12
				110227,50	37319,51	2370	802	130	182,28	4
		км								
70	С130806-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	21,50	4697,00	0,00	100986	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
71	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325х8 мм	0,0215	1062506,49	128135,61	22844	2755	1829	95,11	2
				17051,63	48404,36	367	1041	130	236,41	5
		км								
72	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам.160 мм	21,50	306,37	0,43	6587	9	5031	1,03	22
				179,84	0,16	3867	3	130	0,00	0
		м								
73	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	12,685	1213,32	87,78	15391	1113	1840	0,62	8
				93,15	27,74	1182	352	120	0,13	2
		м2								
74	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	3,00	4900,76	643,77	14702	1931	5965	9,19	28
				1518,86	10,68	4557	32	130	0,02	0
		футляр								
		Канализационный колодец КК1-КК3, Д-1000 мм (3 шт)								
75	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,67	697,52	28,23	6047	245	601	0,30	3
				45,80	10,58	397	92	123	0,05	0
		м2								
76	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,30	25334,29	2655,17	83603	8762	15544	15,95	53
				2628,90	994,38	8675	3281	130	4,86	16
		м3								
77	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за	3,30	143,00	0,00	472	0	0	0,00	0

		сульфатостойкий цемент м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
78	С12021-268	Стремянка т	0,027	134000,00 0,00	0,00 0,00	3618 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3 м2	2,746872	214,80 66,76	4,82 1,82	590 183	13 5	222 118	0,44 0,01	1 0
80	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца отверст.	6,00	566,51 266,51	278,79 164,04	3399 1599	1673 984	2583 100	1,43 0,26	9 2
81	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм 1 сальник	6,00	2076,87 452,81	1,81 0,00	12461 2717	11 0	3478 128	2,71 0,00	16 0
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	16,481232	251,62 42,95	4,39 1,66	4147 708	72 27	868 118	0,24 0,01	4 0
86	С131104-10	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	2,00	13400,00 0,00	0,00 0,00	26800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
87	"Жакко" г. Актау 16.06.14 г	Люк полимерный с замком, тип ЛПКЛ (А15) шт	1,0	2621,57 0,00	0,00 0,00	2622 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**865 119**		**165 825**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**865 119**				
	Материалы		Тенге			**148 220**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**140 825**		

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			300 487				
	Местные материалы -		Тенге			180 103				
		Накладные расходы -	Тенге			165 825				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61 857				
	ВСЕГО по смете 6-1-1		Тенге			1 092 801				

ЛС 6-1-2 Теплосеть

Земляные работы

1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	56,752506	21,29 1,16	20,13 5,07	1208 66	1142 288	343 97	0,01 0,02	1 1
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) м3	4,2716940	302,12 302,12	0,00 0,00	1291 1291	0 0	1458 113	2,13 0,00	9 0
3	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	42,813294	81,10 3,58	77,39 20,99	3472 153	3313 899	1020 97	0,02 0,07	1 3
4	Е0101-162-6	Разработка грунта 5 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) м3	3,2225060	1968,57 1968,57	0,00 0,00	6344 6344	0 0	7168 113	10,21 0,00	33 0
5	Е0101-17-11	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3,2225060	81,10 3,58	77,39 20,99	261 12	249 68	77 97	0,02 0,07	0 0
6	Е010333-А5-1	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-	80,56265	62,10	62,10	5003	5003	1001	0,00	0

		самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т		0,00	12,42	0	1001	100	0,26	21
7	E0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов м3	46,0358	11,71 0,00	11,55 4,01	539 0	532 185	179 97	0,00 0,01	0 0
8	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	54,9207	3,85 0,00	3,85 1,34	212 0	211 74	71 97	0,00 0,00	0 0
9	E0101--166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	6,1023	154,22 154,22	0,00 0,00	941 941	0 0	1063 113	1,12 0,00	7 0
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	54,9207	24,78 19,58	5,19 0,00	1361 1075	285 0	1043 97	0,12 0,00	7 0
		Ж/б Лотки								
11	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	75,00	697,52 45,80	28,23 10,58	52314 3435	2117 794	5201 123	0,30 0,05	23 4
12	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	22,625	2156,29 652,05	649,10 224,81	48786 14753	14686 5086	27775 140	3,83 0,87	87 20
13	C143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5 объемом до 0,5 м3 м3	14,85	27700,00 0,00	0,00 0,00	411345 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	C143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и	7,775	26800,00	0,00	208370	0	0	0,00	0

		тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В 22,5, плоские площадью до 3 м2 м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	С143014-3	Опорная подушка ОП-1,2 м3	0,105	25600,00 0,00	0,00 0,00	2688 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Трубопроводы								
16	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,029	144360,97 87457,50	53338,97 19567,54	4186 2536	1547 567	4035 130	487,60 101,63	14 3
17	С130806-62	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм м	29,00	168,00 0,00	0,00 0,00	4872 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,11	253100,60 144900,00	95674,72 27463,72	27841 15939	10524 3021	24648 130	769,35 138,13	85 15
19	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм м	110,0	950,00 0,00	0,00 0,00	104500 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 50 мм врезка	6,00	417,08 292,39	92,06 36,23	2502 1754	552 217	2563 130	1,50 0,17	9 1
21	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные обыкновенные 20х20,8 мм м	0,60	116,00 0,00	0,00 0,00	70 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

22	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые КШ20 для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа, Ду 20 мм шт	6,00	1390,00 0,00	0,00 0,00	8340 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	ТОО "Промресурс" г. Павлодар 22.07.14	Краны шаровые 11с67пМ Ду 40 шт	2,00	6662,97 0,00	0,00 0,00	13326 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	ТОО "Промресурс" г. Павлодар	Краны шаровые 11с67пМ Ду 150 шт	4,00	43168,52 0,00	0,00 0,00	172674 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
25	С12021-262	Опоры скользящие ОПП2-100.159, ОПП-100.45 т	0,11331	107900,00 0,00	0,00 0,00	12226 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
26	С12021-263	Опоры неподвижные НО-1,2 т	0,167	107900,00 0,00	0,00 0,00	18019 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
27	С12021-263	Опоры неподвижные ТС40/159 т	0,02768	107900,00 0,00	0,00 0,00	2987 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Антикоррозионное покрытие								
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	59,00	22,68 6,68	0,06 0,02	1338 394	4 1	356 90	0,03 0,00	2 0
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	59,00	20,99 4,78	0,02 0,00	1238 282	1 0	254 90	0,02 0,00	1 0
		Тепловая изоляция								
30	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм м	29,00	95,81 88,49	4,51 1,82	2779 2566	131 53	2619 100	0,49 0,01	14 0

31	ТОО "Мамыр" г. Актау 20.02.14 г.	Шнур теплоизоляционный из минваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм м3	0,30	32468,56	0,00	9741	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	29,00	119,76	7,35	3473	213	1081	0,22	6
				34,42	2,85	998	83	100	0,01	0
33	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	110,00	196,45	14,00	21610	1540	5693	0,29	32
				46,58	5,18	5124	570	100	0,03	3
34	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром до 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм м	110,00	203,85	52,62	22424	5788	14402	0,62	68
				111,26	19,67	12239	2164	100	0,10	11
35	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм м3	2,63	5520,00	0,00	14518	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С11011-941	Стеклопластик рулонный 1000м2	0,0905	179500,00	0,00	16245	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Водопроводный колодец Д 1500 мм (1 шт)								
37	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	4,84	1395,03	56,47	6752	273	671	0,60	3
				91,61	21,16	443	102	123	0,10	0
38	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	0,65	42454,75	2161,85	27596	1405	1918	10,19	7
				1650,83	619,19	1073	402	130	2,37	2

39	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,65	143,00	0,00	93	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
40	С131104-8	Люк чугунный тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1,00	8060,00	0,00	8060	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		комплект								
41	С12021-268	Стремянка	0,02	134000,00	0,00	2680	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,11	251,62	4,39	783	14	164	0,24	1
				42,95	1,66	134	5	118	0,01	0
		м2								
46	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца	3,00	566,51	278,79	1700	836	1292	1,43	4
				266,51	164,04	800	492	100	0,26	1
		отверст.								
47	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	3,00	2076,87	1,81	6231	5	1739	2,71	8
				452,81	0,00	1358	0	128	0,00	0
		1 сальник								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 262 938**		**107 834**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 262 938**				
	Материалы		Тенге			**97 521**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**89 780**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**384 374**				
	Местные материалы -		Тенге			**649 766**				
		Накладные расходы -	Тенге			**107 834**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**82 246**				
	ВСЕГО по смете 6-1-2		Тенге			**1 453 018**				
		ИТОГО по АКТУ				**14 675 310**				

		Стоимость оборудования				**3 839 233**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**10 836 077**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				195 049				
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				**11 031 126**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775 %				63 705				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				44 125				
		Затраты на выслугу лет 1%				110 311				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**15 088 499,74**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2015 г.				**38 587 621,50**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				771 752,43				
		Итого без НДС				39 359 373,93				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				4 723 124,87				
		ВСЕГО				**44 082 498,80**				
		Кпоправ. = 0,9551469246				**1 977 235,64**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,9551469246				42 105 263,16				
		Удержано 5% по договору				**2 105 263,16**				
		Итого к оплате				**40 000 000,00**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Айнов О.М.**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

ТЕХНАДЗОР

_____ Абисеитов Г.З.