Счет-фактура № 00000000005 от 07.04.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ459650000072168167 в АО ForteBank, , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №77 от 26.08.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751 (10а)

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, , БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау	м-ц	1	70 655 418,60	70 655 418,60	12%	8 478 650,23	79 134 068,83		
Всего по счету:					**70 655 418,60**		**8 478 650,23**	**79 134 068,83**		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751** — **060140002743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №77 от 26.08.2015г

Номер документа	Дата составления
00000000005	07.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау			м-ц	1	79 134 068,83	79 134 068,83
				Итого	**1**	**x**	**79 134 068,83**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.04.2016

М.П. М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

"Пристройка к администартивному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау"

Утверждена

приказом Председаьеля Агентства Республики Казахстан

по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп. соглашение №2 от 19.01.2016 г. к договору №77 от 26.08.2015 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материало	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**296 960 278,64**		118 029 371			1 156 854	0	6 096 184	**35 635 233,44**	**332 595 512,08**
	в том числе за апрель		70 655 418,60		28 151 757		206 084	0	1 450 458	8 478 650,23	**79 134 068,83**
	Удержано 5% по договору		3 532 770,93							423 932,51	3 956 703,44
	Итого к оплате		67 122 647,67							8 054 717,72	75 177 365,39

Заказчик

Руководитель _____ Аяпов О.М.

Подрядчик

_____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик Ггосударственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

"Пристройка к администартивному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау"
д/с №2 от 19.01.2016 года к договору № 77 от 26.08.2015 г.

АКТ № 7
приемки выполненных работ
за апрель 2016 г.
по строительству объекта: Пристройка к администартивному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛС 2-1-2 Общестроительные работы										
		Аккустическая стена актового зала (АС 7)								
152	E0115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас м2	60,00	648,09	5,57	38885	334	16248	1,48	89
				256,29	1,62	15377	97	105	0,01	1
153	C11011-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм м2	63,00	167,00	0,00	10521	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
154	E0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 80 мм м2	60,00	8968,94	2,67	538136	160	8401	0,79	47
				126,27	1,01	7576	61	110	0,00	0
155	E0134-60-5	Облицовка каркасов стен плитами акустическими м2	60,00	198,27	5,07	11896	304	10939	1,02	61
				163,79	1,94	9827	116	110	0,01	1

156	ТОО "Аккустические материалы" г. Алматы 08.12.14	Плиты аккустические Heradesign fine δ-15 мм неокрашенные м2	60,48	2788,11 0,00	0,00 0,00	168625 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Кровля в осях 1-2 (АС 14, 24)								
179	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	180,00	212,18 31,05	1,37 0,52	38193 5589	247 94	6762 119	0,18 0,00	32 0
180	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	180,00	206,77 39,85	18,33 6,85	37218 7173	3299 1233	10003 119	0,28 0,03	50 5
181	Е0112-17-2 к=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 20 мм м2	180,00	26,64 0,63	0,80 0,29	4796 113	144 52	197 119	0,01 0,00	2 0
182	Е0112-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом Б-200 мм м3	36,00	6212,35 439,88	282,58 106,09	223645 15836	10173 3819	23389 119	3,12 0,52	112 19
183	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	180,00	206,77 39,85	18,33 6,85	37218 7173	3299 1233	10003 119	0,28 0,03	50 5
184	Е0112-17-2 к=55	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 70 мм м2	180,00	293,06 6,96	8,86 3,16	52751 1253	1595 569	2168 119	0,06 0,02	11 4
185	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем гравия на битумной мастике м2	180,00	834,55 46,32	8,76 3,29	150219 8338	1577 592	10627 119	0,27 0,02	49 4
186	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	51,60	631,83 150,08	1,81 0,00	32602 7744	93 0	6969 90	0,77 0,00	40 0
187	Е0112-4-2	Устройство примыканий к стенам и парапетам	51,60	768,82	4,93	39671	254	5055	0,48	25

		рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком м		80,48	1,84	4153	95	119	0,01	1
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		Подвал								
		Потолок								
247	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	153,394	1087,41 324,35	3,29 1,08	166801 49753	505 166	52414 105	1,87 0,01	287 2
248	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков м2	369,974	196,51 117,43	4,53 1,71	72703 43446	1676 633	46283 105	0,64 0,01	237 4
249	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными м2	369,974	337,94 93,41	2,68 1,01	125030 34559	992 374	36682 105	0,56 0,00	207 0
		1 этаж								
		Потолок								
254	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	351,749	1087,41 324,35	3,29 1,08	382494 114090	1157 380	120192 105	1,87 0,01	658 4
255	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков м2	371,649	196,51 117,43	4,53 1,71	73033 43643	1684 636	46492 105	0,64 0,01	238 4
256	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными м2	371,649	337,94 93,41	2,68 1,01	125597 34716	996 375	36848 105	0,56 0,00	208 0
		Стены								

259	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой	26,46	1133,93	2,42	30004	64	10665	2,30	61
				382,95	0,91	10133	24	105	0,00	0
		м2								
		2 этаж								
		Потолок								
261	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	390,560	1087,41	3,29	424697	1285	133454	1,87	730
				324,35	1,08	126678	422	105	0,01	4
		м2								
262	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	417,578	196,51	4,53	82057	1892	52238	0,64	267
				117,43	1,71	49036	714	105	0,01	4
		м2								
263	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	417,578	337,94	2,68	141118	1119	41402	0,56	234
				93,41	1,01	39006	422	105	0,00	0
		м2								
		Стены								
266	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой	40,14	1133,93	2,42	45516	97	16179	2,30	92
				382,95	0,91	15372	37	105	0,00	0
		м2								
		3 этаж								
		Потолок								
267	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	430,419	1087,41	3,29	468040	1416	147073	1,87	805
				324,35	1,08	139606	465	105	0,01	4
		м2								
268	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	430,419	196,51	4,53	84581	1950	53844	0,64	275
				117,43	1,71	50544	736	105	0,01	4
		м2								
269	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	430,419	337,94	2,68	145458	1154	42675	0,56	241
				93,41	1,01	40205	435	105	0,00	0

	г. Актау	CV0.1, профиль с пенным наполнителем 45 (RH45M), (размер 2,31х2,43 м на окно 2,2х2,2 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
296	ИП Хаценюк г. Актау	Роллета автоматическая с блоком управления CV0.1, профиль с пенным наполнителем 45 (RH45M), (размер 2,31х1,0 м на окно 2,2х0,8 шт	16,0	25611,76	0,00	409788	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
297	ИП Хаценюк г. Актау	Пульт д/у Transitter 4,4 канальный шт	73,0	2346,12	0,00	171266	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
298	ИП Хаценюк г. Актау	Монтаж автоматической роллеты шт	73,0	3910,19	0,00	285444	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**7 495 401**		**1 178 625**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**7 495 401**				
	Материалы		Тенге			**2 343 211**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**1 115 119**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**2 244 836**				
	Местные материалы -		Тенге			**1 653 877**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1 178 625**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**520 442**				
	ВСЕГО по смете 2-1-2		Тенге			**9 194 467**				

ЛС 2-1-6 Электроосвещение

20	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	6,00	342,80	134,00	2057	804	1116	0,99	6
				158,00	37,80	948	227	95	0,22	1
21	ТОО	Светильник люминесцентный потолочный CD 218	6,00	4110,59	0,00	24664	0	0	0,00	0

	"Казахстанский свет" г. Алматы 11.11.14 г.	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	ТОО "Казахстанский свет" г. Алматы	Лампа Мастер PL-L 18W/840/4P 1 CT/25 шт	12,2	308,97	0,00	3782	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый настенно-потолочный шт	23,0	413,60	158,00	9513	3634	6402	1,50	35
				248,00	45,00	5704	1035	95	0,26	6
24	ТОО "Казахстанский свет" г. Алматы	Светильник люминесцентный потолочный К200/109 шт	23,0	1991,06	0,00	45794	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	ТОО "Казахстанский свет" г. Алматы 11.11.14	Лампа Мастер PL-S 9W/840/2P 1 CT/5x10BOX шт	23,46	132,67	0,00	3112	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт шт	10,0	960,40	36,40	9604	364	4809	3,00	30
				502,00	4,20	5020	42	95	0,02	0
27	ТОО "Казахстанский свет" г. Алматы	Прожектор для кварцево-галогенных ламп типа СТ4-500 шт	6,0	1988,26	0,00	11930	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	ТОО "Казахстанский свет" г. Алматы 11.11.14	Лампы накаливания кварцевые с йодным циклоном типа КГ 220-500 шт	6,12	125,68	0,00	769	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	ТОО "Казахстанский свет" г. Алматы	Пржектор светодиодный поворотный защищенный типа ПС-3/100 (УСС-24/100) со встроенными светодиодами	4,0	11171,98	0,00	44688	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

		шт								
30	Ц0108-594	Светильник светодиодный, отдельно устанавливаемый на штырях	211,0	467,80	183,00	98706	38613	57289	1,46	308
				234,00	51,80	49374	10930	95	0,30	63
		шт								
31	ТОО "Alfaopt.kz" г. Алматы 24.11.14	Светильник светодиодный Офис люкс 4х18 Опал 4200К 52W с регулировкой до 34W IP33 Geniled со встроенными светодиодами	211,0	3506,60	0,00	739893	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
32	Ц0108-594-2	Светильник светодиодный, отдельно устанавливаемый на штырях	32,0	342,80	134,00	10970	4288	5952	0,99	32
				158,00	37,80	5056	1210	95	0,22	7
		шт								
33	ТОО "Alfaopt.kz" г. Алматы 24.11.14	Светильник светодиодный Офис люкс 2х38 Опал 4200К 52W с регулировкой до 34W IP33 Geniled со встроенными светодиодами	32,0	3506,60	0,00	112211	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
34	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	50,0	47,00	0,20	2350	10	2166	0,29	15
				45,50	0,10	2275	5	95	0,00	0
		шт								
35	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	51,0	156,00	0,00	7956	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
36	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	30,0	48,50	0,20	1455	6	1342	0,29	9
				47,00	0,10	1410	3	95	0,00	0
		шт								
37	С151801-14	Выключатель двухклавишный , тип С-2-94-10/220	30,6	182,00	0,00	5569	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
38	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленногг типа при открытой проводке	2,0	59,70	1,00	119	2	100	0,33	1
				52,20	0,20	104	0	95	0,00	0
		шт								
39	С151801-18	Выключатель однополюсной для открытой	2,04	215,00	0,00	439	0	0	0,00	0

		установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
40	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	200,0	62,70 57,80	0,20 0,10	12540 11560	40 20	11001 95	0,34 0,00	68 0
41	С151801-152	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки с защитными шторками, тип РС-16-007 шт	204,0	116,00 0,00	0,00 0,00	23664 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Заземление								
59	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	10,0	55,00 23,20	7,60 0,90	550 232	76 9	229 95	0,13 0,01	1 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 172 334**		**90 406**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 172 334**				
	Материалы		Тенге			**73 060**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**95 164**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**601 168**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**90 406**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**75 764**				
	ВСЕГО по смете 2-1-6		Тенге			**1 338 504**				

ЛС 2-1-7 Автоматическая пожарная сигнализация

1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные шт	1,0	4487,60 4275,00	1,60 0,00	4488 4275	2 0	3848 90	23,00 0,00	23 0
2	ТОО "Система безопасности" г. Павлодар	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК16 шт	1,0	5282,25 0,00	0,00 0,00	5282 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	111,00	369,90 347,00	1,60 0,00	41059 38517	178 0	34665 90	2,00 0,00	222 0
4	ТОО "Система безопасности"	Извещатель дымовой пожарный ИП-212-41М шт	111,00	252,42 0,00	0,00 0,00	28018 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС ручные в нормальном исполнении шт	11,00	369,90 347,00	1,60 0,00	4069 3817	18 0	3435 90	2,00 0,00	22 0
6	ТОО "Система безопасности"	Извещатель ручной пожара ИПР-3СУ шт	11,00	274,41 0,00	0,00 0,00	3019 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
7	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели шт	8,00	241,70 131,00	91,00 25,70	1934 1048	728 206	1191 95	0,82 0,15	7 1
8	С151704-1	Указатель световой "Выход", "Блик 12" шт	8,00	457,00 0,00	0,00 0,00	3656 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
9	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5 шт	5,00	768,00 716,00	0,00 0,00	3840 3580	0 0	3222 90	4,00 0,00	20 0
10	ТОО "Система безопасности"	Оповещатель звуковой АС-10 шт	5,00	279,30 0,00	0,00 0,00	1396 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	Ц0110-669-6	Блок источников резервного питания шт	1,00	1648,60 1523,00	1,60 0,00	1649 1523	2 0	1371 90	8,00 0,00	8 0
12	ТОО "Система безопасности"	Аккумулятор 12В, 7Ач шт	1,00	584,43 0,00	0,00 0,00	584 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная,	1,00	702,30	0,00	702	0	654	0,00	0

		соединительная или разветвительная шт		648,00	0,00	648	0	101	0,00	0
14	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10 шт	1,00	463,00 0,00	0,00 0,00	463 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
15	Ц0108-397-1	Прокладка миниканала м	900,00	31,10 15,80	15,30 3,20	27990 14220	13770 2880	16245 95	0,09 0,02	81 18
16	ТОО "Система безопасности" г. Павлодар 16.04.14	Кабель-канал 16х16 мм м	1020,00	13,27 0,00	0,00 0,00	13532 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
17	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене, в кабельном канале масса 1 м до 1 кг м	1070,00	72,10 60,80	0,00 0,00	77147 65056	0 0	58550 90	0,38 0,00	407 0
18	ТОО "Система безопасности" г. Павлодар 16.04.14	Кабель ШВВП 2х0,75 м	72,10	16,13 0,00	0,00 0,00	1163 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	ТОО "Система безопасности" г. Павлодар 16.04.14	Кабель КСПВ 2х0,5 м	1009,40	4,05 0,00	0,00 0,00	4088 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	С151604-100	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 км	20,60	81237,00 0,00	0,00 0,00	1673482 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 897 558**		**123 182**		
	Оборудование		Тенге			**38 300**				
	Запасные части		Тенге			**766**				
	Тара и упаковка		Тенге			**781**				
	Транспортные расходы		Тенге			**1 195**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**493**				

	Комплектация		Тенге			273				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			41 809				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1 859 258				
	Материалы		Тенге			15 497				
	Всего заработная плата -		Тенге					132 713		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1 696 381				
	Местные материалы -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			123 182				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118 946				
	ВСЕГО по смете 2-1-7		Тенге			2 143 194				

ЛС 2-1-8 Телефонизация

1	Ц0110-398-2	Шкаф и панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100 шт	8,0	7291,00 4905,00	0,00 0,00	58328 39240	0 0	39632 101	27,00 0,00	216 0
2	ТОО "Telcom sestems-A" г. Актау 25.11.14	Шкаф распределительный настенный металлический с замком модернизированный, в комплекте с плинтами 2/10 LSA-PROFIL ШРН- шт	8,0	3387,20 0,00	0,00 0,00	27098 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
3	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка рапределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	4,00	742,00 398,00	305,00 72,00	2968 1592	1220 288	2068 110	2,00 0,42	8 2
4	ТОО "Telcom sestems-A" г. Актау	Коробка распределительная телефонная емкостью 10 пар, КРТ-10/2 шт	4,00	425,93 0,00	0,00 0,00	1704 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	Ц0110-349-7 прим.	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная шт	70,00	107,30 99,00	0,00 0,00	7511 6930	0 0	6999 101	1,00 0,00	70 0
6	ТОО "Telcom sestems-A" г. Актау	Розетка телефонная внутренняя (1 порт) REXANT 16P-4C шт	70,00	104,74 0,00	0,00 0,00	7332 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
7	Ц0110-349-4	Аппаратура скрытого типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	140,00	702,30 648,00	0,00 0,00	98322 90720	0 0	91627 101	4,00 0,00	560 0

		шт									
8	ТОО "Telcom sestems-A" г. Актау 25.11.14	Коробка установочная для скрытой проводки д-68 мм, h - 42 мм КУ 1101и шт	140,00	13,62 0,00	0,00 0,00	1906 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
9	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный шт	140,00	978,90 947,00	0,00 0,00	137046 132580	0 0	119322 90	7,00 0,00	980 0
10	ТОО "Коннект" г. Актау	Телефонный аппарат KX-TS2352 Panasonic шт	70,00	1221,93 0,00	0,00 0,00	85535 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	Ц0108-409-6	Трубы гофрированные по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм м	555,00	48,70 28,80	2,60 0,20	27029 15984	1443 111	15290 95	0,17 0,00	94 0
12	ТОО "Telcom sestems-A"	Труба гофра ПВХ Д-20 мм м	566,10	17,11 0,00	0,00 0,00	9684 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые через перекрытие, диаметр до 90 мм (гильзы) м	15,00	41,80 27,00	2,20 0,30	627 405	33 5	389 95	0,16 0,00	2 0
14	С130804-103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9- 90х10,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	15,00	679,00 0,00	0,00 0,00	10185 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
15	Ц0108-397-1	Прокладка миниканала сеч. 100х40 мм /60х40/ 40х25 м	235,00	170,10 15,80	15,30 3,20	39974 3713	3596 752	4242 95	0,09 0,02	21 5
16	ТОО "Telcom sestems-A"	Кабель-канал ПВХ 100х40 мм м	81,60	136,16 0,00	0,00 0,00	11111 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
17	ТОО "Telcom sestems-A"	Внешний угол для кабель канала ПВХ 100х40 шт	2,04	145,58 0,00	0,00 0,00	297 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	ТОО "Telcom	Внутренний угол для кабель канала ПВХ 100х40	2,04	145,58	0,00	297	0	0	0,00	0

	sestems-A"	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	ТОО "Telcom sestems-A"	Отвод для кабель-канала ПВХ 100х40 шт	2,04	145,58 0,00	0,00 0,00	297 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	ТОО "Telcom sestems-A"	Кабель-канал ПВХ 60х40 м	112,20	94,26 0,00	0,00 0,00	10576 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
21	ТОО "Telcom sestems-A"	Внешний угол для кабель канала ПВХ 60х40 шт	20,40	118,70 0,00	0,00 0,00	2422 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	ТОО "Telcom sestems-A"	Отвод для кабель-канала ПВХ 60х40 шт	3,06	118,70 0,00	0,00 0,00	363 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	ТОО "Telcom sestems-A"	Кабель-канал ПВХ 40х25 м	45,90	113,12 0,00	0,00 0,00	5192 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	ТОО "Telcom sestems-A"	Внешний угол для кабель канала ПВХ 40х25 шт	6,12	34,21 0,00	0,00 0,00	209 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
25	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 м	570,00	8,50 7,30	0,10 0,00	4845 4161	57 0	3953 95	0,05 0,00	29 0
26	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 м	600,00	50,50 22,10	23,10 5,50	30300 13260	13860 3300	15732 95	0,13 0,03	78 18
27	С151604-101	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,309	143822,00 0,00	0,00 0,00	44441 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
28	С151604-100	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-	0,2163	81237,00	0,00	17572	0	0	0,00	0

		2012 км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	ТОО "Telcom sestems-A"	Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 7 SSTP 4x2x0,58 м	673,20	48,88 0,00	0,00 0,00	32904 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**676 074**		**299 255**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**676 074**				
	Материалы		Тенге			**78 156**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**308 666**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**258 940**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**299 255**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**58 520**				
	ВСЕГО по смете 2-1-8		Тенге			**1 033 849**				

ЛС 2-1-9 Видеонаблюдение

1	Ц0110-949-1	Установка операционной системы, програмного обеспечения раб.стан	1,0	68248,13 68248,13	0,00 0,00	68248 68248	0 0	61423 90	208,00 0,00	208 0
3	Ц0110-949-3	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) сет.элем	34,00	6562,32 6562,32	0,00 0,00	223119 223119	0 0	200807 90	20,00 0,00	680 0
4	ТОО "ITV Казахстан" г. Алматы	ПО Ядросистемы "Интеллект" шт	1,00	29341,10 0,00	0,00 0,00	29341 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	ТОО "ITV Казахстан" г. Алматы	Электронный ключ Stealth, usb шт	1,00	2094,40 0,00	0,00 0,00	2094 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	ТОО "ITV Казахстан" г. Алматы	Программное обеспечение "Интеллект" Подключение камеры шт	32,00	8648,86 0,00	0,00 0,00	276763 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

7	Ц0110-99-3	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 25 номеров номер	2,00	668,80 644,00	0,00 0,00	1338 1288	0 0	1159 90	3,00 0,00	6 0
8	ТОО "ITV Казахстан" г. Алматы 05.12.14	Rvi-NS1602 Коммутатор 16 портов 10/10 Мбит/с (IEEE802.3и-100BaseTX) из них 16 с поддержкой ЗщУ (IEEE802.3at) до 30 Вт на порт шт	2,00	25348,05 0,00	0,00 0,00	50696 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
9	ТОО "Связь автоматика ТД" г. Костанай	Media converter 10/100/1000 Base-T в 1000Base-LX (SC, SM) - 10 км (Трансивер GT802S) шт	2,00	6229,72 0,00	0,00 0,00	12459 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	Ц0110-668-6	Конструкция для установки видеокамеры шт	16,00	86,30 60,80	7,80 0,00	1381 973	125 0	876 90	0,35 0,00	6 0
11	Ц0110-350-23	Видеокамера шт	16,00	438,90 425,00	9,20 4,50	7022 6800	147 72	6941 101	2,00 0,03	32 0
12	ТОО "ITV Казахстан" г. Алматы	R Vi - IPC33WVDN Видеокамера сетевая 3 Mn, внутренняя (PoE) шт	12,00	22679,72 0,00	0,00 0,00	272157 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	ТОО "ITV Казахстан" г. Алматы 05.12.14	R Vi - IPC43WVDN Видеокамера сетевая 3 Mn, внутренняя (PoE) шт	4,00	24013,72 0,00	0,00 0,00	96055 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	Ц0110-879-1	Разные работы: отбокс, емкостью до 20 жил со стоимостью шт	2,00	2678,00 1559,00	0,00 0,00	5356 3118	0 0	4147 133	9,00 0,00	18 0
		Кабельная продукция								
15	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	80,00	114,40 48,80	7,80 0,50	9152 3904	624 40	3747 95	0,29 0,00	23 0
16	ТПК	Металлорукав МРПИ в ПВХ диаметром 25 мм	80,00	146,63	0,00	11731	0	0	0,00	0

	"Электрокомплект" г. Актау 20.06.14	м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Ц0108-397-1	Прокладка миниканала сеч. 80х50 мм/32х12,5	300,00	31,10	15,30	9330	4590	5415	0,09	27
		м		15,80	3,20	4740	960	95	0,02	6
18	ТПК "Электрокомплект" г. Актау 20.06.14	Кабельный канал DLP 8х50 мм одноканальный	100,00	261,14	0,00	26114	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	ТПК "Электрокомплект" г. Актау 20.06.14	Кабельный канал DLP 32х12,5 мм одноканальный	200,00	48,88	0,00	9775	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые через перекрытие, диаметр до 90 мм (гильзы)	10,00	41,80	2,20	418	22	259	0,16	2
		м		27,00	0,30	270	3	95	0,00	0
21	С130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм	1,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		10м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	90,00	8,50	0,10	765	9	624	0,05	5
		м		7,30	0,00	657	0	95	0,00	0
23	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	450,00	50,50	23,10	22725	10395	11799	0,13	59
		м		22,10	5,50	9945	2475	95	0,03	14
24	С151601-122-7	Каьели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,0306	54398,00	0,00	1665	0	0	0,00	0
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	ТК "Дозор" г.	Кабель сигнальный, для внешней прокладки, кат.	153,00	24,09	0,00	3686	0	0	0,00	0

	Павлодар 04.11.14	5е 4х2х0,52 UTP4-C5E-Solid-OUTDOOR м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	ТК "Дозор" г. Павлодар 04.11.14	Кабель сигнальный, витая пара, кат. 5е 4х2х0,52 UTP4-C5E-Solid м	367,20	31,42 0,00	0,00 0,00	11538 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
27	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации м кабеля	150,00	54,58 29,97	23,45 5,96	8187 4496	3518 894	5928 110	0,14 0,03	21 5
28	ТОО "Связь автоматика ТД" г. Костанай 21.02.14	Кабель оптический ОКТМг-01-2х4Е3-(2.7) м	153,00	86,27 0,00	0,00 0,00	13199 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
29	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна с ершами вблизи действующих кабелей шт	8,00	763,84 172,80	0,00 0,00	6111 1382	0 0	1521 110	0,98 0,00	8 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**1 180 425**		**304 646**		
	Оборудование		Тенге			**739 565**				
	Запасные части		Тенге			**14 788**				
	Тара и упаковка		Тенге			**15 084**				
	Транспортные расходы		Тенге			**23 079**				
	Заготов.-складские расходы		Тенге			**9 508**				
	Комплектация		Тенге			**5 279**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**807 304**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**440 860**				
	Материалы		Тенге			**3 824**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**328 960**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**20 204**				
	Местные материалы -		Тенге			**19**				
		Накладные расходы -	Тенге			**304 646**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44 730**				
	ВСЕГО по смете 2-1-9		Тенге			**1 597 541**				

ЛС 2-1-10 Акустические сети

2	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Микшерская консоль AllenHeath ZED16FX-X шт	1,0	78242,94 0,00	0,00 0,00	78243 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
4	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Станция ПК шт	1,00	58652,88 0,00	0,00 0,00	58653 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Процессор Dynacord DSP260 шт	1,00	119260,85 0,00	0,00 0,00	119261 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Звуковая карта Tascam US-144MKII шт	1,00	17361,25 0,00	0,00 0,00	17361 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
7	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Усилитель Dynacord SL 2400 шт	1,00	123953,08 0,00	0,00 0,00	123953 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
8	ТОО	Усилитель Dynacord SL 1800	1,00	99905,40	0,00	99905	0	0	0,00	0

	"Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Усилитель Dynacord SL 1200 шт	1,00	82387,74 0,00	0,00 0,00	82388 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Аккустическая система Dynacord C 15.2 шт	2,00	98927,85 0,00	0,00 0,00	197856 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
12	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Сабвуфер Dynacord C 18.1 шт	4,00	102056,00 0,00	0,00 0,00	408224 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Активная аккустическая система Electro-Voice ZLX-12P шт	1,00	57088,80 0,00	0,00 0,00	57089 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	ТОО	Аккустическая система Electro-Voice Zxli-90W	6,00	53569,63	0,00	321418	0	0	0,00	0

	"Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Конференц-система Taiden HCS-360MBP2 шт	1,00	86024,22 0,00	0,00 0,00	86024 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Цифровая система подавления обратной аккустической связи BoschLBB 1968/00 Plena шт	1,00	68936,68 0,00	0,00 0,00	68937 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Микрофонный пульт делегата TAIDEN HCS-3655D шт	6,00	20333,00 0,00	0,00 0,00	121998 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Микрофонный пульт председателя TAIDEN HCS-3655C шт	1,00	20724,02 0,00	0,00 0,00	20724 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
21	ТОО	Коммутационный кабель Taiden CBL6PS-10	1,00	4457,62	0,00	4458	0	0	0,00	0

	"Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Радиомикрофон SHURE GLXD24E/SM58 шт	4,00	50832,49 0,00	0,00 0,00	203330 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
25	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Рековая стойка Soundking DF140 шт	1,00	10322,91 0,00	0,00 0,00	10323 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
26	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау	Микрофонная стойка стойка Soundking DD007B шт	4,00	2111,50 0,00	0,00 0,00	8446 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
27	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	Мультикор Soundking AH112-50 шт	1,00	82114,03 0,00	0,00 0,00	82114 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
28	ТОО	Аккустические панели Heradesign fine 1м	45,00	3519,17	0,00	158363	0	0	0,00	0

	"Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	ТОО "Система безопасности"	Кабель-канал 16х16 мм	71,40	13,27	0,00	947	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау	Кабель аккустический Soundking GB105	200,00	215,06	0,00	43012	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау	Кабель сигнальный Soundking GA201	50,00	117,31	0,00	5865	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	ТОО "Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау	Кабель силовой	50,00	97,75	0,00	4888	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С151607-255	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС, число жил и сечение 3х4 мм2 (ТТР 3х4)	0,01	56100,00	0,00	561	0	0	0,00	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	ТОО	Комплект коммутации и разъемов	1,00	31281,53	0,00	31282	0	0	0,00	0

	"Продюсерский центр Мангыстау Жулдыздары" г. Актау 16.05.14	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**2 415 621**		**0**		
	Оборудование		Тенге			**2 414 113**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**2 414 113**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 508**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**0**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**1 508**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**90**				
	ВСЕГО по смете 2-1-10		Тенге			**2 415 711**				

ЛС 2-1-11 Технологическое оборудование

Кабинет первого руководителя

11	Компания "Prestige" г. Актау	Мягкий уголок Онтарио 2+1+1 шт	1,00	467564,67	0,00	467565	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Кабинет заместителя руководителя (3 кабинета)								
13	Компания "Prestige" г. Актау	Стол руководителя шт	3,00	55685,32	0,00	167056	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Компания "Prestige" г. Актау	Приставной стол шт	3,00	36099,45	0,00	108298	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Компания "Prestige" г. Актау	Тумба шт	3,00	66054,31	0,00	198163	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

16	Компания "Prestige" г. Актау	Стол для совещаний на 10 чел. шт	3,00	107530,27 0,00	0,00 0,00	322591 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
17	Компания "Prestige" г. Актау	Шкаф для документов шт	3,00	148967,83 0,00	0,00 0,00	446903 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	Компания "Prestige" г. Актау	Кресло для руководителя Luxus LEA шт	3,00	43588,16 0,00	0,00 0,00	130764 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	Компания "Prestige" г. Актау	Кресла стационарные Fidel CF LB шт	6,00	42244,04 0,00	0,00 0,00	253464 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	Компания "Prestige" г. Актау	Стул для посетителей Samba шт	30,00	12519,60 0,00	0,00 0,00	375588 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Актовый зал								
22	Компания "Prestige" г. Актау	Трибуна шт	1,00	23042,20 0,00	0,00 0,00	23042 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	Компания "Prestige" г. Актау	Стол призидиума 4,0 м шт	1,00	69126,60 0,00	0,00 0,00	69127 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	8101-50	Кресло в зале шт	252,00	7310,00 0,00	0,00 0,00	1842120 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
25	Компания "Prestige" г. Актау	Кресла к столу президиума Minister exstra SPA шт	5,00	32643,12 0,00	0,00 0,00	163216 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		Кабинет руководителя подразделения "Ронд" (2 кабинета)								
27	Компания "Prestige" г. Актау	Стол руководителя шт	2,00	23042,20 0,00	0,00 0,00	46084 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
28	Компания "Prestige" г. Актау	Тумба шт	2,00	8256,79 0,00	0,00 0,00	16514 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
29	Компания "Prestige" г. Актау	Приставной стол шт	2,00	9600,92 0,00	0,00 0,00	19202 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
30	Компания "Prestige" г. Актау	Шкаф для документов шт	2,00	15169,45 0,00	0,00 0,00	30339 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	Компания "Prestige" г. Актау	Шкаф для одежды шт	2,00	14593,39 0,00	0,00 0,00	29187 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
32	Компания "Prestige" г. Актау	Кресло шт	2,00	22850,18 0,00	0,00 0,00	45700 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
33	Компания "Prestige" г. Актау	Стул шт	28,00	2496,24 0,00	0,00 0,00	69895 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Кабинет для персонала на 2 р/м (13 кабинетов)								
35	Компания "Prestige" г. Актау	Стол тумбовый шт	26,00	12673,21 0,00	0,00 0,00	329503 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
36	Компания "Prestige" г. Актау	Шкаф для документов	13,00	10368,99 0,00	0,00 0,00	134797 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

			шт								
37	Компания "Prestige" г. Актау	Шкаф для одежды	13,00	11905,14	0,00	154767	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								
38	Компания "Prestige" г. Актау	Кресло	26,00	5952,57	0,00	154767	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								
39	Компания "Prestige" г. Актау	Стул	52,00	2496,24	0,00	129804	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								
		Приемная									
41	Компания "Prestige" г. Актау	Стол	2,00	9600,92	0,00	19202	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								
42	Компания "Prestige" г. Актау	Тумба	1,00	7680,73	0,00	7681	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								
43	Компания "Prestige" г. Актау	Приставка	1,00	5760,55	0,00	5761	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								
44	Компания "Prestige" г. Актау	Шкаф для документов	1,00	22658,16	0,00	22658	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								
45	Компания "Prestige" г. Актау	Шкаф для одежды	2,00	14593,39	0,00	29187	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								
46	Компания "Prestige" г. Актау	Кресло	1,00	5952,57	0,00	5953	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								

47	Компания "Prestige" г. Актау	Стул	2,00	2496,24	0,00	4992	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
48	Компания "Prestige" г. Актау	Стол журнальный	1,00	14209,36	0,00	14209	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
49	Компания "Prestige" г. Актау	Кресло для посетителей	2,00	52613,03	0,00	105226	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Кабинет для персонала на 3 р/м (2 кабинета)								
51	Компания "Prestige" г. Актау	Стол	6,00	17473,67	0,00	104842	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
52	Компания "Prestige" г. Актау	Тумба	6,00	7680,73	0,00	46084	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
53	Компания "Prestige" г. Актау	Шкаф для документов	6,00	10368,99	0,00	62214	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
54	Компания "Prestige" г. Актау	Шкаф для одежды	2,00	11905,14	0,00	23810	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
55	Компания "Prestige" г. Актау	Кресло	6,00	5952,57	0,00	35715	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
56	Компания "Prestige" г. Актау	Стул	12,00	2496,24	0,00	29955	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								

		Кабинет для персонала на 1 р/м (2 кабинета)									
58	Компания "Prestige" г. Актау	Стол шт	2,00	17473,67 0,00	0,00 0,00	34947 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
59	Компания "Prestige" г. Актау	Тумба шт	2,00	7680,73 0,00	0,00 0,00	15361 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
60	Компания "Prestige" г. Актау	Приставной стол шт	2,00	8832,84 0,00	0,00 0,00	17666 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
61	Компания "Prestige" г. Актау	Шкаф для документов шт	2,00	10368,99 0,00	0,00 0,00	20738 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
62	Компания "Prestige" г. Актау	Шкаф для одежды шт	2,00	11905,14 0,00	0,00 0,00	23810 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
63	Компания "Prestige" г. Актау	Кресло шт	2,00	5952,57 0,00	0,00 0,00	11905 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
64	Компания "Prestige" г. Актау	Стул шт	4,00	2496,24 0,00	0,00 0,00	9985 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Холл (3 этаж)								
66	8101-34	Кресло откидное шт	18,00	5160,00 0,00	0,00 0,00	92880 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		КПП								
68	8101-8	Стол рабочий: однотумбовый	1,00	9030,00	0,00	9030	0	0	0,00	0

		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
69	8101-49	Кресло рабочее	1,00	3225,00	0,00	3225	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
70	8101-18	Шкаф для одежды	1,00	12900,00	0,00	12900	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Архив								
71	ТОО "Giansar" г Алматы 25.11.14 г.	Стеллаж архивный двусторонний на мобильной базе без дверей (из 4-х секций) с доставкой, сборкой и установкой	13,00	229762,87	0,00	2986917	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
72	ТОО "Giansar" г Алматы 25.11.14 г.	Стеллаж архивный двусторонний на мобильной базе с дверями (из 4-х секций) с доставкой, сборкой и установкой	2,00	259412,77	0,00	518826	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
73	ТОО "Giansar" г Алматы 25.11.14 г.	Стеллаж архивный двусторонний на неподвижной базе без дверей (из 4-х секций) с доставкой, сборкой и установкой	1,00	79062,12	0,00	79065	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смете	Тенге			**10 083 202**		**0**		
	Оборудование		Тенге			**10 083 202**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**0**				
	Материалы		Тенге			**0**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**0**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**0**				
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0**				
	ВСЕГО по смете 2-1-11		Тенге			**10 083 202**				
		ИТОГО по АКТУ				**27 806 466**				

		Стоимость оборудования				**13 346 428**				
		Стоимость строительно-монтажных работ				**14 460 039**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				260 281				
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				**14 720 319**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775 %				85 010				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				58 881				
		Затраты на выслугу лет 1%				147 203				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**28 357 841,45**				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2015 г.				**72 522 893,02**				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				1 450 457,86				
		Итого без НДС				73 973 350,88				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				8 876 802,11				
		ВСЕГО				**82 850 152,99**				
		Кпоправ. = 0,9551469246				**3 716 084,16**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,9551469246				**79 134 068,83**				
		Удержано 5% по договору				**3 956 703,44**				
		Итого к оплате				**75 177 365,39**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Руководитель _____ **Аяпов О.М.**

ТЕХНАДЗОР

_____ Турсенов Г.З.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**