Счет-фактура № 00000000014 от 04.08.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН. 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ459650000072168167 в АО ForteBank, , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп. соглашение №5 от 20.07.2016г к дог. №77 от 26.08.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН. 060140002743, г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751 (10а)

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау	м-ц	1	84 405 313,39	84 405 313,39	12%	10 128 637,61	94 533 951,00		
Всего по счету:					**84 405 313,39**		**10 128 637,61**	**94 533 951,00**		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751** — **060140002743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп. соглашение №5 от 20.07.2016г. к дог. №77 от 26.08.2015г

Номер документа	Дата составления
00000000013	04.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау			м-ц	1	94 533 951,00	94 533 951,00
				Итого	1	x	94 533 951,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.08.2016

М.П.

М.П.

Заказчик(застройщик): Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
Наименование строительства и его адрес:
"Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау"

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. соглашение № 5 от 20.07 2016 г. к дог. № 77 от 26.08.2015 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по объекту	**84 405 313**	84 405 313							**10 128 638**	**94 533 951**
в том числе за август месяц :		84 405 313							10 128 638	94 533 951
Удержано 5% по договору		4 220 266							506 432	4 726 698
Итого к оплате за август месяц		**80 185 047**							**9 622 206**	**89 807 253**

Заказчик:

Руководитель_____ Аяпов О.М.

Подрядчик:

«АС Құрылыс» _____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Стройка : "Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне

Объект : Здание ДКНБ

Дополнительное соглашение № 5 от 20.07.2016 г. к договору № 77 от 26.08.2015 г. Форма 2-В

Акт приемки выполненных работ № 11 за август 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1				
			ДВЕРИ НА 1-М ЭТАЖЕ /1 шт/				
1	1	**11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 10 п. 1.5 Кзтр=1,2**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков. Из дуба, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2**	**м2 проемов**	**4,3200**	**3070,26**	**13264**
2	2	**ТОО"ПОТЕНЦИАЛ" г.Алматы 14.06.16**	**Блоки дверные входные дубовые двухпольные с глухими полотнами ДНГ 2,1х2,1**	**м2**	**4,3200**	**109890,00**	**474725**
3	3	**ТОО"ПОТЕНЦИАЛ" г.Алматы 14.06.16**	**Обрамление двери с 2-х сторон**	**м2**	**19,3000**	**31968,00**	**616982**
4	4	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Петля накладная с торца полотна**	**шт.**	**4,0000**	**378,96**	**1516**

Графа	2	3	4	5	6	7	8
5	5	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Замок врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000	1268,94	1269
6	6	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2,0000	316,81	634
7	7	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2,0000	3254,63	6509
			ГАЗОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ				
8	8	13-100701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	2,0000	2786,42	5573
9	9	ТОО"Profit oil LTD"г.Актау	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ	шт	2,0000	52017,93	104036
10	10	13-110501-0102 РСНБ РК 2015	Модуль, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	8,0000	4143,55	33148
11	11	ТОО"Profit oil LTD"г.Актау	Модуль V-20л XQQW20/1.6	шт	8,0000	289603,11	2316825
12	12	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС ручные в нормальном исполнении	шт	2,0000	4183,11	8366
13	13	ТОО"Profit oil LTD"г.Актау	Извещатель ручной ЭДУ 513-3АМ	шт	2,0000	4892,10	9784
14	14	13-080303-1601 РСНБ РК 2015	Контроллер. Установка на конструкции на полу	шт.	2,0000	26690,94	53382
15	15	ТОО"Profit oil LTD"г.Актау	Контроллер С2000-КДЛ-2И	шт	2,0000	20979,00	41958
16	16	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Световые настенные указатели	шт	6,0000	1988,70	11932
17	17	ТОО"Profit oil LTD"г.Актау	Табло Янтарь "Автоматика!Отключена!"	шт	2,0000	1498,50	2997

Програ	2	3	4	5	6	7	8
18	18	ТОО"Profit oil LTD"г.Актау	Табло Янтарь "Газ!Уходи!"	шт	2,0000	1498,50	2997
19	19	ТОО"Profit oil LTD"г.Актау	Табло Янтарь "Газ!Не входи!"	шт	2,0000	1498,50	2997
20	20	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	70,0000	478,97	33528
21	21	ТОО"Profit oil LTD"г.Актау	Кабель КСРВнг(А) FRLS 2х0,5	м	71,4000	54,95	3923
			КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ				
22	22	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	21,1761	116,89	2475
23	23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5939	3768,49	6007
24	24	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	20,4930	21,83	447
25	25	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,2770	1801,94	4103
26	26	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	126,5000	444,15	56185
27	27	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	496,1000	857,32	425316
28	28	23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,6351	63345,54	40228
29	29	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1,0000	1053,48	1053

Програ	2	3	4	5	6	7	8
30	30	23-070202-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм	шт.	1,0000	5330,91	5331
31	31	13-080303-0901 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,0000	10639,23	10639
32	32	23-070208-0154 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Контакторы малогабаритные модели КМИ-48012, 80 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,0000	11490,47	11490
33	33	13-100902-0922 РСНБ РК 2015	Делитель. Монтаж	шт.	4,0000	6034,90	24140
34	34	23-080505-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Делитель DM12	шт.	4,0000	1916,25	7665
35	35	13-100501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка	усилитель	4,0000	6169,18	24677
36	36	23-080505-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	шт.	4,0000	12227,88	48912
			ТЕЛЕВИЗОРЫ				
37	37	ТОО"Profit oil LTD"	Телевизор LG 79"	шт.	2,0000	2668843,48	5337687
38	38	ТОО"Продюссерский центр Мангистау Жалдыздары"	Телевизор цветной Самсунг 40"	шт.	6,0000	139850,01	839100
39	39	5537-25	Кронштейн для телевизора	шт.	8,0000	4985,01	39880
			ШКАФ КНИЖНЫЙ				
40	40	5564-8	Шкаф книжный	шт.	2,0000	50693,43	101387
41	41	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	2,1000	2070,87	4349

Iроtра	2	3	4	5	6	7	8
42	42	21-090302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 22-09 ГОСТ 23747-88	м2	2,1000	40915,70	85923
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША				
43	43	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	26,0000	1144,49	29757
44	44	ТОО"ЭЛБИ" 19.04.16	Ограждение из нержавеющей трубы	м	26,0000	12987,00	337662
			ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ				
45	45	11-150301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 100 мм. Установка	м деталей	1500,0000	623,77	935656
46	46	21-100502-1821 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	77,2500	2106,76	162747
47	47	ТОО"Стройинвест-К" г.Актау	Плинтус потолочный 70х70х2000	шт	187,0000	489,51	91538
48	48	ТОО"Стройинвест-К" г.Актау	Плинтус потолочный 110х80х2000	шт	563,0000	1063,93	598995
			ЖАЛЮЗИ И ШТОРЫ				
49	49	ИП Мухтарова Е.Н. г.Актау	Шторы в кабинете генерала	шт	5,0000	307202,49	1536012
50	50	ИП Мухтарова Е.Н. г.Актау	Шторы в кабинете заместителя генерала	шт	6,0000	287622,09	1725733
51	51	ИП Мухтарова Е.Н. г.Актау	Шторы в приемной	шт	2,0000	287622,09	575244
52	52	ИП Мухтарова Е.Н. г.Актау	Шторы в комнате отдыха	шт	1,0000	287622,09	287622
53	53	ИП Мухтарова Е.Н. г.Актау	Шторы в актовом зале	шт	13,0000	373146,48	4850904
54	54	ИП Мухтарова Е.Н. г.Актау	Шторы в актовом зале /сцена/	шт	1,0000	1024474,50	1024474

Профра	2	3	4	5	6	7	8
55	55	ИП Мухтарова Е.Н. г.Актау	Жалюзи в кухне	шт	1,0000	380419,20	380419
56	56	ИП Мухтарова Е.Н. г.Актау	Жалюзи лестничный марш между 1 и 2 этажем	шт	1,0000	444754,80	444755
57	57	ИП Мухтарова Е.Н. г.Актау	Жалюзи лестничный марш между 2 и 3 этажем	шт	1,0000	629370,00	629370
58	58	ИП Мухтарова Е.Н. г.Актау	Жалюзи лестничный марш цоколь-1 этаж	шт	1,0000	444754,80	444755
			ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД-1				
59	59	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-50мм	м2 покрытия	6,3000	2248,23	14164
60	60	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Крыльцо, пандус. Устройство	м3	4,5960	26676,14	122604
61	61	21-020101-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,6649	19670,94	91764
62	62	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0547	34074,85	1863
63	63	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0547	109715,07	5997
64	64	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,9400	1084,79	3189
65	65	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0487	293629,82	14312
66	66	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1680	11863,29	1993

Iрочра	2	3	4	5	6	7	8
67	67	21-020101-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1714	19670,94	3371
68	68	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,8615	272250,43	234551
69	69	21-050101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0021	159135,27	337
70	70	21-050111-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,1731	158626,27	27463
71	71	21-050201-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0805	138042,55	11113
72	72	21-050201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0280	138246,83	3868
73	73	21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,3450	143341,41	49454
74	74	21-050206-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	5,9400	1590,14	9445

Програ	2	3	4	5	6	7	8
75	75	21-050206-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	17,3000	163,12	2822
76	76	21-050206-0526 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольнаяиз углеродистой стали размерами 50 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	7,6000	392,36	2982
77	77	21-050206-0535 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 50 мм х 30 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	12,3000	638,34	7852
78	78	21-050206-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	9,0000	1111,86	10007
79	79	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,2612	105,18	2447
80	80	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	23,2612	235,68	5482
81	81	11-090601-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Металлоконструкция лестницы, площадки, ограждение закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж.Монтаж конструктивных элементов по железобетоннымикаменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,8615	223654,74	192685
82	82	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	3,7500	949,34	3560
83	83	21-100103-0907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 ммСТ РК EN 508-1-2012	м2	3,7500	2098,47	7869
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ				

Iрогра	2	3	4	5	6	7	8
84	84	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные . Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	16,8000	3893,02	65403
85	85	21-090403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Двери стальные утепленные	шт.	8,0000	71868,73	574950
			ПЛЕНКА НА ОКНА ПРОТИВОУДАРНАЯ (доплата разницы в стоимости)				
86	86	ТОО "Талан" г.Алматы 25.04.16	Пленка противоударная	м2	362,7300	7797,39	2828349
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-1	Тенге			29178876
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. РАБОТЫ ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ				
			АКТОВЫЙ ЗАЛ				
			Демонтажные работы				
87	1	11-100112-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	Деревянная конструкция сцены. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	5,2200	41900,77	218722
88	2	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	26,6700	3168,63	84507
89	3	12-030101-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камня-ракушечника. Разборка каменной кладки	м3 кладки	6,0600	36312,74	220055
90	4	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из камня-ракушечника. Пробивка	м3	3,3800	30667,25	103655
91	5	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из кавролана. Разборка покрытия	м2	110,9500	219,91	24399
92	6	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Подстилающий слой из керамзитобетона и цементная стяжка б-80мм. Разборка покрытия	м2	110,9500	3044,11	337744
93	7	11-460401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Акмигран. Разборка	м2	145,5600	1229,35	178944

Iрофра	2	3	4	5	6	7	8
94	8	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	247,0000	410,43	101377
95	9	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	4,2000	701,13	2945
96	10	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,0000	3964,33	7929
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
			Демонтажные работы				
97	11	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	37,0000	351,18	12994
98	12	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Светодиод. Демонтаж	шт.	40,0000	70,97	2839
99	13	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	42,0000	110,82	4654
100	14	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	435,0000	183,21	79698
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
			Демонтажные работы				
101	15	13-100701-0201 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	1,0000	621,03	621
102	16	13-100701-0203 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	12,0000	1525,10	18301

Програ	2	3	4	5	6	7	8
103	17	13-100411-0207 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Оповещатель звуковой. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	1,0000	1171,21	1171
104	18	13-080305-0310 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	2,0000	576,48	1153
105	19	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	220,0000	183,21	40307
			ВХОДНАЯ ГРУППА				
			Демонтажные работы				
106	20	12-030101-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камня-ракушечника. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,8190	34799,71	28501
			ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД I ЭТАЖ				
			Демонтажные работы				
107	21	12-030101-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камня-ракушечника. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,7020	34799,71	24429
108	22	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0000	2520,08	2520
109	23	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	3,9600	887,58	3515
			ФАСАД				
			Демонтажные работы для повторного использования материалов				
110	24	11-150108-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стены фасадов зданий. Снятие облицовки искусственными плитами с металлическим каркасом	м2 поверхности облицовки	42,3000	4740,73	200533
111	25	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,8	Фасад здания. Демонтаж теплоизоляционного слоя 80мм	м2	42,3000	371,70	15723

Iроtра	2	3	4	5	6	7	8
			САНУЗЛЫ				
			Демонтажные работы				
112	26	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Перегородки из камня-ракушечника. Разборка каменной кладки	м3 кладки	22,0700	45366,50	1001239
			КАБИНЕТЫ 2-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ №2				
			Демонтажные работы				
113	27	11-460401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	107,8000	889,10	95845
114	28	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	15,7500	1916,26	30181
115	29	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	124,2200	219,91	27317
116	30	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	157,6500	410,43	64705
117	31	11-460401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Акмигран. Разборка	м2	71,4700	1229,35	87862
			ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Демонтажные работы				
118	32	13-080304-0203 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф)высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	1,0000	1614,86	1615
119	33	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с блоком аварийного питания. Демонтаж	шт.	23,0000	351,18	8077
120	34	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Светодиод. Демонтаж	шт.	50,0000	70,97	3548
121	35	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	28,0000	110,82	3103
122	36	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	375,0000	183,21	68706

Iрої ра	2	3	4	5	6	7	8
123	37	13-080206-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабель-канал пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	м	20,0000	102,18	2044
124	38	12-170101-0510 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 40 мм. Демонтаж	м	3,0000	591,42	1774
			ГЛАВНОЕ КРЫЛЬЦО СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ				
			Демонтажные работы				
125	39	11-150108-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стены фасадов зданий. Снятие облицовки искусственными плитами с металлическим каркасом	м2 поверхности облицовки	154,5900	4740,73	732870
126	40	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	58,1200	305,22	17739
127	41	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	58,1200	443,06	25750
128	42	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	58,1200	524,46	30482
			ФАСАД СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ				
			Демонтажные работы				
129	43	11-202601-1301 РСНБ РК 2015 К=0,4	Демонтаж агрегатов вентиляторных	шт	114,0000	10564,09	1204307
130	44	11-202601-1301 РСНБ РК 2015	Монтаж агрегатов вентиляторных	шт	114,0000	30002,93	3420334
131	45	11-200301-0106 РСНБ РК 2015 К=0,4	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Демонтаж	решетка	80,0000	3087,07	246966
132	46	11-200301-0106 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 5 м2. Установка	решетка	80,0000	8799,90	703992
			ЗДАНИЕ КТП				

Iрой ра	2	3	4	5	6	7	8
133	47	11-090601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Двери металлическе. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,5200	103294,87	53713
134	48	11-090601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,1300	59676,38	7758
			ОТМОСТКА				
135	49	11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	10,6000	33118,19	351053
136	50	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	17,4000	28541,85	496628
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ				
137	51	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	16,8000	701,13	11779
138	52	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8,0000	3964,33	31715
			ДЕМОНТАЖ ЛВС				
139	53	11-460302-0603 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	464,0000	2238,50	1038662
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ				
140	54	12-040101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка металлического сайдинга	м2 подшивки	15,0000	530,82	7962
141	55	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,5	Демонтаж теплоизоляционного слоя 50мм	м2	15,0000	232,31	3485
			БЛАГОУСТРОЙСТВО				

Iроtра	2	3	4	5	6	7	8
142	56	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	6,4800	6294,40	40788
143	57	ТОО"СТАНДАРТ Парк Казахстан"г.Алматы 25.04.16	Дождеприемник-пескоуловитель пластиковый с решеткой стальной и корзиной Basic ДПП-40.40-ПП	шт	12,0000	25834,14	310010
144	58	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0715	779923,30	55765
145	59	23-010602-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-160x26,6 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,5000	16474,53	1177929
146	60	23-020401-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0000	2610,17	31322
147	61	23-020303-2409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000	6016,95	36102
148	62	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,0000	1261,38	40364
149	63	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	320,0000	2166,18	693179
150	64	21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	320,0000	2780,72	889830
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ				

Iрогра	2	3	4	5	6	7	8
151	65	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	77,8600	3389,03	263870
152	66	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	77,8600	617,62	48088
153	67	41-010202-1040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозок 40 км	тенге за 1 тонну	77,8600	1546,89	120440
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-2	Тенге			15206132
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. ОБЛИЦОВКА ФАСАДА				
			ПАРАПЕТ				
154	1	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Парапет в опалубке, В 15. Устройство	м3	40,1000	40279,53	1615209
155	2	21-050309-0133 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-85	м2	234,5600	284,43	66716
156	3	11-100405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Уголки под отделку на внешние углы конструкций . Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	1329,0000	593,86	789244
157	4	"ЦВЕТНОЙ металл" г.Алматы 13.04.16	Уголок алюминиевый 20х20х2,0 L-3,0м	шт	443,0000	1588,41	703666
			КАРКАС ПОД ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
158	5	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	7,4490	308326,71	2296736
159	6	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	4,1840	137991,76	577360

Iрой ра	2	3	4	5	6	7	8
160	7	21-050206-0461 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	1981,0000	313,49	621019
161	8	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1341	113111,77	15173
162	9	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	201,1239	102,02	20519
163	10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	201,1239	70,51	14180
164	11	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Кронштейны. Монтаж конструктивных элементов	т конструкций	7,4490	192654,63	1435090
165	12	21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1698,0000	35,48	60245
			ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
166	13	11-150303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Детали фибробетонные погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой 800 мм. Установка	м деталей	306,0000	4285,95	1311499
167	14	11-150303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Детали фибробетонные погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой 600 мм /общая h-1200мм/. Установка	м деталей	260,0000	4285,95	1114346
168	15	ТОО"DFM fibro" г.Алматы 06.02.16	Детали фибробетонные h-600мм /междуэтажный пояс/	пм	306,0000	12287,70	3760036
169	16	ТОО"DFM fibro" г.Алматы 06.02.16	Детали фибробетонные h-1200мм /карниз/	пм	260,0000	35064,90	9116874

Программа	2	3	4	5	6	7	8
170	17	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	556,8000	446,27	248484
			ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА				
171	18	ТОО "Символика" г.Караганда 10.12.15	Флагшток	шт	1,0000	27972,00	27972
172	19	ТОО "Символика" г.Караганда 10.12.15	Флаг РК размер 1х2м /ткань политекс/	шт	1,0000	5494,50	5495
173	20	ТОО "Символика" г.Караганда 10.12.15	Навершие 30см	шт	1,0000	5494,50	5495
174	21	11-150304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Гербы высотой до 1500 мм. Установка	деталь	1,0000	14333,88	14334
175	22	ТОО "Символика" г.Караганда 10.12.15	Герб, размер 130 см СТ РК 989-2014	шт	1,0000	749250,00	749250
			ОБЪЕМНАЯ НАДПИСЬ НА ФАСАДЕ				
176	23	ТОО"ARTISIQ UAR" г.Актау	Изготовление и установка объемных букв из нержавеющей стали б-3мм,высота букв 20см	буква	167,0000	13686,30	2285612
177	24	ТОО"ARTISIQ UAR" г.Актау	Изготовление и установка объемных букв из нержавеющей стали б-3мм,высота букв 23,5см	буква	83,0000	15784,20	1310089
			ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА /л. 11/				
			Металлический каркас				
178	25	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Металлический каркас.Монтаж конструктивных элементов	т конструкций	3,5911	195012,40	700305
179	26	21-050206-0568 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная изуглеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	500,0000	1016,36	508179

Програ	2	3	4	5	6	7	8
180	27	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,2261	346900,39	78427
181	28	21-130201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	144,0000	178,42	25692
			ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ КЕРАМОГРАНИТОМ				
182	29	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе /без стоимости/	м2 поверхности облицовки	675,8600	11086,33	7492808
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1- 3	Тенге			36970053
		ИТОГО по акту:		Тенге			81355061
Временные здания и сооружения 1,2%				Тенге			976 261
ИТОГО				Тенге			82 331 322
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%				Тенге			418 985
ИТОГО				Тенге			82 750 307
Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%				Тенге			1 655 006
Итого				Тенге			84 405 313
Налог на добавочную стоимость 12%				Тенге			10 128 638
ВСЕГО				Тенге			94 533 951

Заказчик
Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

_____ **Аяпов М.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Адилбеков Ж.З.

Эксперт технического надзора

_____ Жолшанов Г.З