Счет-фактура № 00000000016 от 31.08.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13

ИИК поставщика: KZ459650000072168167 в АО ForteBank, , БИК IRTYKZKA (2а)

(2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп. соглашение №5 от 20.07.2016г. к дог. №77 от 26.08.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (9)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751 (10а)

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау	м-ц	1	82 050 470,89	82 050 470,89	12%	9 846 056,51	91 896 527,40		
Всего по счету:					82 050 470,89		9 846 056,51	91 896 527,40		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау 23 мкр, 100 дом, Код учреждения 2712751 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140002743
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060440002060
Договор (контракт)	доп. соглашение №5 от 20.07.2016г. к дог. №77 от 26.08.2015г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000015	31.08.2016

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне города Актау			м-ц	1	91 896 527,40	91 896 527,40
				Итого	1	x	91 896 527,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 31.08.2016

М.П.

Заказчик(застройщик): Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик : ТОО "АС Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес:

Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне г. Актау

Утверждена
приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение № 5 от 20.07.2016 г. к дог. № 77 от 26.08.2015 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за апрель	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	166 455 783,89	82 050 470,89							19 974 694,51	186 430 478,40
в том числе за август:		82 050 470,89							9 846 056,51	91 896 527,40
Удержано 5% по договору		4 102 523,54							492 302,83	4 594 826,37
Итого к оплате за август		**77 947 947,35**							**9 353 753,68**	**87 301 701,03**

Заказчик:

Руководитель _____ **Аянов О.М.**

Подрядчик:

_____ **Адилбеков Ж.З.**

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Стройка : Пристройка к административному зданию "Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ)" в 24 микрорайоне г. Актау

Объект : Здание ДКНБ

Дополнительное соглашение № 5 от 20.07.2016 г. к договору № 77 от 26.08.2015 г. Форма 2-В

Акт приемки выполненных работ № 12 за август 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4				
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА				
1	1	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В15, F100, W4. Устройство**	м3	10,0000	30055,96	300560
			Накладные расходы	%	--	6532,28	65323
			Сметная прибыль	%	8	2927,06	29271
			Сметная стоимость:			39515,29	395153
2	2	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,6422	100182,94	465073
			Накладные расходы	%	--	3606,59	16743
			Сметная прибыль	%	8	8303,16	38545
			Сметная стоимость:			112092,69	520361
			ВХОДНАЯ ГРУППА				
			ДВЕРИ Д1, Д2 /3 шт/ (лист 17ДР)				
3	3	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I ТЧ 10 п. 1,5 Кзтр=1,2	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков. Из дуба, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2**	м2 проемов	9,5200	1938,97	18459
			Накладные расходы	%	--	903,86	8605
			Сметная прибыль	%	8	227,43	2165
			Сметная стоимость:			3070,26	29229

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 10 п. 1.5 Кзтр=1,2	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков. Из дуба, бука, граба, ясеня, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2**	**м2 проемов**	**2,3324**	**2320,36**	**5412**
			Накладные расходы	%	--	1008,32	2352
			Сметная прибыль	%	8	266,29	621
			Сметная стоимость:			**3594,97**	**8385**
5	5	ТОО"ПОТЕНЦИАЛ" г.Алматы 01.03.16	**Блоки дверные входные дубовые**	**м2**	**11,8524**	**160714,29**	**1904850**
			Накладные расходы	%	--	5785,71	68575
			Сметная прибыль	%	8	13320,00	157874
			Сметная стоимость:			**179820,00**	**2131299**
6	6	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Петля накладная с торца полотна**	**шт.**	**10,0000**	**338,70**	**3387**
			Накладные расходы	%	--	12,19	122
			Сметная прибыль	%	8	28,07	281
			Сметная стоимость:			**378,96**	**3790**
7	7	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Замок врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3,0000**	**1134,12**	**3402**
			Накладные расходы	%	--	40,83	122
			Сметная прибыль	%	8	94,00	282
			Сметная стоимость:			**1268,94**	**3807**
8	8	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**4,0000**	**283,15**	**1133**
			Накладные расходы	%	--	10,19	41
			Сметная прибыль	%	8	23,47	94
			Сметная стоимость:			**316,81**	**1267**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	3,0000	2908,83	8726
			Накладные расходы	%	--	104,72	314
			Сметная прибыль	%	8	241,08	723
			Сметная стоимость:			3254,63	9764
			ОБШИВКА СТЕН				
10	10	11-100102-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 10 п. 1.5 Кзтр=1,2	Стены. Обшивка досками обшивки. Из дуба б=50мм, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	13,6000	590,24	8027
			Накладные расходы	%	--	344,23	4682
			Сметная прибыль	%	8	74,76	1017
			Сметная стоимость:			1009,23	13726
11	11	ТОО"ПОТЕНЦИАЛ" г.Алматы 01.03.16	Обрамление дверных полотен из дуба	м2	13,6000	39285,71	534286
			Накладные расходы	%	--	1414,29	19234
			Сметная прибыль	%	8	3256,00	44282
			Сметная стоимость:			43956,00	597802
			ВНУТРЕННИЕ ДВЕРНЫЕ ПРЕМЫ 2, 3 этаж				
			ДВЕРИ ДЗ /6 шт/ (лист 20ДР)				
12	12	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 10 п. 1.5 Кзтр=1,2	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков. Из дуба, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2 проемов	21,4200	1938,97	41533
			Накладные расходы	%	--	903,86	19361
			Сметная прибыль	%	8	227,43	4871
			Сметная стоимость:			3070,26	65765
13	13	ТОО"ПОТЕНЦИАЛ" г.Алматы 01.03.16	Блоки дверные входные дубовые духпольные с глухими полотнами ДНГ 2,1х2,1	м2	21,4200	98214,29	2103750
			Накладные расходы	%	--	3535,71	75735
			Сметная прибыль	%	8	8140,00	174359
			Сметная стоимость:			109890,00	2353844

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Петля накладная с торца полотна	шт.	24,0000	338,70	8129
			Накладные расходы	%	--	12,19	293
			Сметная прибыль	%	8	28,07	674
			Сметная стоимость:			378,96	9095
15	15	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Замок врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	6,0000	1134,12	6805
			Накладные расходы	%	--	40,83	245
			Сметная прибыль	%	8	94,00	564
			Сметная стоимость:			1268,94	7614
16	16	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	12,0000	283,15	3398
			Накладные расходы	%	--	10,19	122
			Сметная прибыль	%	8	23,47	282
			Сметная стоимость:			316,81	3802
17	17	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	12,0000	2908,83	34906
			Накладные расходы	%	--	104,72	1257
			Сметная прибыль	%	8	241,08	2893
			Сметная стоимость:			3254,63	39056
			ОБШИВКА СТЕН				
18	18	11-100102-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 10 п. 1.5 Кзтр=1,2	Стены. Обшивка досками обшивки. Из дуба б=50мм, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	21,8400	590,24	12891
			Накладные расходы	%	--	344,23	7518
			Сметная прибыль	%	8	74,76	1633
			Сметная стоимость:			1009,23	22042

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	ТОО"ПОТЕНЦИАЛ" г.Алматы 01.03.16	Обшивка стен из дуба	м2	21,8400	28571,43	624000
			Накладные расходы	%	--	1028,57	22464
			Сметная прибыль	%	8	2368,00	51717
			Сметная стоимость:			31968,00	698181
			ПЕРЕГОРОДКИ (лист 19ДР)				
20	20	11-100402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,1400	4028,30	173781
			Накладные расходы	%	--	1229,57	53044
			Сметная прибыль	%	8	420,63	18146
			Сметная стоимость:			5678,50	244971
21	21	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	4,4434	12364,93	54943
			Накладные расходы	%	--	445,14	1978
			Сметная прибыль	%	8	1024,81	4554
			Сметная стоимость:			13834,87	61474
22	22	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	5,0400	1257,58	6338
			Накладные расходы	%	--	659,89	3326
			Сметная прибыль	%	8	153,40	773
			Сметная стоимость:			2070,87	10437
23	23	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,0400	4564,45	23005
			Накладные расходы	%	--	164,32	828
			Сметная прибыль	%	8	378,30	1907
			Сметная стоимость:			5107,07	25740
24	24	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Петля накладная с торца полотна	шт.	6,0000	338,70	2032
			Накладные расходы	%	--	12,19	73

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	28,07	168
			Сметная стоимость:			**378,96**	**2274**
25	25	**21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Замок врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3,0000**	**1134,12**	**3402**
			НР второго уровня				
			Накладные расходы	%	3,6	40,83	122
			Сметная прибыль	%	--	40,83	122
			Сметная стоимость:	%	8	94,00	282
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4	Тенге		**1268,94**	**3807**
			РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5				**7262681**
			Перемычки				
26	1	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**	**377,54**	**1133**
			Накладные расходы	%	--	163,83	491
			Сметная прибыль	%	8	43,31	130
			Сметная стоимость:			**584,68**	**1754**
27	2	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0660**	**53458,62**	**3528**
			Накладные расходы	%	--	1924,51	127
			Сметная прибыль	%	8	4430,65	292
			Сметная стоимость:			**59813,78**	**3948**
28	3	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, В15, W4,F100. Устройство**	**м3**	**0,3520**	**41051,99**	**14450**
			Накладные расходы	%	--	9689,90	3411
			Сметная прибыль	%	8	4059,35	1429
			Сметная стоимость:			**54801,24**	**19290**
29	4	**21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0155**	**100182,94**	**1556**
			Накладные расходы	%	--	3606,59	56
			Сметная прибыль	%	8	8303,16	129
			Сметная стоимость:			**112092,69**	**1742**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	5	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0018	101093,75	183
			Накладные расходы	%	--	3639,38	7
			Сметная прибыль	%	8	8378,65	15
			Сметная стоимость:			113111,77	205
31	6	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125,0000	4322,08	540260
			Накладные расходы	%	--	926,05	115756
			Сметная прибыль	%	8	419,85	52481
			Сметная стоимость:			5667,98	708498
			Проемы				
			Дверные				
32	7	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	6,3000	1257,58	7923
			Накладные расходы	%	--	659,89	4157
			Сметная прибыль	%	8	153,40	966
			Сметная стоимость:			2070,87	13046
33	8	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,3000	4671,71	29432
			Накладные расходы	%	--	168,18	1060
			Сметная прибыль	%	8	387,19	2439
			Сметная стоимость:			5227,08	32931
34	9	11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	4,3200	1093,19	4723
			Накладные расходы	%	--	585,23	2528
			Сметная прибыль	%	8	134,27	580
			Сметная стоимость:			1812,69	7831

1	2	3	4	5	6	7	8
35	10	21-090102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92**	м2	4,3200	6264,50	27063
			Накладные расходы	%	--	225,52	974
			Сметная прибыль	%	8	519,20	2243
			Сметная стоимость:			7009,22	30280
36	11	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Замок врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	4,0000	1134,12	4536
			Накладные расходы	%	--	40,83	163
			Сметная прибыль	%	8	94,00	376
			Сметная стоимость:			1268,94	5076
37	12	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	шт.	4,0000	283,15	1133
			Накладные расходы	%	--	10,19	41
			Сметная прибыль	%	8	23,47	94
			Сметная стоимость:			316,81	1267
38	13	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	4,0000	2908,83	11635
			Накладные расходы	%	--	104,72	419
			Сметная прибыль	%	8	241,08	964
			Сметная стоимость:			3254,63	13019
			Витраж				
39	14	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	15,2950	2284,79	34946
			Накладные расходы	%	--	892,59	13652
			Сметная прибыль	%	8	254,19	3888
			Сметная стоимость:			3431,57	52486

1	2	3	4	5	6	7	8
40	15	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	15,2950	14053,62	214950
			Накладные расходы	%	--	505,93	7738
			Сметная прибыль	%	8	1164,76	17815
			Сметная стоимость:			15724,31	240503
			Полы				
			Тип 1				
41	16	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая 6-40мм. Устройство**	м3 изоляции	11,6164	14704,52	170814
			Накладные расходы	%	--	3414,68	39666
			Сметная прибыль	%	8	1449,54	16838
			Сметная стоимость:			19568,74	227318
42	17	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	290,4100	628,52	182530
			Накладные расходы	%	--	275,80	80096
			Сметная прибыль	%	8	72,35	21010
			Сметная стоимость:			976,67	283635
43	18	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 40мм**	м2 стяжки	290,4100	249,70	72517
			Накладные расходы	%	--	27,22	7905
			Сметная прибыль	%	8	22,15	6434
			Сметная стоимость:			299,08	86855
44	19	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	290,4100	848,84	246510
			Накладные расходы	%	--	442,39	128474
			Сметная прибыль	%	8	103,30	29999
			Сметная стоимость:			1394,52	404983
45	20	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	290,4100	712,40	206887
			Накладные расходы	%	--	287,16	83395
			Сметная прибыль	%	8	79,96	23223
			Сметная стоимость:			1079,53	313505

1	2	3	4	5	6	7	8
46	21	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из фанеры. Устройство**	м2 покрытия	290,4100	547,52	159006
			Накладные расходы	%	--	351,72	102142
			Сметная прибыль	%	8	71,94	20892
			Сметная стоимость:			971,18	282041
47	22	21-070506-1237 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород ГОСТ 3916.2-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, шлифованная, сорт 2/4, толщина 10 мм**	м2	296,2182	1766,77	523349
			Накладные расходы	%	--	63,60	18841
			Сметная прибыль	%	8	146,43	43375
			Сметная стоимость:			1976,80	585565
48	23	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"**	м2 покрытия	290,4100	2467,02	716446
			Накладные расходы	%	--	403,15	117080
			Сметная прибыль	%	8	229,61	66682
			Сметная стоимость:			3099,78	900208
			Тип 4				
49	24	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая б-40мм. Устройство**	м3 изоляции	1,8024	14704,52	26503
			Накладные расходы	%	--	3414,68	6155
			Сметная прибыль	%	8	1449,54	2613
			Сметная стоимость:			19568,74	35271
50	25	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	45,0600	628,52	28321
			Накладные расходы	%	--	275,80	12428
			Сметная прибыль	%	8	72,35	3260
			Сметная стоимость:			976,67	44009
51	26	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 40мм**	м2 стяжки	45,0600	249,70	11252
			Накладные расходы	%	--	27,22	1227
			Сметная прибыль	%	8	22,15	998
			Сметная стоимость:			299,08	13476
52	27	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	45,0600	3552,05	160055
			Накладные расходы	%	--	771,12	34747
			Сметная прибыль	%	8	345,85	15584

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:			4669,02	210386
			Тип 6				
53	28	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая б-40мм. Устройство	м3 изоляции	4,7304	14704,52	69558
			Накладные расходы	%	--	3414,68	16153
			Сметная прибыль	%	8	1449,54	6857
			Сметная стоимость:			19568,74	92568
54	29	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,2600	628,52	74329
			Накладные расходы	%	--	275,80	32616
			Сметная прибыль	%	8	72,35	8556
			Сметная стоимость:			976,67	115501
55	30	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 40мм	м2 стяжки	118,2600	249,70	29530
			Накладные расходы	%	--	27,22	3219
			Сметная прибыль	%	8	22,15	2620
			Сметная стоимость:			299,08	35369
56	31	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	118,2600	848,84	100383
			Накладные расходы	%	--	442,39	52317
			Сметная прибыль	%	8	103,30	12216
			Сметная стоимость:			1394,52	164916
57	32	11-110101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	м2 покрытия	118,2600	2571,85	304147
			Накладные расходы	%	--	391,28	46273
			Сметная прибыль	%	8	237,05	28034
			Сметная стоимость:			3200,18	378453
			Плинтусы				
58	33	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	120,0000	276,03	33124
			Накладные расходы	%	--	85,92	10310
			Сметная прибыль	%	8	28,96	3475
			Сметная стоимость:			390,90	46908
			Внутренние отделочные работы				
			Потолок				

1	2	3	4	5	6	7	8
59	34	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	163,3200	1440,86	235321
			Накладные расходы	%	--	838,91	137010
			Сметная прибыль	%	8	182,38	29787
			Сметная стоимость:			2462,15	402118
60	35	22-030301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте**	м2	163,3200	3353,18	547641
			Накладные расходы	%	--	120,71	19715
			Сметная прибыль	%	8	277,91	45389
			Сметная стоимость:			3751,81	612745
			Стены				
61	36	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	485,7840	1247,50	606018
			Накладные расходы	%	--	621,43	301883
			Сметная прибыль	%	8	149,52	72632
			Сметная стоимость:			2018,45	980532
62	37	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	485,7840	374,18	181769
			Накладные расходы	%	--	174,95	84989
			Сметная прибыль	%	8	43,93	21341
			Сметная стоимость:			593,06	288099
63	38	11-100102-0603 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	90,1000	1303,67	117461
			Накладные расходы	%	--	608,70	54844
			Сметная прибыль	%	8	152,99	13784
			Сметная стоимость:			2065,36	186089
			Сцена				
64	39	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,8018	162898,72	293507
			Накладные расходы	%	--	89185,02	160691

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	20166,70	36336
			Сметная стоимость:			272250,43	490534
65	40	21-050206-0654 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	190,6414	1299,25	247691
			Накладные расходы	%	--	46,77	8917
			Сметная прибыль	%	8	107,68	20529
			Сметная стоимость:			1453,70	277136
66	41	21-050206-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	15,1085	993,73	15014
			Накладные расходы	%	--	35,77	540
			Сметная прибыль	%	8	82,36	1244
			Сметная стоимость:			1111,86	16799
67	42	21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0670	132513,30	8882
			Накладные расходы	%	--	4770,48	320
			Сметная прибыль	%	8	10982,70	736
			Сметная стоимость:			148266,48	9938
68	43	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	212,0000	1523,87	323060
			Накладные расходы	%	--	468,22	99263
			Сметная прибыль	%	8	159,37	33786
			Сметная стоимость:			2151,46	456109
69	44	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из фанеры. Устройство	м2 покрытия	227,3000	539,38	122600
			Накладные расходы	%	--	351,42	79879
			Сметная прибыль	%	8	71,26	16198
			Сметная стоимость:			962,06	218677
70	45	21-070506-1236 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород ГОСТ 3916.2-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, шлифованная, сорт 2/3, толщина 10 мм	м2	227,3000	1766,77	401587
			Накладные расходы	%	--	63,60	14457

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	146,43	33284
			Сметная стоимость:			1976,80	449327
71	46	11-110101-3605 РСНБ РК 2015	**Покрытия ковровые. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	227,3000	2737,20	622165
			Накладные расходы	%	--	461,09	104807
			Сметная прибыль	%	8	255,86	58158
			Сметная стоимость:			3454,15	785129
72	47	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м	27,3000	125,37	3423
			Накладные расходы	%	--	57,72	1576
			Сметная прибыль	%	8	14,65	400
			Сметная стоимость:			197,74	5398
73	48	21-130815-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Профиль монтажный перфорированный**	м	27,3000	405,96	11083
			Накладные расходы	%	--	14,61	399
			Сметная прибыль	%	8	33,65	919
			Сметная стоимость:			454,22	12400
74	49	21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,0285	199,92	6
			Накладные расходы	%	--	7,20	--
			Сметная прибыль	%	8	16,57	--
			Сметная стоимость:			223,69	6
75	50	21-130211-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм**	т	0,0026	237967,02	629
			Накладные расходы	%	--	8566,81	23
			Сметная прибыль	%	8	19722,71	52
			Сметная стоимость:			266256,54	703
76	51	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	47,8070	70,59	3375
			Накладные расходы	%	--	26,79	1281
			Сметная прибыль	%	8	7,79	372
			Сметная стоимость:			105,18	5028

1	2	3	4	5	6	7	8
77	52	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	47,8070	100,59	4809
			Накладные расходы	%	--	33,60	1606
			Сметная прибыль	%	8	10,73	513
			Сметная стоимость:			144,92	6928
78	53	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции, закрепляемые на полу внутри зданий. Монтаж**	т конструкций	1,8018	111278,83	200499
			Накладные расходы	%	--	74044,02	133411
			Сметная прибыль	%	8	14825,83	26713
			Сметная стоимость:			200148,68	360623
			Символика				
79	54	11-150304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Гербы высотой до 750 мм. Установка**	деталь	1,0000	4820,85	4821
			Накладные расходы	%	--	2843,24	2843
			Сметная прибыль	%	8	613,13	613
			Сметная стоимость:			8277,22	8277
80	55	ТОО"Символика"г.Караганды 15.04.16	**Герб РК d100мм**	шт	1,0000	178571,43	178571
			Накладные расходы	%	--	6428,57	6429
			Сметная прибыль	%	8	14800,00	14800
			Сметная стоимость:			199800,00	199800
81	56	ТОО"Символика"г.Караганды 15.04.16	**Флаг РК атласный размер 1х2м**	шт	1,0000	17857,14	17857
			Накладные расходы	%	--	642,86	643
			Сметная прибыль	%	8	1480,00	1480
			Сметная стоимость:			19980,00	19980
82	57	ТОО"Символика"г.Караганды 15.04.16	**Флаг ДКНБ атласный размер 1х2м**	шт	1,0000	22321,43	22321
			Накладные расходы	%	--	803,57	804
			Сметная прибыль	%	8	1850,00	1850
			Сметная стоимость:			24975,00	24975
83	58	ТОО"Символика"г.Караганды 15.04.16	**Флагшток кабинетный в комплекте с наконечником, высота 2,6м**	шт	1,0000	13392,86	13393
			Накладные расходы	%	--	482,14	482
			Сметная прибыль	%	8	1110,00	1110
			Сметная стоимость:			14985,00	14985

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5	Тенге			11185180
			РАЗДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6				
84	1	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт.	30,0000	3291,72	98752
			Накладные расходы	%	--	1345,87	40376
			Сметная прибыль	%	8	371,01	11130
			Сметная стоимость:			5008,59	150258
85	2	23-070106-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм**	шт.	30,0000	19037,83	571135
			Накладные расходы	%	--	685,36	20561
			Сметная прибыль	%	8	1577,86	47336
			Сметная стоимость:			21301,05	639031
86	3	13-080305-0410 РСНБ РК 2015	**Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках**	шт.	7,0000	5913,26	41393
			Накладные расходы	%	--	2164,94	15155
			Сметная прибыль	%	8	646,26	4524
			Сметная стоимость:			8724,45	61071
87	4	23-070106-0807 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-15Q, мощность 18 Вт, световой поток 2236 лм**	шт.	7,0000	15030,25	105212
			Накладные расходы	%	--	541,09	3788
			Сметная прибыль	%	8	1245,71	8720
			Сметная стоимость:			16817,05	117719
88	5	23-070104-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	**Светодиод**	шт.	40,0000	696,05	27842
			Накладные расходы	%	--	25,06	1002
			Сметная прибыль	%	8	57,69	2308
			Сметная стоимость:			778,80	31152
89	6	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	2,0000	407,80	816
			Накладные расходы	%	--	189,57	379

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	47,79	96
			Сметная стоимость:			645,16	1290
90	7	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2,0400	166,37	339
			Накладные расходы	%	--	5,99	12
			Сметная прибыль	%	8	13,79	28
			Сметная стоимость:			186,15	380
91	8	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	5,0000	407,80	2039
			Накладные расходы	%	--	189,57	948
			Сметная прибыль	%	8	47,79	239
			Сметная стоимость:			645,16	3226
92	9	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5,1000	189,84	968
			Накладные расходы	%	--	6,83	35
			Сметная прибыль	%	8	15,73	80
			Сметная стоимость:			212,41	1083
93	10	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	35,0000	483,92	16937
			Накладные расходы	%	--	222,36	7783
			Сметная прибыль	%	8	56,50	1978
			Сметная стоимость:			762,79	26698
94	11	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	35,7000	281,58	10052
			Накладные расходы	%	--	10,14	362
			Сметная прибыль	%	8	23,34	833
			Сметная стоимость:			315,05	11247
95	12	13-080206-1707 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	235,0000	406,53	95535
			Накладные расходы	%	--	139,52	32788
			Сметная прибыль	%	8	43,68	10266
			Сметная стоимость:			589,74	138588

1	2	3	4	5	6	7	8
96	13	23-010101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	239,7000	560,80	134424
			Накладные расходы	%	--	20,19	4839
			Сметная прибыль	%	8	46,48	11141
			Сметная стоимость:			627,47	150404
97	14	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка под штукатуркой в бороздах с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	600,0000	331,66	198997
			Накладные расходы	%	--	111,83	67096
			Сметная прибыль	%	8	35,48	21287
			Сметная стоимость:			478,97	287380
98	15	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	235,0000	266,51	62629
			Накладные расходы	%	--	88,75	20856
			Сметная прибыль	%	8	28,42	6679
			Сметная стоимость:			383,68	90165
99	16	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,4080	401511,42	163817
			Накладные расходы	%	--	14454,41	5897
			Сметная прибыль	%	8	33277,27	13577
			Сметная стоимость:			449243,10	183291
100	17	23-060145-1629 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1530	186051,26	28466
			Накладные расходы	%	--	6697,85	1025
			Сметная прибыль	%	8	15419,93	2359
			Сметная стоимость:			208169,03	31850
101	18	23-060145-1630 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2703	269939,19	72965
			Накладные расходы	%	--	9717,81	2627
			Сметная прибыль	%	8	22372,56	6047
			Сметная стоимость:			302029,56	81639

1	2	3	4	5	6	7	8
102	19	23-060145-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	226684,89	4624
			Накладные расходы	%	--	8160,66	166
			Сметная прибыль	%	8	18787,64	383
			Сметная стоимость:			253633,19	5174
103	20	23-070202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	шт.	45,9000	168,39	7729
			Накладные расходы	%	--	6,06	278
			Сметная прибыль	%	8	13,96	641
			Сметная стоимость:			188,41	8648
104	21	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	шт.	102,0000	37,14	3788
			Накладные расходы	%	--	1,34	136
			Сметная прибыль	%	8	3,08	314
			Сметная стоимость:			41,56	4239
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-6	Тенге			2024533
			РАЗДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-7				
105	1	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС ручной пожарный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000	2670,46	2670
			Накладные расходы	%	--	1202,79	1203
			Сметная прибыль	%	8	309,86	310
			Сметная стоимость:			4183,11	4183
106	2	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10**	шт.	1,0000	683,49	683
			Накладные расходы	%	--	24,61	25
			Сметная прибыль	%	8	56,65	57
			Сметная стоимость:			764,74	765
107	3	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	12,0000	3267,61	39211

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	1476,35	17716
			Сметная прибыль	%	8	379,52	4554
			Сметная стоимость:			5123,48	61482
108	4	23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	12,0000	765,18	9182
			Накладные расходы	%	--	27,55	331
			Сметная прибыль	%	8	63,42	761
			Сметная стоимость:			856,14	10274
109	5	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	1286,81	2574
			Накладные расходы	%	--	554,58	1109
			Сметная прибыль	%	8	147,31	295
			Сметная стоимость:			1988,70	3977
110	6	23-080304-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Оповещатели модели ОПОП 1-8	шт.	2,0000	637,77	1276
			Накладные расходы	%	--	22,96	46
			Сметная прибыль	%	8	52,86	106
			Сметная стоимость:			713,59	1427
111	7	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1,0000	2670,21	2670
			Накладные расходы	%	--	1139,96	1140
			Сметная прибыль	%	8	304,81	305
			Сметная стоимость:			4114,98	4115
112	8	23-080304-0640 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Оповещатели звуковые моделиАС-10	шт.	1,0000	1114,97	1115
			Накладные расходы	%	--	40,14	40
			Сметная прибыль	%	8	92,41	92
			Сметная стоимость:			1247,52	1248
113	9	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной и кабелегону	м кабеля	120,0000	578,71	69445
			Накладные расходы	%	--	201,53	24184

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	62,42	7490
			Сметная стоимость:			842,66	101119
114	10	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,0824	10939,72	901
			Накладные расходы	%	--	393,83	32
			Сметная прибыль	%	8	906,68	75
			Сметная стоимость:			12240,23	1009
115	11	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Шнуры на напряжение до220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил -2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0204	41924,74	855
			Накладные расходы	%	--	1509,29	31
			Сметная прибыль	%	8	3474,72	71
			Сметная стоимость:			46908,75	957
116	12	23-060401-0141 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0204	219262,40	4473
			Накладные расходы	%	--	7893,45	161
			Сметная прибыль	%	8	18172,47	371
			Сметная стоимость:			245328,31	5005
117	13	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100,0000	226,49	22649
			Накладные расходы	%	--	102,16	10216
			Сметная прибыль	%	8	26,29	2629
			Сметная стоимость:			354,95	35495
118	14	23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	102,0000	26,70	2723
			Накладные расходы	%	--	0,96	98
			Сметная прибыль	%	8	2,21	226
			Сметная стоимость:			29,87	3047
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-7	Тенге			234102

РАЗДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-8

1	2	3	4	5	6	7	8
119	1	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в концетрассы**	м кабеля	1500,0000	238,82	358227
			Накладные расходы	%	--	80,86	121293
			Сметная прибыль	%	8	25,57	38362
			Сметная стоимость:			345,25	517882
120	2	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,5300	113410,10	173517
			Накладные расходы	%	--	4082,76	6247
			Сметная прибыль	%	8	9399,43	14381
			Сметная стоимость:			126892,29	194145
			РОЛЬСТАВНИ НА ОКНА /9 шт/				
121	3	ИП Хаценюк г.Актау 15.03.16	**Монтаж автоматической роллеты**	шт	9,0000	7000,00	63000
			Накладные расходы	%	--	252,00	2268
			Сметная прибыль	%	8	580,16	5221
			Сметная стоимость:			7832,16	70489
122	4	ИП Хаценюк г.Актау 15.03.16	**Роллета автоматическая, с блоком управления CV0.1, профиль с пенным наполнителем 45 (RH45N), (размер 2,31х2,43м на окно 2,2х2,2м)**	шт	6,0000	125330,00	751980
			Накладные расходы	%	--	4511,88	27071
			Сметная прибыль	%	8	10387,35	62324
			Сметная стоимость:			140229,23	841375
123	5	ИП Хаценюк г.Актау 15.03.16	**Роллета автоматическая, с блоком управления CV0.1, профиль спенным наполнителем 45 (RH45N), (размер 2,31х1,0мна окно 2,2х0,8м)**	шт	3,0000	87760,00	263280
			Накладные расходы	%	--	3159,36	9478
			Сметная прибыль	%	8	7273,55	21821
			Сметная стоимость:			98192,91	294579
124	6	ИП Хаценюк г.Актау 15.03.16	**Пульт д/у Transitter 4,4 канальный**	шт	9,0000	6500,00	58500
			Накладные расходы	%	--	234,00	2106
			Сметная прибыль	%	8	538,72	4848
			Сметная стоимость:			7272,72	65454
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-8	Тенге			1983926

РАЗДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-9

1	2	3	4	5	6	7	8
125	1	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по полу**	**м кабеля**	**447,0000**	**217,13**	**97059**
			Накладные расходы	%	--	78,51	35093
			Сметная прибыль	%	8	23,65	10572
			Сметная стоимость:			**319,29**	**142724**
126	2	23-060515-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	**м**	**455,9400**	**3278,40**	**1494754**
			Накладные расходы	%	--	118,02	53811
			Сметная прибыль	%	8	271,71	123885
			Сметная стоимость:			**3668,14**	**1672450**
127	3	13-080305-0107 РСНБ РК 2015	**Терморегулятор. Монтаж при скрытойпроводке**	**шт.**	**2,0000**	**391,30**	**783**
			Накладные расходы	%	--	181,68	363
			Сметная прибыль	%	8	45,84	92
			Сметная стоимость:			**618,83**	**1238**
128	4	ИП"ТЕПЛО Центр" г.Алматы	**Терморегулятор сенсерный Менред, погонная мощность 18Вт/м**	**шт**	**2,0000**	**7303,57**	**14607**
			Накладные расходы	%	--	262,93	526
			Сметная прибыль	%	8	605,32	1211
			Сметная стоимость:			**8171,82**	**16344**
129	5	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**173,6000**	**5413,42**	**939769**
			Накладные расходы	%	--	1000,70	173722
			Сметная прибыль	%	8	513,13	89079
			Сметная стоимость:			**6927,25**	**1202570**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-9	Тенге			**3035326**
			РАЗДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-10				
			Крыльцо -1 /37,2м2/				
130	1	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолок крыльца из сайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**37,2000**	**1560,83**	**58063**
			Накладные расходы	%	--	208,02	7738
			Сметная прибыль	%	8	141,51	5264
			Сметная стоимость:			**1910,35**	**71065**

1	2	3	4	5	6	7	8
131	2	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолок крыльца из сайдинга. Облицовка сайдингом**	м2	37,2000	732,53	27250
			Накладные расходы	%	--	253,53	9431
			Сметная прибыль	%	8	78,88	2935
			Сметная стоимость:			1064,94	39616
132	3	21-050109-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сайдинг оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм ГОСТ 24045-2010**	м2	37,2000	1806,25	67193
			Накладные расходы	%	--	65,03	2419
			Сметная прибыль	%	8	149,70	5569
			Сметная стоимость:			2020,98	75180
			3-этаж /273 м2/				
133	4	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолок из сайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	273,0000	1560,83	426105
			Накладные расходы	%	--	208,02	56789
			Сметная прибыль	%	8	141,51	38632
			Сметная стоимость:			1910,35	521526
134	5	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолок из сайдинга. Облицовка сайдингом**	м2	273,0000	732,53	199980
			Накладные расходы	%	--	253,53	69214
			Сметная прибыль	%	8	78,88	21535
			Сметная стоимость:			1064,94	290729
135	6	21-050109-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сайдинг оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм ГОСТ 24045-2010**	м2	273,0000	1806,25	493106
			Накладные расходы	%	--	65,03	17752
			Сметная прибыль	%	8	149,70	40869
			Сметная стоимость:			2020,98	551727
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-10	Тенге			1549843
			РАЗДЕЛ 8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-11				
136	1	13-080306-0602 РСНБ РК 2015	**Проектор Optoma 6000+крепление потолочное. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000	22635,57	22636

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	9629,87	9630
			Сметная прибыль	%	8	2581,23	2581
			Сметная стоимость:			**34846,67**	**34847**
137	**2**	**ТОО"ПРОДЮСЕРСКИЙ центр Мангистау Жулдыздары" 26.01.15**	**Проектор Optoma 6000**	**шт.**	**1,0000**	**714285,71**	**714286**
			Накладные расходы	%	--	25714,29	25714
			Сметная прибыль	%	8	59200,00	59200
			Сметная стоимость:			**799200,00**	**799200**
138	**3**	**ТОО"ПРОДЮСЕРСКИЙ центр Мангистау Жулдыздары" 26.01.15**	**Потолочное крепление для проектора**	**шт.**	**1,0000**	**26785,71**	**26786**
			Накладные расходы	%	--	964,29	964
			Сметная прибыль	%	8	2220,00	2220
			Сметная стоимость:			**29970,00**	**29970**
139	**4**	**13-080306-0701 РСНБ РК 2015**	**Передатчик видеосигнала Optoma. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**17128,47**	**17128**
			Накладные расходы	%	--	7592,46	7592
			Сметная прибыль	%	8	1977,67	1978
			Сметная стоимость:			**26698,61**	**26699**
140	**5**	**ТОО"ПРОДЮСЕРСКИЙ центр Мангистау Жулдыздары" 26.01.15**	**Передатчик видеосигнала Optoma**	**шт.**	**1,0000**	**116071,43**	**116071**
			Накладные расходы	%	--	4178,57	4179
			Сметная прибыль	%	8	9620,00	9620
			Сметная стоимость:			**129870,00**	**129870**
141	**6**	**13-310101-2204 РСНБ РК 2015**	**Экран моторизированный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**11644,60**	**11645**
			Накладные расходы	%	--	5317,11	5317
			Сметная прибыль	%	8	1356,94	1357
			Сметная стоимость:			**18318,65**	**18319**

1	2	3	4	5	6	7	8
142	7	ТОО"ПРОДЮСЕРСКИЙ центр Мангистау Жулдыздары" 26.01.15	Экран моторизированный 150 дюймов	шт.	1,0000	89285,71	89286
			Накладные расходы	%	--	3214,29	3214
			Сметная прибыль	%	8	7400,00	7400
			Сметная стоимость:			99900,00	99900
143	8	13-310101-0901 РСНБ РК 2015	Пульт микшерский. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	46111,22	46111
			Накладные расходы	%	--	19643,08	19643
			Сметная прибыль	%	8	5260,34	5260
			Сметная стоимость:			71014,65	71015
144	9	ТОО"ПРОДЮСЕРСКИЙ центр Мангистау Жулдыздары" 26.01.15	DMX - пульт TITAN ONE + ПК	шт.	1,0000	267857,14	267857
			Накладные расходы	%	--	9642,86	9643
			Сметная прибыль	%	8	22200,00	22200
			Сметная стоимость:			299700,00	299700
145	10	13-080306-0601 РСНБ РК 2015	Поворотная голова. Монтаж оборудования	шт.	6,0000	8965,69	53794
			Накладные расходы	%	--	4034,34	24206
			Сметная прибыль	%	8	1040,00	6240
			Сметная стоимость:			14040,03	84240
146	11	ТОО"ПРОДЮСЕРСКИЙ центр Мангистау Жулдыздары" 26.01.15	Поворотная головка LED 250	шт.	6,0000	214285,71	1285714
			Накладные расходы	%	--	7714,29	46286
			Сметная прибыль	%	8	17760,00	106560
			Сметная стоимость:			239760,00	1438560
147	12	13-080306-0603 РСНБ РК 2015	Прожектор заливной. Монтаж оборудования	шт.	14,0000	6761,79	94665
			Накладные расходы	%	--	3027,10	42379
			Сметная прибыль	%	8	783,11	10964

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:			10572,01	148008
148	13	ТОО"ПРОДЮСЕРСКИЙ центр Мангистау Жулдыздары" 26.01.15	Прожектор заливной RGBW64	шт.	14,0000	48214,29	675000
			Накладные расходы	%	--	1735,71	24300
			Сметная прибыль	%	8	3996,00	55944
			Сметная стоимость:			53946,00	755244
149	14	13-080306-0605 РСНБ РК 2015	Шар зеркальный. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	9886,85	9887
			Накладные расходы	%	--	4531,45	4531
			Сметная прибыль	%	8	1153,46	1153
			Сметная стоимость:			15571,76	15572
150	15	ТОО"ПРОДЮСЕРСКИЙ центр Мангистау Жулдыздары" 26.01.15	Шар зеркальный с мотором	шт.	1,0000	53571,43	53571
			Накладные расходы	%	--	1928,57	1929
			Сметная прибыль	%	8	4440,00	4440
			Сметная стоимость:			59940,00	59940
151	16	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	80,0000	210,81	16865
			Накладные расходы	%	--	70,43	5634
			Сметная прибыль	%	8	22,50	1800
			Сметная стоимость:			303,74	24299
152	17	ТОО"ПРОДЮСЕРСКИЙ центр Мангистау Жулдыздары" 26.01.15	Кабель сигнальный	м	81,6000	357,14	29143
			Накладные расходы	%	--	12,86	1049
			Сметная прибыль	%	8	29,60	2415
			Сметная стоимость:			399,60	32607

1	2	3	4	5	6	7	8
153	18	ТОО"ПРОДЮСЕРСКИЙ центр Мангистау Жулдыздары" 26.01.15	Ауди кабель XLR дл.1м	шт.	20,0000	1071,43	21429
			Накладные расходы	%	--	38,57	771
			Сметная прибыль	%	8	88,80	1776
			Сметная стоимость:			1198,80	23976
154	19	ТОО"ПРОДЮСЕРСКИЙ центр Мангистау Жулдыздары" 26.01.15	Крюк	шт.	20,0000	3125,00	62500
			Накладные расходы	%	--	112,50	2250
			Сметная прибыль	%	8	259,00	5180
			Сметная стоимость:			3496,50	69930
155	20	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Ферма. Монтаж	т конструкций	0,0400	94993,06	3800
			Накладные расходы	%	--	61784,73	2471
			Сметная прибыль	%	8	12542,22	502
			Сметная стоимость:			169320,01	6773
156	21	ТОО"ПРОДЮСЕРСКИЙ центр Мангистау Жулдыздары" 26.01.15	Ферма	м	5,0000	26785,71	133929
			Накладные расходы	%	--	964,29	4821
			Сметная прибыль	%	8	2220,00	11100
			Сметная стоимость:			29970,00	149850
157	22	ИП"COMFORT UNE" г.Алматы	Антрактно-раздвижной занавес	шт	1,0000	202767,86	202768
			Накладные расходы	%	--	7299,64	7300
			Сметная прибыль	%	8	16805,40	16805
			Сметная стоимость:			226872,90	226873
158	23	ИП"COMFORT UNE" г.Алматы	Арлекин	шт	1,0000	167857,14	167857
			Накладные расходы	%	--	6042,86	6043
			Сметная прибыль	%	8	13912,00	13912

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:			187812,00	187812
159	24	ИП"COMFORT UNE" г.Алматы	Задник	шт	1,0000	143214,29	143214
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль	%	--	5155,71	5156
			Сметная стоимость:	%	8	11869,60	11870
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-11	Тенге		160239,60	160240
			РАЗДЕЛ 9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-12				4893443
160	1	11-340108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на5 см	м2 площади	64,0000	3852,60	246566
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль	%	--	1866,31	119444
			Сметная стоимость:	%	8	457,51	29281
161	2	11-340108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка панелями МДФ	м2 поверхности	64,0000	6176,42	395291
						1156,12	73992
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль	%	--	778,85	49846
			Сметная стоимость:	%	8	154,80	9907
162	3	"Арсенал-Гранит"г.Актау 20.04.16	3D панели 738/968/320/670/845/1120/720х490мм материал МДФ Ольха	м2	25,2000	2089,77	133745
						44642,86	1125000
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль	%	--	1607,14	40500
			Сметная стоимость:	%	8	3700,00	93240
163	4	"Арсенал-Гранит"г.Актау 20.04.16	Панели по периметру помещения 5780х690мм, материал МДФ Ольха	м2	42,0000	49950,00	1258740
						14285,71	600000
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль	%	--	514,29	21600
			Сметная стоимость:	%	8	1184,00	49728
164	5	11-150301-0101 РСНБ РК 2015	Бордюр поверх панели. Облицовка	м2 стен (за вычетом проемов)	58,0000	15984,00	671328
						313,96	18210
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль	%	--	188,54	10935
			Сметная стоимость:	%	8	40,20	2332
						542,70	31476

1	2	3	4	5	6	7	8
165	6	"Арсенал-Гранит"г.Актау 20.04.16	**Бордюр поверх панели 60х32, материал МДФ Ольха**	**м2**	**60,9000**	**4464,29**	**271875**
			Накладные расходы	%	--	160,71	9787
			Сметная прибыль	%	8	370,00	22533
			Сметная стоимость:			**4995,00**	**304195**
166	7	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство**	**м плинтусов**	**58,0000**	**148,95**	**8639**
			Накладные расходы	%	--	81,34	4718
			Сметная прибыль	%	8	18,42	1069
			Сметная стоимость:			**248,72**	**14426**
167	8	"Арсенал-Гранит"г.Актау 20.04.16	**Плинтус напольный высотой 150мм, материал МДФ Ольха, рельефный**	**м**	**58,0000**	**13392,86**	**776786**
			Накладные расходы	%	--	482,14	27964
			Сметная прибыль	%	8	1110,00	64380
			Сметная стоимость:			**14985,00**	**869130**
168	9	11-150302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Капители МДФ. Установка**	**деталь**	**25,0000**	**5846,00**	**146150**
			Накладные расходы	%	--	3465,88	86647
			Сметная прибыль	%	8	744,95	18624
			Сметная стоимость:			**10056,84**	**251421**
169	10	"Арсенал-Гранит"г.Актау 20.04.16	**Капитель 2100х320, материал МДФ Ольха, декор, вставка**	**шт**	**25,0000**	**37500,00**	**937500**
			Накладные расходы	%	--	1350,00	33750
			Сметная прибыль	%	8	3108,00	77700
			Сметная стоимость:			**41958,00**	**1048950**
170	11	11-150301-0101 РСНБ РК 2015	**Карниз МДФ. Установка**	**м**	**107,0000**	**313,96**	**33594**
			Накладные расходы	%	--	188,54	20173
			Сметная прибыль	%	8	40,20	4301
			Сметная стоимость:			**542,70**	**58068**
171	12	"Арсенал-Гранит"г.Актау 20.04.16	**Карниз высотой 150мм, материал МДФ Ольха,рельефный**	**м**	**107,0000**	**13392,86**	**1433036**
			Накладные расходы	%	--	482,14	51589
			Сметная прибыль	%	8	1110,00	118770
			Сметная стоимость:			**14985,00**	**1603395**

1	2	3	4	5	6	7	8
172	13	11-150304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Гербы высотой до 750 мм.Установка	деталь	1,0000	4820,85	4821
			Накладные расходы	%	--	2843,24	2843
			Сметная прибыль	%	8	613,13	613
			Сметная стоимость:			8277,22	8277
173	14	ТОО"Символика"г.Караганды 15.04.16	Герб РК d100мм	шт	1,0000	178571,43	178571
			Накладные расходы	%	--	6428,57	6429
			Сметная прибыль	%	8	14800,00	14800
			Сметная стоимость:			199800,00	199800
174	15	ТОО"Символика"г.Караганды 15.04.16	Флаг РК атласный размер 1х2м	шт	1,0000	17857,14	17857
			Накладные расходы	%	--	642,86	643
			Сметная прибыль	%	8	1480,00	1480
			Сметная стоимость:			19980,00	19980
175	16	ТОО"Символика"г.Караганды 15.04.16	Флаг ДКНБ атласный размер 1х2м	шт	1,0000	22321,43	22321
			Накладные расходы	%	--	803,57	804
			Сметная прибыль	%	8	1850,00	1850
			Сметная стоимость:			24975,00	24975
176	17	ТОО"Символика"г.Караганды 15.04.16	Флагшток кабинетный в комплекте с наконечником, высота 2,6м	шт	1,0000	13392,86	13393
			Накладные расходы	%	--	482,14	482
			Сметная прибыль	%	8	1110,00	1110
			Сметная стоимость:			14985,00	14985
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-12	Тенге			6908183
			РАЗДЕЛ 10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-13				
					Цокольный этаж		
			Перегородки				
177	1	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Кладка стены из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м	м3	5,9500	7021,80	41780
			Накладные расходы	%	--	2858,39	17007
			Сметная прибыль	%	8	790,42	4703
			Сметная стоимость:			10670,61	63490

1	2	3	4	5	6	7	8
178	2	ТОО"Жетыбай Достык" 10.06.16	**Камень-ракушечник М35**	м3	5,8310	3125,00	18222
			Накладные расходы	%	--	112,50	656
			Сметная прибыль	%	8	259,00	1510
			Сметная стоимость:			3496,50	20388
179	3	41-020102-2101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров 13 раза по 15 тн. Грузоподьемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 101 км**	т	9,4462	2117,28	20000
			Накладные расходы	%	--	76,22	720
			Сметная прибыль	%	8	175,48	1658
			Сметная стоимость:			2368,98	22378
180	4	41-020902-0991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега 1 раз. Самосвалы. Грузоподьемность 15 т**	км	101,0000	147,61	14909
			Накладные расходы	%	--	5,31	537
			Сметная прибыль	%	8	12,23	1236
			Сметная стоимость:			165,16	16681
181	5	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	4,8000	1807,38	8675
			Накладные расходы	%	--	1126,54	5407
			Сметная прибыль	%	8	234,71	1127
			Сметная стоимость:			3168,63	15209
182	6	12-050101-0912 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	м2	34,7500	5429,40	188672
			Накладные расходы	%	--	1937,63	67333
			Сметная прибыль	%	8	589,36	20480
			Сметная стоимость:			7956,39	276485
			Двери /перенос без стоимости/				
183	7	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	5,8800	393,86	2316
			Накладные расходы	%	--	255,33	1501
			Сметная прибыль	%	8	51,94	305
			Сметная стоимость:			701,13	4123
184	8	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	4,0000	2243,16	8973

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	1427,52	5710
			Сметная прибыль	%	8	293,65	1175
			Сметная стоимость:			3964,33	15857
185	9	12-060101-1803 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные и дверные. Установка с укреплением пенкой монтажной**	коробка	4,0000	1570,37	6281
			Накладные расходы	%	--	884,53	3538
			Сметная прибыль	%	8	196,39	786
			Сметная стоимость:			2651,30	10605
186	10	12-060101-2006 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные внутренние в санузлах, кухонные, шкафные, антресольные. Установка**	полотно	4,0000	1640,80	6563
			Накладные расходы	%	--	1041,93	4168
			Сметная прибыль	%	8	214,62	858
			Сметная стоимость:			2897,35	11589
			Полы				
187	11	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	20,3800	1487,20	30309
			Накладные расходы	%	--	875,38	17840
			Сметная прибыль	%	8	189,01	3852
			Сметная стоимость:			2551,59	52001
188	12	22-060301-0639 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	м2	20,7876	3748,25	77917
			Накладные расходы	%	--	134,94	2805
			Сметная прибыль	%	8	310,65	6458
			Сметная стоимость:			4193,84	87180
			Стены				
189	13	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	115,9300	2713,88	314620
			Накладные расходы	%	--	1529,09	177268
			Сметная прибыль	%	8	339,44	39351
			Сметная стоимость:			4582,41	531239
190	14	22-020101-0132 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные рельефные многоцветные, I сорта, размер 200 мм х 300 мм ГОСТ 6141-91**	м2	115,9300	2879,13	333778
			Накладные расходы	%	--	103,65	12016

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	238,62	27663
			Сметная стоимость:			**3221,40**	**373457**
			Потолок				
191	**15**	**11-150108-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Подвесной потолок по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа**	**м2**	**20,3800**	**14653,24**	**298633**
			Накладные расходы	%	--	7756,33	158074
			Сметная прибыль	%	8	1792,77	36537
			Сметная стоимость:			**24202,33**	**493243**
192	**16**	**22-030301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте**	**м2**	**20,9914**	**3353,18**	**70388**
			Накладные расходы	%	--	120,71	2534
			Сметная прибыль	%	8	277,91	5834
			Сметная стоимость:			**3751,81**	**78756**
			Внутренние санитарно-технические работы				
193	**17**	**12-150101-0507 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Смена /без стоимости приборов/**	**шт.**	**2,0000**	**2508,93**	**5018**
			Накладные расходы	%	--	1610,51	3221
			Сметная прибыль	%	8	329,56	659
			Сметная стоимость:			**4448,99**	**8898**
194	**18**	**12-150101-0623 РСНБ РК 2015**	**Умывальник. Смена санитарно-технических приборов /без стоимости приборов/**	**прибор**	**2,0000**	**2881,39**	**5763**
			Накладные расходы	%	--	1725,00	3450
			Сметная прибыль	%	8	368,51	737
			Сметная стоимость:			**4974,90**	**9950**
195	**19**	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды /без стоимости приборов со 2-го этажа/**	**комплект**	**1,0000**	**2837,87**	**2838**
			Накладные расходы	%	--	1734,94	1735
			Сметная прибыль	%	8	365,82	366
			Сметная стоимость:			**4938,63**	**4939**
196	**20**	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка /без стоимости приборов со 2-го этажа/**	**шт.**	**1,0000**	**950,20**	**950**
			Накладные расходы	%	--	610,43	610
			Сметная прибыль	%	8	124,85	125
			Сметная стоимость:			**1685,48**	**1685**

1	2	3	4	5	6	7	8
197	21	12-150101-0611 РСНБ РК 2015	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов /без стоимости приборов/	прибор	2,0000	5318,96	10638
			Накладные расходы	%	--	3338,30	6677
			Сметная прибыль	%	8	692,58	1385
			Сметная стоимость:			9349,84	18700
198	22	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	2,0000	1422,93	2846
			Накладные расходы	%	--	818,69	1637
			Сметная прибыль	%	8	179,33	359
			Сметная стоимость:			2420,95	4842
199	23	23-030102-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2,0000	7005,73	14011
			Накладные расходы	%	--	252,21	504
			Сметная прибыль	%	8	580,63	1161
			Сметная стоимость:			7838,57	15677
200	24	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	1,0000	3982,05	3982
			Накладные расходы	%	--	2443,72	2444
			Сметная прибыль	%	8	514,06	514
			Сметная стоимость:			6939,83	6940
201	25	23-030102-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96	шт.	1,0000	7213,48	7213
			Накладные расходы	%	--	259,69	260
			Сметная прибыль	%	8	597,85	598
			Сметная стоимость:			8071,02	8071
202	26	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1,0000	8177,37	8177
			Накладные расходы	%	--	967,62	968
			Сметная прибыль	%	8	731,60	732
			Сметная стоимость:			9876,59	9877
203	27	13-080305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	1445,18	2890
			Накладные расходы	%	--	666,85	1334

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	168,96	338
			Сметная стоимость:			**2280,99**	**4562**
204	**28**	**ИП"ADAL"Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 15.03.16**	**Электросушилка для рук**	**шт.**	**2,0000**	**13000,00**	**26000**
			Накладные расходы	%	--	468,00	936
			Сметная прибыль	%	8	1077,44	2155
			Сметная стоимость:			**14545,44**	**29091**
205	**29**	**11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Шкаф металлический. Установка**	**изделие**	**1,0000**	**1072,05**	**1072**
			Накладные расходы	%	--	530,66	531
			Сметная прибыль	%	8	128,22	128
			Сметная стоимость:			**1730,92**	**1731**
206	**30**	**К"SAFETY-S" г.Алматы 23.02.16**	**Шкаф металлический 2000х1000х400**	**шт.**	**1,0000**	**10178,57**	**10179**
			Накладные расходы	%	--	366,43	366
			Сметная прибыль	%	8	843,60	844
			Сметная стоимость:			**11388,60**	**11389**
-ый этаж							
			Перегородки				
207	**31**	**11-080301-0203 РСНБ РК 2015**	**Кладка стены из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**5,9500**	**7021,80**	**41780**
			Накладные расходы	%	--	2858,39	17007
			Сметная прибыль	%	8	790,42	4703
			Сметная стоимость:			**10670,61**	**63490**
208	**32**	**ТОО"Жетыбай Достык" 10.06.16**	**Камень-ракушечник М35**	**м3**	**5,8310**	**3125,00**	**18222**
			Накладные расходы	%	--	112,50	656
			Сметная прибыль	%	8	259,00	1510
			Сметная стоимость:			**3496,50**	**20388**
209	**33**	**41-020102-2101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров 13 раза по 15 тн. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 101 км**	**т**	**9,4462**	**2117,28**	**20000**
			Накладные расходы	%	--	76,22	720
			Сметная прибыль	%	8	175,48	1658
			Сметная стоимость:			**2368,98**	**22378**

1	2	3	4	5	6	7	8
210	34	41-020902-0991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега 1 раз. Самосвалы. Грузоподъемность 15 т**	км	101,0000	147,61	14909
			Накладные расходы	%	--	5,31	537
			Сметная прибыль	%	8	12,23	1236
			Сметная стоимость:			165,16	16681
211	35	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	4,8000	1807,38	8675
			Накладные расходы	%	--	1126,54	5407
			Сметная прибыль	%	8	234,71	1127
			Сметная стоимость:			3168,63	15209
212	36	12-050101-0912 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	м2	34,7500	5429,40	188672
			Накладные расходы	%	--	1937,63	67333
			Сметная прибыль	%	8	589,36	20480
			Сметная стоимость:			7956,39	276485
			Двери /перенос без стоимости/				
213	37	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	5,8800	393,86	2316
			Накладные расходы	%	--	255,33	1501
			Сметная прибыль	%	8	51,94	305
			Сметная стоимость:			701,13	4123
214	38	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	4,0000	2243,16	8973
			Накладные расходы	%	--	1427,52	5710
			Сметная прибыль	%	8	293,65	1175
			Сметная стоимость:			3964,33	15857
215	39	12-060101-1803 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные и дверные. Установка с укреплением пенкой монтажной /1 шт с цок. этажа/**	коробка	5,0000	1570,37	7852
			Накладные расходы	%	--	884,53	4423
			Сметная прибыль	%	8	196,39	982
			Сметная стоимость:			2651,30	13256
216	40	12-060101-2006 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные внутренние в санузлах, кухонные, шкафные, антресольные. Установка /1 шт с цок. этажа/**	полотно	5,0000	1640,80	8204
			Накладные расходы	%	--	1041,93	5210
			Сметная прибыль	%	8	214,62	1073

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:			2897,35	14487
			Полы				
217	41	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,3800	1487,20	30309
			Накладные расходы	%	--	875,38	17840
			Сметная прибыль	%	8	189,01	3852
			Сметная стоимость:			2551,59	52001
218	42	22-060301-0639 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	20,7876	3748,25	77917
			Накладные расходы	%	--	134,94	2805
			Сметная прибыль	%	8	310,65	6458
			Сметная стоимость:			4193,84	87180
			Стены				
219	43	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	115,9300	2713,88	314620
			Накладные расходы	%	--	1529,09	177268
			Сметная прибыль	%	8	339,44	39351
			Сметная стоимость:			4582,41	531239
220	44	22-020101-0132 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные рельефные многоцветные, I сорта, размер 200 мм х 300 мм ГОСТ 6141-91	м2	115,9300	2879,13	333778
			Накладные расходы	%	--	103,65	12016
			Сметная прибыль	%	8	238,62	27663
			Сметная стоимость:			3221,40	373457
			Потолок				
221	45	11-150108-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Подвесной потолок по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	м2	20,3800	14653,24	298633
			Накладные расходы	%	--	7756,33	158074
			Сметная прибыль	%	8	1792,77	36537
			Сметная стоимость:			24202,33	493243

1	2	3	4	5	6	7	8
222	46	22-030301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте**	м2	20,9914	3353,18	70388
			Накладные расходы	%	--	120,71	2534
			Сметная прибыль	%	8	277,91	5834
			Сметная стоимость:			3751,81	78756
			Внутренние санитарно-технические работы				
223	47	12-150101-0507 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Смена /без стоимости приборов/**	шт.	2,0000	2508,93	5018
			Накладные расходы	%	--	1610,51	3221
			Сметная прибыль	%	8	329,56	659
			Сметная стоимость:			4448,99	8898
224	48	12-150101-0623 РСНБ РК 2015	**Умывальник. Смена санитарно-технических приборов /без стоимости приборов/**	прибор	2,0000	2881,39	5763
			Накладные расходы	%	--	1725,00	3450
			Сметная прибыль	%	8	368,51	737
			Сметная стоимость:			4974,90	9950
225	49	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды /без стоимости приборов со 2-го этажа/**	комплект	1,0000	2837,87	2838
			Накладные расходы	%	--	1734,94	1735
			Сметная прибыль	%	8	365,82	366
			Сметная стоимость:			4938,63	4939
226	50	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка /без стоимости приборов со 2-го этажа/**	шт.	1,0000	950,20	950
			Накладные расходы	%	--	610,43	610
			Сметная прибыль	%	8	124,85	125
			Сметная стоимость:			1685,48	1685
227	51	12-150101-0611 РСНБ РК 2015	**Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов /без стоимости приборов/**	прибор	2,0000	5318,96	10638
			Накладные расходы	%	--	3338,30	6677
			Сметная прибыль	%	8	692,58	1385
			Сметная стоимость:			9349,84	18700
228	52	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	2,0000	1422,93	2846
			Накладные расходы	%	--	818,69	1637
			Сметная прибыль	%	8	179,33	359

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:			2420,95	4842
229	53	23-030102-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2,0000	7005,73	14011
			Накладные расходы	%	--	252,21	504
			Сметная прибыль	%	8	580,63	1161
			Сметная стоимость:			7838,57	15677
230	54	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	1,0000	3982,05	3982
			Накладные расходы	%	--	2443,72	2444
			Сметная прибыль	%	8	514,06	514
			Сметная стоимость:			6939,83	6940
231	55	23-030102-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96	шт.	1,0000	7213,48	7213
			Накладные расходы	%	--	259,69	260
			Сметная прибыль	%	8	597,85	598
			Сметная стоимость:			8071,02	8071
232	56	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1,0000	8177,37	8177
			Накладные расходы	%	--	967,62	968
			Сметная прибыль	%	8	731,60	732
			Сметная стоимость:			9876,59	9877
233	57	13-080305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	1445,18	2890
			Накладные расходы	%	--	666,85	1334
			Сметная прибыль	%	8	168,96	338
			Сметная стоимость:			2280,99	4562
234	58	ИП"ADAL"Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 15.03.16	Электросушилка для рук	шт.	2,0000	13000,00	26000
			Накладные расходы	%	--	468,00	936
			Сметная прибыль	%	8	1077,44	2155
			Сметная стоимость:			14545,44	29091

1	2	3	4	5	6	7	8
235	59	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	**Шкаф металлический. Установка**	изделие	1,0000	1072,05	1072
			Накладные расходы	%	--	530,66	531
			Сметная прибыль	%	8	128,22	128
			Сметная стоимость:			1730,92	1731
236	60	К"SAFETY-S" г.Алматы 23.02.16	**Шкаф металлический 2000x1000x400**	шт.	1,0000	10178,57	10179
			Накладные расходы	%	--	366,43	366
			Сметная прибыль	%	8	843,60	844
			Сметная стоимость:			11388,60	11389
			-й этаж				
237	61	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	**Кладка стены из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м**	м3	2,5790	7021,80	18109
			Накладные расходы	%	--	2858,39	7372
			Сметная прибыль	%	8	790,42	2038
			Сметная стоимость:			10670,61	27519
238	62	ТОО"Жетыбай Достык" 10.06.16	**Камень-ракушечник М35**	м3	2,5274	3125,00	7898
			Накладные расходы	%	--	112,50	284
			Сметная прибыль	%	8	259,00	655
			Сметная стоимость:			3496,50	8837
239	63	41-020102-2101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров 13 раза по 15 тн. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 101 км**	т	4,0944	2117,28	8669
			Накладные расходы	%	--	76,22	312
			Сметная прибыль	%	8	175,48	718
			Сметная стоимость:			2368,98	9700
240	64	41-020902-0991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега 1 раз. Самосвалы. Грузоподъемность 15 т**	км	101,0000	147,61	14909
			Накладные расходы	%	--	5,31	537
			Сметная прибыль	%	8	12,23	1236
			Сметная стоимость:			165,16	16681
			Двери /переное без стоимости/				

1	2	3	4	5	6	7	8
241	65	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	5,8800	393,86	2316
			Накладные расходы	%	--	255,33	1501
			Сметная прибыль	%	8	51,94	305
			Сметная стоимость:			701,13	4123
242	66	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	4,0000	2243,16	8973
			Накладные расходы	%	--	1427,52	5710
			Сметная прибыль	%	8	293,65	1175
			Сметная стоимость:			3964,33	15857
243	67	12-060101-1803 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные и дверные. Установка с укреплением пенкой монтажной**	коробка	3,0000	1570,37	4711
			Накладные расходы	%	--	884,53	2654
			Сметная прибыль	%	8	196,39	589
			Сметная стоимость:			2651,30	7954
244	68	12-060101-2006 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные внутренние в санузлах, кухонные, шкафные, антресольные. Установка**	полотно	3,0000	1640,80	4922
			Накладные расходы	%	--	1041,93	3126
			Сметная прибыль	%	8	214,62	644
			Сметная стоимость:			2897,35	8692
			Полы				
245	69	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	14,4800	1487,20	21535
			Накладные расходы	%	--	875,38	12676
			Сметная прибыль	%	8	189,01	2737
			Сметная стоимость:			2551,59	36947
246	70	22-060301-0639 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	м2	14,7696	3748,25	55360
			Накладные расходы	%	--	134,94	1993
			Сметная прибыль	%	8	310,65	4588
			Сметная стоимость:			4193,84	61941
			Стены				
247	71	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	69,2500	2713,88	187936

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	1529,09	105890
			Сметная прибыль	%	8	339,44	23506
			Сметная стоимость:			**4582,41**	**317332**
248	**72**	**22-020101-0132 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные рельефные многоцветные, I сорта, размер 200 мм х 300 мм ГОСТ 6141-91**	**м2**	**69,2500**	**2879,13**	**199380**
			Накладные расходы	%	--	103,65	7178
			Сметная прибыль	%	8	238,62	16525
			Сметная стоимость:			**3221,40**	**223082**
			Потолок				
249	**73**	**11-150108-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Подвесной потолок по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа**	**м2**	**14,4800**	**14653,24**	**212179**
			Накладные расходы	%	--	7756,33	112312
			Сметная прибыль	%	8	1792,77	25959
			Сметная стоимость:			**24202,33**	**350450**
250	**74**	**22-030301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте**	**м2**	**14,9144**	**3353,18**	**50011**
			Накладные расходы	%	--	120,71	1800
			Сметная прибыль	%	8	277,91	4145
			Сметная стоимость:			**3751,81**	**55956**
			Внутренние санитарно-технические работы				
251	**75**	**12-150101-0611 РСНБ РК 2015**	**Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов /без стоимости приборов/**	**прибор**	**1,0000**	**5318,96**	**5319**
			Накладные расходы	%	--	3338,30	3338
			Сметная прибыль	%	8	692,58	693
			Сметная стоимость:			**9349,84**	**9350**
252	**76**	**12-150101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**2,0000**	**429,08**	**858**
			Накладные расходы	%	--	277,84	556
			Сметная прибыль	%	8	56,55	113
			Сметная стоимость:			**763,47**	**1527**
253	**77**	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**2,0000**	**602,70**	**1205**
			Накладные расходы	%	--	389,53	779

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	79,38	159
			Сметная стоимость:			1071,61	2143
254	78	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	1,0000	749,39	749
			Накладные расходы	%	--	484,49	484
			Сметная прибыль	%	8	98,71	99
			Сметная стоимость:			1332,59	1333
255	79	12-150101-0409 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж**	прибор	1,0000	439,34	439
			Накладные расходы	%	--	283,63	284
			Сметная прибыль	%	8	57,84	58
			Сметная стоимость:			780,81	781
256	80	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	2,0000	1422,93	2846
			Накладные расходы	%	--	818,69	1637
			Сметная прибыль	%	8	179,33	359
			Сметная стоимость:			2420,95	4842
257	81	23-030102-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96**	шт.	2,0000	7005,73	14011
			Накладные расходы	%	--	252,21	504
			Сметная прибыль	%	8	580,63	1161
			Сметная стоимость:			7838,57	15677
258	82	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1,0000	8177,37	8177
			Накладные расходы	%	--	967,62	968
			Сметная прибыль	%	8	731,60	732
			Сметная стоимость:			9876,59	9877
259	83	13-080305-1201 РСНБ РК 2015	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000	1445,18	1445
			Накладные расходы	%	--	666,85	667
			Сметная прибыль	%	8	168,96	169
			Сметная стоимость:			2280,99	2281
260	84	ИП"ADAL"Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 15.03.16	**Электросушилка для рук**	шт.	1,0000	13000,00	13000

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	468,00	468
			Сметная прибыль	%	8	1077,44	1077
			Сметная стоимость:			**14545,44**	**14545**
261	**85**	**11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Шкаф металлический. Установка**	**изделие**	**1,0000**	**1072,05**	**1072**
			Накладные расходы	%	--	530,66	531
			Сметная прибыль	%	8	128,22	128
			Сметная стоимость:			**1730,92**	**1731**
262	**86**	**К"SAFETY-S" г.Алматы 23.02.16**	**Шкаф металлический 2000х1000х400**	**шт.**	**1,0000**	**10178,57**	**10179**
			Накладные расходы	%	--	366,43	366
			Сметная прибыль	%	8	843,60	844
			Сметная стоимость:			**11388,60**	**11389**
				-й этаж			
263	**87**	**12-050101-0912 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	**м2**	**34,7500**	**5429,40**	**188672**
			Накладные расходы	%	--	1937,63	67333
			Сметная прибыль	%	8	589,36	20480
			Сметная стоимость:			**7956,39**	**276485**
			Дверной проем				
264	**88**	**11-460302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**0,5815**	**19114,45**	**11115**
			Накладные расходы	%	--	9281,16	5397
			Сметная прибыль	%	8	2271,65	1321
			Сметная стоимость:			**30667,25**	**17833**
			Двери /перенос без стоимости/				
265	**89**	**12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**5,8800**	**393,86**	**2316**
			Накладные расходы	%	--	255,33	1501
			Сметная прибыль	%	8	51,94	305
			Сметная стоимость:			**701,13**	**4123**
266	**90**	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4,0000**	**2243,16**	**8973**
			Накладные расходы	%	--	1427,52	5710
			Сметная прибыль	%	8	293,65	1175
			Сметная стоимость:			**3964,33**	**15857**

1	2	3	4	5	6	7	8
267	91	12-060101-1803 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные и дверные. Установка с укреплением пенкой монтажной /1 шт со 2-го этажа/**	**коробка**	**5,0000**	**1570,37**	**7852**
			Накладные расходы	%	--	884,53	4423
			Сметная прибыль	%	8	196,39	982
			Сметная стоимость:			**2651,30**	**13256**
268	92	12-060101-2006 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные внутренние в санузлах, кухонные, шкафные, антресольные. Установка /1 шт со 2-го этажа/**	**полотно**	**5,0000**	**1640,80**	**8204**
			Накладные расходы	%	--	1041,93	5210
			Сметная прибыль	%	8	214,62	1073
			Сметная стоимость:			**2897,35**	**14487**
269	93	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**1,6800**	**1257,58**	**2113**
			Накладные расходы	%	--	659,89	1109
			Сметная прибыль	%	8	153,40	258
			Сметная стоимость:			**2070,87**	**3479**
270	94	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6800**	**4564,45**	**7668**
			Накладные расходы	%	--	164,32	276
			Сметная прибыль	%	8	378,30	636
			Сметная стоимость:			**5107,07**	**8580**
271	95	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**	**4074,52**	**4075**
			Накладные расходы	%	--	146,68	147
			Сметная прибыль	%	8	337,70	338
			Сметная стоимость:			**4558,90**	**4559**
			Полы				
272	96	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,5100**	**1487,20**	**39426**
			Накладные расходы	%	--	875,38	23206
			Сметная прибыль	%	8	189,01	5011
			Сметная стоимость:			**2551,59**	**67643**

1	2	3	4	5	6	7	8
273	97	22-060301-0639 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	м2	27,0402	3748,25	101353
			Накладные расходы	%	--	134,94	3649
			Сметная прибыль	%	8	310,65	8400
			Сметная стоимость:			4193,84	113402
			Стены				
274	98	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	138,7500	2713,88	376551
			Накладные расходы	%	--	1529,09	212161
			Сметная прибыль	%	8	339,44	47097
			Сметная стоимость:			4582,41	635809
275	99	22-020101-0132 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные рельефные многоцветные, I сорта, размер 200 мм х 300 мм ГОСТ 6141-91**	м2	138,7500	2879,13	399479
			Накладные расходы	%	--	103,65	14381
			Сметная прибыль	%	8	238,62	33109
			Сметная стоимость:			3221,40	446969
			Потолок				
276	100	11-150108-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Подвесной потолок по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа**	м2	26,5100	14653,24	388457
			Накладные расходы	%	--	7756,33	205620
			Сметная прибыль	%	8	1792,77	47526
			Сметная стоимость:			24202,33	641604
277	101	22-030301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте**	м2	27,3053	3353,18	91560
			Накладные расходы	%	--	120,71	3296
			Сметная прибыль	%	8	277,91	7588
			Сметная стоимость:			3751,81	102444
			Внутренние санитарно-технические работы				
278	102	12-150101-0507 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Смена /без стоимости приборов/**	шт.	3,0000	2508,93	7527

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	1610,51	4832
			Сметная прибыль	%	8	329,56	989
			Сметная стоимость:			4448,99	13347
279	103	12-150101-0623 РСНБ РК 2015	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов /без стоимости приборов/	прибор	3,0000	2881,39	8644
			Накладные расходы	%	--	1725,00	5175
			Сметная прибыль	%	8	368,51	1106
			Сметная стоимость:			4974,90	14925
280	104	12-150101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	1,0000	429,08	429
			Накладные расходы	%	--	277,84	278
			Сметная прибыль	%	8	56,55	57
			Сметная стоимость:			763,47	763
281	105	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1,0000	602,70	603
			Накладные расходы	%	--	389,53	390
			Сметная прибыль	%	8	79,38	79
			Сметная стоимость:			1071,61	1072
282	106	12-150101-0611 РСНБ РК 2015	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов /без стоимости приборов/	прибор	2,0000	5318,96	10638
			Накладные расходы	%	--	3338,30	6677
			Сметная прибыль	%	8	692,58	1385
			Сметная стоимость:			9349,84	18700
283	107	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	2,0000	1422,93	2846
			Накладные расходы	%	--	818,69	1637
			Сметная прибыль	%	8	179,33	359
			Сметная стоимость:			2420,95	4842
284	108	23-030102-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2,0000	7005,73	14011
			Накладные расходы	%	--	252,21	504
			Сметная прибыль	%	8	580,63	1161
			Сметная стоимость:			7838,57	15677
285	109	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	1,0000	3982,05	3982

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	2443,72	2444
			Сметная прибыль	%	8	514,06	514
			Сметная стоимость:			**6939,83**	**6940**
286	**110**	**23-030102-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**	**7213,48**	**7213**
			Накладные расходы	%	--	259,69	260
			Сметная прибыль	%	8	597,85	598
			Сметная стоимость:			**8071,02**	**8071**
287	**111**	**11-170101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 10 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**8177,37**	**8177**
			Накладные расходы	%	--	967,62	968
			Сметная прибыль	%	8	731,60	732
			Сметная стоимость:			**9876,59**	**9877**
288	**112**	**13-080305-1201 РСНБ РК 2015**	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**	**1445,18**	**2890**
			Накладные расходы	%	--	666,85	1334
			Сметная прибыль	%	8	168,96	338
			Сметная стоимость:			**2280,99**	**4562**
289	**113**	**ИП"ADAL"Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 15.03.16**	**Электросушилка для рук**	**шт.**	**2,0000**	**13000,00**	**26000**
			Накладные расходы	%	--	468,00	936
			Сметная прибыль	%	8	1077,44	2155
			Сметная стоимость:			**14545,44**	**29091**
290	**114**	**11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Шкаф металлический. Установка**	**изделие**	**1,0000**	**1072,05**	**1072**
			Накладные расходы	%	--	530,66	531
			Сметная прибыль	%	8	128,22	128
			Сметная стоимость:			**1730,92**	**1731**
291	**115**	**К"SAFETY-S" г.Алматы 23.02.16**	**Шкаф металлический 2000х1000х400**	**шт.**	**1,0000**	**10178,57**	**10179**
			НР второго уровня	%	3,6	366,43	366
			Накладные расходы	%	--	366,43	366
			Сметная прибыль	%	8	843,60	844
			Сметная стоимость:			**11388,60**	**11389**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-13	Тенге			**8151675**

1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-14				
			КОЗЫРЕК				
292	1	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,1800	59914,58	130614
			Накладные расходы	%	--	17740,93	38675
			Сметная прибыль	%	8	6212,44	13543
			Сметная стоимость:			83867,95	182832
293	2	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	58,1200	5573,89	323955
			Накладные расходы	%	--	1345,56	78204
			Сметная прибыль	%	8	553,56	32173
			Сметная стоимость:			7473,01	434332
294	3	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытиян настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	58,1200	210,20	12217
			Накладные расходы	%	--	28,83	1676
			Сметная прибыль	%	8	19,12	1111
			Сметная стоимость:			258,15	15004
295	4	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,1800	6006,62	13094
			Накладные расходы	%	--	777,27	1694
			Сметная прибыль	%	8	542,71	1183
			Сметная стоимость:			7326,60	15972
			ВИТРАЖ В-1, В-2, В-3				
296	5	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные и дверные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	12,1700	12432,27	151301
			Накладные расходы	%	--	3748,90	45624
			Сметная прибыль	%	8	1294,49	15754
			Сметная стоимость:			17475,67	212679

1	2	3	4	5	6	7	8
297	6	21-090304-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	6,7100	21172,01	142064
			Накладные расходы	%	--	762,19	5114
			Сметная прибыль	%	8	1754,74	11774
			Сметная стоимость:			23688,94	158953
298	7	21-090304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	5,4600	35102,47	191659
			Накладные расходы	%	--	1263,69	6900
			Сметная прибыль	%	8	2909,29	15885
			Сметная стоимость:			39275,45	214444
299	8	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные и дверные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	м2	18,3360	12432,27	227958
			Накладные расходы	%	--	3748,90	68740
			Сметная прибыль	%	8	1294,49	23736
			Сметная стоимость:			17475,67	320434
300	9	21-090304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	12,8760	22719,09	292531
			Накладные расходы	%	--	817,89	10531
			Сметная прибыль	%	8	1882,96	24245
			Сметная стоимость:			25419,94	327307
301	10	21-090304-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом**	м2	5,4600	20794,20	113536
			Накладные расходы	%	--	748,59	4087
			Сметная прибыль	%	8	1723,42	9410
			Сметная стоимость:			23266,21	127034
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-14	Тенге			**2008990**

РАЗДЕЛ 12.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-15

1	2	3	4	5	6	7	8
302	1	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,9000	1022,84	172758
			Накладные расходы	%	--	489,35	82651
			Сметная прибыль	%	8	120,98	20433
			Сметная стоимость:			1633,17	275842
303	2	11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	168,9000	501,55	84712
			Накладные расходы	%	--	110,15	18604
			Сметная прибыль	%	8	48,94	8265
			Сметная стоимость:			660,63	111581
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-15	Тенге			387422
			РАЗДЕЛ 13.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-16				
304	1	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Тумбы железобетонные. Устройство**	м3	0,7600	5819,66	4423
			Накладные расходы	%	--	2568,59	1952
			Сметная прибыль	%	8	671,06	510
			Сметная стоимость:			9059,30	6885
305	2	21-020101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Бетон тяжелый класса B15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,7714	16733,30	12908
			Накладные расходы	%	--	602,40	465
			Сметная прибыль	%	8	1386,86	1070
			Сметная стоимость:			18722,55	14443
306	3	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0087	101093,75	877
			Накладные расходы	%	--	3639,38	32
			Сметная прибыль	%	8	8378,65	73
			Сметная стоимость:			113111,77	982

1	2	3	4	5	6	7	8
307	4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0162	94961,51	1535
			Накладные расходы	%	--	3418,61	55
			Сметная прибыль	%	8	7870,41	127
			Сметная стоимость:			106250,53	1717
308	5	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0334	390699,75	13065
			Накладные расходы	%	--	132629,18	4435
			Сметная прибыль	%	8	41866,31	1400
			Сметная стоимость:			565195,25	18900
309	6	12-080101-2203 РСНБ РК 2015	Засыпка керамзитом пустот между тумбой и существующим покрытием. Устройство насухо	м2	0,5200	1159,76	603
			Накладные расходы	%	--	185,44	96
			Сметная прибыль	%	8	107,62	56
			Сметная стоимость:			1452,81	755
310	7	12-080101-0902 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытие рулонное. Ремонт отдельных мест с промазкой битумными составами с заменой четырех слоев	м2 покрытия	8,0000	3047,32	24379
			Накладные расходы	%	--	720,39	5763
			Сметная прибыль	%	8	301,42	2411
			Сметная стоимость:			4069,13	32553
311	8	12-080101-1701 РСНБ РК 2015	Покрытие из оцинкованной листовой стали б-0,5мм. Устройство	м2	3,2000	1627,61	5208
			Накладные расходы	%	--	401,43	1285
			Сметная прибыль	%	8	162,32	519
			Сметная стоимость:			2191,37	7012
312	9	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой алюминиевой стали. Устройство поясков	м	8,8000	298,35	2625
			Накладные расходы	%	--	189,96	1672
			Сметная прибыль	%	8	39,06	344
			Сметная стоимость:			527,37	4641
313	10	21-050112-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профиль из алюминия	кг	31,2700	765,61	23941
			Накладные расходы	%	--	27,56	862

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	63,45	1984
			Сметная стоимость:			**856,63**	**26787**
314	**11**	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Монолитныйучасток в опалубке. Устройство**	**м3**	**0,4080**	**14267,43**	**5821**
			Накладные расходы	%	--	5840,36	2383
			Сметная прибыль	%	8	1608,62	656
			Сметная стоимость:			**21716,41**	**8860**
315	**12**	**21-020101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4141**	**16733,30**	**6930**
			Накладные расходы	%	--	602,40	249
			Сметная прибыль	%	8	1386,86	574
			Сметная стоимость:			**18722,55**	**7753**
316	**13**	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0725**	**122996,21**	**8920**
			Накладные расходы	%	--	4427,86	321
			Сметная прибыль	%	8	10193,93	739
			Сметная стоимость:			**137618,00**	**9980**
317	**14**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Металлическая конструкция, закрепляемая на фундаментах.Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,1042**	**120215,56**	**12527**
			Накладные расходы	%	--	78311,07	8161
			Сметная прибыль	%	8	15882,13	1655
			Сметная стоимость:			**214408,76**	**22343**
318	**15**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,8136**	**68,75**	**193**
			Накладные расходы	%	--	25,71	72
			Сметная прибыль	%	8	7,56	21
			Сметная стоимость:			**102,02**	**287**
319	**16**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,8136**	**98,30**	**277**
			Накладные расходы	%	--	32,27	91
			Сметная прибыль	%	8	10,45	29
			Сметная стоимость:			**141,01**	**397**

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-16	Тенге			164296
			РАЗДЕЛ 14.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-17				
			Полы /Тип 1/				
320	1	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая б-40мм. Устройство**	м3 изоляции	4,9272	14704,52	72452
			Накладные расходы	%	--	3414,68	16825
			Сметная прибыль	%	8	1449,54	7142
			Сметная стоимость:			19568,74	96419
321	2	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	123,1800	628,52	77422
			Накладные расходы	%	--	275,80	33973
			Сметная прибыль	%	8	72,35	8912
			Сметная стоимость:			976,67	120306
322	3	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 40мм**	м2 стяжки	123,1800	246,87	30409
			Накладные расходы	%	--	26,09	3214
			Сметная прибыль	%	8	21,84	2690
			Сметная стоимость:			294,79	36312
323	4	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	123,1800	848,84	104560
			Накладные расходы	%	--	442,39	54493
			Сметная прибыль	%	8	103,30	12724
			Сметная стоимость:			1394,52	171777
324	5	11-110101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом**	м2 покрытия	123,1800	2571,85	316801
			Накладные расходы	%	--	391,28	48198
			Сметная прибыль	%	8	237,05	29200
			Сметная стоимость:			3200,18	394198
325	6	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	135,4980	276,03	37401
			Накладные расходы	%	--	85,92	11641
			Сметная прибыль	%	8	28,96	3923
			Сметная стоимость:			390,90	52966
			Перегородки				

1	2	3	4	5	6	7	8
326	7	11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,2800	3723,70	153714
			Накладные расходы	%	--	912,81	37681
			Сметная прибыль	%	8	370,92	15312
			Сметная стоимость:			5007,43	206707
327	8	11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	53,6200	3967,20	212721
			Накладные расходы	%	--	965,81	51787
			Сметная прибыль	%	8	394,64	21161
			Сметная стоимость:			5327,65	285669
			Двери				
328	9	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	13,4400	1257,58	16902
			Накладные расходы	%	--	659,89	8869
			Сметная прибыль	%	8	153,40	2062
			Сметная стоимость:			2070,87	27832
329	10	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,3400	4671,71	52977
			Накладные расходы	%	--	168,18	1907
			Сметная прибыль	%	8	387,19	4391
			Сметная стоимость:			5227,08	59275
330	11	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Замок врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	6,0000	1134,12	6805
			Накладные расходы	%	--	40,83	245
			Сметная прибыль	%	8	94,00	564
			Сметная стоимость:			1268,94	7614
331	12	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6,0000	2908,83	17453

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	104,72	628
			Сметная прибыль	%	8	241,08	1447
			Сметная стоимость:			**3254,63**	**19528**
332	13	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**2,1000**	**23835,19**	**50054**
			Накладные расходы	%	--	858,07	1802
			Сметная прибыль	%	8	1975,46	4148
			Сметная стоимость:			**26668,72**	**56004**
			Потолок				
333	14	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**35,2800**	**1456,24**	**51376**
			Накладные расходы	%	--	407,99	14394
			Сметная прибыль	%	8	149,14	5262
			Сметная стоимость:			**2013,37**	**71032**
334	15	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**35,2800**	**418,00**	**14747**
			Накладные расходы	%	--	196,70	6940
			Сметная прибыль	%	8	49,18	1735
			Сметная стоимость:			**663,88**	**23422**
335	16	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**123,1800**	**1440,86**	**177485**
			Накладные расходы	%	--	838,91	103336
			Сметная прибыль	%	8	182,38	22466
			Сметная стоимость:			**2462,15**	**303287**
336	17	**22-030301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте**	**м2**	**123,1800**	**3353,18**	**413045**
			Накладные расходы	%	--	120,71	14870
			Сметная прибыль	%	8	277,91	34233
			Сметная стоимость:			**3751,81**	**462147**
			Стены				

1	2	3	4	5	6	7	8
337	18	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,3300	1247,50	195022
			Накладные расходы	%	--	621,43	97149
			Сметная прибыль	%	8	149,52	23374
			Сметная стоимость:			2018,45	315545
338	19	11-150601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности**	м2 оклеиваемой поверхности	156,3300	717,77	112209
			Накладные расходы	%	--	234,19	36611
			Сметная прибыль	%	8	76,16	11906
			Сметная стоимость:			1028,12	160726
			Перегородки				
339	20	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	**Перегородки. Подготовка поверхностей под шпаклевку: огрунтовка Кнауф-Тифенгрунд**	м2	94,9000	126,82	12036
			Накладные расходы	%	--	32,82	3115
			Сметная прибыль	%	8	12,77	1212
			Сметная стоимость:			172,42	16362
340	21	11-150403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Шпаклевка по гипсокартону за 1 раз**	м2 окрашиваемой поверхности	94,9000	157,13	14912
			Накладные расходы	%	--	86,37	8196
			Сметная прибыль	%	8	19,48	1849
			Сметная стоимость:			262,98	24957
341	22	11-150601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оклейка обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности**	м2 оклеиваемой поверхности	94,9000	641,60	60888
			Накладные расходы	%	--	194,34	18443
			Сметная прибыль	%	8	66,88	6346
			Сметная стоимость:			902,82	85678
			Обшивка радиаторов отопления /7 шт/				
342	23	11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	20,3000	1556,86	31604

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	452,69	9190
			Сметная прибыль	%	8	160,76	3264
			Сметная стоимость:			**2170,32**	**44057**
343	**24**	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Обшивка. Подготовка поверхностей под шпаклевку:огрунтовка Кнауф-Тифенгрунд**	**м2**	**20,3000**	**126,82**	**2575**
			Накладные расходы	%	--	32,82	666
			Сметная прибыль	%	8	12,77	259
			Сметная стоимость:			**172,42**	**3500**
344	**25**	**11-150403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Обшивка. Шпаклевка по гипсокартону за 1 раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20,3000**	**157,13**	**3190**
			Накладные расходы	%	--	86,37	1753
			Сметная прибыль	%	8	19,48	395
			Сметная стоимость:			**262,98**	**5339**
345	**26**	**11-150601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Обшивка. Оклейка обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**20,3000**	**641,60**	**13025**
			Накладные расходы	%	--	194,34	3945
			Сметная прибыль	%	8	66,88	1358
			Сметная стоимость:			**902,82**	**18327**
346	**27**	**11-200301-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки радиаторные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	**решетка**	**7,0000**	**2096,02**	**14672**
			Накладные расходы	%	--	1214,56	8502
			Сметная прибыль	%	8	264,85	1854
			Сметная стоимость:			**3575,42**	**25028**
347	**28**	**23-050306-2023 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 500 мм х 1000 мм**	**шт.**	**7,0000**	**12341,46**	**86390**
			Накладные расходы	%	--	444,29	3110
			Сметная прибыль	%	8	1022,86	7160
			Сметная стоимость:			**13808,61**	**96660**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-17	Тенге			**3190675**

РАЗДЕЛ 15.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-18

1	2	3	4	5	6	7	8
348	1	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**	**4786,74**	**4787**
			Накладные расходы	%	--	1989,48	1989
			Сметная прибыль	%	8	542,10	542
			Сметная стоимость:			**7318,31**	**7318**
349	2	23-070201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**9630,38**	**9630**
			Накладные расходы	%	--	346,69	347
			Сметная прибыль	%	8	798,17	798
			Сметная стоимость:			**10775,24**	**10775**
350	3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**24,0000**	**4274,24**	**102582**
			Накладные расходы	%	--	730,65	17536
			Сметная прибыль	%	8	400,39	9609
			Сметная стоимость:			**5405,28**	**129727**
351	4	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**	**5932,76**	**11866**
			Накладные расходы	%	--	1380,79	2762
			Сметная прибыль	%	8	585,08	1170
			Сметная стоимость:			**7898,63**	**15797**
352	5	23-070204-1603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,0000**	**2020,28**	**14142**
			Накладные расходы	%	--	72,73	509
			Сметная прибыль	%	8	167,44	1172
			Сметная стоимость:			**2260,45**	**15823**
353	6	23-070204-0814 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**412,24**	**412**
			Накладные расходы	%	--	14,84	15
			Сметная прибыль	%	8	34,17	34
			Сметная стоимость:			**461,25**	**461**

1	2	3	4	5	6	7	8
354	7	23-070204-0812 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2,0000	369,40	739
			Накладные расходы	%	--	13,30	27
			Сметная прибыль	%	8	30,62	61
			Сметная стоимость:			413,31	827
355	8	23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	15,0000	369,40	5541
			Накладные расходы	%	--	13,30	199
			Сметная прибыль	%	8	30,62	459
			Сметная стоимость:			413,31	6200
356	9	23-070204-0848 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000	1225,18	1225
			Накладные расходы	%	--	44,11	44
			Сметная прибыль	%	8	101,54	102
			Сметная стоимость:			1370,83	1371
357	10	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт.	23,0000	3291,72	75709
			Накладные расходы	%	--	1345,87	30955
			Сметная прибыль	%	8	371,01	8533
			Сметная стоимость:			5008,59	115198
358	11	23-070106-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) LED ГОСТ 55705-2013**	шт.	23,0000	3141,91	72264
			Накладные расходы	%	--	113,11	2602
			Сметная прибыль	%	8	260,40	5989
			Сметная стоимость:			3515,42	80855
359	12	13-080305-0410 РСНБ РК 2015	**Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках**	шт.	3,0000	5913,26	17740
			Накладные расходы	%	--	2164,94	6495
			Сметная прибыль	%	8	646,26	1939
			Сметная стоимость:			8724,45	26173

1	2	3	4	5	6	7	8
360	13	23-070106-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 LED ГОСТ 55705-2013	шт.	3,0000	9257,43	27772
			Накладные расходы	%	--	333,27	1000
			Сметная прибыль	%	8	767,26	2302
			Сметная стоимость:			10357,95	31074
361	14	23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	50,0000	696,05	34803
			Накладные расходы	%	--	25,06	1253
			Сметная прибыль	%	8	57,69	2884
			Сметная стоимость:			778,80	38940
362	15	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12,0000	407,80	4894
			Накладные расходы	%	--	189,57	2275
			Сметная прибыль	%	8	47,79	573
			Сметная стоимость:			645,16	7742
363	16	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,2400	166,37	2036
			Накладные расходы	%	--	5,99	73
			Сметная прибыль	%	8	13,79	169
			Сметная стоимость:			186,15	2278
364	17	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,0000	407,80	1631
			Накладные расходы	%	--	189,57	758
			Сметная прибыль	%	8	47,79	191
			Сметная стоимость:			645,16	2581
365	18	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,0800	189,84	775
			Накладные расходы	%	--	6,83	28
			Сметная прибыль	%	8	15,73	64
			Сметная стоимость:			212,41	867

1	2	3	4	5	6	7	8
366	19	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12,0000	483,92	5807
			Накладные расходы	%	--	222,36	2668
			Сметная прибыль	%	8	56,50	678
			Сметная стоимость:			762,79	9153
367	20	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12,2400	281,58	3447
			Накладные расходы	%	--	10,14	124
			Сметная прибыль	%	8	23,34	286
			Сметная стоимость:			315,05	3856
368	21	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,0000	563,61	1691
			Накладные расходы	%	--	230,65	692
			Сметная прибыль	%	8	63,54	191
			Сметная стоимость:			857,80	2573
369	22	23-010101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,0600	504,87	1545
			Накладные расходы	%	--	18,18	56
			Сметная прибыль	%	8	41,84	128
			Сметная стоимость:			564,89	1729
370	23	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20,0000	226,49	4530
			Накладные расходы	%	--	102,16	2043
			Сметная прибыль	%	8	26,29	526
			Сметная стоимость:			354,95	7099
371	24	23-061710-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	20,4000	87,90	1793
			Накладные расходы	%	--	3,16	65
			Сметная прибыль	%	8	7,29	149
			Сметная стоимость:			98,35	2006

1	2	3	4	5	6	7	8
372	25	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	23,0000	266,51	6130
			Накладные расходы	%	--	88,75	2041
			Сметная прибыль	%	8	28,42	654
			Сметная стоимость:			383,68	8825
373	26	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка под штукатуркой в бороздах с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	352,0000	331,66	116745
			Накладные расходы	%	--	111,83	39363
			Сметная прибыль	%	8	35,48	12489
			Сметная стоимость:			478,97	168596
374	27	23-060145-1629 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1224	186051,26	22773
			Накладные расходы	%	--	6697,85	820
			Сметная прибыль	%	8	15419,93	1887
			Сметная стоимость:			208169,03	25480
375	28	23-060145-1630 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0969	269939,19	26157
			Накладные расходы	%	--	9717,81	942
			Сметная прибыль	%	8	22372,56	2168
			Сметная стоимость:			302029,56	29267
376	29	23-060145-1631 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0918	413159,00	37928
			Накладные расходы	%	--	14873,72	1365
			Сметная прибыль	%	8	34242,62	3143
			Сметная стоимость:			462275,34	42437
377	30	23-060145-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0510	226684,89	11561
			Накладные расходы	%	--	8160,66	416
			Сметная прибыль	%	8	18787,64	958
			Сметная стоимость:			253633,19	12935

1	2	3	4	5	6	7	8
378	31	23-060145-2008 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	2316738,00	47261
			Накладные расходы	%	--	83402,57	1701
			Сметная прибыль	%	8	192011,25	3917
			Сметная стоимость:			2592151,81	52880
379	32	23-070202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	шт.	28,5600	168,39	4809
			Накладные расходы	%	--	6,06	173
			Сметная прибыль	%	8	13,96	399
			Сметная стоимость:			188,41	5381
380	33	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	шт.	51,0000	37,14	1894
			Накладные расходы	%	--	1,34	68
			Сметная прибыль	%	8	3,08	157
			Сметная стоимость:			41,56	2119
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-18	Тенге			868343
			РАЗДЕЛ 16.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1				
381	1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	66,9600	80,58	5396
			Накладные расходы	%	--	23,14	1549
			Сметная прибыль	%	8	8,30	556
			Сметная стоимость:			112,02	7501
382	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,0400	2028,76	10225
			Накладные расходы	%	--	1315,20	6629
			Сметная прибыль	%	8	267,52	1348
			Сметная стоимость:			3611,47	18202

1	2	3	4	5	6	7	8
383	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	64,8000	14,90	966
			Накладные расходы	%	--	4,47	290
			Сметная прибыль	%	8	1,55	100
			Сметная стоимость:			20,93	1356
384	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,2000	970,07	6985
			Накладные расходы	%	--	628,87	4528
			Сметная прибыль	%	8	127,92	921
			Сметная стоимость:			1726,86	12433
385	5	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1,0000	4279,02	4279
			Накладные расходы	%	--	1625,45	1625
			Сметная прибыль	%	8	472,36	472
			Сметная стоимость:			6376,83	6377
386	6	ТПК"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" г.Актау 09.02.16	Ящик управления освещением ЯУО9602-3474-У31	шт.	1,0000	39084,82	39085
			Накладные расходы	%	--	1407,05	1407
			Сметная прибыль	%	8	3239,35	3239
			Сметная стоимость:			43731,22	43731
387	7	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 В25, F200, W4. Устройство	м3	1,6000	26162,47	41860
			Накладные расходы	%	--	3300,93	5281
			Сметная прибыль	%	8	2357,07	3771
			Сметная стоимость:			31820,47	50913
388	8	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0300	122996,21	3696
			Накладные расходы	%	--	4427,86	133
			Сметная прибыль	%	8	10193,93	306
			Сметная стоимость:			137618,00	4135
389	9	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0280	390699,75	10927
			Накладные расходы	%	--	132629,18	3709
			Сметная прибыль	%	8	41866,31	1171

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:			565195,25	15807
390	10	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,6400	816,07	7051
			Накладные расходы	%	--	169,79	1467
			Сметная прибыль	%	8	78,87	681
			Сметная стоимость:			1064,73	9199
391	11	13-080305-0601 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на бетонной конструкции на земле	шт.	16,0000	3308,64	52938
			Накладные расходы	%	--	1060,65	16970
			Сметная прибыль	%	8	349,54	5593
			Сметная стоимость:			4718,84	75501
392	12	23-070106-0311 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники уличные светодиодныемарки PROLED SL-48, мощность 61 Вт, световой поток 7620 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	16,0000	60567,20	969075
			Накладные расходы	%	--	2180,42	34887
			Сметная прибыль	%	8	5019,81	80317
			Сметная стоимость:			67767,43	1084279
393	13	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20,0000	412,31	8246
			Накладные расходы	%	--	162,97	3259
			Сметная прибыль	%	8	46,02	920
			Сметная стоимость:			621,31	12426
394	14	23-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,4000	250,91	5119
			Накладные расходы	%	--	9,03	184
			Сметная прибыль	%	8	20,80	424
			Сметная стоимость:			280,74	5727
395	15	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	380,0000	271,29	103092
			Накладные расходы	%	--	92,30	35076
			Сметная прибыль	%	8	29,09	11053
			Сметная стоимость:			392,69	149221
396	16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20,0000	256,36	5127

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	85,09	1702
			Сметная прибыль	%	8	27,32	546
			Сметная стоимость:			368,76	7375
397	17	23-060143-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4080	623634,64	254443
			Накладные расходы	%	--	22450,85	9160
			Сметная прибыль	%	8	51686,84	21088
			Сметная стоимость:			697772,33	284691
398	18	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	5,0000	238,82	1194
			Накладные расходы	%	--	80,86	404
			Сметная прибыль	%	8	25,57	128
			Сметная стоимость:			345,25	1726
399	19	23-060145-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые,не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	453927,49	2315
			Накладные расходы	%	--	16341,39	83
			Сметная прибыль	%	8	37621,51	192
			Сметная стоимость			507890,39	2590
400	20	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40,0000	79,16	3166
			Накладные расходы	%	--	30,28	1211
			Сметная прибыль	%	8	8,76	350
			Сметная стоимость:			118,20	4728
401	21	23-061401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,0412	128516,99	5295
			Накладные расходы	%	--	4626,61	191
			Сметная прибыль	%	8	10651,49	439
			Сметная стоимость:			143795,09	5924
402	22	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	40,0000	277,30	11092
			Накладные расходы	%	--	99,18	3967
			Сметная прибыль	%	8	30,12	1205

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				4700
403	23	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	40,8000	406,60 43,98	16264 1794
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль	%	--		
			Сметная стоимость:	%	8	1,58 3,65	65 149
404	24	13-080305-0502 РСНБ РК 2015	Светильник со светодиодными лампами. Установка на фасаде здания	шт.	7,0000	49,21 5234,14	2008 36639
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль	%	--		
			Сметная стоимость:	%	8	2119,62 588,30	14837 4118
405	25	ООО"ФОКУС" г.Фрязино 25.02.16	Светодиодный светильник УСС-80 Катана Ш2	шт.	7,0000	7942,05 92710,71	55594 648975
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №4-1-1	Тенге			
			РАЗДЕЛ 17.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-1				2526685
406	1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	62,9424	80,58	5072
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль	%	--		
			Сметная стоимость:	%	8	23,14 8,30	1456 522
407	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,7376	112,02 2028,76	7051 9611
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль	%	--		
			Сметная стоимость:	%	8	1315,20 267,52	6231 1267
408	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	60,9120	3611,47 14,90	17110 908
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль	%	--		
			Сметная стоимость:	%	8	4,47 1,55	272 94
						20,93	1275

1	2	3	4	5	6	7	8
409	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, назух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,7680	970,07	6565
			Накладные расходы	%	--	628,87	4256
			Сметная прибыль	%	8	127,92	866
			Сметная стоимость:			1726,86	11687
410	5	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,3700	303201,56	112185
			Накладные расходы	%	--	159929,68	59174
			Сметная прибыль	%	8	37050,50	13709
			Сметная стоимость:			500181,74	185067
411	6	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	186,8500	136,91	25582
			Накладные расходы	%	--	4,93	921
			Сметная прибыль	%	8	11,35	2120
			Сметная стоимость:			153,19	28623
412	7	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	186,8500	348,64	65143
			Накладные расходы	%	--	12,55	2345
			Сметная прибыль	%	8	28,90	5399
			Сметная стоимость:			390,09	72888
413	8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0060	370280,14	2222
			Накладные расходы	%	--	184794,42	1109
			Сметная прибыль	%	8	44405,96	266
			Сметная стоимость:			599480,52	3597
414	9	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,0600	1347,72	8167
			Накладные расходы	%	--	48,52	294
			Сметная прибыль	%	8	111,70	677
			Сметная стоимость:			1507,94	9138

1	2	3	4	5	6	7	8
415	10	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3,0000**	**1627,86**	**4884**
			Накладные расходы	%	--	537,99	1614
			Сметная прибыль	%	8	173,27	520
			Сметная стоимость:			**2339,12**	**7017**
416	11	23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**710,11**	**2130**
			Накладные расходы	%	--	25,56	77
			Сметная прибыль	%	8	58,85	177
			Сметная стоимость:			**794,53**	**2384**
417	12	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**4,0000**	**2399,14**	**9597**
			Накладные расходы	%	--	793,43	3174
			Сметная прибыль	%	8	255,41	1022
			Сметная стоимость:			**3447,98**	**13792**
418	13	23-020303-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**	**390,85**	**1563**
			Накладные расходы	%	--	14,07	56
			Сметная прибыль	%	8	32,39	130
			Сметная стоимость:			**437,31**	**1749**
419	14	13-120701-0501 РСНБ РК 2015	**Оросители. Монтаж оборудования**	**шт.**	**33,0000**	**505,19**	**16671**
			Накладные расходы	%	--	230,51	7607
			Сметная прибыль	%	8	58,86	1942
			Сметная стоимость:			**794,55**	**26220**
420	15	ТОО"Freen World"	**Роторный ороситель для малых и средних площадей 3500**	**шт.**	**33,0000**	**5589,29**	**184446**
			Накладные расходы	%	--	201,21	6640
			Сметная прибыль	%	8	463,24	15287
			Сметная стоимость:			**6253,74**	**206373**
421	16	ТОО"Freen World"	**Набор стандартныхъ форсунок для роторных оросителей Rain Ceryain**	**шт.**	**33,0000**	**519,64**	**17148**
			Накладные расходы	%	--	18,71	617
			Сметная прибыль	%	8	43,07	1421
			Сметная стоимость:			**581,42**	**19187**

1	2	3	4	5	6	7	8
422	17	ТОО"Freen World"	**Сверх гибкая ПЭ труба для отводов SPXFLEX30**	**шт.**	**1,0000**	**22156,25**	**22156**
			Накладные расходы	%	--	797,63	798
			Сметная прибыль	%	8	1836,31	1836
			Сметная стоимость:			**24790,19**	**24790**
423	18	ТОО"Freen World"	**Соединитель угольник штуцер x 1/2" SBE-050**	**шт.**	**33,0000**	**116,07**	**3830**
			Накладные расходы	%	--	4,18	138
			Сметная прибыль	%	8	9,62	317
			Сметная стоимость:			**129,87**	**4286**
424	19	ТОО"Freen World"	**Соединитель угольник штуцер x 3/4" SBE-075**	**шт.**	**33,0000**	**116,07**	**3830**
			Накладные расходы	%	--	4,18	138
			Сметная прибыль	%	8	9,62	317
			Сметная стоимость:			**129,87**	**4286**
425	20	ТОО"Freen World"	**Автоматический дренажный клапан с фильтром 16A-FDV**	**шт.**	**2,0000**	**3916,07**	**7832**
			Накладные расходы	%	--	140,98	282
			Сметная прибыль	%	8	324,56	649
			Сметная стоимость:			**4381,61**	**8763**
426	21	ТОО"Freen World"	**Клапан быстрого доступа P-33**	**шт.**	**1,0000**	**8276,79**	**8277**
			Накладные расходы	%	--	297,96	298
			Сметная прибыль	%	8	685,98	686
			Сметная стоимость:			**9260,73**	**9261**
427	22	ТОО"Freen World"	**Клапанный короб круглый с крышкой VBA02673**	**шт.**	**2,0000**	**6728,57**	**13457**
			Накладные расходы	%	--	242,23	484
			Сметная прибыль	%	8	557,66	1115
			Сметная стоимость:			**7528,46**	**15057**
428	23	ТОО"Freen World"	**Клапан электромагнитный 100-DV**	**шт.**	**2,0000**	**8383,93**	**16768**
			Накладные расходы	%	--	301,82	604
			Сметная прибыль	%	8	694,86	1390
			Сметная стоимость:			**9380,61**	**18761**
429	24	ТОО"Freen World"	**Коннектор для трех проводов DVY**	**шт.**	**4,0000**	**1089,29**	**4357**
			Накладные расходы	%	--	39,21	157
			Сметная прибыль	%	8	90,28	361
			Сметная стоимость:			**1218,78**	**4875**
430	25	11-460501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**420,0000**	**2813,83**	**1181810**
			Накладные расходы	%	--	1529,60	642434

4700

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	347,48	145940
			Сметная стоимость:			**4690,91**	**1970184**
431	26	ТОО"Freen World"	**Труба 16мм XFD2333100**	**м.**	**420,0000**	**98,21**	**41250**
			Накладные расходы	%	--	3,54	1485
			Сметная прибыль	%	8	8,14	3419
			Сметная стоимость:			**109,89**	**46154**
432	27	ТОО"Freen World"	**Расширительный модуль ESPM3**	**шт.**	**1,0000**	**10765,18**	**10765**
			Накладные расходы	%	--	387,55	388
			Сметная прибыль	%	8	892,22	892
			Сметная стоимость:			**12044,94**	**12045**
433	28	ТОО"Freen World"	**Коннектор для трубки 16мм XFD TEE**	**шт.**	**10,0000**	**95,54**	**955**
			Накладные расходы	%	--	3,44	34
			Сметная прибыль	%	8	7,92	79
			Сметная стоимость:			**106,89**	**1069**
434	29	ТОО"Freen World"	**Штырь-держатель для трубы С12**	**шт.**	**50,0000**	**185,71**	**9286**
			Накладные расходы	%	--	6,69	334
			Сметная прибыль	%	8	15,39	770
			Сметная стоимость:			**207,79**	**10390**
435	30	ТОО"Freen World"	**Заглушка Д-32 BF**	**шт.**	**10,0000**	**308,93**	**3089**
			Накладные расходы	%	--	11,12	111
			Сметная прибыль	%	8	25,60	256
			Сметная стоимость:			**345,65**	**3457**
436	31	ТОО"Freen World"	**Ниппель 11/2/1**	**шт.**	**2,0000**	**266,07**	**532**
			Накладные расходы	%	--	9,58	19
			Сметная прибыль	%	8	22,05	44
			Сметная стоимость:			**297,70**	**595**
437	32	ТОО"Freen World"	**Тройник стальной Д50/11/2ВР**	**шт.**	**1,0000**	**1812,50**	**1813**
			Накладные расходы	%	--	65,25	65
			Сметная прибыль	%	8	150,22	150
			Сметная стоимость:			**2027,97**	**2028**
438	33	ТОО"Freen World"	**Отвод стальной Д50/11/2ВР**	**шт.**	**1,0000**	**1308,04**	**1308**
			Накладные расходы	%	--	47,09	47
			Сметная прибыль	%	8	108,41	108
			Сметная стоимость:			**1463,54**	**1464**
439	34	ТОО"Freen World"	**Тройник стальной Д-32/1ВР**	**шт.**	**2,0000**	**1008,93**	**2018**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	36,32	73
			Сметная прибыль	%	8	83,62	167
			Сметная стоимость:			1128,87	2258
440	35	ТОО"Freen World"	Седелка Д-32/1/2	шт.	2,0000	406,25	813
			Накладные расходы	%	--	14,63	29
			Сметная прибыль	%	8	33,67	67
			Сметная стоимость:			454,55	909
441	36	ТОО"Freen World"	Седелка Д-32/3/4 ВР	шт.	33,0000	406,25	13406
			Накладные расходы	%	--	14,63	483
			Сметная прибыль	%	8	33,67	1111
			Сметная стоимость:			454,55	15000
442	37	ТОО"Freen World"	Седелка Д-50/3/4 ВР	шт.	1,0000	620,54	621
			Накладные расходы	%	--	22,34	22
			Сметная прибыль	%	8	51,43	51
			Сметная стоимость:			694,30	694
443	38	ТОО"Freen World"	Заглушка Д-32	шт.	8,0000	352,68	2821
			Накладные расходы	%	--	12,70	102
			Сметная прибыль	%	8	29,23	234
			Сметная стоимость:			394,61	3157
444	39	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	300,0000	270,03	81008
			Накладные расходы	%	--	92,26	27678
			Сметная прибыль	%	8	28,98	8695
			Сметная стоимость:			391,27	117381
445	40	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3000	113410,10	34023
			Накладные расходы	%	--	4082,76	1225
			Сметная прибыль	%	8	9399,43	2820
			Сметная стоимость:			126892,29	38068
446	41	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,0000	2102,33	2102
			Накладные расходы	%	--	1177,39	1177
			Сметная прибыль	%	8	262,38	262
			Сметная стоимость:			3542,10	3542

1	2	3	4	5	6	7	8
447	42	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**8835,42**	**8835**
			Накладные расходы	%	--	318,08	318
			Сметная прибыль	%	8	732,28	732
			Сметная стоимость:			**9885,77**	**9886**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №6-1-1	Тенге			**2941515**
			РАЗДЕЛ 18.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-1				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
448	1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**209,4902**	**80,58**	**16881**
			Накладные расходы	%	--	23,14	4847
			Сметная прибыль	%	8	8,30	1738
			Сметная стоимость:			**112,02**	**23467**
449	2	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**178,3533**	**307,88**	**54912**
			Накладные расходы	%	--	89,14	15898
			Сметная прибыль	%	8	31,76	5665
			Сметная стоимость:			**428,78**	**76474**
450	3	11-010205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**13,4244**	**9915,75**	**133113**
			Накладные расходы	%	--	6428,14	86294
			Сметная прибыль	%	8	1307,51	17553
			Сметная стоимость:			**17651,40**	**236960**
451	4	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**13,4244**	**307,88**	**4133**
			Накладные расходы	%	--	89,14	1197
			Сметная прибыль	%	8	31,76	426
			Сметная стоимость:			**428,78**	**5756**
452	5	41-010101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**335,6110**	**605,84**	**203327**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	21,81	7320
			Сметная прибыль	%	8	50,21	16852
			Сметная стоимость:			677,86	227498
453	6	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 5-6 группы грунтов**	м3	191,7777	44,81	8593
			Накладные расходы	%	--	13,39	2568
			Сметная прибыль	%	8	4,66	893
			Сметная стоимость:			62,85	12054
454	7	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)**	м3	184,5200	140,80	25981
			Накладные расходы	%	--	40,76	7521
			Сметная прибыль	%	8	14,53	2680
			Сметная стоимость:			196,09	36183
455	8	41-010101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	тенге за 1 тонну	309,9936	605,84	187807
			Накладные расходы	%	--	21,81	6761
			Сметная прибыль	%	8	50,21	15565
			Сметная стоимость:			677,86	210133
456	9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	м3	184,5200	17,87	3297
			Накладные расходы	%	--	6,52	1203
			Сметная прибыль	%	8	1,95	360
			Сметная стоимость:			26,34	4860
457	10	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	354,6090	14,90	5285
			Накладные расходы	%	--	4,47	1585
			Сметная прибыль	%	8	1,55	550
			Сметная стоимость:			20,93	7420
458	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	39,4010	970,07	38222
			Накладные расходы	%	--	628,87	24778
			Сметная прибыль	%	8	127,92	5040
			Сметная стоимость:			1726,86	68040
459	12	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	13,0800	1231,17	16104

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--	774,59	10132
			Сметная прибыль	%	8	160,46	2099
			Сметная стоимость:			2166,22	28334
			ПОДЗЕМНЫЙ ТРУБОПРОВОД				
460	13	11-240108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	км	0,3358	2011332,72	675406
			Накладные расходы	%	--	639072,07	214600
			Сметная прибыль	%	8	212032,38	71200
			Сметная стоимость:			2862437,17	961206
461	14	23-010402-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	335,8000	10113,72	3396187
			Накладные расходы	%	--	364,09	122263
			Сметная прибыль	%	8	838,23	281476
			Сметная стоимость:			11316,04	3799926
462	15	11-240108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная**	км	0,0120	1408540,93	16902
			Накладные расходы	%	--	405585,37	4867
			Сметная прибыль	%	8	145130,10	1742
			Сметная стоимость:			1959256,41	23511
463	16	23-010402-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	12,0000	3785,95	45431
			Накладные расходы	%	--	136,29	1636
			Сметная прибыль	%	8	313,78	3765
			Сметная стоимость:			4236,02	50832
464	17	11-240108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Прокладка бесканальная**	шт	14,0000	46124,82	645747
			Накладные расходы	%	--	14161,79	198265
			Сметная прибыль	%	8	4822,93	67521
			Сметная стоимость:			65109,54	911534

1	2	3	4	5	6	7	8
465	18	23-020201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**14,0000**	**16997,22**	**237961**
			Накладные расходы	%	--	611,90	8567
			Сметная прибыль	%	8	1408,73	19722
			Сметная стоимость:			**19017,85**	**266250**
466	19	11-240108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Прокладка бесканальная**	**шт.**	**6,0000**	**30777,84**	**184667**
			Накладные расходы	%	--	8334,24	50005
			Сметная прибыль	%	8	3128,97	18774
			Сметная стоимость:			**42241,04**	**253446**
467	20	23-020201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**6,0000**	**4135,36**	**24812**
			Накладные расходы	%	--	148,87	893
			Сметная прибыль	%	8	342,74	2056
			Сметная стоимость:			**4626,97**	**27762**
468	21	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0056**	**790728,68**	**4428**
			Накладные расходы	%	--	408352,40	2287
			Сметная прибыль	%	8	95926,49	537
			Сметная стоимость:			**1295007,57**	**7252**
469	22	23-020101-1060 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**	**1417,52**	**2835**
			Накладные расходы	%	--	51,03	102
			Сметная прибыль	%	8	117,48	235
			Сметная стоимость:			**1586,03**	**3172**
470	23	11-240108-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Прокладка бесканальная**	**шт.**	**12,0000**	**49130,65**	**589568**
			Накладные расходы	%	--	15634,81	187618

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	5181,24	62175
			Сметная стоимость:			69946,70	839360
471	24	23-041012-2914 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**12,0000**	**314667,50**	**3776010**
			Накладные расходы	%	--	11328,03	135936
			Сметная прибыль	%	8	26079,64	312956
			Сметная стоимость:			**352075,17**	**4224902**
472	25	23-020201-4909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,0000**	**102068,50**	**816548**
			Накладные расходы	%	--	3674,47	29396
			Сметная прибыль	%	8	8459,44	67675
			Сметная стоимость:			**114202,40**	**913619**
473	26	11-240108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	**км**	**0,1740**	**2011332,72**	**349972**
			Накладные расходы	%	--	639072,07	111199
			Сметная прибыль	%	8	212032,38	36894
			Сметная стоимость:			**2862437,17**	**498064**
474	27	23-010402-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**174,0000**	**10113,72**	**1759787**
			Накладные расходы	%	--	364,09	63352
			Сметная прибыль	%	8	838,23	145851
			Сметная стоимость:			**11316,04**	**1968991**
475	28	11-240108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная**	**км**	**0,0040**	**1408540,93**	**5634**
			Накладные расходы	%	--	405585,37	1622
			Сметная прибыль	%	8	145130,10	581
			Сметная стоимость:			**1959256,41**	**7837**

1	2	3	4	5	6	7	8
476	29	23-010402-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	4,0000	3785,95	15144
			Накладные расходы	%	--	136,29	545
			Сметная прибыль	%	8	313,78	1255
			Сметная стоимость:			4236,02	16944
477	30	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	0,0800	8287,53	663
			Накладные расходы	%	--	2895,30	232
			Сметная прибыль	%	8	894,63	72
			Сметная стоимость:			12077,45	966
478	31	21-040305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	20,0000	1796,32	35926
			Накладные расходы	%	--	64,67	1293
			Сметная прибыль	%	8	148,88	2978
			Сметная стоимость:			2009,87	40197
479	32	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Опоры металлические, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0660	109607,49	7234
			Накладные расходы	%	--	71236,30	4702
			Сметная прибыль	%	8	14467,50	955
			Сметная стоимость:			195311,29	12891
480	33	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опоры скользящие двухупорные Ду 150 ТС-660.00.00	т	0,0594	242198,49	14387
			Накладные расходы	%	--	8719,15	518
			Сметная прибыль	%	8	20073,41	1192
			Сметная стоимость:			270991,05	16097
481	34	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опоры неподвижные двухупорные Ду 150 ТС-660.00.08	т	0,0066	242198,49	1599
			Накладные расходы	%	--	8719,15	58
			Сметная прибыль	%	8	20073,41	132
			Сметная стоимость:			270991,05	1789

1	2	3	4	5	6	7	8
			КОЛОДЕЦ Ду 2000				
482	35	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,3000**	**36858,27**	**84774**
			Накладные расходы	%	--	10044,77	23103
			Сметная прибыль	%	8	3752,24	8630
			Сметная стоимость:			**50655,29**	**116507**
483	36	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20**	**шт.**	**1,0000**	**29403,18**	**29403**
			Накладные расходы	%	--	1058,51	1059
			Сметная прибыль	%	8	2436,94	2437
			Сметная стоимость:			**32898,63**	**32899**
484	37	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1**	**шт.**	**1,0000**	**25993,26**	**25993**
			Накладные расходы	%	--	935,76	936
			Сметная прибыль	%	8	2154,32	2154
			Сметная стоимость:			**29083,34**	**29083**
485	38	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6**	**шт.**	**1,0000**	**19077,86**	**19078**
			Накладные расходы	%	--	686,80	687
			Сметная прибыль	%	8	1581,17	1581
			Сметная стоимость:			**21345,84**	**21346**
486	39	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9**	**шт.**	**1,0000**	**26114,41**	**26114**
			Накладные расходы	%	--	940,12	940
			Сметная прибыль	%	8	2164,36	2164
			Сметная стоимость:			**29218,89**	**29219**

1	2	3	4	5	6	7	8
487	40	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	5030,75	5031
			Накладные расходы	%	--	181,11	181
			Сметная прибыль	%	8	416,95	417
			Сметная стоимость:			5628,81	5629
488	41	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стремянка С-1	т	0,0138	304484,48	4214
			Накладные расходы	%	--	10961,44	152
			Сметная прибыль	%	8	25235,67	349
			Сметная стоимость:			340681,59	4715
489	42	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,4200	816,07	7687
			Накладные расходы	%	--	169,79	1599
			Сметная прибыль	%	8	78,87	743
			Сметная стоимость:			1064,73	10030
490	43	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2,0000	543,94	1088
			Накладные расходы	%	--	256,10	512
			Сметная прибыль	%	8	64,00	128
			Сметная стоимость:			864,05	1728
491	44	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2,0000	2958,35	5917
			Накладные расходы	%	--	1862,56	3725
			Сметная прибыль	%	8	385,67	771
			Сметная стоимость:			5206,59	10413
492	45	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,3000	795,66	4217
			Накладные расходы	%	--	221,28	1173
			Сметная прибыль	%	8	81,36	431
			Сметная стоимость:			1098,29	5821
493	46	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см	м2 покрытия	5,3000	-91,14	-483
			Накладные расходы	%	--	-12,33	-65

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	-8,28	-44
			Сметная стоимость:			-111,75	-592
494	47	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	5,3000	992,94	5263
			Накладные расходы	%	--	145,86	773
			Сметная прибыль	%	8	91,10	483
			Сметная стоимость:			1229,91	6519
			ЗАДВИЖКИ				
495	48	11-240108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Прокладка бесканальная**	шт	2,0000	41712,78	83426
			Накладные расходы	%	--	8985,70	17971
			Сметная прибыль	%	8	4055,88	8112
			Сметная стоимость:			54754,36	109509
496	49	23-040908-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Краны шаровые Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006**	шт.	2,0000	59016,41	118033
			Накладные расходы	%	--	2124,59	4249
			Сметная прибыль	%	8	4891,28	9783
			Сметная стоимость:			66032,28	132065
497	50	11-240108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Прокладка бесканальная**	шт	2,0000	59215,76	118432
			Накладные расходы	%	--	15738,89	31478
			Сметная прибыль	%	8	5996,37	11993
			Сметная стоимость:			80951,02	161902
498	51	23-040908-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Краны шаровые Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006**	шт.	2,0000	224800,52	449601
			Накладные расходы	%	--	8092,82	16186
			Сметная прибыль	%	8	18631,47	37263
			Сметная стоимость:			251524,81	503050
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 6-2-1	Тенге			16963569

РАЗДЕЛ 19.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8
499	1	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубина траншеи 0,7 м, ширина режущей кромки экскаватора 1м**	м3	12,4950	115,34	1441
			Накладные расходы	%	--	43,84	548
			Сметная прибыль	%	8	12,73	159
			Сметная стоимость:			171,91	2148
500	2	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	8,1750	14,90	122
			Накладные расходы	%	--	4,47	37
			Сметная прибыль	%	8	1,55	13
			Сметная стоимость:			20,93	171
501	3	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 6-50мм. Устройство**	м2 покрытия	2,8800	1781,67	5131
			Накладные расходы	%	--	272,74	785
			Сметная прибыль	%	8	164,35	473
			Сметная стоимость:			2218,76	6390
502	4	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3, В15. Устройство**	м3	1,6000	26611,87	42579
			Накладные расходы	%	--	4721,20	7554
			Сметная прибыль	%	8	2506,65	4011
			Сметная стоимость:			33839,72	54144
503	5	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2090	19097,54	3991
			Накладные расходы	%	--	9783,98	2044
			Сметная прибыль	%	8	2310,52	483
			Сметная стоимость:			31192,04	6518
504	6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,2090	94961,51	19843
			Накладные расходы	%	--	3418,61	714
			Сметная прибыль	%	8	7870,41	1645
			Сметная стоимость:			106250,53	22202
505	7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10,2400	816,07	8357
			Накладные расходы	%	--	169,79	1739

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	78,87	808
			Сметная стоимость:			1064,73	10903
506	8	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 6-50мм. Устройство Ст1,2,3	м2 покрытия	4,9200	1781,67	8766
			Накладные расходы	%	--	272,74	1342
			Сметная прибыль	%	8	164,35	809
			Сметная стоимость:			2218,76	10916
507	9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Ст1,2,3	м2 поверхности	27,2000	816,07	22197
			Накладные расходы	%	--	169,79	4618
			Сметная прибыль	%	8	78,87	2145
			Сметная стоимость:			1064,73	28961
508	10	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стена В15. Устройство	м3	1,0400	33594,73	34939
			Накладные расходы	%	--	7362,15	7657
			Сметная прибыль	%	8	3276,55	3408
			Сметная стоимость:			44233,43	46003
509	11	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1982	19097,54	3786
			Накладные расходы	%	--	9783,98	1940
			Сметная прибыль	%	8	2310,52	458
			Сметная стоимость:			31192,04	6184
510	12	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1982	94961,51	18825
			Накладные расходы	%	--	3418,61	678
			Сметная прибыль	%	8	7870,41	1560
			Сметная стоимость:			106250,53	21063
511	13	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стена В15. Устройство	м3	0,7400	33594,73	24860
			Накладные расходы	%	--	7362,15	5448
			Сметная прибыль	%	8	3276,55	2425
			Сметная стоимость:			44233,43	32733

1	2	3	4	5	6	7	8
512	14	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1376	19097,54	2629
			Накладные расходы	%	--	9783,98	1347
			Сметная прибыль	%	8	2310,52	318
			Сметная стоимость:			31192,04	4293
513	15	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1376	94961,51	13071
			Накладные расходы	%	--	3418,61	471
			Сметная прибыль	%	8	7870,41	1083
			Сметная стоимость:			106250,53	14624
514	16	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стена В15. Устройство	м3	0,9600	33594,73	32251
			Накладные расходы	%	--	7362,15	7068
			Сметная прибыль	%	8	3276,55	3145
			Сметная стоимость:			44233,43	42464
515	17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1762	19097,54	3366
			Накладные расходы	%	--	9783,98	1724
			Сметная прибыль	%	8	2310,52	407
			Сметная стоимость:			31192,04	5497
516	18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1762	94961,51	16736
			Накладные расходы	%	--	3418,61	602
			Сметная прибыль	%	8	7870,41	1387
			Сметная стоимость:			106250,53	18726
517	19	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0109	390699,75	4251
			Накладные расходы	%	--	132629,18	1443
			Сметная прибыль	%	8	41866,31	456
			Сметная стоимость:			565195,25	6149

1	2	3	4	5	6	7	8
518	20	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление, сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,7356	156307,86	271292
			Накладные расходы	%	--	85476,05	148354
			Сметная прибыль	%	8	19342,71	33572
			Сметная стоимость:			261126,62	453218
519	21	21-050206-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	м	50,5680	2880,43	145658
			Накладные расходы	%	--	103,70	5244
			Сметная прибыль	%	8	238,73	12072
			Сметная стоимость:			3222,86	162973
520	22	21-050206-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	м	64,7167	993,73	64311
			Накладные расходы	%	--	35,77	2315
			Сметная прибыль	%	8	82,36	5330
			Сметная стоимость:			1111,86	71956
521	23	21-050206-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	м	68,3824	541,88	37055
			Накладные расходы	%	--	19,51	1334
			Сметная прибыль	%	8	44,91	3071
			Сметная стоимость:			606,30	41460
522	24	21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0106	127018,66	1340
			Накладные расходы	%	--	4572,67	48
			Сметная прибыль	%	8	10527,31	111
			Сметная стоимость:			142118,64	1500
523	25	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Каркас. Монтаж**	т конструкций	1,7356	109607,49	190238
			Накладные расходы	%	--	71236,30	123640
			Сметная прибыль	%	8	14467,50	25110

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:			195311,29	338987
524	26	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,8619	68,75	3222
			Накладные расходы	%	--	25,71	1205
			Сметная прибыль	%	8	7,56	354
			Сметная стоимость:			102,02	4781
525	27	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	46,8619	159,21	7461
			Накладные расходы	%	--	48,83	2288
			Сметная прибыль	%	8	16,64	780
			Сметная стоимость:			224,69	10529
526	28	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	32,2600	567,54	18309
			Накладные расходы	%	--	277,30	8946
			Сметная прибыль	%	8	67,59	2180
			Сметная стоимость:			912,44	29435
527	29	21-100101-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	32,2600	2790,28	90014
			Накладные расходы	%	--	100,45	3241
			Сметная прибыль	%	8	231,26	7460
			Сметная стоимость:			3121,99	100715
528	30	21-130211-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	264,0000	1,04	275
			Накладные расходы	%	--	0,04	10
			Сметная прибыль	%	8	0,09	23
			Сметная стоимость:			1,16	307
529	31	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой б-50мм	м2 утепляемого покрытия	30,0000	537,92	16138
			Накладные расходы	%	--	319,52	9586
			Сметная прибыль	%	8	68,60	2058
			Сметная стоимость:			926,04	27781

1	2	3	4	5	6	7	8
530	32	21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	1,5450	6340,80	9797
			Накладные расходы	%	--	228,27	353
			Сметная прибыль	%	8	525,53	812
			Сметная стоимость:			7094,59	10961
531	33	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами OSB-3	м2 потолков	33,0000	780,35	25751
			Накладные расходы	%	--	502,37	16578
			Сметная прибыль	%	8	102,62	3386
			Сметная стоимость:			1385,34	45716
532	34	21-070509-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	33,6600	919,05	30935
			Накладные расходы	%	--	33,09	1114
			Сметная прибыль	%	8	76,17	2564
			Сметная стоимость:			1028,31	34613
533	35	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка б-100мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,0000	2718,09	8154
			Накладные расходы	%	--	322,36	967
			Сметная прибыль	%	8	243,24	730
			Сметная стоимость:			3283,68	9851
534	36	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	30,0000	1236,47	37094
			Накладные расходы	%	--	769,25	23078
			Сметная прибыль	%	8	160,46	4814
			Сметная стоимость:			2166,18	64985
535	37	21-040509-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	30,0000	2303,13	69094
			Накладные расходы	%	--	82,91	2487
			Сметная прибыль	%	8	190,88	5727

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:			2576,93	77308
536	38	21-130204-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0013	182784,00	234
			Накладные расходы	%	--	6580,22	8
			Сметная прибыль	%	8	15149,14	19
			Сметная стоимость:			204513,36	262
537	39	21-130211-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0017	1215531,96	2066
			Накладные расходы	%	--	43759,15	74
			Сметная прибыль	%	8	100743,29	171
			Сметная стоимость:			1360034,40	2312
538	40	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление, сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,6334	156307,86	99005
			Накладные расходы	%	--	85476,05	54141
			Сметная прибыль	%	8	19342,71	12252
			Сметная стоимость:			261126,62	165398
539	41	21-050206-0654 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	16,5120	1299,25	21453
			Накладные расходы	%	--	46,77	772
			Сметная прибыль	%	8	107,68	1778
			Сметная стоимость:			1453,70	24004
540	42	21-050206-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	24,7680	180,57	4472
			Накладные расходы	%	--	6,50	161
			Сметная прибыль	%	8	14,97	371
			Сметная стоимость:			202,04	5004

1	2	3	4	5	6	7	8
541	43	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,3240	127018,66	41160
			Накладные расходы	%	--	4572,67	1482
			Сметная прибыль	%	8	10527,31	3411
			Сметная стоимость:			142118,64	46053
542	44	21-050304-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,1271	160669,55	20428
			Накладные расходы	%	--	5784,10	735
			Сметная прибыль	%	8	13316,29	1693
			Сметная стоимость:			179769,95	22856
543	45	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	**Панель деревянная. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,0000	2083,70	16670
			Накладные расходы	%	--	333,68	2669
			Сметная прибыль	%	8	193,39	1547
			Сметная стоимость:			2610,77	20886
544	46	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждение. Монтаж**	т конструкций	0,6334	109607,49	69425
			Накладные расходы	%	--	71236,30	45121
			Сметная прибыль	%	8	14467,50	9164
			Сметная стоимость:			195311,29	123710
545	47	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	17,1018	68,75	1176
			Накладные расходы	%	--	25,71	440
			Сметная прибыль	%	8	7,56	129
			Сметная стоимость:			102,02	1745
546	48	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	м2	17,1018	159,21	2723
			Накладные расходы	%	--	48,83	835
			Сметная прибыль	%	8	16,64	285
			Сметная стоимость:			224,69	3843

1	2	3	4	5	6	7	8
547	49	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление, сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1644	156307,86	25691
			Накладные расходы	%	--	85476,05	14049
			Сметная прибыль	%	8	19342,71	3179
			Сметная стоимость:			261126,62	42919
548	50	21-050206-0654 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	3,0960	1299,25	4022
			Накладные расходы	%	--	46,77	145
			Сметная прибыль	%	8	107,68	333
			Сметная стоимость:			1453,70	4501
549	51	21-050206-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	7,2240	180,57	1304
			Накладные расходы	%	--	6,50	47
			Сметная прибыль	%	8	14,97	108
			Сметная стоимость:			202,04	1460
550	52	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0608	127018,66	7718
			Накладные расходы	%	--	4572,67	278
			Сметная прибыль	%	8	10527,31	640
			Сметная стоимость:			142118,64	8636
551	53	21-050206-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	2,4768	2880,43	7134
			Накладные расходы	%	--	103,70	257
			Сметная прибыль	%	8	238,73	591
			Сметная стоимость:			3222,86	7982
552	54	21-050304-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,0254	160669,55	4086
			Накладные расходы	%	--	5784,10	147

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	13316,29	339
			Сметная стоимость:			179769,95	4571
553	55	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	**Панель деревянная. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,5000	2083,70	3126
			Накладные расходы	%	--	333,68	501
			Сметная прибыль	%	8	193,39	290
			Сметная стоимость:			2610,77	3916
554	56	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждение. Монтаж**	т конструкций	0,1644	109607,49	18015
			Накладные расходы	%	--	71236,30	11708
			Сметная прибыль	%	8	14467,50	2378
			Сметная стоимость:			195311,29	32101
555	57	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,4377	68,75	305
			Накладные расходы	%	--	25,71	114
			Сметная прибыль	%	8	7,56	34
			Сметная стоимость:			102,02	453
556	58	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	м2	4,4377	159,21	707
			Накладные расходы	%	--	48,83	217
			Сметная прибыль	%	8	16,64	74
			Сметная стоимость:			224,69	997
557	59	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление, сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,1641	156307,86	25644
			Накладные расходы	%	--	85476,05	14023
			Сметная прибыль	%	8	19342,71	3173
			Сметная стоимость:			261126,62	42840
558	60	21-050206-0654 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	м	4,5408	1299,25	5900
			Накладные расходы	%	--	46,77	212
			Сметная прибыль	%	8	107,68	489
			Сметная стоимость:			1453,70	6601

1	2	3	4	5	6	7	8
559	61	21-050206-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	м	8,6688	180,57	1565
			Накладные расходы	%	--	6,50	56
			Сметная прибыль	%	8	14,97	130
			Сметная стоимость:			202,04	1751
560	62	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0340	127018,66	4315
			Накладные расходы	%	--	4572,67	155
			Сметная прибыль	%	8	10527,31	358
			Сметная стоимость:			142118,64	4828
561	63	21-050206-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	м	2,4768	2880,43	7134
			Накладные расходы	%	--	103,70	257
			Сметная прибыль	%	8	238,73	591
			Сметная стоимость:			3222,86	7982
562	64	21-050304-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,0350	160669,55	5618
			Накладные расходы	%	--	5784,10	202
			Сметная прибыль	%	8	13316,29	466
			Сметная стоимость:			179769,95	6286
563	65	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	**Панель деревянная. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,2000	2083,70	4584
			Накладные расходы	%	--	333,68	734
			Сметная прибыль	%	8	193,39	425
			Сметная стоимость:			2610,77	5744
564	66	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждение. Монтаж**	т конструкций	0,1641	109607,49	17982
			Накладные расходы	%	--	71236,30	11687

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	14467,50	2374
			Сметная стоимость:			195311,29	32043
565	67	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4296	68,75	305
			Накладные расходы	%	--	25,71	114
			Сметная прибыль	%	8	7,56	33
			Сметная стоимость:			102,02	452
566	68	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	4,4296	159,21	705
			Накладные расходы	%	--	48,83	216
			Сметная прибыль	%	8	16,64	74
			Сметная стоимость:			224,69	995
567	69	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление, сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2239	156307,86	35002
			Накладные расходы	%	--	85476,05	19141
			Сметная прибыль	%	8	19342,71	4331
			Сметная стоимость:			261126,62	58474
568	70	21-050206-0654 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	5,1600	1299,25	6704
			Накладные расходы	%	--	46,77	241
			Сметная прибыль	%	8	107,68	556
			Сметная стоимость:			1453,70	7501
569	71	21-050206-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	11,3520	180,57	2050
			Накладные расходы	%	--	6,50	74
			Сметная прибыль	%	8	14,97	170
			Сметная стоимость:			202,04	2294
570	72	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1013	127018,66	12863
			Накладные расходы	%	--	4572,67	463
			Сметная прибыль	%	8	10527,31	1066

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:			142118,64	14392
571	73	21-050206-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	1,2384	2880,43	3567
			Накладные расходы	%	--	103,70	128
			Сметная прибыль	%	8	238,73	296
			Сметная стоимость:			3222,86	3991
572	74	21-050304-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,0413	160669,55	6639
			Накладные расходы	%	--	5784,10	239
			Сметная прибыль	%	8	13316,29	550
			Сметная стоимость:			179769,95	7428
573	75	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Панель деревянная. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,5000	2083,70	5209
			Накладные расходы	%	--	333,68	834
			Сметная прибыль	%	8	193,39	483
			Сметная стоимость:			2610,77	6527
574	76	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,2239	109607,49	24544
			Накладные расходы	%	--	71236,30	15952
			Сметная прибыль	%	8	14467,50	3240
			Сметная стоимость:			195311,29	43736
575	77	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,0461	68,75	416
			Накладные расходы	%	--	25,71	155
			Сметная прибыль	%	8	7,56	46
			Сметная стоимость:			102,02	617
576	78	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	6,0461	159,21	963
			Накладные расходы	%	--	48,83	295
			Сметная прибыль	%	8	16,64	101
			Сметная стоимость:			224,69	1358

1	2	3	4	5	6	7	8
577	79	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление, сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,2755**	**156307,86**	**43068**
			Накладные расходы	%	--	85476,05	23551
			Сметная прибыль	%	8	19342,71	5329
			Сметная стоимость:			**261126,62**	**71948**
578	80	21-050206-0654 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**6,6048**	**1299,25**	**8581**
			Накладные расходы	%	--	46,77	309
			Сметная прибыль	%	8	107,68	711
			Сметная стоимость:			**1453,70**	**9601**
579	81	21-050206-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**12,7968**	**180,57**	**2311**
			Накладные расходы	%	--	6,50	83
			Сметная прибыль	%	8	14,97	192
			Сметная стоимость:			**202,04**	**2585**
580	82	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1296**	**127018,66**	**16465**
			Накладные расходы	%	--	4572,67	593
			Сметная прибыль	%	8	10527,31	1365
			Сметная стоимость:			**142118,64**	**18423**
581	83	21-050206-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**1,2384**	**2880,43**	**3567**
			Накладные расходы	%	--	103,70	128
			Сметная прибыль	%	8	238,73	296
			Сметная стоимость:			**3222,86**	**3991**
582	84	21-050304-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**т**	**0,0493**	**160669,55**	**7916**
			Накладные расходы	%	--	5784,10	285

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	13316,29	656
			Сметная стоимость:			179769,95	8857
583	85	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	**Панель деревянная. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3,2000	2083,70	6668
			Накладные расходы	%	--	333,68	1068
			Сметная прибыль	%	8	193,39	619
			Сметная стоимость:			2610,77	8354
584	86	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждение. Монтаж**	т конструкций	0,2755	109607,49	30200
			Накладные расходы	%	--	71236,30	19628
			Сметная прибыль	%	8	14467,50	3986
			Сметная стоимость:			195311,29	53814
585	87	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,4393	68,75	511
			Накладные расходы	%	--	25,71	191
			Сметная прибыль	%	8	7,56	56
			Сметная стоимость:			102,02	759
586	88	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	м2	7,4393	159,21	1184
			Накладные расходы	%	--	48,83	363
			Сметная прибыль	%	8	16,64	124
			Сметная стоимость:			224,69	1672
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-1-1	Тенге			2786621
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			886
			Сметная заработная плата -	Тенге			926956
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			79067009

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	912 746,04
ИТОГО	Тенге	79 979 755,04
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге	461 883,09
ИТОГО	Тенге	80 441 638,13
Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 608 832,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого		Тенге			82 050 470,89
		Налог на добавочную стоимость 12%		Тенге			9 846 056,51
		ВСЕГО		**Тенге**			**91 896 527,40**
		Удержано 5 % по договору		**Тенге**			**4 594 826,37**
		ИТОГО к оплате		**Тенге**			**87 301 701,03**

Заказчик

Государственное Учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Аянов О. М.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Адилбеков Ж.З.

Эксперт технического надзора

Турбисинов Г.З.