Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«22» Декабрь 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Алматыинжстрой» г.Алматы ул.Коммунальная,12**
наименование организации, юридический адрес

в лице ***генерального директора Чиликбаева А.К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «***Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Кольсай»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» и.о. Джасузаков К.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «УМР-6» ,ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой», ТОО «BCS Construction» ,ТОО «Азимут жолдары»**

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ПК «Институт Казгипроводхоз»***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструтурного развития города Алматы», №02-7/178 от 10.10.2018
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод д110	м	**7579,04**		**7502,52**	
Водопровод д40	м	**1055,45**		**1059,3**	
Канализация д150	м	**2912,11**		**2551,5**	
Канализация д200	м	**4826,304**		**4909,9**	
Протяженность водопроводных абонентов	м	**0**		**6313**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Разводящая сеть запроектирована из труб в одну линию ПЭ100 SDR17 40мм длиной–1045,5м и 100 мм длиной 4196,5м, в две линии ПЭ100 SDR17 100мм длиной 1658,5. Всего протяженность водопроводной сети 6900,5м. По сети установлены водопроводные колодцы с гидрантами, колодцы для подключения абонентов, узловые колодцы переключения, ремонтные колодцы, колодцы с вантузом и колодцы со сбросом. Также по сети установлены 8 камер с регулятором давления.

Количество колодцев с гидрантами 27 шт. Расстояние между гидрантами не превышает 200м. Задвижки в основном установлены в узловых колодцах и в ремонтных колодцах. Для удобства эксплуатации сети, длина ремонтных участков составляет не более 600-700м. При ремонте участок локализуется, с него сбрасывается вода и при этом не влияет работе других участков. Колодцы для подключения потребителей используется только для этого. В нем установлена гребенка, что дает возможность подключит нескольких потребителей. В нем же устанавливается приборы для учета воды. В зависимости от места расположения и другие колодцы используется для подключения потребителей. Но в них количество подключений не превышает двух. Колодцы со сбросом и вантузом установлены в характерных точках. Сброс воды осуществляется в специальный сбросной колодец, а при их отсутствии в основной колодец и оттуда сбрасывается в наружу специальных насосах.

Как ранее отметили, по сети установлены девять камер с регуляторами давления. Абсолютные отметки населенного пункта составляют 1166м на южной границе и 1050м на северной границе. Отметка на точке подключения к проектному водопроводу коттеджного городка СПК «Горный гигант» составляет 1201 м.

Общий перепад по населенному пункту составляет 116м, а с точки подключения 151м. Поэтому система водоснабжения разделена с помощью регуляторов давления на 6 зон водоснабжения.

Водоотведение (канализация) Общая протяженность канализационной сети-7677м, в т. ч. диаметром БНТ 150-5000 - 2889м и диаметром БНТ 200-5000 -4788м.

Укладка безнапорных хризотилцементных труб ГОСТ31416-2009.

На канализационной сети смонтированы 293 колодца диаметром 1,5м.

Сброс канализационных стоков осуществляется врезкой в проектируемую ТОО «Диас Stroycotpapy» канализационную сеть.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***апрель 2020г.;***
месяц, год
окончание работ март ***2021 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 ;
фактически, месяц: 9 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в ПСД _____% и фактически применено _____%

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнит. технич. документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ «АлматыСу» Управление энергоэффективной и инфраструктурного развития города Алматы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати (при наличии), подпись, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп население, что подтверждается органами социальной защиты населения: ***Управление социального благосостояния города Алматы***

зам. рук. А. Мукажанова

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати (при наличии), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***АО «Алматыинжстрой»*** считает объект ***«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Кольсай»»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик

Генеральный директор АО «Алматыинжстрой» - Чиликбаев А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати (при наличии), подпись, дата