Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

Наименование стройки: "Строительство водопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области"

ДОГОВОР №19/8 от31.03.2023г

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		19/8	31.03.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области"	2 356 258,52	**2 103 802,25**		-	-	-	-	-	252 456,27	2 356 258,52

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"

Директор _____ **Уразбаев А.М**

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №19/8 от31.03.2023г
Наименование стройки: Строительство водопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области»

Акт выполненных работ №1
за июль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Внутрипоселковые сети водопровода

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	124,23	1966,58	--	244308	--	--	175902	453827
		НР - 72%; СП - 8%			1966,58	--	244308	--		33617	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2663,11	36,96	36,96	98429	98429	--	29183	137821
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,22	--	40533		10209	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2663,11	181,70	81,69	483887	217550	--	271298	815600
		НР - 72%; СП - 8%			100,01	41,48	266338	110466		60415	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	20,69	45,13	45,13	934	933	--	277	1308
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,58	--	384		97	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	20,69	41,78	41,78	864	865	--	256	1210
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,20	--	356		90	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				828422	317777	--	476916	1409766
							510646	151739	--	104428	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				828422				
	Всего заработная плата		Тенге					662385			
		Накладные расходы	Тенге				476916				
		Сметная прибыль	Тенге				104428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1409766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
		Сметная заработная плата	Тенге					662385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1409766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570

		Сметная заработная плата	Тенге						662385			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,7	408677,01	111090,29	286074	77763	4068	227265	554406
		НР - 99%; СП - 8%			291776,00	36167,76	204243	25317		41067	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м								
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				286074	77763	4068	227265	554406
							204243	25317	--	41067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				286074				
	Материалы		Тенге				4068				
	Всего заработная плата		Тенге					229560			
		Накладные расходы	Тенге				227265				
		Сметная прибыль	Тенге				41067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				554406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					229560			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				554406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					229560			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1 964 172
		Всего по объекту									1 964 172
		в том числе оборудования									0
		Временные здания и сооружения 2,9%									56 961
		Итого									**2 021 133**
		Дополнительные затраты (зимние) 2,3%									**46 486**
		Итого									**2 067 619**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									41 352
		Итого									**2 108 972**
		в текущих ценах на 2022г. -100% К=1,0500514									**2 214 529**
		С понижающим коэффициентом									**2 103 802,25**
		НДС (12 %)									252 456,27
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**2 356 258,52**

Принял
Заказчик:
ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ Самуратов С.Б.

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"
Директор _____ Уразбаев А.М