Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы отопления и деревянных окон с заменой на пластиковые и замена мягкой кровли крыши КГУ "Общеобразовательная школа села Берсуат отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140009873	070240017539			140	15.04.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт системы отопления и деревянных окон с заменой на пластиковые и замена мягкой кровли крыши КГУ "Общеобразовательная школа села Берсуат отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области	**139 271 767,20**	**139 271 767,20**	**139 271 767,20**				**14 921 975,06**	**139 271 767,20**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кайрмденов Ж. Ж.**
Руководитель ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140009873

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "RIZIM engineering"
БИН 130140019139

Эксперт: _____ **Замединов Н. К.**
ИИН 550904301303
аттестат №KZ70VJE00066061 от 02.06.2021 г.
аттестат №KZ70VJE00066062 от 02.06.2021 г.
аттестат №KZ70VJE00066063 от 02.06.2021 г.

SANA 2023.3.1 от 08.08.2023 г. Цены региона Акмолинская область Аршалынский район

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

Заказ 7Берсуат

БИН 060140009873, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Митченко, 14, тел 87164420127

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Абая, 112, тел 8 (777) 100-06-30

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления и деревянных окон с заменой на пластиковые и замена мягкой кровли крыши КГУ "Общеобразовательная школа села Берсуат отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области

Договор подряда №140 от 15 апреля 2024г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер п/п	№ поз. лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 1-01-00-01 - Подготовительные работы				
			ВСЕГО по смете 1-01-00-01:	Тенге			**12 074 777**
			Раздел 1. Демонтаж общестроительных работ , ИТОГО:	тенге			**9 568 075**
1	1	1146-0401-1101 Кклим = 1,12	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	507,3248	8309	4 215 362
2	2	1146-0401-1103 Кклим = 1,12 :	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка /дверного блока с окном/	м2	8,568	4820	41 298
3	3	1208-0101-0201 Кклим = 1,09 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий /2 слоя/	м2 кровли	420,28	1484	623 696
4	4	6110-0302-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	420,28	1062	446 337
5	5	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; :К2трр=25;К2трм=25;К2экс=25;К2мат=25;	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 /до толщ. 40 мм/	м2	420,28	162	68 085

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	6111-0402-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8; К1экс=0,8;К1мат=0;	Утепление покрытия пенобетоном /разборка/прим/	м2 утепляемого покрытия	420,28	2055	863 675
7	7	1208-0101-0201 Кклим = 1,09 :	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий /1 слой рубероида/	м2 кровли	420,28	741	311 427
8	8	1203-0101-0201 Кклим = 1,09	Подоконники из кирпича. Разборка каменной кладки	м3 кладки	29,15	102854	2 998 194
			Раздел 2. Демонтаж системы отопления , ИТОГО:	тенге			2 242 764
9	9	1215-0102-0303 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	530	2235	1 184 550
10	10	1215-0102-0304 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	58	3364	195 112
11	11	1215-0102-0305 Кклим = 1,09	Регистры из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	23	6049	139 127
12	12	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	147	4925	723 975
			Раздел 3. Вывоз мусора , ИТОГО:	тенге			263 938
13	13	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	145,18	1353	196 429
14	14	412-102-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	725,9	93	67 509
		Локальная смета 2-01-00-01 - Общестроительные работы					
			ВСЕГО по смете 2-01-00-01:	Тенге			16 891 120
			Раздел 1. Кладка подоконной части окон, ИТОГО:	тенге			3 304 177
15	1	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 /кирпич керамический М150 на р-р М50/	м3	21,15	113015	2 390 267
16	2	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	49,5	4475	221 513
			неучтенные ресурсы				
17	2.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,92565	24588	22 760
18	2.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	2,7423	1069	2 932
19	3	6112-0202-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина 2 мм	м2	49,5	3018	149 391
			неучтенные ресурсы				
20	3.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	110,8602	71	7 871
21	4	6112-0302-0103 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	49,5	2155	106 673

1	2	3	4	5	6	7	8
			неучтенные ресурсы				
22	4.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,031185	250310	7 806
23	**5**	**6112-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м2**	**49,5**	**3679**	**182 111**
			неучтенные ресурсы				
24	5.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,93555	24588	23 003
25	**6**	**6112-0303-0106 Кклим = 1,06**	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2**	**49,5**	**506**	**25 047**
			неучтенные ресурсы				
26	6.7	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,81	301	5 662
27	**7**	**1108-0701-0102 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**49,5**	**3215**	**159 143**
			Раздел 2. Устройство оконных проёмов , ИТОГО:	тенге			**6 767 059**
28	**8**	**6108-0102-0101 Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-6,7,8,9,10,11/**	**м2**	**23,1008**	**12266**	**283 354**
29	**10**	**6108-0102-0107 Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК-1,2,3,4,5/**	**м2**	**485,484**	**8149**	**3 956 209**
30	**12**	**6108-0105-0205 Кклим = 1,12**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	**м**	**215,02**	**5852**	**1 258 297**
31	**14**	**6112-0202-0703 Кклим = 1,06**	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм - НАРУЖНЫЙ ОТКОС**	**м2**	**75**	**4493**	**336 975**
			неучтенные ресурсы				
32	14.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	961,5	71	68 267
33	**15**	**6112-0401-0202 Кклим = 1,06**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**252**	**2055**	**517 860**
			неучтенные ресурсы				
34	15.9	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	264,6	443	117 218
35	15.10	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	264,6	865	228 879
			Раздел 4. Устройство двери с оконным блоком , ИТОГО:	тенге			**28 621**
36	**18**	**6108-0202-0102 Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2**	**м2**	**4,968**	**5761**	**28 621**
			Раздел 5. Устройство рулонной кровли , ИТОГО:	тенге			**6 791 263**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	20	6111-0402-0303 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2 изолируемой поверхности	420,28	863	362 702
38	21	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	420,28	3690	1 550 833
39	22	6111-0402-0104 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	420,28	2508	1 054 062
40	24	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /раствор М50/	м2	420,28	1826	767 431
41	25	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=35;К1трм=35; К1экс=35;К1мат=35;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 /до толщ. 50 мм, раствор М50/	м2	420,28	1232	517 785
42	26	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,176	68224	80 232
43	27	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	420,28	5849	2 458 218
		Локальная смета 2-01-00-02 - Отопление					
			ВСЕГО по смете 2-01-00-02:	Тенге			17 112 270
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			17 112 270
44	1	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	100	3226	322 600
45	2	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	68	3129	212 772
46	6	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	603	385	232 155
47	7	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	95	273	25 935
48	8	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	95	416	39 520
49	9	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	312,15	3104	968 914
			неучтенные ресурсы				
50	9.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	811,59	1056	857 039

1	2	3	4	5	6	7	8
51	10	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	2081	5878	12 232 118
52	11	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	146	823	120 158
53	12	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	146	320	46 720
54	16	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	25	3525	88 125
55	17	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	6	2350	14 100
56	29	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17993	35 986
57	30	242-202-0407	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	2	44070	88 140
58	32	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	2004	4 008
59	33	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	2	5585	11 170
60	34	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1435	2 870
			неучтенные ресурсы				
61	34.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5 740
62	35	1146-0302-0301 Кклим = 1,12	Перекрытия и перегородки. Пробивка отверстий размером 150х150 мм	шт.	396	3218	1 274 328
63	36	1146-0302-0302 Кклим = 1,12	Перекрытия и перегородки. Пробивка отверстий размером 250х250 мм	шт.	114	4648	529 872
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ					
			ВСЕГО по акту замены:	Тенге			54 866 779
		Локальная смета 2-01-00-01 - Общестроительные работы					
			ВСЕГО по смете 2-01-00-01:	Тенге			47 524 475
			Раздел 1. Кладка кирпичная, ИТОГО:	тенге			557 891
64	1	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой - ПАРАПЕТ	м3	8	37396	299 168
65	2	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,728	26995	46 647
66	3	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,3408	90600	212 076
			Раздел 2. Устройство оконных проёмов: (Спецификация заказа №В5430)	тенге			30 454 614

1	2	3	4	5	6	7	8
67	4	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	23,1	36353	839 754
68	5	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый (СМЕТА=485,484м2; ФАКТ=496м2)	м2	10,516	8149	85 695
69	6	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	496	49842	24 721 632
70	7	6108-0105-0205 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м (СМЕТА=215,02м.п.; ФАКТ=263м.п.)	м	47,98	5852	280 779
71	8	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	263	1598	420 274
72	9	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка сендвич-панелью	м2 поверхности	230	5191	1 193 930
73	10	261-107-0846, К=1,03	Сендвич-панель (прим.)	1000 м2	0,2369	3715098	880 107
74	11	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл (на откосы)	шт.	135	1957	264 195
75	12	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление	м коробок	780	923	719 940
76	13	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный - стартовый профиль	м	780	1112	867 360
77	14	261-102-0247	Сетка москитная	м2	56	2289	128 184
78	15	6112-0202-0201	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного	м2	4,75	10051	47 742
79	16	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,20425	24588	5 022
			Раздел 4. Двери ПВХ	тенге			906 483
80	17	6108-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2 (СМЕТА=4,968м2; ФАКТ=3,59+3,59+3,52=10,7м2)	м2	5,732	5761	33 022
81	18	223-203-0704	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	5,746	110707	636 122
82	19	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,43	31092	44 462
83	20	223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	2,667	62252	166 026
84	21	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,857	31092	26 851

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 5.Устройство шатровой кровли:	тенге			12 170 651
85	22	234-101-0115	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	86,57768	68255	5 909 360
86	23	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,176	382476	449 792
87	24	6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в один слой. Над утеплителем	м2	420,28	398	167 271
88	25	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	462,308	120	55 477
89	26	6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением, брус	м3	7,9	276848	2 187 099
90	27	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного (СМЕТА=420,28м2; ФАКТ=441м2)	м2	20,72	5849	121 191
91	28	224-103-1013	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (Объем: 441м2*1,15)	м2	507,15	4579	2 322 240
92	29	6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в один слой. Под обрешеткой	м2	441	398	175 518
93	30	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	485,1	120	58 212
94	31	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,9	16201	127 988
95	32	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали - ПАРАПЕТ	м2	34	7916	269 144
96	33	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали - КАРНИЗ	м2	43	5132	220 676
97	34	214-204-0607	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	43	2481	106 683
			Раздел 5. Внутриотделочные работы	тенге			3 434 836
98	35	1212-0104-0501	Стены и потолок. Очистка вручную от краски	м2	489,3	758	370 889
99	36	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	324	5397	1 748 628
100	37	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	324	1263	409 212
101	38	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,20412	250310	51 093
102	39	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	165,3	3123	516 232
103	40	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	681,5319	112	76 332

1	2	3	4	5	6	7	8
104	41	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	165,3	1415	233 900
105	42	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,114057	250310	28 550
		Локальная смета 2-01-00-02 - Отопление					
			ВСЕГО по смете 2-01-00-02:	Тенге			7 342 304
			Раздел 2. Отопление, ИТОГО:	тенге			7 342 304
106	43	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. (СМЕТА=100м.п.; ФАКТ=145м.п.)	м	100	3226	322 600
107	44	6114-0102-0502	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	390	3532	1 377 480
108	45	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	390	1983	773 370
109	46	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	10,35	3104	32 126
110	47	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	26,91	1056	28 417
111	48	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт (СМЕТА=2081секц; ФАКТ=2150секц)	1 секция	69	5878	405 582
112	49	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	294	9822	2 887 668
113	50	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (СМЕТА=25шт; ФАКТ=294шт)	1 шт.	269	3525	948 225
114	51	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	294	137	40 278
115	52	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	28	840	23 520
116	53	241-112-0117	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	42	477	20 034
117	54	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	65	730	47 450
118	55	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	8	9912	79 296
119	56	242-202-0403	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	29043	116 172
120	57	242-202-0404	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	41177	164 708
121	58	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (крепление из уголка №40)	т	0,031824	1059588	33 720
122	59	6114-0102-0507	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм.	м	3	13886	41 658

1	2	3	4	5	6	7	8

Всего по акту:	**100 944 946**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	6 359 532
Сметная прибыль (5)%	5 365 224
Непредвиденные работы и затраты (5)%	5 365 224
Итого	**118 034 926**
Итого в текущих ценах 2023г.	**118 034 926**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075	**126 887 545**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-2 537 752,86
Итого в текущих ценах	**124 349 792,14**
НДС (12 %)	14 921 975,06
Итого	**139 271 767,20**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Директор_____ **Курмангожин Б. Е.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140009873

Руководитель_____ **Кайрмденов Ж. Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "RIZIM engineering"
БИН 130140019139

Эксперт_____ **Замединов Н. К.**
ИИН 550904301303
аттестат №KZ70VJE00066061 от 02.06.2021 г.
аттестат №KZ70VJE00066062 от 02.06.2021 г.
аттестат №KZ70VJE00066063 от 02.06.2021 г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340001576

_____ **Шаталов В. А.**
Приказ №103 от 15.05.2024г.