Генподрядчикк: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетей водопровода и канализации здания больницы, расположенной по адресу:Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, ул. Акбулакская 1

Договор №23-4/23 от 05.04.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23-4/23	05.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетей водопровода и канализации здания больницы, расположенной по адресу:Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, ул. Акбулакская 1	**3 748 709,59**	**3 347 062,13**							**401 647,46**	**3 748 709,59**
Итого к оплате		3 347 062,13							401 647,46	**3 748 709,59**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____**Ахметов А.А.**

Генподрядчикк: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, полов, внутренних сетей водопровода и канализации здания больницы, расположенной по адресу:Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, ул. Акбулакская 1

Договор подряда (контракт) №23-4/23 от 05.04.2023г.

А К Т №1
приемки выполненных работ от 15 августа 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1212-0104-0504	**Снятие старого набела с поверхностей потолка НР=72 %**	**м2**	**139,4**	334,74	0	46663	0	0	33597	86681
					334,74	0	46663	0	0	6421	
2	1212-0104-0504	**Снятие старого набела с поверхностей стен НР=72 %**	**м2**	**142**	334,74	0	47533	0	0	34224	88297
					334,74	0	47533	0	0	6541	
3	1203-0101-0101	**Стены каркасно-обшивные. Разборка ламинированных панелей НР=72 %**	**м2 стен**	**45**	180,34	30,23	8115	1360	0	5251	14435
					150,11	11,95	6755	538	0	1069	
4	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %**	**м2**	**174**	305,48	0	53154	0	0	38271	98738
					305,48	0	53154	0	0	7314	

5 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	103	572,7	3,43	58988	353	0	42371	109468
				569,27	2,08	58635	214	0	8109	
6 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	72	1105,87	11,62	79623	837	0	56936	147484
				1094,25	4,06	78786	292	0	10925	
7 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	84	928,22	8,75	77970	735	0	55851	144527
				919,47	3,99	77235	335	0	10706	
8 1115-0405-0104	Потолки. Окраска водно-дисперсионной краской улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,4	928,22	8,75	14295	135	0	10239	26497
				919,47	3,99	14160	61	0	1963	
9 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	53,5	1067,08	80,88	57089	4327	0	39372	104178
				986,2	35,93	52762	1922	0	7717	
10 1115-0206-0102	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	127	518,44	6,87	65842	872	0	47158	122040
				511,57	4,16	64969	528	0	9040	
11 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	106	603,05	7,43	63923	788	0	45656	118346

				595,62	2,6	63136	276	0	8766	
12 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	102,45	740,07	8,24	75820	844	0	54261	140487
				731,83	3,77	74976	386	0	10406	
13 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	66	899,9	5,9	59393	389	0	42610	110163
				894	2,67	59004	176	0	8160	
14 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	34,6	2876,64	26,07	99532	902	0	71304	184502
				2850,57	11,65	98630	403	0	13667	
15 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,3	1608,79	33,5	40702	848	0	28904	75175
				1575,29	11,46	39855	290	0	5569	
16 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	75,8	151,69	3,34	11498	253	0	8207	21281
				148,35	2,02	11245	153	0	1576	
17 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	35,5	1124,36	36,98	39915	1313	0	28366	73743
				1087,38	22,41	38602	796	0	5462	
18 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	115	49,11	0	5648	0	0	4066	10491
				49,11	0	5648	0	0	777	

19 1207-0101-0202	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия НР=72 %	м2	10,12	545,37	17,21	5519	174	0	3924	10199
				528,16	10,43	5345	106	0	755	
20 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	28,6	580,46	42,26	16601	1209	0	11577	30433
				538,2	24,02	15393	687	0	2254	
21 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	28,6	667,34	36,32	19086	1039	0	13363	35045
				631,02	17,91	18047	512	0	2596	
22 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	25,1	137,76	3,7	3458	93	0	2449	6380
				134,06	1,47	3365	37	0	473	
23 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	32,7	2507,53	32,88	81996	1075	0	58572	151814
				2474,65	13,12	80921	429	0	11245	
24 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	28,4	486,07	3,05	13804	87	0	9905	25606
				483,02	1,36	13718	39	0	1897	
25 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	23,6	1890,04	234,6	44605	5537	0	29853	80414
				1655,44	101,43	39068	2394	0	5957	
26 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	19,8	452,45	20,86	8959	413	0	6262	16438
				431,59	7,64	8545	151	0	1218	

27	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	24	1364,04	365,24	32737	8766	0	19078	55961
					998,8	105,27	23971	2526	0	4145	
28	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	584,1	11,23	584	11	0	415	1079
					572,87	3,98	573	4	0	80	
29	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	2	1000,98	7,45	2002	15	0	1437	3714
					993,53	4,51	1987	9	0	275	
30	1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР=72 %	прибор	2	586,86	6,68	1174	13	0	841	2176
					580,18	4,05	1160	8	0	161	
31	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	5	805,05	6,68	4025	33	0	2889	7467
					798,37	4,05	3992	20	0	553	
32	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	5	573,11	1,8	2866	9	0	2061	5320
					571,31	1,09	2857	5	0	394	
33	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	10	1311,77	8,22	13118	82	0	9421	24342
					1303,55	4,98	13036	50	0	1803	

34 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	22	505,3	0,96	11117	21	0	7994	20639
				504,34	0,31	11095	7	0	1529	
35 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	12	485,97	2,35	5832	28	0	4185	10818
				483,62	0,71	5803	9	0	801	
36 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34	1618,05	128,5	55014	4369	0	39029	101566
				1489,55	104,78	50645	3563	0	7523	
37 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	22	1070,72	50,98	23556	1122	0	16342	43089
				1019,74	11,94	22434	263	0	3192	
38 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=72 %	м откоса	52,41	621,52	9,63	32574	505	0	23238	60277
				611,89	3,94	32069	206	0	4465	
39 1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка ламинированными плитами НР=72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	45	342,16	27,97	15397	1259	0	10582	28058
				314,19	12,42	14139	559	0	2078	

40	1116-0501-0402	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72 %**	**м трубопровода**	**54,7**	1818,86	3,43	99492	188	0	71512	184684
					1815,43	0,33	99304	18	0	13680	
41	1116-0501-0403	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72 %**	**м трубопровода**	**11,3**	1815,06	2,95	20510	33	0	14747	38078
					1812,11	0,49	20477	6	0	2821	
42	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %**	**м трубопровода**	**121**	133,72	1,89	16180	229	0	11485	29878
					131,83	0	15951	0	0	2213	
43	1116-0301-0201	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,4**	639,49	30,51	7930	378	0	5537	14544
					608,98	11,20	7551	139	0	1077	
44	1116-0301-0207	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14**	1010	71,77	14140	1005	0	9724	25773
					938,23	26,44	13135	370	0	1909	

45	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1010	71,77	35350	2512	0	24310	64432
					938,23	26,44	32838	925	0	4773	
46	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	58	133,72	1,89	7756	110	0	5505	14322
					131,83	0	7646	0	0	1061	
47	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	кран	2	2083,71	213,41	4167	427	0	2791	7515
					1870,3	67,77	3741	136	0	557	
48	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 %	шт.	1	1460,26	28,08	1460	28	0	1038	2698
					1432,18	9,94	1432	10	0	200	
49	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,2	681,77	1,83	11045	30	0	7941	20504
					679,94	0,87	11015	14	0	1519	
50	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	75	615,86	134,28	46190	10071	0	29229	81452
					481,58	59,7	36119	4478	0	6033	
51	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	5442,19	475,5	5442	476	0	3648	9817

				4966,69	100,04	4967	100	0	727	
52 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	51,46	1263,27	2,41	65008	124	0	46745	120693
				1260,86	0,78	64884	40	0	8940	
53 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	36,8	1214,94	5,89	44710	217	0	32082	82935
				1209,05	1,78	44493	66	0	6143	
54 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	5	4205,06	152,74	21025	764	0	14856	38752
				4052,32	74,28	20262	371	0	2870	
55 1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	6	11393,5	659,62	68361	3958	0	47672	125316
				10733,88	301,32	64403	1808	0	9283	
56 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	10	1454,88	0,2	14549	2	0	10474	27024
				1454,68	0	14547	0	0	2002	
57 1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72 %	комплект	2	3293,47	100,46	6587	201	0	4664	12151
				3193,01	45,7	6386	91	0	900	
58 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	639,49	30,51	6715	320	0	4689	12315
				608,98	11,20	6394	118	0	912	

59	1115-0108-1609	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2**	**37,8**	1619,93	11,01	61233	416	0	43911	113556
					1608,92	4,52	60817	171	0	8412	
60	1115-0108-1609	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу НР=72 %**	**м2**	**37,8**	2024,91	13,76	76542	520	0	54889	141945
					2011,15	5,65	76021	214	0	10514	
61	1212-0103-0213	**Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР=72 %**	**м2**	**1,33**	1025,45	0,42	1364	1	0	982	2533
					1025,03	0,19	1363	0	0	188	
62	1115-0403-0109	**Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,2**	378,84	2,85	3864	29	0	2771	7166
					375,99	1,32	3835	13	0	531	
63	1206-0101-0301	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР=72 %**	**м2**	**2,42**	3554,73	69,27	8602	168	0	6124	15905
					3485,46	29,37	8435	71	0	1178	
64	1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. витражных блоков из ПВХ,Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2**	**1,2**	1375,48	3,11	1651	4	0	1186	3063
					1372,37	0	1647	0	0	227	

65	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %**	**шт.**	**1**	2873,36	174,03	2873	174	0	1997	5260
					2699,33	73,79	2699	74	0	390	
66	1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятие НР=72 %**	**м2**	**2,82**	490,56	0	1383	0	0	996	2570
					490,56	0	1383	0	0	190	
67	1206-0101-1101	**Наличники. Снятие НР=72 %**	**м**	**5,2**	56,93	0	296	0	0	213	550
					56,93	0	296	0	0	41	

Итого прямые затраты			**3 602 804**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	43 234	3 646 037
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	72 921	3 718 958
	Генподрядные услуги, К=0,9		**3 347 062,13**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	401 647,46	
	Всего по сметному расчету		**3 748 709,59**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**