Заказчик: Государственное учереждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Подрядчик : ТОО "Gas Energy Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения по ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Линейная, ул. Сарыбая в г. Костанай"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 20 **октября 2021 года**

код	Код	Договор /допол-нительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№111	**2021-04-21**				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Строительство сетей газоснабжения по ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Линейная, ул. Сарыбая в г. Костанай"	**29 425 814,11**	**14 959 151,88**							**1 795 098,23**	**16 754 250,11**

Заказчик:
И.о руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 070340004253
_____ **Есергепов Н.С.**

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction"
БИН 040740004084
_____ **Оспанов А.Х.**

Технический надзор
Эксперт товарищества с ограниченной ответственность "Аркада KZ"
(Аттестат №KZ16VAE00054423 от 17.04.2020г)
_____ **Жабатаев Е.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство сетей газоснабжения по ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Линейная, ул. Сарыбая в г. Костанай"
(наименование, адрес)

Объект: "Строительство сетей газоснабжения по ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Линейная, ул. Сарыбая в г. Костанай"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 111 от 21.04.2021

Акт выполненных работ №2 20.10.2021

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Наружные газопроводы низкого давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. 1 Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1154,829982	205,79 10,84	194,95 48,05	237658 12524	225134 55490	0	48969 22930	309557	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	38,655	1675,52 1675,52	0 0	64767 64767	0 0	0	46632 8912	120312	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,9861411	873,83 873,83	0 0	55039 55039	0 0	0	39628 7573	102241	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/Выхода из земли/	м3 грунта	184,0099997	873,83 873,83	0 0	160793 160793	0 0	0	115771 22125	298689	
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1003,261979	18,57 0	18,57 7,3	18627 0	18627 7327	0	5276 1912	25815	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1003,261979	161,94 85,21	76,73 35,33	162469 85490	76979 35448	0	87075 19964	269508	
			Итого по разделу: 5. 1 Земляные работы									1126122	
			Раздел: 6. 2 Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления										
7	7	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	314403,34 229299	84862,62 24016,6	5974 4357	1612 456	5	4765 859	11598	
8	8	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/К-1,01/	м	34,340002	796		27335		27335	2187	29521	
9	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/90 мм/	км трубопровода	0,135	356491,38 248514	107445,94 30785,02	48126 33549	14505 4156	72	37328 6836	92291	
10	10	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/К-1,01/	м	136,3500006	1622		221160		221160	17693	238852	
11	13	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,074	428264,5 302316	125153,06 35750,86	31692 22371	9261 2646	59	24767 4517	60975	
12	14	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/к-1,01/	м	74,7400001	3122		233338		233338	18667	252005	
13	15	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/160 мм/		0,0745	464309,78	152085,34	34591	11330	93	26186	65639	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		310973	44061,28	23167	3283		4862		
14	16	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/К-1,01/	м	80,2950005	5079		407818		407818	32625	440444	
15	17	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/225 мм/	км трубопровода	0,0045	598308,01 372664	222035,93 65310,96	2692 1677	999 294	16	1951 371	5015	
16	18	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/к-1,01/	м	4,5450018	10032		45595		45595	3648	49243	
17	19	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм (63 мм). Испытание гидравлическое (исключить)	км трубопровода	0,834	110720,36 8795,25	101455,02 17752,86	-92341 -7335	-84613 -14806	-392	-20148 -8999	-121488	
18	20	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15к-0,26	Трубопровод диаметром 350 мм (90 мм). Испытание гидравлическое (исключить)	км трубопровода	0,135	159929,41 12704,25	146546,13 25643,02	-21590 -1715	-19784 -3462	-92	-4711 -2104	-28406	
19	22	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15к-0,357	Вычитается позиция:Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое(125 мм)	км трубопровода	0,074	220426,48 17443,91	201219,11 35209,84	-16312 -1291	-14890 -2606	-130	-3546 -1589	-21446	
20	23	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15к-0,46	Трубопровод диаметром 350 мм (160 мм). Испытание гидравлическое (исключить)	км трубопровода	0,3295	282952,03 22476,75	259273,93 45368,43	-93233 -7406	-85431 -14949	-396	-20343 -9086	-122662	
21	24	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15к-0,64	Вычитается позиция:Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое(225 мм)	км трубопровода	0,4045	395162,31 31272	360728,95 63121,29	-159843 -12650	-145915 -25533	-1279	-34746 -15567	-210156	
22	25	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм (63 мм). Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,834	164964,95 38297,52	126483,24 27813,13	137581 31940	105487 23196	154	50174 15020	202775	
23	26	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,26	Трубопровод диаметром 350 мм (90 мм). Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,135	238282,71 55318,64	182698,01 40174,52	32168 7468	24664 5424	36	11731 3512	47411	
24	28	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,357	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/125 мм/	км трубопровода	0,074	397293,79 75956,75	320317,63 74489,82	29400 5621	23704 5512	75	10131 3162	42693	
25	29	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,46	Трубопровод диаметром 350 мм (160 мм). Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,3295	421577,1 97871,44	323234,94 71077,99	138910 32249	106506 23420	155	50659 15165	204734	
26	30	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,64	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/225 мм/	км трубопровода	0,4045	712235,37 136168,96	574238,9 133539,18	288099 55080	232280 54017	739	99278 30990	418368	
27	31	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-63 мм)	км трубопровода	0,834	78456,07 11149,92	60419,89 13417,5	65432 9299	50390 11190	5743	18645 6726	90804	
28	32	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,26	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-90 мм)	км трубопровода	0,135	110264,87 16105,44	87273,18 19380,83	14886 2174	11782 2616	930	4359 1540	20785	
29	34	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,357	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/125 мм/	км трубопровода	0,074	144405,19 22114,01	119832,79 26611,37	10686 1636	8868 1969	182	3281 1117	15085	
30	35	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,26	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-160 мм)	км трубопровода	0,3295	189786,89 28494,24	154406,39 34289,16	62535 9389	50877 11298	2269	18825 6509	87869	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	36	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,64	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/225 мм/	км трубопровода	0,4045	258877,65 39644,16	214826,28 47706,65	104716 16036	86897 19297	1783	32153 10950	147819	
32	37	Е11-390201-0201	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	м шва	2,79	5980,28 5826,1	137,34 0	16685 16255	383 0	47	11216 2232	30133	
33	38	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	99	1441,32 512,12	929,2 255,18	142691 50700	91991 25263	0	75203 17431	235325	
34	40	СПрайс стр.1,2	Отвод ПЭ 100 SDR 11 125 90 гр	шт	1	26137,5		26138		26138	2091	28229	
35	41	СПрайс стр.1,2	Отвод ПЭ 100 SDR 11 160 90 гр	шт	1	35517,86		35518		35518	2841	38359	
36	42	СПрайс стр.1,2	Отвод ПЭ 100 SDR 11 225 90 гр	шт	1	44533,93		44534		44534	3563	48097	
37	43	СПрайс стр.1,2-	Переход ПЭ 100 SDR 11 90-63	шт	1	7650		7650		7650	612	8262	
38	46	СПрайс стр.1,2-	Переход ПЭ 100 SDR 11 160-125	шт	1	16848,21		16848		16848	1348	18196	
39	48	СПрайс стр.1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 63х63	шт	3	5646,43		16939		16939	1355	18294	
40	51	СПрайс стр.1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 125х63	шт	2	8925		17850		17850	1428	19278	
41	52	СПрайс стр.1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 160х63	шт	1	11201,79		11202		11202	896	12098	
42	53	СПрайс стр.1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 160х90	шт	1	44533,93		44534		44534	3563	48097	
43	54	СПрайс стр.1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 225х63	шт	3	21310,71		63932		63932	5115	69047	
44	55	СПрайс стр.1,2	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 63/Ст57	шт	8	9835,71		78686		78686	6295	84981	
45	56	СПрайс стр.1,2	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 90/Ст89	шт	2	30053,57		60107		60107	4809	64916	
46	57	СПрайс стр.1,2	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 225/Ст219	шт	1	38250		38250		38250	3060	41310	
47	58	Ц13-100904-0101 к-0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее/лента, к-0,3/	км кабеля	0,1915	28488,38 8971,2	19517,18 4410,67	5456 1718	3738 845	0	1563 561	7580	
48	59	Ц13-100904-0101 к-0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее/к-0,3/	км кабеля	0,2515	28488,38 8971,2	19517,18 4410,67	7165 2256	4909 1109	0	2053 737	9955	
49	60	С121-130809-1301	Лента К226	100 м	1,915	1755		3361		3361	269	3630	
50	61	С123-060118-1106	Кабели силовые АПВГ 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26853	106802		28680		28680	2294	30974	Казахстан
51	62	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,539	187		288		288	23	311	
52	63	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	356491,38 248514	107445,94 30785,02	5347 3728	1612 462	8	4148 760	10255	
53	64	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/К-1,01/	м	15,15	2409		36496		36496	2920	39416	
54	65	Е11-250110-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм/63ПЭ/. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	15	8055,54 1284,18	6360,15 1514,36	120833 19263	95402 22715	6168	38200 12723	171756	
55	69	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1250,35 1049,84	27,43 13,46	2501 2100	55 27	346	2105 368	4975	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	70	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2032,09 1622,48	82,29 40,38	2032 1622	82 40	327	1646 294	3973	
57	71	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3048,82 2387,41	192,01 94,22	3049 2387	192 94	469	2457 440	5946	
58	72	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6437,02 3827,36	2037,73 628,56	6437 3827	2038 629	572	4411 868	11716	
59	73	СПрайс стр.1,2	Задвижка для подземной установки DN50/63 мм	шт	2	130970,73		261941		261941	20955	282897	
60	74	СПрайс стр.1,2	Задвижка для подземной установки DN80/90 мм	шт	1	187175,46		187175		187175	14974	202150	
61	75	СПрайс стр.1,2	Задвижка для подземной установки DN150/160 мм	шт	1	400386,43		400386		400386	32031	432417	
62	76	СПрайс стр.1,2	Задвижка для подземной установки DN200/225 мм	шт	1	862607,63		862608		862608	69009	931616	
63	77	СПрайс стр.1,2	Ключ для управления задвижки	шт	5	21728,73		108644		108644	8691	117335	
64	78	С123-040105-0203	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	3	20579		61737		61737	4939	66676	
65	79	С123-040105-0404	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	20580		20580		20580	1646	22226	
66	80	С123-040105-0504	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	26753		26753		26753	2140	28893	
67	81	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17	Пункт контрольный. Устройство	шт.	5	5940,21 2882,21	620,5 269,2	29701 14411	3103 1346	12188	15599 3624	48925	
68	82	С121-020101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,65	17660		11479		11479	918	12397	Казахстан
69	83	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,25	2919		730		730	58	788	Казахстан
70	84	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0355	2919		104		104	8	112	Казахстан
71	85	С121-020101-0408	Бетон тяжелый класса В10, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,31	16181		5016		5016	401	5417	Казахстан
72	86	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	5	1820,26 707,84	871,14 365,18	9101 3539	4356 1826	1206	5794 1192	16087	
73	87	С124-010107-0501	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65/применительно табличка указатель/	100 шт.	0,05	115325		5766		5766	461	6228	
			Итого по разделу: 6. 2 Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления									5259040	
			Раздел: 7. Каркас Стальной подземный газопровод низкого давления										
74	88	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1937	722210,25 495936	217542,39 94318,28	139892 96063	42138 18269	1691	113189 20246	273328	
75	89	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/К-1;004/	м	231,422	1237		286269		286269	22902	309171	
76	90	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1 к-0,8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/80 мм/	км трубопровода	0,0136	632580,21 415641,6	206574,11 88172,24	8603 5653	2809 1199	141	6783 1231	16617	
77	91	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/К-1,004/	м	16,064	2244		36048		36048	2884	38931	
78	92	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0047	1456143,61 676008	720272,17 259642,84	6844 3177	3385 1220	281	4354 896	12093	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	93	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/к-1,004/	м	5,522	7582		41868		41868	3349	45217	
80	94	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0435	1038295,66 502821,6	516757,12 151060,62	45166 21873	22479 6571	814	28159 5866	79191	
81	95	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	48	568		27264		27264	2181	29445	
82	96	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1137		3411		3411	273	3684	
83	97	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	10637		10637		10637	851	11488	
84	98	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Штуцер под продувку/	т фасонных частей	0,0175	1378486,66 502821,6	516757,12 151060,62	24124 8799	9043 2644	6281	11329 2836	38288	
85	99	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1 к-0,8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/футляры89/	км трубопровода	0,0368	632580,21 415641,6	206574,11 88172,24	23279 15296	7602 3245	381	18355 3331	44965	
86	100	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/К-1,004/	м	36,9472	2244		82910		82910	6633	89542	
87	101	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36,8	1294,69 1136,02	7,53 2,29	47644 41806	277 84	5562	41471 7129	96245	
88	102	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 к-0,11	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/89 футляр К-0,11/	футляр	46	3471,02 1067,86	358,83 7,4	159667 49122	16506 341	94039	48968 16691	225326	
89	103	Е11-220301-0204 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0024	927063,71 606636	294400,21 125786,94	2225 1456	707 302	62	1740 317	4282	
90	104	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/К-1,004/	м	2,4096	3404		8202		8202	656	8858	
91	105	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/89 труба/	м трубы, уложенной в футляре	2,4	1296,47 1136,02	8,42 3,18	3112 2726	20 8	365	2707 465	6284	
92	106	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 к-0,166	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/133 футляр К-0,16/	футляр	3	5238,09 1611,5	541,51 11,17	15714 4835	1625 34	9255	4819 1643	22176	
93	107	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1484,15 1208,71	8,63 2,83	1187 967	7 2	213	960 172	2319	
94	108	Е11-220301-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0008	1850659,46 895932	894393,02 318038,38	1481 717	716 254	48	961 195	2637	
95	109	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/к-1,004/	м	0,8032	12488		10030		10030	802	10833	
96	110	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 к-0,41	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/325 футляр, К-0,41/	футляр	1	12937,45 3980,22	1337,47 27,59	12937 3980	1337 28	7620	3968 1352	18258	
97	111	Е11-220601-0901 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,2305	167086,71 166950	136,71 40,38	38513 38482	32 9	0	38106 6130	82749	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	112	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/+89 футл/	км трубопровода	0,0528	192354,45	228,65	10156	12	0	10046	21819	
						192125	68,1	10144	4		1616		
99	113	Е11-220601-0904 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/+фут/	км трубопровода	0,0024	200348,42	273,42	481	1	0	476	1033	
						200075	80,76	480	0		77		
100	114	Е11-220601-0906 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0055	603683,86	527642,26	3320	2902	0	1361	5055	
						76041,6	173828,64	418	956		374		
101	115	Е11-220601-0908 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/+футл/	км трубопровода	0,0008	785480,25	691772,65	628	553	0	254	953	
						93707,6	227067,1	75	182		71		
102	116	СПрайс стр.3	Полилен 40-ЛИ-63 (2 слоя)	кг	73,79	2185,71		161284		161284		174187	
											12903		
103	117	СПрайс стр.3	Обертка "Полилен 40-ОБ-63"	кг	32,72	2504,46		81946		81946		88502	
											6556		
104	118	СПрайс стр.3	Праймер "НК-50"	кг	5,94	1703,04		10116		10116		10925	
											809		
			Итого по разделу: 7. Каркас Стальной подземный газопровод низкого давления									1774401	
			Раздел: 8. Каркас Стальной надземный газопровод низкого давления										
105	119	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,063	722210,25	217542,39	45499	13705	550	36814	88898	
						495936	94318,28	31244	5942		6585		
106	120	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/К-1,004/	м	63,252	1237		78243		78243		84502	
											6259		
107	121	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,058	790726,86	258218,44	45862	14977	751	36161	88585	
						519552	110216,1	30134	6393		6562		
108	122	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/К-1,004/	м	58,232	2244		130673		130673		141126	
											10454		
109	123	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1456143,61	720272,17	3640	1801	150	2316	6433	
						676008	259642,84	1690	649		476		
110	124	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/К-1,004/	м	2,51	7582		19031		19031		20553	
											1522		
111	125	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0208	1038295,66	516757,12	21597	10749	389	13465	37866	
						502821,6	151060,62	10459	3142		2805		
112	126	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	568		2272		2272		2454	
											182		
113	127	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1137		4548		4548		4912	
											364		
114	128	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	10637		10637		10637		11488	
											851		
115	129	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Штуцера под продувку и заглушки/	т фасонных частей	0,0212	1378486,66	516757,12	29210	10950	7605	13717	46362	
						502821,6	151060,62	10655	3201		3434		
116	130	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка/под задвижку/	фланец	2	2631,72	209,79	5263	420	245	4580	10630	
						2299,44	13,46	4599	27		787		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	131	С123-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4631		9262		9262	741	10003	
118	132	СПрайс стр.1,2	ИФС-50 с патрубками под приварку	шт	46	10659		490314		490314	39225	529539	
119	133	СПрайс стр.1,2	ИФС-80 с патрубками под приварку	шт	3	14535		43605		43605	3488	47093	
120	134	СПрайс стр.1,2	ИФС-200 с патрубками под приварку	шт	1	49623		49623		49623	3970	53593	
121	135	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка/прим. к ИФС/	задвижка или клапан	46	1598,04 1347,13	82,29 40,38	73510 61968	3785 1857	7757	63187 10936	147633	
122	136	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка/прим. к ИФС-80/	задвижка или клапан	3	3012,92 2555,77	137,95 68,1	9039 7667	414 204	958	7793 1347	18178	
123	137	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка/+ИФС/	задвижка или клапан	2	8166,3 4922,69	2674,67 822,7	16333 9845	5349 1645	1138	11376 2217	29925	
124	138	С123-040102-0108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	140563		140563		140563	11245	151808	
125	139	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,14	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/50/	км трубопровода	0,063	56629,49 8672,16	46993,25 10435,83	3568 546	2961 657	61	1095 373	5036	
126	140	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,23	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/80/	км трубопровода	0,058	93034,15 14247,12	77203,2 17144,58	5396 826	4478 994	92	1657 564	7617	
127	141	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,57	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/200/	км трубопровода	0,0025	230562,9 35308,08	191329,66 42488,74	576 88	478 106	10	177 60	814	
128	142	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	29,21	382,84 382,84	0 0	11183 11183	0 0	0	7716 1512	20411	
129	143	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза)	м2	29,21	204,28 90,15	4,87 0,54	5967 2633	142 16	3191	1828 624	8419	
130	144	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	29,21	157,51 52,7	3,44 0,54	4601 1539	101 16	2961	1073 454	6128	
131	145	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	20	670,08 123,53	546,55 274,85	13402 2471	10931 5497	0	5737 1531	20669	
132	146	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	2635,35 878,05	1753,7 747,8	1054 351	701 299	1	605 133	1792	
133	147	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	2919		1168		1168	93	1261	Казахстан
134	148	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	11,32	23341,44 3952,26	1479,78 332,48	264225 44740	16751 3764	202734	44138 24669	333032	
135	149	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,58742	25590,4 11771,65	11554,5 3245,82	15032 6915	6787 1907	1330	6087 1690	22809	
136	150	С121-060408-0501	Стойки фахверка	т	0,58742	462246		271533		271533	21723	293255	
137	151	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	23,11	382,84 382,84	0 0	8847 8847	0 0	0	6105 1196	16148	
138	152	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/К=2/	м2	46,22	102,14 45,08	2,44 0,27	4721 2083	113 12	2525	1446 493	6660	
139	153	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/К=2/		35,34	78,76	1,72	2783	61	1791	649	3707	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		26,35	0,27	931	10		275		
140	154	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		2	3343,69	163,24	6687	326	4537	1379	8712	
				шт.		912,1	45,75	1824	92		645		
141	155	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям		1,5	498,79	21,98	748	33	363	260	1089	
				м		234,54	6,21	352	9		81		
142	156	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		6,3	475,22	17,47	2994	110	1570	966	4277	
				м		208,48	4,58	1313	29		317		
143	157	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		32	3343,69	163,24	106998	5224	72587	22069	139392	
				шт.		912,1	45,75	29187	1464		10325		
144	158	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям		24	498,79	21,98	11971	528	5814	4160	17422	
				м		234,54	6,21	5629	149		1290		
145	159	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		100,8	475,22	17,47	47902	1761	25127	15463	68434	
				м		208,48	4,58	21015	461		5069		
			Итого по разделу: 8. Каркас Стальной надземный газопровод низкого давления									2518665	
			ИТОГО:					8418736	1142914	5932978	1468510	10 678 229	
								1342838	333933		790974		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		138817					
			Итого с временными									10 817 046	
			Зимние удорожания			3,3 %		356962					
			Итого с зимними удорожаниями									11 174 008	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		223480					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 397 488	
			в том числе в текущих ценах на 2021г - 100% К=1,050036									11 967 773	
			Итого в текущих ценах со скидкой 10%									10 770 995	
			НДС			12 %		1367698				1 292 519	
			Итого с НДС									12 063 515	

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction", БИН 040740004084

Директор Оспанов А.Х.

Заказчик:
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

Заведующий сектором ПТ и АД

Эксперт технического надзора "ТОО "Аркада KZ",
ИИН 820214350144
Эксперт Жабатаев Е.Т.
KZ16VJE00054423 от 12.02.2016г.
Приказ №05-70 от 30.04.2021 г. Костанай

Разработчики проекта строительства авторского надзора:
ТОО "Межрайгаз+", БИН 060540000601
Авторский надзор Кинерейш А.И.
Государственная лицензия 18005340 от 14.03.2018г.
Приказ №11-П от 15.04.2021г Костанай

Форма по приказу № 1
Приказ Председателя агентства по информатизации и связи
Республики Казахстан 2 марта 2011 года № 174

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство сетей газоснабжения по ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Линейная, ул. Сарыбая в г. Костанай"
(наименование, адрес)

Объект: "Строительство сетей газоснабжения по ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Линейная, ул. Сарыбая в г. Костанай"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 111 от 21.04.2021

Акт выполненных работ №5 20.10.2021 г.

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные газопроводы высокого давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. 1 Земляные работы										
1	1	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	27,71	205,79 10,84	194,95 48,05	5703< 301	5402 1331	0	1175 550	7428	
2	2	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,86	1675,52 1675,52	0 0	1441 1441	0 0	0	1037 198	2677	
3	3	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,03	873,83 873,83	0 0	1774 1774	0 0	0	1277 244	3295	
4	4	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/Вывоз из земли/	м3 грунта	9,86	873,83 873,83	0 0	8616 8616	0 0	0	6203 1186	16005	
5	5	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,6	18,57 0	18,57 7,3	308 0	308 121	0	87 32	427	
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,6	161,94 85,21	76,73 35,33	2688 1415	1274 587	0	1441 330	4459	
			Итого по разделу: 8. 1 Земляные работы									34291	
			Раздел: 9. 2 Стальной подземный газопровод высокого давления										
7	7	E11-220301-0203 Изм и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/89/	км трубопровода	0,0072	790725,26 519552	258217,64 110215,3	5693 3741	1859 794	93	4489 815	10997	
8	8	C123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80/К-1.004/	м	5,032	2244		18024		18024	1442	19466	
9	9	E11-220801-0105 Изм и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1038395,66 502821,6	516757,12 151060,62	3115 1508	1550 453	56	1942 405	5461	
10	10	C123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	1137		2274		2274	182	2456	
11	11	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Штуцер под полумуф/	т фасонных частей	0,00035	1378486,66 502821,6	516757,12 151060,62	482 176	181 53	126	227 57	786	
12	12	E11-220301-0204 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием/футляр на выходе из земли/	км трубопровода	0,0008	927063,71 6066,36	294400,21 125786,94	742 485	236 101	21	580 106	1427	
13	13	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1294,69 1136,02	7,53 2,29	1036 909	6 2	121	902 155	2092	
14	14	C123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 133 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80/К-1.004/		0,8032	3404		2734		2734		2953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							219		
15	15	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и поясьно/133 футляр/		1	31554,92	3262,29	31555	3262	18585	9678	44531	
				футляр		9707,85	67,46	9708	67		3299		
16	16	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,23	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-80 мм)		0,008	98336,57	77203,2	787	618	55	229	1096	
				км трубопровода		14247,12	17144,58	114	137		81		
17	17	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		2	32819,05	30194,35	65638	60389	0	16156	88338	
				стык		2624,7	6252,27	5249	12505		6544		
18	18	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,008	192352,85	227,85	1539	2	0	1522	3306	
				км трубопровода		192125	67,3	1537	1		245		
19	19	Е11-220601-0904 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,0008	200348,42	273,42	160	0	0	159	344	
				км трубопровода		200075	80,76	160	0		26		
20	20	СПрайс стр.3	Полилен 40-ЛИ-63 (2 слоя)		3,71	2185,71		8109		8109		8758	
				кг							649		
21	21	СПрайс стр.3	Обертка "Полилен 40-ОБ-63"		1,65	2504,46		4132		4132		4463	
				кг							331		
22	22	СПрайс стр.3	Праймер "НК-50"		0,27	1703,04		460		460		497	
				кг							37		
			Итого по разделу: 9. 2 Стальной подземный газопровод высокого давления									196951	
			Раздел: 10. 3 Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления										
23	23	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/90 мм/		0,0085	356491,38	107445,94	3030	913	5	2350	5811	
				км трубопровода		248514	30785,02	2112	262		430		
24	24	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/К-1.01/		8,585	1622		13925		13925		15039	
				м							1114		
25	25	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15 к-0,26	Трубопровод диаметром 350 мм (90 мм). Испытание гидравлическое (исключить)		0,0085	159929,41	146546,13	-1359	-1246	-6	-297	-1788	
				км трубопровода		12704,25	25643,02	-108	-218		-132		
26	26	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,26	Трубопровод диаметром 350 мм (90 мм). Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа		0,0085	238282,71	182698,01	2025	1553	2	739	2985	
				км трубопровода		55318,64	40174,52	470	341		221		
27	27	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,26	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-90 мм)		0,0085	110264,87	87273,18	937	742	59	274	1309	
				км трубопровода		16105,44	19380,83	137	165		97		
28	28	Е11-390201-0201	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа		0,28	5980,28	137,34	1674	38	5	1126	3024	
				м шва		5826,1	0	1631	0		224		
29	29	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1441,32	929,2	2883	1858	0	1519	4754	
				шт.		512,12	255,18	1024	510		352		
30	30	Ц13-100904-0101 к-0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее/лента, к-0,3/		0,0085	28488,38	19517,18	242	166	0	69	336	
				км кабеля		8971,2	4410,67	76	37		25		
31	31	Ц13-100904-0101 к-0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее/к-0,3/		0,015	28488,38	19517,18	427	293	0	122	594	
				км кабеля		8971,2	4410,67	135	66		44		
32	32	С121-130809-1301	Лента К226		0,085	1755		149		149		161	
				100 м							12		
33	33	СПрайс стр.1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 90х90		1	8925		8925		8925		9639	
				шт							714		
34	34	СПрайс стр.1,2	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 90/Ст89		1	30053,57		30054		30054		32458	
				шт							2404		
35	35	С123-060118-1106	Кабели силовые АПВГ 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01515	106802		1618		1618		1747	Казахстан
				км							129		
36	36	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		0,03078	187		6		6		6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							0		
37	37	С121-049999-0917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,576	49384		28445		28445	2276	30721	Казахстан
38	38	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17	Пункт контрольный. Устройство	шт.	1	5536,21 2882,21	620,5 269,2	5536 2882	621 269	2034	3120 692	9349	
39	39	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т/ковер/	т	0,0428	595011		25466		25466	2037	27504	
40	40	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления/применительно/	врезка	1	13210,88 9156,32	2089,94 0	13211 9156	2090 0	1965	9065 1782	24058	
			Итого по разделу: 10. 3 Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления									167707	
			Раздел: 11. 4 Стальной надземный газопровод высокого давления										
41	41	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	790725,26 519552	258217,64 110215,3	1581 1039	516 220	26	1247 226	3055	
42	42	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/К-1.004/	м	2,008	2244		4506		4506	360	4866	
43	43	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	1038295,66 502821,6	516757,12 151060,62	1557 754	775 227	28	971 202	2731	
44	44	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1137		1137		1137	91	1228	
45	45	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,23	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-80 мм)	км трубопровода	0,002	98336,57 14247,12	77203,2 17144,58	197 28	154 34	14	57 20	274	
46	46	Е11-090501-0401	Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм	м шва	0,28	4632,54 4478,89	124,1 0	1297 1254	35 0	8	865 173	2335	
47	47	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан/установка ифс-80/	1	3011,32 2555,77	137,15 67,3	3011 2556	137 67	318	2597 449	6057	
48	48	СПрайс стр.1,2	Соединение изолирующее полнопроходное сварное DN80 с патрубками под приварку	комплект	1	14535		14535		14535	1163	15698	
49	49	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3011,32 2555,77	137,15 67,3	3011 2556	137 67	318	2597 449	6057	
50	50	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	44816		44816		44816	3585	48401	
51	51	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец/задвижка/	2	838,52 739,68	52,38 0	1677 1479	105 0	93	1465 251	3393	
52	52	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80/задвижка/	шт.	2	2075		4150		4150	332	4482	
53	53	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза)	м2	1,12	204,28 90,15	4,87 0,54	229 101	5 1	122	70 24	323	
54	54	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	1,12	157,51 52,7	3,44 0,54	176 59	4 1	114	41 17	235	
			Итого по разделу: 11. 4 Стальной надземный газопровод высокого давления									99135	
			Раздел: 12. 5 Ограждение ГРПШ-05-2У1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	19,5	3231,37 1881,5	1091,46 405,66	63012 36689	21283 7910	5039	52628 9251	124890	
56	56	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	2635,35 878,05	1753,7 747,8	738 246	491 209	1	423 93	1254	
57	57	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,28	2919		817		817	65	883	Казахстан
58	58	С121-060408-0501	Стойки фахверка	т	0,13527	462246		62528		62528	5002	67530	
59	59	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	872,88 799,46	31,83 4,58	873 799	32 5	42	949 146	1967	
60	60	С121-050308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	31,5	559		17609		17609	1409	19017	
61	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042573	232893		9915		9915	793	10708	
62	62	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,26013	262504		68285		68285	5463	73748	
63	63	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Ушко и навес/	т стальных элементов	0,00194	764101,43 61915	6947,79 1386,38	1482 120	13 3	1349	145 130	1757	
64	64	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	4,2260869	563,19 229,15	61,57 16,96	2380 968	260 72	1151	957 267	3604	
65	65	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	98,61	382,84 382,84	0 0	37752 37752	0 0	0	26049 5104	68905	
66	66	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	98,61	102,14 45,08	2,44 0,27	10072 4445	240 27	5387	3085 1053	14210	
	66.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0080	559069				4961,68			
67	67	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	96,63	78,76 26,35	1,72 0,27	7610 2546	166 26	4898	1775 751	10136	
	67.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0087	492321				4281,57			
			Итого по разделу: 12. 5 Ограждение ГРПШ-05-2У1									398609	
			Раздел: 13. 6 Рама под ГРПШ-05-2У1										
68	68	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,83	2640,4 2640,4	0 0	2192 2192	0 0	0	1578 302	4071	
69	69	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,16	2635,35 878,05	1753,7 747,8	422 140	281 120	1	242 53	717	
70	70	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,16	2919		467		467	37	504	Казахстан
71	71	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,67	24988,85 4965,66	1752,24 393,14	16743 3327	1174 263	12242	3267 1601	21611	
72	72	Е11-290111-0201 Изм. и доп. вып. 18	Рамы постоянные металлические. Установка	т металла	0,1	45787,27 34243,2	358,86 0	4579 3424	36 0	1119	3767 668	9013	
73	73	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08796	286810		25228		25228	2018	27246	
74	74	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/косынка и пята/	т	0,01204	267007		3215		3215	257	3472	
75	75	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,06	382,84 382,84	0 0	789 789	0 0	0	544 107	1439	
76	76	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,06	102,14 45,08	2,44 0,27	210 93	5 1	113	64 22	297	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,5	78,76 26,35	1,72 0,27	276 92	6 1	177	64 27	367	
			Итого по разделу: 13. 6 Рама под ГРПШ-05-2У1									68737	
			Раздел: 14. 7 Установка ГРПШ-05-2У1 с регулятором РДНК-400М										
78	78	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	0,15	31062,19 13460	15872,04 4673,8	4659 2019	2381 701	260	2475 571	7705	
79	79	Прайс стр.1,2	Газорегуляторный пункт ГРПШ-05-2У1	шт	1	477360		477360		477360		477360	
			Отпускная цена			477360		477360					
			Сметная стоимость оборудования					*477360*					
80	80	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/импульс и продувка/	км трубопровода	0,013	722210,25 495936	217542,39 94318,28	9389 6447	2828 1226	114	7597 1359	18344	
81	81	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80/К=1.004/	м	1,506	315		474		474	38	512	
82	82	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,5	359		4129		4129	330	4459	
83	83	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,01	382,84 382,84	0 0	387 387	0 0	0	267 52	706	
84	84	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/К=2/	м2	2,02	102,14 45,08	2,44 0,27	206 91	5 1	110	63 22	291	
85	85	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/К=2/	м2	2,02	78,76 26,35	1,72 0,27	159 53	3 1	102	37 16	212	
86	86	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	670,08 123,53	546,55 274,85	670 124	547 275	0	287 77	1033	
87	87	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,02	2635,35 878,05	1753,7 747,8	53 18	35 15	0	30 7	90	
88	88	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02	2919		58		58	5	63	Казахстан
89	89	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,544	6770,09 4357,64	1011,33 366,01	3683 2371	550 199	762	2338 482	6503	
90	90	С121-020101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,544	17660		9607		9607	769	10376	Казахстан
91	91	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(все составные части)	т	0,087495	76410,99 57205	17727,67 6903,48	6686 5005	1551 604	129	5104 943	12733	
92	92	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6	3457		15902		15902	1272	17174	Казахстан
93	93	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,004553	286810		1306		1306	104	1410	
94	94	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/полка/	т	0,00157	267007		419		419	34	453	
95	95	С121-130202-0119	Гайки шестигранные диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1,952	757		1478		1478	118	1596	
96	96	С121-130206-0107	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87/хомут/	т	0,000208	310220		65		65	5	70	
97	97	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,84	382,84 382,84	0 0	704 704	0 0	0	486 95	1286	
98	98	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/К=2/	м2	3,68	102,14 45,08	2,44 0,27	376 166	9 1	201	115 39	530	
99	99	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/К=2/		3,2	78,76	1,72	252	6	162	59	336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		26,35	0,27	84	1		25		
			Итого по разделу: 14. 7 Установка ГРПШ-05-2У1 с регулятором РДНК-400М									563242	
			ИТОГО:					1261298	115889	492488	189496	1 528 672	
								175566	29862	477360	77878		
			В том числе :							477360			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,3 %		13667				1 542 339	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			3,3 %		35144				1 577 483	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		22002				1 599 485	
			Непредвиденные работы и затраты									1 679 517	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 511 565	
			в том числе в текущих ценах на 2021г - 100% К=1,050036									181 388	
			Итого в текущих ценах со скидкой 10%			12 %		191938				1 692 953	
			НДС										
			Итого с НДС										

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction", БИН 040740004084
Директор _____ Оспанов А.Х.

Эксперт технического надзора ТОО"Аркада KZ"
ИИН 820214350144
Эксперт _____ Жабатаев Е.Т.
KZ16VJE00054423 от 17.04.2019г
Приказ №05-70 от 30.04.2021 г Костанай

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931
Ведущий сектором ЖТ и АД _____

Разработчик проекта строительства, авторского надзора:
ТОО "Межрайгаз+", БИН 060240006613
Авторский надзор _____ Кинерейш А.И.
Государственная лицензия 18005340 от 14.03.2018г
Приказ №141 от 15.04.2021г Костанай

Форма № КС-2
Приказ Министра национального экономики Республики Казахстан от 2 ноября 2017 года № 404

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматя города Костаная"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство сетей газоснабжения по ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Линейная, ул. Сарыбая в г. Костанай"

(наименование, адрес)

Объект: "Строительство сетей газоснабжения по ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Линейная, ул. Сарыбая в г. Костанай"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 111 от 21.04.2021

Акт выполненных работ №6 20.10.2021

за октябрь 2021 (месяц, год) на 4-1-1 Молниезащита и заземление ГРПШ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы Молниезащита ГРПШ-05-2У1										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,358	205,79 10,84	194,95 48,05	279 15	265 65	0	58 27	364	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,042	1675,52 1675,52	0 0	70 70	0 0	0	51 10	131	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	35,37 0	35,37 12,96	50 0	50 18	0	13 5	68	
4	4	ЦТ3-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж обозначения	шт	1	3343,69 912,1	163,24 45,75	3344 912	163 46	2268	690 323	4356	
5	5	ЦТ3-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж обозначения/ Гокоотвод л.ГСН-7/	м	7	650,77 182,42	23,98 7,19	4555 1277	168 50	3111	956 441	5952	
6	6	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. 1 группа грунтов 2	яма	1	670,08 123,53	546,55 274,85	670 124	547 275	0	287 77	1033	
7	7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,144	2635,35 878,05	1753,7 747,8	379 126	253 108	1	218 48	645	
8	8	С121-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,144	2919		420		420	34	454	Казахстан
9	9	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,03	8717,32 5348,5	1607,52 364,17	35131 21554	6478 1468	7098	20950 4486	60567	
10	10	С121-020101-1205	Бетон тяжелый класса В30, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,03	21438		86395		86395	6912	93307	Казахстан
11	11	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,030848	306489		9455		9455	756	10211	
12	12	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,02744	76410,99 57205	12727,67 6903,48	2097 1570	486 189	41	1601 296	3993	
13	13	Е11-530109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,187	112061,15 44037	65384,3 16159,14	20955 8235	12227 3022	494	9005 2397	32358	
14	14	СПрайс стр.1,2	Молниеотвод МОГК-14 с доставкой до г. Костанай	шт	1	294160,71		294161		294161	23533	317694	
			Итого по разделу: 2. Земляные работы Молниезащита ГРПШ-05-2У1									531 133	
			ИТОГО:					457961 33883	20636 5241	403444	33829 39345	531 133	
			В том числе: Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		6905				538 038	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		17755				555 793	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11116				566 909	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									595 275	
			Стоимость в ценах на 2021г - 100% К=1,050036									535 747	
			Итого в ценах со скидкой 10%									64 290	
			НДС			12 %		68029				600 037	
			Всего с НДС										

Подрядчик:

"Gas Energy Construction", БИН 040740004084

Директор _____ Оспанов А.Х.

Экспертная технического надзора ТОО "Аркаца KZ":

ИИН 820214350144

Эксперт _____ Жабатаев Е.Т.

KZ16VJE00054423 от 17.04.2020г

Приказ №05-70 от 30.04.2021 г Костанай

Заказчик:

ГУ "Отдел дорожно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

Заведующий сектором ПТБ и АД _____

Разработчики проекта строительства авторского надзора:

ТОО "Межрайгаз+", БИН 0[illegible]0661[illegible]

Авторский надзор _____ Кинерейш А.И.

Государственная лицензия [illegible]005500 от 14.03.2018г.

Приказ №111-И от 15.04.2021г Костанай

Форма утверждена приказом
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик: **Государственное учереждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство сетей газоснабжения по ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Линейная, ул. Сарыбая в г. Костанай"**

(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство сетей газоснабжения по ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Линейная, ул. Сарыбая в г. Костанай"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 111 от 21.04.2021

Акт выполненных работ № 7

за октябрь 2021 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство. Площадка под ГРПШ. работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/С снятие ПРС /		6,8	26,87	26,87	183	183	0	52	253	
				м3 грунта		0	10,57	0	72		19		
2	2	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		6,8	129,14	122,6	878	834	1	182	1145	
				м3 грунта		6,46	30,75	44	209		85		
3	3	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		9,248	239		2210				2387	
				т							177		
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		6,8	17,32	14,7	118	100	0	41	171	
				м3 грунта		2,56	5,78	17	39		13		
5	5	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		22,5	1,12	1,12	25	25	0	7	35	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,44	0	10		3		
6	6	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		2,9	161,43	153,25	468	444	0	97	611	
				м3 грунта		8,07	38,44	23	111		45		
7	7	С341-010102-2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км		4,872	1093		5325				5751	
				т							426		
8	8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		3,225	2635,35	1753,7	8499	5656	12	4876	14445	
				м3 основания		878,05	747,8	2832	2412		1070		
9	9	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004		3,225	2919		9414		9414		10167	Казахстан
				м3							753		
			ИТОГО:					27120	7242	9427	5255	34 965	
								2916	2853		2591		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		455					
			Итого с временными									35 420	
			Зимние удорожания			3,3 %		1169					
			Итого с зимними удорожаниями									36 589	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		732					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37 321	
			в том числе в текущих ценах на 2021г - 100% К=1,050036									39 188	
			Итого в текущих ценах со скидкой 10%									35 270	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		4479				4 232	
			Итого НДС									39 502	

Подрядчик

ТОО "Gas Energy Construction", БИН 040740004084

Директор _____ Оспанов А.Х.

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

Заведующий сектором ГГиАД _____

Заказчик технического надзора ТОО "Аркада KZ"

ИИН 120214550144

Эксперт _____ Жакпатаев Е.Ж.

KZ16VJE00054423 от 17.04.2020г.

Приказ №05-70 от 30.04.2021 г. Костанай

Разработчик проекта строительства, авторского надзора:

ТОО "Межрайгаз+", БИН 990840000611

Авторский надзор _____ Кинерейц А.И.

Государственная лицензия 18005340 от 14.03.2018г.

Приказ №11-П от 16.04.2021г Костанай

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство сетей газоснабжения по ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Линейная, ул. Сарыбая в г. Костанай"

(наименование, адрес)

Объект: "Строительство сетей газоснабжения по ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Линейная, ул. Сарыбая в г. Костанай"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 111 от 21.04.2021

Акт выполненных работ № 7 20. 10. 2021

за октябрь 2021 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство. Площадка под ГРПШ. работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПРС	м3 грунта	6,8	26,87 0	26,87 10,57	183 0	183 72	0	52 19	253	
2	2	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6,8	129,14 6,46	122,6 30,75	878 44	834 209	1	182 85	1145	
3	3	С 341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км	т	9,248	239	2210				177	2387	
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,8	17,32 2,56	14,7 5,78	118 17	100 39	0	41 13	171	
5	5	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	22,5	1,12 0	1,12 0,44	25 0	25 10	0	7 3	35	
6	6	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2,9	161,43 8,07	153,25 38,44	468 23	444 111	0	97 45	611	
7	7	С 341-010102-2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	4,872	1093		5325			426	5751	
8	8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,225	2635,35 878,05	1753,7 747,8	8499 2832	5656 2412	12	4876 1070	14445	
9	9	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,225	2919		9414		9414	753	10167	Казахстан
			ИТОГО:					27120 2916	7242 2853	9427	5255 2591	34 965	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		455				35 420	
			Итого с временными									36 589	
			Зимние удорожания			3,3 %		1169					
			Итого с зимними удорожаниями									37 321	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		732				39 188	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35 270	
			в том числе в текущих ценах на 2021г - 100% К=1,050036										
			Итого в текущих ценах со скидкой 10%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	82	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,14	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/50/	км трубопровода	0,02	56629,49	46993,25	1133	940	19	348	1599	
						8672,16	10435,83	173	209		118		
15	83	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	522,45	205,79	194,95	107517	101852	0	22154	140045	
						10,84	48,05	5666	25104		10374		
16	84	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,125	1675,52	0	27018	0	0	19453	50188	
						1675,52	0	27018	0		3718		
17	85	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,5477	873,83	0	24946	0	0	17961	46339	
						873,83	0	24946	0		3433		
18	86	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/Выходя из земли/	м3 грунта	7,5	873,83	0	6554	0	0	4719	12174	
						873,83	0	6554	0		902		
19	87	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	456,66	18,57	18,57	8479	8479	0	2401	11751	
						0	7,3	0	3335		870		
20	88	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	456,66	161,94	76,73	73952	35039	0	39634	122673	
						85,21	35,33	38913	16135		9087		
21	89	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,215	314403,34	84862,62	67597	18245	52	53918	131236	
						229299	24016,6	49299	5164		9721		
22	90	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/К-1.01/	м	217,15	796		172851		172851		186680	
											13828		
23	91	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм (63 мм). Испытание гидравлическое (исключить)	км трубопровода	0,215	110720,36	101455,02	-23805	-21813	-101	-5194	-31319	
						8795,25	17752,86	-1891	-3817		-2320		
24	92	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм (63 мм). Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,215	164964,95	126483,24	35467	27194	40	12935	52274	
						38297,52	27813,13	8234	5980		3872		
25	93	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-63 мм)	км трубопровода	0,215	78456,07	60419,89	16868	12990	1481	4807	23409	
						11149,92	13417,5	2397	2885		1734		
26	94	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1441,32	929,2	8648	5575	0	4558	14262	
						512,12	255,18	3073	1531		1056		
27	95	СПрайс стр.1,2	Отвод ПЭ 100 SDR 11 63 90 гр	шт	3	4007,14		12021		12021		12983	
											962		
28	96	СПрайс стр.1,2	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 63/Ст57	шт	2	9835,71		19671		19671		21245	
											1574		
29	97	СПрайс стр.1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 160х63	шт	1	11201,79		11202		11202		12098	
											896		
30	98	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	ямя	26	670,08	546,55	17422	14210	0	7458	26870	
						123,53	274,85	3212	7146		1990		
31	99	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,52	2635,35	1753,7	1370	912	2	786	2329	
						878,05	747,8	457	389		173		
32	100	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,52	2919		1518		1518		1639	Казахстан
											121		
33	101	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	14,716	23341,44	1479,78	343493	21776	263555	57379	432942	
						3952,26	332,48	58161	4893		32070		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	102	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,763646	25590,4 11771,65	11554,5 3245,82	19542 8989	8824 2479	1729	7913 2196	29651	
35	103	С121-060408-0501	Стойки фахверка	т	0,763646	462246		352992		352992	28239	381232	
36	104	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	30,043	382,84 382,84	0 0	11502 11502	0 0	0	7936 1555	20993	
37	105	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/К=2/	м2	60,086	102,14 45,08	2,44 0,27	6137 2708	146 16	3282	1880 641	8659	
38	106	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/К=2/	м2	45,942	78,76 26,35	1,72 0,27	3618 1210	79 12	2329	844 357	4819	
39	107	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,06315	722210,25 495936	217542,39 94318,28	45608 31318	13738 5956	551	36902 6601	89110	
40	108	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80/К-1.004/	м	63,4026	1237		78429		78429	6274	84703	
41	109	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1033	790725,26 519552	258217,64 110215,3	81682 53670	26674 11385	1338	64404 11687	157773	
42	110	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/К-1.004/	м	103,7132	2761		286352		286352	22908	309260	
43	111	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0.142857	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/50/	км трубопровода	0,06315	57785,13 8849,13	47952,25 10648,8	3649 559	3028 672	62	1120 382	5151	
44	112	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15к-0.3086	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода/108/	0,1033	124827,57 19115,92	103586,55 23003,55	12895 1975	10700 2376	220	3959 1348	18202	
45	113	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	16	1666,49 1447,2	126,37 13,46	26664 23155	2022 215	1487	23137 3984	53785	
46	114	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	951		1902		1902	152	2054	
47	115	С123-020101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1577		1577		1577	126	1703	
48	116	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	568		568		568	45	613	
49	117	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	1679		18469		18469	1478	19947	
50	118	СПрайс стр.1,2	ИФС-50 с патрубками под приварку	шт	1	10659		10659		10659	853	11512	
51	119	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	46,357	382,84 382,84	0 0	17747 17747	0 0	0	12246 2399	32392	
52	120	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза)	м2	46,357	204,28 90,15	4,87 0,54	9470 4179	226 25	5065	2901 990	13360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	121	Е11-130301-1406 Изм и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	46,357	157,51	3,44	7302	160	4699	1703	9725	
						52,7	0,54	2443	25		720		
			Итого по разделу: 4. Включаем в смету									2737488	
			ИТОГО:					2101812	302415	1390542	432902	2 737 488	
								408853	96298		202776		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		35587					
			Итого с временными									2 773 075	
			Зимние удорожания			3,3 %		91512					
			Итого с зимними удорожаниями									2 864 587	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		57292					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 921 879	
			Стоимость в текущих ценах на 2021г - 100% К=1,050036									3 068 078	
			Итого в текущих ценах со скидкой 10%									2 761 270	
			НДС			12 %		350626				331 352	
			Итого с НДС									3 092 623	
			Итого к оплате									2 112 246,11	

Подрядчик:

ТОО "Gas Energy Construction", БИН 040740004084

Директор _____ Оспанов А.Х.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ"
ИИН 820214350144
Эксперт _____ Жабатаев Е.Т.
KZ16VJE00054423 от 17.04.2019г
Приказ №05-70 от 30.04.2021 г Костанай

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильного дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

Заведующий сектором ПТЗ А.Т. _____

Разработчик проекта строительства авторского надзора:
ТОО "Межрайгаз+", БИН 0[illegible]006611
Авторский надзор _____ Кимерейц А.И.
Государственная лицензия 18005540 от 14.03.2018г.
Приказ №11-П от 15.04.2021г Костанай