Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области

Справка КС-3
Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 04.05.2022 года №252

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		12	13.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области	**254 204 818,39**	**8 026 581,87**							**963 189,82**	**8 989 771,69**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель _____ **Ахметова Ж. О.**
БИН 060140005420

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "STROYCORP"

Эксперт _____ **Тлеуханов Н.Б**
аттестат № KZ49VJE00065566 от 18.05.2021г.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж. Б.**
БИН 050940013378

Программный комплекс АВС (2020.4) Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
БИН 060140005420, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19, тел 8(71646)2-28-10
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области
Договор подряда №12 от 13.05.2022г.

Акт выполненных работ №7
за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-4-1 - Резервуар чистой воды емкостью 100м3 (2шт). Строительные работы											
Отмостка вокруг камер лаза и приборов											
109	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**-21,36**	**1469,87**	**2,94**	**-31396**	**-63**	**-27291**	**-4390**	**-38649**
		НР - 108%; СП - 8%			**189,22**	**1,08**	**-4042**	**-23**		**-2863**	
110	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**-21,36**	**921,15**	**--**	**-19676**	**--**	**-17072**	**-2813**	**-24288**
		НР - 108%; СП - 8%			**121,92**	**--**	**-2604**	**--**		**-1799**	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1:	Тенге								-62 937

Локальная смета 3-2-1 - КПП. Строительные работы

Кровля

42	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	-17,696	3090,00	--	-54681	--	-54681	--	-59055
		СП - 8%			--	--	--	--		-4374	

Внутренняя отделка

64	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	-26,36	1491,01	81,34	-39303	-2144	-11079	-22213	-66438
		НР - 80%; СП - 8%			989,38	63,99	-26080	-1687		-4921	
65	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	-2,6	3313,08	45,94	-8614	-120	-2379	-4942	-14640
		НР - 80%; СП - 8%			2352,06	23,79	-6115	-62		-1084	
66	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	-26	109,20	0,78	-2839	-20	-283	-2037	-5266
		НР - 80%; СП - 8%			97,52	0,39	-2536	-10		-390	

Наружная отделка

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя	м2	-8,4	1275,49	32,34	-10714	-272	-3359	-5852	-17892
		НР - 80%; СП - 8%			843,18	27,72	-7083	-233		-1325	
70	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	-35,54	1275,49	32,34	-45331	-1149	-14215	-24761	-75700
		НР - 80%; СП - 8%			843,18	27,72	-29967	-985		-5607	
71	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов известковая	м2	-35,54	89,90	0,60	-3195	-21	-793	-1913	-5516
		НР - 80%; СП - 8%			66,99	0,28	-2381	-10		-409	
72	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	-0,25	3085,77	14,14	-771	-4	-486	-259	-1113
		НР - 92%; СП - 8%			1122,66	3,73	-281	-1		-82	
		Утепление наружных стен									
73	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	-35,54	3460,04	25,01	-122970	-889	-32318	-72001	-210568
		НР - 80%; СП - 8%			2525,68	6,70	-89763	-238		-15598	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	-2,4878	15335,00	--	-38150	--	-38150	--	-41202
	СП - 8%			--	--	--	--		-3052	
75 Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	-35,54	2244,81	35,42	-79781	-1258	-25759	-42693	-132272
	НР - 80%; СП - 8%			1484,65	16,95	-52764	-602		-9798	
76 С121-050308-0122 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	-35,54	1038,00	--	-36891	--	-36891	--	-39842
	СП - 8%			--	--	--	--		-2951	
77 С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,0445	225041,00	--	-10014	--	-10014	--	-10815
	СП - 8%			--	--	--	--		-801	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-2-1:	Тенге								-680 320

Локальная смета 3-2-4 - КПП. Пожарная сигнализация

1	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	23577,78	2,08	23578	2	216	14250	40854
		НР - 61%; СП - 8%			23360,00	--	23360	--		3026	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С123-080303-0303 2308-0303-0303 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4 СН - 8	шт.	1	21802,00 --	-- --	21802 --	-- --	21802	-- 1744	23546
3 Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР - 6[illegible] СН - 8[illegible]	шт.	2	7566,91 7435,00	1,69 --	15134 14870	3 --	261	9071 1936	26141
4 С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7 СН - 8[illegible]	шт.	1	3915,00 --	-- --	3915 --	-- --	3915	-- 313	4228
5 С123-080306-0304 2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1 СН - 8	шт.	1	9370,00 --	-- --	9370 --	-- --	9370	-- 750	10120
6 Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 6[illegible] СН - 8%	шт.	5	2829,81 2760,00	2,08 --	14149 13800	10 --	339	8418 1805	24372
7 С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 СН - 8[illegible]	шт.	2	1502,00 --	-- --	3004 --	-- --	3004	-- 240	3244

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	1052,00	--	1052	--	1052	--	1136
				--	--	--	--		84	
9	С123-080304-0506 2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1201,00	--	2402	--	2402	--	2594
					--	--	--	--		192	
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	332,33	149,03	1662	746	226	669	2517
	НР - 72% СП - 8%				138,00	47,72	690	239		186	
11	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	177804,00	--	907	--	907	--	980
					--	--	--	--		73	
12	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	17	22,63	0,82	385	14	144	168	597
	НР - 72% СП - 8%				13,37	0,34	227	6		44	
13	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,017	23748,00	--	404	--	404	--	436
	СП - 8%				--	--	--	--		32	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	335,83	14,86	1679	74	134	1072	2971
	НР - 72% СП - 8%			294,14	3,69	1471	18		220	
15	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	29,00	--	145	--	145	--	157
	СП - 8%			--	--	--	--		12	
16	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	17	240,18	2,23	4083	38	282	2711	7338
	НР - 72% СП - 8%			221,38	0,12	3763	2		544	
17	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	17	46,00	--	782	--	782	--	845
	СП - 8%			--	--	--	--		63	
18	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	714,42	--	714	--	10	429	1235
	НР - 61% СП - 8%			703,50	--	704	--		91	
19	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1	42,00	--	42	--	42	--	45

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	СН - 8%			--	--	--	--		3	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-2-4:	Тенге								153 356

Локальная смета 4-1 - Сети ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ

РАЗДЕЛ 1.СЕТИ ВЛЗ-10КВ

Монтаж КТПН и ДЭС

10	Ц13-080301-0102 1308-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	10565,13	3317,90	10565	3318	77	6191	18096
		ПР - 72%; СП - 8%			7170,00	1428,36	7170	1428		1340	
11	Прайс-лист ТОО "PCA POWER"	Дизельная генераторная установка PCD 41 с АВР	шт	1	2349285,71	--	2349286	--		--	2349286
					--	--	--	--	2349286	--	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1:	Тенге									2 367 382

Локальная смета 5-1 - Наружное видеонаблюдение. Тревожная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	49,373	170,63	162,46	8425	8021	--	2561	11864
		ПР - 72%; СП - 8%			8,17	63,86	403	3153		879	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,527	1580,26	--	2413	--	--	1737	4482
		ПР - 72%; СП - 8%			1580,26	--	2413	--		332	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40,72	30,49 --	30,49 11,40	1242 --	1241 464	--	334 126	1702
4 Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,18	815,97 815,97	-- --	8307 8307	-- --	--	5981 1143	15431
5 Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	40,72	164,57 87,37	77,20 36,22	6701 3558	3144 1475	--	3623 826	11150
6 Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	40,72	82,82 9,87	70,05 16,84	3372 402	2853 686	117	783 332	4488
	РАЗДЕЛ 2.Видеонаблюдение									
7 Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Монтаж видеоконтрольного устройства *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1	3345,91 3300,00	45,91 13,80	3346 3300	46 14	--	2021 429	5797
8 С123-080502-0419 2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3, типа EverFocus *СП - 8%*	шт.	1	41128,00 --	-- --	41128 --	-- --	41128	-- 3290	44418

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	5	5051,59	10,28	25258	51	--	15376	43885
	НР - 61%, СП - 8%			5041,31	--	25207	--		3251	
10 С123-080501-2157 2308-0501-2157 РСНБ	Видеокамера поворотная модели HiWatch DS-T265	шт.	4	170182,00	--	680728	--	680728	--	735186
	СП - 8%			--	--	--	--		54458	
11 С123-080501-2152 2308-0501-	Видеокамера уличная модели EZ631, типа EverFocus	шт.	1	47509,00	--	47509	--	47509	--	51310
	СП - 8%			--	--	--	--		3801	
12 С123-080505-1001 2308-0505-	Монитор жидкокристаллический 24, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
	СП - 8%			--	--	--	--		5271	
13 С123-080102-0105 2308-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	PTZ Пульт управления DS-RC105	шт.	1	78739,00	--	78739	--	78739	--	85038
	СП - 8%			--	--	--	--		6299	
14 С123-080505-0510 2308-0505-	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт.	1	23446,00	--	23446	--	23446	--	25322
	СП - 8%			--	--	--	--		1876	
15 С123-080505-0702 2308-0505-	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	43287,00	--	43287	--	43287	--	46750
	СП - 8%			--	--	--	--		3463	
16 Ц13-080201-0901 1308-0201-	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	466	332,33	149,03	154866	69448	21110	62313	234553
	НР - 72%, СП - 8%			138,00	47,72	64308	22238		17374	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	45	747,65 193,20	425,18 145,37	33644 8694	19133 6542	5817	10970 3569	48183
18 С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабель систем видеонаблюдения КВК-В 2х2х0,75 СП - 8%	км	0,511	201975,00 --	-- --	103209 --	-- --	103209	-- 8257	111466
19 Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	5	306,31 276,28	2,76 0,12	1532 1381	14 1	137	995 202	2729
20 С123-061710-0112 2306-1710-0112 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 80 мм х 40 мм СП - 8%	м	5	351,00 --	-- --	1755 --	-- --	1755	-- 140	1895
21 Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,283	152520,24 150822,00	-- --	43163 42683	-- --	480	32439 6048	81650
22 С123-010501-0804 2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	283	717,00 --	-- --	202911 --	-- --	202911	-- 16233	219144

РАЗДЕЛ 3.Тревожная сигнализация

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ц13-100701-0207 1310-0701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР - 61 [illegible]	шт.	10	1348,60 1327,57	4,04 0,14	13486 13276	40 1	170	8099 1727	23312
24 С123-080301-0201 2308-0301-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели тревожной сигнализации модели АВТ 100 СП - 8 [illegible]	шт.	10	13171,00 --	-- --	131710 --	-- --	131710	-- 10537	142247
25 Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72 [illegible]	м кабеля	283	332,33 138,00	149,03 47,72	94049 39054	42176 13505	12819	37842 10551	142443
26 Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72% [illegible]	м кабеля	65	747,65 193,20	425,18 145,37	48597 12558	27637 9449	8402	15845 5155	69597
27 С123-060408-0501 2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 1х2х1 СП - 8%	км	0,348	16715,00 --	-- --	5817 --	-- --	5817	-- 465	6282

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	5	240,18	2,23	1201	12	82	797	2158
	НР -			221,38	0,12	1107	1		160	
29 С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	5	148,00	--	740	--	740	--	799
	СП -			--	--	--	--		59	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-1:	Тенге								2 244 434

Локальная смета 7-1 - Генеральный план (ПВС)

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ

	Бетонное покрытие тротуаров тип-2									
8 Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12/15см. Устройство	м2 покрытия	23	806,05	146,24	18539	3364	8837	7933	28590
	НР -			275,56	43,81	6338	1008		2118	
9 Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из ГПС. Устройство. на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	23	131,35	13,77	3021	316	2283	559	3866
	НР -			18,36	4,14	422	95		286	
10 Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	23	511,70	38,50	11769	886	1594	10428	23973
	НР -			403,86	15,95	9289	367		1776	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С121-040509-0103 2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	23	1921,00 --	-- --	44183 --	-- --	44183	-- 3535	47718
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	1503,72 791,53	31,98 12,58	30074 15831	640 252	13603	17369 3795	51238
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/	м3	0,32	33922,00 --	-- --	10855 --	-- --	10855	-- 868	11723
	РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ									
	Ж/б ограда Б5В-1									
20	Е12-110103-0404 1211-0103-0404 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство	м2	158,75	255,59 253,35	2,24 1,10	40575 40219	356 175	--	29084 5573	75231
	Ворота ВМ4В Н=2м -1шт									
22	Е11-070111-0205 1107-0111-0205 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1	35688,61 17004,60	17542,65 6857,63	35689 17005	17543 6858	1141	28157 5108	68954

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов:рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 СП - 8%	т	0,1436	760854,00 --	-- --	109259 --	-- --	109259	-- 8741	118000
26 Е11-070111-0207 1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных /КМ4В/ НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	16431,50 6738,39	9326,64 3650,43	16432 6738	9326 3650	368	12259 2295	30986
27 С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Столбы железобетонные СП - 8%	м3	0,09	43361,00 --	-- --	3902 --	-- --	3902	-- 312	4214
28 С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Калитка СП - 8%	т	0,03795	760854,00 --	-- --	28874 --	-- --	28874	-- 2310	31184
	ПРОВОЛОЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОХРАННОЙ ТРОПЫ М2А									
29 Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград	273,5	2576,12 1197,32	606,41 238,23	704569 327467	165853 65156	211249	463295 93429	1261293
30 С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	3,41875	43361,00 --	-- --	148240 --	-- --	148240	-- 11859	160099

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ворота ВМ5А -1шт									
Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	36849,06 25044,60	5081,60 1975,01	36849 25045	5082 1975	6722	31883 5499	74231
32 С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /столб СМ1А/ СП - 8%	т	0,08	497898,00 --	-- --	39832 --	-- --	39832	-- 3187	43019
33 С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов:рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 /полотна ПМ5А/ СП - 8%	т	0,0914	760854,00 --	-- --	69542 --	-- --	69542	-- 5563	75105
34 Е12-110103-0404 1211-0103-0404 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	1,75	255,59 253,35	2,24 1,10	447 443	4 2	--	321 61	829
35 С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 СП - 8%	кг	0,945	641,00 --	-- --	606 --	-- --	606	-- 48	654
	РАЗДЕЛ 4.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
36 Е11-470112-0102 1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	177	167,00	--	29559	--	--	26012	60017

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПР-88 СН-88			167,00	--	29559	--		4446	
Е11-470112-0106 1147-0112-	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	177	261,85	157,33	46347	27847	7961	15163	66431
	ПР-88 СН-88			59,54	37,81	10539	6692		4921	
	РАЗДЕЛ 5. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
38 У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	1	27621,00	32,00	27621	32	27485	--	29831
	СН-88			104,00	8,00	104	8		2210	
39 У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	46177,00	200,00	92354	400	80278	--	99742
				5838,00	53,00	11676	106		7388	
40 У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	235953,00	8556,00	235953	8556	211025	--	254829
				16372,00	2591,00	16372	2591		18876	
41 С121-060106-0301 2106-0106-	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	2	82126,00	--	164252	--	164252	--	177392
	СН-88			--	--	--	--		13140	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1:	Тенге					566383	5062888	1273453	2 799 149
	СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2									
	Локальная смета 3-2-1 - КПП. Строительные работы									
	Кровля									
1 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-	м2	17,696	2116		37445		37445	--	40441
				--		--		--	2996	
	Внутренняя отделка									
2 1211-0101-	Штукатурка стен внутри здания.	м2	26,36	1936,85	28	51055	738	22946	20123	76872

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0109	Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР =72 %			1038,37	21,94	27371	578	–	5694	
3 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до	м2 оштукатурив. поверхн.	2,6	2590,92 2038,67	21,62 7	6736 5301	56 18	1380 –	4255 879	11870
4 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР	м2 окрашиваемой поверхн.	26	430,16 287,83	3 1,5	11184 7484	78 39	3623 –	6018 1376	18578
Наружная отделка										
5 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80	м2 поверхности	35,54	2791,29 1356,56	8,82 1,68	99202 48212	313 60	50677 –	38618 11026	148846
6 2105-0109-0107	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-12 -	м2	39,094	1695 –		66264 –		66264 –	– 5301	71565
Водопроводные сети										
Колодец водопроводный D-1500мм										
7 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%, СП - 1%	м3 ж/б конструкц. колодца	3,7	21101,95 10640,86	9392,88 3889,64	78077 39371	34754 14392	3952	53225 10504	141806
8 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16451 --	-- --	32902 --	-- --	32902	-- 2632	35534
9 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса	шт.	6	21170 --	-- --	127020 --	-- --	127020	-- 10162	137182

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	2	15603 --	-- --	31206 --	-- --	31206	-- 2496	33702
1 2104-0302-9905	Люк колодца из тяжелого бетона класса В22,5, круглый СТ РК 937-92	м3	0,100	67550 –	-- --	6755 --	-- --	6755	-- 540	7295
2 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	15,71	882,74 288,11	19,89 2,76	13868 4526	312 43	9030	4249 1449	19565
	Итого по АКТУ ЗАМЕНЫ №2:									743 256
	ИТОГО:	Тенге								7 564 320
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				809 753				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					418 226			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					148 157			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 713 602		
	- Оборудование	Тенге						6 302 368		
	- Накладные расходы	Тенге							887 158	
	- Сметная прибыль	Тенге							386 295	

Всего	**7 564 320**
Временные здания и сооружения 2,9х0,8=2,32%	29 277
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	42 611
Итого	**7 636 208**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 677**
Итого в текущих ценах с 05.10.20г.	**7 662 885**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,1025918	**8 449 034**

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-422 452,13
Итого в текущих ценах	**8 026 581,87**
НДС (12 %)	963 189,82
Итого	**8 989 771,69**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж. Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района
БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж. О.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "STROYCORP"
БИН 210540002324

_____ **Тлеуханов Н.Б**
аттестат № KZ49VJB00065566 от 18.05.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TS-Smart Construction"

_____ **Әліпбек Ө.Н.**
Приказ № 98/2 от 19.05.2022г.