Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской

Справка КС-3
Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 04.05.2022 года №252

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		12	13.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области	**27 571 428,57**	**24 617 346,94**							**2 954 081,63**	**27 571 428,57**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель_____ Ахметова Ж. О.
БИН 060140005420

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "STROYCORP"

Эксперт_____ Тлеуханов Н.Б
аттестат № KZ49VJE00065566 от 18.05.2021г.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Мукаев Б. К.
БИН 050940013378

Программный комплекс АВС (2020.4) Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

БИН 060140005420, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19, тел 8(71646)2-28-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области

Договор подряда №12 от 13.05.2022г.

Акт выполненных работ №1
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1 - Внутрипоселковые водопроводные сети									
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1497,35**	**163,80**	**154,99**	**245266**	**232074**	**--**	**51598**	**320611**
			НР - 72%; СП - 8%			**8,81**	**39,05**	**13192**	**58472**		**23747**	
2	2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**46,4**	**1580,26**	**--**	**73324**	**--**	**--**	**52793**	**136206**
			НР - 72%; СП - 8%			**1580,26**	**--**	**73324**	**--**		**10089**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	142,7	815,97 815,97	-- --	116439 116439	-- --	--	83836 16022	216297
4	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1264,3	30,49 --	30,49 11,40	38549 --	38549 14413	--	10377 3914	52840
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1264,3	164,57 87,37	77,20 36,22	208066 110462	97604 45793	--	112504 25646	346216
6	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	100	2752,18 1081,20	160,68 48,30	275218 108120	16068 4830	151030	111821 30963	418002
			РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
			Трубопроводы									
7	10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1	365810,44 254916,00	107645,00 31576,80	365810 254916	107645 31577	3249	283628 51955	701393
8	13	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1010	1646,00 --	-- --	1662460 --	-- --	1662460	-- 132997	1795457
			Колодец водопроводный D-1500мм -29шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	78	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,08	21101,95	9392,88	402625	179216	20381	274470	731263
			НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3889,64	203028	74214		54168	
10	79	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7	19217,00	--	13452	--	13452	--	14528
			СП - 8%			--	--	--	--		1076	
11	80	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	16451,00	--	230314	--	230314	--	248739
			СП - 8%			--	--	--	--		18425	
12	81	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	14581,00	--	204134	--	204134	--	220465
			СП - 8%			--	--	--	--		16331	
13	82	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	28	21170,00	--	592760	--	592760	--	640181
			СП - 8%			--	--	--	--		47421	
14	83	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15603,00	--	218442	--	218442	--	235917
			СП - 8%			--	--	--	--		17475	
		Локальная смета 2-2 - Внутриплощадочные сети водоснабжения										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
15	1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1890,9	163,80	154,99	309729	293071	--	65159	404879
			НР - 72%; СП - 8%			8,81	39,05	16659	73840		29991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	63,4	1580,26 1580,26	-- --	100188 100188	-- --	--	72135 13786	186109
17	3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	109,5	164,57 87,37	77,20 36,22	18020 9567	8453 3966	--	9744 2221	29985
18	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	324,6	815,97 815,97	-- --	264864 264864	-- --	--	190702 36445	492011
19	5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1615,8	30,49 --	30,49 11,40	49266 --	49266 18420	--	13262 5002	67530
20	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1615,8	164,57 87,37	77,20 36,22	265912 141172	124740 58524	--	143781 32775	442468

Локальная смета 2-7 - Скважина /1шт/

РАЗДЕЛ 1.Бурение скважины

21	1	Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1 *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	10	6485,83 1614,60	3429,94 1187,78	64858 16146	34300 11878	14412	23820 7094	95773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	2	Е11-040101-0209 1104-0101-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9	м бурения	40	60756,35	29659,31	2430254	1186372	626856	803880	3492865
			НР - 85%; СП - 8%			15425,64	8217,90	617026	328716		258731	
			РАЗДЕЛ 2.Общие работы									
23	3	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т	0,91	46003,00	--	41863	--	41863	--	45212
			СП - 8%			--	--	--	--		3349	
24	4	С121-130703-1404 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода	м3	2,04	175,00	--	357	--	357	--	386
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
25	5	Е11-040201-0101 1104-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	10,5	985,86	464,89	10352	4882	123	5663	17296
			НР - 85%; СП - 8%			509,22	125,30	5347	1316		1281	
26	6	С123-010303-0122 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	10,5	11664,00	--	122472	--	122472	--	132270
			СП - 8%			--	--	--	--		9798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	7	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	30	463,42	289,71	13903	8691	492	5912	21401
			НР - 85%; СП - 8%			157,32	74,54	4720	2236		1585	
28	8	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (3/4 -пъезотруба)	м	15	220,00	--	3300	--	3300	--	3564
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
29	9	С123-010201-0140 2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (водоподъемная труба)	м	15	725,00	--	10875	--	10875	--	11745
			СП - 8%			--	--	--	--		870	
30	10	Е11-040301-0101 1104-0301-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.74 Кзтр=0,98, Кэм=0,98	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,98; к времени эксплуатации машин - 0,98	колонна	1	435975,74	250696,94	435976	250697	--	229453	718663
			НР - 85%; СП - 8%			185278,80	84665,53	185279	84666		53234	
31	11	С121-130101-1502 2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	т	2	25710,00	--	51420	--	51420	--	55534
			СП - 8%			--	--	--	--		4114	
32	12	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3	352773,34	262984,24	1058320	788953	--	430569	1608000
			НР - 85%; СП - 8%			89789,10	79061,40	269367	237184		119111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	13	С121-130703-1404 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода /для разглинизации/	м3	100	175,00	--	17500	--	17500	--	18900
			СП - 8%			--	--	--	--		1400	
34	14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Оголовок/	т фасонных частей	0,0072	1393260,57	518397,45	10031	3732	2584	4783	15999
			НР - 99%; СП - 8%			515955,00	155003,70	3715	1116		1185	
		Итого по смете:										13 938 705
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ										
		Локальная смета 2-2 - Внутриплощадочные сети водоснабжения										
		Трубопроводы										
35	12	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,65	365810,44	107645,00	237777	69969	2113	184358	455906
						254916,00	31576,80	165695	20525		33771	
			НР - 99%; СП - 8%									
36	13	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	656,5	1646	--	1080599	--	1080599	--	1167047
						--	--	--	--		86448	
		Локальная смета 2-7 - Скважина (1шт) - Резервная										
			РАЗДЕЛ 1.Бурение скважины									
37	16	1104-0101-0103 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к	м бурения	10	6485,83	3429,94	64858	34300	14412	23820	95773
						1614,60	1187,78	16146	11878		7094	
			НР - 85%; СП - 8%									
38	17	1104-0101-0209 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены	м бурения	40	60756,35	29659,31	2430254	1186372	626856	803880	3492865
						15425,64	8217,90	617026	328716		258731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			коэффициенты к затратам труда - 0,9; к *НР - 85%; СП - 8%*									
			РАЗДЕЛ 2.Общие работы									
39	18	2101-0102-0304	Глина бентонитовая *СП - 8%*	т	0,91	46003,00 --	-- --	41863 --	-- --	41863	-- 3349	45212
40	19	2113-0703-1404	Вода *СП - 8%*	м3	2,04	175,00 --	-- --	357 --	-- --	357	-- 29	386
41	20	1104-0201-0101 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9 *НР - 85%; СП - 8%*	м закрепленной скважины	10,5	985,86 509,22	464,89 125,30	10352 5347	4882 1316	123	5663 1281	17296
42	21	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	10,5	11664,00 --	-- --	122472 --	-- --	122472	-- 9798	132270
43	22	1104-0201-0401	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	30	463,42 157,32	289,71 74,54	13903 4720	8691 2236	492	5912 1585	21401
44	23	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (3/4 -	м	15	220,00 --	-- --	3300 --	-- --	3300	-- 264	3564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	24	2301-0201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (водоподъемная труба)	м	15	725,00 --	-- --	10875 --	-- --	10875	-- 870	11745
46	25	1104-0301-0101 ТЧ 04 п.3.74 Кзтр=0,98, Кэм=0,98	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб до 200 мм. *НР - 85%; СП - 8%*	колонна	1	435975,74 185278,80	250696,94 84665,53	435976 185279	250697 84666	--	229453 53234	718663
47	26	2113-0101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	т	2	25710,00 --	-- --	51420 --	-- --	51420	-- 4114	55534
48	27	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания *НР - 85%; СП - 8%*	сутки откачки	3	352773,34 89789,10	262984,24 79061,40	1058320 269367	788953 237184	--	430569 119111	1608000
49	28	2113-0703-1404	Вода /для разглинизации/ *СП - 8%*	м3	100	175,00 --	-- --	17500 --	-- --	17500	-- 1400	18900
50	29	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Оголовок/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0072	1393260,57 515955,00	518397,45 155003,70	10031 3715	3732 1116	2584	4783 1185	15999

Итого по акту замены: 7 860 561

ИТОГО:	Тенге								21 799 266
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 780 826				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5 771 909			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 738 798			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5 963 442		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Оборудование	Тенге						0		
			- Перевозка	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							4 668 328	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 614 758	

Всего	**21 799 266**
Временные здания и сооружения 2,9x0,8=2,32%	505 743
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	736 065
Итого	**23 041 074**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**460 821**
Итого в текущих ценах с 05.10.20г.	**23 501 895**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,1025918	**25 912 997**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-1 295 650,06
Итого в текущих ценах	**24 617 346,94**
НДС (12 %)	2 954 081,63
Итого	**27 571 428,57**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б. К.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района
БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж. О.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "STROYCORP"
БИН 210540002324

_____ **Тлеуханов Н.Б**
аттестат № KZ49VJE00065566 от 18.05.2021г.