Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области

Справка КС-3
Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		12	13.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области	**140 559 999,99**	**47 586 224,48**							**5 710 346,94**	**53 296 571,42**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель_____ **Ахметова Ж.О.**
БИН 060140005420

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "STROYCORP"

Эксперт_____ **Тлеуханов Н.Б**
аттестат № KZ49VJE00065566 от 18.05.2021г.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Мукаев Б. К.**
БИН 050940013378

Программный комплекс АВС (2020.4)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

БИН 060140005420, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19, тел 8(71646)2-28-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Букар Жырау, 349/4, тел +7-705-814-98-23

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области

Договор подряда №12 от 13.05.2022г.

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1 - Внутрипоселковые водопроводные сети											
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	9184,3725	163,80	154,99	1504400	1423486	--	316486	1966558
		НР - 72%; СП - 8%			8,81	39,05	80914	358650		145672	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	244,7975	1580,26	--	386844	--	--	278528	718602
		НР - 72%; СП - 8%			1580,26	--	386844	--		53230	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	802,76121	815,97 815,97	-- --	655029 655029	-- --	--	471621 90132	1216782
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7800,2343	30,49 --	30,49 11,40	237829 --	237829 88923	--	64025 24148	326002
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	7800,2343	164,57 87,37	77,20 36,22	1283685 681506	602178 282524	--	694102 158223	2136010
		РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
		Трубопроводы									
14	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	6716,5	93,00 --	-- --	624634 --	-- --	624634	-- 49971	674605
18	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	2772,33 2299,24	138,85 69,00	16634 13795	833 414	2006	14067 2456	33157
21	С123-040102-1406 2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	6	131775,00 --	-- --	790650 --	-- --	790650	-- 63252	853902
24	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	54	1319,02 1171,50	73,60 --	71227 63261	3974 --	3992	62628 10708	144564
25	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	71	3482,00	--	247222	--	247222	--	267000

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		19778	
26	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	168	1117,49	66,24	187738	11128	10290	164657	380586
		НР - 99%; СП - 8%			990,00	--	166320	--		28192	
27	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	230	2630,00	--	604900	--	604900	--	653292
		СП - 8%			--	--	--	--		48392	
31	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10**	шт.	17	1862,00	--	31654	--	31654	--	34186
		СП - 8%			--	--	--	--		2532	
33	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,024	1053069,57	518397,45	25274	12442	449	15942	44513
		НР - 99%; СП - 8%			515955,00	155003,70	12383	3720		3297	
34	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	3634,00	--	10902	--	10902	--	11774
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
36	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	1	871,00	--	871	--	871	--	941
		СП - 8%			--	--	--	--		70	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	С123-020101-1049 2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /Д125-100мм/	шт.	3	1577,00	--	4731	--	4731	--	5109
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /патрубок/	т фасонных частей	0,03275	1053069,57	518397,45	34488	16978	612	21754	60741
		НР - 99%; СП - 8%			515955,00	155003,70	16898	5076		4499	
40	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	3578,00	--	10734	--	10734	--	11593
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
41	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-120 мм. Установка	т фасонных частей	0,2135	83155,04	2915,85	17754	623	6749	10584	30605
		НР - 99%; СП - 8%			48625,50	1449,00	10382	309		2267	
42	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 125 ГОСТ 5525-88	шт.	1	245113,00	--	245113	--	245113	--	264722
		СП - 8%			--	--	--	--		19609	
44	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Подставка пожарная фланцевая ППТФ для труб из ВЧШГ DN 125 ГОСТ 5525-88	шт.	4	115374,00	--	461496	--	461496	--	498416
		СП - 8%			--	--	--	--		36920	
46	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=2500мм. Установка	шт.	21	53326,14	184,53	1119849	3875	1071830	45383	1258451
		НР - 99%; СП - 8%			2102,10	80,84	44144	1698		93219	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ									
		Ж/б ограда Б5В-1									
18	**С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /панель П5В/**	**м3**	**39,6875**	**44879,00**	**--**	**1781135**	**--**	**1781135**	**--**	**1923626**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**142491**	
19	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /фундамент Ф1/**	**м3**	**15,08125**	**43361,00**	**--**	**653938**	**--**	**653938**	**--**	**706253**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52315**	

	ИТОГО:	**Тенге**								**42 138 772**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5 979 320**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4 076 320**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1 368 334**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21 982 592**		
	- Перевозка	Тенге						**964 250**		
	- Накладные расходы	Тенге							**7 125 401**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**2 010 889**	

Всего	**42 138 772**
Временные здания и сооружения 2,9х0,8=2,32%	977 620
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	1 422 840
Итого	**44 539 232**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**890 785**
Итого в текущих ценах с 05.10.20г.	**45 430 017**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,1025918	**50 090 764**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-2 504 539,52
Итого в текущих ценах	**47 586 224,48**
НДС (12 %)	5 710 346,94

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого					53 296 571,42				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ Мукаев Б. К.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "STROYCORP"
БИН 210540002324

_____ Тлеуханов Н.Б
аттестат № KZ49VJE00065566 от 18.05.2021г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района
БИН 060140005420

Руководитель_____ Ахметова Ж. О.