Форма № 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г.

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Ордабасинская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Договор №113 от 18.03.2021 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ордабасинская центральная районная больница" УОЗ ТО и здания поликлиники на 500 посетителей по улице Абасова 9

**Справка №10**
**о стоимости выполненных работ и затрат от 13.09.2023 года**

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | С начала года НДС | В отчетный месяц | 1 Графа | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | по монтажу оборудования | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | с начала года | по отчетный период | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты подрядчика | 1 025 402 807,02 | 109 864 586,47 | 80 902 807,52 | | | | | | 8 668 157,95 | 80 902 807,52 |
| 2 | В том числе оборудование | | | | | | | | | | |
| 2 | ВСЕГО | 1 025 402 807,02 | 109 864 586,47 | 80 902 807,52 | | | | | | 8 668 157,95 | 80 902 807,52 |

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Ордабасинская центральная районная больница"
управления общественного здоровья Туркестанской области
Главный врач _____ Сагымбеков Б.

Технический надзор:
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Директор _____ Сарсенов С.

Подрядчик:
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Директор _____ Ералиев С.

Заказчик **ГКП на ПХВ "Ордабасинская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ордабасинская центральная районная больница" УОЗ ТО и здания поликлиники на 500 посетителей по улице Абасова 9**

(наименование, адрес)

Договор **№113 от 18.03.2021 года.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| 13.09.2023 | с 01.09.2023 | по 30.09.2023 |

**Акт приемки выполненных работ №10**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Блок А** | | | | | | | | | |
| | | Оборудование и материалы | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный | луч | 2,4 | 1543,86 | 0,24 | 3705 | 1 | 57 | 2225 | 6405 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1519,70 | -- | 3647 | -- | | 474 | |
| 2 | 2308-0303-0310 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24 | шт. | 0,1 | 15038,00 | -- | 1504 | -- | 1504 | -- | 1624 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 3 | 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор ТР 12-7А | шт. | 0,1 | 2858,00 | -- | 286 | -- | 286 | -- | 309 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 4 | 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 16,5 | 3013,19 | 2,85 | 49718 | 47 | 1788 | 29209 | 85240 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2902,00 | -- | 47883 | -- | | 6314 | |
| 5 | 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 | шт. | 16,5 | 232,00 | -- | 3828 | -- | 3828 | -- | 4134 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| 6 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении | шт | 5,3 | 2355,37 | 2,40 | 12483 | 13 | 534 | 7281 | 21345 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2252,00 | -- | 11936 | -- | | 1581 | |
| 7 | 2308-0302-0301<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 | шт. | 5,3 | 729,00 | -- | 3864 | -- | 3864 | -- | 4173 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 309 | |
| 8 | 1310-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 0,8 | 1176,84 | 0,90 | 941 | 1 | 39 | 549 | 1610 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1126,00 | -- | 901 | -- | | 119 | |
| 9 | 2308-0302-0602<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10 | шт. | 0,8 | 825,00 | -- | 660 | -- | 660 | -- | 713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53 | |
| 10 | 1310-0702-0502<br>РСНБ РК 2015 | Установка контроля шлейфа | шт | 1,9 | 1010,00 | -- | 1919 | -- | 207 | 1044 | 3200 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 900,80 | -- | 1712 | -- | | 237 | |
| 11 | 2308-0303-0101<br>РСНБ РК 2015 | Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01 | шт. | 1,9 | 8761,00 | -- | 16646 | -- | 16646 | -- | 17978 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1332 | |
| 12 | 1310-0701-0301<br>РСНБ РК 2015 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт. | 1,3 | 12831,28 | 1,95 | 16681 | 3 | 276 | 10005 | 28821 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 12617,00 | -- | 16402 | -- | | 2135 | |
| 13 | 2308-0304-0312<br>РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1,3 | 1387,00 | -- | 1803 | -- | 1803 | -- | 1947 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |
| | | Кабельные изделия и провода | | | | | | | | | |
| 14 | 1310-0105-0502<br>РСНБ РК 2015 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | м | 94,5 | 600,01 | 66,23 | 56701 | 6259 | 18166 | 20682 | 83574 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 341,55 | 17,23 | 32276 | 1628 | | 6191 | |
| 15 | 2306-0408-0511<br>РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,0945 | 18675,00 | -- | 1765 | -- | 1765 | -- | 1906 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 141 | |
| 16 | 1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 21 | 298,07 | 139,79 | 6260 | 2936 | 959 | 2291 | 9235 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,60 | 38,92 | 2365 | 817 | | 684 | |
| 17 | 2306-0144-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,021 | 169802,00 | -- | 3566 | -- | 3566 | -- | 3851 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 285 | |
| 18 | 1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 21 | 376,72 | 15,15 | 7911 | 318 | 2557 | 3671 | 12509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 239,80 | 3,01 | 5036 | 63 | | 927 | |
| 19 | 2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 21 | 24,00 | -- | 504 | -- | 504 | -- | 544 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 190745 | 9576 | 59009 | 76957 | 289118 |
| | | | | | | | 122157 | 2509 | -- | 21415 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 190241 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 24587 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 124666 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 33921 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 76957 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21376 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 288573 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 104 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 124666 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 504 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 504 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 40 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 544 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 289118 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 104 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 124666 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Блок Б** | | | | | | | | | |
| | | **Оборудование и материалы** | | | | | | | | | |
| 20 | 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный | луч | 18 | 1543,86 | 0,24 | 27789 | 4 | 430 | 16686 | 48034 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1519,70 | -- | 27355 | -- | | 3558 | |
| 21 | 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 284 | 3013,19 | 2,85 | 855747 | 809 | 30770 | 502742 | 1467168 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2902,00 | -- | 824168 | -- | | 108679 | |
| 22 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении | шт | 91 | 2355,37 | 2,40 | 214339 | 218 | 9189 | 125009 | 366495 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2252,00 | -- | 204932 | -- | | 27148 | |
| 23 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 8 | 1176,84 | 0,90 | 9415 | 7 | 400 | 5495 | 16102 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1126,00 | -- | 9008 | -- | | 1193 | |
| 24 | 1310-0702-0502 РСНБ РК 2015 | Установка контроля шлейфа | шт | 34 | 1010,00 | -- | 34340 | -- | 3713 | 18683 | 57264 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 900,80 | -- | 30627 | -- | | 4242 | |
| 25 | 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт. | 13 | 12831,28 | 1,95 | 166807 | 25 | 2761 | 100053 | 288208 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 12617,00 | -- | 164021 | -- | | 21349 | |
| | | **Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | | |
| 26 | 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | м | 3065 | 600,01 | 66,23 | 1839045 | 202991 | 589203 | 670789 | 2710621 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 341,55 | 17,23 | 1046851 | 52803 | | 200787 | |
| 27 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 230 | 298,07 | 139,79 | 68557 | 32151 | 10508 | 25092 | 101141 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,60 | 38,92 | 25898 | 8952 | | 7492 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 230 | 376,72 | 15,15 | 86647 | 3483 | 28010 | 40209 | 137004 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 239,80 | 3,01 | 55154 | 692 | | 10148 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3302685 | 239690 | 674984 | 1504758 | 5192037 |
| | | | | | | | 2388014 | 62447 | -- | 384596 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3302685 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 674981 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2450461 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1504758 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 384595 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5192038 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2093 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2450461 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5192038 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2093 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2450461 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Блок В** | | | | | | | | | |
| | | Оборудование и материалы | | | | | | | | | |
| 29 | 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный | луч | 4,8 | 1543,86 | 0,24 | 7411 | 1 | 115 | 4450 | 12809 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1519,70 | -- | 7295 | -- | | 949 | |
| 30 | 2308-0303-0310 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24 | шт. | 0,2 | 15038,00 | -- | 3008 | -- | 3008 | -- | 3248 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241 | |
| 31 | 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор ТР 12-7А | шт. | 0,2 | 2858,00 | -- | 572 | -- | 572 | -- | 617 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 32 | 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 45,6 | 3013,19 | 2,85 | 137402 | 130 | 4941 | 80722 | 235574 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2902,00 | -- | 132331 | -- | | 17450 | |
| 33 | 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 | шт. | 45,6 | 232,00 | -- | 10579 | -- | 10579 | -- | 11426 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 846 | |
| 34 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении | шт | 16,2 | 2355,37 | 2,40 | 38157 | 39 | 1636 | 22254 | 65244 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2252,00 | -- | 36482 | -- | | 4833 | |
| 35 | 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 | шт. | 16,2 | 729,00 | -- | 11810 | -- | 11810 | -- | 12755 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 945 | |
| 36 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 2,2 | 1176,84 | 0,90 | 2589 | 2 | 110 | 1511 | 4428 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1126,00 | -- | 2477 | -- | | 328 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2308-0302-0602<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10 | шт. | 2,2 | 825,00 | -- | 1815 | -- | 1815 | -- | 1960 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 38 | 1310-0702-0502<br>РСНБ РК 2015 | Установка контроля шлейфа | шт | 4,8 | 1010,00 | -- | 4848 | -- | 524 | 2638 | 8084 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 900,80 | -- | 4324 | -- | | 599 | |
| 39 | 2308-0303-0101<br>РСНБ РК 2015 | Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01 | шт. | 4,8 | 8761,00 | -- | 42053 | -- | 42053 | -- | 45417 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3364 | |
| 40 | 1310-0701-0301<br>РСНБ РК 2015 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт. | 2,6 | 12831,28 | 1,95 | 33361 | 5 | 552 | 20011 | 57642 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 12617,00 | -- | 32804 | -- | | 4270 | |
| 41 | 2308-0304-0312<br>РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 2,6 | 1387,00 | -- | 3606 | -- | 3606 | -- | 3895 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 288 | |
| | | Кабельные изделия и провода | | | | | | | | | |
| 42 | 1310-0105-0502<br>РСНБ РК 2015 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | м | 512 | 600,01 | 66,23 | 307208 | 33909 | 98425 | 112053 | 452802 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 341,55 | 17,23 | 174874 | 8821 | | 33541 | |
| 43 | 2306-0408-0511<br>РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,512 | 18675,00 | -- | 9562 | -- | 9562 | -- | 10327 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 765 | |
| 44 | 1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 44 | 298,07 | 139,79 | 13115 | 6151 | 2010 | 4800 | 19349 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,60 | 38,92 | 4954 | 1713 | | 1433 | |
| 45 | 2306-0144-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,044 | 169802,00 | -- | 7471 | -- | 7471 | -- | 8069 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 598 | |
| 46 | 1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 44 | 376,72 | 15,15 | 16576 | 666 | 5359 | 7692 | 26209 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 239,80 | 3,01 | 10551 | 132 | | 1941 | |
| 47 | 2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 44 | 24,00 | -- | 1056 | -- | 1056 | -- | 1140 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 652197 | 40903 | 205204 | 256131 | 980995 |
| | | | | | | | 406093 | 10666 | -- | 72666 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 651141 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 113670 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 416758 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 90475 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 256131 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 72582 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 979854 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 357 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 416758 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1056 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1056 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 84 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1140 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 980995 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 357 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 416758 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Блок Г** | | | | | | | | | |
| | | **Оборудование и материалы** | | | | | | | | | |
| 48 | 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный | луч | 24 | 1543,86 | 0,24 | 37053 | 6 | 574 | 22248 | 64045 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1519,70 | -- | 36473 | -- | | 4744 | |
| 49 | 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 200 | 3013,19 | 2,85 | 602639 | 570 | 21669 | 354044 | 1033217 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2902,00 | -- | 580400 | -- | | 76535 | |
| 50 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении | шт | 55 | 2355,37 | 2,40 | 129545 | 132 | 5553 | 75555 | 221508 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2252,00 | -- | 123860 | -- | | 16408 | |
| 51 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 6 | 1176,84 | 0,90 | 7061 | 5 | 300 | 4121 | 12077 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1126,00 | -- | 6756 | -- | | 895 | |
| 52 | 1310-0702-0502 РСНБ РК 2015 | Установка контроля шлейфа | шт | 21 | 1010,00 | -- | 21210 | -- | 2293 | 11539 | 35369 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 900,80 | -- | 18917 | -- | | 2620 | |
| 53 | 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт. | 13 | 12831,28 | 1,95 | 166807 | 25 | 2761 | 100053 | 288208 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 12617,00 | -- | 164021 | -- | | 21349 | |
| | | **Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | | |
| 54 | 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | м | 2090 | 600,01 | 66,23 | 1254031 | 138418 | 401773 | 457406 | 1848351 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 341,55 | 17,23 | 713840 | 36006 | | 136915 | |
| 55 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 200 | 298,07 | 139,79 | 59615 | 27958 | 9137 | 21819 | 87949 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,60 | 38,92 | 22520 | 7785 | | 6515 | |
| 56 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 200 | 376,72 | 15,15 | 75345 | 3029 | 24356 | 34964 | 119134 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 239,80 | 3,01 | 47960 | 601 | | 8825 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 2353305 | 170143 | 468416 | 1081749 | 3709858 |
| | | | | | | | 1714746 | 44392 | -- | 274806 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2353305 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 468416 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1759138 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1081750 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 274804 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3709859 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1501 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1759138 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 3709859 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1501 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1759138 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 57 | 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8 | **Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Демонтаж** | м оград | 175 | 2023,30 | 764,61 | 354077 | 133807 | – | 315986 | 723668 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1258,69 | 271,51 | 220270 | 47514 | | 53605 | |
| 58 | 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8 | **Ворота распашные. Демонтаж** | шт. | 2 | 19877,05 | 3543,77 | 39754 | 7088 | – | 41587 | 87849 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 16333,28 | 1288,39 | 32667 | 2577 | | 6507 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 393831 | 140894 | – | 357573 | 811517 |
| | | | | | | | 252937 | 50091 | – | 60112 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 393831 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 303028 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 357573 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 60112 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 811516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 259 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 303028 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 811516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 259 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 303028 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 59 | 86-010602-0303 | **Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м** | секция | 6,42 | 91342,00 | 444,00 | 586717 | 2852 | 462946 | 110638 | 753143 |
| | | | | | 18825,00 | 103,00 | 120919 | 662 | | 55788 | |
| 59.1 | 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2017 | Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м | секция | 6,4233 | 91342,00 | 444,00 | 586717 | 2852 | 462946 | 110638 | 753143 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18825,00 | 103,00 | 120919 | 662 | | 55788 | |
| 60 | 86-010605-0301 | **Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м** | шт. | 2 | 212657,00 | 1714,00 | 425314 | 3428 | 339894 | 75637 | 541027 |
| | | | | | 40996,00 | 563,00 | 81992 | 1126 | | 40076 | |
| 60.1 | 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2017 | Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м | шт. | 2 | 212657,00 | 1714,00 | 425314 | 3428 | 339894 | 75637 | 541027 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 40996,00 | 563,00 | 81992 | 1126 | | 40076 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 1012031 | 6280 | 802840 | 186275 | 1294170 |
| | | | | | | | 202911 | 1788 | – | 95864 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1012031 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 802841 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 204698 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 186275 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 95865 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1294171 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 204698 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1294171 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 204698 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 61 | 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 242,8686 | 191,75 | 183,16 | 46571 | 44485 | – | 13215 | 64568 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,59 | 66,98 | 2086 | 16268 | | 4783 | |
| 62 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 7,5114 | 1719,90 | – | 12919 | – | – | 9302 | 23998 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1719,90 | – | 12919 | – | | 1778 | |
| 63 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 166,92 | 30,99 | 30,99 | 5173 | 5173 | – | 1303 | 6994 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,84 | – | 1810 | | 518 | |
| 64 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 166,92 | 135,12 | 63,84 | 22554 | 10656 | – | 12119 | 37447 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 71,28 | 29,56 | 11898 | 4934 | | 2774 | |
| 65 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 83,46 | 730,94 | – | 61005 | – | – | 43923 | 113322 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 730,94 | – | 61005 | – | | 8394 | |
| | | Прокладка кабеля | | | | | | | | | |
| 66 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 1391 | 471,60 | 404,04 | 655996 | 562020 | – | 204297 | 929116 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 67,56 | 136,43 | 93976 | 189769 | | 68823 | |
| 67 | 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 1391 | 410,87 | 343,31 | 571524 | 477548 | – | 183760 | 815707 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 67,56 | 115,92 | 93976 | 161247 | | 60423 | |
| 68 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000шт | 4,204 | 25756,00 | – | 108278 | – | 108278 | – | 116940 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8662 | |
| 69 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 340 | 298,07 | 139,79 | 101345 | 47528 | 15533 | 37093 | 149513 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,60 | 38,92 | 38284 | 13234 | | 11075 | |
| 70 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1051 | 312,09 | 147,72 | 328001 | 155258 | 42566 | 124749 | 488971 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 123,86 | 41,00 | 130177 | 43086 | | 36220 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 9 | 298,07 | 139,79 | 2683 | 1258 | 412 | 982 | 3958 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,60 | 38,92 | 1013 | 350 | | 293 | |
| 72 | 2306-0137-0702<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 268633,00 | -- | 2686 | -- | 2686 | -- | 2901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 215 | |
| 73 | 2306-0137-0703<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 1,475 | 313930,00 | -- | 463047 | -- | 463047 | -- | 500090 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37044 | |
| 74 | 1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 3651,87 | 1249,84 | 3652 | 1250 | 64 | 2000 | 6103 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2338,00 | 439,10 | 2338 | 439 | | 452 | |
| 75 | 5108-0401-0212<br>РСНБ РК 2015 | Ящик управления освещением ЯУО 9603-3474-32А У3.1 IP54 с фотореле | шт. | 1 | 58952,00 | -- | 58952 | -- | | -- | 58952 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 58952 | -- | |
| 76 | 1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 4315,10 | 111,98 | 4315 | 112 | 1987 | 1615 | 6405 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2216,00 | 27,34 | 2216 | 27 | | 474 | |
| 77 | 2307-0204-0645<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1522,00 | -- | 1522 | -- | 1522 | -- | 1644 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122 | |
| 78 | 1308-0201-1814<br>РСНБ РК 2015 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования | шт. | 138 | 1327,20 | 80,97 | 183154 | 11174 | 16592 | 114596 | 321570 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1126,00 | 27,34 | 155388 | 3773 | | 23820 | |
| 79 | 2306-1709-0101<br>РСНБ РК 2015 | Комплект концевых заделок ПКВ-1 | шт. | 138 | 2433,00 | -- | 335754 | -- | 335754 | -- | 362614 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26860 | |
| 80 | 1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,34 | 124552,68 | -- | 42348 | -- | 519 | 31790 | 80069 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 123025,00 | -- | 41829 | -- | | 5931 | |
| 81 | 2301-0503-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110/100/ SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 340 | 580,00 | -- | 197200 | -- | 197200 | -- | 212976 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15776 | |
| 82 | 1308-0206-1703<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 10 | 622,90 | 86,33 | 6229 | 863 | 1006 | 3318 | 10311 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 436,00 | 24,88 | 4360 | 249 | | 764 | |
| 83 | 2301-0201-0143<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 1009,00 | -- | 10090 | -- | 10090 | -- | 10897 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 807 | |
| | | ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-68шт | | | | | | | | | |
| 84 | 1101-0203-0502<br>РСНБ РК 2015 | Бурение ям бурильно-крановыми машинамина тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | яма | 68 | 848,40 | 693,95 | 57691 | 47189 | -- | 21588 | 85622 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 154,45 | 286,49 | 10502 | 19481 | | 6342 | |
| 85 | 1133-0303-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на однойотметке с опорой из бетона В7,5 | м3 | 20,4 | 16131,60 | 27,00 | 329085 | 551 | 300093 | 22753 | 379984 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1394,16 | -- | 28441 | -- | | 28147 | |
| 86 | 1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж опоры | т | 4,7226 | 22332,00 | 10504,27 | 105465 | 49607 | 9361 | 40930 | 158107 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 9845,55 | 2715,06 | 46497 | 12822 | | 11712 | |
| 87 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 4,7226 | 491547,00 | -- | 2321380 | -- | 2321380 | -- | 2507090 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 185710 | |
| 88 | 1109-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка | т | 4,7226 | 2740,11 | 508,92 | 12940 | 2403 | 1355 | 6339 | 20822 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1944,34 | 1,13 | 9182 | 5 | | 1542 | |
| 89 | 1133-0303-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью | т | 4,7226 | 12229,56 | 8534,24 | 57755 | 40304 | 6071 | 15422 | 79031 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2409,64 | 1672,32 | 11380 | 7898 | | 5854 | |
| 90 | 1308-0305-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | шт | 68 | 4534,23 | 1433,69 | 308328 | 97491 | 13697 | 188947 | 537057 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2899,12 | 960,10 | 197140 | 65287 | | 39782 | |
| 91 | 2307-0103-0504<br>РСНБ РК 2015 | Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82 | шт. | 68 | 14888,00 | -- | 1012384 | -- | 1012384 | -- | 1093375 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80991 | |
| 92 | 2307-0104-0404<br>РСНБ РК 2015 | Лампы компактные светодиодные, модели OSRAM-LED, напряжение электрической сети 220 В, мощность 50 Вт, цоколь Е27 | шт. | 68 | 652,00 | -- | 44336 | -- | 44336 | -- | 47883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3547 | |
| 93 | 1308-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 170 | 221,58 | 17,50 | 37668 | 2975 | 5045 | 21815 | 64241 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 174,40 | 3,83 | 29648 | 651 | | 4759 | |
| 94 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0374 | 201312,00 | -- | 7529 | -- | 7529 | -- | 8131 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 602 | |
| 95 | 1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 544 | 3917,31 | 188,32 | 2131018 | 102445 | 1494909 | 404584 | 2738450 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 981,00 | 51,95 | 533664 | 28259 | | 202848 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 68 | 3917,31 | 188,32 | 266377 | 12806 | 186863 | 50573 | 342306 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 981,00 | 51,95 | 66708 | 3532 | | 25356 | |
| 97 | 1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 1020 | 86,31 | 1,62 | 88040 | 1652 | 19680 | 48431 | 147389 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 65,40 | 0,55 | 66708 | 558 | | 10918 | |
| 98 | 2306-0902-0105<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,02 | 47891,00 | -- | 48849 | -- | 48849 | -- | 52757 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3908 | |
| 99 | 1308-0303-2501<br>РСНБ РК 2015 | Коробка /ящик/ сзажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2,устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | шт | 68 | 5627,92 | 49,85 | 382698 | 3390 | 156948 | 160099 | 586221 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3270,00 | -- | 222360 | -- | | 43424 | |
| 100 | 2404-0207-3972<br>РСНБ РК 2015 | Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/,тип У994 У2 | шт. | 68 | 263,00 | -- | 17884 | -- | 17884 | -- | 19315 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1431 | |
| 101 | 1308-0103-1001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Предохранитель | шт | 68 | 1824,07 | 197,86 | 124037 | 13454 | 34015 | 58267 | 196888 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1126,00 | 64,10 | 76568 | 4359 | | 14584 | |
| 102 | 2307-0207-0211<br>РСНБ РК 2015 | Предохранитель Е27 | шт. | 68 | 811,00 | -- | 55148 | -- | 55148 | -- | 59560 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4412 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 10633611 | 1691592 | 6932803 | 1823810 | 13449295 |
| | | | | | | | 1950262 | 578036 | 58952 | 991877 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 58952 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 58952 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 7158791 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1989317 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2229343 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1963726 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1605127 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 701113 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 9465032 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1954 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2229343 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 768792 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 306684 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 230449 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 25413 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 108278 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 171414 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 75216 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1015422 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 252 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 230449 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2439785 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10716 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 68506 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2321380 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 47269 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 198964 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2686019 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68506 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 207290 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 207290 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16583 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 223873 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 13449298 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2267 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2528298 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Малые архитектурные формы** | | | | | | | | | |
| **103** | **86-010302-0302** | **Скамья прямолинейная с навесом** | **шт.** | **15** | **59212,00** | **125,00** | **888180** | **1875** | **813855** | **66421** | **1030969** |
| | | | | | **4830,00** | **36,00** | **72450** | **540** | | **76368** | |
| 03.1 | 8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2017 | Скамья прямолинейная с навесом | шт. | 15 | 59212,00 | 125,00 | 888180 | 1875 | 813855 | 66421 | 1030969 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4830,00 | 36,00 | 72450 | 540 | | 76368 | |
| **104** | **86-010303-0201** | **Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)** | **шт.** | **15** | **15951,00** | **--** | **239265** | **--** | **239265** | **--** | **258406** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **19141** | |
| 04.1 | 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017 | Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) | шт. | 15 | 15951,00 | -- | 239265 | -- | 239265 | -- | 258406 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19141 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **1127445** | **1875** | **1053120** | **66421** | **1289375** |
| | | | | | | | **72450** | **540** | **--** | **95509** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1127445 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1053120 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 72990 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 66421 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 95509 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1289375 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 72990 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1289375 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 72990 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Блок 1.ВК.** | | | | | | | | | |
| | | **Водопровод хозяйственно-питьевой,В1** | | | | | | | | | |
| **105** | **1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **41** | **3390,91** | **33,54** | **139027** | **1375** | **117662** | **20092** | **171849** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **487,56** | **12,50** | **19990** | **512** | | **12730** | |
| | | **Канализация хозяйственно-бытовая, К1** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 39 | 2497,88 | 80,53 | 97417 | 3141 | 8644 | 85334 | 197372 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2195,70 | 37,02 | 85632 | 1444 | | 14620 | |
| 107 | 2303-0102-0940 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 39 | 8229,00 | -- | 320931 | -- | 320931 | -- | 346605 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25674 | |
| 108 | 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | 1 | 1576,39 | 199,71 | 1576 | 200 | 261 | 1182 | 2979 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1114,74 | 91,48 | 1115 | 91 | | 221 | |
| 109 | 2303-0102-0206 РСНБ РК 2015 | Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 365 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 1 | 9626,00 | -- | 9626 | -- | 9626 | -- | 10396 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 770 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 568578 | 4716 | 457124 | 106608 | 729201 |
| | | | | | | | 106737 | 2048 | -- | 54015 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 568578 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 126569 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 108785 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 330557 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 106609 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 54015 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 729202 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 108785 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 729202 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 108785 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Блок2.ВК.** | | | | | | | | | |
| | | Водопровод холодной воды В1 | | | | | | | | | |
| 110 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 50 | 1200,17 | 15,81 | 60009 | 790 | 329 | 57716 | 127143 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1177,80 | 0,08 | 58890 | 4 | | 9418 | |
| | | Арматура для трубопроводов | | | | | | | | | |
| 111 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 68 | 1916,01 | 93,98 | 130288 | 6391 | 20438 | 102140 | 251023 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1521,45 | 11,26 | 103459 | 766 | | 18594 | |
| 112 | 2304-0905-0101 РСНБ РК 2015 | Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 68 | 992,00 | -- | 67456 | -- | 67456 | -- | 72852 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5396 | |
| 113 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 24 | 825,84 | 0,15 | 19820 | 4 | 899 | 18538 | 41427 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 788,20 | -- | 18917 | -- | | 3069 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2303-0102-1224 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 24 | 3998,00 | -- | 95952 | -- | 95952 | -- | 103628 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7676 | |
| | | Санитарные приборы | | | | | | | | | |
| 115 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 3 | 3159,56 | 159,87 | 9479 | 480 | 1620 | 7449 | 18282 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2459,76 | 74,06 | 7379 | 222 | | 1354 | |
| 116 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 3 | 18173,00 | -- | 54519 | -- | 54519 | -- | 58881 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4362 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 437523 | 7664 | 241213 | 185843 | 673236 |
| | | | | | | | 188644 | 992 | -- | 49869 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 437523 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 23287 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 189636 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 217927 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 185844 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 49869 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 673236 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 177 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 189636 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 673236 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 177 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 189636 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Блок 4.ВК.** | | | | | | | | | |
| | | Канализация хозяйственно-бытовая, К1 | | | | | | | | | |
| 117 | 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Ванны купальные стальные. Установка | комплект | 3 | 2741,27 | 315,88 | 8224 | 948 | 689 | 6870 | 16301 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2195,70 | 140,94 | 6587 | 423 | | 1207 | |
| 118 | 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015 | Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 3 | 19037,00 | -- | 57111 | -- | 57111 | -- | 61680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4569 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 65335 | 948 | 57800 | 6870 | 77981 |
| | | | | | | | 6587 | 423 | -- | 5776 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 65335 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 689 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7010 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 57111 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6870 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5776 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 77981 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7010 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 77981 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7010 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 12. Блок 5.ВК.** | | | | | | | | | |
| | | **Канализация хозяйственно-бытовая, К1** | | | | | | | | | |
| 119 | 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Ванны купальные стальные. Установка | комплект | 1 | 2741,27 | 315,88 | 2741 | 316 | 229 | 2290 | 5434 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2195,70 | 140,94 | 2196 | 141 | | 402 | |
| 120 | 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015 | Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 1 | 19037,00 | -- | 19037 | -- | 19037 | -- | 20560 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1523 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | Тенге | | | | 21778 | 316 | 19266 | 2290 | 25994 |
| | | | | | | | 2196 | 141 | -- | 1925 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 21778 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 230 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2337 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 19037 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2290 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1925 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 25994 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2337 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 25994 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2337 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 121 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Светильник наружного освещения. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 1,8655 | 14251,41 | 7352,99 | 26586 | 13717 | 1849 | 10050 | 39567 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 5907,33 | 1900,54 | 11020 | 3545 | | 2931 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | Тенге | | | | 26586 | 13717 | 1849 | 10050 | 39567 |
| | | | | | | | 11020 | 3545 | -- | 2931 | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 26586 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1849 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 14566 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10050 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2931 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 39567 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14566 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 39567 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14566 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14. ПОКРЫТИЕ.Ремонтные работы.Включительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1** | | | | | | | | | |
| 122 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2,08 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25/ см. Устройство | м2 основания или покрытия | 3000 | 157,70 | 119,19 | 473112 | 357579 | 1965 | 231000 | 760441 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 37,86 | 33,44 | 113568 | 100321 | | 56329 | |
| 123 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 750 | 1028,00 | -- | 771000 | -- | 771000 | -- | 832680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61680 | |
| 124 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. | м2 покрытия | 3000 | 1092,41 | 91,09 | 3277219 | 273281 | 2890437 | 206370 | 3762275 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 37,83 | 25,86 | 113501 | 77582 | | 278687 | |
| 125 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | 3000 | 483,13 | 0,08 | 1449379 | 245 | 1447918 | 1313 | 1566748 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,41 | -- | 1216 | -- | | 116055 | |
| 126 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 3000 | 1286,57 | 91,30 | 3859697 | 273901 | 3472295 | 206635 | 4391639 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 37,83 | 25,94 | 113501 | 77828 | | 325307 | |
| 127 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 220 | 1679,28 | 27,74 | 369441 | 6102 | 221296 | 155844 | 567308 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 645,65 | 10,26 | 142043 | 2257 | | 42023 | |
| 128 | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 9,46 | 33503,00 | -- | 316938 | -- | 316938 | -- | 342293 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25355 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 10516786 | 911108 | 9121849 | 801162 | 12223384 |
| | | | | | | | 483829 | 257988 | -- | 905436 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 10516786 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 3703981 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 741817 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 5417868 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 801162 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 905436 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 12223384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 656 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 741817 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 12223384 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 656 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 741817 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15. Блок2 Операционный.ВК** | | | | | | | | | |
| | | Арматура для трубопроводов | | | | | | | | | |
| 129 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 | 1916,01 | 93,98 | 3832 | 188 | 601 | 3004 | 7383 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1521,45 | 11,26 | 3043 | 23 | | 547 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2304-0905-0101 РСНБ РК 2015 | Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 992,00 | -- | 1984 | -- | 1984 | -- | 2143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 159 | |
| 131 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 39 | 825,84 | 0,15 | 32208 | 6 | 1462 | 30125 | 67319 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 788,20 | -- | 30740 | -- | | 4987 | |
| 132 | 2303-0102-1224 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 39 | 3998,00 | -- | 155922 | -- | 155922 | -- | 168396 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12474 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 193946 | 194 | 159969 | 33129 | 245241 |
| | | | | | | | 33783 | 23 | -- | 18167 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 193946 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2063 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 33805 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 157906 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 33129 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18166 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 245241 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33805 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 245241 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33805 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16. Блок 4.ВК.** | | | | | | | | | |
| | | Канализация хозяйственно-бытовая, К1 | | | | | | | | | |
| 133 | 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Ванны купальные стальные. Установка | комплект | 20 | 2741,27 | 315,88 | 54825 | 6318 | 4593 | 45798 | 108673 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2195,70 | 140,94 | 43914 | 2819 | | 8050 | |
| 134 | 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015 | Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 20 | 19037,00 | -- | 380740 | -- | 380740 | -- | 411199 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30459 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 435565 | 6318 | 385333 | 45798 | 519872 |
| | | | | | | | 43914 | 2819 | -- | 38509 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 435565 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4594 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 46733 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 380740 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 45798 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 38509 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 519873 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 46733 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 519873 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 46733 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17. Операционное отделение** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Полы | | | | | | | | | |
| 135 | 1111-0101-4701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного . Устройство | м2 | 170,47 | 8108,69 | 7,98 | 1382289 | 1361 | 1274475 | 100066 | 1600943 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 624,47 | -- | 106453 | -- | | 118588 | |
| | | Тип пола Л | | | | | | | | | |
| 136 | 1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 222,25 | 3411,23 | 19,29 | 758146 | 4287 | 677874 | 73291 | 897952 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 341,89 | 8,93 | 75985 | 1984 | | 66515 | |
| 137 | 1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 169,4 | 348,92 | 0,75 | 59107 | 127 | 41512 | 16473 | 81627 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 103,12 | 0,34 | 17468 | 57 | | 6046 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 2199541 | 5775 | 1993861 | 189830 | 2580522 |
| | | | | | | | 199906 | 2041 | -- | 191149 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2199541 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1993860 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 201947 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 189830 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 191150 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2580521 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 217 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 201947 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 2580521 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 217 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 201947 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18. Демонтажные работы.Пищеблок** | | | | | | | | | |
| | | Полы | | | | | | | | | |
| 138 | ип пола по проекту К-152,56+197,64 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 139 | 1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 124,33 | 686,05 | 27,88 | 85297 | 3466 | -- | 60133 | 157064 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 658,18 | 13,56 | 81831 | 1687 | | 11634 | |
| 140 | 1207-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 148 | 112,53 | -- | 16654 | -- | -- | 11991 | 30936 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,53 | -- | 16654 | -- | | 2292 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 101951 | 3466 | -- | 72124 | 188000 |
| | | | | | | | 98485 | 1687 | -- | 13926 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 101951 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 100171 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 72123 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13926 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 188000 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 110 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 100171 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 188000 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 110 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 100171 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 19. Ремонтные работы.Пищеблок** | | | | | | | | | |
| | | Полы | | | | | | | | | |
| 141 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 124,33 | 4591,51 | 146,99 | 570862 | 18275 | 424391 | 127889 | 754652 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1031,09 | 63,19 | 128196 | 7857 | | 55900 | |
| 142 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 148 | 1744,29 | 14,76 | 258155 | 2185 | 216198 | 38048 | 319899 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 268,73 | 4,76 | 39772 | 705 | | 23696 | |
| | | Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| | | Потолок | | | | | | | | | |
| 143 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/ | м2 отделываемой поверхности | 14 | 669,44 | 5,41 | 9372 | 76 | 1966 | 5882 | 16475 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 523,57 | 1,61 | 7330 | 23 | | 1220 | |
| 144 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 | 14 | 491,10 | 3,37 | 6875 | 47 | 2575 | 3419 | 11119 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 303,78 | 1,53 | 4253 | 21 | | 824 | |
| | | Стены | | | | | | | | | |
| 145 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ | м2 оштукатуриваемой поверхности | 60 | 1054,66 | 22,13 | 63280 | 1328 | 7208 | 44110 | 115981 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 912,40 | 6,56 | 54744 | 394 | | 8591 | |
| 146 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная окраска оштукатуренных стенполивинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 60 | 628,96 | 5,18 | 37737 | 311 | 10085 | 21985 | 64500 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 455,68 | 2,35 | 27341 | 141 | | 4778 | |
| | | Прочие работы | | | | | | | | | |
| 147 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | Тенге за 1 тонну | 3 | 71,00 | -- | 213 | -- | | -- | 230 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 148 | 4102-0101-1045 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км | т | 3 | 1425,00 | -- | 4275 | -- | | -- | 4617 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 342 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | 950770 | 22221 | 662423 | 241333 | 1287473 |
| | | | | | | | 261635 | 9140 | -- | 95368 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 950770 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 662425 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 270775 | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 4488 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 241334 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 95368 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1287472 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 265 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 270775 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | 1287472 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 265 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 270775 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 20. Демонтажные работы.Прачечная** | | | | | | | | | |
| | | **Двери и стены** | | | | | | | | | |
| 149 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | м2 | 2 | 1077,25 | 187,31 | 2155 | 375 | -- | 1648 | 4107 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 889,94 | 91,14 | 1780 | 182 | | 304 | |
| 150 | 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** | м2 перегородок | 24,4166667 | 1737,60 | 207,98 | 42426 | 5078 | -- | 28553 | 76658 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1529,62 | 94,58 | 37348 | 2309 | | 5678 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20** | Тенге | | | | 44581 | 5453 | -- | 30201 | 80765 |
| | | | | | | | 39128 | 2492 | -- | 5982 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 44581 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 41620 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 30202 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5983 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 80765 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41620 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | 80765 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41620 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 21. Ремонтные работы.Прачечная** | | | | | | | | | |
| | | **Витраж В-1,2,3,4,5** | | | | | | | | | |
| 151 | 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** | м2 | 7,2 | 7229,60 | 530,69 | 52053 | 3821 | 29 | 34460 | 93434 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6694,86 | 241,54 | 48203 | 1739 | | 6921 | |
| 152 | 2109-0202-0601 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-12, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | м2 | 2,52 | 30446,00 | -- | 76724 | -- | 76724 | -- | 82862 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6138 | |
| 153 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | 4,2 | 12627,00 | -- | 53033 | -- | 53033 | -- | 57276 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4243 | |
| | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/ | м2 отделываемой поверхности | 22,4 | 669,44 | 5,41 | 14996 | 121 | 3147 | 9411 | 26359 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 523,57 | 1,61 | 11728 | 36 | | 1953 | |
| 155 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 | 22,4 | 491,10 | 3,37 | 11001 | 76 | 4120 | 5471 | 17790 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 303,78 | 1,53 | 6805 | 34 | | 1318 | |
| | | Стены | | | | | | | | | |
| 156 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ | м2 оштукатуриваемой поверхности | 56 | 1054,66 | 22,13 | 59061 | 1239 | 6728 | 41169 | 108249 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 912,40 | 6,56 | 51094 | 367 | | 8018 | |
| 157 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Улучшенная окраска оштукатуренных стенполивинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 56 | 628,96 | 5,18 | 35222 | 290 | 9414 | 20519 | 60200 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 455,68 | 2,35 | 25518 | 131 | | 4459 | |
| | | Прочие работы | | | | | | | | | |
| 158 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | Тенге за 1 тонну | 1 | 71,00 | -- | 71 | -- | | -- | 77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 159 | 4102-0101-1045 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км | т | 1 | 1425,00 | -- | 1425 | -- | | -- | 1539 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 303585 | 5547 | 153195 | 111030 | 447786 |
| | | | | | | | 143348 | 2308 | -- | 33170 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 251532 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 23408 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 95714 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 129757 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 1496 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 76571 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26248 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 354352 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 95714 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 52053 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 29 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 49942 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 34460 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6921 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 93434 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49942 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 447786 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 134 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 145656 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 22. Ремонтные работы.Инфекционное отделение** | | | | | | | | | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| | | **Тип пола Б-1096,54** | | | | | | | | | |
| | | **Тип пола К-268,94** | | | | | | | | | |
| 160 | 1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 320 | 4591,51 | 146,99 | 1469283 | 47036 | 1092297 | 329161 | 1942319 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1031,09 | 63,19 | 329950 | 20221 | | 143875 | |
| 161 | 1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | м | 250 | 1744,29 | 14,76 | 436072 | 3691 | 365198 | 64271 | 540371 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 268,73 | 4,76 | 67183 | 1190 | | 40027 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22** | **Тенге** | | | | 1905355 | 50726 | 1457495 | 393432 | 2482690 |
| | | | | | | | 397133 | 21411 | – | 183902 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1905355 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1457496 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 418544 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 393432 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 183903 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2482690 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 416 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 418544 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 2482690 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 416 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 418544 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 23. Ремонтные работы** | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23** | **Тенге** | | | | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | – | – | – | – | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | – | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 24. Операционное отделение** | | | | | | | | | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| | | **Тип пола Л-964,99+992,41+886,3** | | | | | | | | | |
| 162 | 1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | м2 покрытия | 2043,7 | 3467,34 | 24,11 | 7086197 | 49281 | 6233387 | 776754 | 8491987 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 393,17 | 11,16 | 803529 | 22805 | | 629036 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24** | **Тенге** | | | | 7086197 | 49281 | 6233387 | 776754 | 8491987 |
| | | | | | | | 803529 | 22805 | – | 629036 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7086197 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6233387 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 826334 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 776754 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 629036 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8491987 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 920 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 826334 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | | 8491987 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 920 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 826334 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 25. Детское отделение №1** | | | | | | | | | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| | | **Пандус П-3** | | | | | | | | | |
| 163 | СТ Прайс-лист | Клинкерная плитка | м2 | 23,6 | 6428,57 | -- | 151714 | -- | 151714 | -- | 163851 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12137 | |
| 164 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей/ступени/. Устройство | м2 покрытия | 10,4 | 6743,71 | 146,99 | 70135 | 1529 | 57883 | 10698 | 87299 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1031,09 | 63,19 | 10723 | 657 | | 6467 | |
| 165 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Монтаж металлических ограждений ОГ-9 с поручнем | т | 0,353564 | 75272,88 | 30489,13 | 26614 | 10780 | 3026 | 10998 | 40621 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36226,15 | 8854,80 | 12808 | 3131 | | 3009 | |
| 166 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 10,253356 | 887,92 | 1,18 | 9104 | 12 | 1490 | 6086 | 16405 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 741,41 | 0,54 | 7602 | 6 | | 1215 | |
| 167 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением/поручень/. Монтаж | т конструкций | 0,023325 | 75272,88 | 30489,13 | 1756 | 711 | 200 | 726 | 2680 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36226,15 | 8854,80 | 845 | 207 | | 199 | |
| | | **Ограждение ОГ-5,6** | | | | | | | | | |
| 168 | 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические с поручнями. Установка | м ограждения | 7,86 | 882,74 | 99,61 | 6938 | 783 | 529 | 6998 | 15051 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 715,75 | 38,75 | 5626 | 305 | | 1115 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25** | Тенге | | | | 266261 | 13815 | 214842 | 35506 | 325907 |
| | | | | | | | 37604 | 4305 | -- | 24142 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 86177 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 59902 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 24918 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23782 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8797 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 118755 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24918 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 180084 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3225 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 16991 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 151714 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11723 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15345 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 207152 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16991 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | | 325907 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41909 | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 75464565 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 9967047 | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3402218 | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1084635 | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 31355982 | | |
| | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 5984 | | | | |
| | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 58952 | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8395634 | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4250148 | |
| | **Итого по смете** | | | | 75 464 565 | | | | | |
| | **Стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Итого по смете без оборудования** | | | | 75 464 565 | | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%** | | | | 77 215 343 | | | | | |
| | **С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%** | | | | 77 755 850 | | | | | |
| | **Непредвиденные 2%** | | | | 79 310 967 | | | | | |
| | **Итого с оборудованием** | | | | 79 310 967 | | | | | |
| | **Переходящий коэфф. 2018-76%*К=1, 2019 24%*К=1,0498961** | | | | 80 260 721 | | | | | |
| | **Понижающий коэфф. 0,89999999984** | | | | 72 234 649 | | | | | |
| | **Всего с НДС 12 %** | | | | 80 902 807,52 | | | | | |

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "Нұр&М Құрылыс"**

_____ Сарсенов С.

**Инженер эксперт ТОО "Нұр&М Құрылыс"**

_____ Корабоев У.

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

_____ С.Ералиев.

**Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

_____ Турсыманов А.