Форма 2В по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик (Застройщик) : **КУКЕЕВ ЕРБОЛАТ ШЫНТЕМИРОВИЧ, Кызылординская область, г. Кызылорда , мкр-н Саулет, ул. Карабура, 48, тел. 87025487270**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А, 87029806687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина, аптеки с офисными помещениями по адресу город Кызылорда пос.Тасбугет, ул. Аспандияр Жанкина №43**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина, аптеки с офисными помещениями по адресу город Кызылорда пос.Тасбугет, ул. Аспандияр Жанкина №43**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ AST-К/04** от **01.04.2024г.**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
			Землянные работы				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	18,92	359,0	6 792,28
2	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	10,88	93,0	1 011,84
			Фундаменты				
3	6	1114-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	2,6	5 853,0	15 218
4	7	1114-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F75, W4 СС	м^3	3,52	8 843,0	31 127
5	9	1114-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя.	м^2 поверхности	8,52	242,0	2 062
6	10	1114-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	21	325,0	6 825
7	11	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	4,96	790,0	3 918

8	16	1114-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	1 494,0	41 832
9	18	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	0,6	10 324,0	6 194
10	21	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	0,7	8 457,0	5 920
			Стены л.6-АС				
11	30	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	8,05	6 000,0	48 300
12	32	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,58	2 600,0	22 308
13	36	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1032	127 231,0	13 130
			Перемычки л.8-АС				
14	37	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,23396	96 864,0	22 662
15	40	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 720,0	3 440
			Кровля л.10,11-АС				
16	42	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	10,6	2 493,0	26 426
17	46	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,146	3 092,0	451
18	47	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,24	14 665,0	3 520
19	52	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	27	1 398,0	37 746
			Прочие. Крыльцо, козырек				
20	108	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, ПГС	$м^3$	0,5	3 129,0	1 565
21	109	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15	$м^3$	2	8 063,0	16 126
22	110	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0247	63 384,0	1 566
23	112	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	4,07	1 225,0	4 986
24	113	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	4,07	4 012,0	16 329
25	114	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,6	1 500,0	5 400
26	116	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,238545	151,0	187
27	117	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,238545	241,0	298
28	118	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,12469	345 120,0	43 033
29	121	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,8576	151,0	884

30	122	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**5,8576**	**241,0**	**1 412**
31	123	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м²**	**3,4**	**3 210,0**	**10 914**
32	125	1134-0108-0711 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы потолков. Облицовка профлистом**	**м² поверхности**	**3**	**1 754,0**	**5 262**
			ИТОГО по разделу : Общестроительные работы				**406 846**
			Итого по АКТУ со скидкой 20%:				**325 476**
			НДС (12%)				39 057,2
			Итого с НДС				**364 533,6**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дарибаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КУКЕЕВ ЕРБОЛАТ ШЫНТЕМИРОВИЧ, Кызылординская область, г. Кызылорда , мкр-н Саулет, ул. Карабура, 48

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кукеев Е.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

СИСЕНБЕКОВ ҚАБЫЛЕТ ӘБДІРАШИТҰЛЫ, KZ86VJE00070429

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "IDD Шайман групп"**

Директор Мақаш Ғалымжан

М.П.