НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №160 от 21.05.2024 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная средняя школа им.Абая" в с.Акколь Айтекебийского района Актюбинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2024.2

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**54513662**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26859005
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13477904*
		машины и механизмы	тенге			1637085
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*492143*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25983340
		перевозки	тенге			34233
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 997		
		Раздел 2. Монтажные работы				**54075984**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26455560
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13278815*
		машины и механизмы	тенге			1637085
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*492143*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25983340
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 886		
Отмостка						
24	**1108-0101-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	**$м^3$**	**11,51**	**17 618**	**202783**

1	2	3	4	5	6	7
25	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м^3	23,02	43 876	1010026
Фасад						
27	1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м^2	664	2 542	1687888
28	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Облицовка фасада металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	м^2	498	7 889	3928722
29	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада из паропроницаемой мембраны	м^2	498	505	251490
30	1115-0109-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Облицовка фасада металлосайдингом обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	32	9 352	299264
31	1115-0108-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	641	3 566	2285806
32	1115-0108-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм откос	м	972	3 660	3557520
33	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м^2	547,8	2 895	1585881
Подвал						
42	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	3	7 200	21600
43	223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м^2	3,15	47 917	150939
44	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 34*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м^3 заделки	0,2	139 420	27884
45	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,082	95 069	7796
Внутренняя отделка-1этаж						
48	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м^2	509,5	2 707	1379216
49	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м^2	1 080,8	1 626	1757381
50	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	905,63	1 823	1650963

1	2	3	4	5	6	7
51	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	1 911,68	1 453	2777671
52	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	134,72	11 629	1566659
53	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	203,13	1 823	370306
54	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	203,13	1 453	295148
Проемы-1этаж						
55	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м^2	1,89	13 396	25318
56	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	1,89	58 830	111189
57	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м^2	7,56	12 297	92965
58	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	10,08	68 169	687144
59	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	12,18	7 048	85845
60	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	31	1 113	34503
61	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	12,18	12 298	149790
62	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	601	7212
63	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	6	4 853	29118
64	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Установка блока витражного из ПВХ	м^2	11,32	6 868	77746
65	223-203-0210 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, двупольный	м^2	11,32	50 813	575203
66	1203-0101-2008 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м стыка	370	3 070	1135900

1	2	3	4	5	6	7
67	1203-0101-2021 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо	м стыка	175	625	109375
Полы-1этаж						
			Тип-1			
68	1111-0101-4301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм	$м^2$	323,4	18 620	6021708
69	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	323,4	5 324	1721782
70	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	209	597	124773
			Тип-2			
71	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	13,544	61 337	830748
72	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	16,93	60 422	1022944
73	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,55869	72 789	40666
74	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,55869	432 100	241410
75	1111-0101-3701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий из "Релина" на клее	$м^2$	169,3	14 691	2487186
76	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	70	597	41790
			Тип-3			
77	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	88,33	11 026	973927
78	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	58	597	34626
			Тип-4			
79	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,704	61 337	43181
80	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,88	60 422	53171
81	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,02904	72 789	2114
82	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02904	432 100	12548

1	2	3	4	5	6	7
83	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий из линолеума на клее	м^2	8,8	5 324	46851
84	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	12	597	7164
				Тип-4		
85	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м^2	62,2	3 294	204887
86	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2*	Устройство покрытий бетонных, Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м^2	-62,2	482	-29980
				Тип-5		
89	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3 изоляции	6,37	23 085	147051
90	211-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м^3	7,007	20 826,68	145933
91	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	154	1 480	227920
92	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	7,7	3 083	23739
				Примечание		
93	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3 изоляции	6,37	23 085	147051
94	211-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м^3	7,007	20 826,68	145933
95	1207-0101-1003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м^2	место	5	6 491	32455
96	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство плинтуса деревянного Устройство плинтуса деревянного	м	36	405	14580
97	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,108	1 251	135
98	232-602-0102 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	36,72	2 353	86402
Внутренняя отделка-2этаж						
103	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	28,24	11 629	328403
Проемы-2этаж						
106	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м^2	2,52	12 297	30988
107	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	2,52	68 169	171786
108	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	14,07	7 048	99165

1	2	3	4	5	6	7
109	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	36,1	887	32021
110	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	14,07	12 298	173033
111	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	601	8414
112	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	7	4 853	33971
113	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	11,32	6 868	77746
114	223-203-0210 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	$м^2$	11,32	50 813	575203
115	1203-0101-2008 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м стыка	376	3 070	1154320
116	1203-0101-2021 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо	м стыка	143	625	89375
Полы-2этаж						
				Тип-1		
118	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	649,9	5 324	3460068
119	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	425	597	253725
				Тип-2		
120	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	36	11 026	396936
				Тип-3		
121	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	17,9	11 026	197365
124	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	174	1 480	257520
125	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	8,7	3 083	26822
Внутренняя отделка-3этаж						
130	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	28,24	11 629	328403
Проемы-3этаж						

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО:					**54513662**
	Общеплощадочные затраты 5,9%					**3 216 306**
	Итого с затратами:					**57 729 968**
	Сметная прибыль 5%					**2 886 498**
	Непредвиденные работы и затраты 5%					**2 886 498**
	ИТОГО с затратами:					**63 502 965**
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,0538100028					**66 920 060**
	Договорная стоимость К=0,98					**65 581 658,39**
	НДС 12%					**7 869 799,01**
	ВСЕГО по акту:					**73 451 457,40**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области"
Руководитель _____ **Биртаева С.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АсылТау-2030"
_____ **Шадияров Н.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"
_____ **Балтабаев Р.А.**