Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

Наименование стройки: «Строительство наружных инженерных сетей и обустройства к двум 45-и квартирным жилым домам (поз.15, поз.16) в микрорайоне № 1 города Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области (сети теплоснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения)»

ДОГОВОР №38-1 от 26.05.2021

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№38-1	26.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей и обустройства к двум 45-и квартирным жилым домам (поз.15, поз.16) в микрорайоне № 1 города Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области (сети теплоснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения)»	4 702 654,68	**2 587 161,39**		-	-	-	-	-	310 459,37	2 897 620,76

Подрядчик:

Директор

ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:

Директор

ТОО "Almas Group"

Уразбаев А.М

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №38-1 26.05.2021
Наименование стройки: «Строительство наружных инженерных сетей и обустройства к двум 45-и квартирным жилым домам (поз.15, поз.16) в микрорайоне № 1города Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области (сети теплоснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения)»

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 6-1-3									
			Наружные сети водопровода и канализации									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1039	155,81	147,22	161887	152962	–	34898	212 528
						8,59	38,06	8925	39544	–	15743	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	32	2062,37	–	65996	–	–	47517	122 594
						2062,37	–	65996	–	–	9081	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62	896,18	–	55563	–	–	40005	103 213
						896,18	–	55563	–	–	7645	
4	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	982	18,67	18,67	18334	18334	–	5296	25 520
						–	7,49	–	7355	–	1890	
5	5	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	982	196,27	91,91	192737	90256	–	104282	320 781
						104,36	43,13	102482	42354	–	23762	
6	6	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27	42,33	42,33	1143	1143	–	290	1 548
						–	14,91	–	403	–	115	
7	7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	18	2752,19	160,69	49539	2892	27185	20128	75 240
						1081,2	48,3	19462	869	–	5573	
8	10	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0935	68556,25	–	6410	–	848	5506	12 869
						59482,5	–	5562	–	–	953	

9	11	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0661	365810,44	107645	24180	7115	215	18748	46 362
						254916	31576,8	16850	2087	–	3434	
10	13	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0661	64600,36	–	4270	–	338	3893	8 816
						59482,5	–	3932	–	–	653	
16	27	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляра/ НР = 99 %	км трубопровода	0,009	644769,3	248948,12	5803	2241	7	4192	10 795
						395046	75396,9	3555	679	–	800	
17	29	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	9	1312,79	7,59	11815	68	1264	10398	23 990
						1164,72	2,35	10482	21	–	1777	
18	30	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью диам.300 мм НР = 99 %	футляр	1	31683,99	3236,72	31684	3237	18492	9925	44 938
						9955,54	69	9956	69	–	3329	
19	31	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	8185,77	4260,22	8186	4260	776	4495	13 695
						3149,67	1389,9	3150	1390	–	1014	
20	32	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,885	23657,83	9392,89	44595	17706	6831	27116	77 448
						10640,86	3889,64	20058	7332	–	5737	
21	42	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР = 90 %	м2	0,32	3645,15	127,32	1166	41	1057	78	1 344
						214,83	55,78	69	18	–	100	
22	45	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,35	934,99	146,25	5002	782	2746	1845	7 395
						275,56	43,81	1474	234	–	548	
23	46	1127-0701-0202	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 покрытия	5,35	-173,69	-9,18	-929	-49	-946	55 -	944
						12,25	-2,76	66	-15	–	-70	
24	47	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,35	1296,73	2,95	6938	16	5909	1099	8 680
						189,22	1,08	1012	6	–	643	
25	48	1122-1501-0104	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 НР = 99 %	м короба	12,3	8672,69	1296,04	106674	15941	68287	27887	145 326
						1824,9	465,32	22446	5723	–	10765	

26	49	1122-0501-0107									
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /футляра/ НР = 99 %	км трубопровода	0,032	605394,39	222483,21	19373	7119	25	14228	36 289
					382136	66987,9	12228	2144	–	2688	
27	51	1122-1401-0401									
		Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью диам.280 мм НР = 99 %	футляр	3	31683,99	3236,72	95052	9710	55475	29773	134 811
					9955,54	69	29867	207	–	9986	
28	52	1101-0101-0308									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	833	155,81	147,22	129790	122634	–	27978	170 389
					8,59	38,06	7155	31704	–	12621	
29	53	1101-0205-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	26	2062,37	–	53622	–	–	38608	99 608
					2062,37	–	53622	–	–	7378	
30	54	1101-0205-0502									
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	47	896,18	–	42120	–	–	30327	78 243
					896,18	–	42121	–	–	5796	
31	55	1101-0104-0405									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	743	18,67	18,67	13872	13872	–	4007	19 309
					–	7,49	–	5565	–	1430	
32	56	1101-0201-0502									
		Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	743	196,27	91,91	145829	68289	–	78901	242 708
					104,36	43,13	77539	32046	–	17978	
33	57	1101-0107-1305									
		Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	68	42,33	42,33	2878	2878	–	730	3 897
					–	14,91	–	1014	–	289	
34	58	1123-0101-0101									
		Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	13,4	2752,19	160,69	36879	2153	20238	14984	56 012
					1081,2	48,3	14488	647	–	4149	
35	59	1122-0501-0303									
		Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1218	195568,37	8425,14	23820	1026	176	22812	50 363
					185701,65	3477,36	22618	424	–	3731	
39	74	1110-0201-0101									
		Щиты. Укладка над подпольными каналами НР = 90 %	м2	0,32	3645,15	127,32	1166	41	1057	78	1 344
					214,83	55,78	69	18	–	100	
40	77	1127-0701-0201									
		Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	37,45	934,99	146,25	35015	5477	19219	12918	51 768
					275,56	43,81	10320	1641	–	3835	
41	78	1127-0701-0202									
		Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 покрытия	37,45	-173,69	-9,18	-6505	-344	-6620	384 -	6 611
					12,25	-2,76	459	-103	–	-490	

44	81 1122-0301-0110										
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,023	2089888,02	966082,72	48067	22220	2795	30078	84 397
				1002268	318697	23052	7330	–	6252	
45	83 1122-0601-0310									
	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,023	6136910,04	834064,34	141149	19183	110844	16068	169 794
				483552	222093,92	11122	5108	–	12577	
46	84 1122-1401-0303									
	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	23	1537,02	8,7	35351	200	6649	28284	68 726
				1239,24	2,9	28503	67	–	5091	
47	85 1122-1401-0401									
	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью диам.400 мм НР = 99 %	футляр	2	31683,99	3236,72	63368	6473	36983	19849	89 874
				9955,54	69	19911	138	–	6657	

Итого	**2 613 059**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 048 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	828 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	283 338
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- накладные расходы, тенге	1 165 517
в т.ч. зарплата, тенге	104 897
- сметная прибыль (8 %), тенге	314 136

Всего **2 613 059**

			Всего по объекту									**2 613 059**
			в том числе оборудования									**0**
			Временные здания и сооружения 1%									26 131
			Итого									**2 639 190**
			Дополнительные затраты (зимние) 1,7%									**44 866**
			Итого									**2 684 056**
			Непредвиденные работы изатраты 2,0%									53 681
			Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.									**2 737 737**
			Итого в прогнозных ценах 2021г. с К=1,05									**2 874 624**
			С понижающим коэффициентом								0,900000009	**2 587 161,39**
			НДС (12 %)									310 459,37
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**2 897 620,76**

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757

Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"

_____ Уразбаев А.М.