Заказчик: ГККП "Дошкольная организация "Айголек" ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дошкольной организации "Айголек" с.Айке Айтекебийского района Актюбинской области

Договор: №12 от 30.07.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		12	30.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дошкольной организации "Айголек" с.Айке Айтекебийского района Актюбинской области	70 140 653,26	25 098 250,93							3 011 790,11	28 110 041,04

Всего к оплате: 28 110 041,04 (двадцать восемь миллионов сто десять тысяч сорок один) тенге 04 тиынов.

Заказчик: ГККП "Дошкольная организация "Айголек" ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области"

Руководитель Имагамбет А.Т.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель Асан Н.Ж.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"

Шадияров Н.М.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: ТОО "ТОП-ПРОЕКТ"

Балтабаев Р.А.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма 4

Заказчик: ГККП "Дошкольная организация "Айголек" ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор - №12 от 30.07.2024 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания дошкольной организации "Айголек" с.Айке Айтекебийского района Актюбинской области

АКТ №4
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
Стены наружные/лист 5 примечание											
1	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	2,18	45467,10	2393,43	99118	5217	76829	13346	121461
					7831,33	671,19	17072	1463		8997	
Отмостка											
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	10,81	13246,82	2919,52	143198	31560	97669	19361	175564
					1292,25	1195,28	13969	12921		13005	
3	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	10,81	43266,49	2016,67	467711	21800	428535	15920	522322
					1607,44	438,00	17376	4735		38691	
Фасад											
4	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой	79,84	4055,33	49,99	323778	3991	149790	123917	483511
					2129,22	26,43	169997	2110		35815	
5	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой	61,25	1539,09	40,10	94269	2456	27407	47898	153540
					1051,53	34,58	64406	2118		11374	
6	1203-0101-2015 РСНБ РК 2022	Стены. Устройство промазки и расшивка швов раствором	м стыка	315	940,36	0,39	296213	123	5739	209091	545728
					921,75	0,17	290351	54		40424	
7	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м окрашиваемой поверхности	775,8	233,34	2,48	181025	1924	88736	65664	266425
					116,48	1,08	90365	838		19736	
8	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м окрашиваемой поверхности	44,64	233,34	2,48	10416	110	5106	3778	15330
					116,48	1,08	5200	48		1136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	774,24	1157,61	57,29	896268	44356	357157	370420	1368020
					639,02	25,47	494755	19720		101333	
Этаж-1											
Внутренняя отделка											
10	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	576,3	1097,03	7,08	632218	4080	175616	326843	1035784
					785,22	2,47	452522	1423		76723	
11	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	576,3	688,69	5,14	396892	2962	126152	193769	637912
					464,65	2,33	267778	1343		47251	
12	1115-0403-0706 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	576,3	-304,70	-2,23	-175599	-1285	-5810	-121755	-321144
					-292,39	-1,04	-168504	-599		-23790	
13	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	12,94	1680,10	115,84	21740	1499	4939	11910	36342
					1182,54	95,83	15302	1240		2692	
14	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	810,66	623,82	5,14	505706	4167	166882	242314	807863
					412,82	2,33	334657	1889		59843	
15	1115-0403-0705 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	810,66	-224,30	-1,75	-181831	-1419	-8171	-124501	-330838
					-212,47	-0,83	-172241	-673		-24506	
16	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	130,34	5107,67	24,83	665734	3237	308646	255814	995273
					2714,83	11,10	353851	1447		73724	
17	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	95,27	811,93	7,08	77353	674	29033	34474	120773
					500,12	2,47	47646	235		8946	
18	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	95,27	623,82	5,14	59431	490	19612	28477	94941
					412,82	2,33	39329	222		7033	
19	1115-0403-0705 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	95,27	-224,30	-1,75	-21369	-167	-960	-14632	-38881
					-212,47	-0,83	-20242	-79		-2880	
Проемы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	14,7	4178,02	75,35	61417	1108	9397	36999	106289
					3463,41	32,36	50912	476		7873	
21	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	14,7	55181,00	–	811161	–	811161	–	876054
					–	–	–	–		64893	
22	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	32,76	2449,51	133,59	80246	4376	20865	40914	130853
					1679,02	55,57	55005	1820		9693	
23	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	82,8	483,91	1,94	40068	160	30064	7139	50984
					118,89	0,86	9844	71		3777	
24	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	3,36	9366,00	–	31470	–	31470	–	33988
					–	–	–	–		2518	
25	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	29,4	7373,00	–	216766	–	216766	–	234107
					–	–	–	–		17341	
26	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	32	527,00	–	16864	–	16864	–	18213
					–	–	–	–		1349	
27	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	16	5075,00	–	81200	–	81200	–	87696
					–	–	–	–		6496	
Перегородки											
28	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки высотой до 3 м. Монтаж на "чистый" пол	м² перегородок (за вычетом проемов)	98,62	1244,76	29,84	122758	2943	–	86859	226386
					1214,92	8,33	119815	822		16769	
29	1110-0502-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м². Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м²	18	1225,32	43,78	22056	789	–	15478	40537
					1181,54	12,75	21268	230		3003	
30	223-203-0108 РСНБ РК 2022	Перегородки внутренние из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 с дверью	м²	84,7	38283,00	–	3242570	–	3242570	–	3501976
					–	–	–	–		259406	
31	223-203-0210 РСНБ РК 2022	Перегородки внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м²	31,92	38984,00	–	1244369	–	1244369	–	1343919
					–	–	–	–		99550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Полы											
		Тип1									
32	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	19,4	4688,56	31,31	90958	607	44629	33094	133977
					2356,80	12,50	45722	242		9924	
33	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3,4	306,76	3,53	1043	12	597	316	1468
					127,67	1,40	434	5		109	
		Тип2									
34	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	86,8	4688,56	31,31	406967	2718	199679	148072	599443
					2356,80	12,50	204570	1085		44403	
		Тип3									
35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	4,775	49044,45	13,20	234187	63	207554	19130	273582
					5564,30	--	26570	--		20265	
36	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	47,75	1331,72	39,04	63590	1865	37487	18238	88374
					507,61	22,88	24238	1093		6546	
37	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	47,75	795,23	6,88	37972	328	37352	340	41377
					6,11	3,78	292	180		3065	
38	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,157575	22707,36	2308,52	3578	364	6	2419	6477
					20356,84	965,08	3208	152		480	
39	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,157575	455717,00	--	71810	--	71810	--	77555
					--	--	--	--		5745	
40	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	47,75	4688,56	31,31	223879	1495	109847	81457	329763
					2356,80	12,50	112537	597		24427	
41	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	28	306,76	3,53	8589	99	4915	2602	12086
					127,67	1,40	3575	39		895	
		Тип4									
42	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	17,3	1281,71	23,49	22174	406	12428	6809	31302
					539,88	6,79	9340	117		2319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки	17,3	750,06	4,54	12976	78	12335	422	14470
					32,53	1,35	563	23		1072	
Этаж-2											
Внутренняя отделка											
44	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	534	1097,03	7,08	585814	3781	162726	302853	959758
					785,22	2,47	419307	1319		71091	
45	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	534	688,69	5,14	367760	2745	116892	179547	591089
					464,65	2,33	248123	1244		43783	
46	1115-0403-0706 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	534	-304,70	-2,23	-162710	-1190	-5384	-112818	-297572
					-292,39	-1,04	-156136	-555		-22044	
47	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	902,95	229,31	0,54	207055	488	35548	123298	356782
					189,40	0,25	171019	226		26429	
48	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	41,44	5107,67	24,83	211662	1029	98130	81333	316435
					2714,83	11,10	112503	460		23440	
49	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	107,87	811,93	7,08	87583	763	32872	39034	136746
					500,12	2,47	53948	266		10129	
50	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	107,87	458,90	1,26	49502	136	10469	28053	83759
					360,59	0,61	38897	66		6205	
51	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	107,87	229,31	0,54	24736	58	4247	14730	42623
					189,40	0,25	20431	27		3157	
Проемы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	4,2	4178,02	75,35	17548	317	2685	10571	30369
					3463,41	32,36	14546	136		2250	
53	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	4,2	55181,00	--	231760	--	231760	--	250301
					--	--	--	--		18541	
54	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	36,12	2449,51	133,59	88476	4825	23005	45110	144273
					1679,02	55,57	60646	2007		10687	
55	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	82,8	483,91	1,94	40068	160	30064	7139	50984
					118,89	0,86	9844	71		3777	
56	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	6,72	9366,00	--	62940	--	62940	--	67975
					--	--	--	--		5035	
57	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	29,4	7373,00	--	216766	--	216766	--	234107
					--	--	--	--		17341	
58	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	32	527,00	--	16864	--	16864	--	18213
					--	--	--	--		1349	
59	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	16	5075,00	--	81200	--	81200	--	87696
					--	--	--	--		6496	
Полы											
		Тип 2									
60	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	30,3	4688,56	31,31	142063	949	69703	51689	209252
					2356,80	12,50	71411	379		15500	
		Площадка пожарного входа/лист 13 (примечание)									
61	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,01968	158085,94	15797,77	3111	310	1340	1128	4578
					74232,27	5356,61	1461	105		339	
62	214-107-0112 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,01968	457844,00	--	9010	--	9010	--	9731
					--	--	--	--		721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5	117,82	3,75	589	19	238	240	896
					66,32	0,43	332	2		66	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5	194,81	5,44	974	27	559	282	1357
					77,51	0,86	388	4		101	
Входное крыльцо №1											
65	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	34,8	203,83	–	7093	–	–	5107	13176
					203,83	–	7093	–		976	
66	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	4,84	47179,21	3314,12	228347	16040	193298	16332	264253
					3927,45	759,07	19009	3674		19574	
67	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,47595	29878,04	1521,35	14220	724	182	9765	25904
					27972,69	522,54	13314	249		1919	
68	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45565	349794,00	–	159384	–	159384	–	172135
					–	–	–	–		12751	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0203	376202,00	–	7637	–	7637	–	8248
					–	–	–	–		611	
План входного крыльца №2											
70	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	23,1	203,83	–	4708	–	–	3390	8746
					203,83	–	4708	–		648	
71	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	5,96	47179,21	3314,12	281188	19752	238028	20111	325403
					3927,45	759,07	23408	4524		24104	
72	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,50605	29878,04	1521,35	15120	769	195	10382	27543
					27972,69	522,54	14156	264		2040	
73	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48575	349794,00	–	169912	–	169912	–	183505
					–	–	–	–		13593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0203	376202,00	–	7637	–	7637	–	8248
					–	–	–	–		611	
Пандус											
75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Устройство насыпи. Группа грунтов 2 группы уплотнением	$м^3$ грунта	11,55	1285,47	–	14847	–	–	10690	27580
					1285,47	–	14847	–		2043	
76	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,67	13246,82	2919,52	22122	4875	15089	2991	27122
					1292,25	1195,28	2158	1996		2009	
77	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	3,3	49448,50	2192,61	163180	7235	138561	13719	191051
					5267,94	506,11	17384	1670		14152	
78	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	3,74	45304,89	2864,50	169440	10713	147633	9679	193449
					2966,30	628,17	11094	2349		14330	
79	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04684	455717,00	–	21346	–	21346	–	23054
					–	–	–	–		1708	
Входное крыльцо №3											
80	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	104,4	203,83	–	21280	–	–	15322	39530
					203,83	–	21280	–		2928	
81	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$	3,54	47179,21	3314,12	167014	11732	141379	11945	193276
					3927,45	759,07	13903	2687		14317	
82	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,45144	29878,04	1521,35	13488	687	173	9262	24570
					27972,69	522,54	12628	236		1820	
83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,39054	349794,00	–	136609	–	136609	–	147538
					–	–	–	–		10929	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0609	376202,00	–	22911	–	22911	–	24744
					–	–	–	–		1833	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				15571193	230130	11097880	3113280	20179229
							4243184	80813	–	1494754	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				15492228				
Материалы			Тенге				4225610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					4257927			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6860186				
		Накладные расходы	Тенге				3065710				
		Сметная прибыль	Тенге				1484631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20042569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2754
		Сметная заработная плата	Тенге					4257927			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78965				
	Материалы		Тенге				12082				
	Всего заработная плата		Тенге					66070			
		Накладные расходы	Тенге				47570				
		Сметная прибыль	Тенге				10123				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				136658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					66070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20179227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2798
		Сметная заработная плата	Тенге					4323997			
		РАЗДЕЛ 2.Прочие работы									
85	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2022**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**24,936**	**2585,70**	**--**	**64477**	**--**	**25**	**46405**	**119753**
					2584,70	**--**	**64452**	**--**		**8870**	
86	**414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**24,936**	**924,00**	**--**	**23041**	**--**		**--**	**24884**
					--	**--**	**--**	**--**		**1843**	
87	**412-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**24,936**	**206,00**	**--**	**5137**	**--**		**--**	**5548**
					--	**--**	**--**	**--**		**411**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**92655**	**--**	**25**	**46405**	**150185**
							64452	**--**	**--**	**11124**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**92655**				
	Материалы		Тенге				**25**				
	Всего заработная плата		Тенге					**64452**			
	Транспортные расходы		Тенге				**28178**				
		Накладные расходы	Тенге				**46405**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11124**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**150184**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64452**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**150184**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64452**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20329411**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4307636**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**230130**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**80813**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11097903**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				28178				
		- Накладные расходы	Тенге							3159685	
		- Сметная прибыль	Тенге							1505878	

ИТОГО по Акту	**Тенге**				**20329411**			
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ					**0,0**			
Временные здание и сооружение 1,2%	**Тенге**				**243953**			
ИТОГО с временным	**Тенге**				**20573364**			

Затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**Тенге**	**185160**
ИТОГО:	**Тенге**	**20758524**
Непредвиденные работы и затраты 2%		**415170**
ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**	**21173694,7**
Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,079	**Тенге**	**22846416,57**
Договорная стоимость К=0,9799999986	**Тенге**	**22389488,21**
НДС 12%	**Тенге**	**2686738,59**
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**	**25076226,79**

ЗАКАЗЧИК
ГККП "Дошкольная организация "Айголек" ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области"
Руководитель _____ **Имагамбет А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"
_____ **Шадияров Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "ТОП-ПРОЕКТ"
_____ **Балтабаев Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГККП "Дошкольная организация "Айголек" ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор - №12 от 30.07.2024 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания дошкольной организации "Айголек" с.Айке Айтекебийского района Актюбинской области

АКТ №5
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Узел управления									
60	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	29	539,76	5,46	15653	158	240	10994	28779
					526,03	0,52	15255	15		2132	
61	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022	**Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	12	632,57	7,58	7591	91	196	5268	13888
					608,70	1,03	7304	12		1029	
62	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2784,68	155,47	5569	311	607	3398	9685
					2325,54	34,42	4651	69		717	
63	242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	15	1100,00	--	16500	--	16500	--	17820
					--	--	--	--		1320	
64	242-207-3703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	14	3337,00	--	46718	--	46718	--	50455
					--	--	--	--		3737	
65	242-207-3704 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	12	5629,00	--	67548	--	67548	--	72952
					--	--	--	--		5404	
66	242-207-3706 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	11987,00	--	23974	--	23974	--	25892
					--	--	--	--		1918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	2996,56	--	5993	--	4959	744	7276
					516,77	--	1034	--		539	
68	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3282,86	--	6566	--	5779	566	7703
					393,36	--	787	--		571	
69	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2,9	12327,23	271,70	35749	787	724	24826	65421
					11806,06	83,60	34238	242		4846	
70	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4,35	2431,00	--	10575	--	10575	--	11421
					--	--	--	--		846	
71	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	778,89	2,69	779	3	86	498	1379
					690,43	0,76	690	1		102	
72	242-312-0301 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	53126,00	--	53126	--	53126	--	57376
					--	--	--	--		4250	
73	241-117-0410 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	709,00	--	1418	--	1418	--	1531
					--	--	--	--		113	
74	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585,00	--	1170	--	1170	--	1264
					--	--	--	--		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				298929	1350	233620	46294	372842
							63959	339	--	27618	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				221029				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				221029				
		Сметная прибыль	Тенге				17682				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				238711				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				77900				
		Материалы	Тенге				12590				
		Всего заработная плата	Тенге					64298			
		Накладные расходы	Тенге				46294				
		Сметная прибыль	Тенге				9936				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				134130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					64298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				372841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					64298			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Теплый пол									
75	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, **наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных** соединениях в раструб	м трубопровода	513	1499,00	14,40	768987	7387	5951	544129	1418163
					1473,00	0,17	755649	87		105047	
76	241-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 16x2,2; PN 10	м	68,31	88,00	--	6011	--	6011	--	6492
					--	--	--	--		481	
77	241-205-4104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 17x2 мм	м	399,6	543,00	--	216983	--	216983	--	234342
					--	--	--	--		17359	
78	241-603-0301 РСНБ РК 2022	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16x1/2"	шт.	4	1490,00	--	5960	--	5960	--	6437
					--	--	--	--		477	
79	241-227-0201 РСНБ РК 2022	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 17 мм	шт.	12	52,00	--	624	--	624	--	674
					--	--	--	--		50	
80	241-227-0201 РСНБ РК 2022	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	4	52,00	--	208	--	208	--	225
					--	--	--	--		17	
81	1118-1101-0201 РСНБ РК 2022	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов	1 узел	1	6990,32	120,00	6990	120	1194	4124	12003
					5675,67	51,63	5676	52		889	
82	245-405-1904 РСНБ РК 2022	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 6 отводов	шт.	1	374562,00	--	374562	--	374562	--	404527
					--	--	--	--		29965	
83	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,00	--	3540	--	3540	--	3823
					--	--	--	--		283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1383865	7507	615033	548253	2086686
							761325	139	--	154568	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				607888				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				607888				
		Сметная прибыль	Тенге				48632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				656520				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				775977				
		Материалы	Тенге				7146				
		Всего заработная плата	Тенге					761464			
		Накладные расходы	Тенге				548253				
		Сметная прибыль	Тенге				105936				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1430166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					761464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2086686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					761464			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2459527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				825284				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8857			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					478			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						848653		
		- Накладные расходы	Тенге							594547	
		- Сметная прибыль	Тенге							182186	

ИТОГО по Акту	**Тенге**				2459527			
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ					0,0			
Временные здание и сооружение 1,2%	**Тенге**				29514			
ИТОГО с временным	**Тенге**				2489041			

Затраты связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**Тенге**	22401
ИТОГО:	**Тенге**	2511443
Непредвиденные работы и затраты 2%		50229
ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**	2561671,5
Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,079	**Тенге**	2764043,60
Договорная стоимость К=0,9799999986	**Тенге**	2708762,73
НДС 12%	**Тенге**	325051,53
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**	3033814,25

ЗАКАЗЧИК
ГККП "Дошкольная организация "Айголек" ГУ "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области"
Руководитель **Имагамбет А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Руководитель **Асан Н.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"
Шадияров Н.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "ТОП-ПРОЕКТ"
Балтабаев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

061040005707

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие «Дошкольная организация «Айгөлек» государственного учреждения «Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области»,030101, Актюбинская область, Айтекебийский район, Айкенский сельский округ, село Айке, ул. И.Алтынсарина, д. 1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030140005782

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №12 от 30.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
41	28.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания дошкольной организации «Айгөлек» с.Айке, Айтекебийского района, Актюбинской области			Работа	1	28 110 041,04	28 110 041,04	3 011 790,11
				Итого	1	x	28 110 041,04	3 011 790,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) заведующий / _____ / Имангамбет А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2024

М.П.