Форма 2В по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик (Застройщик) : **МУНАЙТБАСОВА ГАЗИЗА МУХАМБЕТКАЛИЕВНА, Кызылорда,сельский округ Аксуатский, село Ж Махамбетов, улица АБИШ НАЙЗАГАРАЕВ, №28, тел. 87478915627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик : **ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А, 87029806687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **Реконструкция квартиры под размещение стоматологии по адресу: ул. Г. Муратбаева, дом №20, кв. №3, №4 в г.Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция квартиры под размещение стоматологии по адресу: ул. Г. Муратбаева, дом №20, кв. №3, №4 в г.Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ AST-МГ/05** от **20.05.2024г.**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
			Внутренние стены и перегородки				
1	**32**	**1114-0301-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**4,58**	**3 600,0**	**16 488**
2	**36**	**1114-0301-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0832**	**127 231,0**	**10 586**
			Полы л.16-АС				
3	**66**	**6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**10,2**	**3 100,0**	**31 620**
4	**69**	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**6,3**	**1 226,0**	**7 724**
5	**70**	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**6,3**	**830,0**	**5 229**
6	**89**	**6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**8,56**	**641,0**	**5 487**
			Проемы л.16-АС				

7	90	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	4 346,0	9 127
8	92	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	4,2	3 456,0	14 515
			Внутренняя отделка л.17-АС				
9	100	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка плитами ГВЛ	$м^2$	7,68	2 292,0	17 603
10	102	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	7,68	1 283,0	9 853
11	103	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	7,68	954,0	7 327
12	105	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	12,23	1 032,0	12 621
13	106	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	12,23	800,0	9 784
14	107	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	8,4	5 992,0	50 333
			Прочие. Крыльцо, козырек				
15	108	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, ПГС	$м^3$	0,5	3 129,0	1 565
16	109	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15	$м^3$	2	8 063,0	16 126
17	110	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0247	63 384,0	1 566
18	112	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	5,07	1 225,0	6 211
19	113	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	5,07	4 012,0	20 341
20	114	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	9,6	1 500,0	14 400
21	116	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,638545	151,0	247
22	117	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,638545	241,0	395
23	118	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,11096	345 120,0	38 295
24	121	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,8576	151,0	1 035
25	122	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,8576	241,0	1 653

26	123	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**3,4**	**3 210,0**	**10 914**
27	125	1134-0108-0711 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы потолков. Облицовка профлистом**	**м^2 поверхности**	**4**	**1 754,0**	**7 016**
			ИТОГО по разделу : Общестроительные работы				**328 059**
			Итого по АКТУ со скидкой 20%:				**262 447**
			НДС (12%)				31 493,6
			Итого с НДС				**293 940,6**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дарибаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

МУНАЙТБАСОВА ГАЗИЗА МУХАМБЕТКАЛИЕВНА, Кызылорда,сельский округ Аксуатский, село Ж Махамбетов, улица АБИШ НАЙЗАГАРАЕВ, №28

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мунайтбасова Г.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

СИСЕНБЕКОВ ҚАБЫЛЕТ ӘБДІРАШИТҰЛЫ KZ86VJE00070429

М.П.

Эксперт по техническому надзору Сисенбеков Қабылет Әбдірашитұлы KZ86VJE00070429 KZ32VJE00070431 KZ59VJE00070430

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО «IDD Шаймангрупп"**

Директор Мақаш Ғалымжан

М.П.

ЖШС "IDD Шайман групп" ТОО БСН 180140036386