Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Озгент Жанакорганского района Кызылординской области»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию

Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		110	18.06.2021г.				
		Доп.соглашение					
		34	28.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**43 949 280**									
За отчетный период	**43 949 280**	**39 240 429**							**4 708 851**	**43 949 280**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Сейтханов К.

Эксперты технического надзора:
Зам.Директор ТОО «Saulet Trans Service»

Абылаев С.

Технадзор ТОО «Saulet Trans Service»

Жуманов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)

Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)

Дарменкулова М.Б.

...У «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылор...ской области»
...ик: ТОО «SCS Инжиниринг»
...ование строительства: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Акт выполненных работ

за май месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Здание клуба Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
50	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	250,4092	27111,10	2017,40	6788870,00	505175,52	4563894,10	1688095,26	9155122,47
		НР - 93%; СП - 8%			6867,96	380,80	1719800,37	95355,82		678157,22	
52	Е11-080201-1704 1108-0201-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	52,2	26477,94	1441,00	1382148,70	75220,20	951383,86	343861,03	1864090,51
		НР - 93%; СП - 8%			6811,20	272,00	355544,64	14198,40		138080,78	
54	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	45	592,36	1,73	26656,19	77,65	8454,70	16887,04	47026,69
		НР - 93%; СП - 8%			402,75	0,76	18123,84	34,27		3483,46	
55	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	23,5	10090,97	2305,60	237137,81	54181,60	90669,36	95338,07	359073,94
		НР - 93%; СП - 8%			3927,10	435,20	92286,85	10227,20		26598,07	
		Внутренние стены и перегородки									
57	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	107,632	10044,97	2305,60	1081160,26	248156,34	425218,57	422802,93	1624280,25
		НР - 93%; СП - 8%			3788,70	435,20	407785,36	46841,45		120317,06	
59	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	371,1	1723,99	236,90	639772,55	87913,74	143240,60	395447,73	1118037,90
		НР - 93%; СП - 8%			1101,10	44,72	408618,21	16594,40		82817,62	
		Армирование стен (ас-6,10)									
61	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,98224	261771,47	2089,87	257122,41	2052,75	201665,66	50202,41	331910,80
		НР - 93%; СП - 8%			54369,60	587,52	53404,00	577,09		24585,99	
62	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,010656	48138,83	3882,83	512,97	41,38	77,84	377,83	962,06
		НР - 93%; СП - 8%			36951,00	117...	393,75	12,52		71,26	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14500505				
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки и прогоны									
	E11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	147	421,66	241,91	61984,65	35561,33	5842,15	32400,94	101936,44
		НР - 118%; СП - 8%			140,01	46,78	20581,18	6877,25		7550,85	
65	E11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т.Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	22	2047,54	1245,02	45045,95	27390,53	735,27	26066,59	76801,55
		НР - 118%; СП - 8%			769,10	235,01	16920,16	5170,18		5689,00	
67	E11-070104-0201 1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	14	22173,49	4122,23	310428,83	57711,25	69160,78	230033,83	583699,67
		НР - 118%; СП - 8%			13111,20	813,37	183556,80	11387,12		43237,01	
68	C121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	м3	1,92	95467,00	--	183296,64	--	183296,64	--	197960,37
		СП - 8%			--	--	--	--		14663,73	
69	C121-040106-9902 2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	м3	1,2	103438,00	--	124125,60	--	124125,60	--	134055,65
		СП - 8%			--	--	--	--		9930,05	
70	E11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	10	1609,94	55,33	16099,35	553,34	5246,01	12277,25	30646,73
		НР - 118%; СП - 8%			1030,00	10,44	10300,00	104,45		2270,13	
71	C121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.	10	1537,00	--	15370,00	--	15370,00	--	16599,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1229,60	
72	E11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,00728	56459,47	2089,87	411,02	15,21	--	372,08	845,76
		НР - 93%; СП - 8%			54369,60	587,52	395,81	4,28		62,65	
73	C121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00728	201003,00	--	1463,30	--	1463,30	--	1580,37
		СП - 8%			--	--	--	--		117,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1144126,13				
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие и покрытие									
74	E11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2 . Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	15	3924,94	933,77	58874,03	14006,58	17853,96	34995,66	101379,27
		НР - 118%; СП - 8%			1800,90	176,26	27013,50	2643,84		7509,58	
75	E11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	131	5934,69	1244,92	777443,78	163085,02	241158,10	477410,68	1355242,82
		НР - 118%; СП - 8%			2848,86	239,58	373200,66	31384,67		100388,36	
78	E11-070504-0108 1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	9	2731,24	1365,04	24581,16	12285,36	1135,80	15938,43	43761,15
		НР - 118%; СП - 8%			1240,00	260,79	11160,00	2347,14		3241,57	
		Плита монолитная ПМ-1									
86	E11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,18	32129,74	143	37913,09	1692,28	29924,33	6032,22	47460,93

		НР - 91%; СП - 8%			5336,00	,63	6296,48	332,33		3515,62		
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16) СТ РК 2591-2014	т	0,09864	190757,00	--	18816,27	--	18816,27	--		20321,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1505,30		
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02253	201003,00	--	4528,60	--	4528,60	--		4890,89
		СП - 8%			--	--	--	--		362,29		
89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	197029,00	--	315,25	--	315,25	--		340,47
		СП - 8%			--	--	--	--		25,22		
90	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03571	205312,00	--	7331,69	--	7331,69	--		7918,23
		СП - 8%			--	--	--	--		586,54		
91	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00448	362621,00	1167,00	1624,54	5,23	732,27	809,09		2628,32
		НР - 91%; СП - 8%			198000,00	461,58	887,04	2,07		194,69		
		Монолитные участки										
		УМ-1 (1шт)										
92	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,88	31248,99	2492,62	27499,11	2193,51	20054,61	5140,09		35250,34
		НР - 91%; СП - 8%			5967,04	451,66	5251,00	397,46		2611,14		
93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16) СТ РК 2591-2014	т	0,04566	190757,00	--	8709,96	--	8709,96	--		9406,76
		СП - 8%			--	--	--	--		696,80		
94	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01054	197029,00	--	2076,69	--	2076,69	--		2242,82
		СП - 8%			--	--	--	--		166,13		
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124	201003,00	--	2492,44	--	2492,44	--		2691,83
		СП - 8%			--	--	--	--		199,40		
96	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07394	205312,00	--	15180,77	--	15180,77	--		16395,23
		СП - 8%			--	--	--	--		1214,46		
97	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,51	12436,18	1626,46	6342,45	829,49	4459,80	1142,47		8083,72
		НР - 92%; СП - 8%			2065,02	369,92	1053,16	188,66		598,79		
		УМ-2 (1шт)										
98	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,89	31248,99	2492,62	27811,60	2218,44	20282,50	5198,50		35650,92
		НР - 91%; СП - 8%			5967,04	451,66	5310,67	401,97		2640,81		
99	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16) СТ РК 2591-2014	т	0,04566	190757,00		8709,96	--	8709,96	--		9406,76

		СП - 8%			--	--	--	--		696,80	
	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01054	197029,00	--	2076,69	--	2076,69	--	2242,82
		СП - 8%			--	--	--	--		166,13	
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124	201003,00	--	2492,44	--	2492,44	--	2691,83
		СП - 8%			--	--	--	--		199,40	
102	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07394	205312,00	--	15180,77	--	15180,77	--	16395,23
		СП - 8%			--	--	--	--		1214,46	
103	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,52	12436,18	1626,46	6466,81	845,76	4547,24	1164,88	8242,22
		НР - 92%; СП - 8%			2065,02	369,92	1073,81	192,36		610,54	
		УМ-3 (1шт)									
104	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,95	31248,99	2492,62	29686,54	2367,99	21649,86	5548,96	38054,35
		НР - 91%; СП - 8%			5967,04	451,66	5668,69	429,07		2818,84	
105	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16) СТ РК 2591-2014	т	0,09132	190757,00	--	17419,93	--	17419,93	--	18813,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1393,59	
106	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02108	197029,00	--	4153,37	--	4153,37	--	4485,64
		СП - 8%			--	--	--	--		332,27	
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0248	201003,00	--	4984,87	--	4984,87	--	5383,66
		СП - 8%			--	--	--	--		398,79	
108	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06924	205312,00	--	14215,80	--	14215,80	--	15353,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,26	
109	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06924	205312,00	--	14215,80	--	14215,80	--	15353,07
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,26	
110	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,35	12436,18	1626,46	4352,66	569,26	3060,64	784,05	5547,65
		НР - 92%; СП - 8%			2065,02	369,92	722,76	129,47		410,94	
		УМ-4 (1шт)									
111	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,47	31248,99	2492,62	14687,03	1171,53	10710,98	2745,28	18826,89
		НР - 91%; СП - 8%			5967,04	451,66	2804,51	212,28		1394,58	
112	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16) СТ РК 2591-2014	т	0,02892	190757,00	--	5516,69	--	5516,69	--	5958,03
		СП - 8%			--	--	--	--		441,34	

	121-050301-3201 05-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00724	197029,00	--	1426,49	--	1426,49	--	1540,61
		СП - 8%			--	--	--	--		114,12	
4	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	201003,00	--	2572,84	--	2572,84	--	2778,67
		СП - 8%			--	--	--	--		205,83	
115	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03208	210793,00	--	6762,24	--	6762,24	--	7303,22
		СП - 8%			--	--	--	--		540,98	
116	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,17	12436,18	1626,46	2114,15	276,50	1486,60	380,82	2694,57
		НР - 92%; СП - 8%			2065,02	369,92	351,05	62,89		199,60	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1874737				

РАЗДЕЛ 8. Кровля

180	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	434	802,99	49,15	348497,00	21330,06	139846,90	176312,23	566793,96
		НР - 92%; СП - 8%			431,61	9,96	187320,04	4323,68		41984,74	
181	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ППЖ 200	м3	75,9934	39937,00	--	3034948,42	--	3034948,42	--	3277744,29
		СП - 8%			--	--	--	--		242795,87	
182	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	434	603,81	96,46	262051,46	41864,25	139825,17	82360,76	371965,20
		НР - 92%; СП - 8%			185,17	21,11	80362,04	9160,52		27552,98	
183	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	434	89,31	7,13	38762,36	3094,85	34179,32	2020,76	44045,77
		НР - 92%; СП - 8%			3,43	1,63	1488,19	708,29		3262,65	
184	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	9,415	93735,73	1255,45	882521,86	11820,06	690719,95	165987,05	1132389,63
		НР - 90%; СП - 8%			19116,50	472,46	179981,85	4448,21		83880,71	
185	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,143	9970,93	51,23	101135,19	519,58	93273,71	6797,83	116567,67
		НР - 90%; СП - 8%			723,84	20,83	7341,91	211,24		8634,64	
186	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,14	683,16	25,03	14441,95	529,15	10462,44	3239,93	19096,43
		НР - 92%; СП - 8%			163,22	3,37	3450,37	71,30		1414,55	
187	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	497	346,02	2,38	171969,70	1180,91	157154,09	12703,63	199447,20
		НР - 90%; СП - 8%			27,43	0,97	13634,70	480,45		14773,87	
188	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	497	2602,12	93,39	1293252,20	46415,33	458157,51	735903,73	2191488,40
		НР - 92%; СП - 8%			1586,88	2	788679,36	11216,00		162332,47	

	...121-100101-0701 ...110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, ...щиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	549,682	2708,00	--	1488538,86	--	1488538,86	--	1607622,00
		СП - 8%			--	--	--	--		119083,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9527160,51				
		РАЗДЕЛ 9. Оконные проемы									
208	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	1,8	3317,44	149,31	5971,39	268,76	3349,03	2225,69	8852,85
		НР - 90%; СП - 8%			1307,56	66,32	2353,61	119,38		655,77	
209	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,8	12627,00	--	22728,60	--	22728,60	--	24546,89
		СП - 8%			--	--	--	--		1818,29	
210	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	70,2	2614,23	154,38	183518,83	10837,61	104718,04	65466,42	268904,07
		НР - 90%; СП - 8%			968,14	68,05	67963,18	4777,29		19918,82	
211	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	70,2	15308,00	--	1074621,60	--	1074621,60	--	1160591,33
		СП - 8%			--	--	--	--		85969,73	
212	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	1,44	3147,66	155,49	4532,64	223,90	2793,79	1450,59	6461,88
		НР - 90%; СП - 8%			1052,05	67,23	1514,95	96,82		478,66	
213	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	1,44	19690,00	--	28353,60	--	28353,60	--	30621,89
		СП - 8%			--	--	--	--		2268,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1499979				
		РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка									
240	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1178,4374	1265,92	66,43	1491802,34	78285,01	495255,33	782137,39	2455854,90
		НР - 80%; СП - 8%			779,22	50,41	918261,99	59409,74		181915,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2455855				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								31002362
		Уборная на 4 очка									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	64	184,20	176,62	11789,09	11303,79	5,42	2388,50	15311,80
		НР - 72%; СП - 8%			7,50	44,34	479,88	2837,48		1134,21	

	...11-010205-0202 ...01-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в ...шеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	2	2048,07	--	4096,14	--	--	2949,22	7608,99
		НР - 72%; СП - 8%			2048,07	--	4096,14	--		563,63	
3	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	25	33,04	33,04	826,09	826,09	--	170,63	1076,46
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,48	--	236,99		79,74	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	8	643,39	--	5147,16	--	--	3705,96	9561,36
		НР - 72%; СП - 8%			643,39	--	5147,16	--		708,25	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	25	131,75	62,84	3293,66	1571,06	--	1754,35	5451,86
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	1722,60	714,00		403,84	
		ВЫГРЕБ									
6	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	1,72	4053,46	1454,36	6971,95	2501,50	3249,68	2102,24	9800,13
		НР - 93%; СП - 8%			709,75	604,48	1220,77	1039,71		725,94	
7	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	5,2	8543,79	1372,28	44427,71	7135,86	9832,42	28588,98	78858,02
		НР - 93%; СП - 8%			5280,66	631,04	27459,43	3281,41		5841,34	
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная (В12,5). Устройство**	**м3**	0,7	25985,70	1047,92	18189,99	733,55	16736,36	780,93	20488,60
		НР - 91%; СП - 8%			1028,70	197,25	720,09	138,08		1517,67	
9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	8,6	669,45	25,34	5757,28	217,91	3117,65	2369,85	8777,30
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	2421,73	99,39		650,17	
10	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	8,6	331,97	0,74	2854,91	6,36	144,43	2463,30	5743,66
		НР - 91%; СП - 8%			314,43	0,33	2704,12	2,81		425,46	
11	Е11-061301-0102 1106-1301-0102 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм (В7,5). Устройство**	**м3**	9,36	39303,78	3121,76	367883,36	29219,69	235667,63	102397,90	507903,77
		НР - 91%; СП - 8%			11003,85	1018,07	102996,04	9529,13		37622,50	
12	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	5,81	960,28	9,86	5579,24	57,29	3502,29	1901,81	8079,54
		НР - 93%; СП - 8%			347,62	4,35	2019,67	25,29		598,48	
13	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	26	1307,66	62,28	33999,15	1619,22	15479,93	14526,97	52408,21
		НР - 80%; СП - 8%			650,00	48,41	16900,00	1258,71		3882,09	
14	С121-020402-0104 2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	**м3**	0,3926	21163,00	--	8308,59	--	8308,59	--	8973,28
		СП - 8%			--	--	--	--		664,69	
15	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	26	331,97	0,74	8631,11	19,23	436,65	7447,18	17364,56
		НР - 91%; СП - 8%			314,43	0,33	8175,23	8,49		1286,26	

	...11-100201-0101 ...10-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,4864	37032,16 169,39	110,77 43,97	55044,60 251,78	164,64 65,35	54628,17	285,42 4426,40	59756,42
		СТЕНЫ									
17	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	6	10090,97 3927,10	2305,60 435,20	60545,82 23562,60	13833,60 2611,20	23149,62	24341,63 6791,00	91678,45
18	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	2,28	24767,00 --	-- --	56468,76 --	-- --	56468,76	-- 4517,50	60986,26
19	Е11-080401-0403 1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,82	1319,92 890,95	190,21 35,90	16921,42 11421,98	2438,52 460,29	3060,93	11050,51 2237,75	30209,69
20	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	0,33332	24767,00 --	-- --	8255,34 --	-- --	8255,34	-- 660,43	8915,76
		ПЕРЕМЫЧКИ									
23	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	421,66 140,01	241,91 46,78	2529,99 840,05	1451,48 280,70	238,45	1322,49 308,20	4160,67
24	Е11-070403-0103 1107-0403-0103 РСНБ РК 2015	Балки массой до 7 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	2	10732,49 3600,00	4265,43 465,45	21464,98 7200,00	8530,86 930,90	5734,12	9594,46 2484,76	33544,19
25	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,204	67739,00 --	-- --	13818,76 --	-- --	13818,76	-- 1105,50	14924,26
26	С121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,3	95467,00 --	-- --	28640,10 --	-- --	28640,10	-- 2291,21	30931,31
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								1092515
		Котельная Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	125,5231622	139,30 6,77	132,53 29,99	17485,33 849,36	16635,97 3764,72	--	3322,13 1664,60	22472,07
2	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,8821597	2457,68 2457,68	-- --	9541,12 9541,12	-- --	--	6869,61 1312,86	17723,59
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	79,3607414	30,63 --	30,63 10,48	2430,66 --	2430,66 831,54	--	598,71 242,35	3271,72

	...1-010205-0502 ...01-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	26,4535805	706,64	--	18693,26	--	--	13459,15	34724,61
					706,64	--	18693,26	--		2572,19	
	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	79,3607414	131,75	62,84	10455,50	4987,23	--	5569,07	17306,53
					68,90	28,56	5468,27	2266,54		1281,97	
	Лишний грунт										
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,591	184,20	176,62	4345,57	4166,68	2,00	880,42	5644,07
					7,50	44,34	176,89	1045,92		418,08	
7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	39,39697	139,00	--	5476,18	--		--	5914,27
					--	--	--	--		438,09	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				107057				
	РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
	Основания под фундаменты										
8	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом тол. 100 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	30,62	3916,08	260,21	119910,44	7967,68	98252,56	15262,90	145987,21
					447,10	83,18	13690,20	2546,92		10813,87	
	Фундаменты ФЛ										
9	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	1455,17	838,38	4365,51	2515,13	--	3158,81	8126,27
					616,79	275,53	1850,38	826,58		601,95	
10	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	1930,81	1135,51	15446,46	9084,06	--	11058,44	28625,29
					795,30	376,14	6362,40	3009,16		2120,39	
11	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые *СП - 8%*	м3	3,5	31979,00	--	111926,50	--	111926,50	--	120880,62
					--	--	--	--		8954,12	
12	ССЦ РК8.04-08-2018 тех.часть п.7	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м3	3,5	270,00	--	945,00	--	945,00	--	1020,60
					--	--	--	--		75,60	
13	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,94	2298,68	1129,25	9056,82	4449,26	1129,72	3959,05	14057,14
					882,70	221,52	3477,84	872,77		1041,27	
14	С121-020101-2601 2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	3,9991	21726,00	--	86884,45	--	86884,45	--	93835,20
					--	--	--	--		6950,76	
	Фундаменты ФБС										
15	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	40	1463,30	742,69	58532,02	29707,53	10812,65	33372,39	99256,76
					450,30	256,75	18011,84	10269,85		7352,35	

	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	5	2074,15 631,93	1042,16 361,60	10370,74 3159,64	5210,79 1808,00	2000,31	5861,82 1298,60	17531,15
17	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	12	3129,02 920,13	1648,73 578,03	37548,24 11041,61	19784,76 6936,37	6721,87	21214,01 4700,98	63463,23
18	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ *СП - 8%*	м3	5,875	20382,00 --	-- --	119744,25 --	-- --	119744,25	-- 9579,54	129323,79
19	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	0,812	19783,00 --	-- --	16063,80 --	-- --	16063,80	-- 1285,10	17348,90
20	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 *СП - 8%*	м3	6,516	18017,00 --	-- --	117398,77 --	-- --	117398,77	-- 9391,90	126790,67
21	ССЦ РК8.04-08-2018тех.часть п.7	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м3	13,203	270,00 --	-- --	3564,81 --	-- --	3564,81	-- 285,18	3849,99
22	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	3	421,66 140,01	241,91 46,78	1264,99 420,02	725,74 140,35	119,23	661,24 154,10	2080,34
23	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) *СП - 8%*	м3	0,066	67739,00 --	-- --	4470,77 --	-- --	4470,77	-- 357,66	4828,44
24	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0133	48138,83 36951,00	3882,83 1175,04	640,25 491,45	51,64 15,63	97,16	471,58 88,95	1200,77
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0133	197029,00 --	-- --	2620,49 --	-- --	2620,49	-- 209,64	2830,12
26	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1264485,33 274860,00	6293,07 2976,36	1264,49 274,86	6,29 2,98	983,33	275,06 123,16	1662,71
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	79,61	822,41 227,05	19,15 2,18	65472,42 18075,61	1524,17 173,23	45872,63	16971,42 6595,51	89039,34
34	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	22,02	2039,64 182,91	42,11 7,62	44912,89 4027,68	927,35 167,70	39957,87	3901,71 3905,17	52719,77
	Фундамент ФОМ-1 -1 шт										
35	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,144	4309,36 651,30	862,86 332,48	620,55 93,79	124,25 47,88	402,51	131,75 60,18	812,48

	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,144	5765,81	1454,36	830,28	209,43	518,64	176,00	1086,78
		НР - 93%; СП - 8%			709,75	604,48	102,20	87,05		80,50	
37	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные В15 под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,6	30455,95	1657,49	18273,57	994,49	14871,22	2364,66	22289,29
		НР - 91%; СП - 8%			4013,10	317,79	2407,86	190,67		1651,06	
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2	822,41	19,15	1644,83	38,29	1152,43	426,36	2236,89
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	454,10	4,35		165,70	
		Фундамент ФОМ-2									
39	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 200 мм. Устройство	м2 покрытия	1	7995,33	520,42	7995,33	520,42	6580,71	996,92	9711,64
		НР - 94%; СП - 8%			894,20	166,36	894,20	166,36		719,38	
40	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные В15 под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,99	30455,95	1657,49	30151,39	1640,91	24537,51	3901,70	36777,33
		НР - 91%; СП - 8%			4013,10	317,79	3972,97	314,61		2724,25	
41	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0304	222621,00	1167,00	6767,68	35,48	4969,00	1617,28	9055,76
		НР - 91%; СП - 8%			58000,00	461,58	1763,20	14,03		670,80	
42	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,077	184621,00	1167,00	14215,82	89,86	12585,96	1433,74	16901,52
		НР - 91%; СП - 8%			20000,00	461,58	1540,00	35,54		1251,96	
43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,84	822,41	19,15	3158,07	73,52	2212,67	818,62	4294,83
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	871,88	8,36		318,14	
		Приямок П-1 р/р 1300х1300 -2 шт									
44	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	4,5	3784,71	260,21	17031,21	1170,95	13848,31	2243,08	20816,23
		НР - 94%; СП - 8%			447,10	83,18	2011,95	374,30		1541,94	
45	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,1	42874,36	4969,96	47161,79	5466,96	27227,67	14781,51	66898,77
		НР - 91%; СП - 8%			13151,97	1614,77	14467,17	1776,25		4955,46	
46	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0086	222621,00	1167,00	1914,54	10,04	1405,70	457,52	2561,83
		НР - 91%; СП - 8%			58000,00	461,58	498,80	3,97		189,76	
47	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т	0,00888	523754,02	8414,16	4650,94	74,72	4214,12	359,13	5410,87
		НР - 93%; СП - 8%			40777,20	2709,12	362,10	24,06		400,81	
48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,2	822,41	19,15	4276,56	99,56	2996,33	1108,55	5815,91
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	1180,67	11,32		430,81	
		Устройство приямка (лист 17)									

	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100 мм. Устройство	м2 покрытия	1,21	3997,67	260,21	4837,18	314,86	3981,33	603,14	5875,54
		НР - 94%; СП - 8%			447,10	83,18	540,99	100,65		435,23	
53	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища В12,5 прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,03	42407,46	4969,96	43679,68	5119,06	25014,09	13840,87	62122,19
		НР - 91%; СП - 8%			13151,97	1614,77	13546,53	1663,22		4601,64	
54	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0108698	205312,00	--	2231,70	--	2231,70	--	2410,24
		СП - 8%			--	--	--	--		178,54	
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79	197029,00	--	155652,91	--	155652,91	--	168105,14
		СП - 8%			--	--	--	--		12452,23	
56	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02756	222621,00	1167,00	6135,43	32,16	4504,79	1466,19	8209,76
		НР - 91%; СП - 8%			58000,00	461,58	1598,48	12,72		608,13	
57	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	1,84	21633,49	1054,47	39805,62	1940,22	28590,97	7672,36	51276,23
		НР - 76%; СП - 8%			5040,45	446,08	9274,43	820,79		3798,24	
58	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,05	822,41	19,15	3330,78	77,54	2333,68	863,39	4529,70
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	919,56	8,81		335,53	
		Фундамент под резервуары Ф1 - 2 шт, лист АС-19									
59	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	3,12	3916,08	260,21	12218,18	811,86	10011,36	1555,20	14875,25
		НР - 94%; СП - 8%			447,10	83,18	1394,95	259,52		1101,87	
60	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	4	3129,02	1648,73	12516,08	6594,92	2240,62	7071,34	21154,41
		НР - 118%; СП - 8%			920,13	578,03	3680,54	2312,12		1566,99	
61	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	2,172	18017,00	--	39132,92	--	39132,92	--	42263,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3130,63	
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,44	822,41	19,15	11053,25	257,32	7744,36	2865,17	15031,89
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	3051,58	29,25		1113,47	
63	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок ОМ-1. Устройство	м3	0,92	27515,87	1225,03	25314,60	1127,03	21524,39	2637,78	30188,56
		НР - 91%; СП - 8%			2894,76	255,96	2663,18	235,48		2236,19	
		СТЕНЫ									
64	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	49,3088	32776,65	2305,60	1616177,30	113686,37	1308850,35	200042,79	1961517,71
		НР - 93%; СП - 8%			3927,10	435,20	193640,59	21459,19		145297,61	

	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка ш	м2 стен (без вычета проемов)	134,912	-238,27	--	-32145,75	--	--	-29895,55	-67004,61
		НР - 93%; СП - 8%			-238,27	--	-32145,75	--		-4963,30	
66	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	4,23	20890,55	2305,60	88367,03	9752,69	62588,14	16616,40	113382,10
		НР - 93%; СП - 8%			3788,70	435,20	16026,20	1840,90		8398,67	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
67	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	18	421,66	241,91	7589,96	4354,45	715,37	3967,46	12482,01
		НР - 118%; СП - 8%			140,01	46,78	2520,14	842,11		924,59	
68	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,827	67739,00	--	56020,15	--	56020,15	--	60501,77
		СП - 8%			--	--	--	--		4481,61	
		Кронштейн КР-1									
69	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж кронштейна, закрепляемых на стенах внутри зданий	т	0,046864	91272,20	2319,84	4277,38	108,72	117,27	2811,94	7656,47
		НР - 69%; СП - 8%			86450,00	509,76	4051,39	23,89		567,15	
70	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,046864	375391,00	--	17592,32	--	17592,32	--	18999,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1407,39	
		Плиты покрытия									
71	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м 2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	8	9727,69	1493,78	77821,54	11950,21	49501,90	23188,09	109090,41
		НР - 118%; СП - 8%			2046,18	410,19	16369,44	3281,48		8080,77	
72	С121-040108-9901 2104-0108-9901 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92	м2	66	6035,00	--	398310,00	--	398310,00	--	430174,80
		СП - 8%			--	--	--	--		31864,80	
		АНКЕРА									
73	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,011	679631,61	6236,45	7475,95	68,60	6856,86	664,12	8791,28
		НР - 118%; СП - 8%			50044,40	1120,64	550,49	12,33		651,21	
		Сечение Б-Б -4 шт									
74	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков бетоном В15	м3	2,4	37989,20	2755,58	91174,08	6613,38	58725,18	24569,83	125003,42
		НР - 91%; СП - 8%			10764,80	485,12	25835,52	1164,29		9259,51	
75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	201003,00	--	3618,05	--	3618,05	--	3907,50
		СП - 8%			--	--	--	--		289,44	
76	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1232	197029,00	--	24273,97	--	24273,97	--	26215,89
		СП - 8%			--	--	--	--		1941,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4465889				4572946
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								

в т.ч. С-сть оборудования

2-1-1/1 Общестроительные работы Здание клуба	Тенге	31 002 362
3-1/1 Уборная на 4 очка ОСР	Тенге	1 092 515

6-1/1 Котельная ОСР	Тенге	4 572 946	
ИТОГО	Тенге	**36 667 823**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**36 667 823**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 063 367	
Итого	Тенге	**37 731 190**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	509 371	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	2 523 000	
ИТОГО	Тенге	38 240 561	
Непредвиденные затраты 2%		764 811	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	**41 528 372**	
В ценах 2019г -100% К=1,0498961	Тенге	**43 600 476**	
С понижающим К=0,9	Тенге	**39 240 428**	
НДС 12%	Тенге	4 708 851	
Всего	Тенге	**43 949 280**	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Сейтханов К

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)

_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Saulet Trans Service»

_____ Жуманов А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)

_____ Дарменкулова М.Е.