Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Озгент Жанакорганского района Кызылординской области»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию

Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		110	18.06.2021г.				

Доп.соглашение

146	27.08.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**42 000 000**									
За отчетный период	**42 000 000**	**37 500 000**							**4 500 000**	**42 000 000**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
Зам.руководителя _____ Н.Баймаханов

руководитель отдела _____ К.Утегенов

главный специалист_____ К.Сейтханов

Эксперты технического надзора:
Зам.директора ТОО «Saulet Trans Service»
_____ А.Абылаев С.

Технадзор ТОО «Saulet Trans Service»
_____ Жуманов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.

Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
ТОО «SCS Инжиниринг»
Название строительства: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
1	Е11-460601-0105 1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	м3 строительного объема	556	1465,05	473,01	814566,13	262996,34	--	540743,58	1463734,49
		НР - 84%; СП - 8%			992,03	165,78	551569,79	92172,57		108424,78	
2	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	0,3	2382,84	1042,09	714,85	312,63	--	573,44	1391,36
		НР - 108%; СП - 8%			1340,75	429,13	402,23	128,74		103,06	
3	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	1,5	320,11	230,96	480,17	346,44	--	217,54	753,53
		НР - 108%; СП - 8%			89,15	45,13	133,73	67,70		55,82	
4	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1002,96	70,00	--	70207,20	--		--	75823,78
		СП - 8%			--	--	--	--		5616,58	
5	С341-020104-1010 4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	1002,96	194,00	--	194574,24	--		--	210140,18
		СП - 8%			--	--	--	--		15565,94	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								1751843
		Здание клуба Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	923	139,30	132,53	128573,59	122328,05	--	24428,40	165242,15
		НР - 72%; СП - 8%			6,77	29,99	6245,53	27682,80		12240,16	
2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	105,2	153,23	145,79	16119,76	15336,73	--	3062,68	20717,03
		НР - 72%; СП - 8%			7,44	32,99	783,03	3470,70		1534,60	

	0205-0302 -0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кэтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	31,8	1556,71	--	49503,35	--	--	35642,41	91957,42
		НР - 72%; СП - 8%			1556,71	--	49503,35	--		6811,66	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	524	30,63	30,63	16049,07	16049,07	--	3953,14	21602,39
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,48	--	5490,47		1600,18	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	131	706,64	--	92570,36	--	--	66650,66	171958,71
		НР - 72%; СП - 8%			706,64	--	92570,36	--		12737,68	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	524	131,75	62,84	69035,17	32929,47	--	36771,22	114270,89
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	36105,70	14965,44		8464,51	
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	405	43,70	43,70	17698,50	17698,50	--	4359,42	23822,55
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,95	--	6054,75		1764,63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				609571				
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
8	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	148,3	3389,65	260,21	502685,51	38589,38	397791,20	73921,87	622735,97
		НР - 94%; СП - 8%			447,10	83,18	66304,93	12335,36		46128,59	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
9	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	1455,17	838,38	17462,03	10060,52	--	12635,25	32505,06
		НР - 118%; СП - 8%			616,79	275,53	7401,50	3306,34		2407,78	
10	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	36	1930,81	1135,51	69509,07	40878,27	--	49762,98	128813,81
		НР - 118%; СП - 8%			795,30	376,14	28630,80	13541,21		9541,76	
11	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	37	2788,44	1578,44	103172,40	58402,40	--	76167,21	193686,78
		НР - 118%; СП - 8%			1210,00	534,55	44770,00	19778,48		14347,17	
12	Е11-070101-0104 1107-0101-0104 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	4649,83	2939,59	37198,67	23516,75	--	22671,32	64659,59
		НР - 118%; СП - 8%			1710,24	691,38	13681,92	5531,06		4789,60	
13	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, по дкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	58,17	31979,00	--	1860218,43	--	1860218,43	--	2009035,90
		СП - 8%			--	--	--	--		148817,47	
14	СССЦ СТССЦ РК 8.04.08-2017,в2	Надбавка на сульфатостойкость	м3	58,17	270,00	--	15705,90	--	15705,90	--	16962,37
		СП - 8%			--	--	--	--		1256,47	
15	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,42	36702,08	2399,64	88819,02	5807,13	62430,90	19751,53	117256,20

		НР - 91%; СП - 8%			8504,54	464,46	20580,99	1123,99		8685,64		
	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0098	205312,00	--	2012,06	--	2012,06	--		2173,02
		СП - 8%			--	--	--	--		160,96		
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ										
17	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	35	1463,30	742,69	51215,52	25994,09	9461,07	29200,84		86849,67
		НР - 118%; СП - 8%			450,30	256,75	15760,36	8986,12		6433,31		
18	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	101	2074,15	1042,16	209488,86	105257,89	40406,24	118408,67		354129,33
		НР - 118%; СП - 8%			631,93	361,60	63824,73	36521,60		26231,80		
19	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	62	3129,02	1648,73	193999,22	102221,26	34729,65	109605,72		327893,33
		НР - 118%; СП - 8%			920,13	578,03	57048,31	35837,90		24288,40		
20	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	99	4425,35	2465,93	438109,83	244126,63	79265,95	239181,29		731474,40
		НР - 118%; СП - 8%			1158,76	888,67	114717,24	87978,77		54183,29		
21	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	25,623	20382,00	--	522247,99	--	522247,99	--		564027,82
		СП - 8%			--	--	--	--		41779,84		
22	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	8,606	19783,00	--	170252,50	--	170252,50	--		183872,70
		СП - 8%			--	--	--	--		13620,20		
23	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	100,89	18017,00	--	1817735,13	--	1817735,13	--		1963153,94
		СП - 8%			--	--	--	--		145418,81		
24	СССЦ СТССЦ РК 8.04.08-2017,в2	**Надбавка на сульфатостойкость**	м3	135,12	270,00	--	36482,40	--	36482,40	--		39400,99
		СП - 8%			--	--	--	--		2918,59		
25	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	8,05	27515,87	1225,03	221502,71	9861,47	188338,43	23080,57		264149,94
		НР - 91%; СП - 8%			2894,76	255,96	23302,82	2060,44		19566,66		
26	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,01345	48138,83	3882,83	647,47	52,22	98,25	476,90		1214,32
		НР - 93%; СП - 8%			36951,00	1175,04	496,99	15,80		89,95		
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12) СТ РК 2591-2014**	т	0,00373	197029,00	--	734,92	--	734,92	--		793,71
		СП - 8%			--	--	--	--		58,79		
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16) СТ РК 2591-2014**	т	0,00972	190757,00	--	1854,16	--	1854,16	--		2002,49
		СП - 8%			--	--	--	--		148,33		
29	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,2992	56459,47	2089,87	16892,67	625,29	--	15292,15		34759,61
		НР - 93%; СП - 8%			54369,60	587,52	16267,38	175,79		2574,79		

	50309-0302 0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2992	232206,00	--	69476,04	--	69476,04	--	75034,12
		СП - 8%			--	--	--	--		5558,08	
		ПОДБЕТОНКА									
31	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке (В10). Устройство	м3	4,93	37123,25	4492,73	183017,60	22149,14	120928,07	39892,84	240743,28
		НР - 91%; СП - 8%			8101,50	790,65	39940,39	3897,89		17832,84	
32	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06421	205312,00	--	13183,08	--	13183,08	--	14237,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1054,65	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
33	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные (В12,5). Устройство	м3	10,9	27181,80	1279,24	296281,64	13943,70	253813,07	28415,70	350673,12
		НР - 91%; СП - 8%			2616,96	247,81	28524,86	2701,17		25975,79	
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	552	822,41	19,15	453972,78	10568,32	318071,76	117676,49	617381,21
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	125332,70	1201,15		45731,94	
35	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	90	2039,64	42,11	183567,68	3790,25	163315,53	15947,03	215475,88
		НР - 93%; СП - 8%			182,91	7,62	16461,90	685,44		15961,18	
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
36	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,082	1694,83	130,11	8613,11	661,20	6815,83	1266,59	10670,07
		НР - 94%; СП - 8%			223,55	41,59	1136,08	211,36		790,38	
37	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (В12,5). Устройство	м3	0,79	47029,94	6334,02	37153,65	5003,88	21909,48	10811,34	51802,19
		НР - 91%; СП - 8%			12962,40	2076,32	10240,30	1640,30		3837,20	
38	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019296	205312,00	--	3961,70	--	3961,70	--	4278,64
		СП - 8%			--	--	--	--		316,94	
39	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	9	6922,84	1169,44	62305,52	10524,93	38010,59	19585,67	88442,48
		НР - 118%; СП - 8%			1530,00	314,22	13770,00	2828,02		6551,29	
40	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,171	46270,00	--	7912,17	--	7912,17	--	8545,14
		СП - 8%			--	--	--	--		632,97	
41	СССЦ СТССЦ РК 8.04.08-2017,в2	Надбавка на сульфатостойкость	м3	0,171	270,00	--	46,17	--	46,17	--	49,86
		СП - 8%			--	--	--	--		3,69	
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,528	822,41	19,15	5368,72	124,98	3761,54	1391,65	7301,20
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	1482,20	14,20		540,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9426186				

		РАЗДЕЛ 3. Стены									
	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного пенополистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	34,884592	15025,00	--	524140,99	--	524140,99	--	566072,27
		СП - 8%			--	--	--	--		41931,28	
53	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного пенополистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	7,272	15025,00	--	109261,80	--	109261,80	--	118002,74
		СП - 8%			--	--	--	--		8740,94	
56	С121-030101-0204 2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,93	71349,00	--	637146,57	--	637146,57	--	688118,30
		СП - 8%			--	--	--	--		50971,73	
		Внутренние стены и перегородки									
58	С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	40,90016	28541,00	--	1167331,47	--	1167331,47	--	1260718,00
		СП - 8%			--	--	--	--		93386,52	
60	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	18,70344	24767,00	--	463228,10	--	463228,10	--	500286,35
		СП - 8%			--	--	--	--		37058,25	
		Армирование стен (ас-6,10)									
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	201003,00	--	2677,36	--	2677,36	--	2891,55
		СП - 8%			--	--	--	--		214,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3136089				
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки и прогоны									
66	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,317	67739,00	--	495646,26	--	495646,26	--	535297,96
		СП - 8%			--	--	--	--		39651,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				535298				
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие и покрытие									
76	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92	м2	385,2	6253,00	--	2408655,60	--	2408655,60	--	2601348,00
		СП - 8%			--	--	--	--		192692,45	
77	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	613,2	5082,00	--	3116282,40	--	3116282,40	--	3365585,00
		СП - 8%			--	--	--	--		249302,59	
79	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	11,02	56779,00	--	625704,58	--	625704,58	--	675760,95
		СП - 8%			--	--	--	--		50056,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6642694				
		РАЗДЕЛ 6. Балки									
118	С121-050203-0902 2105-0203-0902 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40Ш-70Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	3,814	290507,00	--	1107993,70	--	1107993,70	--	1196633,19
		СП - 8%			--	--	--	--		88639,50	

	204-0701 204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	1,238	271735,00 --	-- --	336407,93 --	-- --	336407,93	-- 26912,63	363320,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1559954				
		РАЗДЕЛ 8. Кровля									
181	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетичес ком связующем с гидрофобизированными добавками ГОС Т 9573-2012 марки ППЖ 200 *СП - 8%*	м3	108,562	39937,00 --	-- --	4335640,59 --	-- --	4335640,59	-- 346851,25	4682491,84
189	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	785,26	2708,00 --	-- --	2126484,08 --	-- --	2126484,08	-- 170118,73	2296602,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6979095				
		РАЗДЕЛ 14. Разные работы									
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ									
308	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	1463,30 450,30	742,69 256,75	29266,01 9005,92	14853,76 5134,92	5406,33	16686,20 3676,18	49628,38
309	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12	2074,15 631,93	1042,16 361,60	24889,77 7583,14	12505,89 4339,20	4800,74	14068,36 3116,65	42074,77
310	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	6,4	20382,00 --	-- --	130444,80 --	-- --	130444,80	-- 10435,58	140880,38
311	СТехчасть СТТЕХЧАСТЬ ССЦ РК8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатосто йкого цемента *СП - 8%*	м3	6,4	270,00 --	-- --	1728,00 --	-- --	1728,00	-- 138,24	1866,24
312	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бет онная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,86	23280,66 1028,70	1047,92 197,25	20021,37 884,68	901,22 169,64	18235,47	959,43 1678,46	22659,27
313	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалуб ке. Устройство (В7,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,54	34350,27 8101,50	4492,73 790,65	52899,41 12476,31	6918,80 1217,60	33504,30	12461,46 5228,87	70589,73
314	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундамен тные железобетонные плоские. Устройство (В12,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,56	25589,24 1628,90	1603,97 317,69	39919,22 2541,08	2502,19 495,60	34875,94	2763,38 3414,61	46097,21
315	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из а рматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 м м ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0126	205312,00 --	-- --	2586,93 --	-- --	2586,93	-- 206,95	2793,89
316	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегор одки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и бо розд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,2	119093,21 62051,18	1066,16 467,84	23818,64 12410,24	213,23 93,57	11195,17	10503,20 2745,75	37067,59

	0501-0201 0501-0201 РСНБ РК 2015	Колон ны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эс такад высотой до 25 м цел ного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,11742	22000,13 9518,30	10347,43 2624,08	2583,26 1117,64	1215,00 308,12	250,62	983,77 285,36	3852,39
318	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Карка сы в целом одноэтажных производственных зданий. Эл ектродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,11742	6218,78 4374,88	917,17 2,18	730,21 513,70	107,69 0,26	108,82	354,63 86,79	1171,62
319	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отде льные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя ма сса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,11742	439273,00 --	-- --	51579,44 --	-- --	51579,44	-- 4126,35	55705,79
320	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролет ов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т кон струкций	0,00768	75312,80 53449,00	19518,07 4729,62	578,40 410,49	149,90 36,32	18,02	308,30 70,94	957,64
321	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаны й равнополочный из углеродистой стали обыкновенног о качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00768	232574,00 --	-- --	1786,17 --	-- --	1786,17	-- 142,89	1929,06
322	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,009	679631,61 50044,40	6236,45 1120,64	6116,68 450,40	56,13 10,09	5610,16	543,37 532,80	7192,86
323	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без пору чня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	9,8	13734,21 437,00	71,74 27,50	134595,22 4282,55	703,08 269,53	129609,59	5371,45 11197,33	151164,01
324	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметро м менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, к оличество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	5,2	871,84 622,74	0,93 0,42	4533,58 3238,27	4,83 2,17	1290,48	2592,35 570,07	7696,00
325	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 дре весины в конструкции	0,144	93735,73 19116,50	1255,45 472,46	13497,94 2752,78	180,78 68,03	10564,38	2538,73 1282,93	17319,61
326	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной пов ерхности	18,24	346,02 27,43	2,38 0,97	6311,32 500,40	43,34 17,63	5767,59	466,23 542,20	7319,75
327	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные фер м, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,144	9970,93 723,84	51,23 20,83	1435,81 104,23	7,38 3,00	1324,21	96,51 122,59	1654,91
328	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочереп ицей без слуховых окон. Устройство по деревянной о брешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	18,24	2602,12 1586,88	93,39 22,57	47462,62 28944,69	1703,45 411,63	16814,47	27007,81 5957,63	80428,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				750049				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								29638936
		Сети 10кВ									
		ПОДСТАНЦИЯ									

	208-0201 208-0201 РСНБ к 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	10029,81 2838,00	6009,81 2733,52	10029,81 2838,00	6009,81 2733,52	1182,00	4457,22 1158,96	15645,99
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	32139,70 13418,90	7993,64 2640,38	32139,70 13418,90	7993,64 2640,38	10727,16	12847,42 3598,97	48586,09
3	51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	779933,00 --	-- --	779933,00 --	-- --	779933,00	-- --	779933,00
4	51-080102-0411 5108-0102-0411 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1045130,00 --	-- --	1045130,00 --	-- --	1045130,00	-- --	1045130,00
5	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,5	1661,31 1661,31	-- --	5814,59 5814,59	-- --	--	4186,50 800,09	10801,17
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,5	706,64 706,64	-- --	2473,25 2473,25	-- --	--	1780,74 340,32	4594,32
7	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,68	4209,69 447,10	260,21 83,18	19701,35 2092,43	1217,79 389,27	16391,13	2332,80 1762,73	23796,88
8	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	3	2074,15 631,93	1042,16 361,60	6222,44 1895,78	3126,47 1084,80	1200,19	3517,09 779,16	10518,69
9	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ *СП - 8%*	м3	1,629	19783,00 --	-- --	32226,51 --	-- --	32226,51	-- 2578,12	34804,63
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	8,4	822,41 227,05	19,15 2,18	6908,28 1907,24	160,82 18,28	4840,22	1790,73 695,92	9394,93
11	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство щебеночной отмостки с пропиткой битумом *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	10,4	2104,84 223,55	130,11 41,59	21890,39 2324,92	1353,10 432,53	18212,37	2592,00 1958,59	26440,98
		ОБорудование									
12	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1084,72 983,10	80,05 26,42	1084,72 983,10	80,05 26,42	21,57	726,85 144,93	1956,50

	0501-0312 0501-0312 РСЧБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные уч ета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R -0,5S/1,0 *СП - 8%*	шт.	1	25196,00 --	-- --	25196,00 --	-- --	25196,00	-- 2015,68	27211,68
14	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 1 0 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2867,57 2176,00	390,56 123,88	8602,70 6528,00	1171,68 371,64	903,02	4967,74 1085,64	14656,08
15	С123-070503-0116 2307-0503-0116 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 *СП - 8%*	шт.	3	3026,00 --	-- --	9078,00 --	-- --	9078,00	-- 726,24	9804,24
		ОПОРА А10-1 - 1 ШТ									
16	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	12763,58 5657,08	6440,40 2921,60	12763,58 5657,08	6440,40 2921,60	666,10	6862,94 1570,12	21196,65
17	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	36987,00 --	-- --	73974,00 --	-- --	73974,00	-- 5917,92	79891,92
18	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2326,73 1010,00	1316,73 484,86	4653,46 2020,00	2633,46 969,72	--	2391,78 563,62	7608,85
19	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,1	31979,00 --	-- --	3197,90 --	-- --	3197,90	-- 255,83	3453,73
20	Е11-330109-0106 1133-0109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы и хомуты стальные сварные массой до 0,2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,05	96643,87 29267,00	64193,16 13215,22	4832,19 1463,35	3209,66 660,76	159,19	1699,29 522,52	7054,00
21	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-6 *СП - 8%*	шт	1	18058,04 --	-- --	18058,04 --	-- --	18058,04	-- 1444,64	19502,68
22	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-2 *СП - 8%*	шт	2	1973,21 --	-- --	3946,43 --	-- --	3946,43	-- 315,71	4262,14
23	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-5 *СП - 8%*	шт	1	1357,14 --	-- --	1357,14 --	-- --	1357,14	-- 108,57	1465,71
24	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-1 *СП - 8%*	шт	1	1160,71 --	-- --	1160,71 --	-- --	1160,71	-- 92,86	1253,57
25	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Болт Б-5 *СП - 8%*	шт	1	1517,86 --	-- --	1517,86 --	-- --	1517,86	-- 121,43	1639,29
26	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У-1 *СП - 8%*	шт	1	4464,29 --	-- --	4464,29 --	-- --	4464,29	-- 357,14	4821,43
27	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1 *СП - 8%*	шт	2	4071,43 --	-- --	8142,86 --	-- --	8142,86	-- 651,43	8794,29

	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	проводник ЗП-1	м	2	1392,86	--	2785,71	--	2785,71	--	3008,57
		СП - 8%			--	--	--	--		222,86	
	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1	1762,00	--	1762,00	--	1762,00	--	1902,96
		СП - 8%			--	--	--	--		140,96	
30	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	51,00	--	51,00	--	51,00	--	55,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4,08	
31	С124-040201-0422 2404-0201-0422 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6357,00	--	6357,00	--	6357,00	--	6865,56
		СП - 8%			--	--	--	--		508,56	
32	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548,00	--	1096,00	--	1096,00	--	1183,68
		СП - 8%			--	--	--	--		87,68	
33	С124-040204-1307 2404-0204-1307 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-5-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1253,00	--	3759,00	--	3759,00	--	4059,72
		СП - 8%			--	--	--	--		300,72	
		Подвеска натяжная изолирующая-6шт									
34	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС Д70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	4544,00	--	54528,00	--	54528,00	--	58890,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4362,24	
35	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1070,00	--	6420,00	--	6420,00	--	6933,60
		СП - 8%			--	--	--	--		513,60	
36	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	603,00	--	3618,00	--	3618,00	--	3907,44
		СП - 8%			--	--	--	--		289,44	
37	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1524,00	--	9144,00	--	9144,00	--	9875,52
		СП - 8%			--	--	--	--		731,52	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ - 1ШТ									
38	Е11-330109-0106 1133-0109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы и хомуты стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0127	96643,87	64193,16	1227,38	815,25	40,43	431,62	1791,72
		НР - 80%; СП - 8%			29267,00	13215,22	371,69	167,83		132,72	
39	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2	м	2	7464,29	--	14928,57	--	14928,57	--	16122,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1194,29	
40	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-1	шт	1	1160,71	--	1160,71	--	1160,71	--	1253,57
		СП - 8%			--	--	--	--		92,86	
41	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	проводник ЗП-1	м	0,6	1392,86	--	835,71	--	835,71	--	902,57
		СП - 8%			--	--	--	--		66,86	
42	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	1762,00	--	5286,00	--	5286,00	--	5708,88
		СП - 8%			--	--	--	--		422,88	

	0109-0403 0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51,00	--	153,00	--	153,00	--	165,24
		СП - 8%			--	--	--	--		12,24	
44	С124-040201-0422 2404-0201-0422 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	6357,00	--	12714,00	--	12714,00	--	13731,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1017,12	
45	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС -2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	548,00	--	3288,00	--	3288,00	--	3551,04
		СП - 8%			--	--	--	--		263,04	
		Установка КРМ-1 - 1 шт									
46	Е11-330109-0111 1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	1т	0,0854	46582,92	27619,02	3978,18	2358,66	--	1972,97	6427,25
		НР - 80%; СП - 8%			18963,90	9914,52	1619,52	846,70		476,09	
47	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА1	шт	1	9500,00	--	9500,00	--	9500,00	--	10260,00
		СП - 8%			--	--	--	--		760,00	
48	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА2	шт	1	5446,43	--	5446,43	--	5446,43	--	5882,14
		СП - 8%			--	--	--	--		435,71	
49	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РА3	шт	2	8214,29	--	16428,57	--	16428,57	--	17742,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1314,29	
50	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА4	шт	2	1357,14	--	2714,29	--	2714,29	--	2931,43
		СП - 8%			--	--	--	--		217,14	
51	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн Р1	шт	3	5446,43	--	16339,29	--	16339,29	--	17646,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1307,14	
52	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ1	шт	1	2678,57	--	2678,57	--	2678,57	--	2892,86
		СП - 8%			--	--	--	--		214,29	
53	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Скоба КМ-3	шт	3	1339,29	--	4017,86	--	4017,86	--	4339,29
		СП - 8%			--	--	--	--		321,43	
54	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	5	1071,43	--	5357,14	--	5357,14	--	5785,71
		СП - 8%			--	--	--	--		428,57	
55	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	4	1160,71	--	4642,86	--	4642,86	--	5014,29
		СП - 8%			--	--	--	--		371,43	
56	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	проводник ЗП-1	м	6	1392,86	--	8357,14	--	8357,14	--	9025,71
		СП - 8%			--	--	--	--		668,57	
57	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	232574,00	--	3953,76	--	3953,76	--	4270,06
		СП - 8%			--	--	--	--		316,30	
58	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	14	119,74	0,74	1676,35	10,35	--	1152,69	3055,37
		НР - 69%; СП - 8%			119,00	0,33	1666,00	4,57		226,32	
59	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0010018	404706,00	--	405,43	--	405,43	--	437,87
		СП - 8%			--	--	--	--		32,43	

	2404-0206-0719 2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	744,00 --	-- --	2232,00 --	-- --	2232,00	-- 178,56	2410,56
61	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	869,00 --	-- --	5214,00 --	-- --	5214,00	-- 417,12	5631,12
62	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	22019,25 7616,00	13903,50 4526,52	22019,25 7616,00	13903,50 4526,52	499,75	8742,61 2460,95	33222,81
63	С123-061703-3601 2306-1703-3601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые наружной установки типа POLT-12C/1XO для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, без наконечников ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	1	50791,00 --	-- --	50791,00 --	-- --	50791,00	-- 4063,28	54854,28
64	С123-061702-0405 2306-1702-0405 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 6-18 ГОСТ 23469.0-81 *СП - 8%*	100 шт.	0,02	1639,00 --	-- --	32,78 --	-- --	32,78	-- 2,62	35,40
65	Ц13-080101-2119 1308-0101-2119 РСНБ РК 2015	Ошиновка гибкая *НР - 72%; СП - 8%*	пролет	1	76442,03 30464,00	45845,39 10889,71	76442,03 30464,00	45845,39 10889,71	132,64	29774,67 8497,34	114714,04
66	С123-061001-0101 2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,009	136698,00 --	-- --	1230,28 --	-- --	1230,28	-- 98,42	1328,70
67	Е11-330208-0102 1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную *НР - 80%; СП - 8%*	шт	3	4965,92 4222,32	542,30 239,36	14897,77 12666,96	1626,90 718,08	603,91	10708,03 2048,46	27654,26
68	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	3	6435,00 --	-- --	19305,00 --	-- --	19305,00	-- --	19305,00
69	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Привод ПРН3-10 *СП - 8%*	м	1	7142,86 --	-- --	7142,86 --	-- --	7142,86	-- 571,43	7714,29
70	С124-040102-0123 2404-0102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	2	2995,00 --	-- --	5990,00 --	-- --	5990,00	-- 479,20	6469,20
71	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	2	51,00 --	-- --	102,00 --	-- --	102,00	-- 8,16	110,16
72	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	184,00 --	-- --	368,00 --	-- --	368,00	-- 29,44	397,44
73	С124-040201-0403 2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	1382,00 --	-- --	2764,00 --	-- --	2764,00	-- 221,12	2985,12
74	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	1	9562,67	912,05	9562,67	912,05	110,20	7154,38	18054,42

		НР - 80%; СП - 8%			8540,42	402,56	8540,42	402,56		1337,36	
	080301-1103 1308-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793,00	--	48793,00	--		--	48793,00
					--	--	--	--	48793,00	--	
76	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1,5	462,03	21,06	693,04	31,58	377,14	210,12	975,42
		НР - 72%; СП - 8%			189,54	5,02	284,31	7,53		72,25	
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА									
77	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,011	144297,89	85960,46	1587,28	945,57	39,70	699,23	2469,43
		НР - 80%; СП - 8%			54728,10	24730,24	602,01	272,03		182,92	
78	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00693	903826,00	--	6263,51	--	6263,51	--	6764,60
		СП - 8%			--	--	--	--		501,08	
		КАБЕЛЬ									
79	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	25	152,84	147,33	3821,06	3683,14	--	836,40	5030,06
		НР - 72%; СП - 8%			5,52	40,95	137,92	1023,75		372,60	
80	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	30,63	30,63	765,70	765,70	--	188,60	1030,65
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,48	--	261,95		76,34	
81	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25	131,75	62,84	3293,66	1571,06	--	1754,35	5451,86
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	1722,60	714,00		403,84	
82	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	50	464,73	399,45	23236,47	19972,47	--	7096,17	32759,26
		НР - 72%; СП - 8%			65,28	131,84	3264,00	6591,79		2426,61	
83	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг . Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	65	205,18	91,63	13336,51	5956,20	3137,11	4265,58	19010,25
		НР - 72%; СП - 8%			65,28	25,86	4243,20	1681,21		1408,17	
84	С123-060109-1004 2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,065	3376883,00	--	219497,39	--	219497,39	--	237057,19
		СП - 8%			--	--	--	--		17559,79	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
85	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80	457,00	21,06	36560,07	1684,47	21397,19	9993,59	50277,95
		НР - 72%; СП - 8%			168,48	5,02	13478,40	401,58		3724,29	
86	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	2890,55	156,27	86716,62	4687,98	59915,64	16720,30	111711,87
		НР - 72%; СП - 8%			737,10	36,99	22113,00	1109,64		8274,95	
		ДЕМОНТАЖ									

	0301 0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	4786,75 1540,00	3246,75 1165,50	19147,00 6160,00	12987,00 4662,00	--	8657,60 2224,37	30028,97
88	E11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. ПЕРЕНОС *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	19547,15 8514,00	10367,05 4704,08	19547,15 8514,00	10367,05 4704,08	666,10	10574,46 2409,73	32531,34
89	E11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка ПЕРЕНОС *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	3	2326,73 1010,00	1316,73 484,86	6980,19 3030,00	3950,19 1454,58	--	3587,66 845,43	11413,28
		ОПОРА УА10-1 - 1 ШТ- замена									
90	E11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	19547,15 8514,00	10367,05 4704,08	19547,15 8514,00	10367,05 4704,08	666,10	10574,46 2409,73	32531,34
91	C121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	3	36987,00 --	-- --	110961,00 --	-- --	110961,00	-- 8876,88	119837,88
92	E11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	3	2326,73 1010,00	1316,73 484,86	6980,19 3030,00	3950,19 1454,58	--	3587,66 845,43	11413,28
93	C121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,15	31979,00 --	-- --	4796,85 --	-- --	4796,85	-- 383,75	5180,60
94	E11-330109-0106 1133-0109-0106 РСНБ РК 2015	Траверсы и хомуты стальные сварные массой до 0,2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,0459	96643,87 29267,00	64193,16 13215,22	4435,95 1343,36	2946,47 606,58	146,13	1559,95 479,67	6475,57
95	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-6 *СП - 8%*	шт	1	18058,04 --	-- --	18058,04 --	-- --	18058,04	-- 1444,64	19502,68
96	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-2 *СП - 8%*	шт	2	1973,21 --	-- --	3946,43 --	-- --	3946,43	-- 315,71	4262,14
97	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-5 *СП - 8%*	шт	1	1357,14 --	-- --	1357,14 --	-- --	1357,14	-- 108,57	1465,71
98	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-1 *СП - 8%*	шт	1	1160,71 --	-- --	1160,71 --	-- --	1160,71	-- 92,86	1253,57
99	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Болт Б-5 *СП - 8%*	шт	1	1517,86 --	-- --	1517,86 --	-- --	1517,86	-- 121,43	1639,29
100	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У-1 *СП - 8%*	шт	2	4464,29 --	-- --	8928,57 --	-- --	8928,57	-- 714,29	9642,86
101	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1 *СП - 8%*	шт	2	4071,43 --	-- --	8142,86 --	-- --	8142,86	-- 651,43	8794,29
102	СПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	проводник ЗП-1 *СП - 8%*	м	2	1392,86 --	-- --	2785,71 --	-- --	2785,71	-- 222,86	3008,57

	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	2	1762,00 --	-- --	3524,00 --	-- --	3524,00	-- 281,92	3805,92
104	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	2	51,00 --	-- --	102,00 --	-- --	102,00	-- 8,16	110,16
105	С124-040201-0422 2404-0201-0422 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГ-16-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	6357,00 --	-- --	12714,00 --	-- --	12714,00	-- 1017,12	13731,12
106	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС -2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	548,00 --	-- --	1644,00 --	-- --	1644,00	-- 131,52	1775,52
107	С124-040204-1307 2404-0204-1307 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА -5-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	1253,00 --	-- --	3759,00 --	-- --	3759,00	-- 300,72	4059,72
108	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	603,00 --	-- --	1206,00 --	-- --	1206,00	-- 96,48	1302,48
109	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	651,00 --	-- --	651,00 --	-- --	651,00	-- 52,08	703,08
110	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	533,00 --	-- --	533,00 --	-- --	533,00	-- 42,64	575,64
111	С124-040207-0712 2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	354,00 --	-- --	354,00 --	-- --	354,00	-- 28,32	382,32
112	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	шт	1	119,74 119,00	0,74 0,33	119,74 119,00	0,74 0,33	--	82,34 16,17	218,24
113	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами *СП - 8%*	т	0,00005	404706,00 --	-- --	20,24 --	-- --	20,24	-- 1,62	21,85
114	Е11-330105-1004 1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп *НР - 80%; СП - 8%*	м заземления	2	297,20 87,36	27,88 8,70	594,41 174,72	55,76 17,41	363,93	153,70 59,85	807,96
		Подвеска натяжная изолирующая-6шт									
115	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 *СП - 8%*	шт.	12	4544,00 --	-- --	54528,00 --	-- --	54528,00	-- 4362,24	58890,24
116	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	1070,00 --	-- --	6420,00 --	-- --	6420,00	-- 513,60	6933,60
117	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	603,00	--	3618,00	--	3618,00	--	3907,44

20640

	СП - 8%			--	--	--	--		289,44	
С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**									
	СП - 8%	**шт.**	**6**	**1524,00**	--	**9144,00**	--	**9144,00**	--	**9875,52**
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**		--	--	--	--		**731,52**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Оборудование, инвентарь	Тенге								**3682141**
								1893161		

			в т.ч. С-сть оборудования
1-1/1 Подготовительные работы	Тенге	1 751 843	
2-1-1/1 Общестроительные работы Здание клуба	Тенге	29 638 936	
4-1/1 Сети 10кВ	Тенге	3 682 141	1 893 161
ИТОГО	Тенге	**35 072 920**	**1 893 161**
Стоимость оборудования	Тенге	1 893 161	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**33 179 759**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	962 213	
Итого	Тенге	**34 141 972**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	460 917	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	2 498 359	
ИТОГО	Тенге	34 602 889	
Непредвиденные затраты 2%		692 058	
Стоимость оборудования	Тенге	1 893 161	
Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	**39 686 467**	
В ценах 2019г -100% К=1,0498961	Тенге	**41 666 666**	
С понижающим К=0,9	Тенге	**37 500 000**	
НДС 12%	Тенге	4 500 000	
Всего	Тенге	**42 000 000**	

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
_____ Сейтханов К.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Saulet Trans Service»
_____ Жуманов А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Крез Сервис»
(БИН 040140007304)
_____ Дарменкулова М.Е.