Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021года № 53

Декларация о соответствии

«27» января 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Байсын-А", Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Исатая, дом №2а*
(наименование организации, юридический адрес)

в лице *директора Калмагамбетовой Ж.Б.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство разводящих сетей с подключением к Булаевскому групповому водопроводу в селе Кирово Тайыншинского района СКО»*
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" И. о. Руководителя Асаинова Р. С.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Almas Group» ТОО «NN Group ».**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Севгражданпроект»*
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден(а) *КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области " №10 ОД от 20.01.2021г.*
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	12170,5		12170,5	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	126		126	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	256,4		256,4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных , встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Проектом предусмотрено установка водопроводных сооружений, разводящих сетей и магистрального водовода. А также установка охранного освещения, освещения площадок, водопровода, канализации, системы вентиляции, электроснабжение насосной станции, сигнализации в резервуаре, пожарной сигнализации. Установка повышения давления GRUNDFOS Hydro Multi-E 3 CMES-4 U2 A-A-C-A (включает в себя 3 насоса, 2 рабочих+1 резервный, в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами. Установка смонтирована на общей раме основании, испытана на заводе и готова к подключению). Мембранный бак V=25литров, Текущий расчитанный расход: 10,4м3/ч, общий гидростатический напор: 24,17м. Мощность (Р) основного насоса 1,55кВт в 1 комплекте, многонасосная сертифицированная установка пожаротушения GRUNDFOS Hydro MX 1/1 CR20-5 3*400V 50Hz (включает в себя 2 насоса, 1 рабочий+1 резервный, в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами). Установка смонтирована на общей раме - основании, испытана на заводе и готова к подключению). Текущий расчитанный расход: 28,1м3/ч, общий гидростатический напор: 38,4м. Номинальная мощность 5,5кВт в 1 комплекте, Вертикальный погружной насос с вертикальным напорным патрубком и погружным 1-фазным электродвигателем GRUNDFOS UNILIFT KR 350-F-1 1*220-240V 50Hz. Текущий расчитанный расход: 7,78м3/час. Общий гидростатический напор насоса: 5,83м в 1 комплекте, Водопровод: труба ПЭ 100 SDR 26-110*4.2 питьевая в количестве 225,9м, труба ПЭ 100 SDR 26-100*4,2 питьевая (ввод в НС) в количестве 9м, труба ПЭ 100 SDR 26-100*4,2 питьевая (ввод в НС) в количестве 6м, труба ПЭ 100 SDR 26-315*12,1 (футляр) в количестве 15м, отвод 90° сварной ПЭ 100 SDR 26 ф110 в количестве 6шт, клапан захлопка Ру*

*1,6мПа ф100 в количестве 3шт, тройник стальной сварной 100*100 в количестве 1шт, фланец стальной плоский приварной Ру 1,0 мПа ф100 в количестве 3шт, труба стальная электросварная /футляр/ для пересечения со стенками колодцев ф219*4,0 в количестве 4,5м, тройник стальной сварной 100*100 в количестве 1шт, люк смотровых колодцев из композитных материалов тип С (В125) средний с внутренним замком, специальными монтажными ключами утепляющей крышкой в количестве 8шт, Канализация: двойная гофрированная труба «OPTIMA» DN/OD 160 SN8 отрезки L=6,0м в количестве 12м, уплотнительные резиновые кольца для труб КОРСИС DN/OD 160 в количестве 2шт, люк смотровых колодцев из композитных материалов тип С (В125) средний с внутренним замком, специальными монтажными ключами в количестве 1шт, Охранное освещение: провод самонесущий изолированный 2*16мм2 СИП-4 в количестве 0,337км, светильники ЖКУ02-150-003 в количестве 10шт, лампа натриевая 220В, 150Вт, ДНаТ150 в количестве 10шт, кронштейн металлический в количестве 10шт., кабель гибкий с медными жилами 2*1,5 в количестве 0,035км, кабель с алюминиевыми жилами АВБбШв 3*10мм2 напряжением до 0,66кВ в количестве 0,49км, Освещение площадок: кабель с алюминиевыми жилами АВБбШв 3*6мм2 бронированный в количестве 0,157км, светильник в количестве 8шт, лампа ДНаТ100 в количестве 8шт, кабель гибкий с медными жилами 2*1,5 в количестве 0,032км, Система вентиляции: крышный вентилятор АВЗ KV30/22-2E 1-220 в количестве 1шт, зонт прямоугольный в количестве 1шт, решетка металлическая марки РАГ 150*150 в количестве 3шт, воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 140*160 в количестве 1,2м. воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 160*160 в количестве 2м, Водопровод В1: труба стальная водогазопроводная оцинкованная ф15*2,8 в количестве 9м, вентиль запорный муфтовый ф15 в количестве 4шт, гидкая подводка к унитазу L=0,5м в количестве 1шт, гибкая подводка к водонагревателю L=1,00м в количестве 2шт, кран поливочный наружный ф15 в количестве 1шт, рукав резиновый L=30,0 ф15 в количестве 1шт, Водопровод Т3: труба стальная водогазопроводная оцинкованная ф15*2,8 в количестве 2м, вентиль запорный муфтовый ф15 в количестве 2шт., Водопровод В2: труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ц-Р-50*3,5 в количестве 13м, задвижка чугунная паралельная фланцевая ф50 в количестве 1шт, Канализация К1: труба полиэтиленовая канализационная SDR 50*3,0 в количестве 1м, труба полиэтиленовая канализационная SDR 110*3,5 в количестве 13м, труба ПЭ SDR26-110*4,20 «техническая» (выпуск) в количестве 8м, Оборудование: унитаз тарельчатый керамический с цельноотливной полочкой с косым выпуском. Тип УнТЦ в количестве 1шт, бачек смывной керамический с верхним пуском с непосредственным присоединением к унитазу БНК-ВП в количестве 1шт, умывальник керамический овальный 550*420*860: сифон пластмассовый с выпуском в количестве 1шт, смеситель для умывальника однорукояточный локтевой с подводками раздельных отверстиях в количестве 1шт, пьедистал керамический для умывальника в количестве 1шт, настенный емкостный электроводонагреватель Ariston V=30л в количестве 1шт, Электросанбжение: щит силовой распределительный навесной №1 в количестве 1шт, щит силовой распределительный навесной №2 в количестве 1шт, щит управления вентилятором в количестве 1шт, провод с медной жилой сеч. ПВ 2,5мм2 в количестве 0,425км, кабель с медными жилами ВВГ сеч.5*4мм2 в количестве 0,015км, кабель с медными жилами ВВГ 3*2,5мм2 в количестве 0,037км, кабель с медными жилами ВВГ 3*2,5мм2 в количестве 0,037км, кабель с медными жилами ВВГ сеч.5*2,5мм2 в количестве 0,02км, кабель с медными жилами ВВГ сеч.5*6мм2 в количестве 0,003км, кабель с медными жилами ВВГ 5*10мм2 в количестве 0,003км, кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 10*1,5мм2 в количестве 0,032км, Электроотопление: ящик управления нереверсивный 380В в количестве 1шт, печь электрическая в количестве 15шт, датчик температурный камерный в количестве 2шт, кабель с медными жилами ВВГнг сеч.5*4мм2 в количестве 0,005км, кабель с медными жилами ВВГнг сеч.5*2,5мм2 в количестве 0,036км, кабель с медными жилами сеч.4*2,5мм2 в количестве 0,02км, кабель с медными жилами ВВГнг сеч.3*2,5мм2 в количестве 0,035км, кабель с медными жилами КВВГ сеч.4*1,0мм2 в количестве 0,005км, Осветительная арматура: щит осветительный навесной в количестве 1комплекта, светильник настенно-*

потолочный светодиодный 1*6Вт в количестве 2шт, светильник настенно-потолочный в количестве 1шт, светильник потолочный 2*36Вт в количестве 6шт, светильник потолочный 2*36Вт с блоком аварийного питания в количестве 4шт, светильник потолочный 4*18Вт в количестве 1шт, лампа линейная люминисцентная 220В, 36Вт в количестве 20шт, лампа линейная люминисцентная 220В, 18Вт в количестве 4шт, лампа компактная люминисцентная 220В, 15Вт в количестве 1шт, кабель с медными жилами ВВГ 3*2,5мм2 в количестве 0,094км, кабель с медными жилами ВВГ 4*2,5мм2 в количестве 0,025км, ящик сигнализации и контроля уровня воды в резервуаре: ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 в количестве 2 комплектов, автоматический выключатель 2Р 10А 4,5кА х-ка С GENERICA ИЭК ВА47-29 в количестве 2шт, прибор контроля уровня воды в резервуарах САУ 6М в количестве 2шт, реле промежуточное ~220В 2з, 2р в количестве 2шт, Пожарная сигнализация: прибор приемно-контрольный на 2 шлейфа ВЭРС-ПК2 в количестве 1шт, аккумулятор 4,5А/час в количестве 1шт, устройство сигнальное в количестве 1шт, извещатель дымовой в количестве 3шт, извещатель тепловой в количестве 3шт, коробка соединительная в количестве 2шт, резистор 1кОм в количестве 2шт, резистор 2кОм в количестве 2шт, кабель 1*2*0,5 в количестве 0,011км, кабель ВВГнг 3*1,5 в количестве 0,009км, кабельный канал 20*10 в количестве 10м, кабельный канал 25*16 в количестве 8м, металлорукав в количестве 1м, табло световое с надписью «Выход» в количестве 1шт, щит питания с аппаратом защиты (автоматический выключатель) в количестве 1 комплекта.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2021 г.;***

месяц, год

окончание работ ***октябрь 2022 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 17 месяцев

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев

фактически, месяц: 17 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 83% и фактически применено 83% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ф-л Есиль-Су РГП на ПХВ «Нуринский ГВ» Начальник ПТО Ковалев Ю.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство разводящих сетей с подключением к Булаевскому групповому водопроводу в селе Кирово Тайыншинского района СКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ***Калмагамбетова Ж.Б.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)